



الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

محضر استلام موقع

مشروع إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابى بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع
(السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٣٠+٠٠٠ إلى الكم ٢٤٠+٠٠٠ بطول
١٠ كم (اتجاه اكتوبر) (بالأمر المباشر) .

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه .

انه في يوم الخميس الموافق ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢ وبناء علي عقد العملية رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٧٤)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى (طرف اول)

- ١- السيد المهندس / سيد عبدالمجيد
- ٢- السيد المهندس / احمد عادل الشاعر
- ٣- السيد المهندس / احمد ابو دقيقة
- مدير المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر
- مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر
- مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

- ١- السيد المهندس / سعد سالم سعد
- مهندس الشركة المنفذة

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عالية بالمعاينه الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢ هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر علي ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

٣- (أبو دقيقة)

-٣-

-٢-

-١-

الشركة المنفذة (طرف ثانى)

١- سعد سالم سعد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / نصر محمد نصر طيبيخ

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

محضر استلام ابتدائی

عملية إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
(السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 230+000 إلى الكم 240+000
بطول 10 كم (اتجاه اكتوبر) (بالأمر المباشر).

عقد رقم : (874 / 2022 / 2023) بتاريخ : 29 / 11 / 2022 .
تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه .

انه في يوم الاثنين الموافق 20 / 8 / 2023 وبناءا علي القرار الصادر عن السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بشأن تشكيل لجنة استلام ابتدائي لمشروع القطار السريع من كم 200 حتي كم 300 ترقيم القطار قرار رقم (222) بتاريخ (6 / 11 / 2022) وبناءا علي الطلب المقدم من شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه بتسليم الاعمال ابتدائيا .

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتى اسماؤهم بعد وهم :-

م / احمد محمود ابو دقيفة رئيسا للجنة : (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

م / احمد عادل الشاعر
م / احمد حاتم
م / احمد وليد محمد

عضو اللجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)
عضو اللجنة : (الهيئة العامة للمرق والار)
عضو اللجنة : مدير مكتب انترانس كوتسنتنج (استشاري المشروع)

م. ١٤٥٦
عضو للجنة : مدير الجودة مكتب انترانس كونسلتنج (استشاري المشروع)

عضو اللجنة : مكتب X.Y.Z (استشاري المساحة)

م / سعد سالم سعد

وقد بدأت اللجنة بالإطلاع على ملف ومستندات العملية ودفتر الشروط والمواصفات والرسومات التصميمية المعتمدة والمواصفات الخاصة بالمشروع ثم انتقلت اللجنة لمعاينة الأعمال المنفذة ظاهريا على الطبيعية .

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including "21/09/2012" and "21/09/2012".

وقد اسفرت المعاينة الظاهرية للاعمال علي الاتي :-

(أ) أعمال الاتربة لجسر القطار وطريق الخدمة:

- تم الاطلاع علي التجارب التي تم اجراؤها علي طبقات الجسر وطريق الخدمة اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها لمواصفات المشروع من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كاليفورنيا واختبار لوح التحميل وتحديد حد اللدونة ومجال اللدونة ونسبة المواد الناعمة بالاضافة الي صلاحية المواد .

.. تم اخذ عدد (4) عينات طبقا للكشف المرفق والمعتمد بواسطة اللجنة بالاماكن والمحطات المرفقة وسيتم اجراء الاختبارات اللازمة علي العينات طبقا للمواصفات الخاصة بالمشروع .

ب) أعمال طبقة التأسيس (Prepared Subgrade):

- تم الاطلاع علي التجارب التي تم اجراؤها اثناء التنفيذ علي عدد (2) طبقة بسمك (50 سم) والتأكد من مطابقتها لمواصفات المشروع .

٢٠٠٠ - تم اخذ عدد (2) عينة طبقا للكشف المرفق والمعتمد بواسطة اللجنة بالاماكن والمحطات المرفقة وسيتم اجراء الاختبارات اللازمة علي العينات طبقا للمواصفات الخاصة بالمشروع .

ج) أعمال طبقة الاساس (Sub-ballast):

- تم الاطلاع علي التجارب التي تم اجراؤها اثناء التنفيذ علي عدد (2) طبقة بسمك (40 سم) والتأكد من مطابقتها لمواصفات المشروع .

- تم اخذ عدد (2) عينة طبقا للكشف المرفق والمعتمد بواسطة اللجنة بالاماكن والمحطات المرفقة وسيتم اجراء الاختبارات اللازمة على العينات طبقا للمواصفات الخاصة بالمشروع .

د (أعمال خرسانة حماية الميول (Slope Protection):

- تم الاطلاع على التجارب التي تم اجراؤها اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها لمواصفات المشروع .

التوصيات :

علي الجهة المالكة للمشروع واستشاريها متابعة سلوك الاعمال المنفذة وتكليف الشركة بعمل اي اصلاحات تظهر خلال فترة الضمان .

- على الشركة المنفذة سرعة ترميم اماكن العينات وتسليمها مرة اخري لاستكمال الاعمال .

- تم اخذ العينات طبقا للكشوف المرفقة المعتمدة بواسطة اللجنة وتم ارسالها الي الجهات المرفقة في الكشف لاجراء الاختبارات اللازمة وفور ورود النتائج سيتم موافاة اللجنة باصل النتائج حتي تتمكن اللجنة من تحديد قيم الحيوذ في نتائج العينات ان وجد لتحديد مقدار الخصم ان وجد .

- مرفق عدد (3) كشف باماكن ومحطات وسمك العينات والاختبارات الموقعية التي تم اسنلامها وموقع من اعضاء اللجنة .

- مرفق كشف بالتجارب التي تم اجراؤها علي الطبقات اثناء التنفيذ ونتائج هذه التجارب التي اطلعت عليها اللجنة.

الحضور : م / محمد عبد الله
م / محمد عبد الله
م / محمد عبد الله
م / محمد عبد الله

وعليه ترى اللجنة :-

- انه لا مانع من استلام الاعمال استلاما ابتدائيا ويعتبر تاريخ ١٠ / ٨ / 2023 هو تاريخ الاستلام الابتدائي للاعمال وبداية فترة الضمان طبقا لخطاب الشركة المنفذة بنهو الاعمال .
- سرعة متابعة نتائج الاختبارات وموافاة اللجنة بأصل نتائج الاختبارات حتي يتم نهو اجراءات محضر التقييم .
- سرعة استئناف المرحلة الثانية من تنفيذ أعمال الجسر الترابي حتي يتسني نهو المشروع في مواعيدة المقررة.

توقيع أعضاء اللجنة :-

رئيسا للجنة : (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

م ۱ اح اور عبد

عضو اللجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)
 عضو اللجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)
 عضو اللجنة : مدير مكتب التراخيص كونسولتنج (استشاري المشروع)

۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱

عضو اللجنة : مدير الجودة مكتب انترانس كونسلتنج (استشاري المشروع)

20/11/2019

عضو اللجنة : مكتب X.Y.Z (استشاري المساحة)

10/12/12

عضو اللجنة : شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه (الشركة المنفذة)

م ۱ /

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالحيرة وكفر الشيخ
لواء أ. ح / أحمد باسم حسني الكرداني



الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (874 / 2022 / 2023) بتاريخ : 2022 / 11 / 29

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه


عن عملية : إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 230+000 إلى الكم 240+000 بطول 10 كم (اتجاه أكتوبر) (بالأمر المباشر)

حصر وتوزيع الكميات المنفذة

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت من 2022 / 12 / 15 حتى 2022 / 12 / 18	مقدار الأعمال التي تمت من 2022 / 12 / 18 حتى 2023 / 1 / 24	مقدار الأعمال التي تمت من 2023 / 1 / 24 حتى 2023 / 2 / 8	مقدار الأعمال التي تمت من 2023 / 2 / 8 حتى 2023 / 3 / 13	مقدار الأعمال التي تمت من 2023 / 3 / 13 حتى 2023 / 4 / 10	مقدار الأعمال التي تمت من 2023 / 4 / 10 حتى 2023 / 5 / 13	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى 2023 / 05 / 13
			جاري 1	جاري 2	جاري 3	جاري 4	جاري 5	جاري 6	
	بالمتر المكعب اعمال حفر (باستخدام البلدوزر وذلك بناء علي توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور السكة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة 0.8 جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان.	م3	7,887.00	22,770.00	27,203.00	1,460.00	352.00	1,231.00	60,903.00
1 - 2	الكمية المنفذة خلال شهر ديسمبر 2022	م3	7,887.00	8,000.00					15,887.00
	الكمية المنفذة خلال شهر يناير 2023	م3		14,770.00	12,695.00				27,465.00
	الكمية المنفذة خلال شهر فبراير 2023	م3			14,508.00	885.00			15,393.00
	الكمية المنفذة خلال شهر مارس 2023	م3				575.00	226.00		801.00
	الكمية المنفذة خلال شهر ابريل 2023	م3					126.00	746.00	872.00
	الكمية المنفذة خلال شهر مايو 2023	م3						485.00	485.00

يعتمد ،،،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري



استشاري الهيئة العامة

مكتب الترانس كونسولتنج



استشاري المساحة

مكتب XYZ



الشركة المنفذة

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه



الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (2023 / 2022 / 874) بتاريخ : 2022 / 11 / 29

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه


عن عملية : إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
لتنفيذ المسافة من الكم 230+000 إلى الكم 240+000 بطول 10 كم (اتجاه اكتوير) (بالأمر المباشر)

حصر وتوزيع الكميات المنفذة

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت من 2022 / 12 / 15 حتى 2022 / 12 / 18	مقدار الأعمال التي تمت من 2022 / 12 / 18 حتى 2023 / 1 / 24	مقدار الأعمال التي تمت من 2023 / 1 / 24 حتى 2023 / 2 / 8	مقدار الأعمال التي تمت من 2023 / 2 / 8 حتى 2023 / 3 / 13	مقدار الأعمال التي تمت من 2023 / 3 / 13 حتى 2023 / 4 / 10	مقدار الأعمال التي تمت من 2023 / 4 / 10 حتى 2023 / 5 / 13	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى 2023 / 05 / 13
			جاري 1	جاري 2	جاري 3	جاري 4	جاري 5	جاري 6	
1-3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 20%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجوبة.	م3	76,845.00	53,923.00	52,642.00	124,613.00	78,508.00	15,154.00	401,685.00
	الكمية المنفذة خلال شهر ديسمبر 2022	م3	76,845.00	18,946.00					95,791.00
	الكمية المنفذة خلال شهر يناير 2023	م3		34,977.00	24,566.00				59,543.00
	الكمية المنفذة خلال شهر فبراير 2023	م3			28,076.00	75,523.00			103,599.00
	الكمية المنفذة خلال شهر مارس 2023	م3				49,090.00	50,469.00		99,559.00
	الكمية المنفذة خلال شهر ابريل 2023	م3					28,039.00	9,184.00	37,223.00
	الكمية المنفذة خلال شهر مايو 2023	م3						5,970.00	5,970.00

يعتمد

الهيئة العامة للطرق والكباري



استشاري الهيئة العامة

مكتب ائترانس كونسلتنج



استشاري المساحة

مكتب XYZ



الشركة المنفذة

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه



الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (874 / 2022 / 2023) بتاريخ : 2022 / 11 / 29

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

عن عملية : إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 230+000 إلى الكم 240+000 بطول 10 كم (اتجاه أكتوبر) (بالأمر المباشر)

حصر وتوزيع الكميات المنفذة

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت من 2022 / 12 / 18 حتى 2022 / 12 / 18	مقدار الأعمال التي تمت من 2022 / 12 / 18 حتى 2023 / 1 / 24	مقدار الأعمال التي تمت من 2023 / 1 / 24 حتى 2023 / 2 / 8	مقدار الأعمال التي تمت من 2023 / 2 / 8 حتى 2023 / 3 / 13	مقدار الأعمال التي تمت من 2023 / 3 / 13 حتى 2023 / 4 / 10	مقدار الأعمال التي تمت من 2023 / 4 / 10 حتى 2023 / 5 / 13	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى 2023 / 05 / 13
			جاري 1	جاري 2	جاري 3	جاري 4	جاري 5	جاري 6	
2-3	بالمتر المكعب أعمال توريد وردم داخل المصارف المائية بكسر احجار دلو مبيت (اوما يوازنها من مواد مطابقة للخواص الميكانيكية والفزيائية ومطابقة لمواصفات استشاري التربة) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 75 مم ولا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% و لا يقل معامل المرونة Ev2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميغاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 45% والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع و تقرير الاستشاري و تعليمات المهندس المشرف.	م3	0.00	0.00	0.00	7,093.00	803.00	164.00	8,060.00
	- مسافة النقل لا تقل عن 20 كم.	م3	0.00	0.00					0.00
	- يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان.	م3		0.00	0.00				0.00
	- السعر لا يشمل إتاة المحاجر الرسمية للشركة الوطنية و يتم صرف قيمة المواد المحجيرة في حالة تقديم ما يثبت تسديد الأتاوة للشركة الوطنية.	م3			0.00	4,299.00			4,299.00
	الكمية المنفذة خلال شهر ديسمبر 2022	م3				2,794.00	516.00		3,310.00
	الكمية المنفذة خلال شهر يناير 2023	م3					287.00	99.00	386.00
	الكمية المنفذة خلال شهر فبراير 2023	م3						65.00	65.00
	الكمية المنفذة خلال شهر مارس 2023	م3							
	الكمية المنفذة خلال شهر ابريل 2023	م3							
	الكمية المنفذة خلال شهر مايو 2023	م3							

يعتمد
الهيئة العامة للطرق والكباري

أحمد عيسى

استشاري الهيئة العامة

مكتب انترايس كوتسليتنيج

مكتب

استشاري المساحة

مكتب XYZ

مكتب

الشركة المنفذة

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

مكي يوسف

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (2023 / 2022 / 874) بتاريخ : 2022 / 11 / 29

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

عن عملية : إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السفنّة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
لتنفيذ المسافة من الكم 230+000 إلى الكم 240+000 بطول 10 كم (اتجاه اكتوبر) (بالأمر المباشر)

حصر وتوزيع الكميات المنفذة

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت من 2022 / 12 / 15 حتى 2022 / 12 / 18	مقدار الأعمال التي تمت من 2022 / 12 / 18 حتى 2023 / 1 / 24	مقدار الأعمال التي تمت من 2023 / 1 / 24 حتى 2023 / 2 / 8	مقدار الأعمال التي تمت من 2023 / 2 / 8 حتى 2023 / 3 / 13	مقدار الأعمال التي تمت من 2023 / 3 / 13 حتى 2023 / 4 / 10	مقدار الأعمال التي تمت من 2023 / 4 / 10 حتى 2023 / 5 / 13	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى 2023 / 05 / 13
			جاري 1	جاري 2	جاري 3	جاري 4	جاري 5	جاري 6	
1-4	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم وألا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 30% وألا يزيد الامتصاص عن 15% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندسين المشرفين. - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم. - يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.	3م	25,905.00	0.00	1,092.00	7,796.00	936.00	1,531.00	37,260.00
	الكمية المنفذة خلال شهر ديسمبر 2022	3م	25,905.00	0.00					25,905.00
	الكمية المنفذة خلال شهر يناير 2023	3م		0.00	510.00				510.00
	الكمية المنفذة خلال شهر فبراير 2023	3م			582.00	4,725.00			5,307.00
	الكمية المنفذة خلال شهر مارس 2023	3م				3,071.00	602.00		3,673.00
	الكمية المنفذة خلال شهر إبريل 2023	3م					334.00	928.00	1,262.00
	الكمية المنفذة خلال شهر مايو 2023	3م						603.00	603.00

يعتمد ،،،،،

الهيئة العامة للطرق و الكباري

أحمد وديع

استشاري الهيئة العامة

مكتب الترانس كونسلتنج

7996

استشاري المساحة

مكتب XYZ

محمد يوسف

الشركة المنفذة

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

محمد يوسف

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (2023 / 2022 / 874) بتاريخ : 2022 / 11 / 29

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنائلي وشركاه

عن عملية : إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
لتنفيذ المسافة من الكم 230+000 إلى الكم 240+000 بطول 10 كم (اتجاه اكتوبر) (بالأمر المباشر)

حصر وتوزيع الكميات المنفذة									
رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت من 2022 / 12 / 15 حتى 2022 / 12 / 18	مقدار الأعمال التي تمت من 2022 / 12 / 18 حتى 2023 / 1 / 24	مقدار الأعمال التي تمت من 2023 / 1 / 24 حتى 2023 / 2 / 8	مقدار الأعمال التي تمت من 2023 / 2 / 8 حتى 2023 / 3 / 13	مقدار الأعمال التي تمت من 2023 / 3 / 13 حتى 2023 / 4 / 10	مقدار الأعمال التي تمت من 2023 / 4 / 10 حتى 2023 / 5 / 13	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى 2023 / 05 / 13
			جاري 1	جاري 2	جاري 3	جاري 4	جاري 5	جاري 6	
1-5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم وألا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 30% وألا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 100% من الكثافة المعملية) والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم. - يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.	م3	18,340.00	19,900.00	795.00	1,509.00	5,102.00	1,691.00	47,337.00
	الكمية المنفذة خلال شهر ديسمبر 2022	م3	18,340.00	6,992.00					25,332.00
	الكمية المنفذة خلال شهر يناير 2023	م3		12,908.00	371.00				13,279.00
	الكمية المنفذة خلال شهر فبراير 2023	م3			424.00	915.00			1,339.00
	الكمية المنفذة خلال شهر مارس 2023	م3				594.00	3,280.00		3,874.00
	الكمية المنفذة خلال شهر إبريل 2023	م3					1,822.00	1,025.00	2,847.00
	الكمية المنفذة خلال شهر مايو 2023	م3						666.00	666.00

يعتمد ،،،،

الهيئة العامة للطرق و الكباري




استشاري الهيئة العامة

مكتب انترانس كونسلتنج



استشاري المساحة

مكتب XYZ



الشركة المنفذة

شركة أبناء حسن محمد حسن المنائلي وشركاه



الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (874 / 2022 / 2023) بتاريخ : 2022 / 11 / 29

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

عن عملية : إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 230+000 إلى الكم 240+000 بطول 10 كم (اتجاه اكتوبر) (بالأمر المباشر)

حصر وتوزيع الكميات المنفذة

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى 2022 / 12 / 18	مقدار الأعمال التي تمت من 2022 / 12 / 18 حتى 2023 / 1 / 24	مقدار الأعمال التي تمت من 2023 / 1 / 24 حتى 2023 / 2 / 8	مقدار الأعمال التي تمت من 2023 / 2 / 8 حتى 2023 / 3 / 13	مقدار الأعمال التي تمت من 2023 / 3 / 13 حتى 2023 / 4 / 10	مقدار الأعمال التي تمت من 2023 / 4 / 10 حتى 2023 / 5 / 13	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى 2023 / 05 / 13
			جاري 1	جاري 2	جاري 3	جاري 4	جاري 5	جاري 6	
1- 6	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر رأسى لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م سن دولوميت متدرج + 0.4 م رمل حرش والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيير+سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - يتم إضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر رأسى على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر رأسى) . - يتم صرف الكارثة في حالة تقديم ماثبت طبقاً للقائمة الموحدة 2022 علي ان يتم تسديدها بمعرفة الشركة . (طبقاً لآخر مفاوضات)	م2	0.00	0.00	0.00	0.00	12,868.00	30,527.00	43,395.00
	الكمية المنفذة خلال شهر ديسمبر 2022	م3	0.00	0.00					0.00
	الكمية المنفذة خلال شهر يناير 2023	م3		0.00	0.00				0.00
	الكمية المنفذة خلال شهر فبراير 2023	م3			0.00	0.00			0.00
	الكمية المنفذة خلال شهر مارس 2023	م3				0.00	8,272.00		8,272.00
	الكمية المنفذة خلال شهر ابريل 2023	م3					4,596.00	18,501.00	23,097.00
	الكمية المنفذة خلال شهر مايو 2023	م3						12,026.00	12,026.00

يعتمد

الهيئة العامة للطرق والكباري

أحمد ربيع
بشرف

استشاري الهيئة العامة

مكتب انترانس كونسلتنج

مكتبة

استشاري المساحة

مكتب XYZ

مكتبة

الشركة المنفذة

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

مكتبة

الهيئة العامة للطرق والكباري

عن عملية : إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
لتنفيذ المسافة من الكم 230+000 إلى الكم 240+000 بطول 10 كم (اتجاه اكتوبر) (بالأمر المباشر)

الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

العقد رقم : (874 / 2022 / 2023) بتاريخ : 2022 / 11 / 29

حصر وتوزيع الكميات المنفذة									
رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى
			من 2022 / 12 / 15 حتى 2022 / 12 / 18	من 2023 / 1 / 24 حتى 2023 / 1 / 24	من 2023 / 2 / 8 حتى 2023 / 2 / 8	من 2023 / 3 / 13 حتى 2023 / 3 / 13	من 2023 / 4 / 10 حتى 2023 / 4 / 10	من 2023 / 5 / 13 حتى 2023 / 5 / 13	2023 / 05 / 13
			جاري 1	جاري 2	جاري 3	جاري 4	جاري 5	جاري 6	
	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحماية والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3م سن دولوميت متدرج+0.4م 3م رمل حريش والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيري+سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوَم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهـو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وملء القواصل بالبيتومين المرمـل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم صرف الكارثة في حالة تقديم مايبثت علي أن يتم تسديدها بمعرفة الشركة . (طبقاً لآخر مفاوضة)	3م	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	131.00	178.00
2-6	الكمية المنفذة خلال شهر ديسمبر 2022	3م	0.00	0.00					0.00
	الكمية المنفذة خلال شهر يناير 2023	3م		0.00	0.00				0.00
	الكمية المنفذة خلال شهر فبراير 2023	3م			0.00	0.00			0.00
	الكمية المنفذة خلال شهر مارس 2023	3م				0.00	30.00		30.00
	الكمية المنفذة خلال شهر ابريل 2023	3م					17.00	79.00	96.00
	الكمية المنفذة خلال شهر مايو 2023	3م						52.00	52.00

يعتمد ،،،،،

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

أحمد يوسف

استشاري الهيئة العامة

مكتب انترانس كونسلتنج

أحمد يوسف

استشاري المساحة

مكتب XYZ

أحمد يوسف

الشركة المنفذة

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

أحمد يوسف