



أعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع إنشاء خط السكة الحديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بليس) بطول 57 كم الروبيكي القطاع من المحطة (16+800) الى المحطة (17+800) اتجاه الروبيكي بطول 1 كم

تنفيذ شركة يسرى للمقاولات العامة والتوريدات

1 عقد قطاع رقم 1 جاري حصر المستخلص رقم 1

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	كميات المقايسة	اجمالي المنفذ	السابق صرفه	المنفذ خلال المدة	جاري مستخلص 1
6	بالمتر المكعب حفر في تربة عالية.						
	عمق الحفر حتى 5 م	23.6	0.05	184428	113625	70803	
	عمق الحفر حتى 10 م	25.6	0.05	77471	22620	54851	
	عمق الحفر حتى 15 م	27.6	0.05	20320		20320	
	بالمتر المكعب حفر تربة متوسطة.						
	عمق الحفر حتى 5 م	26.7	4532	285950	93120	192830	44000
7	عمق الحفر حتى 10 م	28.7	0.05	187908	35000	152908	
	عمق الحفر حتى 15 م	30.7	0.05	122231	0	122231	
	حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية				0	0	
	1- ذات اجهاد (200 - 100) كجم /سم 2	61.7	2355	87660	0	87660	20000
8	ب- ذات اجهاد (300 - 200) كجم /سم 2	71.9	4835	50091	0	50091	48000
	ج- ذات اجهاد (400 - 300) كجم /سم 2	84.3	33355	94944	49435	45509	33000
	د- ذات اجهاد اعلى من 400 كجم /سم 2		0.05		0	0	
	علاوة مسافة النقل = 1.05*7.5	7.875	152110				145000

مهندس المنطقة

مهندس الاستشاري (محمّد جعفر)



مهندس الشركة



1 حصر المستخلص رقم 1 عقد قطاع رقم 1

عملية : اكمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء خط السكة الحديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) بطول 57 كم الروبيكي القطاع من المحطة (16+800) الى المحطة (17+800) اتجاه الروبيكي بطول 1 كم

تنفيذ شركة يسرى للمقاولات العامة والتوريدات

بند رقم 7


بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة

كمية الحفر حتى 15	كمية الحفر حتى 10	كمية الحفر حتى 5	كمية الحفر حتى 10	كمية الحفر حتى 5	كمية الحفر حتى 10	كمية الحفر حتى 5	كمية الحفر حتى 10	كمية الحفر حتى 5	كمية الحفر حتى 10
122,231	187,908	285,950	17+800	16+800	122,231	187,908	285,950	17+800	16+800
122,231	187,908	285,950	الإجمالي		122,231	187,908	285,950	الإجمالي	

مهندس المنطقة

مهندس المنطقة

مهندس الإحتشاد (مهندس باحفر)



مهندس الشركة

مهندس الشركة

1 عقد قطاع رقم

جاري

1

حصر المستخلص رقم

عملية : أعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع إنشاء خط السكة الحديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبس) بطول 57 كم الروبيكي القطاع من المحطة (16+800) الى المحطة (17+800) اتجاه الروبيكي بطول 1 كم تنفيذ شركة يسرى للمقاولات العامة والتوريدات

بند رقم 8


بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية

الكمية	الأجهاد	الى محطة	من محطة
87,660	ذات اجهاد (200 - 100)	17+440	17+220
50,091	ذات اجهاد (300 - 200)	17+440	17+220
94,944	ذات اجهاد (400 - 300)	17+440	17+300
232,695		الإجمالي	

مهندس المنطقة



مهندس الاستشاري (مكرم- باقوم)



مهندس الشركة



محضر مسافة نقل

التاريخ / 8-2023-8

مشروع وصلة السكك الحديدية (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) - شركة يسري
- من المحطة 16+800 الي محطة 17+800 - ترقيم السكة الحديد (من 16+410 الي 17+410)
قام مهندس الهيئة العامة برصد مسافة نقل تربة القطع من القطاع الخاص بشركة يسري الى المقلب المحدد عن
طريق مهندس الهيئة و تمت المراجعة بواسطة
كلا من :

مهندس الشركة المنفذه

1- م / ضيف صبري

مهندس الهيئة

2- م / محمد المرمر

وثبت الاتي :

ان المسافة من موقع العمل الي موقع المقلب هي ٨٠ كم

مهندس الاستشاري العام

يعتمد

مهندس الهيئة العامة

مهندس الشركة المنفذة

م / محمد عبد الله السنواي

م / محمد المرمر


م / ضيف صبري

التوقيع

التوقيع

التوقيع

٨٨



مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	2024 / 11 / 16	الإتجاه	الخط الرئيسي
الشركة المنفذة	شركة يسري	نطاق العمل	من المحطة 16+800 حتى 17+800 من المحطة 16+410 حتى 17+410

RB - RSCCE - GARBL - IR - MAT -

برجاء التكرم بإستلام الآتي : أخذ عينات صخرية في القطاع لتحديد جهد الصخر في الخط الرئيسي

نوع الصل	معمل	وصف العمل	أخذ عينات صخر لتحديد جدها
مكان العمل	St 17+440 - st 17+220 St 17+050 - st 16+830	توقيع مهندس الشركة	شركة يسري مهندسين استشاريين س.ت. ١٨٤٤٠٠ ب.ت. ٦٠٢ - ١٥٩ - ٦٣٣
إستلام المهندس الإستشاري			

رقم تكرار تقديم الطلب	☐ الأول	☐ الثاني	☐ الثالث
-----------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

الأعمال الظاهرية :	☐ مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
الأعمال المساحية :	☐ مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
أعمال الجودة :	☒ مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
العرض الكامل :	☐ مستوفي	☐ غير مستوفي	

ملاحظات :

تم تسليم العينات للصخرية من منطقة سكة حديد الروبيكي
موقعها كيميائي للصخرية من منطقة سكة حديد الروبيكي
.....
.....

جدة هذه الأعمال :	☐ موافق	☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	☐ مرفوض ويعاد تقديمه
-------------------	--------------------------------	--	---

زم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة : مهندس إستشاري الهيئة : مهندس الهيئة : مهندس الاستشاري العام :

الإسم /
التوقيع /

الإسم /
التوقيع /

الإسم /
التوقيع /

الإسم /
التوقيع /

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	2023 / ٢ / ١	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة يسري	نطاق العمل	حتى 16+800 من المحطة 17+800

طلب استلام أعمال رقم (2)

برجاء التكرم باستلام الآتي : معاينة قطاع ترربة صخرية

نوع العمل	مساحة	وصف العمل	شبكة وش صخر
مكان العمل	من 17+220 الى 17+440	توقيع مهندس الشركة	
إستلام المهندس الإستشاري			
رقم تكرار تقديم الطلب			
☐ الأول ☐ الثاني ☐ الثالث			

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

1- الأعمال المساحية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	إمامه
2- أعمال الجودة :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	الشيخ
3- الأعمال المدنية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	٢٠٢٠ - ٢٠٢٠
4- العرض الكامل :	مستوفي	غير مستوفي		

ملاحظات :	تم استلام الأعمال المساحية المطلوبة المناسبت حسب الضميمة ويرجى
	مراجعة التربة الترسيل طبقاً لدراسة التربة
	تتم المراجعة على القطاع والضمانة لعمل الجدران الخرسانية في الممرات والاربع الرجوع لاعتدال الجدران


نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض ويعد تقديمه
---------------------	-------	-------------------------------	-------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

يعتمد

مهندس الإستشاري :

الإسم / أسامه محمد احمد
التوقيع /





التاريخ	2024 / 2 / 22	الإتجاه	الخط الرئيسي
لشركة المنفذة	شركة يسري	نطاق العمل	من المحطة 16+800 حتي 17+800 من المحطة 16+410 حتي 17+410

RB - RSCCE - ACE - IR - Emb -

ناء التكرم بإستلام الأتي : إستلام أعمال محطة كهرباء اسبويل الرئيسية

نوع العمل	مساحة	وصف العمل	شركة اسبويل AS BUILT
مكان العمل	St 17+800 - st 16+800	توقيع مهندس الشركة	ب. ض. ٦٠٢ - ١٥٩ - ٦٣٣
إستلام المهندس الإستشاري			
رقم تكرار تقديم الطلب		☒ الأول	☐ الثاني
		☐ الثالث	

المسؤول		الأعمال :			
ahmed 221 212	☐	مقبول مع ملاحظات	☐	مقبول	مال الظاهرية :
	☐	مقبول مع ملاحظات	☒	مقبول	مال المساحية :
	☐	مقبول مع ملاحظات	☐	مقبول	مال الجودة :
	☐	غير مستوفي	☐	مستوفي	ض الكامل :

تتم استلام الشركة الى ASBUILT

موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض ويعاد تقديمه
-------	-------------------------------	--------------------

شركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس إستشاري الهيئة : مهندس الهيئة :

الاسم : / التوقيع : /



موقف تنفيذي ضبط الجودة

رقم البند	البند	الاختبارات المطلوبة طبقاً لكراسة الشروط
		تحديد جهد الصخر
3_2	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند	أ- ذات الجهاد (100 - 200) كجم /سم 2، ب- ذات الجهاد (200 - 300) كجم /سم 2، ج- ذات الجهاد (300 - 400) كجم /سم 2، د- ذات الجهاد اعلي من 400 كجم /سم 2

تحدد جهد كسر الصخر							معمل	مساحة	منسوب	الى محطة	من محطة	التاريخ	ريكويسيت
عينة 7	عينة 6	عينة 5	عينة 4	عينة 3	عينة 2	عينة 1							
						383	معمل			17+440	17+220	27/2/2023	2
					250	245	معمل			17+440	17+220	11/10/2023	4
					325	270	معمل			17+050	16+830	20/11/2023	5
						146	معمل			17+440	17+220	16/1/2024	11
						231	معمل			17+440	17+220	16/1/2024	11
						46	معمل			17+440	17+220	16/1/2024	11
						185	معمل			17+440	17+220	16/1/2024	11
						127	معمل			17+440	17+220	16/1/2024	11
						118	معمل			17+440	17+220	16/1/2024	11
						123	معمل			17+440	17+220	16/1/2024	11
						117	معمل			17+440	17+220	16/1/2024	11
						372	معمل			17+440	17+220	16/1/2024	11
						100	معمل			17+440	17+220	16/1/2024	11
						352	معمل			17+440	17+220	16/1/2024	11

مهندس الشركة



التاريخ	2023 / 12 / 09	الإتجاه	الخط الرئيسي
الشركة المنفذة	شركة ورثة يسري وأبو الفتوح	نطاق العمل	من المحطة 16+800 حتي 17+800 من المحطة 16+410 حتي 17+410

RB - RSCCE - ACE - IR - Emb - 9

برجاء التكرم بإستلام الآتي : تسليم شبكية فصل طبقات (نهاية الصخر)

نوع العمل	مساحة	وصف العمل	تسليم شبكية فصل طبقات (نهاية الصخر)
مكان العمل	St 17+470 - St 17+190 St 17+080 - St 16+800	توقيع مهندس الشركة	
إستلام المهندس الإستشاري			
رقم تكرار تقديم الطلب		☒ الأول ☐ الثاني ☐ الثالث	
موقف الأعمال :		المسؤول	

1- الأعمال الظاهرية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	محمد رافع
2- الأعمال المساحية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	
3- أعمال الجودة :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	
4- العرض الكامل :	مستوفي	غير مستوفي		

ملاحظات :	
تم استلام شبكية فصل طبقات (نهاية الصخر)	

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض ويعاد تقديمه
مهندس الشركة :	مهندس إستشاري الهيئة :	مهندس الهيئة :	
الاسم /	الاسم /	الاسم /	
التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /	



التاريخ	2023 / 11 / 20	الإتجاه	الخط الرئيسي
الشركة المنفذة	شركة ورثة بسري وأبو الفتوح	نطاق العمل	من المحطة 16+800 حتي 17+800 من المحطة 16+410 حتي 17+410

RB - RSCCE - ACE - IR - MAT - 5

برجاء التكرم باستلام الأتي : أخذ عينات صخر لعمل الاختبارات اللازمة

نوع العمل	معمل	وصف العمل	أخذ عينات صخر لعمل الاختبارات اللازمة
مكان العمل	St 16+830 - st 17+050 St 17+220 - st 17+440	توقيع مهندس الشركة	شركة بسري للمقاولات العامة والتوريدات س.ت: ١٨٤٤٠٠ ب.ض: ٦٠٢ - ١٥٩ - ٦٣٣
استلام المهندس الاستشاري			

رقم تكرار تقديم الطلب	الأول ☐	الثاني ☐	الثالث ☐
-----------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

1- الأعمال الظاهرية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
2- الأعمال المساحية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
3- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☒	مرفوض ☐
4- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :
مراجعتي العمل بسري السيد المهندس أحمد أبو الفتوح وأخذت من مسؤوليه ما حضر صخره ويلزم الجوع الى حفايف المشروع لمزيد من سير العمل

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض ويعاد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	---

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صوره ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة :

مهندس إستشاري الهيئة :

مهندس الهيئة :

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /

شركة بسري
للمقاولات العامة والتوريدات
التوقيع /
١٨٤٤٠٠
ب.ض: ٦٠٢ - ١٥٩ - ٦٣٣



التاريخ	2023 / 11 / 20	الإتجاه	الخط الرئيسي
الشركة المنفذة	شركة ورثة يسري وأبو الفتوح	نطاق العمل	من المحطة 16+800 حتي 17+800 من المحطة 16+410 حتي 17+410

RB - RSCCE - ACE - IR - Emb - 8

برجاء التكرم بإستلام الآتي :

نوع العمل	مساحة	وصف العمل	شركة ورثة يسري وأبو الفتوح
مكان العمل	St 17+800 - st 16+800	مقاولات الحامة والتوريدات	شركة ورثة يسري وأبو الفتوح
إستلام المهندس الإستشاري		رقم تكرار تقديم الطلب	
☐ الثالث	☐ الثاني	☒ الأول	

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

1- الأعمال الظاهرية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
2- الأعمال المساحية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
3- أعمال الجودة :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
4- العرض الكامل :	مستوفي	غير مستوفي	

ملاحظات :
بالمعاينة البصرية وجد أن الطبقة الصخرية من محطة 17+410 إلى 17+430
مختلفة عن الأولى
من المحطة 17+430 إلى محطة 17+440

نيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض ويعاد تقديمه
--------------------	-------	-------------------------------	--------------------

تزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الهيئة :

مهندس إستشاري الهيئة :

مهندس الشركة :

الإسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /

شركة ورثة يسري وأبو الفتوح
مقاولات عامة وتوريدات
وإنشاء وإصلاح الطرق
التوقيع /



RB – RSCCE – ACE – IR – Emb – 0005

برجاء التكرم بإستلام الأتي :

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

ملاحظات:

* تم استاذ القدر 5 عدد مرفأ حذرت من ربه

عدد القدر 1 ح 20 + 17 إلى 440 + 412 - 5

ما لم يرد على القدر 5 ح 20 + 17 إلى 440 + 412 - 5

عدد القدر 1 ح 20 + 17 إلى 440 + 412 - 5

 CamScanner

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٧ / ٢ / ٢٠٢٣	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة ورثة يسري للطرق و المقاولات العامة	نطاق العمل	١٦ + ٣٥ → ١٧ + ٣٥

Submetal material (2)

برجاء التكرم باستلام الأتي : مينة صرية

المرفقات :

- 1- أصل تقرير صلاحية المواد من الهيئة العامة للطرق والكباري .
- 2- صورة من محضر العينات .
- 3- صورة من دفتر الشروط الخاصة .

ملاحظات :

العينات المرفقة عند الحظ (١٧ + ٣٥) في نفس حمل الكسرها حسب النتائج المرفقة
رجاء يرفع الجرح للمرافعة لتعيين من التشغيل

نتيجة هذه الأعمال :

موافق

موافق مع عمل الملاحظات بعالیه

مرفوض ويعاد تقديمه

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقليه أو فوتونية من طلب الإستلام .

شركة ورثة يسري وأبو الفتوح
مقاولات عامة وتوريدات
وإنشاء ورصف الطرق
س.ت : ٧٣٩٨٤


مهندس الشركة المنفذة :

مهندس الإستشاري :

الإسم /
التوقيع /

الإسم / خديجة صبري
التوقيع / ٢٠٢٣

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة الحديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ : ٢٩ / ١ / ٢٠٢٣

الإتجاه : محطة بلبيس لخط الروبيكي

شركة ورثة يسري وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات

نطاق العمل : ٨٥٠ + ١٧ - ٨٠٠ + ١٦

طلب إستلام أعمال رقم : ١

برجاء التكرم بإستلام الأتي :- مما يندرج تحت ماسكها بما سبق ذكره

نوع العمل :-

وصف العمل مما يندرج تحت ماسكها

مكان العمل : ٨٥٠ + ١٧ - ٨٠٠ + ١٦

توقيع مهندس الشركة :

إستلام المهندس الاستشاري :

رقم تكرار تقديم الطلب :-

أول مرة

موقف الأعمال السابقة :-

١- الأعمال المساحية :

مقبول

مقبول مع ملاحظات

مرفوض

٢- أعمال الجودة :

مقبول

مقبول مع ملاحظات

مرفوض

٣- الأعمال المدنية :

مقبول

مقبول مع ملاحظات

مرفوض

٤- العرض الكامل :

مستوفي

غير مستوفي

ملاحظات المورع القطع تبين وجود أنواع من التراب التي يسيل از التراب الواد وعليه بناء القطع المراد تبينه يعتبر شرا غير ماسك

نتيجة هذه الأعمال :-

موافق

موافق مع عمل الملاحظات بهاليه

مرفوض ويعاد تقديمه

تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الاستشاري

الاسم

التوقيع

شركة ورثة يسري وأبو الفتوح
مقاولات عامة وتوريدات
وإنشاء ورصف الطرق
س ت ٧٣٩٨٢

يتمتع

