



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والصيانة

تحية طيبة ... وبعد ,,,

بالإحالة إلي مشروع تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع طريق الواحات القطاع الأول بطول ٢,٧ كم

تنفيذ (شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه) .

عقد رقم ٣٠ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٦

ننشر رف بأز نرفق لسيادتكم عدد (٣) اصل من بيان مستخلص جاري (٩) المستحق له حساب تعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/١ وحتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ وكذا استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ جنيه ٥٢١٥٩٤,٦٧ فقط وقدره خمسمائة وواحد وعشرون ألف وخمسمائة و اربعة وتسعون جنيه و سبعة وستون قرشا لا غير .. (مراعاة أنه يتم خصم أي فروق أسعار او تعويضات سبق صرفها.

يرجي التفضل بالاحاطه والتوجيه باللائم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

مرفقات:

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد(١) صورة جدول نسب التعويضات


عدد(١) صورة مستخلصات العقد عاليه جاري ٩

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره

مهندسة /
مشيرة السيد عبد الله

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل النهري
المحافظة الرابعة عشر المركزية
قسم التعويضات العامة
رقم الصادر / ١٩٦
عدد المرفقات / ٣
التاريخ / ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠٦
التوقيع /

تبرکات

بيانات الفوائير			
قرش	جسه	اتدريج	ولم
05109477			
			
05109477			
		احلة	

(شريك على أهلك أمر قري من
 شريك على أخراج) صاحب الحق أم : رحمة الـ فوزي ليه الحق ولا
 يسحب باسم
 ويرسل إليه بالحق ان الآتي :

(ب) الكائنات الحية



بالتسليم المعلق

فی — سن

(٢) إذا، بأن النسبة مرتبط بها على الاعتماد المتخصص وأن هذا التخصص يجمع ولم يبق الصواب : ————— الإسماء : —————

حساب (أو) بيان المبلغ مضاف بحساب : التاريخ : الإمضاء : التاريخ : الإمضاء :

المجلد ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم توقيع الكاتب الموقوف بالسجل

٦٠ ربيع في سنة (١٩٩٩) (علامات المراجع ووثيق الصلة)

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد
الأنبياء والمرسلين
أجمعين
والله أعلم بالصواب

مدیر امور رئیس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠ يبلغ

(١١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ د ع ح ا) إسماء الكتاب المرفقة

(2)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

المتم ذو التاريخ (١٢) سبب رقم

(٤) قيد في سجل الصفحات تحت رقم إيمان الكاسي القزويني

رقم: إهداء الكتاب لـ: (5) أدرج في كشف

(7) استیلت

مستشار الوزارة
على الإفادة التالية المعروفة لتجدة عليها تنحصرت
الحمد المخلص /
محمد بن عبد الله


جداول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

نسب التحويلات لمصرفات الطرق (البند الأول) أعمال الكشط والتكسير وإزالة المغلفات			التحويلات من الأعمال المنفصلة في الفترة من مارس 2022 حتى سبتمبر 2023		
تقويم من الأعمال المنفصلة في الفترة 2023	تقويم من الأعمال المنفصلة في الفترة 2023	تقويم من الأعمال المنفصلة في الفترة 2023	يتم الإلتزام ببلات النسب المعتمدة سلفاً من مجلس الوزراء والسابق نشرها بالجريدة الرسمية		
شهر ديسمبر 2023	شهر نوفمبر 2023	شهر أكتوبر 2023			
٦٠,١١%	٥٧,٤٧%	٥٠,٩١%	نسب التحويلات مطروقة بأشهر فبراير 2022 لأصالح الشهد عليها قبل أو خلال شهر	مارس 2022	
٦٠,٠٩%	٥١,٩٦%	٥٠,٤٠%	نسب التحويلات مطروقة بأشهر مارس 2022 لأصالح الشهد عليها خلال شهر	أبريل 2022	
٥٩,٠٣%	٥٠,٩١%	٤٩,٣٨%	نسب التحويلات مطروقة بأشهر أبريل 2022 لأصالح الشهد عليها خلال شهر	مايو 2022	
٥٨,٣٧%	٥٠,٣٠%	٤٨,٧٧%	نسب التحويلات مطروقة بأشهر مايو 2022 لأصالح الشهد عليها خلال شهر	يونيو 2022	
٥٨,٤٠%	٥٠,٣٣%	٤٨,٨٠%	نسب التحويلات مطروقة بأشهر يونيو 2022 لأصالح الشهد عليها خلال شهر	يوليو 2022	
٥٣,١٩%	٤٥,٥٠%	٤٤,٠٤%	نسب التحويلات مطروقة بأشهر يوليو 2022 لأصالح الشهد عليها خلال شهر	أغسطس 2022	
٣٧,٣٦%	٣١,٣٨%	٢٩,٩٣%	نسب التحويلات مطروقة بأشهر أغسطس 2022 لأصالح الشهد عليها خلال شهر	سبتمبر 2022	
٣٣,١٦%	٢٧,٦٠%	٢٦,١٦%	نسب التحويلات مطروقة بأشهر سبتمبر 2022 لأصالح الشهد عليها خلال شهر	أكتوبر 2022	
٢٩,٠٦%	٢٣,٩٠%	٢٢,٤٦%	نسب التحويلات مطروقة بأشهر أكتوبر 2022 لأصالح الشهد عليها خلال شهر	نوفمبر 2022	
٢٨,٥٩%	٢٣,٤٤%	٢٢,٠١%	نسب التحويلات مطروقة بأشهر نوفمبر 2022 لأصالح الشهد عليها خلال شهر	ديسمبر 2022	
٢١,٨٢%	١٧,٣٧%	١٥,٩٤%	نسب التحويلات مطروقة بأشهر ديسمبر 2022 لأصالح الشهد عليها خلال شهر	يناير 2023	
١٨,١٠%	١٣,٩٧%	١٢,٥٥%	نسب التحويلات مطروقة بأشهر يناير 2023 لأصالح الشهد عليها خلال شهر	فبراير 2023	
١٤,٣١%	١٠,٤٩%	٩,٠٨%	نسب التحويلات مطروقة بأشهر فبراير 2023 لأصالح الشهد عليها خلال شهر	مارس 2023	
١٢,٩٣%	٩,١١%	٧,٧٦%	نسب التحويلات مطروقة بأشهر مارس 2023 لأصالح الشهد عليها خلال شهر	أبريل 2023	
١٢,٦٥%	٨,٨٣%	٧,٤٨%	نسب التحويلات مطروقة بأشهر أبريل 2023 لأصالح الشهد عليها خلال شهر	مايو 2023	
١١,٩٧%	٨,٦٦%	٦,٨٢%	نسب التحويلات مطروقة بأشهر مايو 2023 لأصالح الشهد عليها خلال شهر	يونيو 2023	

***** التاريخ الذي يحول عليه عند حساب الترخيص هو تاريخ فتح المطارد الفنية بالنسبة الى المنفصلات والتمارسات والموااعيا وتاريخ التعداد بالنسبة الى الطود المهيبة على اسم الايام قوامير

[illegible]

مستشار على الامانة العامة للمعونة للجنة الطبية للتحرير والاعلان
 السيد المهندس /
 محمد عثمان كروشي



المقاول
شركة المقاولات العمومية فوزى عبده وشركاه

عن رقم ٢٠٢١/١٠٢١/٣٠ من تاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٠

شامل العدد من بداية العدد وحتى تاريخه ٢٠٢٣/١٢/٠١

الهيئة العامة للطرق والمواصلات

الإدارة المركزية للطريق السيارى ومحاو

الإدارة المركزية للطريق السيارى ومحاو

تحریر آفی ۱۲/۰۵ سنہ ۲۰۲۳

مهندس المشروع

مدير المشروع

م/اسلام صابير السند

/ احمد عبد العزيز

ممثل الاستشاري
مكتب الرائد للإستشارات الهندسية
مدير المشروع

م/ بهاء احمد محمود

مدير المشروع
/ محمود علي عبدالفتاح


معنل المالك "الهينة العامة للطرق والكناري

مدير عام الصيانة
د. هشام حمدي

مدير عام الشؤون المالية و الادارية
أ/ احمد عبد الحاد

يعتمد
الادارة المركزية

مفتیس



৯৭৫৫০



مشروع: تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع طريق الواحات القطاع الأول بطول ٢,٧ كم

مقاول: شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه

عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٠ بتاريخ ٢٠٢١-٠٧-٠٦

رقم المستخلص	(٩) جاري
من	٢٠٢٢/٠٨/٢٨
حتى	٢٠٢٢/١٢/٠٤

٢٠٢١/٠٧/٠٦	تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر
------------	---

شهر	قيمه تعويضات
أكتوبر ٢٠٢٣	٢٤٢١٣٦,٤٦
نوفمبر ٢٠٢٣	٢٤٢٢٩٩,٢٩
ديسمبر ٢٠٢٣	٣٧١٥٨,٩٢
الإجمالي	٥٢١٥٩٤,٦٧

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري"

أقر بصحة ذلك

(شركة المقاولات العمومية)



مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

أ / أحمد عبد الجواد

مدير مشروعات القطاع الجنوبي

م/ممدوح سليمان

مدير المشروع


م/محمود علي

مهندس المشروع

م/ أحمد عبد العزيز

مدير المشروع


م/ إسلام صابر السيد





المقاول:-

شركة المقاولات العمومية "فوزي عبده علي وشركاه"



المالك:-
وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

بيان المستخلصات المستحق لها حساب توريدات

مشروع: تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع طريق الواحات القطاع الأول بطول ٢,٧ كم
عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٦

رقم المستخلص	تاريخ بداية المستخلص	تاريخ نهاية المستخلص	مدة عمل المستخلص	شهور عمل المستخلص	أيام العمل لكل شهر	٢-٢	٣	٢-٤	٥	١-٦	٢-٦	١٢-٧	١٢-٨	٧-٩	٢-١٣	١٦
						حفر في تربة صخرية	كشط أسفلت	تكسير وإزالة المسطحات المتهالكة	تطهير الموقع	تكسير وإزالة مباني	أرصعة أو ديش	حفر في تربة غير متماسكة	حفر في تربة متماسكة	ردم ترابي	طبقة أساس مسافة نقل ١٢٠ كم	طبقة أساس مسافة نقل ٢٠٠ كم
جاري (٦)	٢٠٢٢/٠١/٢٩	٢٠٢٢/٠٢/٠٦	٣٧	يناير ٢٠٢٢ فبراير ٢٠٢٢ مارس ٢٠٢٢	٣ ٢٨ ٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
						٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
						٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
جاري (٧)	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	٢٠٢٢/٠٧/٢٠	١٣٦	مارس ٢٠٢٢ أبريل ٢٠٢٢ مايو ٢٠٢٢ يونيو ٢٠٢٢ يوليو ٢٠٢٢	٢٥ ٣٠ ٣١ ٣٠ ٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
						٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
						٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
جاري (٨)	٢٠٢٢/٠٧/٢١	٢٠٢٢/٠٨/٢٧	٤٠٣	يوليو ٢٠٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ يناير ٢٠٢٣ فبراير ٢٠٢٣ مارس ٢٠٢٣ أبريل ٢٠٢٣ مايو ٢٠٢٣ يونيو ٢٠٢٣ يوليو ٢٠٢٣ أغسطس ٢٠٢٣	١١ ٢١ ٣٠ ٣١ ٣٠ ٢١ ٢١ ٢٨ ٢١ ٣٠ ٣١ ٣١ ٢٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
						٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
						٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
جاري (٩)	٢٠٢٢/٠٨/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٠٤	٩٩	أغسطس ٢٠٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢	٤ ٣٠ ٢١ ٣٠ ٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
						٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
						٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري"

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العمومية)

مهندس المشروع
م/ أحمد عبد العزيز
م/ محمد عبد العزيز

مدير المشروع
م/ محمود علي
م/ ممدوح سليمان
مدير شؤون المالية والإدارية
م/ أحمد عبد الجواد

شركة المقاولات العمومية
فوزي عبده علي وشركاه
مشروع توسعة الطريق الدائري

مذكرة بخصوص تعويضات المقاولين

مشروع: تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع طريق الواحات القطاع الأول بطول ٢,٧ كم
مقولة "شركة المقاولات العمومية فوزي عبيد علي وشركاه" عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١.٠٧.٠٦

رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	من حتى	(٩) جاري
			٢٠٢٣/٠٨/٢٨
			٢٠٢٣/١٢/٠٤
			الأكوير ٢٠٢٣
عدد الأيام	٣١		

[illegible]

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى"

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العمومية)

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

أ / أحمد عبد الجواد

مدير مشروعات القطاع الجنوبي

ح/مدوح سليمان

مدير المشروع

م/ محمود علي عبدالفتاح

مهندس المشروع

م / احمد عبد العزيز

مدير المشروع

شركة الخاولان العمومية
قوي حيد علي شركة
شروع توسعات الدائري

مذكرة بخصوص تعويضات المقاولين

مشروع: تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع طريق الواحات القطاع الأول بطول ٧,٧ كم
مقولة "شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه" عقد رقم ٢٠/٢٠٢١/٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢١..٠٧..٠٦

رقم المستخلص	تاريخ المستخلص
(٩) جاري	٢٠٢٢/٠٨/٢٨
من	٢٠٢٢/١٢/٠٤
حتى	نوفمبر ٢٠٢٢
شهر	٣٠
عدد الأيام	

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		نسبة التعويض	قيمة التعويض
				الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الأعمال		
٣	بالمتر المصالح كشط وإزالة السمات المنيعة والمخروطة والشروع بالترصيف الحالي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية على التربة مسك .سم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة العمل بالهورات والحسابات مع نقل ناتج الكشط والتسوية والتخلفة إلى المقالب العمومية مسافة ١٠ كم وكل ما يلزم لنقل العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	١٦,٠٠	٣١٧٢,١٢	٥٠٧٥٣,٩٤	%٥٧,٤٧	٢٦٦٣٠,٥٩
٨..١٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتساهلة حدا التربة الصخرية (باستخدام البادورز) وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالهياض الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والادك الجيد بالهورات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة إلى المقالب العمومية مسافة لا تقل عن ٥٠ كم . ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والتكاليف العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المستمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأسس الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (مسافة النقل تزيد عن ٥٠ كم)	م ^٣	٦٧,٠٠	٢٠٤٣,١٤	١٣٦٩٢٣,٢٤	%٥٧,٤٧	٧١٨٤١,٨٣
٩..٧	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل التربة هياض الجسر للردم ومعالجة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف لا تقل نسبة تحمل كاترودنيا عن ١٠% ورشها بالهياض الاصطناعية للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والتكاليف العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المستمدة وكل ما يلزم لنقل العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مسافة النقل لا تقل ٦٠ كم)	م ^٣	٩٦,٠٠	٣٣٤٧,٨٨	٣٢١٣٩٦,٣٦	%٤٤,٧٥	١٤٣٨٢٤,٨٧
الإجمالي							
٢٤٢٢٩٩,٢٩							

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري"

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العمومية)

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

أ / أحمد عبد الجواد

مدير مشروعات القطاع الجنوبي

م / ممدوح سليمان

مدير المشروع

م / محمود علي عبدالفتاح

مهندس المشروع

م / أحمد عبد العزيز

مدير المشروع

شركة المقاولات العمومية
فوزي عبده علي وشركاه
مشروع توسعة الطريق الدائري

مذكرة بخصوص تعويضات المقاولين

مشروع: تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع طريق الواحات القطاع الأول بطول ٢,٧ كم
مقاول: "شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه" عقد رقم ٢٠/٢٠٢١/٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢١...٧...٦

رقم المستخلص	من	تاريخ المستخلص
(٩) جاري	من	٢٠٢٢/٠٨/٢٨
	حتى	٢٠٢٢/١٢/٠٤
	شهر	ديسمبر ٢٠٢٢
	عدد الأيام	٤

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		نسبة التعويض	قيمة التعويض== قيمة الأعمال x نسبة التعويض
				الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الأعمال		
٣	بالتر المسطح كسطب وإنارة المسطحات المظلمة والزراعة والتسوية والشروط والمواسلات وتطبيقات المهندس المشرف	م	١٦,٠٠	٤٢٢,٩٥	٦٧٦٧,١٩	%٦٠,٦١	٤١٠١,٥٩
٨-١٧	بالتر المكعب أصيل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتعادلة حشا التربة السخرية (بإستخدام البادوز) وتسوية السطح بإتت التسوية والرش بالهياض الأساسية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالبرامات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى ومعدل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة إلى المخالف العمومية مسافة لا تقل عن ٥٠ كم ويتم التأديز طبقا للمصيب التصديعية والغطاءات العرضية التدفجية والرسومات التنفيذية المعدة والبند يجمع مختلفه طبقا لاصول الصناعة ومواسلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعايقات المهندس المشرف . (مسافة النقل تزيد عن ٥٠ كم)	م	٦٧,٠٠	٢٧٢,٤٨	١٨٢٥٦,٤٨	%٦٠,٦١	١١٠٦٥,٢٥
٩-٧	بالتر المكعب أصيل تعديل ونقل التربة مساح للاردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات طبقا لدراسة الشروط والمواسلات لاستكمال المنسوب التصبيبي لتشكيل الجسر والاكتاف لا تقل نسبة تحميل كاليفورنيا عن ١٠% ورشها بالهياض الأساسية للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للتصبيبي والغطاءات العرضية التدفجية والرسومات التنفيذية المعدة وكل ما يلزم لنهي العمل طبقا للشروط والمواسلات وتطبيقات المهندس المشرف. (مسافة النقل لا تقل ٦٠ كم)	م	٩٦,٠٠	٤٤٦,٢٨	٤٢٨٥٢,٨٥	%٥١,٢٢	٢١٩٩٢,٠٨
الإجمالي							
٢٧١٥٨,٩٢							

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري"

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العمومية)

مدير عام الشؤون المالية و الاداريه
أحمد عبد الجواد

مدير مشروعات القطاع الجنوبي
م/ ممدوح سليمان

مدير المشروع
م/ محمود علي عبدالفتاح

مهندس المشروع
م / احمد عبد العزيز

مدير المشروع
م/ اسلام صابر السيد

شركة المقاولات العمومية
فوزي عبده علي وشركاه
مشروع توسعة الطريق الدائري