



## محضر الإستلام الإبتدائي

الخاص بمشروع تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى  
للقادم من العجمى وبرج العرب باتجاه الاسكندرية - بمحافظة الاسكندرية

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

انه فى يوم الأثنين الموافق ٦ / ٧ / ٢٠٢٣ وبناء على موافقة السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق على تشكيل لجنة الإستلام الإبتدائي الخاص بالمشروع عاليه إجتماع كل من السادة الآتى اسمائهم .

### اعضاء اللجنة :

المهندس / أيمن محمد متولى	رئيسا	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى
المهندس / عبدالرحيم كمال الدين	عضواً	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى
المهندس / محمد محمود أباطه	عضواً	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى
المهندس / وليد عبد العزيز	عضواً	الإدارة المركزية للطرق

### عن المنطقة :

المهندس / احمد ابراهيم مسعد	عضواً	المنطقة الخامسة - غرب الدلتا
-----------------------------	-------	------------------------------

### عن إستشارى الهيئة :

المهندس / محمد مصطفى خيرت	عضواً	محرم باخوم - إستشائى الهيئة
---------------------------	-------	-----------------------------

### الشركة المنفذة :

المهندس / محمد عبد الخالق البسيونى	عضواً	الشركة المنفذة
------------------------------------	-------	----------------

وبعد الإطلاع على ملف المشروع وكراسة الشروط والمواصفات عليه قد قامت اللجنة بالمرور على الطبيعة لموقع المشروع عاليه وبالمعاينة الظاهرية على الطبيعة تبين الآتى :-

### أولاً : أعمال الكبارى :

جميع الاعمال بحاله جيده ولامانع من إستلام الأعمال إستلاماً إبتدائياً .

### ثانياً : أعمال الكهرباء :

جميع الاعمال بحاله جيده ولامانع من إستلام الأعمال إستلاماً إبتدائياً .

### ثالثاً : أعمال الطرق :

مرفق محضر إنضمامي خاص بأعمال الطرق .

- وقد أفاد جهاز الإشراف بأن جميع الأعمال قد أنتهت بتاريخ ٤ / ٧ / ٢٠٢٢ وتحرر محضراً بذلك واستلم كل طرف صورة للعمل به .

الشركة المنفذة

عن المنطقة

إستشارى الهيئة

اللجنة















محضر انضمامي للجنة الإستلام الإبتدائي  
 لعملية إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى  
 للقادم من العجمى وبرج العرب باتجاه الاسكندرية - بمحافظة الاسكندرية  
 تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق  
 اشراف :- المنطقة الخامسة ( غرب الدلتا )

انه فى يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٥/١٥ وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق والخاص بالإستلام الإبتدائي للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من السادة :-

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| الإدارة المركزية للطرق - عضواً | ١- المهندس / وليد عبد العزيز |
| إدارة المعامل المركزية - عضواً | ٢- المهندس / مروان سلام      |
| المنطقة المشرفة - عضواً        | ٣- المهندس / أحمد مسعد       |
| الشركة المنفذة - عضواً         | ٤- المهندس / محمد عبد الخالق |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور على الأعمال المنفذة ومعاينتها ظاهرياً وكذلك اخذ اكوام اسفلتية لقياس سماكات الطبقات الاسفلتية المنفذة واخذ عينات (بلاطات اسفلتية) لإجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد اسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالي :-

**الاعمال المنفذة ( الخاصة بأعمال الطرق ) :-**

- اعمال الطبقة الاسفلتية السطحية فوق الكوبرى .
- اعمال الحواجز نيوجيرسي وجه واحد بداية ونهاية الكوبرى .
- اعمال الحميات الخرسانية ( Slop Protection ) بداية ونهاية الكوبرى .

**أولاً :- حالة سطح الطريق الرئيسى ( الطبقة السطحية ) :-**

- مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء تنفيذ اللحامات الطولية والخشونة وعدم التجانس فى بعض المسافات المتفرقة ، وقد قدرت اللجنة هذا العيب بنسبة ٧ % من اجمالى المسطحات المنفذة .

م	الموقع	الرابطة (٦ سم)	السطحية (٥ سم)	ملاحظات
١	مطلع الكوبرى	٦	٥	—
٢	منزل الكوبرى	٦	٥	—

**ثانياً :- اعمال الحواجز الخرسانية ( نيوجيرسي وجه واحد ) :-**

- مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء تشطيب للسطح وبعض الشروخ وعدم استقامة المناسيب فى بعض المسافات المتفرقة وقد قدرتها اللجنة هذه العيوب بنسبة ١٠ % من اجمالى المسطحات المنفذة .

**ثالثاً :- اعمال الحميات الخرسانية ( Slop Protection ) :-**


- مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود وبعض الشروخ العرضية البسيطة وبعض الخشونة والتكشيف وعدم استواء السطح فى بعض المسافات المتفرقة وقد قدرتها اللجنة بنسبة ١٠ % من اجمالى المسطحات المنفذة .

**توصيات اللجنة :-**

- ١- يتم خصم نسبة ٦ % من المسطحات المعيبة بالطبقة المنفذة بالبند أولاً .
- ٢- يتم خصم نسبة ٧ % من اجمالى الاعمال بالطبقة المنفذة بالبند ثانياً .
- ٣- يتم خصم نسبة ١٠ % من اجمالى الاعمال بالطبقة المنفذة بالبند ثالثاً .
- ٤- الحصر مسنولية المنطقة المشرفة .
- ٥- على الشركة سرعة ترميم امكان الجسات تحت اشراف المنطقة المشرفة .
- ٦- على المنطقة متابعة سلوك الاعمال المنفذة وإبلاغ الشركة إصلاح اى عيب قد تظهر خلال فترة الضمان .
- ٧- على مندوب المنطقة موافاة الإدارة المركزية للطرق بقوائم الكميات والتجارب المعملية التى اجريت على الأعمال أثناء التنفيذ لإتمام إجراءات التقييم .
- ٨- على مندوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الإختبارات لإتمام إجراءات التقييم .

وعليه ترى اللجنة انه لامانع من الإستلام الإبتدائي للأعمال المذكورة أعلاه ويعتبر تاريخ خطاب هذا المحضر هو بداية فترة الضمان للأعمال المشار اليها عاليه .

وعلى هذا جرى التوقيع ،،،

١- 

٢-



٣- 

٤- 

وزارة الدفاع  
جهاز مشروعات الخدمة الوطنية  
الشركة المصرية للتعدين  
وإدارة وإستغلال المحاجر والملاحات  
القيد : ١٦٠ / مالى / ٢٠٢٤  
التاريخ : / / ٢٠٢٤

فى إطار التعاون المثمر والبناء بين هيئتكم الموقرة والشركة المصرية للتعدين وإدارة وإستغلال المحاجر والملاحات .

يرجى العلم بأن شركة / النيل العامة لإنشاء الطرق قامت بسداد الإتاوة القانونية عن مشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى و برج العرب باتجاه الإسكندرية وذلك لأجمالى كمية أتربة ( ٢٨,٦٠٦٠ م٣ ) وكمية سنن ( ١١٠٧٧,٥٩ م٣ ) وكمية رمل ( ١١٤٧٣,٢٤ م٣ ) بشيك رقم ( ٩٧٨٣٨٤٦١٨ ) بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠٢٤ م بمبلغ ( ١٥١٨٨٢ جنيهه ) فقط مائة وواحد وخمسون ألف وثمانمائة واثنين وثمانون جنيهاً لاغير .

مع وافر التحية ،،،،،

التوقيع )) ((



لواء أ.ح / عبد السلام أحمد شفيق  
مدير عام الشركة المصرية للتعدين  
وإدارة وإستغلال المحاجر والملاحات

رئيس القسم نقيب / اسلام مطر  
المختص / تامر بهجت  
نسخ بواسطة / السيد سعيد

تحريراً إلى: ٢٠٢٤/٠٥/١٩

السيد العميد مهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا  
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحية طيبة وبعد ، ، ،

بالإحالة إلى مشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية  
الصحراوى للقادم من العجمى وبرج العرب بإتجاه الاسكندرية.

مرفق لسيادتكم أصل وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم (٢٦/هـ).

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

شركة النيل العامة  
للبنية التحتية للإنشاء والطرق  
مدير عام التنفيذ  
محمد البسيونى

اتلمت الاصل  
٢٥/٥

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى  
المنطقة الخامسة  
غرب الدلتا - قسم المعنوقات  
تاريخ ١١

## وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

الفرع التجمع

رقم الوثيقة ٥ / ٣٦

اسم المؤمن له شركة النيل العامة لإنشاء الطرق  
العنوان ٢٢٦ش جوزيف تيتو - النزهة الجديدة - الهايكستب

لصالح الهيئة العامة للصرق والكباري والنقل البري

اسم المقاوله أعمال انشاء كوبري الدوران للخلف على طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي القادم من العجمى و برج العرب باتجاه الإسكندرية (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

موقع العمل طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي للقادم من العجمى و برج العرب باتجاه الإسكندرية (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

وصف المشروع

مدة التأمين

أ- بالنسبة للأعمال يبدأ التأمين في ٢٠٢٢/٠١/٠١ الساعة الثانية عشر ظهرا

ويتهى في ٢٠٢٢/٠٧/٢١ الساعة الثانية عشر ظهرا

ب- بالنسبة لأعمال الصيانة يبدأ التأمين في

ويتهى في

القسم الأول الأضرار المادية ٨.٣١٥٢٣٣,٠٠ جنيه مصري

القسم الثانى المسئولية المدنية قبل الغير ٥.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري

### القسم الأول : الأضرار المادية

التحمل عن كل حادث	مبلغ التأمين	البند المؤمن عليها
		١- أعمال المقاوله العمال الدائمة والمؤقتة متضمنة جميع الدواد المبيته فيما بعد
١٠٪ الأولى من قيمة كل حادث بحد أدنى ١.٠٠٠.٠٠٠ جنيه	٨.٣١٥٢٣٣,٠٠ جنيه مصري	١/١- قيمة العقد
-	-	٢/١- الأشياء والمواد التى يوردها صاحب و أصحاب المشروع
-	-	٢- أدوات ومهمات التشييد
-	-	٣- الآت ومعدات التشييد طبقاً لقائمة المردق
-	-	٤- إزالة الأنقاض
-	-	٥- المنشآت المؤقتة

التحملات	حدود التعويض	الأخطار الطبيعية
	غير مغطى	١- الزلازل / البراكين / الأعاصير
	غير مغطى	٢- العواصف/ الزوايع / الفيضان / غمر المياه / انزلاق وانهار التربة

(١) حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد

المسئولية المدنية قبل الغير

القسم الثاني

التحملات	حدود التعويض	البنود المؤمن عليها
	٥٠٠٠٠ جنيه مصري	١- الإصابات الجسدية
	١٠٠٠٠٠ جنيه مصري	١/١ - للشخص الواحد
	٤٥٠٠٠٠ جنيه مصري	٢/١ - مهما كان عدد الأشخاص
	٧٥٠٠٠٠ جنيه مصري	٢- الأضرار المادية للممتلكات
	٧٥٠٠٠٠ جنيه مصري	(٢) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة

يعتبر متمما لهذه الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المؤمن له  
وتعتبر الملاحق التالية والمرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة

ملحق وسائل مكافحة الحريق  
مرفق شرط سقوط الحق

من المعلوم والمتفق عليه صراحة ما يلي:  
أن هذه الوثيقة لا تغطي أية خسائر أو أضرار أو تلفيات ناتجة عن عمليات الإرهاب والتخريب  
أنه من ضمن تغطيات الوثيقة خطري الحريق والسطو (السرقه بالإكراه)، بشرط وجود حراسة على الموقع على مدار الـ ٢٤ ساعة  
تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع الحوادث ومراعاة القوانين المنظمة للمهنة وطبقاً للأصول الفنية المتبعة في ذلك.  
الشركة غير مسؤولة عن أي تلفيات تحدث للممتلكات القائمة أو المحيطة بموقع العمل ولم يشملها مبلغ التأمين  
أن تصرف كافة التعويضات الكلية والتجزئية التي تستحق بموجب هذه الوثيقة لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري  
لا يجوز إجراء أي تعديل أو إضافة أو حذف أو إلغاء للوثيقة إلا بموجب موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكباري  
الشركة غير مسؤولة عن أي تلفيات تحدث للممتلكات القائمة أو المحيطة بموقع العمل ولم يشملها مبلغ التأمين

٧٤٧٠,٠٠	القسم الصافي
٤١١,٠٠	نصف الدمغة النسبية
٤٥,٠٠	رسم الإشراف والرقابة
٣,٠٠	نصف الدمغة النوعية
٤٧,٠٠	مصاريف الإصدار
١,٠٠	رسم تنمية موارد
٢٣,٠٠	مصاريف الهيئة
٨٠٠٠,٠٠	القسط الإجمالي

فقط ثمانية آلاف جنيه مصري لا غير

صفحة ٣  
MOHINS  
شركة التأمين  
بنيان الهند

**MIC**  
MOHANDS INSURANCE CO.  
شركة مهندس للتأمين  
إدارة التأمينات الهندسية ٤/٤٠

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني [www.mohins.com](http://www.mohins.com)

Head office : 3 El-Mesaha Sq. Dokki - Giza

PO BOX 62 ORMAN - EGYPT

Tel: 33368101 - 7

Fax: 33352697 - 33361365

[www.mohins.com](http://www.mohins.com)

19 318

info@mohins.com

المركز الرئيسي: ٣ ميدان المساحة - الدقي - الجيزة

للتفويض: ٣٣٣٦٨١٠٧ - ٣٣٣٦٨١٠٧

بريد: ٢٤ الأورمان - الدقي - مصر

فاكس: ٣٣٣٦٨١٩٧ - ٣٣٣٦٨٣٦٥

• هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

• تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية

### شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد

انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها وفيما عدا ذلك

فأن الشركة سوف تقوم بتعويض المؤمن له عن الخسارة أو التلف المتسبب بعسفة مباشرة أو غير مباشرة عن الحريق أو الانفجار وذلك فقط باشتراط ما يلي:

- ١- توافر معدات مكافحة الحريق المناسبة ووسائل الإطفاء الكافية الصالحة للتشغيل في مع جميع الأوقات تقدم العمل. أن يكون هناك خط مواهبر مياه حريق جاهز في وضع التشغيل الكامل ممدود حتى المستوى الأقل مباشرة من المستوى الجاري العمل به وان يكون مغلق باعطية مؤقتة.
- ٢- يتم فحص الصناديق المحنوية على بكرات خراطيم الحريق وطفائيات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل أسبوع.
- ٣- ان يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق انمطوبية وفقا للأنظمة المحلية بأسرع ما يمكن بعد إزالة القوالب المستخدمة في الإنشاء.
- أن يتم الغلق المؤقت لفتحات أبواب المصاعد، أنابيب الخدمات وأي فراغات أخرى بأسرع ما يمكن وبما لا يجاوز البدء في أعمال التجهيزات.
- ٤- أن يتم ازاله النفايات بانتظام - ازاله النفايات القابلة للاشتعال من جميع الأدوار التي يتم تجهيزها وذلك في نهاية كل يوم عمل.
- ٥- اتباع نظام التصريح بالعمل لجميع المقاولين المتعاقدين على أعمال حرارية من أي نوع مثل:
  - عمليات الجلخ، التقطيع، اللحام.
  - استخدام لمبات اللحام الغازية أو الكهبرائية.
  - استعمال النتومين الساخن - أو أي عمليات أخرى ينتج عنها سخون.
 يتم تنفيذ (العمل الحراري) فقط بوجود عامل على الأقل مجهز بطفاية حريق ومد على مكافحة الحريق ويتم فحص منطقة العمل الحراري بعد انتهاء هذا العمل بساعة.
- ٦- يتم تقسيم عملية تخزين المواد المستخدمة في التشييد أو التركيب إلى وحدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبينة أدناه لكل وحدة تخزين.
  - كل وحدة تخزين يجب أن تعزل بما لا يقل عن ٥٠ متر أو أن تفصل بحوائط غير قابلة للحريق يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال في مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الإنشاء أو التركيب أو عمل حراري.
- ٧- تعيين منسق أمان بالموقع.
  - تركيب نظام مضمون للإبذار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع أقرب مركز إطفاء حريق متي أمكن ذلك.
  - اتباع خطة حماية من الحريق وخطة التصرف بالموقع عند وقوع حريق مع إعادة النظر فيها بانتظام.
  - أن يكون قد تم تدريب عمالي المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريب العملية أسبوعياً.
  - أن يكون أقرب مركز إطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وأن تكون هناك مداخل فورية مجهزة له في جميع الأوقات.
- ٨- أن يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة.
  - قيمة كل وحدة تخزين: ١٠٠٠٠٠ جم



## شرط سقوط الحق

تسقط كافة حقوق المؤمن له الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية:

- إذا أدلى المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين، أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين.
- مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جناية أو جنحة عمدية.

ويسقط حق المؤمن له أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلاً

**MIC**  
MOHANDS INSURANCE CO.  
شركة المهندسين للتأمين  
إدارة: لتأمينات الهندسية ٤٠/٤

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني [www.mohins.com](http://www.mohins.com)

Head office : 3 El Mesaha Sq Dokki - Giza  
PO BOX: 62 ORMAN - EGYPT  
Tel: 33368101 - 7  
Fax: 33352697 - 33361365

[www.mohins.com](http://www.mohins.com)

19 318

info@mohins.com

مركز الرئيسي: ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة  
تليفون: ٣٣٣٦٨١٠ و ٣٣٣٦٨١٧  
بريد: ٦٢ اorman - الدقى - مصر  
فكس: ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدخل النسبية والوعية

## وثيقة جميع أخطار المقاولين

### رقم الوثيقة /

حيث ان المؤمن له الوارد اسمه بجدول الوثيقة قدم الى شركة المهندس المنوه عنها فيما بعد (بالشركة) طلبا كتابيا يعتبر مع كافة الإقرارات الكتابية الأخرى المقدمة من المؤمن له أساسا للمتعاقد وجزءا متمما للوثيقة فإنه بموجب هذه الوثيقة تتعهد الشركة، مقابل سداد المؤمن له القسط المبين بالجدول وملبقا للشروط و الإستثناءات والأحكام والأشراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو في الملاحق الكاملة لها بتمويض المؤمن له بالطريقة و في الحدود المنصوص عليها فيما بعد

#### الاستثناءات العامة

لا يغطي هذا التأمين بأي حال من الأحوال الخسائر أو التلغيات أو المسئوليات التي قد تحدث أو تنشأ أو نتفام بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب:-

- أ - حرب أو غزو أو عمل من عدو اجنسي أو عدوان (سواء أعلنت الحرب أم لا) - حرب أهلية - عصيان - ثورة - نافر - نمر - شغب - إضراب - إغلاق مصانع - الإضطرابات الأهلية - قوة عسكرية - أو سلطنة غاصية - أي نشاط جماعة من الأشخاص المحررين أو أشخاص يعملون نيابة عن هيئات سياسية أو على صلة بها
- نافر ضد الحكومة - مصادرة الممتلكات الخاصة - المصادرة لأغراض عسكرية - الاستيلاء أو التلغ أو التدمير بأمر من الحكومة الشرعية أو أي سلطنة عامة.

ب - التفاعلات النووية - الإشعاعات النووية - التلوث الإشعاعي.

ج - الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من جانب المؤمن له أو من قبله.

د - توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً.

في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسئوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الإستثناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلغيات أو المسئوليات مغطاة يقع عاتق المؤمن له.

#### مدة التغطية

تبدأ مسئولية الشركة مباشرة بغض النظر عن التاريخ الوارد بجدول الوثيقة من تاريخ بدء العمل أو بعد تفريغ الأشياء موضوع التأمين الوارد ذكرها بجدول الوثيقة في موا العمل وتنتهي مسئولية الشركة بالنسبة لأجراء عقد المقاولة المؤمن عليها بمجرد تسليمها أو بدء استخدامها وينتهي التأمين على أقصى تقدير في التاريخ المحدد بالجدول ايه امتدادات لمدة التأمين تخضع للموافقة الكتابية المسبقة للشركة

#### الشروط العامة

١ - يعتبر شرطا مسبقا لوفاء الشركة بمسئولياتها إلزام المؤمن له بتنفيذ ومراعاة كل ما ورد بهذة الوثيقة من شروط وواجبات وان تكون البيانات والإجابات والإقرارات المقدمة منه والواردة بطلب التأمين صحيحة.

٢ - يعتبر جدول الوثيقة وأقسامها جزءا متمما وعبارة (هذه الوثيقة) أينما وردت في هذا العقد تتضمن الجدول والأقسام المتممة لها وكل كلمة أو عبارة تحمل معنى خاص في أي جزء من هذة الوثيقة أو في الجدول أو الأقسام يكون لها ذات المعنى في أي مكان وردت فيه.

٣ - يجب على المؤمن له وعلى نفقته الخاصة أن يتخذ كافة الاحتياطات المناسبة وكذلك اتباع توصيات الشركة وتنفيذ المتطلبات القانونية وتعليمات وتوصيات المصنمين وذلك لتجنب وقوع الخسائر والتلفيات والمسئوليات.

٤ - (أ) ممثلى الشركة الحق في التفتيش ومعاينة الأخطار المؤمنة في أي وقت مناسب وعلى المؤمن له تقديم كافة التفاصيل والبيانات الضرورية واللازمة لتقييم الخطر.

د - (ب) يجب على المؤمن له إخطار الشركة برقيا فور حدوث أي تغيير جوهرى في الخطر وتعمير ذلك كتابة وأن يتخذ على نفقته أية احتياطات إضافية كلما تطلبت الظروف ذلك، وللشركة أن تعدل نطاق التغطية وقسط التأمين إذا لزم الأمر.

ولا يجوز للمؤمن له القيام بإجراء أية تعديلات جوهرية يترتب عليها زيادة الخطر ما لم يحصل على موافقة كتابية من الشركة على استمرار التأمين.

٦ - في حالة وقوع حادث قد تنشأ عنه مطالبية بموجب هذة الوثيقة يجب على المؤمن له أو من ينوب عنه أن يقوم بما يلي :

أ - إخطار الشركة فوراً لتليفونيا أو برقيا وتعمير ذلك كتابة متضمنا المعلومات المبديية عن طبيعة ومدى الخسائر والأضرار.

ب - اتخاذ كل الخطوات التي في إمكانه للعمل على تقليل حجم الخسائر أو الأضرار.

ج - المحافظة على الأجزاء التي أصابها الضرر وتمكين ممثلى الشركة أو خبراءها من معاينتها وفحصها.

د - تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة للمطالبة والتي تحتاج إليها الشركة.

هـ - إخطار الشرطة فوراً في حالة وقوع خسائر أو تلفيات بسبب حادث أو سرقة أو سطو ولا تكون الشركة مسئولة بأية حال عن أي خسائر أو تلفيات أو مسئوليات ما لم تتسلم الشركة إخطار عنها خلال ١٤ يوما من تاريخ وقوعها.

وفور إخطار الشركة بموجب هذا الشرط يمكن للمؤمن له القيام بالإصلاحات أو الاستبدالات لأى تلفيات بسيطة.

وفي جميع الحالات يجب إعطاء الفرصة لممثلى الشركة لكي يقوموا بمعاينة وفحص الخسائر أو الأضرار قبل إجراء الإصلاح أو الاستبدال وفي حالة عدم قيام ممثلى الشركة بإجراء المعاينة أو الفحص خلال فترة تعتبر كافية وفقا للظروف. يصبح من حق المؤمن له القيام بإجراء الإصلاح أو الاستبدال.

(ولا تكون الشركة مسئولة بموجب هذه الوثيقة عن أي وحدة أصابها الضرر ولم يتم إصلاحها بالطرق الصحيحة وبدون تأخير).

٧ - يجب على المؤمن له قبل أو بعد حصوله على التعويض من الشركة أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضروريا أو تطالب به

الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوى التي تحل فيها محل المؤمن له في الحصول من الغير (بخلاف المؤمن لهم بموجب هذه الوثيقة) على إبراء الذمة أو التعويض التي يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمؤمن له بمقتضى هذه الوثيقة.

٨ - يستقط حق المؤمن له في المطالبة بالتعويض إذا ظهر أن المطالبة قدمت بطريقة الفش أو استخدام بشأنها إقرار غير صحيح أو اتبع المؤمن له أو من يمثله وسائل الفش أو التزوير في سبيل الحصول على أي منفعة بموجب هذه الوثيقة.

٩ - إذا وجد ساريا وقت وقوع الحادث الذي نشأت عنه الخسائر أو الأضرار للأشياء المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة تأمين أو جملة تأمينات أخرى تغطي نفس الخسائر أو الأضرار أو المسئوليات المؤمن عليها فإن الشركة لا تكون مسئولة عن تعويض هذه الخسائر أو التلغيات أو المسئوليات إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها إلى مجموع المبالغ المؤمن بها على نفس الأشياء.

١٠ - تبرأ ذمة الشركة في دفع قيمة الخسائر أو الأضرار الناجمة عن الحادث بأنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المؤمن له به ما لم يكن هناك تحكيم أو دعوى قضائية قائمة تتعلق بالمطالبة.

١١ - اتفق الطرفان صراحة أن كل رجوع إلى القضاء المستعجل وكذلك كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذة الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحكمة المصرية المختصة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسى للشركة.

١٢ - من العلوم والمتفق عليه صراحة وخلافا لما هو وارد بشرط الفسخ من الشروط العامة للوثيقة فإن للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة القسط لسبب يرجع إليه أن تحطره بكتاب موسى عليه مصحوب يعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم له بوقف عقد التأمين مع إنذار بوجود سداد القسط خلال عشرة أيام وإلا اعتبر العقد مفسوخا فإذا لم يتم المؤمن له بالسداد خلال المهلة الممنوحة له فعلى الشركة إخطار كاه من المؤمن له والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب مرضى عليه مصحوب يعلم الوصول وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها في

جزء نمسي من قسط التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ.

\*\* محضر تقييم اعمال الطرق فقط

عملية انشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى وبرج العرب باتجاه  
الاسكندرية - محافظة الاسكندرية

تنفيذ / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

اشراف / المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

انه فى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٣/١١ وبناء على قرار السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق ومحضر  
الاستلام الابتدائى للعملية عالية تم عمل التقييم الفنى للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- |                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| ١- المهندس / وليد عبد العزيز         | الإدارة المركزية للطرق - عضوا |
| ٢- المهندس / مروان سلام              | ادارة المعامل المركزية - عضوا |
| ٣- المهندس / ابراهيم محمد عبد الحميد | مندوب المنطقة المشرفة-عضوا    |
| ٤- المهندس/ محمد عبد الخالق          | مندوب الشركة المنفذة-عضوا     |

وبعد الإطلاع على التجارب العملية الخاصة بالعملية ونتائج الاختبارات العملية (علما بأن نتائج الاختبارات التي تمت  
أثناء التنفيذ بمعرفة المنطقة المشرفة والمنطقة المشرفة والشركة المنفذة تحت مسئوليتهم) يتم خصم من مستحقات  
الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدرة ١١٨٢٢٣,٨٢ جنيها فقط لا غير تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالاتى :

- الخصم على الطبقة الاساس : تم خصم مبلغ ٣٠٣٠٨,٩٥ جنيه
- الخصم على الطبقة الرابطة: تم خصم مبلغ ٥٧٩٣٨,٤٧ جنيه
- الخصم على الطبقة السطحية : تم خصم مبلغ ٢٩٩٧٦,٤٠ جنيه
- الخصم على النقص في السماكات للطبقات الأسفلتية: لا يوجد

١- طبقا لتوصيات محضر الاستلام الابتدائى يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ٢٩٤٢,٧٧ جنيها فقط  
لاغير جاءت تفصيليا على النحو الأتى:

- الخصم على سطح الطريق يتم خصم مبلغ ٦٦٢٦,٣٦ جنيه
- الخصم على حواجز وجه واحد يتم خصم مبلغ ٣٢٤٨ جنيه
- الخصم على الحماية الخرسانية يتم خصم مبلغ ٣٠٦٨,٤١ جنيه


وعلى ذلك يكون اجمالى الخصومات من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ١٣١١٦٦,٥٩ جنيها فقط لا  
غير (فقط مبلغ وقدره مائة وواحد وثلاثون ألفا ومائة وستة وستون جنيها وتسعة وخمسون قرشا فقط لا غير)

التوقيعات


٤- ~~محمد عبد العزيز~~  
٣- يتم خصم فئنا لنتائج الاختبارات الواردة من الحساب المركزي ومحضر الاستلام للشركة ا ب  
٢- ~~محمد عبد العزيز~~  
١- ~~محمد عبد العزيز~~



شركة النيل العامة لإتشاء والطرق



استشاري الخرسانة  
المهندسون الإستشاريون العرب (محرر باخوم)



الهيئة العامة للطرق والنقل  
والكباري

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الختامي رقم (٥)  
إتشاء كوبرى الدوران للخلف طى طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى ويرج العرب باتجاه الاسكندرية

ملاحظات	مستطعات / كميات/اوزان			مقاسات			الوحدة	بيان الاعمال بالمعيارية بالبنود المستجدة	رقم البند
	تزيينات	الكمية الاجمالية	الكمية المنفذة خلال العدد	ارتفاع	طول	عرض			
		٣١,٢٥	٠,٢٥				م.مط	بالمتر الطولى اعمال توريد و تركيب فواصل تمدد العرضية ( joint expansion ) تيويرين مسلح بعرض $\pm ٥$ سم	٢
		<u>٣١,٢٥</u>						<u>الاجملى</u>	

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

  
م/ ابراهيم عبد الحميد

عن مكتبه الاستشاري محرم باخوم



م/ محمد خيرت

عن شركة النيل العامة لإتشاء والطرق

  
م/ محمد البسيونى



شركة النيل العامة لإنشاء والطرق

إستشاري المكتب  
المهندسون الإستشاريون العرب (مصر-مباةم)

المكتب  
الهيئة العامة للطرق والنقل

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الختامي رقم (٥)  
إنشاء كوبرى الدوران للكلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمي وبرج العرب باتجاه الاسكندرية

ملاحظات	مسطحات / مكعبات الأوزان			مقاسات			الوحدة	بيان الاعمال بالمقايسة بالبنود المستجدة	رقم البند
	تزيلات	الكمية الاجمالية	الكمية المنفذة خلال العهد	ارتفاع	طول	عرض			
		٢٦,١٧	٠,١٧				م.م	كالبند السابق ولكن $\pm ٧.٥$ سم	٣
		<u>٢٦,١٧</u>						<u>الاجمالي</u>	

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

ابراهيم

م/ ابراهيم عبد الحميد

عن مكتب الاستشاري محرم باخوم



م/ محمد خيرت

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

محمد البسيوني

م/ محمد البسيوني






تفذية : شركة النيل العامة لإنشاء والطرق



إستشارى صانك  
المهندسون الإستشاريون العرب (محرر: باخوم)



الهيئة العامة للطرق والكبارى

قائمة الكميات لأعمال المنفذة بالمستخلص الختامي رقم (٥)  
إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمي وبرج العرب باتجاه الاسكندرية

ملاحظات	مسطحات / كميات/اوزان			مقننات			الوحدة	بيان الاعمال بالمقايسة بالبند المستجدة	رقم البند
	تزييلات	الكمية الاجمالية	الكمية المنفذة خلال المدة	ارتفاع	طول	عرض			
		٢٥٧٨٦	٢٣٧٨٦				٢م	بالمتر المسطح نسوية موقع عام حسب مناسيب الشوارع المحيطة	١
		<u>٢٥٧٨٦</u>						<u>الاجملى</u>	

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى

م/ ابراهيم عبد الحميد

عن مكتب الاستشارى محرم باخوم



م/ محمد خيرت

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ محمد السيونى






تفليذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



إستشارى المعك  
المهندسون الإستشاريون العرب (مصر) إنشائى



المعك  
الهيئة العامة للطرق والنقل

قائمة الكميات لأعمال المنفذة بالمستخلص الختلى رقم (٥)  
إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى وبرج العرب باتجاه الاسكندرية

ملاحظات	مسطحات / مكعبات/اوزان			مقاسات			الوحدة	بيان الاعمال بالمقايمة بالبتود المستجدة	رقم البند
	تقزلات	الكمية الاجمالية	الكمية المنفذة خلال المدة	ارتفاع	طول	عرض			
		٣٧,٦٦	٠,٦٦				م.ط	بالمتر الطولى توريد و تركيب ( water stop ) طبقة للرسمات المعتمدة من الاستشارى للحواط الساندة للكوبرى	
		<u>٣٧,٦٦</u>						<u>الاجملى</u>	

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى

م/ ابراهيم عبد الحميد

عن مكتبه الاستشارى محرم باخوم



م/ محمد خيرت

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق



قائمة الكميات لأعمال المنفذة بالمستخلص الختامي رقم (٥)  
إنشاء كوبرى الدوران للحاف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمي وبرج العرب باتجاه الاسكندرية

ملاحظات	مسطحات / مكبات/اوزان			مقاسات			الوحدة	بيان الاعمال بالمقايمة بالبنود المستجدة	رقم البند
	تزيينات	الكمية الاجمالية	الكمية المنفذة خلال المدة	ارتفاع	طول	عرض			
		٧٠٠٠	٧٠٠٠				م.ط	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير pvc لزوم تحويل مسار كابلات الاتصالات مواسير قطر ١١٠ مم	١٦
		<u>٧٠٠٠</u>						<u>الاجمالي</u>	

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

أ.ب.ح

م/ ابراهيم عبد الحميد

عن مكتب الاستشارى محرم باقوم

م.ح.ب

م/ محمد خيرت

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م.ح.ب

م/ محمد البيونى



تفويض : شركة النيل العامة لإنشاء والطرق

إستشارى الملك  
المهندسون الإستشاريون العرب (محرر بالمقوم)

الملك  
هيئة العامة للطرق والكبارى

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الختامي رقم (٥)

إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى وبرج العرب باتجاه الاسكندرية

ملاحظات	مسطحات / مكبات/أوزان			مقاسات			الوحدة	بيان الاعمال بالمقايسة بالبنود المستجدة	رقم البند
	تزيينات	الكمية الاجمالية	الكمية المنفذة خلال المدة	ارتفاع	طول	عرض			
		٢٠١٦	٢٠١٦				م.ط	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير pvc لزوم تحويل مسار كاهلات الاتصالات مواسير قطر ٥٥ مم	٦-ب
		<u>٢٠١٦</u>						<u>الاجمالي</u>	

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى

ابراهيم

م/ ابراهيم عبد الحميد

عن مكتب الاستشارى محرم باخوم



عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

محمد البسيونى

م/ محمد البسيونى



تفويض : شركة النيل العامة لإنشاء والطرق

إستشاري المالك  
المهندسون الإستشاريون العرب (محرر باخوم)

الهيئة العامة للطرق والكباري

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الختامي رقم (٥)  
إنشاء كوبرى الدوران للكلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمي و برج العرب بإتجاه الاسكندرية

ملاحظات	مسطحات / كميات أوزان			مقاسات			الوحدة	بيان الاعمال بالمقايسة بالبنود المستجدة	رقم البند
	تزيينات	الكمية الاجمالية	الكمية المنفذة خلال العمد	ارتفاع	طول	عرض			
		١٥٠٠	١٥٠٠				عدد	توريد و تركيب فواصل مراسير ٥٥ / ١١٠ مم	٧
		<u>١٥٠٠</u>						<u>الاجمالي</u>	

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

أ. م. / إبراهيم عبد الحميد

أ. م. / إبراهيم عبد الحميد

عن مكتب الاستشارى محرم باخوم



عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

أ. م. / محمد البسيوني

أ. م. / محمد البسيوني



تفدية : شركة النيل العامة لإنشاء والطرق

إستشاري المنك  
المهندسون الإستشاريون العرب (مصر، باخوم)

المنك  
الهيئة العامة للطرق والكباري

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الختامي رقم (٥)  
إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمي وبرج العرب باتجاه الاسكندرية

ملاحظات	مسطحات / كميات/اوزان			مقاسات			الوحدة	بيان الاعمال بالمقايسة بالبنود المستجدة	رقم البند
	تجزيات	الكمية الاجمالية	الكمية المنفذة خلال العده	ارتفاع	طول	عرض			
		٣	٣				عدد	بالعدد توريد و تنفيذ حرف تفتيش لزوم خطوط الاتصالات	٨
		٣						الاجمالي	

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

ابراهيم  
م/ ابراهيم عبد الحميد

عن مكتب الاستشاري محرم باخوم



عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق



تفليح : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

المهندسون الاستشاريون العرب (محرر بالخوم)

الهيئة العامة للطرق والكباري

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الختامي رقم (٥)

إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي للقادم من العجمي ويزج العرب باتجاه الاسكندرية

ملاحظات	مسطحات / كميات الأوزان			مقتصات			الوحدة	بيان الأعمال بالمقاييس بالبنود المستجدة	رقم البند
	تنزيلات	الكمية الإجمالية	الكمية المنفذة خلال العدد	ارتفاع	طول	عرض			
		٢٤٠٠	٢٤٠٠				م.م	بالمتر الطولى توريد و تركيب كابل فيبر الخاص بالوصلات رئاسة الجمهورية و عمل اللحامات اللازمة	٩
		<u>٢٤٠٠</u>						<u>الإجمالي</u>	

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

ابراهيم عبد الحميد

عن مكتب الاستشارى محرم باخوم

م/ محمد خيرت

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ محمد البسيونى

القيا : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

المستشاري المالك  
المهندسون الإستشاريون العرب (محرر باحوم)

مكتب  
الهيئة العامة للطرق والكبارى

قائمة الكميات لأعمال المنفذة بالمستخلص الخامس رقم (٥)  
إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمي و برج العرب بإتجاه الاسكندرية

ملاحظات	مسطحات / مكعبات/أوزان			مقاسات			الوحدة	بيان الاعمال بالمقايسة بالبنود المستجدة	رقم البند
	تزيينات	الكمية الاجمالية	الكمية المنفذة خلال المدد	ارتفاع	طول	عرض			
		١٦٥٨,٦٠	٠,٦٠				م٢	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عالية سمك ١٥ سم لحماية الاكشاف و الميول الجانبية	١٠
		<u>١٦٥٨,٦٠</u>						<u>الاجمالي</u>	

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى

ابراهيم

م/ ابراهيم عبد الحميد

عن مكتب الاستشارى محرم باحوم



عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ محمد

شركة النيل العامة لإنشاء الطرق /محط السيونى



قائمة الكميات لأعمال المنفذة بالمستخلص الكتابي رقم (٥)

إنشاء كوبرى الدوران للكلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمي وبرج العرب بإتجاه الاسكندرية

ملاحظات	مسطحات / كميات/أوزان			مقاسات			الوحدة	بيان الاعمال بالمقايسة بالبلود المستجدة	رقم البند
	تزيينات	الكمية الاجمالية	الكمية المنفذة خلال العده	ارتفاع	طول	عرض			
		٤٢١,٤٢	٠,٤٢				م <sup>٢</sup>	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من التسيخ الصناعى جيوجرىد الحرارى بين طبقات الاسفلت و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة	١٢
		<u>٤٢١,٤٢</u>						<u>الاجملى</u>	

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى

أ. ب. هـ  
م/ ابراهيم عبد الحميد

عن مكتب الاستشارى محرم باخوم



عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق





تلقية : شركة النيل العامة لإنشاء والطرق



إستشاري فنيك  
المهندسون الإستشاريون العرب (مصر وباخوم)



المكتب  
الهيئة العامة للنرى والكباري

قائمة الكميات لأعمال المنفذة بالمستخلص الختامي رقم (٥)  
إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي للقادم من العجمي وبرج العرب باتجاه الاسكندرية

ملاحظات	مسطحات / كميات الأوزان			مقاسات			الوحدة	بيان الاعمال بالمقايسة بالبنود المستجدة	رقم البند
	تزيينات	الكمية الإجمالية	الكمية المنفذة خلال العدد	ارتفاع	طول	عرض			
		٤٤٠٧,٩٢٧	١٥٠٠,٩٢٧				٣م	بالمتر المكعب أعمال توريد و ردم يرمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للاساسات و حول جسم الكوبرى على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع القصر بالمياة و الدمك الجيد	١٣
		<u>٤٤٠٧,٩٢٧</u>						<u>الإجمالي</u>	

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

ابراهيم  
م/ ابراهيم عبد الحميد

عن مكتب الإستشارى محرم باخوم



عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق



قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الخامس رقم (٥)  
إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمي وبرج العرب باتجاه الاسكندرية

ملاحظات	مسطحات / كميات/أوزان			مقاسات			وحدة	بيان الاعمال بالمقايسة بالبنود المستجدة	رقم البند
	تزيينات	الكمية الاجمالية	الكمية المنفذة خلال العده	ارتفاع	طول	عرض			
		٤٨٤٨,٢٢	٠,٢٢				٣م	بالمتر المكعب: توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات لانتقل زاوية الاحتكاك لها عن ٣٣" ورشها بالمياه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة ( ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى )	١٤
		<u>٤٨٤٨,٢٢</u>						<u>الاجمالي</u>	

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

م/ ابراهيم عبد الحميد

عن مكتب الاستشاري محرم باخوم



م/ محمد خيرت

عن شركة النيل العامة لإشغال الطرق



م/ محمد السيموني

تفلياً : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

إستشاري المكتب  
المهندسون الإستشاريون العرب (مخربياخوم)

المكتب  
الهيئة العامة للطرق والكباري

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الختامي رقم (٥)  
إنشاء كوبري الدوران للخطاب على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي للقادم من العجمي وبرج العرب باتجاه الاسكندرية

ملاحظات	مسطحات / منحنيات/أوزان			مقلبات			الوحدة	بيان الاعمال بالمقاييس بالبنود المستجدة	رقم البند
	تزيينات	الكمية الاجمالية	الكمية المنفذة خلال العمدة	ارتفاع	طول	عرض			
		٢٥١,٦٥	٠,٦٥				٣م	بالمتر المكعب هندسي اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجئة و المدعمة بالاسمنت ناتج تكسير الكمرات والمطابقة للمواصفات والتكرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠%.	١٥
		<u>٢٥١,٦٥</u>						<u>الاجمالي</u>	

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

أ.ب.أ  
م/ ابراهيم عبد الحميد

عن مكتب الاستشاري مخرب باخوم



عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق



تفويض : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

\* استشاري المكتب  
المهندسون الاستشاريون العرب (محرم باخوم)

المكتب  
الهيئة العامة للطرق والكباري

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الختامي رقم (٥)  
إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمي وبرج العرب باتجاه الاسكندرية

ملاحظات	مسطحات / مكعبات/الوزان			مقاسات			الوحدة	بيان الاعمال بالمقايسة بالبنود المستجدة	رقم البند
	تزيينات	الكمية الاجمالية	الكمية المنفذة خلال العمه	ارتفاع	طول	عرض			
		٢٧٩٣,٦٠	١٤٤٠,٦٠				٢م	بالمتر المربع توريد و عمل دهانات اسمنتية عازلة مكونة من خليط ( سافيتو + اديبوند + مادة مالعة للفلاشية ) إنتاج شركة MCC او كيمابوك البناء الحديثة لعزل جسم الكوبرى	٣٤
		<u>٢٧٩٣,٦٠</u>						<u>الاجمالي</u>	

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

م/ ابراهيم عبد الحميد

عن مكتب الاستشارى محرم باخوم



عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق



تفليد : شركة النيل العامة لإنشاء والطرق

استشاري المالك  
المهندسون الاستشاريون العرب (مصريون)

الملك  
الهيئة العامة للطرق والكباري

قائمة الكميات لأعمال المنفذة بالمستخلص الخامس رقم (٥)  
إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمي وبرج العرب باتجاه الاسكندرية

ملاحظات	مسطحات / كميات/أوزان			مقاسات			الوحدة	بيان الاعمال بالمقايسة بالبنود المستجدة	رقم البند
	تزيينات	الكمية الاجمالية	الكمية المنفذة خلال العدة	ارتفاع	طول	عرض			
		١٥٦,٨٠	٠,٨٠				م.ط	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير ضغط ٦ بار ٨ بوصة لزوم صرف المطر بالجسم الرئيسى للكوبرى والبند شامل توريد وتركيب جميع الاكسسورات والقطع الخاصة لزوم التركيب من انواع وجلب وقفزان وخلافة طبقاً للعينات واللوحات المعتمدة	٣٥
		<u>١٥٦,٨٠</u>						<u>الاجمالي</u>	

عن الهيئة العامة للطرق والكباري



م/ ابراهيم عبد الحميد

عن مكتب الاستشاري محرم باخوم



م/ محمد خيرت

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق



م/ محمد السيونى

شركة النيل العامة لإنشاء والطرق

مرددة

تفويض : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

استشاري المكتب  
المهندسون الاستشاريون العرب (م.ع.ب.ا.ح.م)

مكتب  
الهيئة العامة للطرق والكباري

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الخامس رقم (٥)  
إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي للقادم من العجمي وبرج العرب باتجاه الإسكندرية

ملاحظات	مسطحات / مقصات أوزان			مقاسات			الوحدة	بيان الأعمال بالمقاييس بالبنود المستجدة	رقم البند
	تزييلات	الكمية الإجمالية	الكمية المنفذة خلال المدد	ارتفاع	طول	عرض			
		٢٠٠٥,٥٠	٠,٥٠				م٢	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من المزروعات والمخلفات في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع	١
		<u>٢٠٠٥,٥٠</u>						<u>الإجمالي</u>	

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

أ.ه.  
م/ إبراهيم عبد الحميد



عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق



## مقابلة ختامية

بخصوص : انشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى القادم  
من العجمة وبرج العرب باتجاه الاسكندرية

مقاوله :- شركة النيل العامة لانشاء الطرق

بمناسبة انتهاء الاعمال الخاصة بالعملية عالية وعمل المستخلص الختامى  
طبقا للكميات المنفذه على الطبيعة فقد تم أعداد المقايسة الختامية المرفقه  
لكافة بنود العملية باجمالى مبلغ ١٣٦٨١٢٩٨٥,٦٤ جنيها (فقط وقدره مانه سته  
وثلاثون مليون وثمانمائة واثنى عشرة الف تسعمائة خمسة وثمانون جنيها ١٠٠/٦٤ الاخير )

مدير عام المشروعات

مهندس / المشرف على تنفيذ العملية

الاسم : محمد مصطفى فؤاد

الاسم : د. ا. ا. الهيم محمد عبد الحميد

التوقيع : محمد

التوقيع : ا. ا. ا.

رئيس الادارة المركزية  
منطقة غرب الدلتا

(بالاسكندرية مرسى مطروح)

سيد مهندس / مالى محمد محمود طه



٣٠٨٣

**المقاييس الختامية : مشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجسي و برج العرب باتجاه الاسكندرية**

رقم البند	البند	الوحده	الكمية	الفئة	الإجمالي
<b>١- البنود الأصلية</b>					
اولا :- الاعمال الاولية					
١	بمتر المسطح اصلا تطهير الموقع من المزروعات والنخلفات في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقلب العمومية تهييدا لاجمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٢</sup>	٢٠٥,٥١	٥	١٠,٠٢٧,٥٠
٢	بمتر قطع وإزالة الشجار او تكل المتعارضة مع مسار المشروع ونقلها خارج الموقع وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٥,٠٠	١٢٠	١,٨٠٠,٠٠
٣	بمتر المكعب اصلا تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالترصيف الحثلي في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل نتاج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل ١٠ كم وعمل مايلزم لنهوا العمل طبقا لدراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٣</sup>	٦,١١	٦٠	٣٦٦,٦٠
٤	بمتر المكعب تكسير خرسانة عالية ونقل المخلفات الى المقلب العمومية ونهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جسيه طبقا لاصول الصنعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٣</sup>	٩٤,٧٨	٧٣	٦,٩١٨,٩٤
٥	بمتر المكعب تكسير خرسانة مسنحة ونقل المخلفات الى المقلب العمومية ونهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جسيه طبقا لاصول الصنعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٣</sup>	٧,٤٨	١٤٥	١,٠٨٤,٦٠
٦	بمتر المكعب هام وتكسير حوائط مبيلى من الطوب او الحجر (النبش) ونقل المخلفات الى المقلب العمومية ونهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جسيه طبقا لاصول الصنعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٣</sup>	١٠,٠٨	٦٢	٦٣٥,٠٤
٧	بمتر المكعب توريد وعمل مبيلى بالطوب الطفي المقلب وتبلى بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عالى للمتر المكعب رمل طبقا لاصول الصنعة وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٣</sup>	٠	١٥٤٠	٠
٨	بمتر المسطح توريد وعمل بياض تكشين للنبلي والاجزاء الخرسانية من سلام ورميات واعادة وكمرات مع نهوا الاعمال طبقا لاصول الصنعة والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وتعليمات جهاز الاشراف	م <sup>٢</sup>	٠	١٠٠	٠
	اجمالي الاعمال الاولية				٢٠,٨٣٣



عمه الهيئة العامة للتقويم والاعتماد

مدير عام المصروفات

مدير المصروفات

ا ب هـ

استشاري المالك : محرم باخوم

الهيئة العامة للطرق والكبارى

**المقاييس الخماسية : مشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى و برج العرب باتجاه الاسكندرية**

رقم البند	البند	الوحده	الكمية	القيمة	الإجمالى
ثانيا : - اعمال الطرق					
٩	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة التسطحات المنهارة بأى سمك والزراعة والمتبوجة والشروع بالترصيف الحصى باستخدام مكنونة كشط الأسفلت الآوماتيكية على الباردة ونقل نتاج الكشط بمسافة حتى ١٠ كم والشوية والنظافة وكن مايلزم لنهوى العمل	٢م	٩٠٦,٠٠٠	١٦	١٤,٤٩٦,٠٠٠
١٠	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع فى جميع انواع التربة (عدا الصخرية) بالعمق المطلوب بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونقل نتاج الحفر الى المقلب العمومية والبند شامل مما جسيهه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣م	٢٠٢٠,٠٠٠	١٧	٣٤,٣٤٠,٠٠٠
١١	بالمتر المكعب اعمال طبقة احلال من سن + رمل بنسبة ١:٢ طبقاً للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٢م	.	٢٥٠	.
١٢	بالمتر المكعب توريد وتشغيل تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات ولاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا CBR لها عن ١٠ ورشها بالمياه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لاتقل عن ١١٠ كم	٣م	.	١٨٠	.
١٣	بالمتر المكعب عتسي اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجة لنتاج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولايزيد نسبة الفك بجهز لوس الجلوس عن ٤٠% والايزيد الامتصاص عن ١٠% وفردعا على طيقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية والفلة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجيىع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لاتقل عن ١٦٠ كم	٣م	٤٤١٢,٧٠	٣٥٦	١,٥٧٠,٩٢١,٢٠
١٤	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من الببتومين المسائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٥ كجم/م <sup>٢</sup> ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دكها وتنظيها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجيىع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١٠٤٦,٠٠٠	٢٥	٢٦,١٥٠,٠٠٠
١٥	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من الببتومين المسائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٥ كجم/م <sup>٢</sup> ترش فوق الطبقة الاسفلتية عد تمام دكها وتنظيها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجيىع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٢م	.	٨,٣٥	.
١٦	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة نتاج تكسير الكسرات والببتومين الصلب ٧٠/٦٠ والفلة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجيىع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١٠٤٦,٠٠٠	١٣١	١٣٧,٠٢٦,٠٠٠
١٧	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة نتاج تكسير الكسرات والببتومين الصلب ٧٠/٦٠ والفلة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجيىع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٢م	.	١٢٥	.
اجملى اعمال الطرق					١,٧٨٢,٣٣٣



م. احمد عبيد  
م. احمد عبيد

عمد الهيئة العامة للطرق والكبارى  
م. محمد الشربحي

م. محمد الشربحي

استشارى الملك : محرم بالحوم

الهيئة العامة للطرق والكبارى


**المقاييس الختامية : مشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقدم من العجمى و برج العرب باتجاه الاسكندرية**

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	اللمنة	الإجمالى
<b>ثالثاً :- اعمال التأمين والسلامة</b>					
١٨	بالعدد توريد عواكس أرضية (عين قط) من مادة الاكثريك بفايبر ومضاف عليها مادة ( U.V.S ) سطح العاكس ١٠*١٠ سم والخابور بطول ٥سم وقطر الخابور عند القاعدة ١٧م وقطره عند النهاية ١٥ م وسطح العاكس مستوي وتحمل حمل رأسى ٦طن دون كسر او تغيير فى الشغل طبقاً للاختبار القياسى وحمل أدنى لمس للخابور لا يقل عن ٦٠٠ كجم مزودة بشريحة عسات بتورية ٣١ عسة على شكل مستطيل ١٥*٧٥ م من اتجاه واحد فقط ذات شدة العاكس مطابقة للمواصفات ( ASTM E 809 ) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن ٢٣ كجم/سم <sup>٢</sup> ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتادة والبند يجمع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف عمل فراغات فى السطح العاكس للعاكس على سطح الأرض للتثبيت	عدد	٣٩	.	.
١٩	بالمتر المسطح اعمال التخطيط للسطحى للطريق على البارد سمك لا يقل عن ١.٥ م على ان يتم اعتماد البويات طبقاً للمواصفات AASTO M 249 والتي تتضمن ٢٠% من مادة الريزىن ١٠% من الميثاليوم ٧٩ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتادة والبند يجمع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٢</sup>	١١٢	.	.
٢٠	بالمتر المسطح اعمال التخطيط بتبويبه الساخنة بلظام البثق Extruder بسمك لا يقل عن ٢.٥ م وطبقاً للمواصفات القياسية البريطانية وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٢</sup>	٣٥٤٠.٠٠٠	٢٢٨	٨٠٧.١٢٠.٠٠٠
٢١	بالمتر المسطح تنفيذ اعمال تخطيط بالدهانات المرورية البلاستيكية ( cold plast ) ذات مكونين بسمك ٢.٤ م :- مركب (A) بنسبة ٩٨% ويتكون من دهان من البلاستيك البارد خالى من المعنيتات العضوية ، مركب (B) بنسبة ٢% عامل مطفر ملائم للمركب (A) ويجب ان يحتوي المركب (A) على المواصفات الآتية :- * درجة التصوع ( LF6 ) * الدهان لا يوجد له درجة رخاوة ويلازم درجات الحرارة العالية * المنتج يتحمل الضغط الهيدرولى للسيارات والمعدات الثقيلة * لا يقل نسبة ثلثى اكسيد التيتانيوم عن ١٠% * يضاف للمركب (بودرة الزجاج) بنسبة ١٠% طبقاً للمواصفات الانستو M 247 * كثافة المركب ما بين ١.٥ كجم/ لتر و ٢ كجم/ لتر * يتم التنفيذ عن طريق البثق ( EXTRUSION ) لتحقيق السمك المطلوب بواسطة ماكينة مخصصة لهذا النوع من الدهانات	م <sup>٢</sup>	٤٤٠	.	.
٢٢	بالعدد توريد وتركيب علامات إرشادية دائرية صاج ارتفاع ٩٠سم مجلفن مصفف سمك ١.٥م والجلفنة لا تقل عن ٢٣٥ وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندسى وماسى والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حديدى رأس طاسة بقطر ١٥م لنهوى عملية التركيب بالموقع وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر والفئة لتشمل القائم المعنى	عدد	٩٠٠	١٦٥٠	١٤.٨٥٠.٠٠٠
٢٣	بالعدد توريد وتركيب علامات تحذيرية مثلث صاج ارتفاع ٩٠سم مجلفن مصفف سمك ١.٥م والجلفنة لا تقل عن ٢٣٥ وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندسى وماسى والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حديدى رأس طاسة بقطر ١٥م لنهوى عملية التركيب بالموقع وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر والفئة لتشمل القائم المعنى	عدد	٣.٠٠٠	١٥٥٠	٤.٦٥٠.٠٠٠
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب علامات إرشادية ارضى صاج بعرض ١٢٠سم مجلفن مصفف سمك ١.٥م والجلفنة لا تقل عن ٢٣٥ وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندسى وماسى والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حديدى رأس طاسة بقطر ١٥م لنهوى عملية التركيب بالموقع وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر والفئة لتشمل القائم المعنى	م <sup>٢</sup>	١١.٥٠	١٧٥٠	٢٠.١٢٥.٠٠٠
٢٥	بالعدد توريد وتركيب عواكس صاج على الحاجز الخرسائى طبقاً لرسومات باستخدام مسدس طلقات بحد ٢ مسمار والبند يشمل توريد العاكس بالورق الملصق عليه مع مراعاة اصول الصناعة من حيث المسافة البينية وارتفاع الحاجز من سطح الحاجز طبقاً لرسومات التوضيحية	عدد	١١٦.٠٠٠	٢٤	١٠.٧٠٤.٠٠٠
٢٦	بالمتر المكعب اعمال خرسائى عميقة للارصفة والبردورات السعر لاشمل حديد التسليح طبقاً لاختبار الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٣</sup>	٣٠.٨٩	١٢٥٠	٣٨.١١٢.٥٠٠
اجمالى اعمال التأمين والسلامة					٨٩٦.٠٦٢



عبد الهى العامر للطرق والكبارى  
مدير مشروع  
سريهان الشرفاوى  
أ.ب.ع





استشارى المالك : محرم باخوم

الهيئة العامة للطرق والكهرباء

المقايضة الختامية : مشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى ويرج العرب باتجاه الاسكندرية

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	اللفة	الإجمالي
رابعاً :- أعمال الكهرباء					
٢٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار عמודات نارة بطول ١٠ متر حديد مجلن مسلوب ٢/٨ بوصة بأرابع ٢/١ متر قطر ٢ بوصة بلمنشة سمك ١٥ سم شامل كشاف النارة ١٥٠ وات LED والعمود كامل بلوحة العنود ودائرة الكشاف بكليل ٢٢٢م ٢ نحاس ثيرمو بلاستيك بالجوايظ والصواميل والورد و لوحة التوزيع الرئيسية وكل مايلزم لنهو العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	.	٢٠٠٠٠	.
٢٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل قطع ٢٥*٢ مم ٢ الومنيوم ثم داخل ماسورة P.V.C قطر ٣ بوصة ومحمل على البند كل مايلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.م	.	١٢٥	.
٢٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختيار عدايات PVC بطاير مختلفة وكل مايلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.م	.	١٠٠	.
				٢٠٠	.
	أ - ماسورة ٣ بوصة ب - ماسورة ٦ بوصة		.		
٣٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحة توزيع رئيسية ويرمز لها (IN-LP) واللوحة حماية لائق عن (IP55) واللوحة مزودة بخلية ضوئية ودعونة الكتروستاتيكية طبقا للمواصفات والرسومات ويتم التركيب على ماسورة من الحديد يارتفاع لا يقل عن ٧ متر	عدد	.	٦٠٠٠٠	.
٣١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير ضغط ٦ بار ٤ بوصة لزوم صرف المطر بالطرق السطحية والبند شامل توريد وتركيب جميع الأكسسورات والقطع الخاصة لزوم التركيب من أنواع وجاب وفلان وخلافة طبقا للعينات واللوحات المعتمدة والبند شامل السفلات اللازمة للعمل والمعدات وجميع الاختبارات اللازمة لتسليم الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.م	.	٢١٠	.
٣٢	بالعدد توريد وتركيب مطلق صرف مطر شامل جمولة ٤٠ طن طبقا لتغطاء من مادة GRP طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	.	١٨٠٠	.
اجمالي أعمال الكهرباء					

١٣ عدد فواتير  
مفوت



عنه الهيئة العامة للطرق والكهرباء

مدير عام المشتريات

مدير المشروع  
ابح

**المقاييس الختامية : مشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى و برج العرب باتجاه الاسكندرية**

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
<b>خامساً أعمال الكبارى</b>					
٢٣	بالمتر الطولى أعمال جسات التربة والبند شامل مما يجمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٨١٠,٠٠٠	٣٥٥	٢٨٧,٥٥٠,٠٠٠
٢٤	بالمتر المكعب حفر إستكشافى بعسلة يدوية فى أرض الموقع (رملية طينية تربة شديدة التماسك) بالصلص المطوب والقياس طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	م.م	٢٧٨٢,٠١	٨٦	٢٣٩,٢٥٢,٨٦
٢٥	بالحد أعمال نقل مائكة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة داخل المواقع لتنفيذ الخوازيق ونقلها خارج الموقع بعد الإنتهاء من الاعمال طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤,٠٠	٢٤٢٠٠٠	٩٦٨,٠٠٠,٠٠٠
٢٦	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٥٠٠ كجم/م <sup>٣</sup> ولا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ١٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup> على ان يتم ازالة رءوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية والسعر لايشمل الاعمال المساحية (السعر لايشمل حديد التسليح) طبقاً للرسومات المعتمدة ونهوه العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما يجمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملة اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق	م.ط	٦٦٧,٥٠	٤٦٠٠	٢,٧٣٦,٧٥٠,٠٠٠
٤٢٦	علاوة نتيجة زيادة اجهاد ال ٥٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup> وزيادة المحتوى الاسمنت الى ٥٢٥ كجم/م <sup>٣</sup>	م.ط	٦٦٧,٥٠	٢٨	١٨,٦٩٠,٠٠٠
٢٧	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٥٠٠ كجم/م <sup>٣</sup> ولا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup> على ان يتم ازالة رءوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية والسعر لايشمل الاعمال المساحية (السعر لايشمل حديد التسليح) طبقاً للرسومات المعتمدة ونهوه العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما يجمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملة اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق	م.ط	٣٢٥,٥٠	٥٩٠٠	١,٩٢٠,٤٥٠,٠٠٠
٤٢٧	علاوة نتيجة زيادة اجهاد ال ٥٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup> وزيادة المحتوى الاسمنت الى ٥٢٥ كجم/م <sup>٣</sup>	م.ط	٣٢٥,٥٠	٤٤	١٤,٢٢٢,٠٠٠
٢٨	بالحد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق عامل وتشمل توريد الاحمال التى تجعل الخازوق تحت حمل يساوى ١٥٠ % من حمل التشغيل والألواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والسعر لايشمل خازوق التجربة قطر ١٢٠ سم طبقاً للرسومات ونهوه العمل نهواً كاملاً البند شامل مما يجمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	.	١٨٥٠٠٠	.
٢٩	بالحد أعمال تجربة تحميل على الكوبرى طبقاً للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢,٠٠	٨٥٠٠٠٠	١٧٠,٠٠٠,٠٠٠
٤٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للابلاطات الإنشائية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> وابعاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup> والسعر لايشمل حديد التسليح طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.م	١,٠٥,٩٦٧	٢٢٥٠	٢٣٨,٤٢٥,٧٥
٤١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م <sup>٣</sup> وابعاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup> والسعر لايشمل حديد التسليح طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.م	٩٩٤,٥٣	٢٢٠٠	٢,١٨٧,٩٦٦,٠٠٠
٤٤١	علاوة نتيجة زيادة اجهاد ال ٥٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup> وزيادة المحتوى الاسمنت الى ٥٢٥ كجم/م <sup>٣</sup>	م.م	٩٩٤,٥٣	١٢٥	١٢٤,٣١٦,٢٥
٤٢	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الحوائط والحائط السند وابعاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup> وتحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> والسعر لايشمل حديد التسليح طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.م	٤٦١,٤٢	٢٨٣٥	١,٣٠٨,١٥٤,٠٠
٤٤٢	علاوة نتيجة زيادة اجهاد ال ٥٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup> وزيادة المحتوى الاسمنت الى ٥٢٥ كجم/م <sup>٣</sup>	م.م	٤٦١,٤٢	٧٥	٢٤,٦٠٧,٢٥

م.م. محمد عبد الحليم  
م.م. محمد عبد الحليم

شركة النيل القابضة للإنشاء والتعمير  
م.م. محمد عبد الحليم  
م.م. محمد عبد الحليم

شركة النيل القابضة للإنشاء والتعمير  
م.م. محمد عبد الحليم  
م.م. محمد عبد الحليم

**المقاييس الختامية : مشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى و برج العرب باتجاه الاسكندرية**

رقم البند	البند	الوحده	الكمية	القيمة	الإجمالي
13	بلمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة اعلى الخوازيق مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى لايقل عن 450 كجم/م3 وواجهاد لايقل عن 250 كجم/م3 والسعر لايشمل حديد التسليح طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف حتى ارتفاع 6 متر	م3	120,70	2750	1,156,925,00
13أ	ارتفاع اعلى من 6 متر من منسوب ظهر المجددة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات	م3	277,60	100	27,760,00
13ب	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى 500 كجم/م3 وزيادة المحتوى الاسمنت الى 525 كجم/م3	م3	120,70	75	31,552,50
14	بلمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للهامات الطوية اعلى الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى محتوى اسمنتى لايقل عن 450 كجم/م3 وجهد كسر لايقل عن 150 كجم/م3 والسعر لايشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند شمل ما جيمعة طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف حتى ارتفاع 6 متر	م3	207,07	2870	594,290,90
14أ	ارتفاع اعلى من 6 متر من منسوب ظهر المجددة حتى منسوب اسفل الاطار	م3	207,07	100	20,707,00
14ب	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى 500 كجم/م3 وزيادة المحتوى الاسمنت الى 550 كجم/م3	م3	207,07	100	20,707,00
15	بلمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى محتوى اسمنتى لايقل عن 450 كجم/م3 اجهاد 450 كجم/م3 والسعر لايشمل حديد التسليح طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م3	215,269	3639	783,363,891
15أ	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى 500 كجم/م3 وزيادة المحتوى الاسمنت الى 550 كجم/م3	م3	215,269	100	21,526,90
16	بلمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات العرضية وبلاطات اعلى الكمر سابق الصب حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التفصيلية مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل مقاومة الميزرة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة عن 450 كجم/اسم3 ولايقال محتوى الاسنت عن 450 كجم على ان تكون الخرسانة ذات سطح أملس Fair Face والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح أملس لاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لتشمل توريد وتشكيل وتركيب حديد التسليح	م3	165,60	2225	368,460,00
16أ	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى 500 كجم/اسم3 وزيادة المحتوى الاسمنت الى 550 كجم/اسم3	م3	165,60	100	16,560,00
17	بلمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الطوية لتكوبرى Box Sec مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى اجهاد لايقل 500 كجم/اسم3 ومحتوى لايقل عن 250 كجم/اسم3 والسعر لايشمل حديد التسليح حتى ارتفاع 6 متر	م3	260,954	3100	8,089,574,00
17أ	ارتفاع اعلى من 6 متر من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب اسفل البلاطة	م3	1572,48	100	157,248,00
18	بلمتر الطوائى أعمال صب وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (توبوجيرسى) اجهاد لايقال 500 كجم/اسم3 مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لايقال 400 كجم/اسم3 طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة Fair Face ارتفاع 90 سم والسعر لايشمل حديد التسليح ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بهجميع مشتملاته طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م3	974,68	1050	1,023,114,00
19	بالمتر توريد وتوضيب ورض صلب التسليح (60/10) لزوم جميع العناصر الانشائية لتكوبرى طبقا لثروات التفصيلية المعتمدة والسعر يشمل التقطيع التقطيع طبقا لرسومات والسعر يشمل ايضا الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل بنقل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل و رقع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتتو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	طن	2725,791	21700	59,144,661,70
20	بلمتر المسطح أعمال توريد وعمل نهائيات عزله ذات اسس التريك Anti carbonation طبقا لثروات الجسم الكوبرى وعمل كل مايلزم لتتو الاعمال نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى الماعلان اعتماد العوازل قبل التوريد	م2	10892,56	40	980,330,40



عبد الوهيد العامر للطرق والمواصلات  
 مدير المصروفات  
 ا.ب.






المقاييس الختامية : مشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى  
 ويرج العرب باتجاه الاسكندرية

رقم البند	البند	الوحده	الكمية	القيمة	الإجمالي
٥٨	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطهير RC3000 بمعدل ٠.٥ كم/م <sup>2</sup> ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دكها وتطبيقها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م <sup>2</sup>	١١٧٧٢,٤٨	٨,٣٥	١٤٠,٠٥٠,٢١
٥٩	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ والقيمة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للنسائيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م <sup>2</sup>	١١٢٣٩,٥١	١٢١	١,٤٧٢,٣٧٥,٨١
٦٠	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ والقيمة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للنسائيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م <sup>2</sup>	١٢٦٢١,٦٤	١٢٥	١,٥٧٧,٧٠٥,٠٠
٦١	بالعدد توريد وتركيب واختبار عمود إنارة بطول ١٠ متر حديد مجلفن مسلوب ٣/٨ بوصة بذراع طوله ٢/١ متر قطر ٢ بوصة باللشعة سمك ٢ سم شامل كشاف الارة ١٥٠ وات LED والعمود كامل بلوحة العمود ودائرة الكشاف بكل ٢٢٢ مم ٢ نحاس ثرموبلاستيك وجوايبط والسواويل والورد وكل مايلزم لنهوه العمل طبقا لكراسة الشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	.	٢٠٠٠٠	.
٦٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كامل التشغيل الرئيسي قطاع (٩٥+١٨٥٥٣) مم ٢ لمونيوم مسطح مستوى عزل ١٠٠٠/٦٠٠ فولت ومزول بماده البولى كبريتيد PVC والبند يشمل التركيب داخل المواسير وكل مايلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	مط	٦٥٠,٠٠٠	٨٥٠	١٢٧,٥٠٠,٠٠٠
٦٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب كامل قطاع ٢٥*٤ مم ٢ المونيوم ثرمو داخل ماسوره P.V.C قطر ٣ بوصة ومحمل على البند كل مايلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	مط	٦٥٠,٠٠٠	٤٢٥	٦٣٧,٥٠٠,٠٠٠
٦٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحة توزيع رئيسية للكوبرى ويرمز لها (IN-LP) واللوحة حملية لاتقل عن (IP55) واللوحة مزودة بخلفية ضوئية ودهونة اليكتروستاتيك طبقا لمواصفات والرسومات ويتم التركيب على ماسوره من الحديد بارتفاع لايقال عن ٧ متر	مط	١,٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٦٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير ضغط ٦ بار ٤ بوصة لزوم صرف المطر بالجسم الرئيسى للكوبرى والبند شامل توريد وتركيب جميع الامسورات والقطع الخاصة لزوم التركيب من انواع وجلب ولفزان وخلافة طبقا للعينات واللوحات المعتمدة والبند شامل السقالات اللازمة للعمل والمعدات وجميع الاختبارات اللازمة لتسليم الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	مط	٨٠,٦٠	٢٦٠	١٦,٨٢١,٠٠٠
٦٦	بالعدد توريد وتركيب مطابق صرف مطر شامل حمولة ٤٠ طن طبقا للقطاء من مادة GRP طبقا للرسومات ومواصفات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	.	٤٨٠٠	.
	اجمالي اعمال الكبارى				٨٧,١٣٢,١٥٠



مدير الهيئة العامة للطرق والكبارى  
 مدير المشروع  
 مدير الشرايط  
 ابل





استشارى الملك : معزم بالجوم

الهيئة العامة للطرق والكبارى

**المقاييس الختامية : مشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى و برج العرب باتجاه الاسكندرية**

رقم البند	البند	الوحده	الكمية	الغنة	الإجمالي
<b>٢- البنود المستجدة</b>					
١	بمتر الطولى أعمال الرقع المساحى للمرافق والمخترضات	م.م	١٩٣٥,٠٠	١٠	١٩,٣٥٠,٠٠
٢	بالمقنوعة عمل تحويلات مؤقتة لكابلات الكهرباء لتفادي الخوازيق والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	مقن	١,٠٠	٢٣٥٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠,٠٠
٣	بالمقنوعة عمل تحويلات دائمة للطريق وعمل طريق خدمة دائم والسعر يشمل كل ما يلزم من تأمين ويشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة والمواسفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	مقن	١,٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠
٤	بمتر المكعب تكسير وإزالة اسفلت وطبقات الأساس باى سمك ونقل المخلفات الى المكعب العمومية ونهوا العمل والبند شامل مما جمعه طبقا لأصول الصناعة والمواسفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نال ١٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كيلو متر بلافاة والنقصان.	م.م	٢٧٠,٠٠	٦٠	١٦,٢٠٠,٠٠
٥	بطنن فك ونقل هيكل معنوية تشمل على (مقالات وحوامل اعمدة -إعلانات ..... الخ) وذلك طبقا لاحتياجات الملك وحاجة العمل والبند يشمل الأوناش والمعدات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواسفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	طن	١,٠٠	٢٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠
٦	بمتر الطولى تنفيذ خوازيق مقلورة ومصبوبة بموائعها بالبئر (Bored Piles) قطر ٨٠ سم وحمل التشغيل ٢٠٠طن طبقا للرسومات والمواسفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم <sup>٣</sup> على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المكعب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية ( والسعر لا يشمل حديد التسليح ) ونهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جمعه طبقا للشروط والمواسفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق.	م.م	١٥٧٥,٥٠	٢٥٢	٣,٩٧٠,٢٦٠,٠٠
٦.٦	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup> وزيادة المحتوى الاسمنت الى ٥٢٥ كجم/م <sup>٣</sup>	م.م	١٥٧٥,٥٠	٣٥	٥٥,١٤٢,٥٠
٧	بمتر الطولى تنفيذ خوازيق مقلورة ومصبوبة بموائعها بالبئر (Bored Piles) قطر ١٠٠ سم وحمل التشغيل ٣٢٠طن طبقا للرسومات والمواسفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم <sup>٣</sup> على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المكعب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية ( والسعر لا يشمل حديد التسليح ) ونهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جمعه طبقا للشروط والمواسفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق.	م.م	٣٤٤,٠٠	٣١٠٠	١,٠٦٦,٤٠٠,٠٠
٧.٧	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup> وزيادة المحتوى الاسمنت بحيث لا يقل ٥٢٥ كجم/م <sup>٣</sup>	م.م	٣٤٤,٠٠	٥٨	١٩,٩٥٢,٠٠
٨	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق عامل قطر ٨٠ سم وتشمل توريد الاحمال التى تجعل الخازوق تحت حمل يساوى ١٥٠ % من حمل التشغيل ونهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جمعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواسفات ( غير شامل حديد التسليح )	عدد	٠	١٢٥٠٠٠	٠
٩	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق عامل قطر ١٠٠ سم وتشمل توريد الاحمال التى تجعل الخازوق تحت حمل يساوى ١٥٠ % من حمل التشغيل ونهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جمعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواسفات ( غير شامل حديد التسليح )	عدد	٠	١٤٥٠٠٠	٠
١٠	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق عامل قطر ١٥٠ سم وتشمل توريد الاحمال التى تجعل الخازوق تحت حمل يساوى ١٥٠ % من حمل التشغيل ونهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جمعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواسفات ( غير شامل حديد التسليح )	عدد	١,٠٠	٣١٥٠٠٠	٣١٥,٠٠٠,٠٠
١١	بمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة بالمصق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سدة جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الرشاح إذا لزوم الأمر والبند شامل مما جمعه طبقا لأصول الصناعة والمواسفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	م.م	٩٩,٤٢	٨٦	٨,٥٥٠,١٢



تمه التوقيع العام للطره والكبارى  
مدير عام الشركة  
ابراهيم الشفي



إستشارى الملك : محرم باخوم

الهيئة العامة للطرق والكبارى

**المقاييس الختامية : مشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى  
وبرج العرب باتجاه الإسكندرية**

رقم البند	البند	الوحده	الكمية	الغنة	الإجمالى
١٢	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنشائية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٠٠ كجم / ٣م / وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ والسعر يشمل جميع ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٣م	١٢١,٢٦	١٥٥٠	١٨٧,٩٥٣,٠٠٠
١٣	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأرصعة والبوردرات مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٠٠ كجم / ٣م / وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ والتشطيب الجيد بالهيدوكوتير لسطح الخرسانة والسعر يشمل جميع ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٣م	.	١٦٠٠	.
١٤	بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجهين على البازد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والقياس هندسى وطبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٣١٤٢,٢٠	٥٠	١٥٧,١١٠,٠٠٠
١٥	بالمتر توريد و تركيب و رص صلب التسليح (٦٠/٤٠) أطول من ١٢ متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى طبقا للوحات التنفيذية المعتمدة والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات والسعر يشمل أيضا الإختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة لتوضيب و قطع و تشكيل و رفع الحديد و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف	طن	.	٢٤٥٠٠	.
١٦	بالعدد توريد و تركيب وصلة ميكانيكية ( كابلر ) مقاس ٣٢م للوصل بين حديد التسليح مطابقة للمواصفات والبند يشمل عمل الإختبارات اللازمة وجميع مايلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢٨٢,٠٠	٣٠٠	٣٨٤,٦٠٠,٠٠٠
١٧	بالعدد توريد و تركيب الركائز طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحفر وإعداد الاسطح أسفل الركائز وتكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة والمشاكل مع رقائق المحن مثل الاتواع المركبة بين طبقات النوبرين والصلب العالى المقاومة وتكون الركائز طبقا لما هو موضح برسومات ويجب ان تطبق الركائز المواصفات الأوروبية الموحدة EN ١٣٣٧-٣ وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفى مجال الحركة المعرضة لها وبراى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالى المقاومة والنوبرين بدرجة كافية بحيث لايسمح بحدوث الزلازل بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز والبند شامل لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالأبعاد الآتية على ان يحتسب الفارق فى السعر بالنسبة والتناسب طبقا لأقرب مقاس من نفس النوع	عدد	٢٢,٠٠	٦٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠
١٨	بالعدد نقل عمود من مقزن الهيئة إلى دوران برج العرب مع عمل مرشحة من دهان وصنفرة وإعادة تأهيل مع لعام بلتة ٤٠×٤٠ سم سمك ١٠ مم مع عمل أربعة أحجية مع اللحام الجيد مع عمل لوحة داخل باب العمود ومحمل على البند عمل قاعدة خرسانية بأبعاد ٤٠×٤٠ مكونة من أربعة جوانب بالسواويل المجلفن وكل مايلزم لنهوا الأعمال	عدد	٥٠,٠٠	٧٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠
١٩	بالعدد توريد و تركيب كشف إنارة ١٥٠ وات LED من النوعية الجيدة (فليبس) ومحمل على البند سمك الرمو بلاستيك ٢×٢ م نحاس مع عمل التوصيلات اللازمة وكل مايلزم لنهوا الأعمال	عدد	٥٠,٠٠	٩٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠	بالمتر الطولى عمل حاجز زويا من الصاج المجلفن سمك ١مم والبند يشمل عمل زوايا من الحديد والخواص والصلب الصاح وكل مايلزم لنهوا العمل طبقا للرسومات ووزن المتر الطولى (80 كجم)	م.ط	.	٧٠٠٠	.
٢١	بالمتر المكعب علاوة تكسير فى التربة الصخرية بالعمق المطلوب لزوم تحويل مسار خط المياه بمصب ( 3.00 م ) والبند يشمل نقل ناتج التكسير إلى المقالب العمومية وجميع ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٣م	٣٥٠,٠٠	٤٩	١٧,١٥٠,٠٠٠
٢٢	بالمتر الطولى عمل حماية لخط الغاز من البلاطات المسلحة وكذا خط المياه والسعر يشمل الخرسانة العادية وجميع ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٨٦,٠٠	٣٢٠٠	٢٧٥,٢٠٠,٠٠٠



ر.م.ب.ح  
عبد الهى العادى للعلوم والكبارى  
م.ب.ح  
م.ب.ح



**المقاييس الختامية : مشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العمى و برج العرب باتجاه الاسكندرية**

رقم البند	البند	الوحده	الكمية	الفئة	الإجمالي
	بالمتر الطولى توريد و تركيب و اختبار مواسير (U.P.V.C) من التاج مصنع مصر الجواز طبقا للمواصفات الصرف الصحى و طبقا للمواصفات القياسية المصرية ١٧١٧ (SN 8) و الفئه تشمل الحفر فى الرض طينيه او رمليه و النزح السطحي باستخدام القمامات المناسبة وخط نظرد النقل لها إلى اقرب مجرى مائى أو مشهول صرف صحى و توريد ردم و دمك برمال نظفيه مورده اسفل المواسير بسك ١٥ سم و اعلى المواسير بسك ٢٠ سم و حولها يكامل عرض الحفر مع الردم و الدمك لبقا لقطاع من ناتج الحفر و نقل الاتريه الزائده الى المقليب العموميه كما تشمل النقل الداخلى و الخارجى للمواسير من المخزن الى الموقع مع التنريد على مسارات الخطوط و عمل الجسات الاستكشافية و تسويه و تسهيد الطرق و الاعمال المساحيه لزوم تركيب الخط و تأمين المرافق المختلفه ( غاز - كهرباء - تليفون - مياه ) و إعادة الشيء لأصله و طبقا للمواصفات القليه و اصول الصناعه طبقا للاقطار و الاصلح الاتيه				
	مواسير قطر خارجى ٩٠٠ مم عرض طبقه الاساس ١,٨٠ سم				
١٠٢٢	من عمق ٣,٥١ م حتى ٤,٥ م	م.ط	١٢٩,٢٠	١٦٥٠٠	٢,١٣١,٨٠٠,٠٠٠
٢٠٢٣	من عمق ٤,٥١ م حتى ٥,٥ م	م.ط	٥٠,١٥	١٧٥٠٠	٨٧٧,٦٢٥,٠٠٠
٣٠٢٣	من عمق ٥,٥١ م حتى ٦,٥ م	م.ط	٧٩,١٥	١٨٥٠٠	١,٤٦٤,٢٧٥,٠٠٠
	بالمقطوعه توريد و عمل مطبق خرستائى مربع كامل و الفئه تشمل اعمال الحفر الهدوى فى جميع انواع التريه ما عدا الصخرية و سد الجوانب بشده خشبيه مقله و نزح المياه السطحيه و توريد و عمل خرستائه مسلحه للاساسات و الحواظ و المقعد بسنبه ٣م.٨ زلط ٤ + ٣م.٤ رمل ٣٥٠ + ٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات و توريد و عمل بلاض مائع للرشح للمطبق من الداخل و عزل المطبق من الخارج بيتومين موكسد سائلن ثلاث اوجه و توريد و تركيب الاطليه من ال G R B و الدرج الزهر وزن ٧,٢٥ للدرجه مع الردم من ناتج الحفر حول المطبق و نقل الاتريه الزائده الى المقليب العموميه و فهو الاعمال كاملا مما جيمعه و طبقا للمواصفات و الرسومات المعتمده و تعليمات المهندس المشرف				
	مطبق مربعه بابعاد داخلية ٢م * ٢م و ذلك بالاعمال الاتيه				
١٠٢٤	من عمق ٣,٥١ م حتى ٤,٥ م	عدد	٢,٠٠	١٤١٠٠٠	٢٨٢,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٢٤	من عمق ٤,٥١ م حتى ٥,٥ م	عدد	٢,٠٠	١٥٠٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٠٢٤	من عمق ٥,٥١ م حتى ٦,٥ م	عدد	١,٠٠	١٦٠٠٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٤٠٢٤	من عمق ٦,٥١ م حتى ٧,٥ م	عدد	١,٠٠	١٦٥٠٠٠	١٦٥,٠٠٠,٠٠٠
	بالمتر الطولى توريد و تركيب و اختبار مواسير U.P.V.C و ذلك لعمل وصلات منزليه قطر ٨ بوصه و البند يشمل جميع ما يلزم طبقا لأصول الصناعه و المواصفات القليه و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٦٨,٥٥	٧٥٠	٥١,٤١٢,٥٠٠
	مواسير قطر ٢٠٠ مم حتى عمق ١,٢٠ م				
	بالبعد توريد و تركيب غرف تفتيش بالخرستائه العانيه شامل تركيب غطاء من G R B و البند يشمل جميع ما يلزم طبقا لأصول الصناعه و المواصفات القليه و تعليمات المهندس المشرف				
١	غرفه تفتيش بابعاد داخلية ٦٠ سم * ٦٠ سم بعمق حتى ٠,٨٥ م ( بابعاد خارجيه مقاس ١م * ١م * ٠,٨ م )	عدد	١,٠٠	٥٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢	غرفه تفتيش بابعاد داخلية ٦٠ سم * ٦٠ سم بعمق اكبر من ٠,٨٥ م و حتى عمق ١,٢٠ م ( بابعاد خارجيه مقاس ١م * ١م * ٠,٩ م )	عدد	١,٠٠	٥٢٠٠	٥٢,٠٠٠,٠٠٠
٣	غرفه تفتيش بابعاد داخلية ١٠٠ سم * ١٠٠ سم بعمق اكبر من ١,٢٠ م و حتى عمق ٢,٥٠ م ( بابعاد خارجيه مقاس ١م * ١م * ١,٢ م )	عدد	١,٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	بالمقطوعه عمل بداله لزوم تحويل مياه الصرف باستخدام عدد ٣ غاطس قدره الغاطس الواحد ١٥ حصان و خط طرد طوله ١٢٠ م قطر ١٦ بوصه و مواده كهرباء قدره ١٠٠ ك. و لحين الانتهاء من فتح الششنيه فى المطبق القائم قطر ١ م و التحشيش حولها من الداخل و الخارج بالخرستائه العانيه و البند يشمل جميع ما يلزم طبقا لأصول الصناعه و المواصفات القليه و تعليمات المهندس المشرف	بالمقطوعه		١٨٥٠٠٠	
	ربط المشروع على مطبق الربط و البند يشمل فتح الششنيه بطريقه سليبه لا تؤثر على الغرفه و إعادة ترميم و عزل و تبطين الغرفه من الاجزاء الثقله بطريقه مناسبه تعتمد من الشركه و البند يشمل تكسير الخرستائه المسلحه و تقطيع الحديد و عمل الطيه بالخرستائه و كل ما يلزم لفتح الششنيه و البند يشمل جميع ما يلزم طبقا لأصول الصناعه و المواصفات القليه و تعليمات المهندس المشرف	عدد		١٧٠٠٠	
	بالمقطوعه حدم و إزالة المطبق و الغرف الخرستائيه و الترسبات القديمه التي تتعارض مع مسار الخط الجديد و البند يشمل جميع ما يلزم طبقا لأصول الصناعه و المواصفات القليه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٧,٠٠٠	٧٥٠٠	٥٢,٥٠٠,٠٠٠



عمده  
مدير عام  
مدير المشروع  
اب



**المقاييس الختامية : مشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى و برج العرب باتجاه الإسكندرية**

رقم البند	البند	الوحده	الكمية	اللينة	الإجمالى
<b>أعمال المياه</b>					
٣٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير زهر مرن K9 تتحمل ضغط اختبار بالموقع ١٢ جو وبالمنبع ١٨ بقطر مختلفة شاملا أعمال الحفر والردم بالرمال النظيفه او نتاج الحفر الصالح للردم حسب الرسومات التنفيذية والمواصفات وكل مايلزم لتنفيذ الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
١	ماسورة قطر ٣٠٠ مم	متر	٣٥١,٠٠٠	٤٤٥٠	١,٥٧٥,٣٠٠,٠٠٠
٢	ماسورة قطر ٥٠٠ مم	متر	٤٦٠,٠٠٠	٧٦٠٠	٣,٤٩٦,٠٠٠,٠٠٠
٣	ماسورة قطر ١٠٠٠ مم	متر	٦٨٥,٠٠٠	٢٠٠٠٠	١٣,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣١	بالوزن توريد وتركيب مواسير وسيلونات من الصنب شاملة الفلاشات والجوانات والماسير لزوم التحامات حسب الرسومات التنفيذية والمواصفات وكل مايلزم لتنفيذ الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	كجم	٤٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٢	بالوزن توريد وتركيب قطع خاصة من الزهر المرن حسب الرسومات التنفيذية والمواصفات وكل مايلزم لتنفيذ الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	كجم	١١٠٥١,٠٠٠	١٠٥	١,١٦٠,٣٥٥,٠٠٠
٣٣	بالعدد توصيل مواسير قديمة من نفس القطر والسعر يشمل قفل المياه وقطع المواسير القديمة وتوصيل المواسير الجانبيه بالمواسير الجديدة ونزع المياه الزائدة ترح سطحي أو عميق وعمل الاختبارات اللازمة حسب الرسومات التنفيذية والمواصفات وكل مايلزم لتنفيذ الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وذلك لتقطعة اللحام الواحدة (والسعر لا يشمل المعايير والقطع الخاصة)	بالعدد			
١	مواسير قطر ١٠٠٠ مم	بالعدد	٦,٠٠٠	١١٢٠٠٠	٦٧٢,٠٠٠,٠٠٠
٢	مواسير قطر ٥٠٠ مم	بالعدد	٦,٠٠٠	٢٧٠٠٠	٥٤,٠٠٠,٠٠٠
٣	مواسير قطر ٣٠٠ مم	بالعدد	٤,٠٠٠	١٦٠٠٠	٦٤,٠٠٠,٠٠٠
٣٤	بالعدد توريد وتركيب أنواع مختلفة من المعايير بأوجه والبند يشمل كل ما يلزم لإتمام الأعمال والاختبارات اللازمة حسب المواصفات والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد			
١	مخمس فراشة Butter Fly Valve قطر ٥٠٠ مم	بالعدد	٢,٠٠٠	٦٧٠٠٠	١٣٤,٠٠٠,٠٠٠
٢	مخمس هواء Air Valve قطر ١٦٠ مم	بالعدد	٢,٠٠٠	١٦٠٠٠	٣٢,٠٠٠,٠٠٠
٣٥	بالعدد توريد وتنفيذ غرف معايير أبعاد ٣,٠٠٠ * ٣,٠٠٠ متر من الخرسانة المسلحة باستخدام أسمنت مقاوم للكبريتات والسعر يشمل أعمال الحفر والردم والعزل وغطاء الغرفة من الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	٧,٠٠٠	١٣٥٠٠٠	٩٤٥,٠٠٠,٠٠٠
<b>اجمالي البنود المستجدة</b>					<b>٣٨,٩٧٢,٣٣٥</b>



١٣ مدهقبت  
مفك

عنه الهيئة العامة للطرق والجسور

مدير عام المشروع

مدير المشروع  
البحر



**المقاييس الختامية : مشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى للقادم من العمى و برج العرب باتجاه الإسكندرية**

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	اللمنة	الإجمالى
<b>الاعمال المستجدة المتنوعة</b>					
١	بالمتر الطولى اعمال توريد و إنشاء حاجز من الخرسانة (بوجيرس) وجه واحد بارئفاع ٨٠٠سم طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة ( fair face ) بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠كجم/م <sup>٣</sup> و باجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم <sup>٢</sup> يتم التنفيذ على قرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم و عرض ١٠سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم <sup>٢</sup> و السعير يشمل توريد و تثبيت الاشارة ( 16 Ø ) ربط و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المتعددة و البند يجمع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٩٢٨,١٠	٥٠٠	٤٦٤,٠٥٠,٠٠٠
٢	بالمتر الطولى اعمال توريد و تركيب فواصل تمدد العرضية ( joint expansion ) نيوبرين مسلح بعرض ٥ ± سم	م.ط	٣١,٢٥	٦٥٠٠	٢٠٣,١٢٥,٠٠٠
٣	كابلند السائق و لكن ± ٧,٥ سم	م.ط	٢٦,١٧	١٢٠٠٠	٣١٤,٠٤٠,٠٠٠
٤	بالمتر المسطح تسوية مواقع عام حسب مناسيب الشوارع المحيطة	م.م	٢٥٧٨٦,٠٠	١١	٢٨٣,٦٤٦,٠٠٠
٥	بالمتر الطولى توريد و تركيب ( water stop ) طبقا للرسومات المعدة من الاستشارى للعوازل المساندة للكوبرى	م.م	٣٧,٦٦	٢٠٠	٧,٥٣٢,٠٠٠
٦	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير pvc لزوم تحويل مسار كابلات الاتصالات	م.م	٧٠٠٠,٠٠	٢٥٠	١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٧	مواسير قطر ١١٠ مم	م.م	٢٠١٦,٠٠	١٥٠	٣٠٢,٤٠٠,٠٠٠
٨	توريد و تركيب فواصل مواسير ١١٠ / ٥٥ مم	عدد	١٥٠٠,٠٠	٤٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٩	بالمتر طولى توريد و تنفيذ غرف تفتيش لزوم خطوط الاتصالات	عدد	٣,٠٠	٢٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠
١٠	بالمتر طولى توريد و تركيب كابل فيبر الخاص بالاتصالات رئاسة الجمهورية و عمل التعامات اللازمة	م.ط	٢٤٠٠,٠٠	٩٥	٢٢٨,٠٠٠,٠٠٠
١١	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عالية سمك ١٥ سم لحماية الاكشاف و المبول الجانبية تتكون من ٠,٨ م - ٣ م دولوميت مشرج و ٠,٤ م - ٣ م رمل حرمش ٢٥٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالى من الشوائب و العظلة و الاملاح و المواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم <sup>٢</sup> و تشطيب السطح و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المتعددة و البند يجمع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف .	م.م	١١٧٧	٣٧	٤٤,٦٤٩,٠٠٠
١٢	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من التسوج الصناعى جوجريد قوة شد ٣٠ ك نيوتن فى الاتجاهين biaxial مسنورة و التداخل لا يقل عن ١٠ % و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المتعددة و البند يجمع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف .	م.م	٤٢١,٤٢	٨٠	٣٣,٧١٣,٦٠٠
١٣	بالمتر المكعب اعمال توريد و ردم برمل نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول لاساسات و حول جسم الكوبرى على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه و الدمك الجيد باستخدام الآلات الميكانيكية المنصون على الفسى كمنافاة جافة و عمل الاقشير اللازم للتأكد من ذلك و تهبو السطح العلوى للردم و تحسب كمية الردم بعد الدمك هندسيا بخضم مكعبات الخرسانات من مكعب الحفر و اللمنة تشمل كل ما يلزم لتبوء الصل طبقا للرسومات و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	م.م	٤٤٠٧,٤٢٢	٢٢٠	٥٢٨,٩٥١,٢٤٠
١٤	بالمتر المكعب توريد و تشغيل تربة صلابة للردم و مطابقة للمواصفات و لائق زاوية الاحتكاك لها عن ٣٣° و رشها بالمياه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى الفسى كثافة جافة ( 95% من الكثافة الجافة القصورى ) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و الطابعات العرضية النموذجية و الرسومات التنفيذية المتعددة فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة و التفتات السرورية العالية يجمع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف منطقة كلف لا تقل عن ٣٥ كم	م.م	٤٨٤٨,٢٢	٢٢٢	١,٠٧٦,٣٠٤,٨٤٠



  
**محمد الشربى**
  
**محمد الشربى**
  
**مدير الترخيص**
  
**مدير عام الشروط**

استشارى المالك : محرم باخوم

الهيئة العامة للطرق والكبارى

**المقاييس الختامية : مشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى  
وبرج العرب باتجاه الاسكندرية**

رقم البند	البند	الوحده	الكمية	الفئة	الإجمالي
١٥	بالمتر المكعب هندسي اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجحة و المدغسه بالاستمنت ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لاقبل نسبة تحمل كاتيفورنيا عن ٨٠% ولايزيد نسبة الفقد بجهاز لوس الجلوبس عن ٤٠% والايزيد الامتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه للوصول الى نسبة الرطوبة المعقوبة والدمك الجيد بالمهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة قصوى (لاقل عن ٩٥%) من الكثلة المعصية والفلة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والمقاطع العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المضمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لاقل عن ١٦٠ كم	م <sup>٣</sup>	٢٥١,٦٥	٤٥٠	١١٣,٢٤٧,٥٠
١٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير مثقبة ضغط ٦ بار ٤ بوصة لزوم صرف المطر و مدفونة بتسويح صناعى جوتكسابل والبند شامل توريد وتركيب جميع الاسكسورات والقطع العفاسة لزوم التركيب من انواع وجلب وقران وخلافة طبقا للعينات واللوحات المعتمدة والبلد شامل المقالات اللازمة للعمل والمعدات وجميع الاختبارات اللازمة لتسليم الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.م	١٥٠,٠٠٠	٣٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠
١٧	بالمتر الطولى توريد و تركيب كابل ترائى ١٠*٢٢٠ اسم من الصاج المجلفن والفلة تشمل النقل وقل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف	م.م	١٥,٠٠٠	٦٥٠	٩,٧٥٠,٠٠٠
١٨	بالعدد توريد وتركيب انواع مختلفة من المعايين بأوجه والبند يشمل كل ما يلزم لإتمام الاعمال والاختبارات اللازمة حسب المواصفات والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد			
ا	مخيس فرائشة سكنية قطر ٣٠٠ مم	بالعدد	٢,٠٠٠	٣٧,٠٠٠	٧٤,٠٠٠,٠٠٠
ب	مخيس فرائشة سكنية قطر ١٦٠ مم	بالعدد	١,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠,٠٠٠
ج	مخيس فرائشة سكنية قطر ١١٠ مم	بالعدد	١,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠,٠٠٠
١٩	بالعدد تركيب مخيس قطر ١٠٠٠ مم والبند يشمل توريد الجوانات والمسامير وعدد ٢ فلائشة لزوم التركيب	بالعدد	١,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٠	بالعدد مصنعية تركيب هوايه قطر ٦ بوصة على خط قدم قطر ١٠٠٠ مم والبلد يشمل التركيب والشام والجوانات والمسامير	بالعدد	١,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠
٢١	بالمتر الطولى مصنعية تركيب مواسير زهر مرن K9 قطر ٣٠٠ مم شاملا اعمال الحفر والردم بالرمال النظيفة او ناتج الحفر الصالح للردم حسب الرسومات التنفيذية والمواصفات وكل ما يلزم لتنفيذ الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.م	١٧٤,٠٠٠	١٨٥٠	٣٢١,٩٠٠,٠٠٠
٢٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير UPVC قطر ٤ بوصة ١٠ بار	م.م	٢٤,٠٠٠	٥٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠
٢٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير UPVC قطر ٦ بوصة ١٠ بار	م.م	٦,٠٠٠	٨٥٠	٥,١٠٠,٠٠٠
٢٤	بالعدد توريد وتركيب مسلويه قطر ٧٠٠/١٠٠٠ والبنديشمل للهام والمسامير والجوانات وكل ما يلزم تطبيقا لاصول الصناعة	بالعدد	١,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٥	بالعدد توريد وتركيب فلائشات قطر ١٠٠٠ مم شامله الجوانات والمسامير والتحامات وكل ما يلزم من اصول الصناعة	بالعدد	٢٤,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	٢٢٨,٠٠٠,٠٠٠
٢٦	بالعدد توريد وتركيب اعطية GRP حمولة ٢٥ طن على جسم الكوبرى	بالعدد	٨,٠٠٠	١٥٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠
٢٧	بالعدد توريد وتركيب غرف صرف الامطار (شاليش) من GRP حمولة ٢٥ طن اسفل جسم الكوبرى	بالعدد	٧,٠٠٠	٦٥٠٠	٤٥,٥٠٠,٠٠٠
٢٨	علاوة رفع الكمر باستخدام (الوناش) ذات طبيعة خاصة حمولة ٥٠٠ طن نظرا لطبيعة الطريق الصحراوى	مقطوعة	٢,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٩	بالعدد توريد وتركيب علامات ارشادية شيفرون صاج ٩٠*٩٠ سم مجلفن مصدق سمك ١,٥ مم والجلفنة لا تقل عن ٢٢٥ وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندسي وماسي والبلد يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادى رأس طاسة بقطر ١٥ مم لنهوه عمليه التركيب بالموقع وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفلة لا تشمل القام المعنى	بالعدد	١٥,٠٠٠	١٤٢٠	٢١,٣٠٠,٠٠٠
٣٠	توريد وتركيب علامات ارشادية شيفرون صاج ٥٠*٥٠ سم مجلفن مصدق سمك ١,٥ مم والجلفنة لا تقل عن ٢٢٥ وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندسي وماسي والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادى رأس طاسة بقطر ١٥ مم لنهوه عمليه التركيب بالموقع وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفلة لا تشمل القام المعنى	بالعدد	٤,٠٠٠	٧١٠	٢,٨٤٠,٠٠٠



١٣ / احمد فهد  
عبد الهىة العامة للطرق والكبارى  
مديروام الشروعات  
مدير المشورى  
ابراهيم



**المقاييس الختامية : مشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى و برج العرب باتجاه الإسكندرية**

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفترة	الإجمالى
٣١	بإساعة استخدام ألمية غاطسة قطر ٦ " لنزح مياه الرشح	ساعة	٤٨,٠٠	٣٠٠	١٤,٤٠٠,٠٠٠
٣٢	تحويل صرف فرعات مجارى رئيسية قديمة بقطر داخلى حتى ٨" بوصة	مط	١١٥,٠٠	٦٥٠	٧٤,٧٥٠,٠٠٠
٣٣	بالمتر الطولى تكسير فرعات مجارى من u.p.v.c قطر ١٠" بوصة				
أ	لعمق حتى ١.٥ م	مط	١١٠,٠٠	٤٢٠	٤٦,٢٠٠,٠٠٠
ب	لعمق حتى ٢ م	مط	٦٠,٠٠	٤٤٠	٢٦,٤٠٠,٠٠٠
٣٤	بالمتر المربع توريد و عمل دهانات أسمنتية عزولة مكونة من خليط ( سائيتو + أديبوتد + مادة ماصة للنفثانية ) إنتاج شركة MCC او كيمابويات البناء الحديثة لعزل جسم الكوبرى و عمل كل ما يلزم لتجهز الأعمال نهواً كاملاً و البند شامل مما جسيمه طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد.	م <sup>٢</sup>	٢٧٩٣,٦٠	١٣٠	٣٦٣,١٦٨,٠٠٠
٣٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير ضغط ٦ بار ٨ بوصة لزوم صرف المطر بالجسم الرئيسي للكوبرى و البند شامل توريد وتركيب جميع الانسورات و القطع الخاصة لزوم التركيب من انواع و جلب و قفلان و خلافة طبقاً للعينات و اللوحات المعتمدة و البند شامل السقالات اللازمة للعمل و المعدات و جميع الاختبارات اللازمة لتسليم الاعمال طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	مط	١٥٦,٨	٦٥٠	١٠١,٩٢٠
	اجمالى الاعمال المستجدة				٨,٠٠٠,٨,٦٧٣
	اجمالى المقاييس				١٣٦,٨١٢,٩٨٥,٦٥٠

ملاحظات عامة :-


- ١- فى حالة المرور على محطات تحصيل الشركة الوطنية لإنشاء وتنفيذ إدارة الطرق يضاف للأسعار قيمة رسوم الكارتات والموازين طبقاً لائحة الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة يناير ٢٠٢٢ فى حالة تقديم الإيصالات الدالة .
- ٢- يحق للشركة صرف فروق الاسعار سواء (بالزيادة او النقصان) للبنود المشوه عليها بالتعاقد (الحديد بتواحه - الاسمنت - البينومين - السولار) طبقاً لنشرة الارقام القياسية للأسعر الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء طبقاً لنسب التأثير المقدمة من الشركة .
- ٣- يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكافة بنود التعاقد التى تدخل فى مكوناتها مواد محجوبة بعد موافقة السلطة المختصة .
- ٤- تمت المفاوضات على جميع بنود الكبارى طبقاً لأسعار المواد والخامات بتاريخ التعاقد .

ملاحظات بنود الطرق :-

- ١- الأسعار المتفق عليها طبقاً للقائمة الموحدة بنابر ٢٠٢٢ .
- ٢- تقوم الشركة المتفذة بتقديم تحليل الأسعار التى تم الإتفاق عليها .



Handwritten signature and initials.



مدير الهيئة العامة للبريد والكبارى

مدير عام المشروع

مدير المشروع


 عميد مهندسى  
 هانى محمد محمود طه