

خطاب بالمحملات

بالإحالة إلى مشروع أعمال إنشاء عدد ٩ كباري (٨ كوبري علوي للتوسعة بالإتجاهين + كوبري دوران للخلف مفرد) ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم في الإتجاهين " ((لتنفيذ أعمال إنشاء عدد (٢) كوبري توسعة دمياط الجديدة " بالإتجاهين وصيانة الكوبري القائم عند كم (٧٣.٧٠٠) بالأمر المباشر .

- عقد رقم (١١٦٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م) .

- تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري .

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (٣) سيارات متواجدة بالإدارة والأجهزة اللوحية تراجع بمعرفة الإدارة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير "

تحريراً : ٢٥/٥/٢٠٢٥ م

(التوقيع)

مهندس / بدر عبد التواب بدر

رئيس الادارة المركزية المنطقة الثانية



خطاب بالمحملات

بالإحالة إلى مشروع اعمال انشاء عدد ٩ كبرى (٨ كوبرى علوى للتوسعه بالاتجاهين + كوبر دوران للخلف مفرد) ضمن المرحله الاولى من مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى فى المسافه من دمياط حتى جمصه بطول ٤٠ كم فى الاتجاهين (لتنفيذ اعمال انشاء كوبر دوران للخلف مفرد وصيانته الكوبرى القائم عندكم ٧٢.١٠٠ بالامر المباشر .

- تنفيذ: شركه النيل العامه للطرق والكبارى .

- عقد رقم (١١٦٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م) .

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (٢) أجهزه لوحية تم تعليتها بمستخلص رقم (١) جاري لحين إفادة الإدارة بالتوريد ويوجد عدد (٢) سيارات متواجده وتعمل بصفة منتظمة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٥/٥/٢٠٢٥ م

(التوقيع)

مهندس / بدر عبد التواب بدر

رئيس الادارة المركزية المنطقة الثانية



خطاب السيارات

بالإحالة إلى مشروع اعمال انشاء عدد ٩ كبارى (٨ كوبرى علوى للتوسعه بالاتجاهين + كوبر دوران للخلف مفرد) ضمن المرحله الاولى من مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى فى المسافه من دمياط حتى جمصه بطول ٤٠ كم فى الاتجاهين (لتنفيذ اعمال انشاء كوبر دوران للخلف مفرد وصيانته الكوبرى القائم عند كم ٧٢.١٠٠ بالامر المباشر .

- تنفيذ: شركه النيل العامه للطرق والكبارى .

- عقد رقم (١١٦٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م) .

نحيط علم سيادتكم بأنه ويوجد عدد (٢) سيارات متواجده وتعمل بصفه منتظمة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير “

تحريراً: ٢٥/٥/٢٠٢٥ م

(التوقيع)

مهندس / بدر عبد التواب بدر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثانية



خطاب العمالة

بالإحالة إلى مشروع اعمال انشاء عدد ٩ كبرى (٨ كوبرى علوى للتوسعه بالاتجاهين + كوبر دوران للخلف مفرد) ضمن المرحله الاولى من مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى في المسافه من دمياط حتى جمصه بطول ٤٠ كم في الاتجاهين (لتنفيذ اعمال انشاء كوبر دوران للخلف مفرد وصيانته الكوبرى القائم عند كم ٧٢.١٠٠ بالامر المباشر .

- تنفيذ: شركه النيل العامه للطرق والكبارى .

- عقد رقم (١١٦٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م) .

نحيط علم سيادتكم بأنه لا يوجد عماله محمله علي عقد العمليه عاليه وتم وقف جميع العماله منذ تاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤ م طبقاً لقرار السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٥/٥/٢٠٢٥ م

(
مهندس / بدر عبد التواب بدر
رئيس الادارة المركزية المنطقة الثانية





وزارة النقل
شركة القابضة
للطرق والكباري
م.م.م.م.



الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)

من عملية : توسعة وتطوير الطريق الدولي الساحلي (كوبرى الدوران ١٠٠+٧٢)

بيان بالإجماليات

مستخلص ٥

م	البيان	الوحدة	الكمية الحالية	الفئة	الإجمالى	ملاحظات
1	بالمتر الطولي حفر الجسات	م.ط	500	360	180,000.00	
3	بالمتر المكعب حفر للأساسات والقواعد	م ^٣	1723.142	87	149,913.31	
7	بالعدد نقل خارجي ماكينة الخوازيق	بالعدد	1	244800	244,800.00	
9	بالمتر الطولى خوازيق محفورة	م.ط	1562	6295	9,832,790.00	
10	بالمتر الطولى علاوة علي اعمال الخوازيق	م.ط	1562	925	1,444,850.00	
11	بالمتر المكعب خرسانة عادية للمخدرات	م ^٣	61.87	1660	102,704.20	
12	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للمخدرات	م ^٣	1446.00	2335	3,376,410.00	
12 أ	علاوة نتيجة زيادة اجهاد المخدرات من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ كجم/سم ^٣	م ^٣	1446.00	140	202,440.00	
13 أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة	م ^٤	75.32	2835	213,534.86	
13 ب	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة	م ^٥	30.11	3035	91,379.42	
14 أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للهوامات	م ^٦	69.81	3115	217,458.15	
15	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمز سابق الصب	م ^٣	145.40	3875	563,424.27	
17 ب	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع المثلثي ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر من منسوب ظهر المخرطة حتى منسوب اسفل البلاطة	م ^٣	120.00	3425	411,000.00	
20 أ	توريد وتشكيل حديد تسليح ١٢ م	الطن	884.123	30000	26,523,694.25	
20 ب	توريد وتشكيل حديد تسليح ٢٤ م	الطن	24.183	31000	749,675.33	
الإجمالى					44,304,073.79	

مهندس الهيئة

زهرى

مهندس الاستشاري



مهندس الشركة



مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي
كوبرى الدوران للحلف ٧٢+١٠٠
مستخلص ٥

حصر حديد تسليح الويبات فاصل L03-L04

منطوق البند

بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) حديد (D)

رقم البند

201

م حسب
نوحات
الشوب

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

٤٠

٤١

٤٢

٤٣

٤٤

٤٥

٤٦

٤٧

٤٨

٤٩

٥٠

الملاحظات

الوزن الكلى
بالكجم

الوزن / م. ط

الطول الكلى

الطول

العدد

القطر (Ø)

اسم القطعية

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS

المهندسون الاستشاريون الدوليون

مهندس الاستشاري



مهندس الشركة

مهندس الهيئة

م حسب لوحات الشوب	اسم القطعية	القطر (Ø)	العدد	الطول	الطول الكلي	الوزن / م.ط	الوزن الكلي بالكجم	الملاحظات
٤٠	برندات	D18	٩	١٢	١٠٨	٢	٢١٦,٠	
٤١	برندات	D18	٩	١٢	١٠٨	٢	٢١٦,٠	
٤٢	برندات	D18	١٢	٧	٨٤	٢	١٦٨,٠	
٤٣	برندات	D18	١٢	١٢	١٤٤	٢	٢٨٨,٠	
٤٤	برندات	D18	٩	٢,٤	٢١,٦	٢	٤٣,٢	
٤٥	برندات	D18	٣	١٢	٣٦	٢	٧٢,٠	
٤٦	برندات	D18	٣	١٢	٣٦	٢	٧٢,٠	
٤٧	برندات	D18	٣	١٢	٣٦	٢	٧٢,٠	
٤٨	برندات	D18	٣	٣,٥	١٠,٥	٢	٢١,٠	
٤٩	برندات	D18	٣	٢	٦	٢	١٢,٠	
٥٠	برندات	D18	٣	٨	٢٤	٢	٤٨,٠	
٥١	برندات	D18	٣	٨	٢٤	٢	٤٨,٠	
٥٢	سواقط	D32	١٤	١٠	١٤٠	٦,٣١	٨٨٣,٤	
٥٣	سواقط	D32	١٤	١٢	١٦٨	٦,٣١	١٠٦٠,١	
٥٤	برندات	D18	٥	٨,٥	٤٢,٥	٢	٨٥,٠	
٥٥	برندات	D18	٥	١٢	٦٠	٢	١٢٠,٠	
٥٦	برندات	D18	٥	١٢	٦٠	٢	١٢٠,٠	
٥٧	برندات	D18	٥	١٢	٦٠	٢	١٢٠,٠	
٥٨	برندات	D18	٥	٩	٤٥	٢	٩٠,٠	
٥٩	برندات	D18	٢	١٢	٢٤	٢	٤٨,٠	
٦٠	برندات	D18	٢	١٢	٢٤	٢	٤٨,٠	
٦١	برندات	D18	٢	١٠	٢٠	٢	٤٠,٠	
٦٢	برندات	D18	٢	٩,٥	١٩	٢	٣٨,٠	
٦٣	برندات	D18	٢	١٢	٢٤	٢	٤٨,٠	
٦٤	كائنات خارجية	D22	٣٤٨	٦	٢٠٨٨	٢,٩٨	٦٢٢٢,٢	
٦٥	كائنات حياية	D16	٣٢٤	٥,٥	١٧٨٢	١,٥٨	٢٨١٥,٦	
٦٦	كائنات خارجية	D18	٣٥٢	٦	٢١١٢	٢	٤٢٢٤,٠	
٦٧	كائنات حياية	D12	٣٢٦	٥	١٦٣٠	٠,٨٨٨	١٤٤٧,٤	
٦٨	كائنات خارجية	D22	٦٩	٧	٤٨٣	٢,٩٨	١٤٣٩,٣	
٦٩	كائنات حياية	D18	٦٩	٦	٤١٤	٢	٨٢٨,٠	
٧٠	كائنات حياية	D16	٧٠	٦	٤٢٠	١,٥٨	٦٦٣,٦	
٧١	كائنات رئيسية	D18	٧٠	٧	٤٩٠	٢	٩٨٠,٠	
٧٢	كائنات حياية	D18	٢٣٣	٥,٥	١٢٨١,٥	٢	٢٥٦٣,٠	
٧٣	كائنات حياية	D16	٢٣٥	٥	١١٧٥	١,٥٨	١٨٥٦,٥	
٧٤	كائنات رئيسية	D22	٢٠٩	٦,٢٥	١٣٠٦,٢٥	٢,٩٨	٣٨٩٢,٦	
٧٥	كائنات رئيسية	D18	٢٠٩	٦	١٢٥٤	٢	٢٥٠٨,٠	
٧٦	معلقات	D32	١٤	٩	١٢٦	٦,٣١	٧٩٥,١	
٧٧	سواقط	D32	١٤	٦	٨٤	٦,٣١	٥٣٠,٠	
٧٨	سواقط	D32	١٤	٨,٥	١١٩	٦,٣١	٧٥٠,٩	
٧٩	معلقات	D32	١٤	٦	٨٤	٦,٣١	٥٣٠,٠	
٨٠	سواقط	D32	١٤	٥	٧٠	٦,٣١	٤٤١,٧	
٨١	معلقات	D32	١٤	٤	٥٦	٦,٣١	٣٥٣,٤	
٨٢	سواقط	D32	١٤	٤	٥٦	٦,٣١	٣٥٣,٤	

الإجمالي بالطن

٨١,٩٢٨



مهندس الاستشاري



مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي
كوبرى الدوران للحلف ٧٢+١٠٠
مستخلص ٥

حصر حديد تسليح الديرافات فاصل L03-L04

رقم البند	منطوق البند	اسم القطعة	القطر (Ø)	العدد	الطول	الطول الكلي	الوزن لم.ط	الوزن الكلي بالكجم	الملاحظات
201	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) حديد (D)								
١	كافة رئيسية ديفرام L04	D25	١١٦	١١	١٢٧٦	٣,٨٥	٤٩١٣		
٢	معلقات ديفرام L03 , L04	D22	٣٦	٣	١٠٨	٢,٩٨	٣٢٢		
٣	برندات L03	D25	١٤	٦,٧٩٥	٩٥,١٣	٣,٨٥	٣٦٦		
٤	كانات رئيسية L03	D18	١٠	٥,٦٩٢	٥٦,٩٢	٢	١١٤		
٥	كافة حياية L03	D12	٢٠	٢,٩٤	٥٨,٨	٠,٨٨٨	٥٢		
٦	كافة حياية L03	D12	١٠	٢,٧٩٢	٢٧,٩٢	٠,٨٨٨	٢٥		
٧	شادش	D16	٢٤	٦,٣٨٤	١٥٣,٢١٦	١,٥٨	٢٤٢		
٨	كانات رئيسية L03	D18	٨٩	٧,٤	٦٥٨,٦	٢	١٣١٧		
٩	معلقات ديفرام L03	D32	١٢	٧	٨٤	٦,٣١	٥٣٠		
١٠	معلقات ديفرام L03	D32	١٢	١٠	١٢٠	٦,٣١	٧٥٧		
١١	معلقات ديفرام L03	D32	٨	٧,٥	٦٠	٦,٣١	٣٧٩		
١٢	معلقات ديفرام L03	D32	٨	١٠	٨٠	٦,٣١	٥٠٥		
١٣	كافة حياية L03	D12	١٧٨	٤,٧	٨٣٦,٦	٠,٨٨٨	٧٤٣		
١٤	كافة حياية L04	D12	٨٩	٤,٥	٤٠٠,٥	٠,٨٨٨٨	٣٥٦		
١٥	سواقط ديفرام L03	D32	١٢	١٢	١٤٤	٦,٣١	٩٠٩		
١٦	سواقط ديفرام L03	D32	١٢	٤	٤٨	٦,٣١	٣٠٣		
١٧	سواقط ديفرام L03	D32	٨	١٢	٩٦	٦,٣١	٦٠٦		
١٨	سواقط ديفرام L03	D32	٨	٤	٣٢	٦,٣١	٢٠٢		
١٩	برندات L03	D25	١٤	٨	١١٢	٣,٨٥	٤٣١		
٢٠	معلقات ديفرام L03	D22	١٣	٣	٣٩	٢,٩٨	١١٦		
٢١	معلقات ديفرام L04	D32	٢٥	١٢	٣٠٠	٦,٣١	١٨٩٣		
٢٢	معلقات ديفرام L04	D32	٢٥	٥,٦	١٤٠	٦,٣١	٨٨٣		
٢٣	معلقات ديفرام L04	D32	٢٥	٦,٥	١٦٢,٥	٦,٣١	١٠٢٥		
٢٤	معلقات ديفرام L04	D32	٢٥	١٢	٣٠٠	٦,٣١	١٨٩٣		
٢٥	كافة حياية ديفرام L04	D16	٥٨٠	٥,٣	٣٠٧٤	١,٥٨	٤٨٥٧		
٢٦	معلقات ديفرام L04	D32	٢٠	١٢	٢٤٠	٦,٣١	١٥١٤		
٢٧	معلقات ديفرام L04	D32	٢٥	٦	١٥٠	٦,٣١	٩٤٧		
٢٨	سواقط ديفرام L04	D25	٢٥	١٢	٣٠٠	٣,٨٥	١١٥٥		
٢٩	سواقط ديفرام L04	D25	٢٥	٤,٥	١١٢,٥	٣,٨٥	٤٣٣		
٣٠	سواقط ديفرام L04	D25	٢٥	٤,٥	١١٢,٥	٣,٨٥	٤٣٣		
٣١	سواقط ديفرام L04	D25	٢٥	١٢	٣٠٠	٣,٨٥	١١٥٥		
٣٢	برندات ديفرام L04	D25	٢٠	٥,٢٠٩	١٠٤,١٨	٣,٨٥	٤٠١		
٣٣	برندات ديفرام L04	D25	٢٠	١٢	٢٤٠	٣,٨٥	٩٢٤		
٣٤	كانات رئيسية L04	D25	١٢	٨,٧٨٧	١٠٥,٤٤٤	٣,٨٥	٤٠٦		
٣٥	كانات رئيسية L04	D18	٦٠	٣,٠٨٣	١٨٤,٩٨	١,٥٨	٢٩٢		
٣٦	كافة رئيسية ديفرام L04	D25	١٦٣	٧,٣	١١٨٩,٩	٣,٨٥	٤٥٨١		
٣٧	معلقات الكانتليفير L04	D25	٨	١٢	٩٦	٣,٨٥	٣٧٠		
٣٨	معلقات الكانتليفير L04	D25	٨	١٠	٨٠	٣,٨٥	٣٠٨		
٣٩	معلقات الكانتليفير L04	D25	٨	١٠	٨٠	٣,٨٥	٣٠٨		
٤٠	معلقات الكانتليفير L04	D25	٨	١٢	٩٦	٣,٨٥	٣٧٠		
٤١	كافة حياية ديفرام L04	D16	٣٢٦	٥,٥	١٧٩٣	١,٥٨	٢٨٣٣		
٤٢	سواقط الكانتليفير L04	D25	٨	١٢	٩٦	٣,٨٥	٣٧٠		
٤٣	سواقط الكانتليفير L04	D25	٨	٩,٥	٧٦	٣,٨٥	٢٩٣		
٤٤	سواقط الكانتليفير L04	D25	٨	٩,٥	٧٦	٣,٨٥	٢٩٣		
٤٥	سواقط الكانتليفير L04	D25	٨	١٢	٩٦	٣,٨٥	٣٧٠		
٤٦	برندات كانتليفير اسفل ركائز L04	D25	١٣	١٢	١٥٦	٣,٨٥	٦٠١		
٤٧	برندات كانتليفير اسفل ركائز L04	D25	١٣	٧,٥	٩٧,٥	٣,٨٥	٣٧٥		
٤٨	برندات كانتليفير اسفل ركائز L04	D25	٩	١٢	١٠٨	٣,٨٥	٤١٦		
٤٩	برندات كانتليفير اسفل ركائز L04	D25	٩	٧	٦٣	٣,٨٥	٢٤٣		

مهندس استشاري
مهندس الهيئة

INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مهندس الاستشاري

شركة تطوير كباري العراق
Iraqi Highway Development Company
مهندس الشركة


ΣΤΙΛΛΑ

طہ
صبر، یسوی
زکریا



مهندس الهيئة





مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي

كوبرى الدوران للحلف ٧٢+١٠٠

مستخلص

حصر حديد تسليح السقفية فاصل L03-L04

منطوق البند								رقم البند
بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) حديد (D)								201
م حسب لوحات الشوب	اسم القطعية	القطر (Ø)	العدد	الطول	الطول الكلى	الوزن ك.م.ط	الوزن الكلى بالتكجم	الملاحظات
١	فرش سفلية L03-L04 اتجاه قصير	D16	٣١٢	١٢	٣٧٤٤	١,٥٨	٥٩١٦	
٢	غطا علوية L03-L04 اتجاه قصير	D16	٣١٢	١٠,٥	٣٢٧٦	١,٥٨	٥١٧٦	
٣	غطا علوية L03-L04 اتجاه قصير	D16	٣١٢	٣	٩٣٦	١,٥٨	١٤٧٩	
٤	فرش سفلية L03-L04 اتجاه قصير	D16	٣١٢	١,٥	٤٦٨	١,٥٨	٧٣٩	
٥	فرش سفلية كابولي L4	D16	٤٤	٢	٨٨	١,٥٨	١٣٩	
٦	غطا علوية كابولي L4	D16	٤٤	٣	١٣٢	١,٥٨	٢٠٩	
٧	غطا علوية كابولي L4	D16	٤٤	١١	٤٨٤	١,٥٨	٧٦٥	
٨	فرش سفلية كابولي L4	D16	٤٤	١٢	٥٢٨	١,٥٨	٨٣٤	
٩	حديد مشاطيف الويبرات	D12	٣٤٠	٢,٤	٨١٦	٠,٨٨٨	٧٢٥	
١٠	حديد مشاطيف الويبرات	D12	٦٨٠	٢,٤	١٦٣٢	٠,٨٨٨	١٤٤٩	
١١	حديد مشاطيف الويبرات	D12	٢٧٤	٢,٤	٦٥٧,٦	٠,٨٨٨	٥٨٤	
١٢	حديد مشاطيف الويبرات	D12	٥٤٨	٢,٤	١٣١٥,٢	٠,٨٨٨	١١٦٨	
١٣	غطا سفلي وفرش علوي اتجاه طويل	D16	١٦٣	١٢	١٩٥٦	١,٥٨	٣٠٩٠	
١٤	غطا سفلي وفرش علوي اتجاه طويل	D16	٤٠	١٢	٤٨٠	١,٥٨	٧٥٨	
١٦	فرش علوي اتجاه طويل كابولي L4	D16	٢٢	١٠,٢	٢٢٤,٤	١,٥٨	٣٥٥	
١٧	غطا سفلي اتجاه طويل كابولي L4	D16	١٨	١٠,٢	١٨٣,٦	١,٥٨	٢٩٠	
١٨	فرش علوي اتجاه طويل كابولي L4	D16	٢٥	٩,٥	٢٣٧,٥	١,٥٨	٣٧٥	
١٩	غطا سفلي اتجاه طويل كابولي L4	D16	١٨	٩,٥	١٧١	١,٥٨	٢٧٠	
٢٠	غطا سفلي وفرش علوي اتجاه طويل	D16	٤٣	١٢	٥١٦	١,٥٨	٨١٥	
٢١	غطا سفلي وفرش علوي اتجاه طويل	D16	٤٣	١١,٨٦٤	٥١٠,١٥٢	١,٥٨	٨٠٦	
٢٢	غطا سفلي وفرش علوي اتجاه طويل	D16	٤٠	١٢	٤٨٠	١,٥٨	٧٥٨	
٢٣	غطا سفلي وفرش علوي اتجاه طويل	D16	٤٠	٩,٠٦٤	٣٦٢,٥٦	١,٥٨	٥٧٣	
٢٤	غطا سفلي L4 كابولي	D16	١٨	٨,٨	١٥٨,٤	١,٥٨	٢٥٠	
٢٥	فرش علوي L4 كابولي	D16	٢٥	٨,٨	٢٢٠	١,٥٨	٣٤٨	
٢٦	مقص الديفرامات	D16	١٤٨	٣	٤٤٤	١,٥٨	٧٠٢	
٢٧	فواتير الفتحات	D16	٢٥٢	٣	٧٥٦	١,٥٨	١١٩٤	
الإجمالي بالطن							٢٩,٧٦٨	

الإجمالي بالطن



مهندس الاستشاري



مهندس الشركة

مهندس الهيئة





وزارة النقل
شركة تطوير الطرق والكباري
م. م. م. م.

إ. د. / أسامة عقيل
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي
كوبرى الدوران للخلف ١٠٠+٧٢
مستخلص ٥



الهيئة العامة للغزل والنسيج (GARB)

حصار حديد تسليح بلاطة B01-B03

رقم البند	منطوق البند	م حسب لوحات انشوب	اسم القطعية	القطر (Ø)	العدد	الطول	الطول الكلى	الوزن / م. ط.	الوزن الكلى	الملاحظات
20 أ	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) حديد (D)									
١	الكانات الرئيسية ديفرام B03			D18	٦٠	٥,٥	٣٣٠	٢	٦٦٠	
٢	كافة شادش			D16	٣٢	٧,٢٨	٢٣٢,٩٦	١,٥٨	٣٦٨	
٣	كانات حباية ديفرام B02			D12	١٩٢	٣,٣٨٤	٦٤٩,٧٢٨	٠,٨٨٨	٥٧٧	
٤	كانات رئيسية ديفرام B02			D22	٩٦	٧,٩	٧٥٨,٤	٢,٩٨	٢٢٦٠	
٥	الكانات الحباية ديفرام B03			D18	١٢٠	٣,٣٩	٤٠٦,٨	٠,٨٨٨	٣٦١	
٦	تسليح البلاطة عند ديفرام B03+B02			D22	٦٠	٦	٣٦٠	٢,٩٨	١٠٧٣	
٧	كانات حباية ديفرام B02			D12	١٩٢	٣,٢	٦١٤,٤	٠,٨٨٨	٥٤٦	
٨	فرش البلاطة علوي			D16	٢٦	١٢	٣١٢	١,٥٨	٤٩٣	
٩	فرش البلاطة علوي + غطا سفلي			D16	١٦٨	١٢	٢٠١٦	١,٥٨	٣١٨٥	
١٠	غطا البلاطة سفلي			D16	٥٨	١٢	٦٩٦	١,٥٨	١١٠٠	
١١	كانات الوييات			D18	٧٤٣	٤,٧	٣٤٩٢,١	٢	٦٩٨٤	
١٢	معلقات الوييات			D32	٨٠	١٢	٩٦٠	٦,٣١	٦٠٥٨	
١٣	برندات الوييات			D16	٧٤٣	٣,٣٢	٢٤٦٦,٧٦	١,٥٨	٣٨٩٧	
١٥	حديد رئيسي الوييات			D32	١٠٨	٩	٩٧٢	٦,٣١	٦١٣٣	
١٦	برندات الوييات			D18	٦٠	١٢	٧٢٠	٢	١٤٤٠	
١٧	حديد الكويستة			D12	٤٨٤	٣	١٤٥٢	٠,٨٨٨	١٢٨٩	
١٨	حديد الكويستة			D18	٤٨٤	٢	٩٦٨	٢	١٩٣٦	
٢١	فرش البلاطة علوي			D16	٢٦	٣,٨	٩٨,٨	١,٥٨	١٥٦	
٢٢	غطا البلاطة سفلي			D16	٢٦	٣,٢	٨٣,٢	١,٥٨	١٣١	
٢٤	معلقات ديفرام B01			D32	٤	٧,٤٧٥	٢٩,٩	٦,٣١	١٨٩	
٢٥	سواقط ديفرام B01			D32	١٤	١٢	١٦٨	٦,٣١	١٠٦٠	
٢٦	سواقط ديفرام B01			D32	١٤	٦	٨٤	٦,٣١	٥٣٠	
٢٧	برندات ديفرام B01			D25	١٦	٦	١٩٢	٣,٨٥	٧٣٩	
٢٨	كافة رقبه الحصان			D25	١٠٠	٤,٦	٤٦٠	٣,٨٥	١٧٧١	
٢٩	إشارة الربط مع البلاطة الانتقالية			D22	١٢٠	٢	٢٤٠	٢,٩٨	٧١٥	
٣٠	برندات رقبه الحصان			D12	٨	١٢	٩٦	٠,٨٨٨	٨٥	
٣١	برندات رقبه الحصان			D12	٨	٤	٣٢	٠,٨٨٨	٢٨	
٣٢	برندات ديفرام B01			D25	١٦	١٢	١٩٢	٣,٨٥	٧٣٩	
٣٣	معلقات ديفرام B01			D32	٤	١٢	٤٨	٦,٣١	٣٠٣	
٣٩	كانات حباية ديفرام B01			D12	٢٠٠	٣,٥٤	٧٠٨	٠,٨٨٨	٦٢٩	
٤٠	كانات حباية ديفرام B01			D12	١٠٠	٣,٢٧٨	٣٢٧,٨	٠,٨٨٨	٢٩١	
٤١	كانات رئيسية ديفرام B01			D25	١٠٠	٧,١	٧١٠	٣,٨٥	٢٧٣٤	

مهندس الهيئة
م. م. م. م.

مهندس الاستشاري
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مهندس الشركة
م. م. م. م.



الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)



إ.د / اسامة عثيل
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

وزارة النقل
شركة تنمية مشروعات
طرق و كباري و تقنيات
مستدامة للطرق والكباري
ش.م.م. ٢٠٠٥



تقرير بنتائج اختبار الضغط علي مكعبات خرسانية

الجبة	شركة النيل العامة للطرق والكباري
المشروع	تطوير الطريق الدولي الساحلي (كوبري علوي دمياط الجديدة)

العنصر الانشائي	خازوق R13
-----------------	-----------

تاريخ الصب	27/04/2025
تاريخ التكسير	04/05/2025
عمر الخرسانة في تاريخ التكسير	7

النتائج

رقم العينة	وزن العينة كجم	مسطح التحميل (سم * سم)	كثافة المكعب طن / م ^٣	حمل الكسر كيلو نيوتن	إجهاد المقاومة كجم/سم ^٢
1	8.450	15*15	2.504	903	409
2	8.350	15*15	2.474	917	415
3	8.370	15*15	2.480	910	412
متوسط الاجهاد (كجم / سم ^٢)					412

مهندس الاستشاري

م/ إبراهيم محمد
إبراهيم



مهندس الشركة

م/ محمد كمال
محمد كمال



الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)



إ.د / اسامة عبد الله
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

وزارة النقل
شركة النيلة العامة للطرق والكباري
م.م.م.م.



تقرير بنتائج اختبار الضغط علي مكعبات خرسانية

الجهة	شركة النيل العامة للطرق والكباري
المشروع	تطوير الطريق الدولي الساحلي (كوبري علوي دمياط الجديدة)

العنصر الانشائي	خازوق R11
-----------------	-----------

تاريخ الصب	26/04/2025
تاريخ التكسير	03/05/2025
عمر الخرسانة في تاريخ التكسير	7

النتائج

رقم العينة	وزن العينة كجم	مسطح التحميل (سم * سم)	كثافة المكعب طن / م ³	حمل الكسر كيلو نيوتن	إجهاد المقاومة كجم/سم ²
1	8.380	15*15	2.483	841	381
2	8.410	15*15	2.492	875	396
3	8.450	15*15	2.504	910	412
	متوسط الإجهاد (كجم / سم ²)				397

مهندس الاستشاري

م / إبراهيم محمد

أ. إبراهيم

تم الشبكه على ضرورة التأكد من
نفس مكونات الخلطة الخرسانية
وخواص وزلج طبقاً للخططات التصميمية
المقدمة للمشروع والمواصفات الفنية و
الكر المصير

مهندس الشركة

م / محمد كمال

محمد كمال





الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)



ICE
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

وزارة النقل
المملكة العربية السعودية
شركة النيلة العامة للطرق والكباري
تطوير الطريق الدولي الساحلي (كوبري علوي دمياط الجديدة)



تقرير بنتائج اختبار الضغط علي مكعبات خرسانية

الجهة	شركة النيل العامة للطرق والكباري
المشروع	تطوير الطريق الدولي الساحلي (كوبري علوي دمياط الجديدة)

العنصر الانشائي	خازوق رقم (R07)
-----------------	-------------------

تاريخ الصب	23/3/2025
تاريخ التكسير	24/4/2025
عمر الخرسانة في تاريخ التكسير	28

الاجهاد التصميمي	400 kg/cm ²
------------------	------------------------

النتائج

رقم العينة	وزن العينة كجم	مسطح التحميل (سم * سم)	كثافة المكعب طن / م ³	حمل الكسر كيلو نيوتن	إجهاد المقاومة كجم/سم ²
1	8.480	15*15	24.723	898	436
2	8.530	15*15	24.869	996	451
3	8.500	15*15	24.781	947	429
	متوسط الاجهاد (كجم / سم ²)				
					439

مهندس الاستشاري

م/ حسين حسن



مهندس الشركة

م/ محمد كمال



الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)



إ.د / أسامة خليل
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

وزارة النقل
شركة النيلة العامة للطرق والكباري
م.م



تقرير بنتائج اختبار الضغط علي مكعبات خرسانية

الجهة	شركة النيل العامة للطرق والكباري
المشروع	تطوير الطريق الدولي الساحلي (كوبري علوي دمياط الجديدة)

العنصر الانشائي	خازوق رقم (PL16)
-----------------	--------------------

تاريخ الصب	13/4/2025
تاريخ التكسير	20/4/2025
عمر الخرسانة في تاريخ التكسير	7

الاجهاد التصميمي	400 kg/cm ²
------------------	------------------------

النتائج

رقم العينة	وزن العينة كجم	مسطح التحميل (سم * سم)	كثافة المكعب طن / م ³	حمل الكسر كيلو نيوتن	إجهاد المقاومة كجم/سم ²
1	8.480	15*15	24.723	898	414
2	8.530	15*15	24.869	905	410
3	8.500	15*15	24.781	936	424
	متوسط الاجهاد (كجم / سم ²)				
					416

مهندس الاستشاري

م/ حسين حسن

مهندس الشركة

م/ محمد كمال





الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)



إ.د / أسامة عديل
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

وزارة النقل
شركة النيل العامة للطرق والكباري
تطوير الطريق الدولي الساحلي (كوبري علوي دمياط الجديدة)



تقرير بنتائج اختبار الضغط علي مكعبات خرسانية

الجهة	شركة النيل العامة للطرق والكباري
المشروع	تطوير الطريق الدولي الساحلي (كوبري علوي دمياط الجديدة)

العنصر الانشائي	خازوق رقم (PL14)
-----------------	--------------------

تاريخ الصب	17/4/2025
تاريخ التكسير	24/4/2025
عمر الخرسانة في تاريخ التكسير	7

الاجهاد التصميمي	400 kg/cm ²
------------------	------------------------

النتائج

رقم العينة	وزن العينة كجم	مسطح التحميل (سم * سم)	كثافة المكعب طن / م ³	حمل الكسر كيلو نيوتن	إجهاد المقاومة كجم/سم ²
1	8.360	15*15	24.373	898	417
2	8.530	15*15	24.869	839	380
3	8.500	15*15	24.781	901	408
متوسط الاجهاد (كجم / سم ²)					402

مهندس الاستشاري

م/ حسين حسن



مهندس الشركة

م/ محمد كمال



الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)



إ.د / اسامة علي
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

وزارة
البنية التحتية
والتنمية
الريفية
والمناطق
الريفية
والمناطق
الريفية



تقرير بنتائج اختبار الضغط علي مكعبات خرسانية

الجهة	شركة النيل العامة للطرق والكباري
المشروع	تطوير الطريق الدولي الساحلي (كوبري علوي دمياط الجديدة)

العنصر الانشائي	خازوق PL12
-----------------	------------

تاريخ الصب	14/04/2025
تاريخ التكسير	12/05/2025
عمر الخرسانة في تاريخ التكسير	28

النتائج

رقم العينة	وزن العينة كجم	مسطح التحميل (سم * سم)	كثافة المكعب طن / م ³	حمل الكسر كيلو نيوتن	إجهاد المقاومة كجم/سم ²
1	8.390	15*15	2.486	1040	471
2	8.415	15*15	2.493	1042	472
3	8.430	15*15	2.498	996	451
	متوسط الاجهاد (كجم / سم ²)				
					465

مهندس الاستشاري

م / إبراهيم محمد

ابراهيم

تم التشييد على ضرورة التأكد من
مكونات الخلطة الخرسانية وخواصها
وذلك طبقاً للخطات المعتمدة والمواصفات
المهنية للمشروع

مهندس الشركة

م / محمد كمال

محمد كمال





الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)



إ.م. / إسماعيل خليل
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

شركة النيل العامة للطرق والكباري
شركة النيل العامة للطرق والكباري



تقرير بنتائج اختبار الضغط علي مكعبات خرسانية

الجهة	شركة النيل العامة للطرق والكباري
المشروع	تطوير الطريق الدولي الساحلي (كوبري علوي دمياط الجديدة)

العنصر الانشائي	خازوق رقم (PL12)
-----------------	--------------------

تاريخ الصب	14/4/2025
تاريخ التكسير	21/4/2025
عمر الخرسانة في تاريخ التكسير	7

الاجهاد التصميمي	400 kg/cm ²
------------------	------------------------

النتائج

رقم العينة	وزن العينة كجم	مسطح التحميل (سم * سم)	كثافة المكعب طن / م ³	حمل الكسر كيلو نيوتن	إجهاد المقاومة كجم / سم ²
1	8.430	15*15	24.577	898	428
2	8.530	15*15	24.869	916	415
3	8.560	15*15	24.956	898	407
متوسط الاجهاد (كجم / سم ²)					417

مهندس الاستشاري

م/ حسين حسن



مهندس الشركة

م/ محمد كمال



الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)

د. / سامية عجيل
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

وزارة النقل
شركة النيل العامة للطرق والكباري
م/ محمد كمال
م/ سكرتار



تقرير بنتائج اختبار الضغط علي مكعبات خرسانية

الجهة	شركة النيل العامة للطرق والكباري
المشروع	تطوير الطريق الدولي الساحلي (كوبري علوي دمياط الجديدة)

العنصر الانشائي	خازوق P108
-----------------	------------

تاريخ الصب	19/04/2025
تاريخ التكسير	26/04/2025
عمر الخرسانة في تاريخ التكسير	7

النتائج

رقم العينة	وزن العينة كجم	مسطح التحميل (سم * سم)	كثافة المكعب طن / م ³	حمل الكسر كيلو نيوتن	إجهاد المقاومة كجم/سم ²
1	8.370	15*15	2.480	887	402
2	8.410	15*15	2.492	909	412
3	8.450	15*15	2.504	927	420
	متوسط الاجهاد (كجم / سم ²)				
					411

مهندس الاستشاري

م/ ابراهيم محمد
ابراهيم

تم التنبيه على ضرورة التأكد من نسب مكونات
المخلطة الخرسانية المستخدمة وفقاً
وراء ذلك طبقاً للمخططات التصميمية المعتمدة
للمشروع والمواصفات الفنية للمشروع

مهندس الشركة

م/ محمد كمال
سكرتار





الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)



إد / اسامة عقيل
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
شركة النيل العامة للطرق والكباري
تطوير الطريق الدولي الساحلي (كوبري علوي دمياط الجديدة)



تقرير بنتائج اختبار الضغط علي مكعبات خرسانية

الجهة	شركة النيل العامة للطرق والكباري
المشروع	تطوير الطريق الدولي الساحلي (كوبري علوي دمياط الجديدة)

العنصر الانشائي	خازوق PL06
-----------------	------------

تاريخ الصب	15/04/2025
تاريخ التكسير	13/05/2025
عمر الخرسانة في تاريخ التكسير	28

النتائج

رقم العينة	وزن العينة كجم	مسطح التحميل (سم * سم)	كثافة المكعب طن / م ³	حمل الكسر كيلو نيوتن	إجهاد المقاومة كجم/سم ²
1	8.440	15*15	2.501	989	448
2	8.415	15*15	2.493	1031	467
3	8.430	15*15	2.498	1018	461
	متوسط الاجهاد (كجم / سم ²)				
					459

مهندس الاستشاري

م / إبراهيم محمد

الإبراهيم

مهندس الشركة

م / محمد كمال

محمد كمال





الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)



د. / اسامة عيسى
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
شركة النيل العامة للطرق والكباري



تقرير بنتائج اختبار الضغط علي مكعبات خرسانية

الجهة	شركة النيل العامة للطرق والكباري
المشروع	تطوير الطريق الدولي الساحلي (كوبري علوي دمياط الجديدة)

العنصر الانشائي	خازوق رقم (PL06)
-----------------	--------------------

تاريخ الصب	15/4/2025
تاريخ التكسير	22/4/2025
عمر الخرسانة في تاريخ التكسير	7

الاجهاد التصميمي	400 kg/cm2
------------------	------------

النتائج

رقم العينة	وزن العينة كجم	مسطح التحميل (سم * سم)	كثافة المكعب طن / م ³	حمل الكسر كيلو نيوتن	إجهاد المقاومة كجم/سم ²
1	8.360	15*15	24.373	898	412
2	8.530	15*15	24.869	945	428
3	8.500	15*15	24.781	929	421
متوسط الاجهاد (كجم / سم ²)					
					420

مهندس الاستشاري

م/ حسين حسن

مهندس الشركة

م/ محمد كمال





الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)



إ.د / أسامة عثيل
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

وزارة النقل
شركة النيل العامة للطرق والكباري
مركز تطوير الطرق والكباري
القاهرة



تقرير بنتائج اختبار الضغط علي مكعبات خرسانية

الجهة	شركة النيل العامة للطرق والكباري
المشروع	تطوير الطريق الدولي الساحلي (كوبري علوي دمياط الجديدة)

العنصر الانشائي	خازوق P104
-----------------	------------

تاريخ الصب	19/04/2025
تاريخ التكسير	26/04/2025
عمر الخرسانة في تاريخ التكسير	7

النتائج

رقم العينة	وزن العينة كجم	مسطح التحميل (سم * سم)	كثافة المكعب طن / م ³	حمل الكسر كيلو نيوتن	إجهاد المقاومة كجم/سم ²
1	8.450	15*15	2.504	881	399
2	8.380	15*15	2.483	918	416
3	8.480	15*15	2.513	894	405
متوسط الاجهاد (كجم / سم ²)					
					407

مهندس الاستشاري

م / إبراهيم محمد

إبراهيم

تم التنبيه على ضرورة التأكد من نسب

مكونات الخلطة الخرسانية وخواص

رأس طبقاً للخلطات التصميمية المعتمدة

للمشروع والمواصفات الفنية المعتمدة للمشروع

مهندس الشركة

م / محمد كمال





الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)



شركة النيل العامة للطرق والكباري
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

شركة النيل العامة للطرق والكباري
شركة النيل العامة للطرق والكباري
شركة النيل العامة للطرق والكباري



تقرير بنتائج اختبار الضغط علي مكعبات خرسانية

الجهة	شركة النيل العامة للطرق والكباري
المشروع	تطوير الطريق الدولي الساحلي (كوبري علوي دمياط الجديدة)

العنصر الانشائي	خازوق P102
-----------------	------------

تاريخ الصب	20/04/2025
تاريخ التكسير	27/04/2025
عمر الخرسانة في تاريخ التكسير	7

النتائج

رقم العينة	وزن العينة كجم	مسطح التحميل (سم * سم)	كثافة المكعب طن / م ³	حمل الكسر كيلو نيوتن	إجهاد المقاومة كجم/سم ²
1	8.380	15*15	2.483	918	416
2	8.410	15*15	2.492	901	408
3	8.450	15*15	2.504	927	420
متوسط الاجهاد (كجم / سم ²)					415

مهندس الاستشاري

م/ ابراهيم محمد
ابراهيم

مهندس الشركة

م/ محمد كمال





الهيئة العامة للطرق والكباري (GARBB)

إ.د / أسامة عليل
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
شركة النيل العامة للطرق والكباري
تطوير الطريق الدولي الساحلي (كوبري علوي دمياط الجديدة)



تقرير بنتائج اختبار الضغط علي مكعبات خرسانية

الجهة	شركة النيل العامة للطرق والكباري
المشروع	تطوير الطريق الدولي الساحلي (كوبري علوي دمياط الجديدة)

العنصر الانشائي	خازوق PL16
-----------------	------------

تاريخ الصب	13/04/2025
تاريخ التكسير	11/05/2025
عمر الخرسانة في تاريخ التكسير	28

النتائج

رقم العينة	وزن العينة كجم	مسطح التحميل (سم * سم)	كثافة المكعب طن / م ³	حمل الكسر كيلو نيوتن	إجهاد المقاومة كجم/سم ²
1	8.425	15*15	2.496	1075	487
2	8.415	15*15	2.493	1057	479
3	8.430	15*15	2.498	998	452
متوسط الاجهاد (كجم / سم ²)					473

مهندس الاستشاري

م/ إبراهيم محمد

إبراهيم

مهندس الشركة

م/ محمد كمال





الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)



شركة النيل العامة للطرق والكباري
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

شركة النيل العامة للطرق والكباري
شركة النيل العامة للطرق والكباري
شركة النيل العامة للطرق والكباري



تقرير بنتائج اختبار الضغط علي مكعبات خرسانية

الجبهة	شركة النيل العامة للطرق والكباري
المشروع	تطوير الطريق الدولي الساحلي (كوبري علوي دمياط الجديدة)

العنصر الانشائي	خازوق P100
-----------------	------------

تاريخ الصب	26/04/2025
تاريخ التكسير	03/05/2025
عمر الخرسانة في تاريخ التكسير	7

النتائج

رقم العينة	وزن العينة كجم	مسطح التجميل (سم * سم)	كثافة المكعب طن / م ³	حمل الكسر كيلو نيوتن	إجهاد المقاومة كجم/سم ²
1	8.400	15*15	2.489	917	415
2	8.450	15*15	2.504	906	410
3	8.390	15*15	2.486	885	401
	متوسط الأجهاد (كجم / سم ²)				
					409

مهندس الاستشاري

م/ إبراهيم محمد

إبراهيم

مهندس الشركة

م/ محمد كمال

محمد كمال





الهيئة العامة للطرق والكبارى (GARB)



د. / اسامة غنبل
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

وزارة النقل
شركة النيل العامة للطرق والكبارى
تطوير الطريق الدولي الساحلي (كوبري علوي دمياط الجديدة)



تقرير بنتائج اختبار الضغط علي مكعبات خرسانية

الجهة	شركة النيل العامة للطرق والكبارى
المشروع	تطوير الطريق الدولي الساحلي (كوبري علوي دمياط الجديدة)

العنصر الانشائي	خازوق رقم (90)
-----------------	------------------

تاريخ الصب	10/4/2025
تاريخ التكسير	19/4/2025
عمر الخرسانة في تاريخ التكسير	7

الاجهاد التصميمي	400 kg/cm ²
------------------	------------------------

النتائج

رقم العينة	وزن العينة كجم	مسطح التحميل (سم * سم)	كثافة المكعب طن / م ³	حمل الكسر كيلو نيوتن	إجهاد المقاومة كجم/سم ²
1	8.490	15*15	24.752	898	416
2	8.430	15*15	24.577	901	408
3	8.500	15*15	24.781	929	421
متوسط الاجهاد (كجم / سم ²)					
					415

مهندس الاستشاري

م/ حسين حسن

مهندس الشركة

م/ محمد جمال





الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)



إ.د / اسامة خليل
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
م. ق. ح. ٢٠٠٠



تقرير بنتائج اختبار الضغط علي مكعبات خرسانية

شركة النيل العامة للطرق والكباري	الجهة
تطوير الطريق الدولي الساحلي (كوبري علوي دمياط الجديدة)	المشروع

خازوق P90	العنصر الانشائي
-----------	-----------------

10/04/2025	تاريخ الصب
08/05/2025	تاريخ التكسير
28	عمر الخرسانة في تاريخ التكسير

النتائج

رقم العينة	وزن العينة كجم	مسطح التحميل (سم * سم)	كثافة المكعب طن / م ³	حمل الكسر كيلو نيوتن	إجهاد المقاومة كجم/سم ²
1	8.405	15*15	2.490	1051	476
2	8.390	15*15	2.486	1066	483
3	8.420	15*15	2.495	1018	461
متوسط الاجهاد (كجم / سم ²)					
					473

مهندس الاستشاري

م / إبراهيم محمد
إبراهيم



مهندس الشركة

أحمد كمال



الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)



إ.د / اسامة عليل
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

وزارة النقل
شركة النيل العامة للطرق والكباري
تطوير الطريق الدولي الساحلي (كوبري علوي دمياط الجديدة)



تقرير بنتائج اختبار الضغط علي مكعبات خرسانية

الجهة	شركة النيل العامة للطرق والكباري
المشروع	تطوير الطريق الدولي الساحلي (كوبري علوي دمياط الجديدة)

العنصر الانشائي	وحدات وديفرامات بلاطة فاصل R09-A03
-----------------	------------------------------------

تاريخ الصب	25/03/2025
تاريخ التكسير	05/04/2025
عمر الخرسانة في تاريخ التكسير	11

النتائج

رقم العينة	وزن العينة كجم	مسطح التحميل (سم * سم)	كثافة المكعب طن / م ³	حمل الكسر كيلو نيوتن	إجهاد المقاومة كجم/سم ²
1	8.420	15*15	2.495	1163	527
2	8.380	15*15	2.483	1143	518
3	8.510	15*15	2.521	1117	506
4	8.425	15*15	2.496	1137	515
5	8.360	15*15	2.477	1150	521
6	8.356	15*15	2.476	1113	504
متوسط الاجهاد (كجم / سم ²)					515

مهندس الاستشاري

م / إبراهيم محمد

إبراهيم

مهندس الشركة
م / محمد كمال
١٢

مهندس الاستشاري
م/ حسين حسن



مهندس الشركة
م/ محمد كمال

أجهاد المقاومة	حمل الكسر	كثافة المكعب	كثافة الترحيل	مساحة التحميل	وزن العينة	رقم العينة
2م/كجم	كيلونيوتن	3م / طن	(سم * سم)	كجم		
555	898	24.461	15*15	8.390	1	
537	1185	24.781	15*15	8.500	2	
552	1219	24.840	15*15	8.520	3	
548						

متوسط الأجهاد (كجم / سم²)

النتائج


500 kg/cm ²	الأجهاد التصميمي
------------------------	------------------

28	عمر الخرسانة في تاريخ التكسير
25/3/2025	تاريخ الصب
24/4/2025	تاريخ التكسير

R09-A03 ويات ودايفرامات	العنصر الإنشائي
-------------------------	-----------------

شركة النيل العامة للطرق والكباري	الخطة
تطوير الطريق الدولي الساحلي (كوبري علوي دميض الجديدة)	المشروع

تقرير نتائج اختبار الضغط على مكعبات خرسانية



INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
مهندسون استشاريون دوليون

(GARAB) العامة للطرق والكباري





الهيئة العامة للطرق والكبارى (GARB)



ICE / د / اسامة عقل
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

وزارة النقل
شركة النيل العامة للطرق والكبارى
م/ محمد كمال
م/ محمد كمال



تقرير بنتائج اختبار الضغط علي مكعبات خرسانية

الجهة	شركة النيل العامة للطرق والكبارى
المشروع	تطوير الطريق الدولي الساحلى (كوبرى علوي دمياط الجديدة)

العنصر الانشائي	وحدات وديفرامات بلاطة فاصل R09-A03
-----------------	------------------------------------

تاريخ الصب	25/03/2025
تاريخ التكسير	05/04/2025
عمر الخرسانة في تاريخ التكسير	11

النتائج

رقم العينة	وزن العينة كجم	مسطح التحميل (سم * سم)	كثافة المكعب طن / م ³	حمل الكسر كيلو نيوتن	إجهاد المقاومة كجم/سم ²
1	8.420	15*15	2.495	1163	527
2	8.380	15*15	2.483	1143	518
3	8.510	15*15	2.521	1117	506
4	8.425	15*15	2.496	1137	515
5	8.360	15*15	2.477	1150	521
6	8.356	15*15	2.476	1113	504
متوسط الاجهاد (كجم / سم ²)					515

مهندس الاستشاري

م / إبراهيم محمد

إبراهيم



مهندس الشركة

م / محمد كمال

محمد كمال

مفتي مصر
م. محمد جمال
سيدنا



الهيئة العامة للطرق والكباري (ARB)



إد / سامية غفل
INTERNATIONAL CONTRACTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

وزارة النقل
الشركة العامة للمشروعات
للبنية التحتية
والطرق والكباري
والجسور



تقرير بنتائج اختبار الضغط علي مكعبات خرسانية

الجهة	شركة النيل العامة للطرق والكباري
المشروع	تطوير الطريق الدولي الساحلي (كوبري علوي دمياط الجديدة)

العنصر الانشائي	بلاطة سفلية R09-A03
-----------------	---------------------

تاريخ الصب	2025-03-12
تاريخ التكسير	2025-03-19
عمر الخرسانة في تاريخ التكسير	7

الاجهاد التصميمي	500 kg/cm ²
------------------	------------------------

النتائج

رقم العينة	وزن العينة كجم	مسطح التحميل (سم * سم)	كثافة المكعب طن / م ³	حمل الكسر كيلو نيوتن	إجهاد المقاومة كجم/سم ²
1	8.370	15*15	2.480	1263	572
2	8.610	15*15	2.551	1254	568
3	8.350	15*15	2.474	1294	586
4	8.380	15*15	2.483	1298	588
5	8.360	15*15	2.477	1159	525
6	8.540	15*15	2.530	1318	597
متوسط الاجهاد (كجم / سم ²)					573

مهندس الاستشاري

م / إبراهيم محمد

إبراهيم



مهندس الشركة

م / احمد عبده

احمد عبده



إدارة / إدارة عمل
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

إدارة / إدارة عمل
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون



تقرير بنتائج اختبار الضغط علي مكعبات خرسانية

الجهة	شركة النيل العامة للطرق والكباري
المشروع	تطوير الطريق الدولي الساحلي (كوبري علوي دمياط الجديدة)

العنصر الانشائي	بلاطة سفلية R09-A03
-----------------	---------------------

تاريخ الصب	2025-03-12
تاريخ التكسير	2025-03-19
عمر الخرسانة في تاريخ التكسير	7

الاجهاد التصميمي	500 kg/cm2
------------------	------------

النتائج

رقم العينة	وزن العينة كجم	مسطح التحميل (سم * سم)	كثافة المكعب طن / م3	حمل الكسر كيلو نيوتن	إجهاد المقاومة كجم/سم2
1	8.370	15*15	2.480	1263	572
2	8.610	15*15	2.551	1254	568
3	8.350	15*15	2.474	1294	586
4	8.380	15*15	2.483	1298	588
5	8.360	15*15	2.477	1159	525
6	8.540	15*15	2.530	1318	597
متوسط الاجهاد (كجم / سم2)					573

مهندس الاستشاري

م/ إبراهيم محمد

إبراهيم

مهندس الشركة

م/ احمد عبده

احمد



الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)



إدارة / إدارة الجسر
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

وزارة النقل
مكتب الدراسات والبحوث
مكتب الدراسات والبحوث
مكتب الدراسات والبحوث



تقرير بنتائج اختبار الضغط علي مكعبات خرسانية

الجهة	شركة النيل العامة للطرق والكباري
المشروع	تطوير الطريق الدولي الساحلي (كوبري علوي دمياط الجديدة)

العنصر الانشائي	كمره بريكاست رقم G26-G27
-----------------	--------------------------

تاريخ الصب	15/4/2025
تاريخ التكسير	22/4/2025
عمر الخرسانة في تاريخ التكسير	7

الاجهاد التصميمي	500 kg/cm ²
------------------	------------------------

النتائج

رقم العينة	وزن العينة كجم	مسطح التحميل (سم * سم)	كثافة المكعب طن / م ³	حمل الكسر كيلو نيوتن	إجهاد المقاومة كجم/سم ²
1	8.380	15*15	24.431	898	488
2	8.500	15*15	24.781	1141	517
3	8.500	15*15	24.781	1113	504
متوسط الاجهاد (كجم / سم ²)					
					503

مهندس الاستشاري

م/ حسين حسن



مهندس الشركة

م/ محمد كمال

محمد كمال



الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)



ICE
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
شركة النيل العامة للطرق والكباري
م/ محمد كمال



تقرير بنتائج اختبار الضغط علي مكعبات خرسانية

الجبة	شركة النيل العامة للطرق والكباري
المشروع	تطوير الطريق الدولي الساحلي (كوبري علوي دمياط الجديدة)

العنصر الانشائي	قاعدة A05
-----------------	-----------

تاريخ الصب	03/05/2025
تاريخ التكسير	10/05/2025
عمر الخرسانة في تاريخ التكسير	7

النتائج

رقم العينة	وزن العينة كجم	مسطح التحميل (سم * سم)	كثافة المكعب طن / م ³	حمل الكسر كيلو نيوتن	إجهاد المقاومة كجم/سم ²
1	8.450	15*15	2.504	848	384
2	8.430	15*15	2.498	943	427
3	8.450	15*15	2.504	923	418
4	8.410	15*15	2.492	839	380
5	8.460	15*15	2.507	916	415
6	8.450	15*15	2.504	885	401
متوسط الاجهاد (كجم / سم ²)					404

مهندس الاستشاري

م/ إبراهيم محمد

إبراهيم

تم التنبه على ضرورة التأكد من نسب
مكونات الخلطة الخرسانية وموادها
والله رفقاً للسلطات المختصة والمواصفات
الفنية للمشروع



مهندس الشركة

م/ محمد كمال

محمد كمال