



خضراء

C-50 / C-52 / 999

عملية استكمال الردم و طبقة الاساس من ٠+٢٠٠ الي ٠+١٢٥ + ادمياط - عزبة البرج و تطوير وازدواج - طريق دمياط عزبة البرج

				تاريخ				1		مستخلص رقم	
الكميات الاجمالية											
قيمة المستخلص	كمية التجاوز	كمية المستخلص	الكمية الفعلية	كمية المقايسة	الفئة	الوحدة	البند	مستخلص			
0	0	0.0	٠,٠٠	3850	129.90	م٣	اعمال حفر داخل الطريق	1			
12846288	0	17646.0	١٧٦٤٦,٠٠	24925	728.00	م٣	ردم	2			
0	0	٠,٠٠	٠,٠٠	1100	911.00	م٣	الاساس	4			
12846288	الاجمالي										

مصدق عليه
مصدق عليه
المباشر

١٢ مضمون العنصر



عملية استكمال الردم و طبقة الاساس من ٠+٢٠٠ الي ١+٢٥+١ ادمياط - عزبة البرج و تطوير وازدواج - طريق دمياط عزبة البرج

بند رقم				1	اعمال حفر داخل الطريق			
مسلسل	من (كم)	إلى (كم)	الطول	العرض	الارتفاع	المكعب (م³)	ملاحظات	
1	0+200	1+125	0	10.00	0.80	0.00	الترقيم الجديد حسب التصميم النهائي لطريق م	
						0.00		
							الاجمالي	

بند رقم						2	ردم		
م	نوع العمل	الوحدة	عدد	مقاسات			الكميات		ملاحظات
				طول	عرض	ارتفاع	اجمالي	خصم	
1.1	داخل الطريق من ٠+٢٠٠ الى ١+١٢٥	م³	1	0	10	0.5	0		
1.2	استكمال الردم حول المواسير قطاع ١	م³	1		2912		2912		
1.3	استكمال الردم حول المواسير قطاع ٢	م³	1		14734		14734		
							17646		
							17646		
	اجمالي البند								

بند رقم				3		الاساس			
م	نوع العمل	الوحدة	عدد	مقاسات		الكميات		ملاحظات	
				طول	عرض	ارتفاع	اجمالي	خصم	صافي
3.1	داخل الطريق من ٠+٢٠٠ الى ١+١٢٥	م٣	1	925	0	0.3	0		قطاع ٢ ماسوره
	اجمالي							0	
	اجمالي البند								

مهندس الهيئة

مهندس الشركة