



مخططات ١٩٣٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥



عملية استكمال الردم و طبقة الاساس من ١٢٥ الى ١٨٥ + ١٨٥ + ١٨٥ - عزبة البرج و تطوير وازدواج - طريق دمياط عزبة البرج

				تاريخ				1		مستخلص رقم	
الكميات الاجمالية											
قيمة المستخلص	كمية التجاوز	كمية المستخلص	الكمية الفعلية	كمية المقايسة	الفئة	الوحدة	البند			مسلسل	
0	0	0.0	٠,٠٠٠	4400	129.90	٣م	اعمال حفر داخل الطريق			1	
11375728	0	15626.0	١٥٦٢٦,٠٠٠	24097	728.00	٣م	ردم			2	
0	0	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	1680	911.00	٣م	الاساس			4	
11375728	الاجمالي										

مستخلص القيمة
٣/٢٠٢٤
المحاسب

مستخلص القيمة



عملية استكمال الردم و طبقة الاساس من ١+٦٨٥ الي ١+١٢٥ دمياط - عزبة البرج و تطوير وازدواج - طريق دمياط عزبة البرج

بند رقم				1	اعمال حفر داخل الطريق		
مسلسل	من (كم)	إلى (كم)	الطول	العرض	الارتفاع	المكعب (م ^٣)	ملاحظات
1	1+685	1+125	0	10.00	0.80	0.00	الترقيم الجديد حسب التصميم النهائي لطريق م

بند رقم		2	ردم						
م	نوع العمل	الوحدة	عدد	مقاسات	الكميات		ملاحظات		
				طول	عرض	ارتفاع		اجمالي	خصم
1.1	داخل الطريق من ١+٤٨٥ الى ١+١٢٥	م٣	1	0	10	0.5	0		
1.2	استكمال الردم حول المواسير قطاع ٣	م٣	1				15626		
							15626		
	اجمالي البند								
							15626		

بند رقم			3	الاساس					
م	نوع العمل	الوحدة	عدد	مقاسات		الكميات	ملاحظات		
				طول	عرض	ارتفاع		اجمالي	خصم
3.1	داخل الطريق من ١+٦٨٥ الى ١+١٢٥	م٣	1	0	10	0.3	0		
	اجمالي						0		
	اجمالي البند								

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مهندس الشركة