



عقد ٢٠٢١/٩٢١/٢٠٢٠




عملية استكمال الردم و طبقة الاساس من ٦٨٥ الى ٣٧٥+٢ دمياط - عزبة البرج و تطوير وازدواج - طريق دمياط عزبة البرج

مستخلص رقم		1	تاريخ		الكميات الاجمالية		مستخلص رقم	
قيمة المستخلص	كمية التجاوز	كمية المستخلص	الكمية الفعلية	كمية المقايضة	الفئة	الوحدة	البند	مستخلص
0	0	0.0	٠,٠٠	6500	129.90	٣م	اعمال حفر داخل الطريق	1
11689496	0	16057.0	١٦٠٥٧,٠٠	24208	728.00	٣م	ردم	2
0	0	٠,٠٠	٠,٠٠	1300	911.00	٣م	الاساس	4
11689496								

١٣/٢٠٢١

مموذ على



عملية استكمال الردم و طبقة الاساس من ١+٦٨٥ الي ٢+٣٧٥ دمياط - عزبة البرج و تطوير وازدواج - طريق دمياط عزبة البرج

بند رقم				1	اعمال حفر داخل الطريق		
مسلسل	من (كم)	الى (كم)	الطول	العرض	الارتفاع	المكعب (م ^٣)	ملاحظات
1	1+685	2+375	0	10.00	0.80	0.00	الترقيم الجديد حسب التصميم النهائي لطريق م

بند رقم				2	ردم		
م	نوع العمل	الوحدة	عدد	مقاسات			ملاحظات
				طول	عرض	ارتفاع	
1.1	داخل الطريق من ٢+٣٧٥ الى ١+٦٨٥	م ^٣	1	0	10	0.5	0
1.2	استكمال الردم حول المواسير قطاع ٤	م ^٣	1	16057	16057		16057
							16057
							16057
							اجمالي البند

بند رقم				3	الاساس		
م	نوع العمل	الوحدة	عدد	مقاسات			ملاحظات
				طول	عرض	ارتفاع	
3.1	داخل الطريق من ١+٦٨٥ الى ٢+٣٧٥	م ^٣	1	0	10	0.3	0
							0
							اجمالي البند

مهندس الهيئة

مهندس الشركة