



عدد ٩٤٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

عملية استكمال الردم و طبقة الاساس من ٢+٨٣٥ الي ٢+٣٧٥ - عزبة البرج و تطوير وازدواج - طريق دمياط عزبة البرج

				تاريخ				1		مستخلص رقم	
الكميات الاجمالية											
قيمة المستخلص	كمية التجاوز	كمية المستخلص	الكمية الفعلية	كمية المقايسة	الفئة	الوح دة	البند			متسلسل	
0	0	0.0	٠,٠٠	3680	129.90	٣م	اعمال حفر داخل الطريق			1	
14205464	0	19513.0	١٩٥١٣,٠٠	24602	728.00	٣م	ردم			2	
0	0	٠,٠٠	٠,٠٠	1380	911.00	٣م	الاساس			4	
14205464	الاجمالي										

مستخلص
مستخلص
مستخلص

مستخلص



عملية استكمال الردم و طبقة الاساس من ٢+٨٣٥ الي ٢+٣٧٥ دمياط - عزبة البرج و تطوير وازدواج - طريق دمياط عزبة البرج

بند رقم		1	اعمال حفر داخل الطريق				
مسلسل	من (كم)	إلى (كم)	الطول	العرض	الارتفاع	المكعب (م³)	ملاحظات
1	2+835	2+375	0	10.00	0.80	0.00	الترقيم الجديد حسب التصميم النهائي لطريق م
	الاجمالي					0	

بند رقم				2	ردم			
م	نوع العمل	الوحدة	عدد	مقاسات	الكميات	ملاحظات		
				طول	عرض	ارتفاع	اجمالي	خصم
1.1	داخل الطريق من ٢+٣٧٥ الى ٢+٨٣٥	م ^٣	1	0	10	0.5	0	
1.2	استكمال الردم حول المواسير قطاع ٥	م ^٣	1	19513			19513	
الاجمالي البند				19513				

بند رقم				3	الاساس			
م	نوع العمل	الوحدة	عدد	مقاسات	الكميات	ملاحظات		
				طول	عرض	ارتفاع	اجمالي	خصم
3.1	داخل الطريق من ٢+٨٣٥ الى ٢+٣٧٥	م ^٣	1	0	10	0.3	0	
الاجمالي				0				
الاجمالي البند								

مهندس الهيئة

[Signature]

مهندس الشركة

[Signature]