



عملية تغطية ترعة دمياط - عزبة البرج و تطوير وازدواج - طريق دمياط عزبة البرج القطاع ١٠

مستخلص رقم		1	تاريخ		كميات الاجمالية		كمية المستخلص		كمية التجاوز	قيمة المستخلص
مستخلص رقم	البند	الوحدة	الفئة	كمية المقايسة	الكمية الفعلية	كمية المستخلص	الكمية الفعلية	كمية التجاوز	قيمة المستخلص	مستخلص
1	أعمال حفر جوانب التربة وتطهير المصارف و الجانبيات	م ^٣	268.75	12050	٨٥٤٨,٣٣	8548.3	٨٥٤٨,٣٣	0	2297363.688	1
2	أعمال توريد وتنفيذ طبقة احلال بسمك ١٠,٠ م	م ^٣	1172.99	1400	١٤٤٨,٠٠	1400.0	١٤٤٨,٠٠	48	1642186	2
4	أعمال توريد وصب خرسانة عادية اجهاد ٢٥٠ كجم/سم ^٢ للفرشة اسفل المواسير	م ^٣	2993.00	500	٥٥٤,٣٢	٥٠٠,٠٠	٥٥٤,٣٢	54	1496500	4
5	أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم البيارات واغطيتها والجلب	م ^٣	4137.40	590	٤٩٦,٢٣	496.2	٤٩٦,٢٣	0	2053104.981	5
7	أعمال توريد و تركيب مواسير خرسانة مسلحة قطرها ٢٠,٠ م	م.ط	20538.00	321	٣٢٤,٠٠	321.0	٣٢٤,٠٠	3	6592698	7
	أعمال توريد و تركيب مواسير خرسانة مسلحة قطرها ١٠,٠ م	م.ط	6663.40	15	21.0	15.0	21.0	6	99951	
8	أعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم	م ^٣	728.00	3571	٦٥٢٨,٧٥	3750.0	٦٥٢٨,٧٥	2779	2730000	8
9	توريد وتركيب و رص حديد التسليح	طن	60400.00	30	17.0	17.0	17.0	0	1029208.076	9
								الاجمالي	17941011.74	

محمود لبي

عبدالله
محمود لبي



عملية تغطية ترعة دمياط - عزبة البرج و تطوير وازدواج - طريق دمياط عزبة البرج

بند رقم	من (كم)	إلى (كم)	الطول	1	اعمال حفر جوانب الترعة وتطهير للمصارف والجنايبات
1	3+709	3+533	176	المكعب (م ³)	التراكمي (م ³)
				8548.33	8548.33

بند رقم	نوع العمل	الوحدة	عدد	مقاسات	الكميات	ملاحظات
م				ارتفاع	عرض	الاجمالي
				بطول		صافي
1.1	احلال اسفل المواسير	3+533	1	8.1	176	1425.6
1.2	خضم قطاع احلال اسفل الغرف	3م	7	8.1	4	-226.8
1.3	احلال اسفل الغرف	3م	7	8.9	4	249.2
						1448
						1448

بند رقم	نوع العمل	الوحدة	عدد	مقاسات	الكميات	ملاحظات
م				ارتفاع	عرض	الاجمالي
				بطول		صافي
3.1	خرسانة اسفل المواسير	3م	1	6.1	176	429.44
3.2	خضم قطاع اسفل الغرف	3م	7	6.1	4	-68.32
3.3	خرسانة اسفل الغرف	3م	7	6.9	4	193.2
						554.32

مهندس الهيئة
أ. محمد
أ. ك. ك.

مهندس الشركة
م. م. م.



عملية تغطية ترعة دمياط - عزبة البرج و تطوير وازدواج - طريق دمياط عزبة البرج

بند رقم	أعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم
---------	---------------------------------------

ملاحظات	الكميات		مقاسات			عدد	الوحدة	نوع العمل	م
	خصم	اجمالي	ارتفاع	عرض	طول				
من السيغل	0	10124.99				1	م ²	اعمال الردم من محطة ٣٤٥٣٤ الي ٣٤٧٠٩	1
	-994.9875			4.225	314	1	م ²	خصم المواسير	2
	-554.32					1	م ²	خصم الخرسانة العادية	3
	-496.23					1	م ²	خصم الخرسانة المسلحة	4
الى منسوب الجنب فقط	-102.704		2.62	2	4.9	4	م ²	خصم فراغ بين المواسير ٢ ماسورة	
	-1448					1	م ²	خصم الاحلال	6
	6528.74778							الاجمالي	
								كمية الردم بالمقايضة	
								كمية الردم سيتم ادارجها في عقد الردم	

[Signature]

[Signature]



عملية تغطية ترعة دمياط - عزبة البرج و تطوير وازدواج - طريق دمياط عزبة البرج
القطاع الاول

أعمال توريد و تركيب مواسير خرسانة ٤ مسلحة قطر ٢٠ م	7	بند رقم
---	---	---------

ملاحظات	التراكمي	الطول الصافي	الطول	إلى (كم)	من (كم)	مسلسل
	324.00	324	176	3+709	3+533	1
	عدد ٧ غرفة زوجي و ٥٤ اسورة زوجي					
	324.00	بالمتر الطولي				

مهندس الهيئة

مهندس الشركة




عملية تغطية ترعة دمياط - عزبة البرج و تطوير وازدواج - طريق دمياط عزبة البرج

بند رقم	6	اعمال توريد و تركيب مواسير خرسانة مسلحة قطر ١٠ م
---------	---	---

ملاحظات	الترامي	الطول الصافي	الطول	إلى (كم)	من (كم)	مسلسل
	21.00	21	21			1
عدد ٧ بيارات زوجي تخرج من كل بياره ماسورة بطوال ٣ متر						
	21.00	بالمتر الطولي				

مهندس الهيئة


مهندس الشركة




عملية تغطية ترعة دمياط - عزبة البرج و تطوير وازدواج - طريق دمياط عزبة البرج

أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة	5	بند رقم
------------------------------	---	---------

خرسانة مسلحة (وصلات المواسير)									
ملاحظات	التراكمي (م³)	المكعب (م³)	عدد الجلب	مساحة المتر الطولى	عرض الجلبة		إلى (كم)	من (كم)	مسلسل
	225.40	225.40	47.00	5.995	0.8		3+709	3+533	2
	225.40	عدد ٧ غرفة زوجي و ٥٤ * ٢ ماسورة زوجي							الإجمالي
خرسانة مسلحة (الغرف) ٢ ماسورة									
الاجمالي	العدد	المكعب (م³)	العدد	السمك	المسطح	العرض	الطول	البند	مسلسل
		41.40	1	1.5	27.60	4	6.9	قصبة ١ (حائط ١)	15
		33.60	1	1.5	22.40	3.5	6.4	قصبة ٢ (حائط ١)	16
		24.78	2	0.7	17.70	3	5.9	قصبة ٣ و ٤	17
		16.90	خصم قطاع ٤ الماسورة ٢ متر						
		43.24	خصم الفانوس						
		0.95	خصم ماسورة ١ متر						
270.83	7.00	38.69	خرسانة البيارة الواحدة						
496.23		الإجمالي							

[Signature]

[Signature]



عملية تغطية ترعة دمياط - عزبة البرج و تطوير وازدواج - طريق دمياط عزبة البرج

بند رقم		1	اعمال حفر جوانب الترعة وتطهير للمصارف والجنايبات			
مسلسل	من (كم)	إلى (كم)	الطول	المكعب(م³)	الترامي (م³)	ملاحظات
1	3+709	3+533	176	8548.33	8548.33	الترقيم الجديد حسب التصميم النهائي لطريق مرفق جدول الحصر و القطاعات من برنامج ال civil

احلال اسفل المواسير						2	بند رقم			
م	نوع العمل	الوحدة	عدد	مقاسات			الكميات		ملاحظات	
				طول	عرض	ارتفاع	اجمالي	خصم		صافي
1	من المحطة	3+533	الى	3+709	بطول	165	zone 1			
1.1	احلال اسفل المواسير	م٣	1	176	8.1	1	1425.6		قطاع ٢ ماسوره	
1.2	خصم قطاع احلال اسفل الغرف	م٣	7	4	8.1	1	-226.8			
1.3	احلال اسفل الغرف	م٣	7	4	8.9	1	249.2			
						1448				
	اجمالي البند						1448			

3						بند رقم				
ملاحظات	الكميات			مقاسات			عدد	الوحدة	نوع العمل	م
	صافي	خصم	اجمالي	ارتفاع	عرض	طول				
قطاع ٢ ماسوره			429.44	0.4	6.1	176	1	م٣	خرسانة اسفل المواسير	3.1
		-68.32		0.4	6.1	4	7	م٣	خصم قطاع اسفل الغرف	3.2
			193.2	1	6.9	4	7	م٣	خرسانة اسفل الغرف	3.3
	554.32								اجمالي	
									اجمالي البند	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



توريد وتركيب ورص حديد التسليح	9	بند رقم
-------------------------------	---	---------


حديد جلب المواسير						شغل السبك	البند
القطر	الطول	العدد	اجمالي الطول	وزن كجم	وزن بطن	حديد الجلب	كود
12	8.86	12	106.3	94.62	0.095		1
12	11.54	6	69.24	61.62	0.062		2
12	1	173	173	154	0.154		3
12	2.45	24	58.8	52.33	0.052		4
12	3.28	12	39.36	35.03	0.035		5
اجمالي الجلبة الواحدة						362.55 كجم	0.3626 طن
عدد الجلب قطاع ٢ ماسورة						47	
اجمالي الجلب						17039.87 كجم	17.04 طن
الاجمالي						17.04	طن

مهندس الهيلة

مهندس الشركة

Total Volume Table

Fill Volume	Fill Area	Cut Volume	Cut Area	Station
548.50	54.02	466.44	46.37	3+530.00
543.53	55.43	467.49	47.13	3+540.00
568.9B	58.36	470.B1	47.04	3+550.00
584.54	58.55	478.17	48.60	3+560.00
581.79	57.81	492.31	49.87	3+570.00
580.85	58.36	490.96	48.33	3+580.00
590.64	59.77	480.45	47.76	3+590.00
595.6B	59.37	477.45	47.73	3+600.00
587.35	58.10	476.11	47.49	3+610.00
591.21	60.14	468.71	46.25	3+620.00
616.13	63.09	461.57	46.07	3+630.00
628.57	62.63	458.64	45.66	3+640.00
624.88	62.35	456.31	45.60	3+650.00
623.89	62.43	463.03	47.01	3+660.00
621.38	61.85	467.14	46.42	3+670.00
608.41	59.84	472.40	48.06	3+680.00
591.00	58.36	487.84	49.51	3+690.00
578.43	57.32	495.47	49.18	3+700.00
623.89	62.43	487.84	49.51	3+710.00
10124.99		8548.33		





تقرير رقم (١١٧٦) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٥ م
عملية : مشروع اعمال تطوير طريق دمياط عزبة البرج
القطاع السادس...
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق الصحراوية...

المنطقة الثانية القنات وسيناء الاسماعيلية

السيد المهندس/ مدير عام التنفيذ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية .

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم النتائج المعملية للعينات الواردة من العملية عالية التي تم تحليلها بمعمل بالمنطقة
وأدرجت النتائج بتقرير رقم (١١٧٦) لسنة ٢٠٢٥ م .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية،،،،

تحريرا فى ٢٠٢٥/٣/١٨ م

رئيس الإدارة المركزية

م /

مهندس / بدر عبدالنواب بدر

مرفق حلية (٢) ورقائه

(العقود لخصم قيمة التجارب من المستخلص).

محمد جلال

فاكس: ٠٦٤/٣١٠٢٥٣١

العنوان/ الإسماعيلية آخر شارع سيناء (عرايشيه مصر)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثانية القناة وسيناء الاسماعيلية

تقرير رقم (١١٧٦) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٥ م
عملية : مشروع اعمال تطوير طريق دمياط عزبة البرج
القطاع السادس...
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق الصحراوية...

فنى المعمل

بيانات ادارية : الذى احضر العينات : ١ / السيد عبدالعظيم

العينات مسئولية الذى احضرها

بيان العينات : خرسانة مسلحة جلب وبيارات & خرسانة عادية حماية اسفل المواسير..

- عينه رقم (٥٦١٢) عدد ٦ مكعب خرسانة عادية ١٥×١٥×١٥ سم بتاريخ صب ٢٠٢٥/١/٥ م
عينه رقم (٥٦١٣) عدد ٦ مكعب خرسانة عادية ١٥×١٥×١٥ سم بتاريخ صب ٢٠٢٥/١/٧ م
عينه رقم (٥٦١٤) عدد ٦ مكعب خرسانة عادية ١٥×١٥×١٥ سم بتاريخ صب ٢٠٢٥/١/٢٧ م
عينه رقم (٥٦١٥) عدد ٦ مكعب خرسانة عادية ١٥×١٥×١٥ سم بتاريخ صب ٢٠٢٥/١/٢٨ م
عينه رقم (٥٦١٦) عدد ٦ مكعب خرسانة مسلحة ١٥×١٥×١٥ سم بتاريخ صب ٢٠٢٥/١/٥ م
عينه رقم (٥٦١٧) عدد ٦ مكعب خرسانة مسلحة ١٥×١٥×١٥ سم بتاريخ صب ٢٠٢٥/١/٧ م
عينه رقم (٥٦١٨) عدد ٦ مكعب خرسانة مسلحة ١٥×١٥×١٥ سم بتاريخ صب ٢٠٢٥/١/٢٧ م
عينه رقم (٥٦١٩) عدد ٦ مكعب خرسانة مسلحة ١٥×١٥×١٥ سم بتاريخ صب ٢٠٢٥/١/٢٨ م

التجارب التى أجريت

- تحديد جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب "





نتائج الخرسانة العادية حماية أسفل المواسير:

رقم العينة	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	رقم المكعب	الكثافة جم/سم ^٣	جهد الكسر جم/سم ^٢	أجهاد الكسر للخرسانة طبقاً لمواصفات المشروع
٥٦١٢	٢٠٢٥/١/٥ م	٢٠٢٥/٢/٥ م	١	٢.٣٤١	٢٥١	(عادية) لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم
			٢	٢.٣٤٢	٢٥٠	
			٣	٢.٣٤٠	٢٥٠	
			٤	٢.٣٥١	٢٥٨	
			٥	٢.٣٥٥	٢٧١	
			٦	٢.٣٥٦	٢٦٠	
٥٦١٣	٢٠٢٥/١/٧ م	٢٠٢٥/٢/٥ م	١	٢.٣٣٨	٢٥٥	
			٢	٢.٣٣٥	٢٥١	
			٣	٢.٣٤٥	٢٥٠	
			٤	٢.٣٤٤	٢٥٠	
			٥	٢.٣٦٢	٢٥٠	
			٦	٢.٣٤٧	٢٥٧	
٥٦١٤	٢٠٢٥/١/٢٧ م	٢٠٢٥/٢/٢٥ م	١	٢.٣٣٥	٢٥٦	
			٢	٢.٣٣٦	٢٦٢	
			٣	٢.٣٣٩	٢٦٤	
			٤	٢.٣٣٨	٢٥١	
			٥	٢.٣٤٦	٢٥٣	
			٦	٢.٣٤٥	٢٥٧	
٥٦١٥	٢٠٢٥/١/٢٨ م	٢٠٢٥/٢/٢٦ م	١	٢.٣٣٨	٢٥٠	
			٢	٢.٣٣٧	٢٥٠	
			٣	٢.٣٣٠	٢٥٦	
			٤	٢.٣٣٨	٢٥٩	
			٥	٢.٣٦٢	٢٥٠	
			٦	٢.٣٤٥	٢٥٣	

٢١

٧

تابع (٣)

تقرير رقم (١١٧٦) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٥ م

ثانيا نتائج الخرسانة المسلحة جلب وبيارات:

رقم العينة	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	رقم المكعب	الكثافة جم/سم ^٣	جهد الكسر جم/سم ^٢	أجهاد الكسر للخرسانة طبقاً لمواصفات المشروع
٥٦١٦	٢٠٢٥/١/٥ م	٢٠٢٥/٢/٥ م	١	٢.٣٤٩	٣٠٠	(مسلحة) لاتقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم
			٢	٢.٣٤٨	٣٠٠	
			٣	٢.٣٥١	٣٠٥	
			٤	٢.٣٥٨	٣١٥	
			٥	٢.٣٥٧	٣١٨	
			٦	٢.٣٥٠	٣١٦	
٥٦١٧	٢٠٢٥/١/٧ م	٢٠٢٥/٢/٥ م	١	٢.٣٤٦	٣٠٠	
			٢	٢.٣٤٤	٣٠٨	
			٣	٢.٣٤٥	٣٠٧	
			٤	٢.٣٥٧	٣٠٥	
			٥	٢.٣٦٦	٣٠٠	
			٦	٢.٣٥٧	٣١١	
٥٦١٨	٢٠٢٥/١/٢٧ م	٢٠٢٥/٢/٢٥ م	١	٢.٣٣٩	٣١٦	
			٢	٢.٣٣٨	٣١١	
			٣	٢.٣٤٥	٣٠٠	
			٤	٢.٣٤٤	٣٠٠	
			٥	٢.٣٤٦	٣٠٠	
			٦	٢.٣٤٥	٣١٤	
٥٦١٩	٢٠٢٥/١/٢٨ م	٢٠٢٥/٢/٢٦ م	١	٢.٣٤٤	٣٢٠	
			٢	٢.٣٤٩	٣١٥	
			٣	٢.٣٤٨	٣١٧	
			٤	٢.٣٥٢	٣٠٠	
			٥	٢.٣٥٠	٣٠٠	
			٦	٢.٣٤٩	٣٠٨	

تابع (٤)

تقرير رقم (١١٧٦) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٥ م

ملحوظة:-

١- اجهاد الكسر لمكعبات العينات ارقام (٥٦١٢ : ٥٦١٩) مقبولة

قيمة التكاليف

- مبلغ وقدره (٧١٢٥ جنيها " سبعة الاف ومائة وخمسة وعشرون جنيها لاغير.

مدير المعمل /

رئيس الادارة المركزية



مهندس / بدر عبدالنواب بدر



تكاليف معمل الخرسانة

5/2/2025م

رقم ١١٧٧

اسم العملية:

مشروع تغطية ترعة عزبة البرج تغليف مواسير..

أشراف:

المنطقة الثانية الاسماعيلية / القتال وسيناء

تنفيذ:

شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

تكاليف اختبار العينات

بيان الاختبار

اجمالي التكاليف	التكلفة	العدد	كسر لعدد ٣ مكعبات خرسانه
٥٢٥٠	٣٧٥	١٤	خروج مهندس
.			خروج سيارة
.			اعداد التقرير
٢٥٠			اجمالي التكاليف
٥٥٠٠			المصاريف الادارية ١٤ %
٧٧٠			الاجمالي
٦٢٧٠			

مدير المعمل

4/5

العنوان/ الإسماعيلية آخر شارع سيناء (عرايشيه مصر)

فنى المعمل

بيانات ادارية : الذى احضر العينات : ا / السيد عبدالعظيم

العينات مسئولية الذى احضرها

بيان العينات : خرسانة مسلحة جلب وبيارات & خرسانة عادية حماية اسفل المواسير..

- عينه رقم (٥٦٢٠) عدد ٦ مكعب خرسانة عادية ١٥×١٥×١٥ سم بتاريخ صب ٢٠٢٥/١/٤ م
عينه رقم (٥٦٢١) عدد ٦ مكعب خرسانة عادية ١٥×١٥×١٥ سم بتاريخ صب ٢٠٢٥/١/٦ م
عينه رقم (٥٦٢٢) عدد ٦ مكعب خرسانة عادية ١٥×١٥×١٥ سم بتاريخ صب ٢٠٢٥/١/٢٦ م
عينه رقم (٥٦٢٣) عدد ٦ مكعب خرسانة عادية ١٥×١٥×١٥ سم بتاريخ صب ٢٠٢٥/١/٢٥ م
عينه رقم (٥٦٢٤) عدد ٦ مكعب خرسانة مسلحة ١٥×١٥×١٥ سم بتاريخ صب ٢٠٢٥/١/٤ م
عينه رقم (٥٦٢٥) عدد ٦ مكعب خرسانة مسلحة ١٥×١٥×١٥ سم بتاريخ صب ٢٠٢٥/١/٦ م
عينه رقم (٥٦٢٦) عدد ٦ مكعب خرسانة مسلحة ١٥×١٥×١٥ سم بتاريخ صب ٢٠٢٥/١/٢٥ م

التجارب التى أجريت

- تحديد جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب "





اولا نتائج الخرسانة العادية حماية اسفل المواسير:

رقم العينة	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	رقم المكعب	الكثافة جم/سم ^٣	جهد الكسر جم/سم ^٢	أجهاد الكسر للخرسانة طبقاً لمواصفات المشروع
٥٦٢٠	م ٢٠٢٥/١/٤	م ٢٠٢٥/٢/٥	١	٢.٣٣٠	٢٥٠	(عادية) لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم
			٢	٢.٣٣١	٢٥١	
			٣	٢.٣٤١	٢٥٧	
			٤	٢.٣٣٣	٢٥٦	
			٥	٢.٣٣٧	٢٥٠	
			٦	٢.٣٣٦	٢٥٠	
٥٦٢١	م ٢٠٢٥/١/٦	م ٢٠٢٥/٢/٥	١	٢.٣٣٢	٢٥٨	
			٢	٢.٣٣٠	٢٥٤	
			٣	٢.٣٣٠	٢٥٠	
			٤	٢.٣٣٧	٢٥٠	
			٥	٢.٣٤٢	٢٥٢	
			٦	٢.٣٤٥	٢٥٠	
٥٦٢٢	م ٢٠٢٥/١/٢٦	م ٢٠٢٥/٢/٢٤	١	٢.٣٣٦	٢٥٥	
			٢	٢.٣٣٧	٢٥٤	
			٣	٢.٣٤١	٢٥٣	
			٤	٢.٣٤٠	٢٥٠	
			٥	٢.٣٤٢	٢٥٠	
			٦	٢.٣٤٤	٢٥٣	
٥٦٢٣	م ٢٠٢٥/١/٢٥	م ٢٠٢٥/٢/٢٣	١	٢.٣٤٠	٢٥٠	
			٢	٢.٣٤٥	٢٥٠	
			٣	٢.٣٤٢	٢٥٠	
			٤	٢.٣٤٥	٢٦٥	
			٥	٢.٣٤٢	٢٥٠	
			٦	٢.٣٣٩	٢٦٨	

ثانيا نتائج الخرسانة المسلحة جلب وبيارات:

رقم العينة	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	رقم المكعب	الكثافة جم/سم ^٣	جهد الكسر جم/سم ^٢	أجهاد الكسر للخرسانة طبقا لمواصفات المشروع
٥٦٢٤	٢٠٢٥/١/٤ م	٢٠٢٥/٢/٥ م	١	٢.٣٤٠	٣١٠	(مسوحة) لاتقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم
			٢	٢.٣٤٩	٣٠٥	
			٣	٢.٣٥٢	٣٠٨	
			٤	٢.٣٥٧	٣١١	
			٥	٢.٣٥٠	٣١٢	
			٦	٢.٣٥٦	٣١٠	
٥٦٢٥	٢٠٢٥/١/٦ م	٢٠٢٥/٢/٥ م	١	٢.٣٤٠	٣٠٠	
			٢	٢.٣٤٦	٣٠٠	
			٣	٢.٣٤٤	٣٠٢	
			٤	٢.٣٥٦	٣٠٠	
			٥	٢.٣٥٧	٣١٨	
			٦	٢.٣٥٥	٣١٥	
٥٦٢٦	٢٠٢٥/١/٢٥ م	٢٠٢٥/٢/٢٣ م	١	٢.٣٤٤	٣٠٠	
			٢	٢.٣٤٦	٣١٢	
			٣	٢.٣٤٠	٣١٦	
			٤	٢.٣٤٥	٣٠٠	
			٥	٢.٣٤٩	٣٠٠	
			٦	٢.٣٤٠	٣٠٠	

ملحوظة:-

١- اجهاد الكسر لمكعبات للعينات ارقام (٥٦٢٠ : ٥٦٢٦) مقبولة

قيمة التكاليف

- مبلغ وقدره (٦٢٧٠٠ جنيهاً) ستة الاف ومائتان وسبعون جنيهاً لاغير.

مدير المعمل /

رئيس الادارة المركزية

مهندس / بدر عبدالنواب بدر

تكاليف معمل الخرسانة

رقم ١١٧٦

اسم العملية:

مشروع تغطية ترعة عزبة البرج تغليف مواسير..

إشراف:

المنطقة الثانية الاسماعيلية / القنال وسيناء

تنفيذ:

شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

٢٠٢٥/٢/٥م

تكاليف اختبار العينات

بيان الاختبار	العدد	التكلفة	اجمالي التكاليف
كسر لعدد ٣ مكعبات خرسانه	١٦	٣٧٥	٦٠٠٠
خروج مهندس			٠
خروج سيارة			٠
اعداد التقرير			٢٥٠
اجمالي التكاليف			٦٢٥٠
المصاريف الادارية ١٤ %			٨٧٥
الاجمالي			٧١٢٥

مدير المعمل

١٦/٢/٢٥

ط

٢