

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامى رقم (٣) لمشروع اعمال استكمال طريق
جرجا/العسيرات الزراعى بطول ٥ كم محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه)
تنفيذ (شركة محمود على احمد عبدالعال ابوخروف)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ١ / ٢ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جاري رقم ٣ ^{متمم} عن عملية

اعمال استكمال طريق ب / العيسر الى الراعي بطول ٥ كم ما ذكره جداول

متمم بداره اياه كمرجع

عن شهر يناير ٢٠٢٤ وبيانه كالاتي:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
٥٤ / ١٩ ٨٩٦ ٣٤١	جملة الاعمال ٤١ ١٩٩ ١٠	تأمين ٥%
١٩ ٠٧٢ ٣٥٩ / -	السابق صرفه ٢٠ ١٧٥ ١٠	دمغات
	خصم معمل المنطقة	
٨٢٣ ٩٨٢ ٠٥٢	المستحق صرفه	
	جملة الاستقطاعات	

الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /

محمود عبد الهال وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

يرامى ضيف ما سطر بمحضر تقرير المله

تحريرا ٢٠٢٤/ ١ / ٢٠٢٤

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

استمارة لاعتماد المصارف

رقم	الختم ذو التاريخ	بيانات الفواتير
فرش	جنية	رقم
٥٥	٨٩٢٩٨٩	
٥٥	٨٩٢٩٨٩	الجملة

مصلحة الهياكل العامة للمحرم والكبار
قسم مفتوح
المبلغ المستحق إلى مركز محمد عبد القادر
الطلبات طية أو مفتوح بموجب
صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج
صاحب الحق أو
يسحب باسم مركز محمد عبد القادر
ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم	نوع الخصم
	بيانات	فرش جنية قسم فرع فصل بند
	٨٩٢٩٨٩	٥٥
	٨٩٢٩٨٩	٥٥
	بيانات الاستقطاعات	مليم جنية
	عادي إضافي دمج توقيع	
	فرش جنية فرش جنية فرش	
	رسم الدمغة	
	صافي القيمة المطلوب صرفها	٨٩٢٩٨٩

الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب

الإيرادات

بتاريخ

الإمضاء

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع. ح برقم

توقيع الكاتب المنوط السجل

روجع ، في سنة

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

سنة المبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ع. ح) إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

الختم ذو التاريخ

(٣) سجب

(٤) قيد أو سجل

(٥) أدرج في كشف

(٦) استلمت

إمضاءات موظفي الشطب

رقم

شيك / إذن صرف

تحت رقم

رقم

شيك / إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب الشطب

في سنة

المقاييس الختامية

عملية استكمال رفع كفاءة طريق جرجا / العسيرات ١ القطاع الثالث بطول ٥ كم محافظة
سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة



تنفيذ شركة / محمود علي أحمد أبوخروف

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	الفئة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
١	٨٢٥٦٧,٢	٣م	بالمتر المسطح أعمال كشط و إزالة المسطحات المنهارة و الزاحفة و المتموجة و الشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشطة الأسفلت الأتوماتيكية بسلك ٥ سم مع تواجد سيارة ميكانيكية خاصة لنقل المواد الناتج من الكشط لاستخدامها في استكمال الطبقات و الاكتاف و الميول الجانبية و الفئة شانظافة و ملء الشروخ ان وجدت بالاسفلت ٦٠/٧٠ او المستحلبات الاسفلتية طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.		١٨		١٤٨٦٢٠٩,٦
٢	١٣٥٩	٣م	أزالة و تكسير طبقات الأسفلت القديم مع نقل ناتج التكسير للمقابل العمومية		٦٩		٩٣٧٧١
٣	١٠٠٠	٣م	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية والمتماسكة وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة .		٢٣		٢٣٠٠٠
٤	٨٨١١,٦٧	٣م	أبالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل ٦٥ كم . - يتم احتساب علاوه ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.		٢٦٤		٢٣٢٦٢٨٠,٨٨
٥	٤١٣١٠,٢٥	٢م	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشرب من البتومين السائل متوسط التطاير ٣٠ m.c بمعدل ١,٢٠ كجم/م/ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .		٣٣,٤		١٣٧٩٧٦٢,٣٥

مهندس
عماد حسين

المقاييس الختامية

عملية استكمال رفع كفاءة طريق جرجا / العسيرات ١ القطاع الثالث بطول ٥ كم محافظة
سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة



تنفيذ شركة / محمود علي أحمد أبوخروف

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	الفئة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
٦	٤١٣١٠,٢٥	م٢	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن تدرج ٣ د بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط وعلي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	—	١٧٤,٨	٠	٧٢٢١٠٣١,٧٠
٧	٤١٢٧٢,٩	م٢	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لصق من البتومين السائل متوسط التطاير R.C.30 بمعدل ٤ كجم/م٢ ترش ا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	—	١١,٣	٠	٤٦٦٣٨٣,٧٧
٨	٤١٢٧٢,٩	م٢	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن تدرج ٣ ب بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط وعلي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	—	١٦٩,٦	٠	٦٩٩٩٨٨٣,٨٤
الاجمالي						٠	١٩٩٩٦٣٢٣,١٤

مهندس /
عماد حسين

استكمال رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات (القطاع الثالث) محافظة
سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة

حصر M.C.O + طبقة رابطة أسفلتية

م	محطة	طول	العرض	مسطح	ملاحظات
1	0.00		12.55		
2	20.00	20.00	11.85	244.00	
3	40.00	20.00	11.6	234.50	
4	60.00	20.00	11.3	229.00	
5	80.00	20.00	10.8	221.00	
6	100.00	20.00	10.5	213.00	
7	120.00	20.00	10.5	210.00	
8	140.00	20.00	10.5	210.00	
9	160.00	20.00	10.5	210.00	
10	180.00	20.00	10.5	210.00	
11	200.00	20.00	10.5	210.00	
12	220.00	20.00	10.5	210.00	
13	240.00	20.00	10.35	208.50	
14	260.00	20.00	10.1	204.50	
15	280.00	20.00	10.5	206.00	
16	300.00	20.00	10.5	210.00	
17	320.00	20.00	10.5	210.00	
18	340.00	20.00	10.5	210.00	
19	360.00	20.00	10.5	210.00	
20	380.00	20.00	10.2	207.00	
21	400.00	20.00	10.4	206.00	
22	420.00	20.00	10.5	209.00	
23	440.00	20.00	10.5	210.00	
24	460.00	20.00	10.5	210.00	
25	480.00	20.00	15.35	258.50	
26	500.00	20.00	15.5	308.50	
27	520.00	20.00	15.6	311.00	
28	540.00	20.00	15.55	311.50	
29	560.00	20.00	15.8	313.50	
30	580.00	20.00	15.8	316.00	
31	600.00	20.00	12	278.00	

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

استكمال رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات (القطاع الثالث) محافظة
سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة


حصر M.C.O + طبقة رابطة أسفلتية

م	محطة	طول	العرض	مسطح	ملاحظات
32	620.00	20.00	11.2	232.00	
33	640.00	20.00	11	222.00	
34	660.00	20.00	11	220.00	
35	680.00	20.00	10.5	215.00	
36	700.00	20.00	10.5	210.00	
37	720.00	20.00	10.5	210.00	
38	740.00	20.00	10.5	210.00	
39	760.00	20.00	10.5	210.00	
40	780.00	20.00	10.5	210.00	
41	800.00	20.00	10.5	210.00	
42	820.00	20.00	10.5	210.00	
43	840.00	20.00	10.5	210.00	
44	860.00	20.00	10.5	210.00	
45	880.00	20.00	10.5	210.00	
46	900.00	20.00	10.5	210.00	
47	920.00	20.00	10.5	210.00	
48	940.00	20.00	11.8	223.00	
49	960.00	20.00	11.5	233.00	
50	980.00	20.00	11.5	230.00	
51	1000.00	20.00	11.1	226.00	
52	1020.00	20.00	10.5	216.00	
53	1040.00	20.00	10.5	210.00	
54	1060.00	20.00	10.5	210.00	
55	1080.00	20.00	10.5	210.00	
56	1100.00	20.00	10.5	210.00	
57	1120.00	20.00	10.5	210.00	
58	1140.00	20.00	10.5	210.00	
59	1160.00	20.00	10.5	210.00	
60	1180.00	20.00	10.5	210.00	
61	1200.00	20.00	10.5	210.00	
62	1220.00	20.00	10.5	210.00	

مهندس الشركة



مهندس الهيئة



استكمال رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات (القطاع الثالث) محافظة
سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة

حصر M.C.O + طبقة رابطة أسفلتية

م	محطة	طول	العرض	مسطح	ملاحظات
63	1240.00	20.00	10.5	10.5	210.00
64	1260.00	20.00	10.5	10.5	210.00
65	1280.00	20.00	10.5	10.5	210.00
66	1300.00	20.00	10.5	10.5	210.00
67	1320.00	20.00	10.5	10.5	210.00
68	1340.00	20.00	10.5	10.5	210.00
69	1360.00	20.00	10.5	10.5	210.00
70	1380.00	20.00	10.5	10.5	210.00
71	1400.00	20.00	10.5	10.5	210.00
72	1420.00	20.00	10.5	10.5	210.00
73	1440.00	20.00	10.5	10.5	210.00
74	1460.00	20.00	10.5	10.5	210.00
75	1480.00	20.00	10.5	10.5	210.00
76	1500.00	20.00	10.5	10.5	210.00
77	1520.00	20.00	10.5	10.5	210.00
78	1540.00	20.00	10.5	10.5	210.00
79	1560.00	20.00	10.4	10.45	209.00
80	1580.00	20.00	10.5	10.45	209.00
81	1600.00	20.00	10.5	10.5	210.00
82	1620.00	20.00	10.5	10.5	210.00
83	1640.00	20.00	10.5	10.5	210.00
84	1660.00	20.00	10.5	10.5	210.00
85	1680.00	20.00	10.5	10.5	210.00
86	1700.00	20.00	10.5	10.5	210.00
87	1720.00	20.00	10.5	10.5	210.00
88	1740.00	20.00	10.5	10.5	210.00
89	1760.00	20.00	10.5	10.5	210.00
90	1780.00	20.00	10.5	10.5	210.00
91	1800.00	20.00	10.5	10.5	210.00
92	1820.00	20.00	10.5	10.5	210.00
93	1840.00	20.00	10.5	10.5	210.00

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

استكمال رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات (القطاع الثالث) محافظة
سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة

حصر M.C.O + طبقة رابطة أسفلتية

م	محطة	طول	العرض	مسطح	ملاحظات
94	1860.00	20.00	10.5	210.00	
95	1880.00	20.00	10.5	210.00	
96	1900.00	20.00	10.5	210.00	
97	1920.00	20.00	10.5	210.00	
98	1940.00	20.00	10.5	210.00	
99	1960.00	20.00	11.8	223.00	
100	1980.00	20.00	11.9	237.00	
101	2000.00	20.00	13	249.00	
102	2020.00	20.00	12.4	254.00	
103	2040.00	20.00	12.3	247.00	
104	2060.00	20.00	12.1	244.00	
105	2080.00	20.00	11.8	239.00	
106	2100.00	20.00	11.7	235.00	
107	2120.00	20.00	11.7	234.00	
108	2140.00	20.00	11.7	234.00	
109	2160.00	20.00	11.7	234.00	
110	2180.00	20.00	11.7	234.00	
111	2200.00	20.00	11.6	233.00	
112	2220.00	20.00	11.1	227.00	
113	2240.00	20.00	11.1	222.00	
114	2260.00	20.00	10.8	219.00	
115	2280.00	20.00	11.2	220.00	
116	2300.00	20.00	11	222.00	
117	2320.00	20.00	11.1	221.00	
118	2340.00	20.00	11.1	222.00	
119	2360.00	20.00	12.9	240.00	
120	2380.00	20.00	12.2	251.00	
121	2400.00	20.00	12	242.00	
122	2420.00	20.00	11.55	235.50	
123	2440.00	20.00	11	225.50	
124	2460.00	20.00	10.5	215.00	

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

استكمال رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات (القطاع الثالث) محافظة
سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة

حصر M.C.O + طبقة رابطة أسفلتية

م	محطة	طول	العرض	مسطح	ملاحظات
125	2480.00	20.00	10.75	212.50	
126	2500.00	20.00	10.9	216.50	
127	2520.00	20.00	10.9	218.00	
128	2540.00	20.00	11.5	224.00	
129	2560.00	20.00	11.7	232.00	
130	2580.00	20.00	12.1	238.00	
131	2600.00	20.00	12.5	246.00	
132	2620.00	20.00	12.65	251.50	
133	2640.00	20.00	12.8	254.50	
134	2660.00	20.00	12.2	250.00	
135	2680.00	20.00	12	242.00	
136	2700.00	20.00	12.1	241.00	
137	2720.00	20.00	12.15	242.50	
138	2740.00	20.00	12.1	242.50	
139	2760.00	20.00	12.1	242.00	
140	2780.00	20.00	11.7	238.00	
141	2800.00	20.00	11.7	234.00	
142	2820.00	20.00	11.5	232.00	
143	2840.00	20.00	11.8	233.00	
144	2860.00	20.00	11.75	235.50	
145	2880.00	20.00	11.6	233.50	
146	2900.00	20.00	11.5	231.00	
147	2920.00	20.00	11.6	231.00	
148	2940.00	20.00	11.6	232.00	
149	2960.00	20.00	11.8	234.00	
150	2980.00	20.00	11.5	233.00	
151	3000.00	20.00	11.6	231.00	
152	3020.00	20.00	11.7	233.00	
153	3040.00	20.00	11.7	234.00	
154	3060.00	20.00	11.7	234.00	
155	3080.00	20.00	11.75	234.50	

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

استكمال رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات (القطاع الثالث) محافظة
سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة

حصر M.C.O + طبقة رابطة أسفلتية

م	محطة	طول	العرض	مسطح	ملاحظات
156	3100.00	20.00	11.7	11.725	234.50
157	3120.00	20.00	11.7	11.7	234.00
158	3140.00	20.00	11.8	11.75	235.00
159	3160.00	20.00	11.7	11.75	235.00
160	3180.00	20.00	11.8	11.75	235.00
161	3200.00	20.00	11.7	11.75	235.00
162	3220.00	20.00	11.5	11.6	232.00
163	3240.00	20.00	11.6	11.55	231.00
164	3260.00	20.00	11.6	11.6	232.00
165	3280.00	20.00	11.7	11.65	233.00
166	3300.00	20.00	10.7	11.2	224.00
167	3320.00	20.00	10.8	10.75	215.00
168	3340.00	20.00	11	10.9	218.00
169	3360.00	20.00	10.8	10.9	218.00
170	3380.00	20.00	11	10.9	218.00
171	3400.00	20.00	11.1	11.05	221.00
172	3420.00	20.00	11.3	11.2	224.00
173	3440.00	20.00	11.1	11.2	224.00
174	3460.00	20.00	11.2	11.15	223.00
175	3480.00	20.00	11.85	11.525	230.50
176	3500.00	20.00	11.7	11.775	235.50
177	3520.00	20.00	11.6	11.65	233.00
178	3540.00	20.00	11.6	11.6	232.00
179	3560.00	20.00	11.6	11.6	232.00
180	3580.00	20.00	11.8	11.7	234.00
181	3600.00	20.00	11.95	11.875	237.50
182	3620.00	20.00	11.6	11.775	235.50
183	3641.00	21.00	11.7	11.65	244.65
الاجمالى					40976.15

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

استكمال رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات (القطاع الثالث) محافظة
سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة

حصر M.C.O + طبقة رابطة أسفلتية

م	محطة	طول	العرض	مسطح	ملاحظات
حصر مداخل الكبارى والقرى					
م	طول	عرض	مسطح	الوصف	
1	20.4	4.9	99.96	مدخل البنك الزراعى	
2	7.3	7.8	56.94	المسجد	
3	14.8	4.7	69.56	المسجد	
4	14.95	7.2	107.64	مدخل بنى حميل	
	الاجمالى		334.1		
	الاجمالى الطريق بالمداخل			41310.25	



مهندس الشركة

مهندس الهيئة

استكمال رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات (القطاع الثالث) محافظة سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة

حصر طبقة الأساس

st	مناسيب بعد الكشط			مناسيب الأساس نهائي			العرض	السمك يسار	سمك المحور	سمك اليمين	متوسط السمك	متوسط العرض	الكمية (م³)
	ترعة	محور	بيوت	الترعة	محور	بيوت							
3+620	101.56	101.57	101.53	101.701	101.773	101.698	11.85	0.141	0.203	0.168	0.1707		
3+600	101.4	101.46	101.46	101.676	101.748	101.673	11.6	0.276	0.288	0.213	0.2590	11.725	60.7355
3+580	101.4	101.44	101.45	101.631	101.703	101.628	11.3	0.231	0.263	0.178	0.2240	11.45	51.296
3+560	101.41	101.53	101.45	101.606	101.678	101.603	10.8	0.196	0.148	0.153	0.1657	11.05	36.61233
3+540	101.4	101.46	101.44	101.581	101.653	101.578	10.8	0.181	0.193	0.138	0.1707	10.8	36.864
3+520	101.38	101.44	101.42	101.556	101.628	101.553	10.8	0.176	0.188	0.133	0.1657	10.8	35.784
3+500	101.38	101.4	101.38	101.531	101.603	101.528	10.8	0.151	0.203	0.148	0.1673	10.8	36.144
3+480	101.305	101.39	101.34	101.531	101.603	101.528	10.8	0.226	0.213	0.188	0.2090	10.8	45.144
3+460	101.36	101.38	101.37	101.551	101.623	101.548	10.8	0.191	0.243	0.178	0.2040	10.8	44.064
3+440	101.36	101.44	101.38	101.571	101.643	101.568	10.8	0.211	0.203	0.188	0.2007	10.8	43.344
3+420	101.39	101.48	101.44	101.591	101.663	101.588	10.8	0.201	0.183	0.148	0.1773	10.8	38.304
3+400	101.46	101.54	101.52	101.591	101.663	101.588	10.8	0.131	0.123	0.068	0.1073	10.8	23.184
3+380	101.46	101.53	101.49	101.631	101.703	101.628	10.8	0.171	0.173	0.138	0.1607	10.8	34.704
3+360	101.43	101.52	101.48	101.651	101.723	101.648	10.8	0.221	0.203	0.168	0.1973	10.8	42.624
3+340	101.42	101.53	101.48	101.661	101.733	101.658	10.8	0.241	0.203	0.178	0.2073	10.8	44.784
3+320	101.43	101.51	101.49	101.661	101.733	101.658	10.8	0.231	0.223	0.168	0.2073	10.8	44.784
3+300	101.43	101.54	101.5	101.661	101.733	101.658	10.8	0.231	0.193	0.158	0.1940	10.8	41.904
3+280	101.47	101.53	101.48	101.661	101.733	101.658	10.8	0.191	0.203	0.178	0.1907	10.8	41.184
3+260	101.5	101.53	101.57	101.691	101.763	101.688	10.5	0.191	0.233	0.118	0.1807	10.65	38.482
3+240	101.46	101.5	101.53	101.691	101.763	101.688	10.7	0.231	0.263	0.158	0.2173	10.6	46.07467
3+220	101.55	101.58	101.55	101.691	101.763	101.688	10.8	0.141	0.183	0.138	0.1540	10.75	33.11
3+200	101.51	101.56	101.55	101.691	101.763	101.688	10.8	0.181	0.203	0.138	0.1740	10.8	37.584
3+180	101.51	101.56	101.56	101.691	101.763	101.688	10.8	0.181	0.203	0.128	0.1707	10.8	36.864
3+160	101.48	101.56	101.57	101.691	101.763	101.688	15.35	0.211	0.203	0.118	0.1773	13.075	46.37267
3+140	101.49	101.58	101.56	101.691	101.763	101.688	15.5	0.201	0.183	0.128	0.1707	15.425	52.65067
3+120	101.47	101.54	101.5	101.691	101.763	101.688	15.6	0.221	0.223	0.188	0.2107	15.55	65.51733
3+100	101.5	101.5	101.56	101.691	101.763	101.688	15.55	0.191	0.263	0.128	0.1940	15.575	60.431
3+080	101.43	101.47	101.46	101.671	101.743	101.668	15.8	0.241	0.273	0.208	0.2407	15.675	75.449
3+060	101.41	101.48	101.48	101.671	101.743	101.668	15.8	0.261	0.263	0.188	0.2373	15.8	74.99733
3+040	101.45	101.49	101.49	101.661	101.733	101.658	12	0.211	0.243	0.168	0.2073	13.9	57.63867
3+020	101.48	101.5	101.49	101.641	101.713	101.638	11.2	0.161	0.213	0.148	0.1740	11.6	40.368
3+000	101.45	101.43	101.46	101.641	101.713	101.638	11	0.191	0.283	0.178	0.2173	11.1	48.248
2+980	101.4	101.42	101.39	101.631	101.703	101.628	11	0.231	0.283	0.238	0.2507	11	55.14667
2+960	101.42	101.47	101.46	101.621	101.693	101.618	10.8	0.201	0.223	0.158	0.1940	10.9	42.292
2+940	101.47	101.47	101.49	101.621	101.693	101.618	10.8	0.151	0.223	0.128	0.1673	10.8	36.144
2+920	101.49	101.52	101.51	101.631	101.703	101.628	10.8	0.141	0.183	0.118	0.1473	10.8	31.824
2+900	101.46	101.56	101.56	101.631	101.703	101.628	10.8	0.171	0.143	0.068	0.1273	10.8	27.504
2+880	101.47	101.54	101.54	101.641	101.713	101.638	10.8	0.171	0.173	0.098	0.1473	10.8	31.824
2+860	101.45	101.53	101.48	101.641	101.713	101.638	10.8	0.191	0.183	0.158	0.1773	10.8	38.304
2+840	101.47	101.55	101.55	101.641	101.713	101.638	10.8	0.171	0.163	0.088	0.1407	10.8	30.384
2+820	101.47	101.48	101.42	101.641	101.713	101.638	10.8	0.171	0.233	0.218	0.2073	10.8	44.784
2+800	101.47	101.49	101.46	101.641	101.713	101.663	10.8	0.171	0.223	0.203	0.1990	10.8	42.984
2+780	101.38	101.48	101.49	101.641	101.713	101.713	10.8	0.261	0.233	0.223	0.2390	10.8	51.624
2+760	101.37	101.48	101.49	101.641	101.713	101.713	10.8	0.271	0.233	0.223	0.2423	10.8	52.344
2+740	101.42	101.52	101.53	101.666	101.713	101.738	10.8	0.246	0.193	0.208	0.2157	10.8	46.584
2+720	101.52	101.57	101.55	101.666	101.713	101.763	10.8	0.146	0.143	0.213	0.1673	10.8	36.144
2+700	101.44	101.53	101.58	101.666	101.713	101.763	11.8	0.226	0.183	0.183	0.1973	11.3	44.59733
2+680	101.43	101.51	101.49	101.656	101.703	101.753	11.5	0.226	0.193	0.263	0.2273	11.65	52.96867
2+660	101.42	101.45	101.49	101.646	101.693	101.743	11.5	0.226	0.243	0.253	0.2407	11.5	55.35333
2+640	101.27	101.38	101.42	101.6235	101.683	101.74575	11.1	0.3535	0.303	0.32575	0.3274	11.3	73.99617
2+620	101.3	101.43	101.53	101.611	101.683	101.758	10.8	0.311	0.253	0.228	0.2640	10.95	57.816
2+600	101.4	101.43	101.49	101.611	101.683	101.758	10.8	0.211	0.253	0.268	0.2440	10.8	52.704
2+580	101.4	101.51	101.58	101.621	101.693	101.768	10.8	0.221	0.183	0.188	0.1973	10.8	42.624

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

استكمال رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات (القطاع الثالث) محافظة سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة

حصر طبقة الأساس

st	مناسيب بعد الكشط			مناسيب الأساس نهائي			العرض	السمك يسار	سمك المحور	سمك اليمن	متوسط السمك	متوسط العرض	الكمية (م³)
	ترعة	محور	بيوت	الترعة	محور	بيوت							
2+560	101.43	101.56	101.53	101.631	101.703	101.778	10.8	0.201	0.143	0.248	0.1973	10.8	42.624
2+540	101.48	101.55	101.56	101.631	101.703	101.778	10.8	0.151	0.153	0.218	0.1740	10.8	37.584
2+520	101.5	101.53	101.6	101.651	101.723	101.798	10.8	0.151	0.193	0.198	0.1807	10.8	39.024
2+500	101.41	101.52	101.52	101.661	101.733	101.808	10.8	0.251	0.213	0.288	0.2507	10.8	54.144
2+480	101.45	101.55	101.6	101.671	101.743	101.818	10.8	0.221	0.193	0.218	0.2107	10.8	45.504
2+460	101.49	101.6	101.61	101.681	101.753	101.828	10.8	0.191	0.153	0.218	0.1873	10.8	40.464
2+440	101.5	101.6	101.61	101.691	101.763	101.838	10.8	0.191	0.163	0.228	0.1940	10.8	41.904
2+420	101.49	101.63	101.63	101.701	101.773	101.848	10.8	0.211	0.143	0.218	0.1907	10.8	41.184
2+400	101.44	101.6	101.63	101.711	101.783	101.858	10.8	0.271	0.183	0.228	0.2273	10.8	49.104
2+380	101.46	101.57	101.6	101.721	101.793	101.868	10.8	0.261	0.223	0.268	0.2507	10.8	54.144
2+360	101.51	101.61	101.6	101.721	101.793	101.868	10.8	0.211	0.183	0.268	0.2207	10.8	47.664
2+340	101.48	101.6	101.6	101.721	101.793	101.868	10.8	0.241	0.193	0.268	0.2340	10.8	50.544
2+320	101.42	101.54	101.53	101.711	101.783	101.858	10.8	0.291	0.243	0.328	0.2873	10.8	62.064
2+300	101.44	101.51	101.53	101.706	101.753	101.803	10.8	0.266	0.243	0.273	0.2607	10.8	56.304
2+280	101.45	101.48	101.48	101.706	101.753	101.778	10.8	0.256	0.273	0.298	0.2757	10.8	59.544
2+260	101.45	101.52	101.52	101.696	101.743	101.743	10.8	0.246	0.223	0.223	0.2307	10.8	49.824
2+240	101.44	101.54	101.53	101.696	101.743	101.693	10.8	0.256	0.203	0.163	0.2073	10.8	44.784
2+220	101.48	101.5	101.48	101.661	101.733	101.658	10.8	0.181	0.233	0.178	0.1973	10.8	42.624
2+200	101.43	101.45	101.43	101.651	101.723	101.648	10.8	0.221	0.273	0.218	0.2373	10.8	51.264
2+180	101.44	101.46	101.44	101.641	101.713	101.638	10.8	0.201	0.253	0.198	0.2173	10.8	46.944
2+160	101.44	101.43	101.46	101.631	101.703	101.628	10.8	0.191	0.273	0.168	0.2107	10.8	45.504
2+140	101.45	101.49	101.56	101.636	101.708	101.633	10.8	0.186	0.218	0.073	0.1590	10.8	34.344
2+120	101.46	101.48	101.54	101.641	101.713	101.638	10.8	0.181	0.233	0.098	0.1707	10.8	36.864
2+100	101.52	101.52	101.52	101.646	101.718	101.643	10.8	0.126	0.198	0.123	0.1490	10.8	32.184
2+080	101.49	101.5	101.54	101.651	101.723	101.648	10.8	0.161	0.223	0.108	0.1640	10.8	35.424
2+060	101.44	101.51	101.46	101.651	101.723	101.648	10.8	0.211	0.213	0.188	0.2040	10.8	44.064
2+040	101.49	101.51	101.5	101.651	101.723	101.648	10.8	0.161	0.213	0.148	0.1740	10.8	37.584
2+020	101.49	101.56	101.52	101.651	101.723	101.648	10.8	0.161	0.163	0.128	0.1507	10.8	32.544
2+000	101.46	101.51	101.46	101.651	101.723	101.648	10.8	0.191	0.213	0.188	0.1973	10.8	42.624
1+980	101.46	101.48	101.48	101.631	101.703	101.628	10.8	0.171	0.223	0.148	0.1807	10.8	39.024
1+960	101.34	101.38	101.39	101.631	101.703	101.628	10.8	0.291	0.323	0.238	0.2840	10.8	61.344
1+940	101.36	101.46	101.33	101.621	101.693	101.618	10.8	0.261	0.233	0.288	0.2607	10.8	56.304
1+920	101.41	101.48	101.49	101.621	101.693	101.618	10.8	0.211	0.213	0.128	0.1840	10.8	39.744
1+900	101.41	101.48	101.47	101.621	101.693	101.618	10.8	0.211	0.213	0.148	0.1907	10.8	41.184
1+880	101.39	101.46	101.46	101.621	101.693	101.618	10.8	0.231	0.233	0.158	0.2073	10.8	44.784
1+860	101.4	101.46	101.5	101.611	101.683	101.608	10.8	0.211	0.223	0.108	0.1807	10.8	39.024
1+840	101.4	101.48	101.51	101.611	101.683	101.608	10.8	0.211	0.203	0.098	0.1707	10.8	36.864
1+820	101.43	101.48	101.52	101.601	101.673	101.598	10.8	0.171	0.193	0.078	0.1473	10.8	31.824
1+800	101.42	101.48	101.49	101.601	101.673	101.598	10.8	0.181	0.193	0.108	0.1607	10.8	34.704
1+780	101.33	101.39	101.39	101.581	101.653	101.578	10.8	0.251	0.263	0.188	0.2340	10.8	50.544
1+760	101.36	101.46	101.43	101.581	101.653	101.578	10.8	0.221	0.193	0.148	0.1873	10.8	40.464
1+740	101.34	101.46	101.48	101.581	101.653	101.578	10.8	0.241	0.193	0.098	0.1773	10.8	38.304
1+720	101.39	101.4	101.41	101.581	101.653	101.578	10.8	0.191	0.253	0.168	0.2040	10.8	44.064
1+700	101.39	101.42	101.43	101.571	101.643	101.568	10.8	0.181	0.223	0.138	0.1807	10.8	39.024
1+680	101.38	101.41	101.41	101.571	101.643	101.568	11.8	0.191	0.233	0.158	0.1940	11.3	43.844
1+660	101.35	101.45	101.45	101.591	101.663	101.588	11.9	0.241	0.213	0.138	0.1973	11.85	46.768
1+640	101.31	101.44	101.44	101.581	101.653	101.578	13	0.271	0.213	0.138	0.2073	12.45	51.626
1+620	101.36	101.43	101.43	101.611	101.683	101.608	12.4	0.251	0.253	0.178	0.2273	12.7	57.74267
1+600	101.5	101.47	101.48	101.621	101.693	101.618	12.3	0.121	0.223	0.138	0.1607	12.35	39.68467
1+580	101.54	101.57	101.51	101.651	101.723	101.648	12.1	0.111	0.153	0.138	0.1340	12.2	32.696
1+560	101.58	101.56	101.51	101.661	101.733	101.658	11.8	0.081	0.173	0.148	0.1340	11.95	32.026
1+540	101.5	101.55	101.5	101.681	101.753	101.678	11.7	0.181	0.203	0.178	0.1873	11.75	44.02333
1+520	101.52	101.57	101.55	101.691	101.763	101.688	11.7	0.171	0.193	0.138	0.1673	11.7	39.156

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

استكمال رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات (القطاع الثالث) محافظة سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة

حصر طبقة الأساس

st	مناسيب بعد الكشط			مناسيب الأساس نهائي			العرض	السمك يسار	سمك المحور	سمك اليمين	متوسط السمك	متوسط العرض	الكمية (م³)
	ترعة	محور	بيوت	الترعة	محور	بيوت							
1+500	101.5	101.55	101.51	101.711	101.783	101.708	11.7	0.211	0.233	0.198	0.2140	11.7	50.076
1+480	101.5	101.56	101.57	101.721	101.793	101.718	11.7	0.221	0.233	0.148	0.2007	11.7	46.956
1+460	101.57	101.57	101.57	101.731	101.803	101.728	11.7	0.161	0.233	0.158	0.1840	11.7	43.056
1+440	101.53	101.62	101.57	101.721	101.793	101.718	11.6	0.191	0.173	0.148	0.1707	11.65	39.76533
1+420	101.57	101.59	101.54	101.746	101.793	101.743	11.1	0.176	0.203	0.203	0.1940	11.35	44.038
1+400	101.51	101.58	101.6	101.736	101.783	101.783	11.1	0.226	0.203	0.183	0.2040	11.1	45.288
1+380	101.53	101.57	101.59	101.736	101.783	101.808	10.8	0.206	0.213	0.218	0.2123	10.95	46.501
1+360	101.52	101.56	101.56	101.726	101.773	101.823	11.2	0.206	0.213	0.263	0.2273	11	50.01333
1+340	101.43	101.52	101.51	101.726	101.773	101.823	11	0.296	0.253	0.313	0.2873	11.1	63.788
1+320	101.39	101.39	101.38	101.716	101.763	101.813	11.1	0.326	0.373	0.433	0.3773	11.05	83.39067
1+300	101.41	101.53	101.56	101.716	101.763	101.813	11.1	0.306	0.233	0.253	0.2640	11.1	58.608
1+280	101.51	101.49	101.52	101.706	101.753	101.803	12.9	0.196	0.263	0.283	0.2473	12	59.36
1+260	101.45	101.55	101.57	101.696	101.743	101.793	12.2	0.246	0.193	0.223	0.2207	12.55	55.38733
1+240	101.44	101.51	101.55	101.686	101.733	101.783	12	0.246	0.223	0.233	0.2340	12.1	56.628
1+220	101.42	101.48	101.51	101.686	101.733	101.783	11.55	0.266	0.253	0.273	0.2640	11.775	62.172
1+200	101.44	101.48	101.48	101.686	101.733	101.783	11	0.246	0.253	0.303	0.2673	11.275	60.28367
1+180	101.45	101.53	101.56	101.686	101.733	101.783	10.5	0.236	0.203	0.223	0.2207	10.75	47.44333
1+160	101.43	101.51	101.59	101.676	101.723	101.773	10.75	0.246	0.213	0.183	0.2140	10.625	45.475
1+140	101.44	101.53	101.5	101.676	101.723	101.773	10.9	0.236	0.193	0.273	0.2340	10.825	50.661
1+120	101.4	101.51	101.56	101.616	101.663	101.713	10.9	0.216	0.153	0.153	0.1740	10.9	37.932
1+100	101.43	101.51	101.52	101.626	101.673	101.723	11.5	0.196	0.163	0.203	0.1873	11.2	41.96267
1+080	101.39	101.46	101.46	101.576	101.623	101.673	11.7	0.186	0.163	0.213	0.1873	11.6	43.46133
1+060	101.34	101.37	101.37	101.536	101.583	101.633	12.1	0.196	0.213	0.263	0.2240	11.9	53.312
1+040	101.29	101.35	101.39	101.471	101.543	101.618	12.5	0.181	0.193	0.228	0.2007	12.3	49.364
1+020	101.22	101.28	101.34	101.396	101.493	101.593	12.65	0.176	0.213	0.253	0.2140	12.575	53.821
1+000	101.1	101.21	101.25	101.336	101.433	101.533	12.8	0.236	0.223	0.283	0.2473	12.725	62.94633
0+980	100.94	101.04	101.11	101.266	101.363	101.463	12.2	0.326	0.323	0.353	0.3340	12.5	83.5
0+960	100.88	100.97	101.07	101.226	101.323	101.423	12	0.346	0.353	0.353	0.3507	12.1	84.86133
0+940	100.9	100.98	101.07	101.186	101.283	101.383	12.1	0.286	0.303	0.313	0.3007	12.05	72.46067
0+920	100.87	100.99	101.02	101.146	101.243	101.343	12.15	0.276	0.253	0.323	0.2840	12.125	68.87
0+900	100.85	100.99	101.02	101.106	101.203	101.303	12.1	0.256	0.213	0.283	0.2507	12.125	60.78667
0+880	100.84	100.95	101.01	101.066	101.163	101.263	12.1	0.226	0.213	0.253	0.2307	12.1	55.82133
0+860	100.85	100.93	100.98	101.026	101.123	101.223	11.7	0.176	0.193	0.243	0.2040	11.9	48.552
0+840	100.74	100.92	100.9	100.986	101.083	101.183	11.7	0.246	0.163	0.283	0.2307	11.7	53.976
0+820	100.72	100.84	100.9	100.946	101.043	101.143	11.5	0.226	0.203	0.243	0.2240	11.6	51.968
0+800	100.68	100.78	100.81	100.906	101.003	101.103	11.8	0.226	0.223	0.293	0.2473	11.65	57.62867
0+780	100.67	100.77	100.82	100.866	100.963	101.063	11.75	0.196	0.193	0.243	0.2107	11.775	49.612
0+760	100.67	100.79	100.91	100.826	100.923	101.023	11.6	0.156	0.133	0.113	0.1340	11.675	31.289
0+740	100.51	100.67	100.77	100.786	100.883	100.983	11.5	0.276	0.213	0.213	0.2340	11.55	54.054
0+720	100.47	100.68	100.82	100.721	100.843	100.968	11.6	0.251	0.163	0.148	0.1873	11.55	43.274
0+700	100.52	100.64	100.75	100.656	100.803	100.953	11.6	0.136	0.163	0.203	0.1673	11.6	38.82133
0+680	100.41	100.55	100.7	100.616	100.763	100.913	11.8	0.206	0.213	0.213	0.2107	11.7	49.296
0+660	100.3	100.53	100.63	100.576	100.723	100.873	11.5	0.276	0.193	0.243	0.2373	11.65	55.29867
0+640	100.24	100.42	100.6	100.536	100.683	100.833	11.6	0.296	0.263	0.233	0.2640	11.55	60.984
0+620	100.14	100.35	100.5	100.496	100.643	100.793	11.7	0.356	0.293	0.293	0.3140	11.65	73.162
0+600	100.23	100.42	100.5	100.456	100.603	100.753	11.7	0.226	0.183	0.253	0.2207	11.7	51.636
0+580	100.2	100.44	100.55	100.416	100.563	100.713	11.7	0.216	0.123	0.163	0.1673	11.7	39.156
0+560	100.11	100.32	100.43	100.376	100.523	100.673	11.75	0.266	0.203	0.243	0.2373	11.725	55.65467
0+540	100.07	100.24	100.34	100.361	100.483	100.608	11.7	0.291	0.243	0.268	0.2673	11.725	62.68967
0+520	100.13	100.24	100.39	100.321	100.443	100.568	11.7	0.191	0.203	0.178	0.1907	11.7	44.616
0+500	100.11	100.2	100.3	100.306	100.403	100.503	11.8	0.196	0.203	0.203	0.2007	11.75	47.15667
0+480	100.01	100.16	100.21	100.266	100.363	100.463	11.7	0.256	0.203	0.253	0.2373	11.75	55.77333
0+460	100.01	100.14	100.21	100.246	100.343	100.443	11.8	0.236	0.203	0.233	0.2240	11.75	52.64

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

استكمال رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات (القطاع الثالث) محافظة سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة

حصر طبقة الأساس

st	مناسيب بعد الكشط			مناسيب الأساس نهائي			العرض	السمك يسار	سمك المحور	سمك اليمين	متوسط السمك	متوسط العرض	الكمية (م³)
	ترعة	محور	بيوت	الترعة	محور	بيوت							
0+440	99.95	100.09	100.06	100.206	100.303	100.403	11.7	0.256	0.213	0.343	0.2707	11.75	63.60667
0+420	99.88	99.98	100.02	100.186	100.283	100.383	11.5	0.306	0.303	0.363	0.3240	11.6	75.168
0+400	99.96	100.03	99.95	100.186	100.283	100.383	11.6	0.226	0.253	0.433	0.3040	11.55	70.224
0+380	99.93	100.05	100.11	100.206	100.303	100.403	11.6	0.276	0.253	0.293	0.2740	11.6	63.568
0+360	99.96	100.11	100.15	100.246	100.343	100.443	11.7	0.286	0.233	0.293	0.2707	11.65	63.06533
0+340	100.02	100.17	100.28	100.286	100.383	100.483	10.7	0.266	0.213	0.203	0.2273	11.2	50.92267
0+320	100.07	100.29	100.35	100.326	100.423	100.523	10.8	0.256	0.133	0.173	0.1873	10.75	40.27667
0+300	100.12	100.26	100.33	100.366	100.463	100.563	11	0.246	0.203	0.233	0.2273	10.9	49.55867
0+280	100.21	100.28	100.34	100.406	100.503	100.603	10.8	0.196	0.223	0.263	0.2273	10.9	49.55867
0+260	100.22	100.34	100.36	100.446	100.543	100.643	11	0.226	0.203	0.283	0.2373	10.9	51.73867
0+240	100.26	100.39	100.42	100.486	100.583	100.683	11.1	0.226	0.193	0.263	0.2273	11.05	50.24067
0+220	100.27	100.38	100.43	100.526	100.623	100.723	11.3	0.256	0.243	0.293	0.2640	11.2	59.136
0+200	100.28	100.43	100.54	100.531	100.653	100.778	11.1	0.251	0.223	0.238	0.2373	11.2	53.16267
0+180	100.3	100.5	100.52	100.541	100.663	100.788	11.2	0.241	0.163	0.268	0.2240	11.15	49.952
0+160	100.26	100.42	100.57	100.516	100.663	100.813	11.85	0.256	0.243	0.243	0.2473	11.525	57.01033
0+140	100.28	100.39	100.54	100.506	100.653	100.803	11.7	0.226	0.263	0.263	0.2507	11.775	59.032
0+120	100.29	100.45	100.56	100.496	100.643	100.793	11.6	0.206	0.193	0.233	0.2107	11.65	49.08533
0+100	100.27	100.43	100.54	100.486	100.633	100.783	11.6	0.216	0.203	0.243	0.2207	11.6	51.19467
0+080	100.2	100.37	100.51	100.476	100.623	100.773	11.6	0.276	0.253	0.263	0.2640	11.6	61.248
0+060	100.17	100.37	100.45	100.466	100.613	100.763	11.8	0.296	0.243	0.313	0.2840	11.7	66.456
0+040	100.17	100.37	100.44	100.491	100.613	100.738	11.95	0.321	0.243	0.298	0.2873	11.875	68.24167
0+020	100.16	100.37	100.45	100.516	100.613	100.713	11.6	0.356	0.243	0.263	0.2873	11.775	67.667
الكمية الإجمالية													8811.6777

مهندس الشركة



مهندس الهيئة





عملية : اعمال استكمال طريق جرجا - العسيرات الزراعي بطول ٥ كم محافظة سوهاج بطول ٥ كم
ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال

الهيئة العامة للطرق والكباري

حصر كميات الأعمال لاستخلص رقم (٢) ختامي

بند (٢) بالمتر المكعب اعمال حفر في التربة .. الخ :
بالمتر المكعب بالمتر المكعب اعمال حفر في التربة الخ

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	0	٢ م	المنصرف سابقه	
	1000	٢ م	٣+٣٦٠	٠+٠٠٠
	1000	المنصرف صرقه		
	1000	ما يتم صرقه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس المكعب الفني



عملية : اعمال استكمال طريق جرجا - العسيرات الزراعي بطول ٥ كم محافظة سوهاج بطول ٥ كم
ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال

الهيئة العامة للطرق والكباري

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢) ختامي

بند (٢) بالمتر المكعب اعمال حفر في التربة .. الخ :
بالمتر المكعب بالمتر المكعب اعمال حفر في التربة الخ

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	0	٢م	المنصرف سابقه	
	1000	٢م	٣+٣٦٠	٠+٠٠٠
	1000	المستحق صرفه		
	1000	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس المكتب الفني



عملية : اعمال استكمال طريق جرجا - العسيرات الزراعي بطول ٥ كم محافظة سوهاج بطول ٥ كم
ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال

الهيئة العامة للطرق والكباري

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢) ختامي

بند (٤) أعمال اساس تكشير كسارات :
أعمال اساس تكشير كسارات

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	7800	٢م	المنصرف سابقه	
	8811.67	٢م	٣+٣٦٠	٠+٠٠٠
	8811.67	المستحق صرفه		
	1012	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس المكعب الفني



عملية : اعمال استكمال طريق جرجا - العسيرات الزراعي بطول ٥ كم محافظة سوهاج بطول ٥ كم
ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال

الهيئة العامة للطرق والكباري

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢) ختامي

بند (٤) أعمال اساس تكشير كسارات :
أعمال اساس تكشير كسارات

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	7800	٢م	المنصرف سابقه	
	8811.67	٢م	٣+٣٦٠	٠+٠٠٠
	8811.67	المستحق صرفه		
	1012	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس المكب الفني



الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية : اعمال استكمال طريق جرجا - العسيرات الزراعي بطول ٥ كم محافظة سوهاج بطول ٥ كم

ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢) ختامي

يبدأ (١) أعمال كشط مكشطة :
اعمال كشط المكشطة

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	82000	٢م	المنصرف سابقه	
	82567.20	٢م	٣+٣٦٠	٠+٠٠٠
	82567.20	المستحق صرفه		
	567.20	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)
م / محمد جهاد

مهندس المكعب الفني
م / محمد جهاد

عملية : اعمال استكمال طريق جرجا - العسيرات الزراعي بطول ٥ كم محافظة سوهاج بطول ٥ كم

ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢) ختامي



الهيئة العامة للطرق والكباري

بند (١) أعمال كشط مكشطة :
اعمال كشط المكشطة

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	82000	٢م	المنصرف سابقه	
	82567.20	٢م	٣+٣٦٠	٠+٠٠٠
	82567.20	المستحق صرفه		
	567.20	ما يتم صرفه		



مهندس المكتب الفني
[Signature]



عملية : اعمال استكمال طريق جرجا - العسيرات الزراعي بطول ٥ كم محافظة سوهاج بطول ٥ كم
ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال

الهيئة العامة للطرق والكباري

حصر كميات الأعمال لاستخلص رقم (٢) ختامي

بند (٧) أعمال طبقة لصق R.C :
أعمال طبقة لصق R.C

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	40000	٢م	المنصرف سابقه	
	41272.90	٢م	٣+٣٦٠	٠+٠٠٠
	41272.90	المستحق صرفه		
	1272.90	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس المكتب الفني



عملية : اعمال استكمال طريق جرجا - العسيرات الزراعي بطول ٥ كم محافظة سوهاج بطول ٥ كم
ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال

الهيئة العامة للطرق والكباري

حصر كميات الاعمال لمستخلص رقم (٢) ختامي

بند (٧) أعمال طبقة لصق R.C :
أعمال طبقة لصق R.C

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	40000	م ^٢	المنصرف سابقه	
	41272.90	م ^٢	٣+٣٦٠	٠+٠٠٠
	41272.90	المستحق صرفه		
	1272.90	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس المكتب الفني



الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية : أعمال استكمال طريق جرجا - العسيرات الزراعي بطول ٥ كم محافظة سوهاج بطول ٥ كم

ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢) ختامي

بند (٦) أعمال طبقة رابطة أسفلتية ٦ سم :
اعمال طبقة رابطة أسفلتية

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	40000	٢م	المنصرف سابقه	
	41310.25	٢م	٣+٣٦٠	٠+٠٠٠٠
	41310.25	المستحق صرفه		
	1310	ما يتم صرفه		



مهندس المكعب الفني

عملية : اعمال استكمال طريق جرجا - العسيرات الزراعي بطول ٥ كم محافظة سوهاج بطول ٥ كم



ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢) ختامي

بند (٦) أعمال طبقة رابطة أسفلتية ٦ سم :
اعمال طبقة رابطة أسفلتية

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	40000	٢م	المنصرف سابقه	
	41310.25	٢م	٣+٣٦٠	٠+٠٠٠
	41310.25	المستحق صرفه		
	1310	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس المكعب الفني



عملية : أعمال استكمال طريق جرجا - العسيرات الزراعي بطول ٥ كم محافظة سوهاج بطول ٥ كم
ضمن مبادرة (حياة كريمة) .
تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال
حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢) ختامي

بند (٨) أعمال طبقة سطحية أسفلتية ٥ سم :
أعمال طبقة سطحية أسفلتية ٥ سم

ملاحظات	النفذ اجمالي	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	40000	٢م	المنصرف سابقه	
	41272.90	٢م	٣+٣٦٠	٠+٠٠٠
	41272.90	المستحق صرفه		
	1272.90	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

مهندس المكتب الفني

م / محمد جهاد

م / محمد جهاد



الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية : اعمال استكمال طريق جرجا - العسيرات الزراعي بطول ٥ كم محافظة سوهاج بطول ٥ كم
ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢) ختامي

بند (٨) أعمال طبقة سطحية أسفلتية ٥ سم :
أعمال طبقة سطحية أسفلتية ٥ سم

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	40000	م ^٢	المنصرف سابقه	
	41272.90	م ^٢	٣+٣٦٠	٠+٠٠٠
	41272.90	المستحق صرفه		
	1272.90	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

مهندس المكتب الفني

م / محمد جهاد



عملية : اعمال استكمال طريق جرجا - العسيرات الزراعي بطول ٥ كم محافظة سوهاج بطول ٥ كم
ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال

الهيئة العامة للطرق والكباري

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢) ختامي

بند (٢) بالمتر المكعب اعمال تكسير و ازالة المسطحات المنهارة الخ :
بالمتر المكعب اعمال تكسير و ازالة المسطحات المنهارة و التمرجة بالرصف الحالي .. الخ

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	1000	٢م	المنصرف سابقه	
	1359	٢م	٣+٣٦٠	٠+٠٠٠
	1359	المستحق صرفه		
	359	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس المكتب الفني



عملية : اعمال استكمال طريق جرجا - العسيرات الزراعي بطول ٥ كم محافظة سوهاج بطول ٥ كم
ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال
الهيئة العامة للطرق والكباري

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢) ختامي

بند (٢) بالمتر المكعب اعمال تكسير و ازالة المسطحات المنهارة الخ :
بالمتر المكعب اعمال تكسير و ازالة المسطحات المنهارة و التمرجة بالرصف الحالي .. الخ

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	1000	٢م	المنصرف سابقه	
	1359	٢م	٣+٣٦٠	٠+٠٠٠
	1359	المستحق صرفه		
	359	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس المكعب الفني



عملية : اعمال استكمال طريق جرجا - العسيرات الزراعي بطول ٥ كم محافظة سوهاج بطول ٥ كم
ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال

الهيئة العامة للطرق والكباري

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢) ختامي

بند (٥) أعمال طبقة نشر بيب M.C 30 :
اعمال طبقة دهان Mc30

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	40000	٢م	المنصرف سابقه	
	41310.25	٢م	٣+٣٦٠	٠+٠٠٠
	41310.25	المستحق صرفه		
	1310	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس المكب الفني





عملية : اعمال استكمال طريق جرجا - العسيرات الزراعي بطول ٥ كم محافظة سوهاج بطول ٥ كم
ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال

الهيئة العامة للطرق والكباري

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢) ختامي

بند (٥) أعمال طبقة نشر ب M.C 30 :
اعمال طبقة دهان Mc30

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	40000	٢م	المنصرف سابقه	
	41310.25	٢م	٣+٣٦٠	٠+٠٠٠
	41310.25	المستحق صرفه		
	1310	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد


مهندس المكب الفني

شهادة

- مشروع : اعمال استكمال رفع كفاءه طريق سوهاج /العسيرات / جرجا القطاع الأول بطول ٥ كم مركز جرجا محافظة سوهاج ضمن المبادره الرئاسية حياه كريمة المرحلة الاولى .
- تنفيذ : شركة محمود علي احمد عبد العال أبو خروف
- تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري- المنطقة الثامنة - قنا .
- بأنه تم إجراء التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه .

جهاز الإشراف

مدير العمل



مهندس / محمود احمد فؤاد

جهاز الاشراف



مهندس المشروع / محمد عبد العاطي عبد الظاهر

تحريراً في : ١ / ٢ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية



عماد حسين

مهندس /

شهادة

- مشروع : اعمال استكمال رفع كفاءه طريق سوهاج /العسيرات / جرجا القطاع الأول بطول ٥ كم مركز جرجا محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة المرحلة الاولى .
- تنفيذ : شركة محمود علي احمد عبد العال أبو خروف
- تقرر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها بمعرفة جهاز الإشراف للعملية و مهندس التنفيذ للشركة .
- و كذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشئون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص المقياسه الختامية للأعمال التي تمت .
- و هذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة المالية

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف



رئيس الإدارة المركزية

مهندس / 

عماد حسين

المراجعة الفنية

جشني المشروع / محمد عبد العاطي

تحريراً في : ٢٠٢٤ / ٢ / ١

شهادة

- مشروع : اعمال استكمال رفع كفاءه طريق سوهاج /العسيرات / جرجا القطاع الأول بطول ٥ كم مركز جرجا محافظة سوهاج ضمن المبادره الرئاسية حياه كريمه المرحلة الاولى .
- تنفيذ : شركة محمود علي احمد عبد العال أبو خروف
- تقرر المنطقة بتوفر المعدات بالمشروع طبقا التعاقد ووفقا للبرنامج الزمني ولما يتطلبه العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه .

جهاز الإشراف

جشني المشروع مهندس / محمد عبد العاطي عبد الظاهر



رئيس الإدارة المركزية
مهندس
عماد حسين

شهادة المهندسين

- مشروع : اعمال استكمال رفع كفاءه طريق سوهاج /العسيرات / جرجا القطاع الأول بطول ٥ كم
مركز جرجا محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة المرحلة الاولى .
- تنفيذ : شركة محمود علي احمد عبد العال أبو خروف

أسم مهندسي الشركة المنفذة :

- ١- السيد المهندس / علي محمد عبده
- ٢- السيد المهندس / احمد يوسف رزق محمد
- ٣- السيد المهندس / احمد ربيع عبد الكريم

- سير وسلوك مهندسي الشركة : جيد .

جهاز الإشراف

جشني المشروع مهندس / محمد عبد العاطي عبد الظاهر



رئيس الإدارة المركزية

مهندس

عماد حسين

محضر استلام أبتدائي

لمشروع:- أعمال استكمال رفع كفاءة طريق جرجا / العسيرات الزراعي بطول 5 كم محافظة سوهاج

ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : شركة محمود علي أحمد عبد العال أبو خروف

إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/ ١ / ٢٠ وبناء على القرار الإداري رقم (٢٤١) بتاريخ ٢٠٢٤ / ١ / ٢٠

الصادر من السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بخصوص تشكيل لجنة الاستلام الأبتدائي للعملية عاليه فقد
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسمائهم :-

- | | |
|------------------------|---|
| مهندس / سيد نبوي | مدير عام بالمنطقة التاسعة بالبحر الأحمر رئيسا |
| مهندس / أشرف عزت | الإدارة المركزية لتنفيذ و صيانة الطرق عضوا |
| مهندس / محمد عبدالمنعم | إدارة ضبط الجودة عضوا |
| مهندس / مروان سلام | إدارة المعامل المركزية عضوا |
| مهندس / محمد عبدالعاطي | المنطقة المشرفة عضوا |
| مهندس / محمد مجاهد | الشركة المنفذة عضوا |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالأطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات ، ثم انتقلت إلى الموقع لمعاينة الأعمال ظاهريا على
الطبيعة وقامت اللجنة باخذ أكوام لقياس سماكات طبقات الرصف الاسفلتية (مرفق كشف) وكذلك اخذ بلاطات لطبقات الرصف لاجراء
التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد تبين أن الأعمال عبارة عن :-

1- بداية من كم 0+000 كم ألي 3+600 كم (أساس + رابطة + سطحية)

واسفرت المعاينة عن الآتي :-

أولا حالة سطح الطريق :- مقبول بصفة عامة فيما عدا تلاحظ وجود خشونة بالسطح و سوء اللحامات الطولية و العرضية و عدم دقة

المناسيب في بعض المسافات المتفرقة وقد قدرتها اللجنة بنسبة 10 % من المسطحات المنفذة .

توصيات اللجنة :-

1- خصم نسبة 7 % من المسطحات المعيبة بالبند الخاص بسطح الطريق.

2- الحصر مسنولية المنطقة المشرفة .

3- علي الشركة المنفذة ترميم اماكن البلاطات فورا تحت اشراف المنطقة المشرفة

4- علي المنطقة متابعة سلوك الرصف اثناء فترة الضمان وابلأغ الشركة بأي عيوب تظهر لاصلاحها فورا



5- علي مندوب المنطقة موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب العملية التي اجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام التقييم

6- علي مندوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات لاتمام اجراءات التقييم

7- مرفق كشف بسماكات طبقات الرصف

وعليه تري اللجنة انه لامانع من استلام الاعمال استلاما ابتدائيا ويعتبر تاريخ بداية فترة الضمان هو ١ / ٧ / ٢٠٢٤ ح

طبقاً لخطاب المنطقة المشرفة .

وعلى ذلك جرى التوقيع

توقيع اللجنة :

-6

-5

-4

-3

-2

-1



كشف سماكات طبقات الرصف (لجنة إستلام ابتدائي)

لمشروع:- أعمال استكمال رفع كفاءة طريق جرجا / العسيرات الزراعي بطول 5 كم محافظة سوهاج

ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : شركة محمود علي أحمد عبد العال أبو خروف

إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

م	الموقع	الرابطة (6سم)	السطحية (5 سم)	ملاحظات
1	0+300	6.2	5.20	
2	1+300	6	5.00	
3	2+300	6	5.20	
4	3+300	6.1	5.1	





بيان عينات الرصف (الجنة إستلام إبتدائي)

لمشروع:- أعمال استكمال رفع كفاءة طريق جرجا / العسيرات الزراعي بطول 5 كم محافظة سوهاج

ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : شركة محمود علي أحمد عبد العال أبو خروف

إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

م	الموقع	ملاحظات
1	1+200	رابطة + سطحية + طبقة اساس يمين الطريق

Handwritten signatures and initials.



**** محضر تقييم عملية : اعمال استكمال رفع كفاءة طريق جرجا / العسيرات الزراعي بطول ٥ كم محافظة سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة**

**** إشراف :- المنطقة الثامنة - قنا تنفيذ :- شركة محمود علي أحمد عبد العال أبو خروف**

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٦/٢٧ وبناءا على قرار السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٢٤١) الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣١ ومحضر الاستلام الابتدائي للعملية عالية تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| ١- المهندس/ سيد نبوى | مدير عام بالمنطقة التاسعة - رئيسا |
| ٢- المهندس / أشرف عزت | الإدارة المركزية الطرق - عضوا |
| ٣- المهندس/ محمد عبد المنعم | ادارة ضبط الجودة - عضوا |
| ٤- المهندس / مروان سلام | ادارة المعامل المركزية - عضوا |
| ٥- المهندس / محمد عبد العاطى | مندوب المنطقة المشرفة- عضوا |
| ٦- المهندس/ محمد مجاهد | مندوب الشركة المنفذة- عضوا |

وبعد الإطلاع على التجارب المعملية الخاصة بالعملية ونتائج الاختبارات التي تمت أثناء التنفيذ (علما بأن نتائج الاختبارات التي تمت أثناء التنفيذ بمعرفة المنطقة المشرفة والشركة المنفذة تحت مسئوليتهم) يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهنية مبلغ وقدره ٢٦,٢٦٣٤,٢٩٢ جنيها فقط لا غير تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالأتى :

- الخصم على الطبقة الاساس : تم خصم مبلغ ١٩٧٧٣,٣٩ جنيه
 - الخصم على الطبقة الرابطة : تم خصم مبلغ ١٢٥٢٣٣,٣٢ جنيه
 - الخصم على الطبقة السطحية: تم خصم مبلغ ١٤٧٦٢٧,٥٥ جنيه
 - الخصم على النقص في سماكات الطبقات الأسفلتية طبقا للكشف المرفق بمحضر الاستلام الابتدائي : لا يوجد
- طبقا لتوصيات محضر الاستلام الابتدائي يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهنية مبلغ وقدره ٢,٨٩٩٩,٤٨٩ جنيها فقط لا غير وجاءت تفصيلا كالتالى
- * الخصم على سطح الطريق : تم خصم مبلغ ٢,٨٩٩٩,٤٨٩ جنيه

وعلى ذلك يكون اجمالى الخصومات من مستحقات الشركة لدى الهنية مبلغ وقدره ٣٤,١٦٣٣,٤٦ جنيها فقط لا غير (فقط مبلغ وقدره ثلاثمائة وواحد وأربعون ألفا وستمائة وثلاثة وثلاثون جنيها وستة وأربعون قرشا فقط لا غير)

التوقيعات

٦-
٥-
٤-
٣-
٢-
١-

الفرق بينهما

[illegible]

القيمة المضافة (مليون دينار)	القيمة المضافة (مليون دينار)	القيمة المضافة (مليون دينار)
32129.47	41272.90	القيمة المضافة طبقاً للقانون رقم 1
81136.02	189.48	القيمة المضافة طبقاً للقانون رقم 2
34363.07	478.4	القيمة المضافة طبقاً للقانون رقم 3
0.00	202.6	القيمة المضافة طبقاً للقانون رقم 4
0.00	0.0	القيمة المضافة طبقاً للقانون رقم 5
0.00	0.0	القيمة المضافة طبقاً للقانون رقم 6
147627.55		القيمة المضافة طبقاً للقانون رقم 7

تقديم الأساس لأعمال استكمال ردم كفاءة طريق جرحا / العسيرات الزراعي بطول ٥ كم محافظة سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة	30	10
إجمالي القيمة المضافة	15	5
تقدير: تم ذكره مضمود على اعداد عدد المثل أو خروف	10	

ملاحظات	إجمالي الخصم (م³)	إجمالي الميود و كمية الخصم (م³)									نسبة الميود (%)									نسبة الميود (%)										القيمة المستكة	
		الخصم (م³)	الطبيعي	الخصم (م³)	رقم ١٠٠	الخصم (م³)	ناعم	الخصم (م³)	سن	الخصم (م³)	رقم ١٠٠	الطبيعي	رقم ١٠٠	رقم ١٠٠	رقم ١٠٠	3/8"	3/4"	1"	1.5"	2"	الخصم	رقم ١٠٠	رقم ١٠٠	رقم ١٠٠	رقم ١٠٠	3/8"	3/4"	1"	1.5"		2"
لجنة استلام	19773.4	0.0	0	74.9	1.7	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16.7	26	34	42	49	57	70	91	100	4405.84
منطقة مشرفة	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	24	32	39	51	64	75	92	100	4405.84

استلام
منطقة مشرفة

إجمالي الخصم (م³)	الخصم (م³)	رقم ١٠٠٠	ناعم	سن	إجمالي الخصم (م³)
19773.39	0.00	74.90	0.00	0.00	إجمالي الخصم (م³)

8811.67	كمية الأساس (م³)
---------	------------------

481186.70	إجمالي كمية الأساس الخلفي للصلبة (م³)
40098.89	كمية الأساس المستكة نقل عينة (م³)
0.00	إجمالي الخصم في السن (م³)
0.00	إجمالي الخصم في الناعم (م³)
19773.39	إجمالي الخصم للمهزة رقم ١٠٠٠ (م³)
0.00	إجمالي الخصم في الطيني (م³)
0.00	الخصم نتيجة خروج نسبة تعمل كالفورنيا CBR
19773.39	إجمالي الخصم المستكة على طبقة الأساس

Handwritten signatures and marks.

Handwritten mark.

Handwritten mark.

