




SYSTRA

مشروع إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين الجديدة - مطروح)
تنفيذ شركة الحياة للمقاولات العامة وأعمال المحاجر
فصل كميات خرسانة الميول الاتجاه الأيمن من الكم (64+120) الي الكم (66+920)



IR	القطاع		الاتجاه	الوصف	التاريخ	الكمية/م3	الكمية / م2	كمية الشهور	الكمية الهندسية	نسبة الصب في القطاع الهندسي	كمية الصب	رقم(العقد / مستخلص)	الكمية المنفذه علي (عقد / مستخلص)	
	من	الى												
17&18	64+120	64+340	RIGHT	SLOPE	2022-04-21	160.00	1,066.67	2,360.00	0.00		0.27	0.00		
					2022-04-24	194.00	1,293.33				0.07	0.00		
					2022-09-13	91.00	606.67				606.67			
					2022-10-01	243.00	1,620.00	5,880.00			0.66	0.00		
					2022-10-02	288.00	1,920.00							
					2022-10-04	234.00	1,560.00							
					2022-10-06	117.00	780.00							
TOTAL							8,846.67							
20&29	64+380	64+600	RIGHT	SLOPE	2022-09-20	144.00	960.00	960.00	3,543.96		0.10	350.02		
					2022-10-01	243.00	1,620.00	8,760.00			0.90	3,193.94		
					2022-10-02	288.00	1,920.00							
					2022-10-03	288.00	1,920.00							
					2022-10-04	234.00	1,560.00							
					2022-10-05	144.00	960.00							
					2022-10-06	117.00	780.00							
TOTAL							9,720.00							
25&26	64+600	64+800	RIGHT	SLOPE	2022-09-20	14.00	93.33	573.33	6,407.86		0.05	351.99		
					2022-09-21	72.00	480.00	9,864.00			0.95	6,055.87		
					2022-10-03	288.00	1,920.00							
					2022-10-05	144.00	960.00							
					2022-10-08	255.60	1,704.00							
					2022-10-09	414.00	2,760.00							
					2022-10-10	378.00	2,520.00							
TOTAL							10,437.33							



27&28	64+800	65+000	RIGHT	SLOPE	2022-09-26	36.00	240.00	960.00	4,782.02	0.09	431.30	
					2022-09-29	108.00	720.00					
					2022-10-08	255.60	1,704.00	9,684.00		0.91	4,350.72	
					2022-10-09	414.00	2,760.00					
					2022-10-10	378.00	2,520.00					
					2022-10-11	405.00	2,700.00					
					total		10,644.00					
					2022-10-13	324.00	2,160.00	7,920.00		0.89	5,293.47	
					2022-10-15	360.00	2,400.00					
					2022-10-18	216.00	1,440.00					
2022-10-20	288.00	1,920.00										
TOTAL							5,935.10					جاري 3 عقد 752
					2022-09-26	36.00	240.00	960.00	5,935.10	0.11	641.63	
					2022-09-29	108.00	720.00					
							8,880.00					



21&22	65+000	65+200	RIGHT	SLOPE				18,180.00	7,005.42	0.76	5,306.61		20,193.26
					2022-10-11	405.00	2,700.00						
					2022-10-17	54.00	360.00						
					2022-10-18	216.00	1,440.00						
					2022-10-19	450.00	3,000.00						
					2022-10-20	288.00	1,920.00						
					2022-10-22	225.00	1,500.00						
					2022-10-23	288.00	1,920.00						
					2022-10-25	288.00	1,920.00						
					2022-10-30	513.00	3,420.00						
					2022-11-14	486.00	3,240.00	5,820.00		0.24	1,698.81		
					2022-11-16	387.00	2,580.00						
TOTAL					24,000.00								

23&24	65+200	65+400	RIGHT	SLOPE	2022-10-16	432.00	2,880.00	19,680.00	8,956.74	0.59	5,302.91	جاري 5 عقد 616	
					2022-10-20	288.00	1,920.00						
					2022-10-23	288.00	1,920.00						
					2022-10-24	324.00	2,160.00						
					2022-10-25	288.00	1,920.00						
					2022-10-26	297.00	1,980.00						
					2022-10-27	270.00	1,800.00						
					2022-10-30	513.00	3,420.00						
					2022-10-31	252.00	1,680.00						
					2022-11-02	360.00	2,400.00	13,560.00		0.41	3,653.83		
					2022-11-05	225.00	1,500.00						
					2022-11-08	495.00	3,300.00						
					2022-11-09	567.00	3,780.00						
					2022-11-16	387.00	2,580.00						
TOTAL					33,240.00								

30	65+400	65+500	RIGHT	SLOPE				1,680.00	4,231.10	0.09	392.29	
					2022-10-31	252.00	1,680.00	16,440.00		0.91	3,838.81	
					2022-11-02	360.00	2,400.00					
					2022-11-05	225.00	1,500.00					
					2022-11-06	621.00	4,140.00					
					2022-11-07	198.00	1,320.00					
					2022-11-08	495.00	3,300.00					
					2022-11-09	567.00	3,780.00					
TOTAL							18,120.00					

32	65+500	65+600	RIGHT	SLOPE	2022-11-02	360.00	2,400.00	22,260.00	4,270.72	0.95	4,062.66	
					2022-11-06	621.00	4,140.00					
					2022-11-07	198.00	1,320.00					
					2022-11-08	495.00	3,300.00					
					2022-11-09	567.00	3,780.00					
					2022-11-12	261.00	1,740.00					
					2022-11-13	486.00	3,240.00					
					2022-11-15	351.00	2,340.00					
					2022-12-13	171.00	1,140.00	1,140.00		0.05	208.06	
					TOTAL							





33&34	65+600	65+800	RIGHT	SLOPE	2022-11-02	360.00	2,400.00	27,780.00	8,224.72	1.00	8,224.72
					2022-11-08	495.00	3,300.00				
					2022-11-09	567.00	3,780.00				
					2022-11-10	405.00	2,700.00				
					2022-11-12	261.00	1,740.00				
					2022-11-13	486.00	3,240.00				
					2022-11-15	351.00	2,340.00				
					2022-11-22	513.00	3,420.00				
					2022-11-23	396.00	2,640.00				
					2022-11-24	333.00	2,220.00				
TOTAL							27,780.00				

35&36	65+800	66+000	RIGHT	SLOPE	2022-11-17	360.00	2,400.00	14,820.00	7,669.54	0.71	5,459.30
					2022-11-20	405.00	2,700.00				
					2022-11-23	396.00	2,640.00				
					2022-11-24	333.00	2,220.00				
					2022-11-26	234.00	1,560.00				
					2022-11-27	495.00	3,300.00				
					2022-12-07	531.00	3,540.00	6,000.00		0.29	2,210.24
					2022-12-08	198.00	1,320.00				
					2022-12-13	171.00	1,140.00				
					TOTAL						



37&38	66+000	66+200	RIGHT	SLOPE	2022-11-15	351.00	2,340.00	11,940.00	6,603.02	0.57	3,754.29	جاري 4 عقد 590	38,175.04
					2022-11-16	387.00	2,580.00						
					2022-11-20	405.00	2,700.00						
					2022-11-21	333.00	2,220.00						
					2022-11-28	315.00	2,100.00						
					2022-12-01	225.00	1,500.00	9,060.00		0.43	2,848.73		
					2022-12-03	288.00	1,920.00						
					2022-12-04	315.00	2,100.00						
					2022-12-06	531.00	3,540.00						
TOTAL							21,000.00						
39&40	66+200	66+400	RIGHT	SLOPE	2022-11-09	567.00	3,780.00	17,040.00	4,603.28	0.62	2,873.26		
					2022-11-10	405.00	2,700.00						
					2022-11-12	261.00	1,740.00						
					2022-11-13	486.00	3,240.00						
					2022-11-14	486.00	3,240.00						
					2022-11-15	351.00	2,340.00	10,260.00		0.38	1,730.02		
					2022-12-04	315.00	2,100.00						
					2022-12-05	108.00	720.00						
					2022-12-06	531.00	3,540.00						
					2022-12-07	585.00	3,900.00						
TOTAL							27,300.00						
45&41	66+400	66+620	RIGHT	SLOPE	2022-11-05	225.00	1,500.00	16,740.00	3,348.18	1.00	3,348.18		
					2022-11-06	621.00	4,140.00						
					2022-11-07	198.00	1,320.00						
					2022-11-08	495.00	3,300.00						
					2022-11-09	567.00	3,780.00						
					2022-11-10	405.00	2,700.00						
TOTAL							16,740.00						



42&43	66+620	66+820	RIGHT	SLOPE	2022-10-29	333.00	2,220.00	5,640.00	2,531.02	0.35	891.07
					2022-10-30	513.00	3,420.00				
					2022-11-05	225.00	1,500.00	10,380.00		0.65	1,639.95
					2022-11-06	621.00	4,140.00				
					2022-11-07	198.00	1,320.00				
					2022-11-22	513.00	3,420.00				
TOTAL							16,020.00				

44	66+820	66+920	RIGHT	SLOPE	2022-10-15	360.00	2,400.00	12,600.00	924.56	1.00	924.56
					2022-10-16	432.00	2,880.00				
					2022-10-29	333.00	2,220.00				
					2022-10-30	513.00	3,420.00				
					2022-10-31	252.00	1,680.00				
					TOTAL						

فصل كميات خرسانة الميول الاتجاه الأيمن من الكم (64+120) الي الكم (66+900)						
الاجمالي لكل (عقد/مستخلص)	ديسمبر 2022	نوفمبر 2022	اكتوبر 2022	سبتمبر 2022	رقم الجاري	رقم العقد
20,193.26		9,191.46	11,001.80	0	جاري 5	616
38,175.04	6,997.06	29,362.35	1,815.63	0	جاري 4	590
14,733.84			13,600.53	1,133.31	جاري 6	
5,935.10			5,293.47	641.63	جاري 3	752
	6,997.06	38,553.81	31,711.43	1,774.94	الاجمالي لكل شهر	
	79,037.24	أجمالي كميات الشهور ضمن التعويض				

الشهر	أجمالي الكمية (بالمتر المسطح)
ابريل 2022	0
سبتمبر 2022	1,775
اكتوبر 2022	31,711
نوفمبر 2022	38,554
ديسمبر 2022	6,997
الاجمالي	79,037.24

أستشاري الهيئة
مكتب الرائد
٢٠٢٢
٢٠٢٢

مهندس الشركة المنفذه
٢٠٢٢
٢٠٢٢



مشروع إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين الجديدة - مطروح)
تنفيذ شركة الحياة للمقاولات العامة وأعمال المحاجر
فصل كميات خرسانة الميول الاتجاه الأيسر من الكم (64+120) الي الكم (66+900)



IR	القطاع		الاتجاه	الوصف	التاريخ	الكمية/م3	القدمات	الكمية / م2	كمية الشهور	الكمية الهندسية	نسبة الصب في القطاع	كمية الصب	رقم العقد	الكميه المنفذه علي العقد	
	من	الى													
16&17	64+120	64+300	LEFT	SLOPE	2022-04-21	160.00		1,066.67	2,333.33	1,799.06	0.79	1,427.83			
					2022-04-23	190.00		1,266.67							
					2022-09-13	91.00		606.67			606.67	0.21			371.23
					TOTAL						2,940.00				
18&19	64+300	64+500	LEFT	SLOPE	2022-10-01	243.0		1,620.00	6,420.00	3,392.66	1.00	3,392.66			
					2022-10-02	288.0		1,920.00							
					2022-10-03	288.0		1,920.00							
					2022-10-05	144.0		960.00							
					TOTAL										6,420.00
24&25	64+500	64+700	LEFT	SLOPE	2022-09-20	144.0		960.00	1,680.00	5,704.14	0.11	606.36			
					2022-09-21	72.0		480.00							
					2022-09-26	36.0		240.00							
					2022-10-01	243.0		1,620.00	12,624.00		0.80	4,556.38			
					2022-10-02	288.0		1,920.00							
					2022-10-03	288.0		1,920.00							
					2022-10-04	234.0		1,560.00							
					2022-10-05	144.0		960.00							
					2022-10-06	117.0		780.00							
					2022-10-08	255.6		1,704.00							
					2022-10-13	324.0		2,160.00							
					2022-11-05	225.0		1,500.00	1,500.00		0.09	541.40			
					TOTAL						15,804.00				

جاري 6
عقد 590

17,506.82

جاري 6
عقد 590

17,506.82



IR	القطاع		الاتجاه	الوصف	التاريخ	الكمية/م3	القدمات	الكمية / م2	كمية الشهور	الكمية الهندسية	نسبة الصب في القطاع	كمية الصب	رقم العقد	الكميه المنفذه علي العقد
	من	الى												
26&27	64+700	64+900	LEFT	SLOPE	2022-09-28	117.0		780.00	1,500.00	6,610.96	0.05	361.65		
					2022-09-29	108.0		720.00						
					2022-10-05	144.0		960.00	19,380.00		0.71	4,672.52		
					2022-10-08	252.0		1,680.00						
					2022-10-09	441.0		2,940.00						
					2022-10-11	441.0		2,940.00						
					2022-10-12	243.0		1,620.00						
					2022-10-25	288.0		1,920.00						
					2022-10-29	333.0		2,220.00						
					2022-10-30	513.0		3,420.00						
					2022-10-31	252.0		1,680.00						
					2022-11-02	360.0		2,400.00						
					2022-11-06	621.0		4,140.00						
					TOTAL									

20&28	64+900	65+100	LEFT	SLOPE	2022-10-02	288.0		1,920.00	15,624.00	6,334.22	1.00	6,334.22	جاري 3 عقد 752	6,334.22
					2022-10-08	255.6		1,704.00						
					2022-10-09	414.0		2,760.00						
					2022-10-10	378.0		2,520.00						
					2022-10-11	405.0		2,700.00						
					2022-10-17	54.0		360.00						
					2022-10-22	225.0		1,500.00						
					2022-10-24	324.0		2,160.00						



IR	القطاع		الاتجاه	الوصف	التاريخ	الكمية/م3	القدمات	الكمية / م2	كمية الشهور	الكمية الهندسية	نسبة الصب في القطاع	كمية الصب	رقم العقد	الكميه المنفذه علي العقد								
	من	الى																				
					2022-10-25	288.0		1,920.00	3,600.00	1,692.54	0.58	985.95										
					2022-10-31	252.0		1,680.00				0.42			706.59							
					2022-11-16	387.0		2,580.00			2,580.00											
TOTAL								6,180.00														
21&22	65+100	65+300	LEFT	SLOPE	2022-10-10	378.0		2,520.00	22,820.00	7,874.64	0.65	5,116.72	جاري 5 عقد 616	17,986.98								
					2022-10-11	405.0		2,700.00														
					2022-10-12	243.0		1,620.00														
					2022-10-19	450.0		3,000.00														
					2022-10-20	288.0		1,920.00														
					2022-10-22	255.0		1,700.00														
					2022-10-23	288.0		1,920.00														
					2022-10-27	270.0		1,800.00														
					2022-10-29	333.0		2,220.00														
					2022-10-30	513.0		3,420.00														
					2022-11-09	567.0		3,780.00	12,300.00		0.35	2,757.92										
					2022-11-10	405.0		2,700.00														
					2022-11-14	486.0		3,240.00														
					2022-11-16	387.0		2,580.00														
TOTAL								35,120.00														
23&29	65+300	65+500	LEFT	SLOPE	2022-10-16	432		2,880.00	8520	8,419.80	0.25	2,101.25										
					2022-10-29	333		2,220.00	25620		0.75	6,318.55										
					2022-10-30	513		3,420.00														
					2022-11-02	360		2,400.00														
					2022-11-05	225		1,500.00														
					2022-11-06	621		4,140.00														
					2022-11-07	198		1,320.00														
					2022-11-08	495		3,300.00														
					2022-11-09	567		3,780.00														
					2022-11-10	405		2,700.00														
					2022-11-13	486		3,240.00														
					2022-11-14	486		3,240.00														
					TOTAL										34,140.00							



IR	القطاع		الاتجاه	الوصف	التاريخ	الكمية/م3	القدمات	الكمية / م2	كمية الشهور	الكمية الهندسية	نسبة الصب في القطاع	كمية الصب	رقم العقد	الكميه المنفذه علي العقد
	من	الى												
31&32	65+500	65+700	LEFT	SLOPE	2022-10-13	324		2,160.00	13860	6,726.70	0.50	3,341.65		
					2022-10-15	360		2,400.00						
					2022-10-16	432		2,880.00						
					2022-10-18	216		1,440.00						
					2022-10-19	450		3,000.00						
					2022-10-26	297		1,980.00						
					2022-11-07	198		1,320.00	14040		0.50	3,385.05		
					2022-11-08	495		3,300.00						
					2022-11-09	567		3,780.00						
					2022-11-13	486		3,240.00						
					2022-11-17	360		2,400.00						
TOTAL								27,900.00						
33&34	65+700	65+900	LEFT	SLOPE	2022-10-18	216		1,440.00	3420	8,183.06	0.17	1,413.44		
					2022-10-26	297		1,980.00	16380		0.83	6,769.62		
					2022-11-08	495		3,300.00						
					2022-11-15	351		2,340.00						
					2022-11-17	360		2,400.00						
					2022-11-20	405		2,700.00						
					2022-11-21	333		2,220.00						
					2022-11-22	513		3,420.00						
TOTAL								19,800.00						
35&36	65+900	66+100	LEFT	SLOPE	2022-11-21	333		2,220.00	9420	6,571.90	0.63	4,143.73		
					2022-11-27	495		3,300.00						
					2022-11-29	351		2,340.00						
					2022-11-30	234		1,560.00						
					2022-12-01	225		1,500.00	5520		0.37	2,428.17		
					2022-12-03	288		1,920.00						
					2022-12-04	315		2,100.00						
TOTAL								14,940.00						
37&38	66+100	66+300	LEFT	SLOPE	2022-11-13	486		3,240.00	12540	4,432.10	0.66	2,940.66	جاري عقد 4 590	32,596.10
					2022-11-26	234		1,560.00						
					2022-11-27	495		3,300.00						
					2022-11-28	315		2,100.00						
					2022-11-29	351		2,340.00						
					2012-12-04	315		2,100.00	6360		0.34	1,491.44		
					2012-12-05	108		720.00						
					2012-12-06	531		3,540.00						
TOTAL								18,900.00						


IR	القطاع		الاتجاه	الوصف	التاريخ	الكمية/م3	القدمات	الكمية / م2	كمية الشهور	الكمية الهندسية	نسبة الصب في القطاع	كمية الصب	رقم العقد	الكميه المنفذه علي العقد
	من	الى												
39&40	66+300	66+500	LEFT	SLOPE	2022-11-08	495		3,300.00	20040	2,913.30	0.97	2,812.26		
					2022-11-09	567		3,780.00						
					2022-11-13	486		3,240.00						
					2022-11-23	396		2,640.00						
					2022-11-24	333		2,220.00						
					2022-11-26	234		1,560.00						
					2022-11-27	495		3,300.00						
					2022-12-05	108		720.00	720	0.03	101.04			
TOTAL								20,760.00						
41&42	66+500	66+700	LEFT	SLOPE	2022-10-18	216		1,440.00	4,440.00	1,942.20	0.24	457.72		
					2022-10-19	450		3,000.00	12,300.00		0.65	1,268.00		
					2022-11-06	621		4,140.00						
					2022-11-08	495		3,300.00						
					2022-11-23	396		2,640.00						
					2022-11-24	333		2,220.00						
					2022-12-04	315		2,100.00						
					TOTAL									
43&44	66+700	66+900	LEFT	SLOPE	2022-10-15	360		2,400.00	9,720.00	1,826.84	1.00	1,826.84		
					2022-10-16	432		2,880.00						
					2022-10-18	216		1,440.00						
					2022-10-19	450		3,000.00						
					TOTAL									

TOTAL										74,424.12			
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--

فصل كميات خرسانة الميول الأتجاه الأيسر من الكم (64+120) الي الكم (66+900)					
رقم العقد	رقم الجاري	سبتمبر 2022	اكتوبر 2022	نوفمبر 2022	ديسمبر 2022
616	جاري 5		8,203.92	9,783.06	
590	جاري 4		7,039.64	21,319.32	4237.135
	جاري 6	1,339.25	12,621.56	2,118.19	
752	جاري 3		6,334.22		
	الاجمالي	1,339.25	34,199.34	33,220.57	4,237.14
أجمالي كميات الشهور ضمن التعويض		72,996.29			

الشهر	أجمالي الكمية (بالمتر المسطح)
ابريل 2022	1,428
سبتمبر 2022	1,339
اكتوبر 2022	34,199
نوفمبر 2022	33,221
ديسمبر 2022	4,237
الاجمالي	74,424.12





SYSTRA

مشروع إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العامين الجديدة - مطروح)

تنفيذ شركة الحياة للمقاولات العامة وأعمال المحاجر
فصل كميات خرسانة الميول الاتجاه الأيمن من الكم (64+120) إلى الكم (66+900)

الهيئة القومية للإنشاء



فصل كميات خرسانة الميول الاتجاه الأيمن والأيسر من الكم (64+120) إلى الكم (66+920)						
الاجمالي لكل جاري	ديسمبر 2022	نوفمبر 2022	أكتوبر 2022	سبتمبر 2022	رقم الجاري	رقم العقد
38,180.24	0.00	18,974.52	19,205.72	0.00	5 جاري	616
70,771.14	11,234.19	50,681.67	8,855.28	0.00	4 جاري	590
30,812.83	0.00	2,118.19	26,222.09	2,472.56	6 جاري	
12,269.32	0.00	0.00	11,627.69	641.63	3 جاري	752

