



بتاريخ: ٢٠٢٣/٠٦/١٣ مع مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء
شاملة المدة من بداية العمل حتي ٢٠٢٣/٠٦/١٧

عقد رقم: ٢٠٢٣-٢٠٢٢-٢٢٠٢

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه		
١-٤	بالمر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة لتحت تكسير الكسرات والطبقة للمواصلات وأقصى حجم للجيبات ٢٠٠ مم وألا تزيد المر من مخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كليفورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة اللد بجهل لوس أنيلوس عن ٤٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للبراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية واللثة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبلد بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - يتم احتساب علوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجوبة.	١٠٠	٥٠	٠	٤٠	جاري	٤٠٠٠	٠	٤٠٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة . يراعى تطبيق نصوص التعاقد المعدات متواجدة. المعمل ومهندسون المعمل متواجدون		
١-١-٤	قيمة كارتات وموازين الطريق طبقاً لبند العقد	٢٥	٥٠	٠	٤٠	جاري	٤٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة	
٢-١-٤	مسافة النقل حتى: (١١٨,٥ = ٢٠ - ٩٨,٥) كم بقيمة ١,٢ جنيه/م ^٣ (١١٨,٥ = ١,٢٠ * ٩٨,٥)	١١٨,٢	٥٠	٠	٤٠	جاري	٤٠	٤٧٢٨	٠	٤٧٢٨		
٣-١-٤	رسوم المواد المحجوبة طبقاً لبند العقد	٩٠	٥٠	٠	٤٠	جاري	٤٠	٣٦٠٠	٠	٣٦٠٠		
٤-١-٤	نسبة الانقش (الاستغناء) لنس ٣٠ % طبقاً لبند العقد (٠,٣ * ٩٠ = ٢٧)	٢٧	٥٠	٠	٤٠	جاري	٤٠	١٠٨٠	٠	١٠٨٠		
٥-١-٤	استقطاعات بنسبة ١٢% على نسبة الدمك وذلك من قيمة المادة المحجوبة (١٠,٨٠ = ٠,١٢ * ٩٠)	١٠,٨	٥٠	٠	٤٠	جاري	٤٠	٤٣٢	٠	٤٣٢		
١-٥	بالمر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة لتحت تكسير الكسرات والطبقة للمواصلات وأقصى حجم للجيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا يزيد نسبة المر من مخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال وألا يزيد نسبة اللد بجهل لوس أنيلوس عن ٥٥% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للبراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية واللثة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبلد بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. يتم احتساب علوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بزيادة أو النقصان. السعر لا يشمل قيمة المواد المحجوبة.	١٠٥	٥٠	٠	٤٠	جاري	٤٠	٤٢٠٠	٠	٤٢٠٠		
١-١-٥	قيمة كارتات وموازين الطريق طبقاً لبند العقد	٢٥	٥٠	٠	٤٠	جاري	٤٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠		
٢-١-٥	مسافة النقل حتى: (١١٨,٥ = ٢٠ - ٩٨,٥) كم بقيمة ١,٢ جنيه/م ^٣ (١١٨,٥ = ١,٢٠ * ٩٨,٥)	١١٨,٢	٥٠	٠	٤٠	جاري	٤٠	٤٧٢٨	٠	٤٧٢٨		
٣-١-٥	رسوم المواد المحجوبة طبقاً لبند العقد	٩٥	٥٠	٠	٤٠	جاري	٤٠	٣٨٠٠	٠	٣٨٠٠		
٤-١-٥	نسبة الانقش (الاستغناء) لنس ٣٠ % طبقاً لبند العقد (٠,٣ * ٩٥ = ٢٨,٥)	٢٨,٥	٥٠	٠	٤٠	جاري	٤٠	١١٤٠	٠	١١٤٠		
٥-١-٥	استقطاعات بنسبة ١٢% على نسبة الدمك وذلك من قيمة المادة المحجوبة (١١,٤٠ = ٠,١٢ * ٩٥)	١١,٤	٥٠	٠	٤٠	جاري	٤٠	٤٥٦	٠	٤٥٦		
اجمالي ص ١												
٣٠١٦٤												

حجم مبلغ ٥٥٩٧٠,٩٥
قيمت انتهاء العملية
٩

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة

إستشاري المساحة

عن الاستشاري

الإستشاري العام للمشروع

عن الهيئة

مكتب القاضي للمقاولات العمومية
وتوريد مواد البناء

مكتب XYZ

مكتب التراخيص كونسلتنج

مكتب سيسترا

م / أحمد الشاعر

م / وليد عبد جمعه

مدير المكتب الفني

م / باهر نور الدين

م / أحمد أبو دقيفة

مكتب
للمقاولات العامة والتوريدات

مدير المشروع
م / مبروك

أحمد أبو دقيفة

يدفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

نهائياً

ملاحظة الفئات

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

يعتمد


سبق صرفها الى

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالجيرة وكفر الشيخ





رقم البند	بيان الاعمال	اللفة طبقاً للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	جاري ام ختامي	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه						قرش / جنيه		قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سملك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٢م سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م ٣م رمل حرش + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣٥٥	٢٩,٨٢٠	٣م	.	١٥,٥٠٠	١٥,٥٠٠	٥,٥٠٢,٥٠٠	جاري	.	٥,٥٠٢,٥٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة . يراعى تطبيق نصوص التعاقد المعدات متواجدة. المعمل ومهندسون المعمل متواجدون المستلزمات والمهمات متواجدة
٢-٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عادية لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٢م سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م ٣م رمل حرش + ٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	٢,٢٠٠	١٦٠	٣م	.	٥٠	٥٠	١١٠,٠٠٠	جاري	.	١١٠,٠٠٠	بإجمالي قسمة مبلغ (١٠٠٠) ستة آلاف مائة دينار لبناء جسر، مستشارين
الإجمالي												
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالي قيمة الاستقطاعات												
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)												
٥,٦٤٢,٦٦٤												
٥,٦٤٢,٦٦٤												
٥,٦٤٢,٦٦٤												
٥,٦٤٢,٦٦٤												
٥,٦٤٢,٦٦٤												

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة

إستشاري المساحة

عن الاستشاري

الإستشاري العام للمشروع

عن الهيئة

مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

مكتب XYZ

مكتب الترانس كونسولتنج

مكتب سيسترا

م / أحمد الشاعر

مدير المكتب الفني

م / عبد المظفر علي

م / باهر نور الدين

م / أحمد أبو ديفة

م / وليد عبد جعفر

م / مدير المشروع

م / مدير المشروع

م / مدير المشروع

م / مدير المشروع

م / مدير المشروع

م / مدير المشروع

م / مدير المشروع

م / مدير المشروع

م / مدير المشروع

م / مدير المشروع

م / مدير المشروع

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

سبق صرفها الى

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالجيزة وكفر الشيخ

على الحساب

نهائياً

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة الفات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية – المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

تحية طيبة وبعد ,,,

الموضوع بخصوص :- إسناد أعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الأول (العين
السخنة – مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 228+800 حتى الكم 230+000 بطول 1.200 كم إتجاه
محطة السادات (بالأمر المباشر) .

الشركة المنفذة : - مكتب القاضى للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

عقد رقم : - 2023/2022/2202 بتاريخ 2023/06/13

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص جارى رقم (2)
برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه بعمل اللازم

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ,,,

مكتب القاضى للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

أحمد عبد التواب عبد العظيم رفاعى



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨+٨٠٠ الى الكم ٢٣٠+٠٠٠ بطول ١,٢ كم اتجاه محطة النوبارية (بالأمر المباشر).

الشركة المنفذة: مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء.

عقد رقم: ٢٠٢٣-٢٠٢٢-٢٢٠٢

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم (٢) جاري.

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللائم.

مرفقات: عدد () نسخ

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مهندس المشروع



مهندس / أحمد أبودقيقة

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبدالسلام عامر

استمارة الاعتماد المصرفي

الهيئة العامة للعلوم والكليات
القانونية
المبلغ المستحق إلى : مكتب القاضى للمقاربات العمومية
موجب : { الطلبات عليه : أو بغيره سوار البنادر
مستحقة جارى في

بيانات التواريخ		
رقم	التاريخ	حريته
	١١٤١٠٥٤/٢٥	
	١١٤١٠٥٤/٢٥	
	الجملة	

لحتم ذو التاريخ

تتبع المراجعة

رئيس القسم

٢٠١

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إن صرف على : { شيك على البنك المركزي في : { شريك على الخارج

{ صاحب الحق أو : { صاحب القاضى للمقاربات العمومية

{ مستحق باسم : { ويرسل إليه بالاعتراف الأتى : {

دكتور سوار البنادر

تقيد فى السجل برقم

أب أذكر تب الموط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم		نوع الخصم				الحتم ذو التاريخ	
	بيانات		فرش	جنيه	نعم	لا	التميز المصلحة	
	مستحقة جارى في مشروع استمارة أعمال		١١٤١٠٥٤/٢٥					
	الجبائى عن قسوى القطاع الكبريات استمارة		١١٤١٠٥٤/٢٥				رئيس المصلحة	
	بيانات الاستقطاعات		فرش	جنيه	إجمالي الأمل			
	عادي	إضافى	فرش	جنيه	دفعه توفيق		التميز المصلحة	
	فرش	فرش	فرش	جنيه	رسم الدفعة			
	صالح القيمة المطرور صرلها						التميز المصلحة	
	مراجعة							

علامة

فى سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل المحوزات والتنازلات : _____
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
- جارى : _____
- الإيرادات : _____
- بناريج : _____
- الإمضاء : _____

الحتم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ ح ٤٠٥ برقم _____ توقيع الكاتب الموط بالسجل

روجع فى سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدير (أو رئيس الحسابات)

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠١ بمبلغ _____

(٢)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ ح ٤٠٥) : _____ إمضاء الكاتب الموط

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفى الشطب

الحتم ذو التاريخ

(٣) سحب

شيك

إذن صرف

رقم

إمضاء الكاتب الموط : _____

(٤) قيد فى سجل

الشيكات

المسوات

تحت رقم

إمضاء الكاتب الموط : _____

(٥) أدرج فى كشف

الشيكات

المسوات

رقم

إمضاء الكاتب الموط : _____

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

محضر استلام موقع

إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨+٨٠٠ الى الكم ٢٣٠+٠٠٠ بطول ١,٢ كم اتجاه محطة السادات (بالأمر المباشر).

تنفيذ شركة مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

عقد رقم: ٢٠٢٣-٢٠٢٢-٢٢٠٢

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٦/١٤ وبناء على عقد العملية رقم (٢٠٢٣-٢٠٢٢-٢٢٠٢)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم: -

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

السيد المهندس / احمد عادل الشاعر

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

السيد المهندس / احمد محمود أبو دقيقه

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

السيد المهندس / أحمد خيرى

مهندس الشركة المنفذة

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٠٢٣/٦/١٤ هو تاريخ استلام الموقع.

واقفل المحضر علي ذلك.

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

١. السيد / احمد عادل الشاعر

٢. السيد / احمد محمود أبو دقيقه

الشركة المنفذة (طرف ثاني)

١. السيد / احمد خيرى

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة

القائم باعمال المنطقة الثالثة عشر

م / احمد عابد ابوالروس

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : ٢ جاري

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨+٨٠٠ الى الكم ٢٣٠+٠٠٠ بطول ١,٢ كم اتجاه محطة السادات (بالآمر المباشر).

بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والمويل الجانبية تتكون من ٣٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٣٠,٤ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورلاندي عادي + فيبر علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

رقم البند وبيانه : (١-٦)

تنفيذ شركة : مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء عقد 2023/06/13 بتاريخ 2023/06/13

الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق	٢٩٨٢٠	١٥,٥٠٠
بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى	٢م	الإجمالي ٢م
أعمال خرسانة الميول	من الى	١,٧٠٠	١,٧٠٠
الإجمالي			
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي			

عن الاستشاري

عن الشركة

عن الهيئة
 عن الشركة



كميات الخرسانة المنقذة

الأسس

الأضراس

	Length m المنقذة	Area m2 المنقذة	مساحة القدمة	الحجم	Length m المنقذة	Area m2 المنقذة	مساحة القدمة	الحجم	Area m2 المنقذة	مساحة القدمة	الحجم
228+880	31.537	0.00	0.15	3.00	39.253	0.00	0.15	3.00	781.42	0.15	3.00
228+900	37.130	696.63	0.15	3.00	41.445	781.42	0.15	3.00	837.93	0.15	3.00
228+920	37.178	743.08	0.15	3.00	42.349	835.74	0.15	3.00	819.43	0.15	3.00
228+940	36.638	738.17	0.15	3.00	41.225	805.18	0.15	3.00	796.19	0.15	3.00
228+960	36.042	726.80	0.15	3.00	40.718	787.09	0.15	3.00	811.82	0.15	3.00
228+980	30.105	661.47	0.15	3.00	39.800	832.27	0.15	3.00	830.34	0.15	3.00
229+000	32.946	630.51	0.15	3.00	39.819	815.17	0.15	3.00	812.26	0.15	3.00
229+020	33.166	661.12	0.15	3.00	38.890	806.45	0.15	3.00	785.65	0.15	3.00
229+040	34.574	677.40	0.15	3.00	39.833	757.39	0.15	3.00	763.33	0.15	3.00
229+060	36.422	709.96	0.15	3.00	41.349	777.16	0.15	3.00	901.01	0.15	3.00
229+080	36.260	726.82	0.15	3.00	41.878	1,022.35	0.15	3.00	1,014.32	0.15	3.00
229+100	33.984	702.43	0.15	3.00	41.157	1,014.70	0.15	3.00	966.56	0.15	3.00
229+120	33.982	679.66	0.15	3.00	40.783	896.86	0.15	3.00	860.49	0.15	3.00
229+140	32.894	668.76	0.15	3.00	40.734	815.67	0.15	3.00	717.88	0.15	3.00
229+160	32.173	650.66	0.15	3.00	40.492	611.21	0.15	3.00	557.83	0.15	3.00
229+180	31.930	641.02	0.15	3.00	40.153	812.26	0.15	3.00	812.26	0.15	3.00
229+200	31.269	631.99	0.15	3.00	38.412	806.45	0.15	3.00	785.65	0.15	3.00
229+220	31.520	627.89	0.15	3.00	37.327	757.39	0.15	3.00	763.33	0.15	3.00
229+240	29.695	612.15	0.15	3.00	39.006	777.16	0.15	3.00	901.01	0.15	3.00
229+260	29.539	592.34	0.15	3.00	38.710	1,022.35	0.15	3.00	1,014.32	0.15	3.00
229+280	28.336	578.76	0.15	3.00	51.391	966.56	0.15	3.00	896.86	0.15	3.00
229+300	29.073	574.09	0.15	3.00	50.845	860.49	0.15	3.00	815.67	0.15	3.00
229+320	28.253	573.25	0.15	3.00	50.587	717.88	0.15	3.00	557.83	0.15	3.00
229+340	29.413	576.66	0.15	3.00	50.883	611.21	0.15	3.00	557.83	0.15	3.00
229+360	28.941	583.54	0.15	3.00	45.773	812.26	0.15	3.00	812.26	0.15	3.00
229+380	28.311	572.52	0.15	3.00	43.912	806.45	0.15	3.00	785.65	0.15	3.00
229+400	27.347	556.58	0.15	3.00	42.137	757.39	0.15	3.00	763.33	0.15	3.00
229+420	25.642	529.89	0.15	3.00	39.430	901.01	0.15	3.00	901.01	0.15	3.00
229+440	25.298	509.40	0.15	3.00	32.358	1,022.35	0.15	3.00	1,014.32	0.15	3.00
229+460	24.807	501.05	0.15	3.00	28.763	966.56	0.15	3.00	896.86	0.15	3.00
229+480	20.624	454.31	0.15	3.00	27.019	860.49	0.15	3.00	815.67	0.15	3.00

مكتب القاضى للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

كميات الخرسانة المنقذة

الأسس

الأسس	الأسس				الأسس			
	Length m المنقذة	Area m2 المنقذة	مساحة المنقذة	الحجم	Length m المنقذة	Area m2 المنقذة	مساحة المنقذة	الحجم
229+500	19.509	401.33	0.15	3.00	25.399	524.18	0.15	3.00
229+520	19.045	385.54	0.15	3.00	22.049	474.48	0.15	3.00
229+540	19.281	383.26	0.15	3.00	19.999	420.47	0.15	3.00
229+560	18.822	381.04	0.15	3.00	44.054	640.52	0.15	3.00
229+580	18.784	376.06	0.15	3.00	45.693	897.47	0.15	3.00
229+600	18.808	375.92	0.15	3.00	49.203	948.96	0.15	3.00
229+620	18.980	377.88	0.15	3.00	49.551	987.54	0.15	3.00
229+640	19.762	387.42	0.15	3.00	49.091	986.42	0.15	3.00
229+660	20.933	406.95	0.15	3.00	48.823	979.14	0.15	3.00
229+680	20.411	413.44	0.15	3.00	49.167	979.90	0.15	3.00
229+700	20.555	409.66	0.15	3.00	49.112	982.79	0.15	3.00
229+720	20.414	409.69	0.15	3.00	49.549	986.61	0.15	3.00
229+740	20.356	407.70	0.15	3.00	49.625	991.74	0.15	3.00
229+760	19.963	403.20	0.15	3.00	49.381	990.06	0.15	3.00
229+780	19.732	396.95	0.15	3.00	49.130	985.11	0.15	3.00
229+800	19.657	393.89	0.15	3.00	48.505	976.36	0.15	3.00
229+820	19.305	389.61	0.15	3.00	48.128	966.34	0.15	3.00
229+840	19.192	384.97	0.15	3.00	42.443	905.72	0.15	3.00
229+860	18.574	377.66	0.15	3.00	16.887	593.30	0.15	3.00
229+880	14.271	328.45	0.15	3.00	14.569	314.57	0.15	3.00
229+900	13.821	280.92	0.15	3.00	14.906	294.75	0.15	3.00
229+920	14.081	279.02	0.15	3.00	14.803	297.09	0.15	3.00
229+940	13.377	274.59	0.15	3.00	14.149	289.52	0.15	3.00
229+960	10.554	239.32	0.15	3.00	13.080	272.29	0.15	3.00
229+980	9.850	204.04	0.15	3.00	10.096	231.76	0.15	3.00
230+000	8.924	187.74	0.15	3.00	9.632	197.28	0.15	3.00
		28,045		168		42,755		168

70,799.890

إجمالي مسطحات الخرسانة

336.0

إجمالي حجم الخرسانة

إبراهيم كورستانى

إستشارى المساحة
XYZ مكتب

عبدالله

مكتب القاضى للمقاولات العمومية
التقانات العامة والتوريدات

تفاصيل مستخلصات شركة كيان مصر للمقاولات العمومية والتوريدات العامة
ومكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء
من المحطة ٩٠٠+٢٢٨ إلى المحطة ٢٣٠+٠٠٠

المسلسل	اسم الشركة	رقم العقد	قيمه امر الاسناد	البند	الإتجاه	الكمية بالمقايضة	كمية المستخلص جاري ١	كمية المستخلص جاري ٢	كمية المستخلص الختامي	الاجمالي السابق	الإجمالي	الحالة		
القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء		1994-2022-2023	11,000,000.0	خرسانه	وادي النطرون	30000	17800	11200	200	29000	29200			
						158	110	40	3	150	153			
		1995-2022-2023	6,800,000.0	خرسانه	بيج العرب	18525	17750		200	17750	17950			
						100	100		0	100	100			
		2201-2022-2023	11,000,000.0	ردم	النوبارية	3000	0	2000	100	0	2100			
				SG		8000	0	0	0	8000	8000			
				SB		7000	0	0	0	7000	7000			
				خرسانة		12300	2600	3460	150	2600	6210			
						120	25	0	5	25	30			
		2202-2022-2023	10,976,000.0	SG	الاسنادات	50	40		10	40	50			
				SB		50	40		10	40	50			
				خرسانة		29820	15500	1700	163	15500	17363			
						160	50		6.5	50	56.5			
		إجمالي التربة						3,000	0	2,000	100	0	2,100	
		اجمالي SG						8,050	8,040	0	10	8,040	8,050	
		اجمالي SB						7,050	7,040	0	10	7,040	7,050	
إجمالي خرسانه الحمايه						90,645	53,650	16,360	713	64,850	70,723			
إجمالي خرسانه القدمه						538	285	40	15	325	340			

مدير
الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري
الترانس كونسلنج

مكتب القاضي
للمقاولات العامة والتوريدات

مكتب القاضى للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء
من المحطة ٢٢٨+٨٠٠ إلى المحطة ٢٣٠+٠٠٠

المسلسل	اسم الشركة	رقم العقد	البند	الإتجاه	الكمية بالمقايسة	كمية المستخلص الجاري	كمية المستخلص الجاري ٢	المستخلص الختامي	الإجمالي	الحالة
1	كيان مصر للمقاولات العمومية والتوريدات العامة	1252/2021/2022		السليمانية	27200	27000		200	27200.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
2		1296/2021/2022		النوبارية	27200	27000		200	27200.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
3		12/2022/2023		أكتوبر	25200	25000		200	25200.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
4		13/2022/2023		وادي الطرون	25200	25000		200	25200.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
5		58/2022/2023		الفيوم	25200	25000		200	25200.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
6		59/2022/2023		سفنكس	25200	25000		200	25200.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
7		60/2022/2023		الإقليمي	25200	25000		200	25200.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
8		61/2022/2023		السادات	25200	25000		200	25200.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
9		107/2022/2023		برج العرب	25200	25000		200	25200.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
10		108/2022/2023		الأوسطي	25200	25000		200	25200.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
11	القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء	391/2022/2023		وادي الطرون	25194	23694		1500	25194.47	تم تسليم ختامى لسيسترا
12		392/2022/2023		الفيوم	25194	23694		1500	25194.47	تم تسليم ختامى لسيسترا
13		393/2022/2023		السليمانية	25067	23467		1600	25066.58	تم تسليم ختامى لسيسترا
14		394/2022/2023		النوبارية	25067	23467		1600	25066.58	تم تسليم ختامى لسيسترا
15		477/2022/2023		الإقليمي	25150	23500		1650	25150.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
16		478/2022/2023		السادات	25150	23500		1650	25150.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
17		479/2022/2023		الأوسطي	25150	23500		1650	25150.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
18		480/2022/2023		أكتوبر	25150	23500		1650	25150.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
19		481/2022/2023		برج العرب	25150	23500		1650	25150.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
20		482/2022/2023		سفنكس	25200	23500		1700	25200.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
21	كيان مصر للمقاولات العمومية والتوريدات العامة	860/2022/2023		الأسكندرية	94000	22500		1449.5	23949.50	تم تسليم ختامى لسيسترا
22		861/2022/2023		مطروح	98000	22500		1029	23529.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
23		862/2022/2023		الريف الأوروبي	98000	22500		1029	23529.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
24		863/2022/2023		مطار غرب	98000	22500		1029	23529.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
25		1056-2022-2023		القرية الذكية	98000	22700		1249	23949.00	تم تسليم جاري ١ لسيسترا
26		1058-2022-2023		سيدي كريب	98000	22700		829	23529.00	تم تسليم جاري ١ لسيسترا
27		1059-2022-2023		مريوط	98000	22700		1249	23949.00	تم تسليم جاري ١ لسيسترا
28		1060-2022-2023		العلمين	98000	22700		1249	23949.00	تم تسليم جاري ١ لسيسترا
29		1055-2022-2023		العامة	98000	22700		1249	23949.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
30		1057-2022-2023		الضبعة	98000	22700		829	23529.00	تم تسليم جاري ١ لسيسترا
إجمالي التربة					744862.60					

عن الشركة
مكتب القاضى للمقاولات العامة والتوريدات

عن الشركة
مكتب القاضى للمقاولات العامة والتوريدات

عن الشركة
مكتب القاضى للمقاولات العامة والتوريدات

بيان بالطبقات المدرجة ب جارى (١)

المحطة

عن الهيئة العامة للطرق
والكباري

عن مكتب انترانس
کنسولتنج

شركة القاضي للمقاولات

[Handwritten signature]

12

٢/ باهرفور الدين
سید

La



1.

29th

1



مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
المسافة من كم (٢٢٨+٨٠٠) حتى كم (٢٣٠+٠٠٠) بطول (١,٢٠) كم (قطاع غرب النيل)
شركة / مكتب ألقاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

بيان بالطبقات المدرجة ب عقد (.....)

أعمال الخرسانه (حماية ميول -وقدمة) بند (١-٦) و بند (6-2)

ملاحظات	رقم الريكويست	الطول	الطبقات	الي	من
Right Side	557	100	تسليم أرصفة ميول ونجارة	230+000	229+900
Right Side	564	100	إذن صب	230+000	229+900
Right Side	566	100	تسليم أرصفة ميول ونجارة	229+900	229+800
Right Side	569	100	إذن صب	229+900	229+800
Right Side	576	120	تسليم أرصفة ميول ونجارة	229+800	229+680
Right Side	577	120	إذن صب	229+800	229+680
Right Side	578	60	تسليم أرصفة ميول ونجارة	228+960	228+900
Right Side	579	60	إذن صب	228+960	228+900
Right Side	580	120	تسليم أرصفة ميول ونجارة	229+080	228+960
Right Side	581	100	تسليم أرصفة ميول ونجارة	229+460	229+360
Right Side	582	120	إذن صب	229+080	228+960
Right Side	583	100	إذن صب	229+460	229+360
Right Side	584	100	تسليم أرصفة ميول ونجارة	229+360	229+260
Right Side	585	80	تسليم أرصفة ميول ونجارة	229+160	229+080
Right Side	586	100	إذن صب	229+360	229+260
Right Side	587	80	إذن صب	229+160	229+080
Right Side	588	100	تسليم أرصفة ميول ونجارة	229+680	229+580
Right Side	589	100	إذن صب	229+680	229+580
Right Side	590	60	تسليم أرصفة ميول ونجارة	229+220	229+160
Right Side	591	60	إذن صب	229+220	229+160
Right Side	602	40	تسليم أرصفة ميول ونجارة	229+260	229+220
Right Side	603	40	إذن صب	229+260	229+220
Left Side	604	100	تسليم أرصفة ميول ونجارة	229+000	228+900
Left Side	605	100	إذن صب	229+000	228+900
Left Side	607	120	تسليم أرصفة ميول ونجارة	229+120	229+000
Left Side	608	120	إذن صب	229+120	229+000

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن مكتب سيسترا للإستشارات الهندسية

عن مكتب انترانس كنسولتنج

عن مكتب XYZ

عن شركة القاضي

تسليم

١/٢ باهر نور الدين

١/٢

١/٢

مكتب القاضي للمقاولات العامة والتوريدات

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السفينة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
المسافة من كم (٢٢٨+٨٠٠) حتي كم (٢٣٠+٠٠٠) بطول (١,٢٠) كم (قطاع غرب النيل)
شركة / مكتب ألقاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

بيان بالطبقات المدرجة ب عقد (.....)

أعمال الخرسانه (حماية ميول -وقدمة) (بند (١-٦) و بند (6-2)

ملاحظات	رقم الريكويست	الطول	الطبقات	الي	من
Left Side	609	120	تسليم أرصفة ميول ونجارة	229+240	229+120
Left Side	610	120	إذن صب	229+240	229+120
Left Side	613	120	تسليم أرصفة ميول ونجارة	229+360	229+240
Left Side	614	120	إذن صب	229+360	229+240
Left Side	615	200	تسليم أرصفة ميول ونجارة	229+560	229+360
Left Side	616	200	إذن صب	229+560	229+360
Left Side	618	100	تسليم أرصفة ميول ونجارة	229+660	229+560
Left Side	619	100	إذن صب	229+660	229+560
Left Side	620	200	تسليم أرصفة ميول ونجارة	229+860	229+660
Left Side	621	200	إذن صب	229+860	229+660
Left Side	622	140	تسليم أرصفة ميول ونجارة	230+000	229+860
Left Side	623	140	إذن صب	230+000	229+860

عن الهيئة العامة للطرق
والكباري

عن مكتب سيسترا
للإستشارات الهندسية

عن مكتب انترانس
كنسولتنج

عن مكتب XYZ

عن شركة القاضي



١/٢ باهر فورالدسن





