

محضر استلام موقع

عملية : تنفيذ اعمال انشاء كوبري سيارات (حياة كريمة) اعلى مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - الاسكندرية - العلمين - مطروح) بمحافظة مطروح عند الكم (350+383)

تنفيذ :- شركة الغرابلي للاعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

اشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقا للعقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦١٢) بتاريخ (٢٠٢٤/١٢/٢٤)

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/١/١ اجتمع كل من :-

- 1- السيد المهندس / محمد حسنى فياض مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
 - 2- السيد المهندس علاء محمد ابو رحمة مدير المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري
 - 3- السيد المهندس / محمد حسن دعموس مدير المشروع - شركة الغرابلي للاعمال الهندسية
- و ذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عالية لاستلام الموقع :-

وقد تبين ان الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر التاريخ ٢٠٢٥/١/١ هو تاريخ استلام الموقع وبدء اعمال الاشراف بالعملية واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات :

3-

2-

1-

يعتمد رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس/

"هانى محمد محمود طه" ٢٠٢٥/١/١

المقرر رقم 2025 / 2024 / 612

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جاري

مشروع كوبري سيارات (حياة كريمة) أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الكم 350+383

تنفيذ شركة شركة الفرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

0		مقدار العمل السابق	4000	الكمية بالمقاييس	
الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقاييس
3581.00	3581.00	0	م.ط		بالمتر الطولي أعمال الرافع المساحي للمرافق والمقرضات
3581.00					1
3581.00		الإجمالي			
3581.00		اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
0		اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
3402		اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي بنسبة 95%			

يقتد عن الهيئة
م/ علاء محمد

عن الاستشاري
م/ أحمد حرش

عن الشركة
م/ عبدالله خاطر

3/1/2025

شركة بيت الهندسة
إشياء كوبري حياة كريمة
مع مسار القطار الكهربائي
11-11-2025

5-1-25
7005
بش 489-489-7005
س 104801
الهيئة العامة للطرق والنقل
المنطقة الخامسة - الاسكندرية

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى
مشروع كوبري سيارات (حياة كريمة) اعطي مسيل الخط الاول للقطار الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الكم 350+383
تنفيذ شركة شركة القرائي للاعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

الكمية بالمقاييسه	1350	مقدار العمل السابق	0
-------------------	------	--------------------	---

رقم البند	بيان الاعمال بالمقاييسه	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقه	الكمية الحاليه	الإجمالي
2-أ	اعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق و يشمل تقديم تقرير الاستشلال في التربة العادية و المتناسكة اجهاد اقل من ٢٥٠ كجم / سم ^٢	م.ط		0	1185.00	1185.00
						1185.00
						الإجمالي
				1185.00		
				0		
				1126		
						اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
						اجمالى الكمية المدرجه بالمستخلص السابق
						اجمالى الكمية المدرجه بالمستخلص الحالى بنسبة 95%


يتمد عن الهيئة

م/علامه محمد

م/احمد حريش

عن الاستشاري

م/احمد حريش



العقد رقم 2025 / 2024 / 612

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى
مشروع كوبري سيارات (حياة كريمة) اعلى مسار الخط الاول للقطر الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الكم 350+383

تنفيذ شركة شركة القرايلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

الكمية بالمقاييس		50	مقدار العمل السابق	0
رقم البند	بيان الاعمال بالمقاييس	وحدة القياس	عدد	الكمية الحالية
2-ب	اعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق و يشمل تقديم تقرير الاستشاري في التربة الصخرية اجهاد اعلا من ٢٥٠ كجم / سم ^٢	م.م	0	27.00
27.00	الاجمالي			27.00
27.00	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه			27.00
0	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			0
26	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي بنسبة 95%			26


يؤكد عن الهيئة

م/ علاء محمد

أ.م.م. محمد

عن الاستشاري

م/ احمد حريش



عن الشركة
م.م.م. محمد



2025 / 2024 / 612
العقد رقم

بيان الأعمال بالمستخلص رقم: (1) جاری

مشروع كوبري سبيلات (حياة كريمة) أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الكم 383+350 تنفيذ شركة شركة الغرابي للأصعال الهندسية المتكاملة ش.م.م

الكمية بالمقاييس		2		مقدار العمل السابق		0
رقم البند	بيان الأعمال بالمقاييس	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الإجمالي
9	اصصال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري)	بالعدد		0	1.00	1.00
الإجمالي						
اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه						1.00
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق						0
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي بنسبة 100%						1.00

يعتمد عن الهيئة
م/علاء محمد

ایس ایف ایف ایف

عن الاستشاري

م/احمد حريش

شركة بيت المقدس
م / احمد حريق
عن الاستشاري
انشاء كنيسة في
مع مساحه التقطار ١٢٠٠ متر مربع
٧٨٦ + ٣٩٠ ()

عن الشريعة

م / عبد الله خاطر

11.

[illegible]

7005

103101

بيان الاعصال بالمستخلص رقم : (1) جارى
مشروع كوبري سيارات (حياة كريهة) اعطي مسير الخط الاول للقطار الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الكم 350+383
تنفيذ شركة شركة الغرابي للاعصال الهندسية المتكاملة ش.م.م

الكمية بالمقاييس	4000	مقدار العمل السابق	0
------------------	------	--------------------	---

رقم البند	بيان الاعصال بالمقاييس	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الإجمالي
10	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر 120 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاند عادي او مقوم للكبريتات بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن 400 كجم / سم ٢ على ان يتم ازالة رووس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية والسمر يشمل الاعصال المساحية (السمر لا يشمل حديد التسليح) ونحو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق .	م.ط	0	2522.00	2522.00	2522.00
الإجمالي						
اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه		2522.00				
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		0				
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي بنسبة 95%		2396				

يقتد عن الهيئة
م/علامه محمد
م/أحمد محمد



المقد رقم 612 / 2024 / 2025

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى


مشروع كوبري سيارات (حياة كريمة) اطي مسر الخط الاول للقطار الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الكم 383+350

تنفيذ شركة شركة الفرابي للاعمال الهندسية المكاملة ش.م.م

0		مقدار العمل السابق	1200	الكمية بالمقاييس	
الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقاييس
168.00	168.0	0	3م	14	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعسالة يدوية فى ارض الموقع العلم (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالمق المقطوع للكشف عن المرافق العامة لتفاديها وطبقا تعليمات المهندس المشرف .
168.00					الإجمالي
168.00					اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
0					اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
160					اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى بنسبة 95%

يقعد عن الهيئة
م/علاء محمد

31/1/2025



ساز الأعمال بالمستخلص رقم: (1) جاری

تنفيذ شركة شركة الغرابي للأعمال الهندسية المكاملة س.م.م

الكمية بالمقاييس		5050	مقدار العمل السابق		0
رقم البند	بيان الأعمال بالمقاييس	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة	الكمية الحالية
15	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى النسوب (الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تقترضه ونزع مياه الرشح إذا لزم الأمر والبنيد شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م3	0	1438,000	1438,000
	الإجمالي				1438,000
	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه			1438,000	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			0	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي بنسبة 95%			1366	

م/علا ٤٢٢١

م/علا ٤٢٢١

20/12/2023



الشركة

بہ خاطر

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

2020

—

21.

1

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى
مشروع كوبري سيارات (حياة كريمة) اطي مسيل الخط الاول للقطار الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الكم 350+383
تنفيذ شركة شركة القراي للاعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

رقم البند	بيان الأعمال بالمقاييس	وحدة القياس	عدد	الكمية الحالية	الكمية السابقة	مقدار العمل السابق	0
-----------	------------------------	-------------	-----	----------------	----------------	--------------------	---

222.00	بالمنظر المكعب توريد وتشغيل رحال نظيفة او موزونة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندسين المشرف والسمر يشمل الردم طبقات مع الرش بالمياء والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لتتو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف - مسافة نقل 40 كم	م ³	0	222.00	222.00	222.00	0
222.00	اجمالي			222.00	222.00	222.00	0
211	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			0	0	0	0
211	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي بنسبة 95%			211	211	211	0

يقتد عن الهيئة
م/علامه محمد

م/احمد حريش
عن الاستشاري

شركة بيت المهندسين
ارشاء كوبري جباري
مع سمار القطران الكهربائي
ل.م ٧٨٣ + ٣٢٠


Abdelkader
15-1-2020
15-1-2020

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى
مشروع كوبري سيارات (حياة كريمة) اعطي مسر الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الكم 350+383
تنفيذ شركة شركة القرايبي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

العدد رقم 612 / 2024 / 2025

الكمية بالمقاييس		260	مقدار العمل السابق		0
رقم البند	بيان الأعمال بالمقاييس	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة	الكمية الحالية
18	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنشائية وبادات الكر مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن 300 كجم/م3 واجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ²	م ³		0	55.00
					55.00
الإجمالي					
	اجملى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			55.00	
	اجملى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			0	
	اجملى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى بنسبة 95%			52	

يقتد عن الهيئة
م/ علاء محمد



المقد رقم 2025 / 2024 / 612

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى
مشروع كوبري سيلات (حياة كريمة) اعطي مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الكم 350+383
تنفيذ شركة شركة القرايبي للاعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

الكمية بالمقاييس		مقدار العمل السابق		2700	
رقم البند	بيان الاعمال بالمقاييس	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة	الكمية الحالية
20	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مساحة للأساسات والبلطات الانتقالية والمخدرات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكلورينات طبقا لتقرير الاستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن 300 كجم/م ³ واجهاد لا يقل عن 350 كجم / سم ² والسعر لا يشمل حديد التسليح	م ³	0	1066.00	1066.00
الإجمالي				1066.00	1066.00
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				1066.00	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				0	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى بنسبة 95%				1013	

يقدم عن الهيئة
م/علام محمد

م/أحمد محمد

عن الاستشارى
شركة بيت الهندسة
الشارع كوبري حياة كريمة
مع مسار الخط الكبريتي
(٧٣٠٠٢٨٣٢٨)

عن الشركة
م/عبدالله خضر
1541-19988
1541-19988

العقد رقم 612 / 2024 / 2025

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى

مشروع كوبري سيارات (حياة كريمة) اعطي مسيل الخط الاول للقطار الكهربائي السريع بحفظة مطروح عند الكم 383+350 تنفيذ شركة شركة الفرابلي للاعمال الهندسية المكتملة ش.م.م


0		مقدار العمل السابق	2700	الكمية بالمقاييس	
الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الاعمال بالمقاييس
1066.00	1066.00	0	3م		في حالة زيادة محتوى الاسمنت والاجهاد طبقا لمطبيقات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة 125 جنيه / 50 كجم اسمنت سواء بالزيادة او النقصان (محتوي اسمنت 450 كجم / 3م)
1066.00					
الاجمالي					
	1066.00				اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
	0				اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
	1013				اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي بنسبة 95%

يتمتع عن الهيئة
م/ علاء محمد

شركة بيت الهندسة والاستشارات
الاسكندرية
م/ هشام كوري حجازي كريمة م/ احمد جرجس
مع مساحي التخطيط والكهرباء
ت. ٧٨٧ + ١٣٥٠
٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٤

عن الشركة
م/ عبدالله خاطر
7005
2025-10-15

[illegible]



بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (1) جاری

مشروع كوبري سيارات (حياة كريمة) أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الكم 383+350

تنفيذ شركة شركة الغرابي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

0		مقدار العمل السابق		1400		الكمية بالمقاييس	
الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقاييس		رقم البند
103	103	0	3م	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم³ واجهاد لا يقل عن 400كجم/سم² على ان يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يمثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسور لا يشمل حديد التسليح			22
103		الإجمالي					
103	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه						
0	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق						
98	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي بنسبة 95%						

2019/11/25

م/ احمد حر حش

شركة بيت الهندسة
 إنشاء كورني
 مع مسار التقطار المكبر باني
 لند ٧٨٣ + ٧٨٥

عن الشركة
عبدالله خاطر

harm

15-1-2008


بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى
مشروع كوبري سيرات (حياة كريمة) اعطي مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الكم 350+383
تنفيذ شركة شركة القوي اعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

الكمية بالمقاييس		1400	مقدار العمل السابق	0
رقم البند	بيان الاعمال بالمقاييس	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة
الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	الاجمالي
22-ا	في حالة زيادة الارتفاع الاضدعة عن 6 م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	م3		88.00
88.00				88.00
الاجمالي				
	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه		88.00	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		0	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي بنسبة 95%		84	

يقتد عن الهيئة
م/ علاء محمد

م/ علاء محمد

عن الاستشاري
م/ احمد حريش



عن الشركة
م/ عبدالله خاطر
15-1-2028

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى
مشروع كوبري سيارات (حياة كريمة) اعطي مسر الخط الاول للقطر الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الكم 350+383
تنفيذ شركة شركة القرايبي للأعمال الهندسية المكاملة ش.م.م

0		مقدار العمل السابق	4800	الكمية بالمقاييسه	
رقم البند	بيان الاعمال بالمقاييسه	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة	الكمية الحالية
23	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب والاجهاد مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن 450 كجم/سم 3 واجهاد لا يقل عن 500كجم/سم 2 على ان يتم اضافية المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ ومحمل على البند الاوناش بالحمولات المتناسبة الازمنة لتركيب والسعر لا يشمل حديد التسليح	م ³		0	355.00
355.00					
الاجمالى				355.00	355.00
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				0	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				337	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى بنسبة 95%					

يقدم عن الهيئة
م/ علاء محمد

تم بروتوكول الاختصاص
بمصر كبري جدي في مصر
م/ احمد حرجل

عن الاستشاري
م/ احمد حرجل

عن الشركة
عبدالله خاطر



بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (1) جاری

مشروع كوبري سيارات (جياة كريمة) اعطي مسر الخط الاول للقطار الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عدد الكم 350/383
تنفيذ شركة شركة الهندسية المتكاملة ش.م.م

الكمية بالمقاييس		7750	مقدار العمل السابق		0
الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	الفنصر	بيان الأعمال بالمقاييس
466.05	466.048	0	بالطن	الخوازيق	بالطن توريد وتركيب ورس حديد التسليح 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى حتى 12 م والسور يشمل أيضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتثبيت وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسور يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
180.651	180.651	0	بالطن	القواعد المسلحة	
33.88	33.88	0	بالطن	الاعددة	
171.77	171.77	0	بالطن	الكرات	
852.35				الإجمالي	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى بنسبة 95%					
852.35					
0.00					
810					

يقصد عن الهيئة
م/ علاء محمد

م/ أحمد حريش
عن الاستشارى

شركة بيلت / الهندسة
الإنشاء كوبرى جسر كريمة
مع مسمار التقطار الكوبرى بياضى

شركة بيلت / الهندسة
الإنشاء كوبرى جسر كريمة
مع مسمار التقطار الكوبرى بياضى

م/ عبد الله الجليل
مهندس

شركة بيلت / الهندسة
الإنشاء كوبرى جسر كريمة
مع مسمار التقطار الكوبرى بياضى

يعتمد عن الهيئة
م/ علاء محمد

20/11/20

عن الاستشاري

م/ أحمد حرش

شركة بيت اهل حقه
انشاء كوبري عبيدة زينة
مع مسار القضاة والكثير بايدي
ت ٣٨٠٠٠٠٧٢٦
Lahian and Partners

[illegible]

المقد رقم 2025 / 2024 / 612

بيان الاعصال بالمستخلص رقم : (1) جارى
مشروع كوبري سيرات (حياة كريمة) اعطى مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الكم 350+383
تنفيذ شركة شركة الفرابي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

الكمية بالمقايمة		مقدار العمل السابق		3450	
رقم البند	بيان الاعصال بالمقايمة	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة	الكمية الحالية
30	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على الجار والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهائيا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والقياس هكتسى وطبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف	م ²	0	627.00	627.00
627.00	الإجمالي			627.00	627.00
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				627.00	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				0	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى بنسبة 95%				596	

يقدم عن الهيئة
م/علام محمد

م/محمد مصطفى

عن الاستشاري
م/احمد حريش



عن الشركة
عبدالله خاطر

15-1-2025

