

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثانية عشب الوادى الجديد

اگتوبر

تحية طيبة..... وبعد,,

جملة الأعمال

سابق صرفه

892825.94

قرش جنية

44641 30

21826 62

0.00 40

4017 72

4017 72

74503.75

74503.75

صافي المبلغ

818322.18

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

(علاء عبدالعال حسين)

(4) أصل المستخلص

(1) كشف تواجد المهندسين

(1) كشف تواجد المعدات

(2) حصر كميات الأعمال المنفذة

(8) طلبات تسليم الأعمال المنفذة

(2) التقارير الشهرية

(1) استثمار 50 ع. ح.

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

بخصوص :- المستخلص رقم (2) جارى عن
عملية : اعمال صيانة ورفع كفاءة طريق الواحات البحرية / ٦ اكتوبر
بطول ١٠ كم من الكم ٢٥ الى الكم ٣٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد,,,

نتشرف بان نرفق طية المستخلص رقم (2) جارى عن العملية عالية من اصل وثلاث صور واستمارة 50 ع . ح بقيمة المستخلص وبيانة كالاتى :-

جملة الأعمال 3489278.44

سابق صرفة 2596452.50

892825.94

الاستقطاعات

قرش	جنية	
30	44641	5% لحسن سير العمل
62	21826	عادى و اضافى
40	0.00	توقيع موارد
72	4017	نسبة 0.45% قيمة العمالة غير المنتظمة
72	4017	نسبة 0.45% دمغة هندسية لنقابة المهندسين بالوادي الجديد

جملة الاستقطاعات 74503.75
صافى المبلغ 818322.18

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة وموافتنا بصورة بعد المراجعة .

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

مرفقات

رئيس الادارة المركزية

(4) اصل المستخلص

(1) كشف تواجد المهندسين

(1) كشف تواجد المعدات

(2) حصر كميات الأعمال المنفذة

(2) طلبات تسليم الأعمال المنفذة

(2) التقارير الشهرية

(1) استمارة 50 ع . ح

مهندس/

(علاء عبدالعال حسين)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(١)

رقم الحتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٠

بيانات الفواتير

رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٨٨٨٢٢٢	١٨
الجملة		٨٨٨٢٢٢	١٨

مصلحة الهيئة العامة للإحصاء والبيانات

قسم المراجعة الثانية

المبلغ المستحق إلى شركة محمد علي القفص وشركاهة MFCM

بموجب } الطلبات طيه ، أو :

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على } شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج } صاحب المحترم /

يسحب باسم } شركة محمد علي القفص وشركاهة MFCM

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

(ب) الكاتب المنول

تقيد في السجل برقم

الحتم ذو التاريخ

نوع الخصم	بيانات		نوع الخصم		قرش	جنيه	قسم	فرع	نمل	بند
	المرافق	المرافق								
إجمالي الأصل	المرافق	المرافق	المرافق	المرافق						
بيانات الاستقطاعات	المرافق	المرافق	المرافق	المرافق						
عادي	المرافق	المرافق	المرافق	المرافق						
إضافي	المرافق	المرافق	المرافق	المرافق						
دفعه توقيع	المرافق	المرافق	المرافق	المرافق						
رسم الدفعة	المرافق	المرافق	المرافق	المرافق						
صافي القيمة المطلوب صرفها	المرافق	المرافق	المرافق	المرافق						

علامه

في سنة ٢٠٠

(١) إقرار كاتب سجل المحجزات والتنازلات : الإضاء

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الإضاء

(أو) بأن المبلغ مضاعف بحساب : الإضاء

تاريخ : الإضاء

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٩٦٣ م ٢٠٠٥ م

الحتم ذو التاريخ

توقيع في سنة ٢٠٠

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك

يعتمد سحب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠٠

بمبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ د ع ح) : إضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إضاءات موظفي الشطب

الحتم ذو التاريخ

(٣) سحب

(٤) قيد في سجل

(٥) أدرج في كشف

(٦) اتلعت

شيك

إذن صرف

إضاء طالب أو كاتب التصدير

في سنة ٢٠٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة.....وبعد,,,

الموضوع : بخصوص عملية أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق الواحات البحرية / ٦ أكتوبر بطول ١٠ كم

من كم ٢٥ حتى كم ٣٥

مقولة : شركة محمد علي الفقى وشركاه - ام اف سي ام MFCM

نحيط علم سيادتكم انه لا يوجد في إستراتيجيات التعاقد الخاصة بالعملية تواجد أي محملات خاصة بالمخازن
محملة على العملية .

مرسل لسيادتكم للتكرم بالعلم والإحاطة ؛؛؛

" وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "



تحريرا في ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(علام عبد العال حسين)





السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.....وبعد,,,

نتشرف بان نرفق طية المقايسة المعدلة لعملية اعمال صيانة ورفع كفاءة طريق الواحات البحرية

/ 6 اكتوبر من كم 25 حتى كم 35 بطول 10 كم وذلك طبقا للاعمال على الطبيعة

والامر مفوض لسيادتكم للتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
(علاء عبد العال حسين)

تحريراً في: 2023/10/18

مرفقات

عدد 1 مقايسة



مقايضة معدلة لعملية : اعمال صيانة و رفع كفاءة طريق الواحات البحرية/6 أكتوبر من كم 25 الى كم 35 بطول 10 كم
المنطقة الثانية عشر (الوادي الجديد)

رقم البند	الكمية	البند	الفترة		الجملة	
			قرش	جنيه	قرش	جنيه
1	3م260	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأبولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) ومحمل علي البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	0	20	0	5,200 ج.م.
2	47.8 بالطن	بالطن اعمال ملء الشروخ بمواد اسفلتية بالعمق الكافي والسمك المطلوب و البند يشمل تنظيف الشروخ و توريد المواد المطلوبة من الاسفلت طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	0	39200	0	1,873,760 ج.م.
3	2م63750	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقه لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C 3000) بمعدل 1.5 كجم / 2م ترش فوق الطبقة الاسفلتية بمد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	50	27	0	1,753,125 ج.م.
الاجمالي			3,632,085 ج.م.			

رئيس الادارة المركزية
علاء عبد العال حسين

مدير عام المشروعات

مدير عام الصيانة

مهندس العملية

مهندس الشركة
حاتم م. م.

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة.....وبعد,,,

الموضوع : بخصوص عملية أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق الواحات البحرية / ٦ أكتوبر بطول ١٠ كم

من كم ٢٥ حتى كم ٣٥

مقولة : شركة محمد على الفقى وشركاه - ام اف سي ام MFCM

نحيط علم سيادتكم انه لا يوجد في إشتراطات التعاقد الخاصة بالعملية تواجد عمالة محملة على العملية .

مرسل لسيادتكم للتكرم بالعلم والإحاطة ؛؛؛

" وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "



تحريرا في ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية



(علام عبد العال حسين)

مهندس /



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة.....وبعد,,,

الموضوع : بخصوص عملية أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق الواحات البحرية / ٦ أكتوبر بطول ١٠ كم

من كم ٢٥ حتى كم ٣٥

مقولة : شركة محمد على الفقى وشركاه - ام اف سي ام MFCM

نحيط علم سيادتكم انه لا يوجد في إشتراطات التعاقد الخاصة بالعملية تواجد إستشاري للمشروع .

مرسل لسيادتكم للتكرم بالعلم والإحاطة ؛؛؛

" وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "



تحريرا في ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(علاء عبد العال حسين)


تليفون : ٠٩٢/٧٩٢٠٧٧٢ - ٠٩٢/٧٩٢٩٩٣٢
فاكس : ٠٩٢/٧٩٢٩٩٣١

العنوان : الوادي الجديد - الخارجة - شارع الجمهورية

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة.....وبعد,,,

الموضوع : بخصوص عملية أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق الواحات البحرية / ٦ أكتوبر بطول ١٠ كم

من كم ٢٥ حتى كم ٣٥

مقاوله : شركة محمد على الفقى وشركاه - ام اف سي ام MFCM

نحيط علم سيادتكم انه لا يوجد في إشتراطات التعاقد الخاصة بالعملية تواجد سيارة محملة على العملية .

مرسل لسيادتكم للتكرم بالعلم والإحاطة ؛؛؛

"وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام"



تحريرا فى ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
(علاء عبد العال حسين)




عملية : اعمال صيانة ورفع كفاءة طريق الواحات البحرية / 6 اكتوبر بطول 10 كم من الكم 25 الى الكم 35

تنفيذ شركة محمد علي الفقي وشركاه - MFCM

تاريخ 15/09/2023م

حصر الاعمال لمستخلص رقم (2) جاري

بند رقم (2) - اعمال ملئ الشروخ

رقم الطلب	التاريخ	المسافة		الطول	
		من	الى		
1	2023/7/8	0.00	0.300	300	
2	2023/7/9	0.300	0.550	250	
3	2023/7/10	0.550	0.850	300	
4	2023/7/11	0.850	1.100	250	
5	2023/7/12	1.100	1.400	300	
6	2023/7/13	1.400	1.680	280	
7	2023/7/14	1.680	1.850	170	
8	2023/7/15	1.850	2.150	300	
9	2023/7/16	2.150	2.550	400	
10	2023/7/17	2.550	2.950	400	
11	2023/7/20	3.600	3.850	250	
12	2023/7/21	3.850	4.200	350	
13	2023/7/22	4.200	4.550	350	
14	2023/7/23	4.550	4.800	250	
15	2023/7/24	8.450	8.300	150	
16	2023/7/25	8.300	8.050	250	
17	2023/7/26	8.050	7.700	350	
18	2023/7/27	7.700	7.400	300	
19	2023/7/28	7.400	7.150	250	
20	2023/7/29	7.150	6.800	350	
21	2023/7/30	6.800	6.550	250	
22	2023/7/31	6.550	6.200	350	
23	2023/8/1	6.200	5.900	300	
24	2023/8/2	5.900	5.400	500	
25	8/8/2023	4.800	5.000	200	
26	10/8/2023	5.000	5.400	400	
27	11/8/2023	2.950	3.200	250	
28	15/8/2023	3.200	3.600	400	

52.5 طن

اجمالي كمية المواد (طن)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

ماثيو صاهر /م

عملية : اعمال صيانة ورفع كفاءة طريق الواحات البحرية / 6 اكتوبر بطول 10 كم من الكم 25 الى الكم 35

تنفيذ شركة محمد علي الفقي وشركاه - MFCM

تاريخ 15/09/2023م

حصر الاعمال لمستخلص رقم (2) جاري

بند رقم (3) - اعمال رش R.C.

كشف حصر اعمال رش R.C. من محطة 0+000 الى المحطة 8+500

رقم الطلب	التاريخ	المسافة		الطول	
		من	الى		
1	2023/7/17	0.00	0.900	900	
2	2023/7/16	0.900	1.800	900	
3	2023/7/20	1.800	2.700	900	
4	2023/7/26	3.700	4.800	1100	
5	2023/8/1	7.600	8.450	850	
6	2023/8/2	7.600	6.700	900	
7	2023/8/3	6.700	5.600	1100	
8	14/9/2023	4.800	5.600	800	
9	14/9/2023	2.700	3700	1000	

اجمالي الاطوال (م)	8450
متوسط العرض (م)	7.5
اجمالي المسطح (م2)	63375



مهندس الشركة

صافي محمد /م

تنفيذ : شركة محمد علي الفقي وشركة MFCM

التاريخ: 15/9/2023

عن الفترة من: بداية المشروع

عقد رقم : 2023 / 2022/1952 بتاريخ : 14/5/2023

[illegible]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رئيس الادارة المركزية

~~SECRET~~

التوقيع /
محتاسب / سید فتحی عبید المصمیم
مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام الضفون المالية و الادارية

مدير عام المشروعات

مدير عام الصيانة

جنتی الاعمال

مجلس الطلبة

الشركة المنفذة

