



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد....

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طية المستخلص رقم (٠٣) جاري لعملية إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي
النطرون عند كم ٢٢٠+٣٨٠.

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٨٩

تنفيذ / شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

وذلك من بدء العمل

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام....

تحرير في ٢٣/١٠/٢٠٢٣ م

مدير المشروع

م / أحمد أبو دقيقة
م / أحمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الرابعة
والقائم بأعمال المنطقة الثالثة عشر
مهندس /
أحمد عابد أبو الروس

2.1 ~~CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION~~

(٥) أدرج في كشف الشيكاات الاممالات رقم إعضاء الكاتب المنوط :

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

محضر إستلام موقع

مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة - وادي النطرون عند كم ٢٢٠+٣٨٠ والمتقاطع مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) .

تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات. ٥/٢٢

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٣ وبناءً على عقد العملية رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٨٩)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف أول)

١. السيد المهندس / أحمد أبو دقيقة ... مدير المشروع بالمنطقة الثالثة عشر
٢. السيد المهندس / أحمد الشاعر ... مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر
٣. السيد المهندس / هاني السباعي إستشاري الهيئة - مكتب النيل

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

١. السيد المهندس / شريف القبطان ... مهندس الشركة المنفذة

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ولا مانع من إستلام الموقع والبدء في الأعمال ويعتبر تاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٣ هو تاريخ إستلام الموقع.

وأقفل المحضر على ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف أول)

أحمد أبو دقيقة

أحمد الشاعر

هاني السباعي

الشركة المنفذة (طرف ثاني)

شريف القبطان

الإدارة المركزية للمنطقة
بالتنسيق مع إدارة البحيرة وكفر الشيخ

لواء أ.ح / أحمد باسم حسني الكرداني



السيد الأستاذ / مدير مكتب تأمينات البحيرة

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع بخصوص مشروع/ إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون عند كم ٢٢٠+٣٨٠.

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٨٩

تنفيذ / شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

نُحيط سيادتكم بأن المشروع عالية يقع في نطاق محافظة البحيرة.

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللائم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

تحرير في ٢٣/١٠/٢٠٢٣ م

مدير المشروع

م / أحمد أبو دققة

م / أحمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الرابعة

والقائم بأعمال المنطقة الثالثة عشر

مهندس /

أحمد عابد أبو الروس

مشروع كباري القطار السريع

مقاييس أعمال كوبري بني سلامة وادي النطرون

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الثمن (ج.م.)	إجمالي القيمة (ج.م.)
أعمال الكباري					
١	بالمتر الطولي أعمال الرافع المساحي للمرافق والمعتزضات (القناح وأربعة متر طولي)	م.ط	٢,٤٠٠	١١	٢٦,٤٠٠,٠٠٠
٢	أعمال الجسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري (ثلاثمائة وثلاثون متر طولي)	م.ط	٣٢٠	٤٠٠	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب الصومية ونهو العمل نهائياً وتبليط المهندس والمبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس (عشرة متر مكعب)	م.م	١٠	٨٠	٨٠٠,٠٠٠
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهائياً كاملاً بامان ونقل المخلفات إلى المقالب الصومية ونهو العمل والمبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح للمالك (عشرة متر مكعب)	م.م	١٠	١٧٥	١,٧٥٠,٠٠٠
٥	بالمتر المكعب تكسير وإزالة أسفلت وطبقات أساس بأي سمك ونقل المخلفات إلى المقالب الصومية ونهو العمل والمبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف مسافة نقل بها ١٠ كم و يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كيلومتر بالزيادة أو النقصان (الف متر مكعب)	م.م	١,٠٠٠	٦٥	٦٥,٠٠٠,٠٠٠
٦	أعمال نقل ملكية الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري) (واحد بالعدد)	بالعدد	١	٢٤٦,٠٠٠	٢٤٦,٠٠٠,٠٠٠
٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم وحمل التشغيل ٤٥٠ طن طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/م.م على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب الصومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهو العمل نهائياً كاملاً والمبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف شاملاً إختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق (الف ومئة وستة وخمسون متر طولي)	م.ط	١,١٥٦	٤,٥٠٠	٥,٢٠٦,٠٠٠,٠٠٠
٨	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عمل قطر ١٢٠ سم بالبر بحمل ١٥٠% من حمل التشغيل والمبند يشمل نهو العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح) والمبند لا يشمل سعر الخوازيق (واحد بالعدد)	بالعدد	١	١٩٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠,٠٠٠
٩	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمق بدوية في أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الأساليب بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف (خمسون متر مكعب)	م.م	٥٠	٩٠	٤,٥٠٠,٠٠٠
١٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساليب بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مياه الزرع إذا لزم الأمر والمبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (الفان وخمسة مئة متر مكعب)	م.م	٢,٥٠٠	٩٠	٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠
١١	بالمتر المكعب توريد ورمل رمال نظيفة أو تربة نظيفة موزعة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري وحسب تطبيقات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف (الف وثلاثمائة متر مكعب)	م.م	١,٣٠٠	١٤٥	١٨٨,٥٠٠,٠٠٠
١٢	بالمتر المكعب توريد ورمل نظيفة لإحلال من سن + رمل بنسية ١:٢ موزعة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري وحسب تطبيقات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف (عشرة متر مكعب)	م.م	١٠	٣٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠
١٣	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنشائية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م.م وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م.م (مئة متر مكعب)	م.م	١٠٠	١,٧٥٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠
١٤	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنشائية ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م.م وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م.م والتشطيب الجيد بالبلوكيتر لسطح الخرسانة (مئة متر مكعب)	م.م	١٠٠	١,٨٢٠	١٨٢,٠٠٠,٠٠٠
١٥	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م.م وإجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م.م والسعر لا يشمل حديد التسليح (الف وثلاثمائة متر مكعب)	م.م	١,٣٠٠	٢,٤٢٠	٣,١٦٦,٠٠٠,٠٠٠
	علاوة زيادة الأجهاد إلى ٣٥٠ كجم/م.م و محتوى ٤٠٠ كجم/م.م (عشرة متر مكعب)	م.م	١٠	١٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
	علاوة زيادة الأجهاد إلى ٤٠٠ كجم/م.م و محتوى ٤٥٠ كجم/م.م (أربعة وخمسون متر مكعب)	م.م	٤٥٠	٢٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠٠

مشروع كبارى القطار السريع

مقاييس أعمال كوبرى بنى سلامة وادي النظرون

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة (ج. م.)	اجمالي القيمة (ج. م.)
٢٠١٥	علاوة زيادة الاجهاد الى ٤٥٠ كجم /سم ^٢ ومحتوي ٥٠٠ كجم/م ^٣ (سبحانة وسبعون متر مكعب)	م ^٣	٧٧٠	٢٠٠	٢٣١,٠٠٠,٠٠٠
١٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢ كجم سم ^٢ على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم او مسا يمثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح (مقتان وستون متر مكعب) في حالة زيادة الإرتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ للمتر	م ^٣	٢٦٠	٢,٠٧٩	٨٠٠,٥٤٠,٠٠٠
١٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزم الجزء العلوي للكوبرى box Section شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية وكوبستها مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم /سم ^٢ واجهاد لا يقل عن ٢ كجم/م ^٣ على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم او مسا يمثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر (اربعة آلاف ومائتان متر مكعب) في حالة زيادة الإرتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ للمتر	م ^٣	٤,٠٨٠	٢,٢٣٠	١٣,٥٨٦,٤٠٠,٠٠٠
١٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكرات العرضية فرق اعمدة الكوبرى (الهاسات) مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم /سم ^٢ واجهاد لا يقل عن ٢ كجم/م ^٣ على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم او مسا يمثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر (مئتان وخمسة وسبعون متر مكعب) في حالة زيادة الإرتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ للمتر	م ^٣	٢٧٥	٢,٢٢٠	٨٨٥,٥٠٠,٠٠٠
١٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة حفظ سقفة مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ والسعر لا يشمل حديد التسليح (عشرة متر مكعب)	م ^٣	١٠	٢,٩٤٦	٢٩,٤٦٠,٠٠٠
٢٠	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) ووجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلى الفرشة طبقاً للرسمات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٢٥٠ كجم /م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز واجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشواير (١٠/١٦) م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتتاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين (عشرة متر طولي)	م.ط	١٠	٦٨٥	٦,٨٥٠,٠٠٠
٢١	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة نيوجيرسى وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسمات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٢٥٠ كجم /م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز واجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشواير (١٠/١٦) م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتتاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين (الف و ستمائة متر طولي)	م.ط	١,٦٠٠	٥٠٠	٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشحن وحقل كليات عالية الاجهاد لزوم الكمرات سابقة الصب والإجهاد والكميرات العرضية لزوم الهيكل الطوي للكوبرى طبقاً لمواصفات المشروع الفئة تشمل توريد الكليات - الأكسسوارات - الأجرية - الإنكوزز - الويندجز اللازمة طبقاً للمواصفات وكل المعدات اللازمة لنهوض العمل كلاً طبقاً للرسمات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين (مئة وخمسون طن)	طن	١٥٠	٦٩,٠٠٠	١٠,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٣	بالطن توريد وتركيب ورنص التسليح (٦٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسمات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل نهائياً كلاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين	طن	٢,٦٠٠	٢٧,٥٠٠	٧١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	أطوال أقل من ١٢ متر (الطن وسبعة طن)	طن	٢	٢٨,٥٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠٠
	أطوال أكثر من ١٢ متر (اثنان طن)	طن	٢	٢٨,٥٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠٠
٢٤	بالحدود توريد وتركيب ركعز من النيوبرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقل وأعداد الأسطح أسفل الركعز ، تكون الركعز من النوع المكونة من رقائق البوليبيرومات المرنة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الأنواع المركبة بين طبقات النيوبرين والصلب العالي المقايمة وتكون الركعز طبقاً لما هو موضح بالرسومات ويجب ان الركعز مطابقة للمواصفات الأوروبية EN ١٢٣٧٠-٢ وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها الركعز وراعى بوجه خاص أن يكون التماسك بين طبقات الصلب العالي المقايمة والنيوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركعز ويجب ان ترفق مع العطاء الكتلوجات الخاصة بها موضحة خصص المواد المكونة لها وبمقدار الانفصال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استحداثها المبكرة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركيزة في حالة اختلاف حملاتها لسعر الحمولة الأعلى والفئة تشمل صب طبقة جرات أسفل الركيزة وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركعز وإجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الاشراف في المركز القومي للبحوث وتعليمات المهندسين المشرفين ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين والفئة لتشمل حديد التسليح بداخل الاطارات وتحت الركيزة.				

مشروع كباري القطار السريع

مقاييس أعمال كوبري بني سلامة وادي النطرون

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة (م.ع)	إجمالي القيمة (م.ع)
١-٢٤	بالعدد توريد وتركيب ركعز حمولة ٥٥٠ طن بجوابيط (شاقية بالعدد)	عدد	٨	٨٦,٠٠٠	٦٨٨,٠٠٠,٠٠٠
٢-٢٤	بالعدد توريد وتركيب ركعز حمولة أعلى من ٥٥٠ طن بجوابيط (سنة عشر بالعدد)	عدد	١٦	١٦٨,٠٠٠	٢,٦٨٨,٠٠٠,٠٠٠
٢٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم للنهوض العمل نهائياً كاملاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم للنهوض العمل نهائياً كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (خمس مئة متر مسطح)	م ^٢	٥٠٠	٥٥	٢٧,٥٠٠,٠٠٠
٢٦	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للتآكل ذات أساس إكثريك معقاة التآكلية لعزل جسم الكوبري وإنتاج إحدى الشرائح المتخصصة وعمل كل ما يلزم للنهوض العمل نهائياً كاملاً والبند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد الخواص قبل التوريد (شاقية ألف وخمسمئة متر مسطح)	م ^٢	٨,٥٠٠	١٠٥	٨٩٢,٥٠٠,٠٠٠
٢٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب فاصل تمدد therma joint على أن يسمح الفاصل بحركة للفتة طبقاً للحركة الطبيعية بالعدد (١٠ سم صق ٤٠ سم عرض) والمصمم عليها فاصل الكوبري وفواصل طريق التوسعة وعلى أن يتم اعتماد الرسومات وجميع السواج الخواص المستخدمة من الاستشاري قبل التنفيذ والفتة تشمل أعمال التكسير ونقل المخلفات للمقلب العمومية وكل ما يلزم للنهوض العمل نهائياً كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وذلك تفصيل ذات تمديد مسجوح + ٢,٥ سم (مئة متر طولي)	مط	١٠٠	٤,٥٠٠	٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٨	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب فواصل تمدد العرضية (expansion joint) ليوبيرين مسلح + ٥ سم (عشرة متر طولي)	مط	١٠	٦,٥٠٠	٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٩	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب فواصل تمدد العرضية (expansion joint) ليوبيرين مسلح + ١٠ سم (عشرة متر طولي)	مط	١٠	١٨,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٠	بالعدد تجرية تحميل استقصي للكوبري قبل افتتاحه للأجزاء المختلفة والمداخل وفقاً للرسومات المرفقة والسعر يشمل جميع أدوات القياس اللازمة وتقديم التقرير النهائي لاختبار التحميل والبند يشمل كل ما يلزم للنهوض العمل نهائياً كاملاً ونظراً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (اثنان بالعدد)	بالعدد	٢	١١٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٣١	توريد وتركيب تنفيذ عرقلة لجميع صرف مطر على الكوبري بالأبعاد التالية ٦٠ × ٦٠ × ١٥ سم والسعر يشمل عزل العرقلة بمواد غير قابلة لتسرب المياه وتوريد وتركيب غطاء من الحديد الزهر (المصبغات الذي يتحمل مرور السيارات حمولة ٤٠ طن كما هو موضح بالرسومات وتوصيل البلاطة بصعود الصرف طبقاً لتعليمات المهندس المشرف. (اثنان بالعدد)	بالعدد	٢	٤,٥٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠
٣٢	بالمتر المستطوح أعمال تنظيف الموقع من الأنقاض والمزروعات والمخلفات ونقل المخلفات والفتة تشمل كل ما يلزم للنهوض العمل (خمس وأربعون ألف متر مسطح)	م ^٢	٤٥,٠٠٠	٦	٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب حاجز من الموائير طول ٢ متر وقطر ٧٦ مم وسبك ٣ مم والشبك المجلن قطر ٣ مم بارتفاع ١,٥ متر بالإضافة لسلك شاك بارتفاع ٠,٥ متر (FENCE TYPICAL - A) (DETAILS) بارتفاع الخرساني بارتفاع ١,٥ متر (١٠ × ١٠ × ١٠) PL ٢٢٠ × ٢٢٠ × ٢٢٠ مم مسامير قطر ١٦ مم والبند يشمل جميع مشتات طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (مئة وعشرون متر طولي)	مط	١٢٠	٣,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤	بالعدد الفتحة الواحدة توريد وتنفيذ شدات خاصة لعدم تمرکز الشدة المعنوية على خطوط شركة سويك أثناء تنفيذ وصب القطاع الصندوقي بالموقع والفتة تشمل كل ما يلزم للنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (اثنان بالعدد)	عدد	٢	٣٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠
				إجمالي أعمال الكباري	١١٤,٥٥٨,٧٠٠,٠٠٠
أعمال الطرق					
٣٥	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتصويم السطح بالآلات التصويمية والرش بالمياه الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمكعب الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل نتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنية لكل متر زيادة (شاقية ألف متر مكعب)	م ^٣	٨,٠٠٠	١٨,٥	١٤٨,٠٠٠,٠٠٠

مشروع كبارى القطار السريع

مقايسة أعمال كوبرى بني سلامة وادي النطرون

رقم البند	بيان الأصناف	الوحدة	الكمية	الفئة (ج.م)	اجمالي القيمة (ج.م)
٣٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صلابة للرمم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية أو داخل المدن السكنية المزججة أو المرور على مناطق للوصول للمواقع وذلك طبقاً لإفادة طقم الإشراف والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين وطبقاً لمساكن النقل. مسألة النقل ٤٠ كم. يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المستندة المشرفة عن المحاجر. (ثلاثون ألف متر مكعب)	م ^٣	٣٠,٠٠٠	٨٦	٢,٥٨٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والتخرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحميل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% والألأزيد الإمتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المطلوبة) والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. مسألة النقل ٢٠ كم. يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر. (الف ومقتان متر مكعب)	م ^٣	١٠,٢٠٠	٢٠٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٨	بالمتر المصطح توريد وصب خرسانة علفية سمك ١٥ سم لحملية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣٠,٨ م ^٣ من دولوميت متخرج + ٣٠,٤ م ^٣ رمل حرس + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عالى على أن يكون السن نظيف ومضبول والزلن خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٣ ويحيث لا تزيد الفواصل عن ١ م والتي تصلح بالقوى المضغوطة سمك ١ سم وتشطيب المصطح باستخدام الهليكوبتر والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. (مئة متر مصطح)	م ^٢	١٠٠	١٩٧	١٩,٧٠٠,٠٠٠
٣٩	بالمتر المصطح أعمال توريد وفرش طبقة تشريب من الببتومين السائل متوسط التطاير MC٢٠ بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ فرش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. (سنة عشر ألف وخمسمائة متر مصطح)	م ^٢	١٦,٥٠٠	٢٧,٥	٤٥٣,٧٥٠,٠٠٠
٤٠	بالمتر المصطح أعمال توريد وفرش طبقة لاصقة من الببتومين السائل متوسط التطاير RC٢٠٠٠ بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢ فرش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. (سنة عشر ألف وخمسمائة متر مصطح)	م ^٢	١٦,٥٠٠	٩,٢٠	١٥١,٨٠٠,٠٠٠
٤١	بالمتر المصطح توريد وفرش وتشغيل طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٧ سم بعد الدمك واستخدام احجار صلبة ناتج تكسير كسرات والببتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارد شركة النصر بالسويس او مايلاتها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. (سنة عشر ألف وخمسمائة متر مصطح)	م ^٢	١٦,٥٠٠	١٥٤	٢,٥٤١,٠٠٠,٠٠٠
٤٢	بالمتر المصطح توريد وفرش وتشغيل طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك واستخدام احجار صلبة ناتج تكسير كسرات والببتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارد شركة النصر بالسويس او مايلاتها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. (عشرة متر مصطح)	م ^٢	١٠	١٤٣	١,٤٣٠,٠٠٠
٤٣	بالمتر المصطح توريد وفرش وتشغيل طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك واستخدام احجار صلبة ناتج تكسير كسرات والببتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارد شركة النصر بالسويس او مايلاتها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. (سنة عشر ألف وخمسمائة متر مصطح)	م ^٢	١٦,٥٠٠	١٣٧	٢,٢٦٠,٥٠٠,٠٠٠

مشروع كبارى القطر السريع

مقاييس أعمال كوبرى بني سلامة وادي النطرون

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة (ج. م.)	اجمالي القيمة (ج. م.)
٤٤	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برودة اسمنتية (عجلى) بأبعاد ٥٠×٢٥×٣٠ سم مصنوعة تتكون من ٣ م ٠.٨ من ملموس لا يزيد أكبر بعد للحيبيات عن ١.٥ سم + رمل ٣ م ٠.٤ + ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البرودة على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٣٥ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن ٢ سم والتي تملأ بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ البرودة والسعر يشمل التسوية أسفل البرودات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. (خمسة متر طولي)	م.ط	٥٠٠	١٣٤	٢٧,٠٠٠,٠٠٠
٤٥	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برودة اسمنتية (وسط) بأبعاد ٥٠×٣٠×١٥/١١.٥ سم مصنوعة تتكون من ٣ م ٠.٨ من ملموس لا يزيد أكبر بعد للحيبيات عن ١.٥ سم + رمل ٣ م ٠.٤ + ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البرودة على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن ٢ سم والتي تملأ بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ البرودة والسعر يشمل التسوية أسفل البرودات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. (خمسة متر طولي)	م.ط	٥٠٠	١٢٨	٢٤,٠٠٠,٠٠٠
٤٦	بالمتر الطولي أعمال توريد وصب برودة من الخرسانة العادية بأبعاد ٣٠×٢٥×٢٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٣ م ٠.٨ من ملموس لا يزيد أكبر بعد للحيبيات عن ١.٥ سم + رمل ٣ م ٠.٤ + ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم صب البرودة على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تملأ بالمونة المضغوطة سمك ١ سم والسعر يشمل التسوية أسفل البرودات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. (خمسة متر طولي)	م.ط	٥٠٠	١٢٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٤٧	بالمتر الطولي توريد وصب قفص من الخرسانة العادية أسفل البرودات بأبعاد ١٠×٣٠ سم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الف وستة متر طولي)	م.ط	١,٦٠٠	٤٤	٧٠,٤٠٠,٠٠٠
٤٨	بالمتر الطولي دهان برودة بأبعاد ١٠×٣٠ سم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الف وستة متر طولي)	م.ط	١,٦٠٠	١٧,٢٥	٢٧,٦٠٠,٠٠٠
٤٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الأنترلوك الخرساني طبقاً لتعليمات المعتمد بإجهاد ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك ٤٠ سم في الأماكن الموضحة على اللوحات التصميمية ومحمل على البند كل ما يلزم للتركيب والتشطيب ونحو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة.				
١-٤٩	مقاس ١٠٠×٢٠×٦٠ سم (عشرة متر مسطح)	٢م	١٠	١٧٠	١,٧٠٠,٠٠٠
٢-٤٩	مقاس ١٠٠×٢٠×٨٠ سم (الف متر مسطح)	٢م	١,٠٠٠	١٨٥	١٨٥,٠٠٠,٠٠٠
٥٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبك بركوري (عش تحمل هارد ستون) مقاس ٤٠×٦٠ سم ونحو الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات (عشرة متر مسطح)	٢م	١٠	٢٢٥	٢,٢٥٠,٠٠٠
٥١	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية لذلك أسفل الترابيزات والارضيات الخرسانية وتشكيل لذلك أسفل وحدات الأنترلوك وخرسانة سمك ١٠ سم من ٣ م ٠.٨ من ملموس متدرج وتشكيل ذلك على حرس و ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاند عادي على ان يكون السطح نظيف ومقول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. (عشرة متر مسطح)	٢م	١٠	١٤٢	١,٤٢٠,٠٠٠
٥٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من الصبغ الصناعي جيوتكستيل مستورد التداخل لا يقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.				
١-٥٢	ذات وزن لا يقل عن ٢٠٠ ج/م ^٢ (مئة وخمسون متر مسطح)	٢م	١٥٠	٣١	٤,٦٥٠,٠٠٠
٢-٥٢	ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ ج/م ^٢ (سنة آلاف وأربعمائة متر مسطح)	٢م	٦,٤٠٠	٤٣	٢٧٥,٢٠٠,٠٠٠
٣-٥٢	ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ ج/م ^٢ (مئة وخمسون متر مسطح)	٢م	١٥٠	٦٠	٩,٠٠٠,٠٠٠
٥٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من الصبغ الصناعي جيوتكستيل مستورد التداخل لا يقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.				
١-٥٣	ذات قوة شد ٢٠ كنيوتن في الإجهاد Biaxial (عشرون ألف متر مسطح)	٢م	٢٠,٠٠٠	٤٤	٨٨٠,٠٠٠,٠٠٠
٢-٥٣	ذات قوة شد ٢٠ كنيوتن في الإجهاد Biaxial (خمسة متر مسطح)	٢م	٥٠٠	٤٧	٢٣,٥٠٠,٠٠٠

مشروع كباري القطر السريع

مقاييس أعمال كوبري بني سلامة وادي النطرون

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	اللمنة (ج.م)	اجملي القيمة (ج.م)
٥٤	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكليرك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) مطبق الحلكس مقاس ١٠×١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ سم وقطره عند التهيئة ١٥ سم وسطح الحلكس مستوي يتحمل حمل رأسي (٦ طن) دون كسر أو تغير في الشكل طبقاً للاختبار القياسي وحمل أفقي (٦ طن) للخابور لا يقل عن (١٠٠) كجم مزود بشريحة عسمة بلورية ٢١ عسمة على شكل مستطيل ٧٥×١٥ سم من إنتاج واحد فقط ذات شدة انعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E8٠٩) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت الحلكس تتحمل قوة تمسك بالأرض لا تقل عن ٢٣ كجم / سم ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (خمسون بالعدد)	بالعدد	٥٠	٢٩	١,٩٥٠,٠٠٠
٥٥	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكليرك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) مطبق الحلكس مقاس ١٠×١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ سم وقطره عند التهيئة ١٥ سم وسطح الحلكس مستوي يتحمل حمل رأسي (٦ طن) دون كسر أو تغير في الشكل طبقاً للاختبار القياسي وحمل أفقي (٦ طن) للخابور لا يقل عن (١٠٠) كجم مزود بشريحتين عسمة بلورية ٢١ عسمة على شكل مستطيل ٧٥×١٥ سم من إنتاج واحد فقط ذات شدة انعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E8٠٩) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت الحلكس تتحمل قوة تمسك بالأرض لا تقل عن ٢٣ كجم / سم ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (عشرون بالعدد)	بالعدد	٢٠	٥٠	١,٠٠٠,٠٠٠
٥٦	بالمتر المسطح أعمال التخطيط السطحي للطريق على البارد سمك لا يقل عن ٢٠ سم ميكرون على أن يتم اعتماد البويات طبقاً للمواصفات AASHTO M ٢٤٩ والتي تتضمن ٢٠ % من مادة الريزن ١٠ % من التفتايم ٧٩ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (ألف متر مسطح)	م٢	١,٠٠٠	١١٢	١١٢,٠٠٠,٠٠٠
٥٧	بالمتر المسطح أعمال تخطيط بلتوية السائفة بنظام البثق Extruder بسمك يقل عن ٢,٥ وطبقاً للمواصفات القياسية البريطانية وتعليمات المهندس المشرف (خمسمائة متر مسطح)	م٢	٥٠٠	٢٢٨	١١٤,٠٠٠,٠٠٠
٥٨	بالمتر المسطح أعمال تخطيط سطحي للطريق على السائف سمك لا يقل عن ١,٥ سم على أن يتم اعتماد البويات طبقاً للمواصفات المصرية البريطانية والتي تتضمن ٢٠ % من مادة الريزن ١٠ % من التفتايم ٧٩ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (خمسمائة متر مسطح)	م٢	٥٠٠	١٤٥	٧٢,٥٠٠,٠٠٠
٥٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب حوائط مسندة لنظام (Reinforced Earth) (Reinforced panels) المقامة من الإشتباري والمعتمدة من الهيئة والبند يشمل الرمد لمسافة ٣٠ سم خلف البوكلات بلمن مقاس ٢-١ سم (فلتز) كما يشمل البند تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية لاجهاد ٢٠٠ كجم / سم / بسمك ٢٠ سم طبقاً لمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد التسيج الصناعي طبقاً لمواصفات المعتمدة من الإشتباري وتعليمات المهندس مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف واللمنة شاملة بالمتر المسطح وذلك للإرتفاعات المختلفة التالية :	م٢	١٠	١,١٩٤	١١,٩٤٠,٠٠٠
١-٥٩	حقل مسد بارترفاع حتى ٦ متر . (عشرة متر مسطح)		٣,٠٦٠	١,٣٩٠	٤,٢٥٣,٤٠٠,٠٠٠
٢-٥٩	حقل مسد بارترفاع ٦ الى ٩ متر . (ثلاثة الاف و ستون متر مسطح)				١٤,٦٣٤,٦٩٠,٠٠٠
اجملي أعمال الطرق					
أعمال الكهرباء والاشارة					
٦٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار عمود النار بأذراع وبارترفاع ١٠ م قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المجلفن على السائف المقاومة للعوامل الجوية والتآكل ويكون أقصى طول للأذراع ٧٥ سم وزاوية ميل ٢٠ درجة والبند يشمل التثبيت والجاويط والفلاشة والتوصيلات الكهربائية الداخلية وتركيب سرائيل ملحومة بالريكم داخل كل عمود وروزيتة توصيل طبقاً لأصول الصناعة (ثلاثون بالعدد)	بالعدد	٣٠	٢٥,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٦١	بالعدد توريد وتركيب واختبار عمود النار بأذراعين وبارترفاع ١٠ م قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المجلفن على السائف المقاومة للعوامل الجوية والتآكل ويكون أقصى طول للأذراع ٧٥ سم وزاوية ميل ٢٠ درجة والبند يشمل التثبيت والجاويط والفلاشة والتوصيلات الكهربائية الداخلية وتركيب سرائيل ملحومة بالريكم داخل كل عمود وروزيتة توصيل طبقاً لأصول الصناعة (خمسة عشر بالعدد)	بالعدد	١٥	٢٧,٠٠٠	٤٠٥,٠٠٠,٠٠٠
٦٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل قطاع (١٥×١٨٥×٣) مم ٢ الموميوم مملح واللمنة تشمل النقل ورفع جميع الكابلات اللازمة وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (عشرة متر طولي)	م.ط	١٠	٦٥٠	٦,٥٠٠,٠٠٠
٦٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل تراز ١٠×٢٠ سم من الصاج المجلفن واللمنة تشمل النقل ورفع جميع الكابلات اللازمة وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مائة متر طولي)	م.ط		٦٥٠	٦٥,٠٠٠,٠٠٠

مشروع كباري القطار السريع

مقايضة أعمال كوبري بني سلامة وادي النطرون

مقايضة أعمال كوبري بني سلامة وادي النطرون					
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة (ج.م.)	اجمالي القيمة (ج.م.)
٦٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحة توزيع رئيسية ويرمز لها (LP - IN) واللوحة ذو حماية لا تقل (IP55) واللوحة مزودة بخلاية ضوئية مدهونة اليكتروستاتيك طبقاً للمواصفات والرسومات والقيمة تشمل جميع المعدات اللازمة وبلغ جميع الكراتات اللازمة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (واحد بالعدد)	بالعدد	١	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠٠
٦٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار محول كهربائي كامل بالكاشك قدرة ٢٠٠ كيلو فولت امبير والبند محمل عليه كليات الجهد المتوسط وغير محمل عليه القاعدة الخرسانية والقيمة تشمل جميع المعدات اللازمة في النقل والتركيب وبلغ جميع الكراتات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (واحد بالعدد)	بالعدد	١	١,٥٥٠,٠٠٠	١,٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٦٦	بالمتر الطولي توريد مواسير HDPE مياه اسود قطر ٢٠٠ مم سمك ١١,٩ مم SDR17 طبقاً للرسومات والمواصفات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف لزوم تحذية كليات كهرباء أسفل مسار القطار السريع (اثنان وسبعون متر طولي)	م.ط	٧٢	١,٦٠٠	١١٥,٢٠٠,٠٠٠
٦٧	بالعدد توريد وتركيب كشف انقار قدرة ١٠٠ وات بواسطة كابل نحاس قطاع ٣*٣ مم ٢ مم مقف PVC داخل مواسير مواسير UPVC من النوع الثقيل قطر ٢٩ مم لتنفيذ كشافات الإثارة ومحمل على البند والمواسير وجميع ما يلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة (خمسة عشر بالعدد)	بالعدد	١٥	٨,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٦٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل قطاع ٢٥*٤ مم ٢ الموليوم مسلح داخل اسورة PVC وقطر ٣ بوصة والقيمة تشمل النقل وبلغ جميع الكراتات اللازمة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مائة متر طولي)	م.ط	١٠٠	٣٣٥	٣٣,٥٠٠,٠٠٠
	إجمالي أعمال الكهرباء				٣,١٢٠,٢٠٠,٠٠٠
أعمال صرف مياه الأمطار					
٦٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير ضغط ٦ بار ٤ بوصة لزوم صرف المطر بالجسم الرئيسي للكوبرى والبند شامل توريد وتركيب جميع الأكسسوارات والقطع الخاصة لزوم التركيب من اكواع وجلب وقفلان وخلافه طبقاً للعينات واللوحة المعتمدة والبند شامل المساقلات اللازمة للعمل والمعدات وجميع الاختبارات اللازمة لتسليم الأعمال طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات (عشرة متر طولي)	م.ط	١٠	٣٥٠	٣,٥٠٠,٠٠٠
٧٠	بالعدد تنفيذ غرفة تجمع وصراف مطر داخل بلاطة الكوبري من مادة GRP للأبعاد طبقاً للرسومات الهندسية مع عمل جريلات والسعر يشمل عزل الغرفة بمواد غير قابلة لتسريب المياه وتوريد غطاء من GRP ووصلة مواسير PVC الي عمود الصرف (اثنان بالعدد)	بالعدد	٢	٤,٥٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠
	إجمالي أعمال صرف مياه الأمطار				١٢,٥٠٠,٠٠٠
	إجمالي قيمة المقايضة				١٣٢,٣٤٣,٠٩٠,٠٠٠
مائة و اثنان وثلاثون مليون و ثلاثمائة و ثلاثون الف و تسعون جنيها					
١- في حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتعمية وإدارة الطرق يضاف لاسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازن طبقاً لائحة الشركة الوطنية كالتالي:					
أ - أعمال توريد الأتربة يتم اضافة مبلغ ١٣ جنيه/م ^٢ هنسي					
ب - أعمال طبقات الاساس يتم اضافة مبلغ ٢٥ جنيه/م ^٢ هنسي					
ج - أعمال طبقات الرصف الاسفلتي يتم اضافة مبلغ ٣ جنيه/م ^٢					
٢- اسعار البنود المذكورة عالية تقديرية لحين مفاوضات الشركة عليها.					
٣- طبقاً للفتون يتم يتم صرف فروق الاسعار سواء بزيادة أو النقصان للبنود المتوه عنها بالتعلق مثل الحديد بجميع أنواعه والأسمنت والبيتومين والسولار.					
٤- الاسعار المذكورة على أساس متوسط سعر الأسمنت ١٣٥٠ جنيه للطن على أرض المصنع غير شامل النقل والتصنيع والصب.					
٥- الاسعار المذكورة على أساس متوسط سعر حديد القطاعات ٢٨٠٠٠ جنيه للطن على أرض المصنع غير شامل التركيب والتشغيل والنقل.					
٦- الاسعار المذكورة على أساس متوسط سعر حديد التسليح ١٨٠٠٠ جنيه للطن على أرض المصنع غير شامل النقل والتصنيع والتركيب.					

إستشاري الهيئة
المهندس/هاني السباعي

مدير مشروع الشركة
المهندس/ شريف عبد السلام القبطي







مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النظرون
المتقاطع مع مسار القطار السريع عند كم 220+380

حصر مستخلص جاري رقم (3)


شركة كونكريت للهندسة والمقاولات



* Refer to attached note for General Comments

Modify as per Approved Form work details

RC-S-2	POSITION X	POSITION Y
RC-S-2-1	561058.484	849246.371
RC-S-2-2	561062.010	849252.418
RC-S-2-3	561052.264	849249.998
RC-S-2-4	561055.790	849256.045



CONCRETE DIMENSIONS FOR FOOTING AT AXIS (2)

Rebar Mark	Total Number	Bar Length (mm)	Yield Stress	Symbol (mm)	ABCDEF Data	Bar Length (mm)	Yield Stress	Symbol (mm)	Bar Length (mm)	Yield Stress	Symbol (mm)
FA2-7	1	92	32	400	 6.994	92	4.06	 4.06	92	4.06	 4.06
FA2-2	1	92	32	400	 6.994	92	2.90	 2.90	92	2.90	 2.90
FA2-7	1	144	18	400	 10.992	144	3.078	 3.078	144	3.078	 3.078
FA2-2	1	144	32	400	 10.992	144	6.79	 6.79	144	6.79	 6.79
FA2-7	1	140	18	400	 10.992	140	3.048	 3.048	140	3.048	 3.048
FA2-7	1	110	32	400	 6.000	110	5.30	 5.30	110	5.30	 5.30
FA2-7	1	110	32	400	 6.000	110	5.30	 5.30	110	5.30	 5.30
FA2-2	1	16	16	400	 3.003	16	3.03	 3.03	16	3.03	 3.03
FA2-2	1	16	16	400	 3.003	16	16	 16	16	16	 16
AT-7	7	193	16	400	 10.992	193	3.01	 3.01	193	3.01	 3.01
AT-1	1	191	12	400	 10.992	191	5.1	 5.1	191	5.1	 5.1
AT-1	1	191	12	400	 10.992	191	2.90	 2.90	191	2.90	 2.90
FA2-7	1	32	16	400	 3.003	32	3.41	 3.41	32	3.41	 3.41
FA2-1	1	128	12	400	 10.992	128	2.21	 2.21	128	2.21	 2.21
FA2-1	1	20	16	400	 3.003	20	1.89	 1.89	20	1.89	 1.89
AT-1	1	20	16	400	 3.003	20	1.125	 1.125	20	1.125	 1.125

[illegible]

1	Approved	
2	Approved	
3	Approved	
4	Approved	
5	Approved	
6	Approved	
7	Approved	
8	Approved	
9	Approved	
10	Approved	
11	Approved	
12	Approved	
13	Approved	
14	Approved	
15	Approved	
16	Approved	
17	Approved	
18	Approved	
19	Approved	
20	Approved	
21	Approved	
22	Approved	
23	Approved	
24	Approved	
25	Approved	
26	Approved	
27	Approved	
28	Approved	
29	Approved	
30	Approved	
31	Approved	
32	Approved	
33	Approved	
34	Approved	
35	Approved	
36	Approved	
37	Approved	
38	Approved	
39	Approved	
40	Approved	
41	Approved	
42	Approved	
43	Approved	
44	Approved	
45	Approved	
46	Approved	
47	Approved	
48	Approved	
49	Approved	
50	Approved	
51	Approved	
52	Approved	
53	Approved	
54	Approved	
55	Approved	
56	Approved	
57	Approved	
58	Approved	
59	Approved	
60	Approved	
61	Approved	
62	Approved	
63	Approved	
64	Approved	
65	Approved	
66	Approved	
67	Approved	
68	Approved	
69	Approved	
70	Approved	
71	Approved	
72	Approved	
73	Approved	
74	Approved	
75	Approved	
76	Approved	
77	Approved	
78	Approved	
79	Approved	
80	Approved	
81	Approved	
82	Approved	
83	Approved	
84	Approved	
85	Approved	
86	Approved	
87	Approved	
88	Approved	
89	Approved	
90	Approved	
91	Approved	
92	Approved	
93	Approved	
94	Approved	
95	Approved	
96	Approved	
97	Approved	
98	Approved	
99	Approved	
100	Approved	

Dr. Marwan Sheddid
11, New El-Khattat St. - Cairo
Email: marwan@marwan-sheddid.com, tel: 010234176196

REVISIONS:

Owner: **مركز البحوث والدراسات**

[illegible]

DR. MARIWAN TAREK SHEHED
117 Group, Ibn Khaldoun St. Jeddah, KSA, Jeddah
Email: Mariwan@jeddah.com Phone: 744777400

مركز الدراسات والبحوث
البحرية (م.ب.ب.)

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

12-01-0004

كوبري بني سلامة

[illegible]

حصر الكميات (حديد التسليح)

كوبرى بئر سلامة

حصر عدد (1) بلاطة علوية من محور 3 حتى محور 6 - الإنجاة البحري

رقم	بيان الأعمال	قطر السبخ (مم)	وزن المتر الطولي (كجم)	طول السبخ (متر)	عدد الأسياخ	إجمالي الطول (متر)	إجمالي الوزن (طن)	شكل السبخ
8	حليد رئيسي علوي SEC 1	٢٥	٣,٨٥٦	١٢,٠٠٠	١٦٠	١٩٢٠,٠٠	٧,٤٠٤	
14	حليد رئيسي سفلي SEC 1	٢٥	٣,٨٥٦	٦,٠٠٠	١٦٠	٩٦٠,٠٠	٣,٧٠٢	
7 - 15	حليد الكيلوي SEC1	١٢	٠,٨٨٨	٤,٠٠٠	٣٢٠	١٢٨٠,٠٠	١,١٣٧	
12 - 13	حليد المونش SEC1	١٢	٠,٨٨٨	١,٠٠٠	٣٢٠	٣٢٠,٠٠	٠,٢٨٤	
1	حليد رئيسي علوي SEC2A	٢٢	٢,٩٨٦	١٢,٠٠٠	٢٨١	٣٣٧٢,٠٠	١٠,٠٦٩	
2	حليد رئيسي سفلي SEC2A	١٨	١,٩٩٩	٦,٠٠٠	٢٨١	١٦٨٦,٠٠	٣,٣٧٠	
4 - 5	حليد الكيلوي SEC2A	١٢	٠,٨٨٨	٤,٠٠٠	٥٦٢	٢٢٤٨,٠٠	١,٩٩٦	
10	حليد المونش SEC2A	١٢	٠,٨٨٨	١,٠٠٠	٥٦٢	٥٦٢,٠٠	٠,٤٩٩	
9	حليد رئيسي علوي SEC3	٢٢	٢,٩٨٦	١٢,٠٠٠	٤٧٦	٥٧١٢,٠٠	١٧,٠٥٦	
18	حليد رئيسي سفلي SEC3	١٨	١,٩٩٩	٦,٠٠٠	٤٧٦	٢٨٥٦,٠٠	٥,٧٠٩	
11 - 19	حليد الكيلوي SEC3	١٢	٠,٨٨٨	٤,٠٠٠	٩٥٢	٣٨٠٨,٠٠	٣,٣٨٢	
16 - 20	حليد المونش SEC3	١٢	٠,٨٨٨	١,٠٠٠	٩٥٢	٩٥٢,٠٠	٠,٨٤٥	
*1	حليد رئيسي علوي SEC2B	٢٢	٢,٩٨٦	١٢,٠٠٠	٣٦٨	٤٤١٦,٠٠	١٣,١٨٦	
*2	حليد رئيسي سفلي SEC2B	١٨	١,٩٩٩	٦,٠٠٠	٣٦٨	٢٢٠٨,٠٠	٤,٤١٤	
5 - 29	حليد الكيلوي SEC2B	١٢	٠,٨٨٨	٤,٠٠٠	٧٣٦	٢٩٤٤,٠٠	٢,٦١٤	
16 - 20	حليد المونش SEC2B	١٢	٠,٨٨٨	١,٠٠٠	٧٣٦	٧٣٦,٠٠	٠,٦٥٤	
**1	حليد رئيسي علوي SEC2C	٢٢	٢,٩٨٦	١٢,٠٠٠	٣٠١	٣٦١٢,٠٠	١٠,٧٨٥	
**2	حليد رئيسي سفلي SEC2C	١٨	١,٩٩٩	٦,٠٠٠	٣٠١	١٨٠٦,٠٠	٣,٦١٠	
إجمالي الصفحة							٩٠,٧١٦	

إستشاري الهندسة

مدير المشروع



المكتب الفني

حصر الكميات (حديد التسليح)

كوبري بني سلامة

رقم	بيان الأعمال	قطر السليخ (مم)	وزن لترات الطولي (كجم)	طول السليخ (متر)	عدد الأسياخ	إجمالي الطول (متر)	إجمالي الوزن (طن)	شكل السليخ
حصر عدد (1) بلاطة علوية من محور 3 حتى محور 6 - الإنجاز البحري								
	إجمالي ماسبق						٩٠,٧١٦	
*4 - **5	حديد الكابولي SEC2C	١٢	٠,٨٨٨	٤,٠٠٠	٦٠٢	٢٤٠٨,٠٠	٢,١٣٨	
*21 - 22	حديد المونش SEC2C	١٢	٠,٨٨٨	١,٠٠٠	٦٠٢	٦٠٢,٠٠	٠,٥٣٥	
23	حديد رئيسي علوي SEC4	١٨	١,٩٩٩	٦,٠٠٠	٢١٦	١٢٩٦,٠٠	٢,٥٩١	
24	حديد رئيسي سفلي SEC4	١٨	١,٩٩٩	٤,٠٠٠	١٤٤	٥٧٦,٠٠	١,١٥١	
25	حديد الكابولي SEC4	١٢	٠,٨٨٨	٤,٠٠٠	١٤٤	٥٧٦,٠٠	٠,٥١١	
26 - 28	حديد المونش SEC4	١٢	٠,٨٨٨	١,٠٠٠	١٤٤	١٤٤,٠٠	٠,١٢٨	
60	الحديد الإضافي عند الفتحات	١٨	١,٩٩٩	٣,٠٠٠	٢٨٨	٨٦٤,٠٠	١,٧٢٧	
14	حديد لنيوجيرسي 1 outer - Type B	١٢	٠,٨٨٨	٣,٠٠٠	٤٨٧	١٤٦١,٠٠	١,٢٩٧	
15	حديد لنيوجيرسي 2 outer - Type B	١٨	١,٩٩٩	٣,٠٠٠	٤٨٧	١٤٦١,٠٠	٢,٩٢١	
16	حديد لنيوجيرسي 3 outer - Type B	١٨	١,٩٩٩	٢,٠٠٠	٤٨٧	٩٧٤,٠٠	١,٩٤٧	
7	حديد لنيوجيرسي 1 outer - Type A	١٨	١,٩٩٩	٢,٤٠٠	١٢٢٧	٢٩٤٤,٨٠	٥,٨٨٧	
6	حديد لنيوجيرسي 2 outer - Type A	١٨	١,٩٩٩	١,٥٠٠	١٢٢٧	١٨٤٠,٥٠	٣,٦٧٩	
8	حديد لنيوجيرسي 3 outer - Type A	١٢	٠,٨٨٨	٢,٤٠٠	١٢٢٧	٢٩٤٤,٨٠	٢,٦١٥	
7	حديد لنيوجيرسي 1 Inner - Type A	١٨	١,٩٩٩	٢,٤٠٠	١٧٥٤	٤٢٠٩,٦٠	٨,٤١٥	
6	حديد لنيوجيرسي 2 Inner - Type A	١٨	١,٩٩٩	١,٥٠٠	١٧٥٤	٢٦٣١,٠٠	٥,٢٥٩	
5	حديد لنيوجيرسي 3 Inner - Type A	١٢	٠,٨٨٨	٢,٤٠٠	١٧٥٤	٤٢٠٩,٦٠	٣,٧٣٨	
17 18 19	ملو لنيوجيرسي 1 outer - Type B	١٢	٠,٨٨٨	٣,٠٠٠	٣٢	٩٦,٠٠	٠,٠٨٥	
1	ملو لنيوجيرسي 2 outer - Type B	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠٠	١٢٨	١٥٣٦,٠٠	١,٣٦٤	
	إجمالي الصفحة						١٣٦,٧٠٥	

حصص الكميات (حليلد التسليلح)
كوبوى بنى سلامة

رقم	بيانات الأعمال	قطر السيخ (مم)	وزن بلتر الطولى (كجم)	طول السيخ (متر)	عدد الأسياخ	إجمالي الطولى (متر)	إجمالي الوزن (طن)	شكل السيخ
حصص عدد (1) بلاطة علوية من محور 3 حقز محور 6 - الإتاحة البحرية								
	إجمالي ماسبق						١٣٦,٧٠٥	
4 9 10	ملو النيوجيرسي 3 outer - Type B	١٢	٠,٨٨٨	٢,٤٠٠	٣٢	٧٦,٨٠	٠,٠٦٨	
2 3 5	ملو النيوجيرسي 1 outer - Type A	١٢	٠,٨٨٨	٣,٠٠٠	٣٦	١٠٨,٠٠	٠,٠٩٦	
1	ملو النيوجيرسي 2 outer - Type A	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠٠	١٨٠	٢١٦٠,٠٠	١,٩١٨	
20 21 22	ملو النيوجيرسي 3 outer - Type A	١٢	٠,٨٨٨	٤,٠٠٠	٢٧	١٠٨,٠٠	٠,٠٩٦	
23 24 25	ملو النيوجيرسي 4 outer - Type A	١٢	٠,٨٨٨	٢,٤٠٠	١٨	٤٣,٢٠	٠,٠٣٨	
2 3 4	ملو النيوجيرسي 1 Inner-Type A	١٢	٠,٨٨٨	٣,٠٠٠	٦٣	١٨٩,٠٠	٠,١٦٨	
1	ملو النيوجيرسي 2 Inner - Type A	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠٠	٢٥٢	٣٠٢٤,٠٠	٢,٦٨٥	
8 9 10	ملو النيوجيرسي 3 Inner-Type A	١٢	٠,٨٨٨	٤,٠٠٠	٦٣	٢٥٢,٠٠	٠,٢٢٤	
61	حليلد قاعلة أعملة الإنارة 1	١٨	١,٩٩٩	٣,٠٠٠	٢٠	٦٠,٠٠	٠,١٢٠	
62	حليلد قاعلة أعملة الإنارة 2	١٢	٠,٨٨٨	٢,٠٠٠	٢٠	٤٠,٠٠	٠,٠٣٦	
1	ملو سفلي 1	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠٠	٦٠٠	٧٢٠٠,٠٠	٦,٣٩٤	
2	ملو سفلي 2	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠٠	٣٩٠	٤٦٨٠,٠٠	٤,١٥٦	
3	ملو سفلي 3	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠٠	١٢٠	١٤٤٠,٠٠	١,٢٧٩	
29	ملو سفلي 4	١٢	٠,٨٨٨	١١,٦٥٠	١٢	١٣٩,٨٠	٠,١٢٤	
33	ملو سفلي 5	١٢	٠,٨٨٨	١١,٠٠٠	١٢	١٣٢,٠٠	٠,١١٧	
24	ملو سفلي 6	١٢	٠,٨٨٨	٩,٠٠٠	١٢	١٠٨,٠٠	٠,٠٩٦	
58	ملو سفلي 7	١٢	٠,٨٨٨	٨,٠٠٠	١٢	٩٦,٠٠	٠,٠٨٥	
12	ملو سفلي 8	١٢	٠,٨٨٨	٤,٠٠٠	٤	١٦,٠٠	٠,٠١٤	
	إجمالي الصفحة						١٥٤,٤١٩	

إستشاري الهيئة



مدير المشروع



لمكتب الفني



حصص الكميات (حديد التسليح)

كوبرى بنى سلامة

حصص عدد (1) بلاطة علوية من محور 3 محور 6 - الإنجاة البحري

رقم	بيان الأعمال	قطر السبخ (مم)	وزن لنتر الطولى (كجم)	طول السبخ (متر)	عدد الأسياخ	إجمالي الطولى (متر)	إجمالي لوزن (طن)	شكل السبخ
إجمالي ملسق							١٥٤,٤١٩	
1	ملو سفلي 9	١٢	٠,٨٨٨	٦,٠٠٠	١٢	٧٢,٠٠	٠,٠٦٤	
6	ملو سفلي 10	١٢	٠,٨٨٨	٩,٠٠٠	٦	٥٤,٠٠	٠,٠٤٨	
1	ملو سفلي 11	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠٠	٥٤	٦٤٨,٠٠	٠,٥٧٥	
1	ملو سفلي 12	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠٠	٥٢	٦٢٤,٠٠	٠,٥٥٤	
6	ملو سفلي 13	١٢	٠,٨٨٨	٩,٠٠٠	٦	٥٤,٠٠	٠,٠٤٨	
42	ملو سفلي 14	١٢	٠,٨٨٨	٥,٠٠٠	٢	١٠,٠٠	٠,٠٠٩	
54	ملو سفلي 15	١٢	٠,٨٨٨	٦,٠٠٠	٢	١٢,٠٠	٠,٠١١	
57	ملو سفلي 16	١٢	٠,٨٨٨	٢,٥٠٠	٢٠	٥٠,٠٠	٠,٠٤٤	
37	ملو سفلي 17	١٢	٠,٨٨٨	٤,٠٠٠	٢٦	١٠٤,٠٠	٠,٠٩٢	
55	ملو سفلي 18	١٢	٠,٨٨٨	٥,٠٠٠	٢٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٨٩	
1	ملو علوي 1	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠٠	٦٠٠	٧٢٠٠,٠٠	٦,٣٩٤	
2	ملو علوي 2	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠٠	٤٢٠	٥٠٤٠,٠٠	٤,٤٧٦	
3	ملو علوي 3	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠٠	١٣٢	١٥٨٤,٠٠	١,٤٠٧	
4	ملو علوي 4	١٢	٠,٨٨٨	١١,٦٥٠	١٢	١٣٩,٨٠	٠,١٢٤	
13	ملو علوي 5	١٢	٠,٨٨٨	١١,٠٠٠	١٢	١٣٢,٠٠	٠,١١٧	
12	ملو علوي 6	١٢	٠,٨٨٨	٩,٠٠٠	١٢	١٠٨,٠٠	٠,٠٩٦	
35	ملو علوي 7	١٢	٠,٨٨٨	٨,٠٠٠	١٢	٩٦,٠٠	٠,٠٨٥	
إجمالي الصفحة							١٦٨,٦٥١	

إستشاري الهيئة



مدير المشروع



المكتب الفني



حصر الكميات (حديد التسليح)
كوبرى بني سلامة

رقم	بيانات الأعمال	قطر السليخ (مم)	وزن لترات الطول (كجم)	طول السليخ (متر)	عدد الأسياخ	إجمالي الطول (متر)	إجمالي الوزن (طن)	شكل السليخ
حصر عدد (1) بلاطة علوية من محور 3 حتى محور 6 - الإنجاز البحري								
	إجمالي ماسبق						١٦٨,١٥١	
35*	ملو علوي 8	١٢	٠,٨٨٨	٦,٠٠٠	١٢	٧٢,٠٠٠	٠,٠٦٤	
31	ملو علوي 9	١٢	٠,٨٨٨	٢,٠٠٠	٢٠	٤٠,٠٠٠	٠,٠٣٦	
24	ملو علوي 10	١٢	٠,٨٨٨	٦,٠٠٠	٢٠	١٢٠,٠٠٠	٠,١٠٧	
23	ملو علوي 11	١٢	٠,٨٨٨	٤,٠٠٠	٤٠	١٦٠,٠٠٠	٠,١٤٢	
	إجمالي الصفحة						١٦٨,٩٩٩	
	إجمالي حصر عدد (1) بلاطة علوية من محور 3 حتى محور 6 - الإنجاز البحري						١٦٨,٩٩٩	

إستشاري لهينه



مدير المشروع



المكتب الفني





مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون
المتقاطع مع مسار القطار السريع عند كم 220+380

دفتر حصر مستخلص جاري رقم (3)

شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

بيان 3 مشروع كوبري السيارات تقاطع القطر السريع عند الكيلو 380+220 مع طريق بئر سلامة

رقم البند	ابند	الوحدة	السعر	كمية لعقد	مقار العمل امساق اجراءه	مقار الاصل التي تمت خلال المده	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الآن	نسبة الصرفه	الاجمالي
1	بالمتر الطولي أعمال الرقع المساحي للمرافق والمعرضات	م.ط	11	2400	2040.000	0.000	2040.000	97%	21766.80
2	بالمتر الطولي تنفيذ أعمال الجسات بالبر	م.ط	400	330	330.000	0.000	330.000	97%	128040.00
5	بالمتر المكعب تكسير وإزالة إسفلت وطبقات أسفل	م ³	65	1000	69.107	0.000	69.107	97%	4357.20
6	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل	عدد	246,000	1	1.000	0.000	1.000	97%	238620.00
7	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر 120 سم وحمل التشغيل 450 طن	م.ط	4500	1188	1188.000	0.000	1188.000	97%	5185620.00
8	بالعدد تنفيذ اختبار على خروقي عامل قطر 120 سم	عدد	190000	1	1.000	0.000	1.000	97%	184300.00
9	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعناية يدوية في أرض الموقع لعلم	م ³	90	265.6	265.600	0.000	265.600	97%	23186.88
10	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	م ³	90	2500	1521.099	0.000	1521.099	97%	132791.94
11	بالمتر المكعب توريد ورم رمال نظيفة أوتربة زلطية موزعة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري	م ³	145	1300	374.108	0.000	374.108	97%	52618.29
13	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عدادية للأساسات والبلاطات لانتقالية	م ³	1750	100	54.768	0.000	54.768	97%	92968.68
15	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات لانتقالية	م ³	2420	1300	1211.520	0.000	1211.520	97%	2843922.05
15-1	علاوة زيادة الاجهاد الي 350 كجم /سم ² و محتوى 400 كجم/م ³	م ³	100	444	443.520	0.000	443.520	97%	43021.44
15-2	علاوة زيادة الاجهاد الي 400 كجم /سم ² و محتوى 450 كجم/م ³	م ³	200	768	768.000	0.000	768.000	97%	148992.00
16-1	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة	م ³	3079	261.37	76.778	0.000	76.778	97%	229307.48
16-2	أعمدة أعلى من 6 متر	م ³	3179	184.594	184.594	0.000	184.594	97%	569219.60
17-1	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة fair face لزم الجزء العلوي للكوبري box Section شامل البلاطة السفلية و لوحدات و فائطة الطوية و كوستاتها	م ³	3330	4080	212.405	0.000	212.405	85%	601212.35
17-2	ارتفاع أعلى من 6 متر	م ³	3430	1436.218	1436.218	0.000	1436.218	85%	4187293.58
18-1	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمالات العرضية فوق الأعمدة (الهاملات)	م ³	3220	330.67	188.580	0.000	188.580	97%	589010.77
18-2	ارتفاع أعلى من 6 متر	م ³	3320	142.086	142.086	0.000	142.086	97%	457573.75
22	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن كابلات عالية الإجهاد	طن	69000	150	70.056	0.000	70.056	70%	3383704.80
23	بالطن توريد وتركيب ورس التسليح (60/40) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري	طن	27500	2600	945.383	168.999	1114.382	97%	29726139.85
24	بالعدد توريد وتركيب ركاز من النيوبرين طبقاً للمواصفات والإشراطات الموضحة بالجدول والرسومات								
24-2	بالعدد توريد وتركيب ركاز حمولة أعلى 550 طن بجوليوط	عدد	168000	16	8.000	0.000	8.000	87%	1169280.00
25	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجهين على البارد	م ²	55	1229.72	1229.716	0.000	1229.716	97%	65605.35
32	بالمتر لمسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات	م ²	6	45000	16000.000	0.000	16000.000	97%	93120.00
34	بالعدد للفتحة الواحدة توريد وتنفيذ شدات خاصة لنعم تمرکز الشدة لمعدنية على خطوط شركة سوميد	عدد	300000	2	2.000	0.000	2.000	97%	582000.00
66	بالمتر الطولي توريد مواسير HDPE مياه أسود قطر 200 مم سمك 11.9 مم	م.ط	1600	72	72.000	0.000	72.000	97%	111744.00

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مدير المشروع

المكتب الفني

مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون المتقاطع مع مسار القطار السريع عند كم 220+380

بيان اجماليات للبند رقم 1-15

رقم البند في المقاييس	البند	الوحده	كمية المقاييس	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Item No.: 15-1	علاوة زيادة الاجهاد الي 350 كجم /سم ² و محتوى 400 كجم/م ³	م ³	443.52	0.00	443.52	443.52	
	اجمالي ما تم تنفيذه					443.52	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					0.00	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					443.52	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					443.52	

الهيئة العامة للطرق والكباري

مكتب النيل الاستشاري الهندسي

شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

م / أحمد أبو نقيطة
م / هاني السباعي

م / هاني السباعي

م / شريف البهتان

مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي التطرون المتقاطع مع مسار القطر السريع عند كم 220+380

بيان اجماليات للهند رقم 2-15

الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية المقايضة	الوحدة	الهند	رقم الهند في المقايضة
	768.00	768.00	0.00	768.00	م3	علاوة زيادة الاجهاد الي 400 كجم /سم2 و محتوى 450 كجم/م3	Item No.: 15-2
	768.00					اجمالي ما تم تنفيذه	
	0.00					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	768.00					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	768.00					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري



م / أحمد أبو ذهيبة



مكتب النيل الإستشاري الهندسي




م / هاني السباعي

شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

م / شريف القبطان





مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون المتقاطع مع مسار القطار السريع عند كم 220+380

بيان اجماليات للبند رقم 23							
رقم البند في المقياسه	البند	الوحده	كمية المقاييسه	الكمية السابقة	الكمية الحاليه	الاجمالي	الملاحظات
Item No.: 23	بالطن توريد و تركيب ورص التسليح (40 / 60) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات ولا يشمل عمل الوصلات و السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهر العمل نهائياً كإمالة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف	طن	2600.00	945.383	168.999	1114.38	
	اجمالي ما تم تنفيذه					1114.38	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					945.383	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					168.999	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					1114.38	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / أحمد أبو دقبة


مكتب النيل الإستشاري الهندسي

م / هاني السباعي

شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

م / شريف القبطان

مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون المتقاطع مع مسار القطار السريع عند كم ٣٨٠ + ٢٢٠



كوبري بني سلامة

البند			الوحدة	العدد	أبعاد (مقاسات)			م
التوصيف					طول	عرض	ارتفاع	
إجمالي								
بالطن توريد و تركيب ورص للتسليح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى								
الخوازيق								
١	محور ١	طن	٤	٤,٤٥٧	١٧,٨٢٦			
٢	محور ٢	طن	١٠	٢,٨١٠	٢٨,١٠١			
٣	محور ٣	طن	١٠	٢,١٩٢	٢١,٩٢٤			
٤	محور ٤	طن	١٦	٣,٩٤٢	٦٣,٠٧٨			
٥	محور ٥	طن	١٦	٢,٩١٠	٤٦,٥٥٧			
٦	محور ٦	طن	٦	٤,٤٥٧	٢٦,٧٣٩			
القواعد								
٧	محور ٢	طن	٢	١٩,٨٥١	٣٩,٧٠٣			
٨	محور ٣	طن	٢	١٥,٣٦٩	٣٠,٧٣٧			
٩	محور ٤	طن	٢	٣٥,٢١٦	٧٠,٤٣١			
١٠	محور ٥	طن	٢	٣٥,٠٩٦	٧٠,١٩٢			
الأعمدة								
١١	محور ١	طن	٤	١,٠٥٧	٤,٢٢٧			
١٢	محور ٢	طن	٢	١٠,٢٧٠	٢٠,٥٣٩			
١٣	محور ٣	طن	٢	٩,٤٥٧	١٨,٩١٤			
١٤	محور ٤	طن	٢	١٩,٨١٧	٣٩,٦٣٤			
١٥	محور ٥	طن	٢	٩,١٣٦	١٨,٢٧٢			
١٦	محور ٦	طن	٦	٠,٧١٥	٤,٢٨٩			
الهلمت								
١٧	محور ١ - الإتجاه البحري	طن	١	١٠,٧٨٤	١٠,٧٨٤			
١٨	محور ١ - الإتجاه القبلي	طن	١	٩,٣٢٦	٩,٣٢٦			
١٩	محور ٣	طن	٢	١٣,٣٠٦	٢٦,٦١٣			
٢٠	محور ٥	طن	٢	١٤,٥٥٩	٢٩,١١٨			
٢١	محور ٦	طن	٢	١٠,٣٣٠	٢٠,٦٦٠			
إجمالي الصفحة								
٦١٧,٦٦٤								
فقط/ستمائة وسبعة عشر و (١٠,٦٦) طن فقط لاغير								

مدير مشروع الهيئة

إستشاري الهيئة

مدير مشروع لشركة

أحمد محمد

د. محمد عبد الله محمد

أحمد محمد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

فقط/ ألف ومائة وأربعة عشر و (0.38) طن فقط لاغير