

المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /أبو سمبل)



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة – بني سويف

بخصوص : أعمال الجسر الترابي والأعمال
الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /
أبو سمبل) (القطاع الأول) في المسافة من كم
١٢٤.٠٠٠ الي ١٢٦.٠٠٠ (اتجاه الفيوم)
و (اتجاه سمسطا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركة اعمار للمقاولات والتوريدات العمومية " احمد شاذلي عباس " عقد رقم ١٤٤٨ و ١٤٤٩ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣
و بالإحالة الي البند ثانيا من الشروط الخاصة بالعقد : متطلبات الانشاء (تامين سلامة المرور)
نتشرف ان نحيط سيادتكم علما بان الشركة المنفذة قامت بتوريد الاصناف المحملة علي العقد عاليه
لمخزن المنطقة ومرفق طيه اذن اضافة رقم ٤٠٧٦٠ بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٧ وكذا محضر فحص
اصناف

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في : ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٣
مرفقات

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس /

طارق يوسف الجزار

إلى السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى العقد رقم (1448 / 2022 / 2023) اتجاه العدة أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - بني مزار) القطاع الأول لتنفيذ المسافة من 124+000 إلى 126+000 بطول 2 كم
الشركة المنفذة / اعمار للمقاولات " احمد شاذلي "

الرجاء من سيادتكم التكرم بالموافقة علي توريد الآتي :

الكمية	سعر الوحدة	الوصف	الرقم
١١٠٠	٢٢٠	خونة امان	1
٤٢٥	١٥٠	غطاء رأس خفيف مقوي بالبالستيك	2
٣٢٠٠	١٦٠	صديري واتي	3
٤١٥٠	٨٣٠	جاكيت شتوي	4
٥٥٠٠	١١٠٠	حذاء امان	5

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام....

أحمد شاذلي

مدير المشروع

عن الشركة / اعمار للمقاولات

مدير المشروع



الى السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى العقد رقم (1449 / 2022 / 2023) اتجاه اليوم أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - بني مزار) القطاع الأول لتنفيذ المسافة من 124+000 إلى 126+000 بطول 2 كم
الشركة المنفذة / عمار للمقاولات " احمد شاذلي "

الرجاء من سيادتكم التكرم بالمواقفه علي توريد الآتي :

٢	الصفة	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	اجمالي القيمة
1	خوذة امان	بالعدد	5	٢٢٠٠	١١٠٠٠
2	غطاء رأس خفيف مقوي بالبلاتستيك	بالعدد	5	٨٥	٤٢٥
3	صديري واقى	بالعدد	20	١٦٠	٣٢٠٠
4	جاكيت شتوي	بالعدد	5	٨٣٠	٤١٥٠
5	حذاء امان	بالعدد	5	١١٠٠	٥٥٠٠

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام....



عن الشركة / عمار للمقاولات
مدير المشاريع / احمد شاذلي


د. مكي العنزي
للمهندسين

مكي العنزي

استشاري الإحصاءات
HSR - BLUE LINE - SEC 01
التأمين على الحياة
مكتب سوليستيج سويس
استشاري الإحصاءات
والإدارة المالية

الإستشارات الهندسية
مكتب التصميم
التصميم
SINTRANS
CONSULTING
مشروع إنشاء واستصلاح
الطريق من

مهندس الهيئة
يختص

[illegible]

الحقيقه

כִּי יִשְׁמַחַם יִשְׁמַחַם יִשְׁמַחַם:

١٧٧١ هـ - ١٧٧٢ هـ (١٧٧١ - ١٧٧٢)
 ١٧٧٢ هـ - ١٧٧٣ هـ (١٧٧٢ - ١٧٧٣)

ਮਿਤੀ : 5/09/2023



الوحدة	المادة	البند
٣٢	٣٢٤٤	لنشر العقد. اضعل عرود و اربش وشفقة المبر من الزخم و العادة. الفروود و راجع كساراب و المشقة للبرامط و الامس. حجم حصى ما سس ٢٠ سم الى ١٥ سم، الا يورد سعة المبر من سطل ٢٠٠ سم ٥% و الترح الوارد بالاسطوانة الخاصة بالمشروع و هي احجار عاين من ١٩ سم ٤: ٢٠ سم ٦ سمسة ١١:١٠ و الا يقل معادل المروية ١٧٢ من نخوية لوح لشمس ٤٠ م. مكالمكال و الا يورد نسبة المالك بحجار لوس احاروس عس ٥٥% و القلة تشمل عس شحرت لعممه و لست تشمل اجراء التحارب المعاملة و الحاطه. دلمعا لوصول المساحة لمسرة و مبرر الاستشارى و تعليمات المهندس المعترف. - لمسافة نقل ٢٠ كم . - القنة شاملة قيمة المادة المحورية . بنه احتساب ١,٣ جنية للكم طبقا لمسافة النقل .

- يتم صرف الكارثة في حالة تقديم ما يثبت طبقا للقائمة الموحدة ٢٠٢٣ على ان يتم تسديد ما بمعرفة الشركة .
- تم تحليل السعر للبند مع مراعاة ان سعر المادة المحورية ١٣٥ جنية /م ٢ و معدلات ارتفاع زيادة الاسعار .

التوقيع	اللجنة	التوقيع	اللجنة
ممثل	السيد الاستاذ / السيد المحاسب / السيد المهندس / السيد المهندس / السيد المهندس	أحمد بن إبراهيم / السيد المهندس / السيد المهندس / السيد المهندس / السيد المهندس	السيد المحاسب / السيد المهندس

التوقيع ()
مهندس / حسام بدر الدين
رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق

()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

أوافق و يعتمد

التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس البنية العامة للطرق والكبار

محضر اعتماد حصر كميات

التاريخ : 08 - 11 - 2023

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (الكتوبر - بني مزار)

با اعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة اعمار للمقاولات "احمد شاذلي عيسى"

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر المكعب	ملاحظات
1	124+500	125+220	اعمال الحفر ترابه (سبخه)	47283.98	
2	124+000	124+460	اعمال الردم	21081.34	

ملاحظات :-

الكمية المدرجة بالمستخلص الاعمال حتى تاريخه.

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة


استشاري المساحة

مهندس الشركة المنفذة

استشاري الهيئة

استشاري المساحة

مهندس الشركة المنفذة



هيكل تنظيمي للعاملين بمشروع القطار السريع شركة اعمار " احمد شاذلي "

التاريخ : 2023-2-22

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر-أوسمبا)
رقم العقد: (2023/2022/1448)

ملاحظات	عدد سنوات الخبرة	الوظيفة	الاسم	مستسل
	7	مدير مشروع	البدرى عامر	1
	5	مكتب في	اسلام محمد	2
	8	مهندس موقع	محمد منصور	3
	10	مساح	صابر سعيد	4
	4	مساعد مساح	محمد جابر	5
	6	مساح	محمود صلاح	6
	2	مساعد مساح	معاذ نبيل توفيق	7
	10	سواق جليدر	محمود كمال	8
	8	سواق تنك مياة	محمد ربيع	9
	12	سواق لودر	خلاد علي	10
				11

استشاري المصروع
Endtrans
CONSULTING
مشروع القطار السريع - المرحلة الثانية



بيان المعدات

التاريخ : 2023-2-22

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر-بني مزار)
المسافة من كم 124+000 وحتى كم 126+000 بطول 2.0 كم

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة اعمار " احمد شاذلي عباس"
رقم (2023/2022/1448) بتاريخ 2023-2-19
لتنفيذ المشروع عاليه بالمعدات الآتية :

المعدة	العدد
حفار	3
لودر	1
عربية قلاب	8
بلدوزر	0
جريد	2
تانك مياه	2
سيارات خدمة	2
هراس	2

اللجنة :

الاسم : السيد عامر محمد

الاسم : السيد محمد

الاسم : السيد محمد

التوقيع :

التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكباري





المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / ابو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص : أعمال الجسر الترابي والأعمال
الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /
ابو سمبل) (القطاع الأول) في المسافة من كم
١٢٤.٠٠٠ الي كم ١٢٦.٠٠٠ (اتجاه سمسطا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركة اعمار للمقاولات والتوريدات العمومية " احمد شانلي
عباس " عقد رقم ١٤٤٨ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

نتشرف بالإحاطة بالاتي :-

- المشروع عليه عدد (١٠) كرتونة اوراق A٤ تراجع بمعرفة الادارة العامة لمركز المعلومات
بالمهينة

- المشروع ليس عليه سيارة محملة
- المشروع ليس عليه عمالة محملة
- لا يوجد بند أثرية في هذا المستخلص تم الحصول عليها طبقا للبروتوكول مع الشركة المصرية
للتعدين

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريريافي : ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس /

طارق يوسف الجزار

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السادسة - بني سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائى السريع (أكتوبر - بني مزار) القطاع الاول لتنفيذ المسافة من الكم 124+000 الى الكم 126+000 اتجاه سمسطا

الشركة المنفذة: شركة اعمار للمقاولات " احمد شاذلى "

نتشرف بأن نرفق لسيادتك مستخلص جاري (2).

اتجاه بني سويف (2023-2022-1448)
برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

مرققات:

- 1- استمارة 50 ع.ح
- 2- اصل المستخلص
- 3- اصل بيان الاعمال
- 4- اصل حصر اعمال
- 5- صورة محضر مسافة النقل ومسافة المقلب
- 6- صور ريكوساتات
- 7- صور تجارب معملية

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

مهندس الإشراف بالهيئة

مهندس

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
السادسة ببني سويف
السيد المهندس / طارق الجزار

محضر اعتماد حصر كميات

التاريخ : 11 - 11 - 2023

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر - بني مزار)

باعتتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة أعمال للمقاولات "أحمد شاذلي عباس"

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر المكعب	ملاحظات
1	124+500	124+800	اعمال حصر طبقة فلتر من الاحجار الصلبة المتدرجة	12690.63	

ملاحظات :-

الكمية المدرجة بالمستخلص الاعمال حتى تاريخه.

مهندس الهيئة
[Signature]

استشاري الهيئة

[Signature]

استشاري المساحة

[Signature]

مهندس الشركة المنفذة


البصري عامر



BLUE LINE - SEC 01

استشاري الاعمال المنفذة

بالتقدير والتوقيع



Electric Express Train - HSR From October to Aswan

SECTION ONE (OCTOBER - BANI MAZAR) From station 124+000 To station 126+000

EnTrans
CONSULTING

Employer Consultant

GARB Consultant

البرنامج الزمني لشركة اعمار للمقاولات من علامة الكم 124+000 الي علامة الكم 126+000 - عقد رقم 1448 / 2022 / 2023

مستعمل	البيد	الوحدة	الكمية الكلية	الفئة	يناير 2023	فبراير 2023	مارس 2023	أبريل 2023	مايو 2023	يونيو 2023	يوليو 2023	أغسطس 2023	سبتمبر 2023
1	اصال الارزة والتضهير												
1-1	باعتز المسطح اصال تضهير الموقع من الأشجار والمزروعات أبع	2م	2	6	2.0								
2-1	باعتز المكعب اصال تكسير وإزالة المسطحات المنخفضة بالمركب الحلي أبع (ماعدا ما لم يتم الحلاوه)	3م	1	61	1								
2	اصال الحفر												
1-2	باعتز المكعب اصال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية أبع	3م	14,300	23	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430
2-2	باعتز المكعب اصال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتمسكة عدا التربة الصخرية أبع	3م	1	26	1								
2-3	باعتز المكعب اصال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية أبع	3م	1	60	1								
	باعتز المكعب اصال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية وللك تربة ذا	3م	44,787	34	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599
3	اصال الردم												
1-3	اصال تصليد و توريد و نقل تربة مطبقة للتوصلات وتغطيتها باستخدام آلات التسوية أبع	3م	18,516	60	925.80	925.80	925.80	925.80	925.80	925.80	925.80	925.80	925.80
4	طريقة التسليس												
1-4	باعتز المكعب اصال توريد وارش طبقة تسليس (Prepared Subgrade) أبع	3م	1	130	1								
5	طريقة الأسس												
1-5	باعتز المكعب اصال توريد وارش طبقة لأسس من الأحجار الصلبة المستخرجة لتعب تسليس الكسرات أبع	3م	1	135	1								
6	اصال تربة التسليح												
1-6	باعتز مسطح توريد وتركيب طبقة من التسليح الصخامي جويكتشال أبع	2م	2	31	2								
2-6	باعتز مسطح توريد وتركيب طبقة من التسليح الصخامي جويروي مستورد (تتدخل لا يقل عن 10% أبع	2م	2	44	2								
7	البيانات الخرسانية / الرصف الخرساني												
1-7	باعتز المسطح اصال توريد وصب خرسانة عميقة سمك 15 سم لإرتفاع 10متر راسي لعملي الاكتاف والعمود الجانبيه أبع	2م	1	433	1								
2-7	باعتز المكعب اصال توريد وصب خرسانة عميقة لتغطية قدمه سائليه وطويه للاكتاف والعمود الجانبيه أبع	3م	1	2,685	1								

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

١/٢

EnTrans
CONSULTING
مشروع انشاء السكك الحديدية