



أصل الجسر الترابي لمشروع القطر السريع (قطاع العين السخنة) في المساحة من المحطة ٢+٩٠٠ كم الي المحطة ٣+٤٠٠ كم وصلة الضائع بطول ٠,٥ كم أبو حسين للمقاولات

بيان أعمال مستخلص ختامي ٢ عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧١ اتجاه السويين

النوع	رقم البند بالمقاسة	بيان الاصل	% القيمة ١٠٠
2-1		<p>بالخر المكعب أصل حفر في أحواض المناء وتحمل الأتربة (للجسر الترابي للقطر) من داخل المناء ونقلها لمكان العمل وتشغيلها مع التكدن ان الأتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسعة لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مضموب ٢٠ متر وسعة لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المضموب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بأحماة الاسوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدهك الجيد بقراس للوصول الي قصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القسوي) ويتم التلقيب طبقا للمنسبب التصميمية والطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاسول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p>	6,000.0
		<p>.. تم احتساب سعر البند على أساس مسافة من مصدر التراب (أحواض المناء) حتى موقع العمل (محطة قطر السخنة) . (وصلة الضائع) . .. السعر شامل كرافت بوابة المناء وفي حالة عدم دفع هذه الرسوم يتم خصم مبلغ ١٧ جنية من إجمالي سعر البند</p> <p>ملحوظة .. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدهك من ٩٥% بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدهك لكل ١</p>	
2-2		<p>أصل تحميل وتوريد ونقل الأتربة (موزدة من المناء) مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسعة لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مضموب ٢٠ متر وسعة لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المضموب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بأحماة الاسوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدهك الجيد بقراس للوصول الي قصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القسوي) ويتم التلقيب طبقا للمنسبب التصميمية والطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاسول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p>	
		<p>.. تم احتساب سعر البند لمسافة لكل المية ٤٠ كم .. مسافة النقل حتى ٥٠٠ م (المسافة من تشويكات الناتجة من أحواض المناء حتى موقع العمل)</p> <p>ملحوظة .. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدهك من ٩٥% بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدهك لكل ١</p>	
٢٠٢		<p>أصل تحميل وتوريد ونقل الأتربة (موزدة من المناء) ومشوية خارج بوابك المناء حتى ان تكون مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسعة لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مضموب ٢٠ متر وسعة لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المضموب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بأحماة الاسوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدهك الجيد بقراس للوصول الي قصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القسوي) ويتم التلقيب طبقا للمنسبب التصميمية والطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاسول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p>	
		<p>السعر لمسافة لكل ٠,٥ كم طول ١,٢ جنية / كم غير شامل كرافت بوابة المناء على ان يتم معاسية الشركات على قيمة الكرافت بعد تقديم ما يفوق للمنطقة المشترقة</p>	

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس الشركة المنفذة

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (قطاع العين السخنة) في المسافة من المحطة ٢+٩٠٠ كم الي المحطة ٣+٤٠٠ كم وصلة البضائع بطول ٠,٥ كم

أبو حسين للمقاولات

بيان باجمالي الاعمال التي تمت من بداية العمل حتى تاريخه

الاجمالي	عقد رقم 1342-2022-2023		عقد رقم 171/2022/2023				عقد رقم 1271/2021/2022			بيان الاجمال	رقم شدة بالدولة	الموقع	
	جاري ٢	جاري ١	اجمالي العقد	ختمى ٣	جاري ٢	جاري ١	اجمالي العقد	ختمى ٢	جاري ١				
											1-1	بمكش المكب اصعل على باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و اسوية السطح بالآت التسوية والترش بالمياه الاصوية للوصول الي نسبة الترطوبة المطلوبة والمك الجود بالخرسانة للوصول الي اقصي كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة التصوري) ومعمل على الجود لمعمل ونقل الآتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التخليص طبقا لمشتبلة التصميمية والطبقات العرضية التوسيمية والرسومات التفصيلية المعدمة والجود يجمع مشتبلة طبقا لاصول الصنعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	
80,926.3			24,926.3	-73.7		25,000.0	56,000.0	6,000.0	50,000.0		2-1	بمكش المكب اصعل على في احوال المنياء وتحويل الآتربة (لتجسير الترابي للقطار) من داخل المنياء ونقلها لمكان العمل وتخليصها مع التاكيد ان الآتربة معاملة لتوصافات وتخليصها باستخدام الآت التسوية بسك لا يزيد عن ٥٠ سم على منسوب ٢٠ متر وسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصومي لتكامل الجسر والكتاف (نسبة لمعمل خافورتيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالماء الاصوية للوصول الي نسبة الترطوبة المطلوبة والمك الجود بالخرسانة للوصول الي اقصي كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة التصوري) ويتم التخليص طبقا لمشتبلة التصميمية والطبقات العرضية التوسيمية والرسومات التفصيلية المعدمة والجود يجمع مشتبلة طبقا لاصول الصنعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	
												٢-٢	تم اجتناب سحر المنياء على اساس مسافة من مصدر التراب (احوال المنياء) حتى موقع العمل (محطة القطار السخنة - وصلة البضائع) - التيسر شامل كارتات براءة المنياء وفي جافة حرم دفع هذه الرسوم يتم خصم مبلغ ١٧ جنية من اجمالي سعر الجود ملاحظة في جافة مكب جود اشرف زيادة نسبة التكم من ٩٠% بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة ١% التكم لكل ١
17,191.12	17,191.12												اجمال لمعمل ونورية ونقل آتربة (موزدة من المنياء) مطابقة لتوصافات وتخليصها باستخدام الآت التسوية بسك لا يزيد عن ٥٠ سم على منسوب ٢٠ متر وسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصومي لتكامل الجسر والكتاف (نسبة لمعمل خافورتيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالماء الاصوية للوصول الي نسبة الترطوبة المطلوبة والمك الجود بالخرسانة للوصول الي اقصي كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة التصوري) ويتم التخليص طبقا لمشتبلة التصميمية والطبقات العرضية التوسيمية والرسومات التفصيلية المعدمة والجود يجمع مشتبلة طبقا لاصول الصنعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ملاحظة تم اجتناب سحر المنياء لكل المنياء ١٠ كم مسافة النقل حتى ٥٠٠ م (المسافة من ثرويات التلوية من احوال المنياء حتى موقع العمل) ملاحظة في جافة مكب جود اشرف زيادة نسبة التكم من ٩٠% بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة ١% التكم لكل ١
120,646.58		72,646.58	48,000.0	3,000.0	45,000.0	0.00			0.00			٢-٣	اجمال لمعمل ونورية ونقل آتربة (موزدة من المنياء) وسكولة خارج بوابات المنياء على ان تكون مطابقة لتوصافات وتخليصها باستخدام الآت التسوية بسك لا يزيد عن ٥٠ سم على منسوب ٢٠ متر وسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصومي لتكامل الجسر والكتاف (نسبة لمعمل خافورتيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالماء الاصوية للوصول الي نسبة الترطوبة المطلوبة والمك الجود بالخرسانة للوصول الي اقصي كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة التصوري) ويتم التخليص طبقا لمشتبلة التصميمية والطبقات العرضية التوسيمية والرسومات التفصيلية المعدمة والجود يجمع مشتبلة طبقا لاصول الصنعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف السعر لمسافة لكل ٠,٥ كم علاوة ١,٢ جنية / كم كل شمل كرتة براءة المنياء على ان يتم محاسبة الشركات كل كرتة بعد تقديمها ما يقيد للمنطقة المشرفة
2,487.51	2,487.51											٤-١	بمكش المكب اصعل على في احوال المنياء وتحويل الآتربة (لتجسير الترابي للقطار) من داخل المنياء ونقلها لمكان العمل وتخليصها مع التاكيد ان الآتربة معاملة لتوصافات وتخليصها باستخدام الآت التسوية بسك لا يزيد عن ٥٠ سم على منسوب ٢٠ متر وسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصومي لتكامل الجسر والكتاف (نسبة لمعمل خافورتيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالماء الاصوية للوصول الي نسبة الترطوبة المطلوبة والمك الجود بالخرسانة للوصول الي اقصي كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة التصوري) ومعمل على الجود لمعمل ونقل الآتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التخليص طبقا لمشتبلة التصميمية والطبقات العرضية التوسيمية والرسومات التفصيلية المعدمة والجود يجمع مشتبلة طبقا لاصول الصنعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف
												٤-٢	بمكش المكب اصعل على في احوال المنياء وتحويل الآتربة (لتجسير الترابي للقطار) من داخل المنياء ونقلها لمكان العمل وتخليصها مع التاكيد ان الآتربة معاملة لتوصافات وتخليصها باستخدام الآت التسوية بسك لا يزيد عن ٥٠ سم على منسوب ٢٠ متر وسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصومي لتكامل الجسر والكتاف (نسبة لمعمل خافورتيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالماء الاصوية للوصول الي نسبة الترطوبة المطلوبة والمك الجود بالخرسانة للوصول الي اقصي كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة التصوري) ومعمل على الجود لمعمل ونقل الآتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التخليص طبقا لمشتبلة التصميمية والطبقات العرضية التوسيمية والرسومات التفصيلية المعدمة والجود يجمع مشتبلة طبقا لاصول الصنعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف

مهندس الهيئة
أبو حسين

استشاري الشركة
أبو حسين

أبو حسين الشركة الكفيلة
المهندسين الاستشاريين
أبو حسين
٥٥/٦٤/١٩٩٩
abo.hussein

BOQ

مشروع القطار الكهربائي السريع شركة ابو حسين للمقاولات والتوريدات - احمد محمد حسين فرج من كم - 2.900 حتى كم - 3.400 بطول 0.5 كم (وصلة
البضائع) اتجاه السويس

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الاجمالي
2	اعمال الردم				
2-1	بالمتر المكعب أعمال حفر في أحواض الميناء وتحميل الأتربة (للجسر الترابي للقطار) من داخل الميناء ونقلها لمكان العمل وتشغيلها مع التأكد أن الأتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالماء الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراس للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ³	56,000	97.00	5,432,000
	(أحواض الميناء). تم احتساب سعر البند على أساس مسافة من مصدر التراب (محطة القطار السخنة - وصلة البضائع) حتى موقع العمل . - السعر شامل كارتات بوابة الميناء وفي حالة عدم دفع هذه الرسوم يتم خصم مبلغ 17 جنية من اجمالي سعر البند .				
	<u>ملحوظة</u> - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك من 95% يحتسب زيادة % جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1				
	الإجمالي				5,432,000.00

مهندس الهينه

استشاري الهينه

مهندس الشركة

رئيس المنطقة المركزيه
(م / احمد الطحان)

مدير مشروعات
(م / احمد عراقي)

مدير المشروع
(م / رامي سمير)



محضر استلام ابتدائي 1271



تنفيذ: شركة ابو حسين للمقاولات والتوريدات-أحمد محمد حسين فرج.

عقد رقم (1271 / 2021 / 2022)

محضر استلام ابتدائي

عملية: تنفيذ أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من كم 2.900 الى الكم 3.400 بطول 0.5 كم اتجاه السويس (وصلة البضائع).

تنفيذ: شركة ابو حسين للمقاولات والتوريدات-أحمد محمد حسين فرج.

عقد رقم (1271 / 2021 / 2022)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023 / 1 / 17 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بيهج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / محمد عبد الرحيم حفي | مدير المشروع إستشاري الهيئة - عضوا |
| 5. السيد المهندس / محمود محمد عبد الرحمن | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 6. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| 7. السيد المهندس / أحمد محمد محمد | الشركة المنفذة - عضوا |

وبالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها علي طبقات الجسر اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كالفورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور علي الأعمال المنفذه للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الاتي:


اولا أعمال الردم .

مقبول بصفه عامه الا انه تلاحظ الاتي:

1. وجود تفاوت في الميل المنفذ عن الميل التصميمي (بنسبة لا تؤثر علي اتزان الميول) ببعض المسافات المتفرقة.

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request)

فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 2.5 %



تنفيذ: شركة ابو حسين للمقاولات والتوريدات. احمد محمد حسين فرج.

عقد رقم (2022 / 2021 / 1271)


الهيئة العامة
للطرق والكباري
للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء




وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- (1) خصم نسبة 2.5% من البند اولاً.
- (2) علي استشاري المشروع (مكتب د / حسن مهدي) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم اجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلى المنطقة المشرفة.

وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكوره في المحضر.



1. علي ذلك
2. محمد صلاح
3. محمد
4. محمد
5. محمد
6. محمد
7. محمد



محضر استلام موقع

تحية طيبة وبعد ،،،





بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة أبو حسين للمقاولات والتوريدات علي رقم (2022/2021/1271) بتاريخ 2022/6/19 بشأن تنفيذ الجسر الترابي و الاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (وصلة البضائع) المسافة من كم 2.9 حتى كم 3.4 بطول 0.5 كم (اتجاه السويس) وصله البضائع لتنفيذ المشروع عاليه.


فقد اجتمعت اللجنة يوم الاثنين الموافق 2022/6/20 بحضور كلاً من :

- 1- م / إسلام مصطفى عبدالعزيز ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري
- 2- م / محمد عبد الحسيب ممثّل مكتب الاستشاري (د - حسن مهدي)
- 3- م / أحمد محمد الشحات شومان ممثّل الشركة المنفذة

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ (الموقع خالي من العوائق) وعليه يكون تاريخ 2022/6/20 هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه واقفل المحضر على ذلك .

التوقيعات :

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1	إسلام مصطفى عبدالعزيز	ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري	
2	محمد عبد الحسيب	ممثل مكتب الاستشاري (د - حسن مهدي)	
3	أحمد محمد الشحات شومان	ممثل الشركة المنفذة	
4			



محضر تقييم 1271



الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

تنفيذ: شركة ابو حسين للمقاولات والتوريدات- أحمد محمد حسين فرج.

عقد رقم (1271 / 2021 / 2022)

محضر التقييم

عملية تنفيذ أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من كم 2.900 الي الكم 3.400 بطول 0.5 كم اتجاه السويس (وصلة البضائع).

تنفيذ: شركة ابو حسين للمقاولات والتوريدات- أحمد محمد حسين فرج.

عقد رقم (1271 / 2021 / 2022)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023 / 1 / 17 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / احمد جمال عبد الحفيظ | مدير مكتب إستشاري الهيئة د/ حسن مهدي - عضوا |
| 5. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 6. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| 7. السيد المهندس / جون ميلاد حلمي | الشركة المنفذة - عضوا |

وبعد الإطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 3185 جنيهه جاءت تفصيلا علي النحو التالي:

• خصم أعمال حفر في احواض الميناء وتحميل الأتربة = $91 * 56000 * 0.025 * 0.025 = 3185$ جنيهه.

القيمة الإجمالية للخصم = 3185 جنيهه.

فقط ثلاثة الاف ومائة وخمسة وثمانون جنيها.



- 2

3 - 1

4 - 2

تنفيذ: شركة ابو حسين للمقاولات والتوريدات-أحمد محمد حسين فرج.

عقد رقم (1271 / 2021 / 2022)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء.



محضر التقييم

عملية: تنفيذ أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من كم 2.900 الي الكم 3.400 بطول 0.5 كم اتجاه السويس (وصلة البضائع).

تنفيذ: شركة ابو حسين للمقاولات والتوريدات-أحمد محمد حسين فرج.

عقد رقم (1271 / 2021 / 2022)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023 / 1 / 17 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / احمد جمال عبد الحفيظ | مدير مكتب إستشاري الهيئة د/ حسن مهدي - عضوا |
| 5. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 6. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| 7. السيد المهندس / جون ميلاد حلمي | الشركة المنفذة - عضوا |

وبعد الإطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 3185 جنيهه جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

• خصم أعمال حفر في احواض الميناء وتحميل الأتربة = $91 * 56000 * 0.025 * 0.025 = 3185$ جنيهه.

القيمة الإجمالية للخصم = 3185 جنيهه.

فقط ثلاثة الاف ومائة وخمسة وثمانون جنيها.



- 2

مستخرج التقييم السريع
من ت ٨٩٢٩١ استثمار القاهرة
ب ط ٤٩٧ ٢٤٢ ٨٥١١ ص : ١٩٠ ٢٠٢

٢٤ - ١٥



- 4
الشيخان

تنفيذ: شركة ابو حسين للمقاولات والتوريدات-أحمد محمد حسين فرج.

عقد رقم (1271 / 2021 / 2022)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر التقييم

عملية: تنفيذ أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من كم 2.900 الي الكم 3.400 بطول 0.5 كم اتجاه السويس (وصلة البضائع).

تنفيذ: شركة ابو حسين للمقاولات والتوريدات-أحمد محمد حسين فرج.

عقد رقم (1271 / 2021 / 2022)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023 / 1 / 17 وبناء علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---|
| 1. السيد المهندس /رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس /محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس /إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / احمد جمال عبد الحفيظ | مدير مكتب إستشاري الهيئة د/ حسن مهدي - عضوا |
| 5. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 6. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| 7. السيد المهندس / جون ميلاد حلمي | الشركة المنفذة - عضوا |

وبعد الإطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 3185 جنيهه جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

• خصم أعمال حفر في احواض الميناء وتحميل الأتربة = $91 * 56000 * 0.025 * 0.025 = 3185$ جنيهه.

القيمة الإجمالية للخصم = 3185 جنيهه.

فقط ثلاثة الاف ومائة وخمسة وثمانون جنيها.



- 2

3 - 11

4 - 8

تنفيذ: شركة ابو حسين للمقاولات والتوريدات- أحمد محمد حسين فرج.

عقد رقم (1271 / 2021 / 2022)

الهيئة العامة
للطرق والجسور
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء.



محضر التقييم

عملية تنفيذ أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من كم 2.900 الي الكم 3.400 بطول 0.5 كم اتجاه السويس (وصلة البضائع).

تنفيذ: شركة ابو حسين للمقاولات والتوريدات- أحمد محمد حسين فرج.

عقد رقم (1271 / 2021 / 2022)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023 / 1 / 17 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / احمد جمال عبد الحفيظ | مدير مكتب إستشاري الهيئة د/ حسن مهدي - عضوا |
| 5. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 6. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| 7. السيد المهندس / جون ميلاد حلمي | الشركة المنفذة - عضوا |

وبعد الإطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالاتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 3185 جنية جاءت تفصيلا علي النحو التالي:

• خصم أعمال حفر في احواض الميناء وتحميل الأتربة = $91 * 56000 * 0.025 * 0.025 = 3185$ جنية.

القيمة الإجمالية للخصم = 3185 جنية.

فقط ثلاثة الاف ومائة وخمسة وثمانون جنيها.



- 2



- 3



- 4