


جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٦٨٩٨	
الجملة			

رقم :
الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس الادارة
مهندس
طارق يوسف


مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري
قسم : المصارف
المبلغ المستحق إلى : شركة لمصرية للمقاولات وتجارة الحديد والاسمنت
بموجب } الطلبات طيه ، أو :
الكشوف المرفقة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
} إذن صرف على :
} شيك على البنك المركزي في :
} شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
} يسحب باسم : شركة لمصرية للمقاولات وتجارة الحديد والاسمنت
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد في السجل برقم :

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	قسم	فرع	جنيه	قرش
	المبلغ المستحق له المستحقة (مكتملة)				٢٦٨٩٨	
	مستحق اعتماد استحقاق حركات المصارف والادارة				٢٦٨٩٨	
	والتي هي من المصارف السابقة				٢٦٨٩٨	
	في السنة من ١٩٥٤ إلى ١٩٥٥				٢٦٨٩٨	
	مقدرة ١٨٦٤				٢٦٨٩٨	
	بيانات الاستقطاعات					
	عادية					
	إضافي					
	دمغة توقيع					
	قرش					
	رسم الدفعة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ



رواجع

رئيس المصلحة

علامة


في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____
 الإيرادات

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

الختم ذو التاريخ

رواجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب :

(د)

الختم ذو التاريخ

عملية تنفيذ اعمال استكمال طبقات الردم و الاساس
و الحواجز الخرسانية داخل دير الانبا مكاريوس في
المسافة من كم ٥٢+٥٠٠ الي كم ٥٤+٤٠٠ بطول ١,٩
كم
بخصوص .:

تنفيذ .: شركة المصرية للمقاولات و تجارة الحديد و الاسمنت

عقد رقم .: العقد رقم (١٨٦٧) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص رقم (٣ ختامي) عن العملية عاليه من اصل
وثلاثه صور و باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير آفي: ٢٠٢٤/٠٣/٢٦

مرفقات: ()

اصل المستخلص + عد ١ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

صورة تجارب معمل

اصل المقاييس النهائية

اصل محضر الاستلام الابتدائي

عدد (٧) شهادات

خطاب المحملات .

رئيس الإدارة المركزية





عملية تنفيذ اعمال استكمال طبقات الردم و الاساس
و الحواجز الخرسانية داخل دير الانبا مكاريوس في
المسافة من كم ٥٢+٥٠٠ الي كم ٥٤+٤٠٠ بطول ١,٩
كم

تنفيذ : شركة المصريه للمقاولات و تجارة الحديد و الاسمنت

عقد رقم : العقد رقم (١٨٦٧) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

بالاحاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :

- ١- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
- ٢- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
- ٣- لا يوجد محملات علي هذا العقد
- ٤- يوجد بند اتربه فى هذا المستخلص

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحرير أ.ف.ب. ٢٠٢٤/٠٣/٢٦

مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بنى سويف

مهندس /

طارق يوسف الجزار



عملية تنفيذ اعمال استكمال طبقات الردم و الاساس و الحواجز الخرسانية داخل دير
الانبا مكاريوس في المسافة من كم 52+500 الي كم 54+400 بطول 1.9 كم

شركة المصريه للمقاولات و تجارة الحديد و الاسمنت

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق عن المدة عن الفترة من بدء العمل حتى 2023/07/10

بند	نوع الاعمال	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						الي	من	
1	اصال توريد و تحميل و نقل اترية مطابق للمواصفات علي مسافة نقل 2 كم	3م	1,651	0	1,651			
2	توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة علي مسافة 172 كم	3م	9,324	100	9,424			

مدير عام تنفيذ و الصيانة

مهندس المشروع

مهندس الشركة

عملية تنفيذ اعمال استكمال طبقات الردم و الاساس والحواجز الخرسانية داخل منطقه دير الانبا مكاريوس

في المسافه من كم ٥٢.٥ الي كم ٥٤.٤ بطول ١.٩ كم

تنفيذ / شركة المصرية للمقاولات وتجارة الحديد والاسمنت

مقاييسه ختاميه

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	الفئة	الجملة
جنيه	جنيه				
١			بالمتر المكعب اعمال توريد وتحميل ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاس-تكال-ال-ال-تسوية للتصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .		
	١٦٥١	م٣	مسافة النقل حتى ٢٠ كم	٥١.٦	٨٥,١٩١.٦٠
٢	٩٤٢٤	م٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع	٣٤٧	٣٢٧.١٢٨
			مسافة النقل ١٧٢ كم		
	٩٤٢٤	م٣	كارتات وموازن الاساس	٢٥	٢٣٥,٦٠٠
إجمالي اعمال الطرق					
					٣,٥٩٠,٩١٩.٦٠

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

يعتمد؟؟؟

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السادسة - جنى سويف

مهندس /

طارق يوسف الجزار



محضر استلام ابتدائي

العملية :تنفيذ اعمال طبقات الردم والاساس فى المسافة من كم 52.5 حتى كم 54.4 ضمن اعمال الطرق

(ماعدا الاسفلت) على طريق جنوب الفيوم / الواحات ضمن المشروع القومى بطول 1.9 كم

تنفيذ :- الشركة المصرية للمقاولات والتجارة

اشراف :- المنطقة السابعة (ب) 

انه في يوم الاثنين الموافق 2023/ 6 / 5 وبناءً على قرار السيد المهندس /رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (99)

بتاريخ 17-4-2022 والخاص بالاستلام الابتدائي للاعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من السادة :-

- 1- المهندس / محمود عبد الغنى
 - 2- المهندس / محمد سعيد
 - 3- المهندس / محمد عنتر
 - 4- المهندس / هانى عبد الفتاح
 - 5- المهندس / فرحات محمد عبدالبر
 - 6- المهندس / حسام عبدالسلام
- مدير عام المنطقة السابعة – رئيسا
مدير ادارة هندسة الطرق - عضوا
الادارة العامة لضبط الجودة - عضوا
ادارة المعامل المركزية - عضوا
المنطقة المشرفة - عضوا
الشركة المنفذة - عضوا

وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور

على الاعمال المنفذة ومعاينتها ظاهريا على الطبيعة وقامت اللجنة باخذ عينات من طبقات الاساس المنفذة لاجراء التجارب اللازمة

عليها بالمعامل المركزية وقد تلاحظ الاتى :-

1- طبقات الاساس مقبولة بصفة عامة

2- قامت الشركة المنفذة بتسليم الاعمال الى الشركة التى سوف تقوم باستكمال الاعمال

وعليه توصي اللجنة بالاتى :-

1- الحصر مسؤولية المنطقة المشرفة

2- على المنطقة متابعة سلوك الاعمال المنفذة اثناء فترة الضمان وابلاغ الشركة باى عيوب تظهر لاصلاحها فورا

3- على مندوب المنطقة موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب المعملية التى اجريت على الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام اجراءات التقييم

4- على مندوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات لاتمام اجراءات التقييم

5- على المنطقة المشرفة متابعة استكمال الطبقات وتحميلها على الشركة التى س تقوم باستكمال الاعمال

وعليه ترى اللجنة انه لا مانع من استلام الاعمال استلاما ابتدائيا للاعمال المذكورة اعلاه ويعتبر تاريخ بداية فترة الضمان

هو 2023 / 6 / 5 طبقا لخطاب المنطقة المشرفة .

وعلى هذا جرى التوقيع ؛؛؛؛

6- 

5-

4-

3-

2-

1-

مشروع : اعمال استكمال طبقات الردم والاساس والحوالز الخرسانية بمنطقة دير الانبا مكاريوس من كم 52+500 الى كم 54+400 بطول 1.9 كم

تنفيذ : شركة المصرية للمقاولات وتجارة الحديد والاسمنت

طبقة ثانية اساس							
رقم المستخلص	الكمية	نسبة الصرف	السبك	العرض	الطول	بيان المحطات	م
مستخلص 1	0	100%	0.2	12.2	0	52+500 52+480	1
	48.8	100%	0.2	12.2	20	52+520 52+500	2
	48.8	100%	0.2	12.2	20	52+540 52+520	3
	48.8	100%	0.2	12.2	20	52+560 52+540	4
	48.8	100%	0.2	12.2	20	52+580 52+560	5
	48.8	100%	0.2	12.2	20	52+600 52+580	6
	48.8	100%	0.2	12.2	20	52+620 52+600	7
	48.8	100%	0.2	12.2	20	52+640 52+620	8
	48.8	100%	0.2	12.2	20	52+660 52+640	9
	48.8	100%	0.2	12.2	20	52+680 52+660	10
	48.8	100%	0.2	12.2	20	52+700 52+680	11
	48.8	100%	0.2	12.2	20	52+720 52+700	12
	48.8	100%	0.2	12.2	20	52+740 52+720	13
	48.8	100%	0.2	12.2	20	52+760 52+740	14
	48.8	100%	0.2	12.2	20	52+780 52+760	15
	48.8	100%	0.2	12.2	20	52+800 52+780	16
	48.8	100%	0.2	12.2	20	52+820 52+800	17
	48.8	100%	0.2	12.2	20	52+840 52+820	18
	48.8	100%	0.2	12.2	20	52+860 52+840	19
	48.8	100%	0.2	12.2	20	52+880 52+860	20
	48.8	100%	0.2	12.2	20	52+900 52+880	21
	48.8	100%	0.2	12.2	20	52+920 52+900	22
	48.8	100%	0.2	12.2	20	52+940 52+920	23
	48.8	100%	0.2	12.2	20	52+960 52+940	24
	48.8	100%	0.2	12.2	20	52+980 52+960	25
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+000 52+980	26
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+020 53+000	27
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+040 53+020	28
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+060 53+040	29
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+080 53+060	30
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+100 53+080	31
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+120 53+100	32
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+140 53+120	33
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+160 53+140	34
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+180 53+160	35
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+200 53+180	36
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+220 53+200	37
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+240 53+220	38
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+260 53+240	39
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+280 53+260	40
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+300 53+280	41
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+320 53+300	42
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+340 53+320	43
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+360 53+340	44
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+380 53+360	45
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+400 53+380	46
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+420 53+400	47
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+440 53+420	48
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+460 53+440	49
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+480 53+460	50
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+500 53+480	51
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+520 53+500	52
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+540 53+520	53
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+560 53+540	54
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+580 53+560	55

مستخلص 1

مستخلص 1

مشروع : اعمال استكمال طبقات الردم والاساس والحواجز الخرسانية بمنطقة دير الانبا مكاريوس من كم 52+500 الى كم 54+400 بطول 1.9 كم

تنفيذ : شركة المصرية للمقاولات وتجارة الحديد والاسمنت

طبقة ثانية اساس							
رقم المستخلص	الكمية	نسبة الصرف	السبك	العرض	الطول	بيان المحطات	
						من	م
مستخلص 1	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+600	53+580
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+620	53+600
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+640	53+620
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+660	53+640
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+680	53+660
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+700	53+680
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+720	53+700
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+740	53+720
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+760	53+740
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+780	53+760
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+800	53+780
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+820	53+800
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+840	53+820
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+860	53+840
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+880	53+860
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+900	53+880
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+920	53+900
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+940	53+920
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+960	53+940
	48.8	100%	0.2	12.2	20	53+980	53+960
	48.8	100%	0.2	12.2	20	54+000	53+980
	48.8	100%	0.2	12.2	20	54+020	54+000
	48.8	100%	0.2	12.2	20	54+040	54+020
	48.8	100%	0.2	12.2	20	54+060	54+040
	48.8	100%	0.2	12.2	20	54+080	54+060
	48.8	100%	0.2	12.2	20	54+100	54+080
	48.8	100%	0.2	12.2	20	54+120	54+100
	48.8	100%	0.2	12.2	20	54+140	54+120
	48.8	100%	0.2	12.2	20	54+160	54+140
	48.8	100%	0.2	12.2	20	54+180	54+160
	48.8	100%	0.2	12.2	20	54+200	54+180
	48.8	100%	0.2	12.2	20	54+220	54+200
	48.8	100%	0.2	12.2	20	54+240	54+220
	48.8	100%	0.2	12.2	20	54+260	54+240
	48.8	100%	0.2	12.2	20	54+280	54+260
	48.8	100%	0.2	12.2	20	54+300	54+280
	48.8	100%	0.2	12.2	20	54+320	54+300
	48.8	100%	0.2	12.2	20	54+340	54+320
	48.8	100%	0.2	12.2	20	54+360	54+340
	48.8	100%	0.2	12.2	20	54+380	54+360
	48.8	100%	0.2	12.2	20	54+400	54+380
4636		إجمالي اساس ثانية					

Handwritten signature

Handwritten signature

مشروع : اعمال استكمال طبقات الردم والاساس والحواجز الخرسانية بمنطقة دير الانبا مكاريوس من كم 52+500 الى كم 54+400 بطول 1.9 كم

تنفيذ : شركة المصرية للمقاولات وتجارة الحديد والاسمنت

طبقة اولى اساس							
رقم المستخلص	الكمية	نسبة الصرف	السمك	العرض	الطول	بيان المحطات	م
مستخلص 1	0	100%	0.2	12.6	0	52+500 52+480	1
	50.4	100%	0.2	12.6	20	52+520 52+500	2
	50.4	100%	0.2	12.6	20	52+540 52+520	3
	50.4	100%	0.2	12.6	20	52+560 52+540	4
	50.4	100%	0.2	12.6	20	52+580 52+560	5
	50.4	100%	0.2	12.6	20	52+600 52+580	6
	50.4	100%	0.2	12.6	20	52+620 52+600	7
	50.4	100%	0.2	12.6	20	52+640 52+620	8
	50.4	100%	0.2	12.6	20	52+660 52+640	9
	50.4	100%	0.2	12.6	20	52+680 52+660	10
	50.4	100%	0.2	12.6	20	52+700 52+680	11
	50.4	100%	0.2	12.6	20	52+720 52+700	12
	50.4	100%	0.2	12.6	20	52+740 52+720	13
	50.4	100%	0.2	12.6	20	52+760 52+740	14
	50.4	100%	0.2	12.6	20	52+780 52+760	15
	50.4	100%	0.2	12.6	20	52+800 52+780	16
	50.4	100%	0.2	12.6	20	52+820 52+800	17
	50.4	100%	0.2	12.6	20	52+840 52+820	18
	50.4	100%	0.2	12.6	20	52+860 52+840	19
	50.4	100%	0.2	12.6	20	52+880 52+860	20
	50.4	100%	0.2	12.6	20	52+900 52+880	21
	50.4	100%	0.2	12.6	20	52+920 52+900	22
	50.4	100%	0.2	12.6	20	52+940 52+920	23
	50.4	100%	0.2	12.6	20	52+960 52+940	24
	50.4	100%	0.2	12.6	20	52+980 52+960	25
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+000 52+980	26
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+020 53+000	27
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+040 53+020	28
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+060 53+040	29
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+080 53+060	30
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+100 53+080	31
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+120 53+100	32
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+140 53+120	33
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+160 53+140	34
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+180 53+160	35
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+200 53+180	36
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+220 53+200	37
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+240 53+220	38
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+260 53+240	39
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+280 53+260	40
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+300 53+280	41
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+320 53+300	42
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+340 53+320	43
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+360 53+340	44
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+380 53+360	45
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+400 53+380	46
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+420 53+400	47
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+440 53+420	48
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+460 53+440	49
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+480 53+460	50
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+500 53+480	51
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+520 53+500	52
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+540 53+520	53
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+560 53+540	54
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+580 53+560	55

مستخلص 1

مستخلص 1

مشروع : اعمال استكمال طبقات الردم والاساس والحواجز الخرسانية بمنطقة دير الانبا مكاريوس من كم 52+500 الى كم 54+400 بطول 1.9 كم

تنفيذ : شركة المصرية للمقاولات وتجارة الحديد والاسمنت

طبقة اولى اساس								
رقم المستخلص	الكمية	نسبة الصرف	السبك	العرض	الطول	بيان المحطات		م
						من		
مستخلص 1	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+600	53+580	56
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+620	53+600	57
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+640	53+620	58
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+660	53+640	59
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+680	53+660	60
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+700	53+680	61
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+720	53+700	62
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+740	53+720	63
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+760	53+740	64
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+780	53+760	65
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+800	53+780	66
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+820	53+800	67
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+840	53+820	68
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+860	53+840	69
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+880	53+860	70
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+900	53+880	71
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+920	53+900	72
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+940	53+920	73
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+960	53+940	74
	50.4	100%	0.2	12.6	20	53+980	53+960	75
	50.4	100%	0.2	12.6	20	54+000	53+980	76
	50.4	100%	0.2	12.6	20	54+020	54+000	77
	50.4	100%	0.2	12.6	20	54+040	54+020	78
	50.4	100%	0.2	12.6	20	54+060	54+040	79
	50.4	100%	0.2	12.6	20	54+080	54+060	80
	50.4	100%	0.2	12.6	20	54+100	54+080	81
	50.4	100%	0.2	12.6	20	54+120	54+100	82
	50.4	100%	0.2	12.6	20	54+140	54+120	83
	50.4	100%	0.2	12.6	20	54+160	54+140	84
	50.4	100%	0.2	12.6	20	54+180	54+160	85
	50.4	100%	0.2	12.6	20	54+200	54+180	86
	50.4	100%	0.2	12.6	20	54+220	54+200	87
	50.4	100%	0.2	12.6	20	54+240	54+220	88
	50.4	100%	0.2	12.6	20	54+260	54+240	89
	50.4	100%	0.2	12.6	20	54+280	54+260	90
	50.4	100%	0.2	12.6	20	54+300	54+280	91
	50.4	100%	0.2	12.6	20	54+320	54+300	92
	50.4	100%	0.2	12.6	20	54+340	54+320	93
	50.4	100%	0.2	12.6	20	54+360	54+340	94
	50.4	100%	0.2	12.6	20	54+380	54+360	95
	50.4	100%	0.2	12.6	20	54+400	54+380	96
	4788	اجمالى اساس اولى						

مستخلص 1

مستخلص 1

Station	Volume OF Shoullder (حصر الطبانات)			
	AREA	THIKNESS	Volume	CUM OF VOLUME
53+200	40	0.86	34.4	1238.4
53+220	40	0.86	34.4	1272.8
53+240	40	0.86	34.4	1307.2
53+260	40	0.86	34.4	1341.6
53+280	40	0.86	34.4	1376
53+300	40	0.86	34.4	1410.4
53+320	40	0.86	34.4	1444.8
53+340	40	0.86	34.4	1479.2
53+360	40	0.86	34.4	1513.6
53+380	40	0.86	34.4	1548
53+400	40	0.86	34.4	1582.4
53+420	40	0.86	34.4	1616.8
53+440	40	0.86	34.4	1651.2
53+460	40	0.86	34.4	1685.6
53+480	40	0.86	34.4	1720
53+500	40	0.86	34.4	1754.4
53+520	40	0.86	34.4	1788.8
53+540	40	0.86	34.4	1823.2
53+560	40	0.86	34.4	1857.6
53+580	40	0.86	34.4	1892
53+600	40	0.86	34.4	1926.4
53+620	40	0.86	34.4	1960.8
53+640	40	0.86	34.4	1995.2
53+660	40	0.86	34.4	2029.6
53+680	40	0.86	34.4	2064
53+700	40	0.86	34.4	2098.4
53+720	40	0.86	34.4	2132.8
53+740	40	0.86	34.4	2167.2
53+760	40	0.86	34.4	2201.6
53+780	40	0.86	34.4	2236
53+800	40	0.86	34.4	2270.4
53+820	40	0.86	34.4	2304.8
53+840	40	0.86	34.4	2339.2
53+860	40	0.86	34.4	2373.6
53+880	40	0.86	34.4	2408
53+900	40	0.86	34.4	2442.4
53+920	40	0.86	34.4	2476.8
53+940	40	0.86	34.4	2511.2
53+960	40	0.86	34.4	2545.6
53+980	40	0.86	34.4	2580

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

المنطقة السادسة - بنى سويف



لف ٩٦ ٥

تقرير رقم (٧٥٠)

بخصوص : عملية طريق جنوب الفيوم ، الوادات
تنفيذ : شركة المصرية للمقاولات

السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للمقاولات

تحية طيبة ،،، وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على ٦ عبة س٦ لاختبار الدمك وعدد ١ عينا
لاختبار التدرج المأخوذة من العملية عالية بمعرفة / معمل المنطقة
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا في: ٢٠٢٢/٨/٢١

مرفقات

عدد

(٢)

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

طارق يوسف الجزر

٨١٤٦
٢٠٢٢

استلمت
المصنفات



تقرير (١٥)

المشروع : طريق جنوب الفيوم /الواحات
تنفيذ شركة :- المصرية للمقاولات
نوعية العينات : عدد ٦ عينة س٦
الاختبار : نسبة الدمك

أحضرت العينة بمعرفة / معمل المنطقة
تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة	ك ٥٢.٦٥٠	ك ٥٢.٦٥٠	ك ٥٢.٦٥٠	ك ٥٢.٦٥٠	ك ٥٢.٦٥٠	ك ٥٢.٦٥٠	المواصفات
سعة المنخل	طبقة تانيه	طبقة تانيه	طبقة تانيه	طبقة تانيه	طبقة تانيه	طبقة تانيه	
أقصى كثافة جافه	٢.٢٠	٢.٢٠	٢.٢٠	٢.٢٠	٢.٢٠	٢.٢٠	
نسبة المياه الملائمة	٦	٦	٦	٦	٦	٦	
الكثافة الجافة بالموقع	٢.٢٠	٢.١٨	٢.٢٠	٢.١٦	٢.١٥	٢.٢٠	
نسبة الرطوبة	٤.٤	٣.٩	٣.٨	٣.٩	٤.١	٤.٨	
نسبة الدمك	١٠٠	٩٩	١٠٠	٩٨	٩٨	١٠٠	لا تقل عن ٩٥%

ملاحظات : نسبة الدمك ناجح

الاختبار	السعر
نسبة الدمك بالموقع	٦٤٠٠
قيمة الاعمال	١٥٠
قيمة الاعمال	٢٥٥٠

٨١٢١
٢٠٠٠

تقرير (١٢٣)

المشروع : طريق جنوب الفيوم / الواحات
تنفيذ شركة : - المصرية للمقاولات
نوعية العينات : عدد ٦ عينة س٦
الاختبار : نسبة الدمك

أحضرت العينة بمعرفة / معمل المنطقة
تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة	ك ٥٢.٦٠٠	ك ٥٣.٠٠٠	ك ٥٣.٤٠٠	ك ٥٣.٧٠٠	ك ٥٤.٠٠٠	ك ٥٤.٣٠٠	الموصف
سعة	طبقة اولى	طبقة اولى	طبقة اولى	طبقة اولى	طبقة اولى	طبقة اولى	
المنخل	٢.٠٢٠	٢.٠٢٠	٢.٠٢٠	٢.٢٠	٢.٠٢٠	٢.٠٢٠	
أقصى كثافة جافه	٦	٦	٦	٦	٦	٦	
نسبة المياه الملائمة	٢.١٧	٢.٢	٢.٢	٢.١٨	٢.٢٠	٢.٢٠	
الكثافة الجافة بالموقع	٠.٩	٢	١.٦	٢.٦	٣.٤١	٣.٢١	
نسبة الرطوبة	٩٨.٦	١٠٠	١٠٠	٩٩	١٠٠	١٠٠	
نسبة الدمك							لا تقل عن ١٥ %

ملاحظات : نسبة الدمك ناجح

الاختبار	السعر
نسبة الدمك بالموقع	٦٤٠٠
قيمة الاعمال	١٥٠
قيمة الاعمال	٢٥٥٠

٨١ ٥١
٢٠٠٠

تقرير رقم

الهيئة العامة
للطرق والجسور والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARLT)

المنطقة السادسة - بني سويف



بخصوص : عملية طريق جنوب الفيوم / الواحات
تنفيذ : شركة المصرية للمقاولات
نوع العينة : عدد ١ عينة س٦
الاختبار : التدرج اللدونة/بروكتور / دمك بالموقع

أحضرت العينة بمعرفة / معمل المنطقة

المواصفات تدرج ب	ك ٥٣.٦٦٠ طبقة ثانية	الموقع سعة المنخل
١٠٠	١٠٠	١٢
١٠٠-٧٠	٩٩	١٢/١
٨٥-٥٥	٩٠	١١
٨٠-٥٠	٥٤	١٤/٣
٧٠-٤٠	٤٨	١٨/٣
٦٠-٣٠	٤٠	رقم ٤
٥٠-٢٠	٣١	رقم ١٠
٣٠-١٠	١٣	رقم ٤٠
١٥-٥	٥.٥	رقم ٢٠٠
لا تزيد عن ٣٠%	---	حد السيولة
	عيمة	حد اللدونة
لا تزيد عن ٨%	---	مجال اللدونة
	٢.٢٠	اقصى كثافة جافة
	٦	نسبة المياه الوصلية
	٢.١٩	كثافة الموقع
	٤.٤	نسبة الرطوبة
لا تقل عن ٩٨%	٩٩.٥	نسبة الدمك

الاختبار	السعر
تحضير العينة	١*٢٠
تدرج بخشن	١*١٢٥
تدرج ناعم	١*١٥٠
اللدونة	١*١٣٠
بروكتور قياسي	١*٤٥٠
دمك الموقع	٤٠٠
كتابة التقرير	١٥٠
مجموع	١٥٠٥

١٢/١٢

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية استكمال طبقات الردم والاساس والحواجز الخرسانية داخل منطقة دير الانبا مكاريوس في المسافة من كم 52+500 الى كم 54+400 بطول 1.9 كم والتي قامت بتنفيذها شركة المصرية للمقاولات وتجارة الحديد والاسمنت انه تم خصم قيمة التجارب المعملية بمعمل المنطقة وكذلك التجارب الواردة من المعامل المركزية من المستخلصات الجارية والختامية للعملية وهذه شهادة منا بذلك

مدير المشروع

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



الهيئة العامة
للطرق والجسور والنقل
(GARBLT)

مشروع شبكة الطرق القومية



المنطقة السادسة - بني سويف

العملية : عملية استكمال طبقات الردم والاساس والحواجز الخرسانية داخل منطقة دير الانبا مكاريوس في
المسافة من كم 52+500 الى كم 54+400 بطول 1.9 كم
تقرير بشأن الموقف النهائي للعملية عاليه طبقا للختامي.

قيمة العملية طبقا للعقد: 4,369,393 جنيه

مدة العملية طبقا للعقد: 3 أشهر

تاريخ استلام الموقع : 2023/04/30 م

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد: 2023/07/29 م

قيمة العملية طبقا لأخر مقايضة معتمدة: 3,676,111.20 جنيه

قيمة العملية طبقا للختامي: 3,639,350.09 جنيه

تاريخ النهو الفعلي: 2023/07/29 م

النسبة الفعلية لما تم إنجازه: 100 %

مدير المشروع

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



الهيئة العامة
للطرق والجسور والنقل
(GARBLT)



مشروع شبكة الطرق القوسية

المنطقة السادسة - بني سويف

كشف خاص بأعمال المقاولين

اسم العملية: عملية استكمال طبقات الردم والاساس والحواجز الخرسانية داخل منطقة دير الانبا مكاريوس في
المسافة من كم 52+500 الى كم 54+400 بطول 1.9 كم.

- الشركة المنفذة: شركة المصرية للمقاولات وتجارة الحديد والاسمنت
- قيمة العملية طبقا للعقد: 4,369,393 جنيه
- قيمة العملية طبقا للختامي: 3639350.09 جنيه
- تاريخ بداية الاعمال طبقا للعقد: 2023/04/30م
- تاريخ النهو الفعلي: 2023/07/29م

مدير المشروع

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

طارق يوسف الجزار





شهادة

- تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية استكمال طبقات الردم والاساس والحواجز الخرسانية داخل منطقة دير الانبا مكاريوس في المسافة من كم 52+500 الى كم 54+400 بطول 1.9 كم والتي قامت بتنفيذها شركة المصرية للمقاولات وتجارة الحديد والاسمنت بالاتي:-
- 1- تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبنود الاعمال بالعملية وطبقا للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع البنود طبقا للشروط والمواصفات
 - 2- تم نهو جميع الاعمال بالعملية بتاريخ 2023- 07-29
 - 3- يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم واى خصومات اخرى مستحقة
 - 4- قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا للمواصفات
- وهذه شهادة منا بذلك

مدير المشروع

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



شهادة

اسم العملية :- عملية استكمال طبقات الردم والاساس والحواجز الخرسانية داخل منطقة دير الانبا مكاريوس في
المسافة من كم 52+500 الى كم 54+400 بطول 1.9 كم
اسم الشركة المنفذة :- شركة المصرية للمقاولات وتجارة الحديد والاسمنت

كشف بأسماء السادة مهندسين التنفيذ من قبل الشركة للمشروع عاليه

رقم المسلسل	اسم مهندس الشركة	العمل القائم به	التقرير
1	م / حسام عبدالسلام	رئيس مجلس الادارة	جيد
2	م / احمد مسعود	مدير المشروع	جيد
3	م / احمد ابراهيم	مهندس المعمل	جيد
4	م / صلاح جمال	مساح	جيد
5	م / ميرنا حنا	حاسب كميات	جيد

مدير المشروع

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان شركة المصرية للمقاولات وتجارة الحديد والاسمنت قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للوارد بالمستخلص الختامي لعملية استكمال طبقات الردم والاساس والحواجز الخرسانية داخل منطقة دير الانبا مكاريوس في المسافة من كم 52+500 الى كم 54+400 بطول 1.9 كم وان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة تمت مراجعتها فنيا ووجدت انها مطابقة للشروط ولمواصفات طبقا للعقد وهذه شهادة منا بذلك .

مدير المشروع

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار





شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان الشركة قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقا لعقد عملية استكمال طبقات الردم والاساس والحواجز الخرسانية داخل منطقة دير الانبا مكاريوس في المسافة من كم 52+500 الى كم 54+400 بطول 1.9 كم والتي قامت بتنفيذها شركة المصرية للمقاولات وتجارة الحديد والاسمنت وهذه شهادة منا بذلك .

مدير المشروع

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السادسة بنى سويف

السيد اللواء / مدير الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر

تحية طيبة وبعد

نتشرف ان نقدم لسيادتكم جدول بكميات المواد المحجرية المستخدمة فى عملية استكمال طبقات الردم والاساس والحواجز
الخرسانية داخل منطقة دير الانبا مكاريوس فى المسافة من كم 52+500 الى كم 54+400 بطول 1.9 كم
مقولة شركة المصرية للمقاولات وتجارة الحديد والاسمنت .
والواردة فى المستخلص الختامى المرفق صورة طبق الاصل منه .

م	البند	الوحدة	الكمية	ملاحظات
1	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس	م3	9,424	
2	اعمال توريد وتحميل ونقل اتربة	م3	1,651	

برجاء التفضل بالاحاطة واتخاذ اللازم نحو موافتنا بما يفيد الشركة بسداد قيمة رسوم المواد المحجرية المستخدمة
والواردة بختامى العملية حتى يتسنى لنا صرف مستحقات الشركة

وتفضلوا بقبول وافر التحية

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السادسة بنى سويف



مهندس / طارق يوسف الحزار

٣٠٨٧