


بخصوص: عملية أعمال إنشاء حواجز خرسانية
بطريق راس غارب / الشيخ فضل
شركة : ساب للدهانات الحديثة



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة التاسعة - البحر الاحمر

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص الجاري رقم (١) عن العملية عاليه بعد مراجعته فنيا
وحسابيا بمعرفة المنطقة .

برجاء التكرم بالأحاطة والتنبيه بإتخاذ اللازم نحو الصرف .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الغردقة في ٥/٧/٢٠٢٠

مرفقات:

عدد (١) مستخلص أصل (٢) صورة

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد () قوائم كميات

عدد () تجارب المعمل

مراجع احمر

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة التاسعة البحر الاحمر

مهندس /

خالد سعد علي

تقيد في السجل برقم :

علامة

في ————— سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل المحفوظات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أ و) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ _____
(ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____
روجع فى _____ سنة ٢٠٢٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
شيك
يعتمد سحب إذن صرف
مدير أو رئيس الحسابات
وكيل الحسابات
فى _____ سنة ٢٠٢٢ مبلغ _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ح . ع ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفى الشطب

شيك	رقم :	إمضاء الكاتب المنوط :	(٣) سحب	الختم ذو التاريخ 
إذن صرف				
الشيكات	تحت رقم :	إمضاء الكاتب المنوط :	(٤) قيد فى سجل	
الحوالات				
الشيكات	رقم :	إمضاء الكاتب المنوط :	(٥) أدرج فى كشف	
الحوالات				
شيك	امضاء طالب أو كاتب التصدير		(٦) استلمت	
إذن صرف	فى _____ سنة ٢٠٢			



الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة التاسعة - البحر الاحمر

محضر إستلام موقع

انه فى يوم الإثنين الموافق 2025/2/10 بناءً على العقد رقم (2025/2024/676)

بتاريخ 2025/2/3 إجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتى أسماءهم بعد :-

- | | |
|-----------------------|--|
| 1- م/ السيد نبوى أحمد | (مدير عام التنفيذ والصيانة - الهيئة العامة للطرق والكباري) |
| 2- م/ منال سمير عزمي | (مدير الأعمال - الهيئة العامة للطرق والكباري) |
| 3- م/ محمود عثمان علي | (مهندس الأشرف - الهيئة العامة للطرق والكباري) |
| 4- م/ سعد محمد سعد | (مدير المشروع - شركة ساب للدهانات الحديثة) |
| 5- أ/ محمد سيد محمد | (الشركة المنفذة - شركة ساب للدهانات الحديثة) |

وذلك لمعاينة وتسليم موقع عملية : أعمال إنشاء حواجز خرسانية بطريق راس غارب / الشيخ فضل (إشراف المنطقة التاسعة- البحر الأحمر).

تنفيذ :- شركة ساب للدهانات الحديثة.

تم المرور على الطبيعة للمسافة المذكورة ولا يوجد معوقات للتنفيذ وتم تسليم الموقع الى الشركة المنفذة للبدء فى تنفيذ المشروع.

وتحرر هذا المحضر منا بذلك ،،،

التوقيعات :-

- | | |
|----|--|
| 5- | |
| 4- | |
| 3- | |
| 2- | |
| 1- | |

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة التاسعة البحر الاحمر

خالد سعد علي

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة التاسعة بالبحر الاحمر

حصر مستخلص جاري رقم "١"

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

بند رقم "١" :- بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيو جرسى) وجه واحد

الطريق	الموقع الكيلومترى	الطول	نسبة التنفيذ	الكمية (م.ط)	ملاحظات
راس غارب / الشيخ فضل	الكم ٥٠	1006	100%	1006.00	
		630	86.76%	546.59	نسبة ٨٦,٧٦ % نظرا لعدم تنفيذ الخرسانة العادية لوجود حمايات خرسانية
		958	100%	958.00	
		726	86.76%	629.88	نسبة ٨٦,٧٦ % نظرا لعدم تنفيذ الخرسانة العادية لوجود حمايات خرسانية
	الكم ٨	456	100%	456.00	
		258	86.76%	223.84	نسبة ٨٦,٧٦ % نظرا لعدم تنفيذ الخرسانة العادية لوجود حمايات خرسانية
		456	100%	456.00	
		258	86.76%	223.84	نسبة ٨٦,٧٦ % نظرا لعدم تنفيذ الخرسانة العادية لوجود حمايات خرسانية
	الإجمالي				
					4500.15

مهندس الهيئة/

م/محمود عثمان علي

الشركة المنفذة /

م/ محمد سيد محمد

مستخلص رقم : (١) جارى
عملية أعمال إنشاء حواجز خرسانية بطريق راس غارب / الشيخ فضل

شاملة المدة من بدء العملية الي ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٥

تنفيذ شركة : ساب للدهانات الحديثة

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٧٦) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقا للرسومات علي ان يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمحتوي اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وبإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وثبيت الأسيار (١٦ Ø) م ^٢ ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	1000.00	م.ط	4,950	0.00	3,140	(١) جارى	3,140,000.00	0.00	3,140,000.00	- يراعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الإرشاد والتحذير والالفة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - يتم توريد بوية بدورة ابيض لمصنع العلامات بمدينة نصر بقيمة ٣٥٠٠٠ جنيه ويتم مراجعتها بمعرفة مصنع العلامات. - تطية مبلغ ٣٠٠٠٠ جنيه (ثلاثون ألف جنيه) لحين التقييم .
إجمالي الأعمال بالمستخلص رقم : (١) جارى (فقط ثلاثة مليون ومائة وأربعون ألف جنيها لا غير)											
								3,140,000.00	0.00	3,140,000.00	

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر
مهندس /
خالد سعد علي
٢٦٨٤٥

مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير عام الشئون المالية والإدارية

المحاسب

الشركة المنفذة : م/ محمد سيد محمد

مهندس الإشراف : م/ محمود عثمان على

مدير الأعمال : م/ منال سمير عزى

مستخلص رقم : (١) جاري
عملية أعمال إنشاء حواجز خرسانية بطريق راس غارب / الشيخ فضل

شاملة المدة من بدء العملية الي ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٥

تنفيذ شركة : ساب للدهانات الحديثة

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٧٦) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقا للرسومات علي ان يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمحتوي اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وبإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وثبيت الأسيار (١٦٥) م.ط ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	1000.00	م.ط	4,950	0.00	3,140	3,140	(١) جاري	3,140,000.00	0.00	3,140,000.00	- يراعى تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحذير والالارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - يتم توريد بوية برودة ابيض لمصنع العلامات بمدينة نصر بقيمة ٣٥٠٠٠ جنيه ويتم مراجعتها بمعرفة مصنع العلامات. - تغطية مبلغ ٣٠٠٠٠ جنيه (ثلاثون ألف جنيه) لحين التقييم .
إجمالي الأعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري (فقط ثلاثة مليون ومائة وأربعون ألف جنيها لا غير)												
							3,140,000.00		3,140,000.00	0.00	3,140,000.00	

يعتمد ،،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر
مهندس /
خالد سعد علي
٢٦٨٤٥

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

المحاسب

الشركة المنفذة : م / محمد سيد محمد

مهندس الإشراف : م / محمود عثمان علي

مدير الأعمال : م / منال سمير عزى






تقرير رقم (74) بتاريخ 27 / 5 / 2025

عملية / اعمال إنشاء حواجز خرسانية بطريق راس غارب/ الشيخ فضل

(بالامر المباشر)

تنفيذ/ شركة ساب للدهانات الحديثة



معمل المنطقة

السادة / شركة ساب للدهانات الحديثة

تحية طيبة وبعد ،،،

- نتشرف بان نرسل لسيادتكم رفق هذا نتيجة الاختبارات المعملية التي تمت بمعمل المنطقة للعينات المرسله

للمشروع عاليه

- مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريرا في : 2025/ 5/28

مدير المعمل

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس /

السيد نبوى احمد

يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

خالد سعد على

تقرير رقم (74) بتاريخ 27 / 5 / 2025

عملية / اعمال إنشاء حواجز خرسانية بطريق راس غارب/ الشيخ فضل

(بالامر المباشر)

تنفيذ/ شركة ساب للدهانات الحديثة

معمل المنطقة

الاختبارات المعملية التى تمت وبياناتها كالاتى :-

الاختبارات التى تمت	بيان العينات
اختبار ايجاد جهد الكسر	عدد(30) مكعب خرساني رقم (702 : 673)

وقد بلغت قيمة التجارب المعملية كالاتى :-

4000	اجمالى قيمة التجارب المعملية
560	ضريبة القيمة المضافة 14%
4560	الاجمالى

تحريرا فى : 2025/ 5/28

مدير المعمل

مدير عام الشئون المالية والإدارية

وال عبد الفتاح

تقرير رقم (74) بتاريخ 2025/5 / 27

عملية / اعمال إنشاء حواجز خرسانية بطريق راس غارب/ الشيخ فضل

(بالامر المباشر)

تنفيذ/ شركة ساب للدهانات الحديثة

معمل المنطقة

احضرت العينات بمعرفة :- السيد المهندس / محمود عثمان (مهندس الهيئة)

ارقام العينات	673	674	675	676	677	678
تاريخ الصب	2025/4/19			2025/4/27		
تاريخ الكسر	2025/5/27					
	ايجاد جهد الكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب					
الموقع	حمايات خرسانة عادية الكم 50 طريق راس غارب / الشيخ فضل					
Kn	735	516	631	506	400	427
كجم/سم ²	333	234	286	229	181	193
المتوسط	284			201		
حدود المواصفات	جهد الكسر لا يقل عن (200) كجم / سم ² بعد 28 يوم من تاريخ الصب					

تحريرا فى : 2025/5/28

المعمل

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس /

السيد نبوى احمد



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية - المنطقة التاسعة بالبحر الأحمر

تقرير رقم (74) بتاريخ 27 / 5 / 2025

عملية / اعمال إنشاء حواجز خرسانية بطريق راس غارب/ الشيخ فضل

(بالامر المباشر)

تنفيذ/ شركة ساب للدهانات الحديثة

معمل المنطقة

(مهندس الهيئة)

احضرت العينات بمعرفة :- السيد المهندس / محمود عثمان

ارقام العينات	679	680	681	682	683	684
تاريخ الصب	2025/4/19			2025/4/27		
تاريخ الكسر	2025/5/27					
	اجداد جهد الكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب					
الموقع	حمايات خرسانة مسلحة الكم 50 طريق راس غارب / الشيخ فضل					
Kn	1009	773	673	568	507	453
كجم/سم ²	473	350	305	257	229	205
المتوسط	371			231		
حدود المواصفات	جهد الكسر لا يقل عن (250) كجم / سم ² بعد 28 يوم من تاريخ الصب					

تحريرا فى : 2025/5/28

المعمل

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس /

السيد نبوى احمد

تقرير رقم (74) بتاريخ 27 / 5 / 2025

عملية / اعمال إنشاء حواجز خرسانية بطريق راس غارب/ الشيخ فضل

(بالامر المباشر)

تنفيذ/ شركة ساب للدهانات الحديثة

معمل المنطقة

احضرت العينات بمعرفة :- السيد المهندس / محمود عثمان (مهندس الهيئة)

ارقام العينات	685	686	687	688	689	690
تاريخ الصب	2025/4/28			2025/4/30		
تاريخ الكسر	2025/5/27					
	ايجاد جهد الكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب					
الموقع	حمايات خرسانة عادية الكم 50 طريق راس غارب / الشيخ فضل					
Kn	510	876	508	420	405	500
كجم/سم ²	231	397	230	190	183.6	226
المتوسط	286			200		
حدود المواصفات	جهد الكسر لا يقل عن (200) كجم / سم ² بعد 28 يوم من تاريخ الصب					

تحريرا فى : 2025/5/28

المعمل

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس /

السيد نبوى احمد

تقرير رقم (74) بتاريخ 2025/5 / 27

عملية / اعمال إنشاء حواجز خرسانية بطريق راس غارب/ الشيخ فضل

(بالامر المباشر)

تنفيذ/ شركة ساب للدهانات الحديثة

معمل المنطقة

(مهندس الهيئة)

احضرت العينات بمعرفة :- السيد المهندس / محمود عثمان

ارقام العينات	691	692	693	694	695	696
تاريخ الصب	2025/4/28			2025/4/30		
تاريخ الكسر	2025/5/28					
	ايجاد جهد الكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب					
الموقع	حمايات خرسانة مسلحة الكم 50 طريق راس غارب / الشيخ فضل					
Kn	804	946	314	570	700	600
كجم/سم2	364	429	142	258	317	272
المتوسط	312			282		
حدود المواصفات	جهد الكسر لا يقل عن (250) كجم / سم2 بعد 28 يوم من تاريخ الصب					

تحريرا فى : 2025/5/28

المعمل

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس /

السيد نبوى احمد

تقرير رقم (74) بتاريخ 27/ 5/ 2025

عملية / اعمال إنشاء حواجز خرسانية بطريق راس غارب/ الشيخ فضل
(بالامر المباشر)

تنفيذ/ شركة ساب للدهانات الحديثة

معمل المنطقة

احضرت العينات بمعرفة :- السيد المهندس / محمود عثمان (مهندس الهيئة)

ارقام العينات	697	698	699
تاريخ الصب	2025/5/1		
تاريخ الكسر	2025/5/ 28		
	ايجاد جهد الكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب		
الموقع	خرسانة عادية من الكم 50 طريق راس غارب / الشيخ فضل		
Kn	520	450	445
كجم/سم ²	235	204	201
المتوسط	213		
حدود المواصفات	جهد الكسر لا يقل عن (200) كجم / سم ² بعد 28 يوم من تاريخ الصب		

تحريرا فى : 2025/5/28

المعمل
[Signature]

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس / [Signature]

السيد نبوى احمد

تقرير رقم (74) بتاريخ 27/ 5/ 2025

عملية / اعمال إنشاء حواجز خرسانية بطريق راس غارب/ الشيخ فضل

(بالامر المباشر)

تنفيذ/ شركة ساب للدهانات الحديثة

معمل المنطقة

(مهندس الهيئة)

احضرت العينات بمعرفة :- السيد المهندس / محمود عثمان

702	701	700	ارقام العينات
2025/5/1			تاريخ الصب
2025/5/ 28			تاريخ الكسر
اجاد جهد الكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب			
خرسانة مسلحة من الكم 50 طريق راس غارب / الشيخ فضل			الموقع
570	595	799	Kn
258	269	362	كجم/سم2
296			المتوسط
جهد الكسر لا يقل عن (250) كجم / سم2 بعد 28 يوم من تاريخ الصب			حدود المواصفات

تحريرا فى : 2025/5/28

المعمل

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس /

السيد نبوى احمد

تقرير رقم (58) بتاريخ 24 / 3 / 2025

عملية / اعمال إنشاء جواجز خرسانية بطريق راس غارب / الشيخ فضل (بالامر المباشر)

تنفيذ / شركة ساب للدهانات الحديثة

معمل المنطقة

العينات مسئولية من احضرها

احضر العينات :- السيد المهندس / محمود عثمان

مهندس العملية

اختبار صلاحية السن :-

حدود المواصفات	عينة رقم (497)	ارقام العينات
	سن 2	ارقام المهازات
	100	"1
	42.8	"3/4
	2.3	"1/2
	0.1	"3/8
	2.731	الوزن النوعى الكلى
	2.792	الوزن النوعى مشبع جاف السطح
	2.753	الوزن النوعى الظاهرى
لا تتفتت لا تزيد عن (2)%	لا تتفتت	التفتت
لا يزيد عن (10) %	%0.8	الامتصاص
لا تزيد عن (10)%	%0.4	نسبة الطبعي
لا تزيد عن (40)%	%16	لوس انجلوس

تحريرا فى : 2025/ 4 /22

المعمل

م. عزة فتحى

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس /

السيد نبوى احمد

تقرير رقم (58) بتاريخ 2025/3/24

عملية / اعمال إنشاء حواجز خرسانية بطريق راس غارب / الشيخ فضل (بالامر المباشر)

تنفيذ / شركة ساب للدهانات الحديثة

معمل المنطقة

العينات مسئولية من احضرها

مهندس العملية

احضر العينات :- مهندس / محمود عثمان

حدود المواصفات	عينة رقم (498)	ارقام الميزات
	رمل طبيعى	
100	100	"8/3
100-95	99.25	رقم 4"
—	97.75	رقم 8"
80-45	92.55	رقم 16"
—	74.25	رقم 30"
30-10	18.45	رقم 50"
10-2	5.45	رقم 100"
% 3.00 — %2.50	%2.123	معامل النعومة

ملاحظة : خروج العينة من الميزات رقم (16") عن حدود المواصفات للتدرج وعن حدود المواصفات لنسبة معامل النعومة

تحريرا فى :- 2025/4/22

المعمل

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس /

السيد نبوى احمد

تقرير رقم (58) بتاريخ 2025/3/24

عملية / أعمال إنشاء حواجز خرسانية بطريق راس غارب/ الشيخ فضل

(بالامر المباشر)

تنفيذ/ شركة ساب للدهانات الحديثة

معمل المنطقة

(مهندس الهيئة)

احضرت العينات بمعرفة :- السيد المهندس / محمود عثمان

ارقام العينات	499	500	501	502
تاريخ الصب	2025/3/20	2025/3/22		
تاريخ الكسر	2025/3/27	2025/3/30	2025/3/30	2025/3/30
	ايجاد جهد الكسر بعد 7 ايام من تاريخ الصب			
الموقع	الكـم 50 طريق راس غارب / الشيخ فضل			
Kn	420	429	460	465
كجم/سم ²	190	194	208	210
المتوسط	190	209		
حدود المواصفات	جهد الكسر لا يقل عن (250) كجم / سم ² بعد 28 يوم من تاريخ الصب			

تحريرا في : 2025/4/22

المعمل

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس /

السيد نبوى احمد

تقرير رقم (58) بتاريخ 2025/3/24

عملية / اعمال إنشاء حواجز خرسانية بطريق راس غارب/ الشيخ فضل

(بالامر المباشر)

تنفيذ/ شركة ساب للدهانات الحديثة

معمل المنطقة

(مهندس الهيئة)

احضرت العينات بمعرفة :- السيد المهندس / محمود عثمان

505	504	503	ارقام العينات
2025/3/20			تاريخ الصب
2024/4/ 20			تاريخ الكسر
ايجاد جهد الكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب			
خرسانة عادية من الكم 50 طريق راس غارب / الشيخ فضل			الموقع
2.3304	2.3606	2.3502	كثافة
467	481	487	Kn
211	217	220	كجم/سم ²
216			المتوسط
جهد الكسر لا يقل عن (200) كجم / سم ² بعد 28 يوم من تاريخ الصب			حدود المواصفات

تحريرا في : 2025/4/22

المعمل

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس /

السيد نبوى احمد

تقرير رقم (58) بتاريخ 2025/3/24

عملية / اعمال إنشاء حواجز خرسانية بطريق راس غارب/ الشيخ فضل

(بالامر المباشر)

تنفيذ/ شركة ساب للدهانات الحديثة

معمل المنطقة

(مهندس الهيئة)

احضرت العينات بمعرفة :- السيد المهندس / محمود عثمان

508	507	506	ارقام العينات
2025/3/22			تاريخ الصب
2024/4/22			تاريخ الكسر
ايجاد جهد الكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب			
خرسانة مسلحة من الكم 50 طريق راس غارب / الشيخ فضل			الموقع
2.452	2.442	2.469	كثافة
635	717	640	Kn
287	325	290	كجم/سم ²
300			المتوسط
جهد الكسر لا يقل عن (250) كجم / سم ² بعد 28 يوم من تاريخ الصب			حدود المواصفات

تحريرا في : 2025/4/22

المعمل

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس /

السيد نبوى احمد



السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،،،،

إذن توريد

بخصوص :-

عقد رقم : 2025/2024/676

عملية : اعمال انشاء حواجز خرسانية بطريق راس غارب / الشيخ فضل (المنطقة التاسعة - البحر الاحمر)

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

نتشرف أن نقدم لسيادتكم المحملات الواردة بكراسة الشروط الخاصة بالعقد سالف الذكر وبياناتها كالتالي :-

م	البند	عدد	وزن العبوة	سعر العبوة	إجمالي السعر شامل الضريبة
١	بوية بردورة أبيض	١٥ بستلة	٢٥ كيلو	٢٣٣٥	٣٥.٢٥

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مقدمه لسيادتكم
شركة ساب للدهانات الحديثة



SAP For Modern Paints

Office : 91, Emtedad El Amal, El Shorta Bldg.,
El Maadi, Cairo - Egypt.

Telfax: +202 27005742 Mob.: +2 01125577666

Factory : Industrial Zone, 15 May City, Cairo.

شركة ساب للدهانات الحديثة

الإدارة : ٩١ امتداد الأمل - عمارات الشرطة - المعادي

ت / فاكس : ٢٧٠٠٥٧٤٢ موبايل : ٠١١٢٥٥٧٧٦٦٦

المصنع : المنطقة الصناعية - ١٥ مايو - القاهرة

www.sappaint.com

E-mail : sappaints@yahoo.com