



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة التاسعة - البحر الاحمر

بخصوص: عملية أعمال تخطيط طريق مرسي
علم / إدفو من كم 45 إلي كم 60 بطول 15 كم
شركة : ساب للدهانات الحديثة

المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق



تحية طيبة وبعد ...

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص الختامي رقم (2) عن العملية عاليه بعد مراجعته فنيا
وحسابيا بمعرفة المنطقة .

برجاء التكرم بالأحاطة والتنبيه بإتخاذ اللازم نحو الصرف .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الغردقة في ٢٠ / ٥ / 2025

مرافقات:

عدد (١) مستخلص أصل (٢) صورة

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد () قوائم كميات

عدد () تجارب المعمل

مراجع

هـــــ

يعتمد ،،،،

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة التاسعة البحر الاحمر

خالد سعد علي

مهندس /

خالد سعد علي

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	مهرش
		١٦٠٤٧٩	٣١
		S	
الجملة		١٦٠٤٧٩	٣١

رئيس القسم

۱۰

(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

فَالْمَدِينَةُ

رئيس المصلحة

في — سنة ٢٠٢

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رجوع في — سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدیر اور رئیس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٤٠٠٠ - ٢٠٢١



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(۳) سحب

المختتم ذو التاريخ

الشكايات تحت رقم : امضاء الكاتب المنوط :

(۴) قید فی سجل

الشيكات
الحوالات

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(هـ) أدرج في كشف

في _____ سنة ٢٠٢

امضاء طالب أو كاتب التصدير

شيك
إذن صرف

(۶) استلمت

بخصوص: عملية أعمال تخطيط طريق مرسى
علم / إدفو من كم 45 إلى كم 60 بطول 15 كم

شركة : ساب للدهانات الحديثة



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة الي مشروع أعمال تخطيط طريق مرسى علم / ادفو من كم 45 حتي كم 60 بطول 15 كم
(إشراف المنطقة التاسعة- البحر الأحمر) (بالأمر المباشر)

عقد رقم : (2025/2024/515) بتاريخ 2024/12/02.

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة.

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه مقياسة ختامية للمشروع سالف الذكر.


برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا في : / / 20

المرفقات:

مقياسة ختامية



يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة التاسعة البحر الأحمر

مهندس /

خالد محمد علي

مقايمة ختامية


عملية : أعمال تخطيط طريق مرسي علم / ادفو من كم ٤٥ الى كم ٦٠ بطول ١٥ كم تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة

م	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة جنيه	الكمية	الجملة جنيه
١	بالمتر المسطح أعمال تخطيط الطريق بالبوليات المرورية البيضاء على الساخن (extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط اجذاب الطريق ويكون عرض الخط المستمر ١٥ سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS 3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦ % وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المائلة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة	٢م	٥٠٦,٣	٥٣٨٨,٧٨	٢٧٢٨٣٣٩,٣١
	فقط خمسة آلاف وثلاثمائة وثمانية وثمانون و ٧٨/١٠٠ متر مسطح				
٢	بالمتر الطولي وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على أن يكون الخط بعرض ٢٠ سم وسمك ٨ مم ويعرض الطريق طبقاً للنموذج المرفق على الساخن وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS 3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦ % وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المائلة النسبة المتبقية	م.ط	٣٠٠	١٧٥٥	٥٢٦٥٠٠
	فقط الف وخمسمائة وخمسة وخمسون متر طولي				
٣	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من الإكليريك بخابور مقاس ١٠ سم * ١٠ سم إتجاه واحد والخابور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ مم وقطره عند النهاية ١٥ مم وسطح العاكس مستوى يتحمل ضغط رأسى (٦ طن) ، مزود بشريحة عاكسه من البولى كاربونيت الصلب مقاس ٢,٥ * ٧ سم والمغطى بطبقة سيراميكه خاصة للحماية من التآكل ومقاومة الإحتكاك وذات سطح مستوى أملس ذات إتجاه واحد وشدة الانعكاس تتطابق مواصفات ASTM E 809 أو ما يعادلها ويتم إستخدام مادة لاصقه لتثبيت العاكس ويتم التنفيذ طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٩٢	٢٤٠٠	٢٢٠٨٠٠
	فقط الفان واربعمئة بالعدد				
	الإجمالي				٣٤٧٥٦٣٩,٣١
	فقط ثلاثة مليون واربعمئة وخمسة وسبعون ألفاً وستمئة وتسعة وثلاثون و ٣١/١٠٠ جنيهاً لا غير				

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
خالد سعد على



كشف رقم ٢ ختامي عن عملية : أعمال تخطيط طريق مرسى علم / انفو من كم ٤٥ الي كم ٦٠ بطول ١٥ كم

العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٢ مع شركة : تنفيذ شركة ساب للخدمات الحديثة شاملة المدة من بدء العملية الي ٢٠٢٥/٠٥/٢٦

رقم البند	نوع العمل	القيمة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنية		قرش	جنية	
١	أعمال تخطيط الطريق بالبوليوات المرورية البيضاء على السلفن (Extruder) سمك ٢.٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS ٣٢١٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦ % وبودرة الزجاج الداخلية ١٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المعلقة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجاذبية مستمرة وخط المحور متقطع (٦مم مدون + ٨م بدون دهان) طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٥٠٦,٣٠	م	٥٢٠٠٠	١٨٨,٧٨	٥٣٨٨,٧٨	ختامي					٢٧٢٨٣٣٩,٣١	براعي تطبيق نصوص التعاقد - مهتمس الصلبة متواجد - فني الصلبة متواجد - علامات الارشاد والتحذير والالتر متواجدة - وثيقة التأمين موجودة تم توريد بوية برودة اسود لمصنع العلامات بمدينة نصر بقيمة ٣٥٠٠٠ جنيه ويتم مراجعتها بمعرفة مصنع العلامات لجانبهم خصم ما جاء بمحضر التقييم مبلغ ٤٠٤١٧ ج م
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على أن يكون الخط بعرض ٢٠ سم وسمك ٨ مم ويعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق على السلفن وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS ٣٢١٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦ % وبودرة الزجاج الداخلية ١٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المعلقة النسبة المتبقية.	٣٠٠,٠٠	مط	١٦٠٠	١٥٥	١٧٥٥						٥٢٦٥٠٠,٠٠	
٣	بالعد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من الإلكتروليت بفاور مقاس ١٠ سم * ١٠ سم إجهاد واحد والفاور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ مم وقطره عند النهاية ١٥ مم وسطح العكس مستوى يتحمل ضغط رأسي (6 طن) ، مزود بشريحة عاكسة من البولي كاربونيت الصلب مقاس ٢٠ سم * ٧ سم والمغطى بطبقة سيراميكه خاصة للحملة من التآكل ومقاومة الإحتكاك وذات سطح مستوى أملس ذات إجهاد واحد وشدة الانعكاس تتطابق مواصفات ASTM E 809 أو ما يعادلها ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العكس ويتم تنفيذ طبقا لتعليمات المهندس المشرف	٩٢,٠٠	عدد	٢٢٠٠	٢٠٠	٢٤٠٠						٢٢٠٨٠٠,٠٠	
								٣٤٧٥٦٣٩,٣١	٣٤٧٥٦٣٩,٣١	٣٤٧٥٦٣٩,٣١			

الإجمالي

مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

المحاسب
هذه كراسة الحساب

مهندس الصلبة :- م

مدير الاعمال :- م

الشركة المنفذة :- م

رئيس الإدارة المركزية
يعتمد

المهندس /
خالد سعد على



٢٦٨٤٥

بيان المنصرف من المقابلة		رقم		بتحويل		تاريخ الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة																							
القيمة	قرش	جنيه	رقم	تاريخ	رقم	تاريخ	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه																							
بيان الأعمال التي تمت الآن محجوز مصرح بصرفه (إجمالي قيمة المستخلص الحالي) سابق صرفه (بالمستخلصات الجارية السابقة) مستحق صرفه (الفارق)													٣٤٧٥٦٣٩,٣١	جنيه																					
٣٣١٥١٦٠,٠٠													١٦٠٤٧٩,٣١	جنيه																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>الإستقطاعات</th> <th>جنيه</th> <th>قرش</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>٥ % ضمان أعمال</td> <td>٨٠٢٣,٩٧</td> <td></td> </tr> <tr> <td>دمغات</td> <td>٤٢٥٠,٣٠</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ضرائب</td> <td>٨٠٢,٤٠</td> <td></td> </tr> <tr> <td>٢,٧ تأمينات اجتماعية</td> <td>٤٣٣٢,٩٤</td> <td></td> </tr> <tr> <td>تتمية موارد</td> <td>٠٠,١٠</td> <td></td> </tr> <tr> <td>قيمة خصومات محضر التقييم</td> <td>٤٠٤٤٧,٠٠</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													الإستقطاعات	جنيه	قرش	٥ % ضمان أعمال	٨٠٢٣,٩٧		دمغات	٤٢٥٠,٣٠		ضرائب	٨٠٢,٤٠		٢,٧ تأمينات اجتماعية	٤٣٣٢,٩٤		تتمية موارد	٠٠,١٠		قيمة خصومات محضر التقييم	٤٠٤٤٧,٠٠			
الإستقطاعات	جنيه	قرش																																	
٥ % ضمان أعمال	٨٠٢٣,٩٧																																		
دمغات	٤٢٥٠,٣٠																																		
ضرائب	٨٠٢,٤٠																																		
٢,٧ تأمينات اجتماعية	٤٣٣٢,٩٤																																		
تتمية موارد	٠٠,١٠																																		
قيمة خصومات محضر التقييم	٤٠٤٤٧,٠٠																																		
جملة الإستقطاعات صافي المبلغ المستحق													٥٧٨٥٦,٧١	جنيه																					
١٠٢٦٢٢,٦١																																			
٢٠٠ سنة رئيس المصلحة علامة																																			
تحريري																																			
إقرار كاتب سجل الحوزات والتنازلات إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف بأن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ ٢٠٠ سنة تحريري																																			
علاقات الكتاب المنوطين روجع المنفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ ٢٠٠ سنة جنيه قرش																																			
قيمة التحويل جنيه قرش																																			
رسم دمغة أصلي رسم دمغة إضافي أمانات إيرادات																																			
الكاتب المنوط الكاتب المنوط الكاتب المنوط																																			
بمبلغ ٢٠٠ سنة تحريري																																			
(١) شطب (٢) سحب (٣) قيد في سجل (٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم																																			
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب تسلمت التحويلة رقم وأقر بأنني أوافق على هذا الحساب المتقدم ببياناته (*) (وأنني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل) التاريخ ٢٠٠ سنة ٥ (*) إذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار																																			
جملة قيمة التحويل الباقى للمقاول																																			

كشف رقم ٢ ختامي عن عملية : أعمال تخطيط طريق مرسي علم / انفو من كم ٤٥ الي كم ٦٠ بطول ١٥ كم

العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٢ مع شركة : تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة شاملة المدة من بدء العملية الي ٢٠٢٥/٠٥/٢٦

رقم البند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق لمرافعة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	كمية مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	كمية مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنية		قرش	جنية	
١	اصال تخطيط الطريق بالبوليت المرورية البيضاء على المسكن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS ٣٢١٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة الكسب التنبؤي ١ % وبويرة الرجاج الداخلية ١٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والسملة الرباطية ٢٠ % والمواد المعلقة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور متقطع (٤م مدون + ٨ م بدون دخان) طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتطبيقات المنطقة المشرفة.	٥٠٦,٣٠	م	٥٢٠٠,٠	١٨٨,٧٨	٥٣٨٨,٧٨	ختامي				٢٧٢٨٣٣٩,٣١	يراعى تطبيق نصوص العقد - مهندس الصلبة متواجد - فني الصلبة متواجد - علامات الارشاد والتحذير والانارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - تم توريد بوية براديرة اسود لمصنع العلامات بمدينة نصر بقيمة ٣٥٠٠٠ جنيه ويتم مراجعتها بمعرفة مصنع العلامات - اعني خصم ما جاء بمحضر التقييم مبلغ ٤٠٤١٧ ج م	
٢	بالمسح الطولي وتوريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على أن يكون الخط بعرض ٢٠ سم وسمك ٨ مم ويعرض الطريق طبقاً للتصميم المرفق على المسكن وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS ٣٢١٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة الكسب التنبؤي ١ % وبويرة الرجاج الداخلية ٢٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والسملة الرباطية ٢٠ % والمواد المعلقة النسبة المتبقية.	٣٠٠,٠٠	مط	١٦٠٠	١٥٠	١٧٥٥						٥٢٦٥٠٠,٠٠	
٣	بالحدود توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من الإلكتروليت بخافور مقاس ١٠ سم * ١٠ سم إجهاد واحد والخافور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ مم وقطره عند التلهية ١٥ مم ومسح العاكس مستوى يتحمل ضغط رأسي (٦ طن) ، مزود بشريحة عاكسة من البولي كاربونيت الصلب مقاس ٢٠ سم * ٧ سم والمتطابق بطيئة سيراميكه خاصة للتحمل من التفتل ومقاومة الاحتكاك ذات سطح مستوى أملس ذات إجهاد واحد وحدة الانعكاس تتطابق مواصفات ASTM E 809 أو ما يعادلها ويتم استخدام مادة لاصقه لتثبيت العاكس ويتم تنفيذ طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	٩٢,٠٠	عدد	٢٢٠٠	٢٠٠	٢٤٠٠						٢٢٠٨٠٠,٠٠	
											٣٤٧٥٦٣٩,٣١	٣٤٧٥٦٣٩,٣١	

مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

المحاسب

مهندس الصلبة :- م /

مدير الأعمال :- م /

الشركة المنفذة :- م /

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المهندس /
خالد سعد على

٢٦٨٤٥

رقم الإستمارة		بيان المنصرف من المقولة		قيمة		رقم التحويل		تاريخ الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
رقم	تاريخ	رقم	تاريخ	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
بيان الأعمال التي تمت الآن				٣٤٧٥٦٣٩,٣١											
محجوز															
مصرح بصرفه (إجمالي قيمة المستخلص الحالي)				٣٣١٥١٦٠,٠٠											
سابق صرفه (بالمستخلصات الجارية السابقة)				١٦٠٤٧٩,٣١											
مستحق صرفه (الفارق)															
الإستقطاعات				٨٠٢٣,٩٧											
٥% ضمان أعمال				٤٢٥٠,٣٠											
دمغات				٨٠٢,٤٠											
ضرائب				٤٣٣٢,٩٤											
٢,٧ تأمينات اجتماعية				٠٠,١٠											
تنمية موارد				٤٠٤٤٧,٠٠											
قيمة خصومات محضر التقييم															
جملة الإستقطاعات				٥٧٨٥٦,٧١											
صافي المبلغ المستحق				١٠٢٦٢٢,٦١											
سنة ٢٠٠															
رئيس المصلحة															
علامة															
تحريرا في															
إقرار كاتب سجل المحوزات والتنازلات															
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف															
بأن المبالغ مطلى بالأمانات بتاريخ															
سنة ٢٠٠															
تحريرا في															
علاقات الكتاب المنوطين															
روجع															
بمبلغ															
يعتمد سحب															
شيك															
إذن صرف															
رئيس الحسابات															
سنة ٢٠٠															
تحريرا في															
(١) شطب															
(٢) سحب															
(٣) قيد في سجل															
(٤) وادرج في كشف الحوالات رقم															
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب															
تسلمت التحويلة رقم وأقر بأنني أوافق على هذا الحساب المتقدم ببياناته (*) (واني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)															
سنة ٢٠٠															
التاريخ															
(*) إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار															



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

بخصوص: عملية أعمال تخطيط طريق مرسي
علم / إدفو من كم 45 إلي كم 60 بطول 15 كم
شركة : ساب للدهانات الحديثة

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الي مشروع أعمال تخطيط طريق مرسي علم / ادفو من كم 45 حتي كم 60 بطول 15 كم
(إشراف المنطقة التاسعة- البحر الأحمر) (بالأمر المباشر)

عقد رقم : (2025/2024/515) بتاريخ 2024/12/02.

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة.

نحيط سيادتكم علما بأن تجهيزات الموقع و مهندس العملية وفني العملية متواجدة طول فترة تنفيذ
المشروع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : / / 20

يحتسب

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة التاسعة البحر الأحمر



خالد سعد علي

مهندس /

بخصوص: عملية أعمال تخطيط طريق مرسي
علم / إدفو من كم 45 إلي كم 60 بطول 15 كم
شركة : ساب للدهانات الحديثة

مذكرة إيضاحية

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الي مشروع أعمال تخطيط طريق مرسي علم / ادفو من كم 45 حتي كم 60 بطول 15 كم
(إشراف المنطقة التاسعة- البحر الأحمر) (بالأمر المباشر)

عقد رقم : (2025/2024/515) بتاريخ 2024/12/02.

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة.

قيمة العملية حسب التعاقد :- 4291600,00 جنية.

مدة تنفيذ العملية :- 3 أشهر.

تاريخ البدء:- 2024/ 12 / 02

تاريخ نهو الأعمال طبقا للعقد :- 2025 / 06 / 1

تاريخ نهو الأعمال الفعلي :- 2025 / 04 / 14


قد بلغت قيمة الاعمال عن المستخلص الختامي بقيمة 3475639.31 جنية مصري لانهاء
الاعمال عند هذا الحد بعد الحصر علي الطبيعة .

وهذه شهادة منا بذلك.

تحريرا في : 20 / /

يتمتع

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة التاسعة البحر الأحمر



مهندس /

خالد سعد علي



بخصوص: عملية أعمال تخطيط طريق مرسى
علم / ادفو من كم 45 إلى كم 60 بطول 15 كم

شركة : ساب للدهانات الحديثة



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة الي مشروع أعمال تخطيط طريق مرسى علم / ادفو من كم 45 حتي كم 60 بطول 15 كم
(إشراف المنطقة التاسعة- البحر الأحمر) (بالأمر المباشر)

عقد رقم : (2025/2024/515) بتاريخ 2024/12/02.

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة.

نحيط سيادتكم ببيان موقف المحملات علي المشروع المشار إليه بعاليه :

- 1- لا توجد سيارة محملة علي المشروع.
- 2- لا توجد عمالة محملة علي المشروع.
- 3- تم توريد بوية بردورة إسود لمصنع العلامات بمدينة نصر .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير

تحريرا في : / / 20

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة التاسعة البحر الأحمر

مهندس /

خالد سعد علي





الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

بخصوص: عملية أعمال تخطيط طريق مرسى
علم / إدفو من كم 45 إلي كم 60 بطول 15 كم
شركة : ساب للدهانات الحديثة

شهادة الالتزام

بالإشارة الي مشروع أعمال تخطيط طريق مرسى علم / ادفو من كم 45 حتي كم 60 بطول 15 كم
(إشراف المنطقة التاسعة- البحر الأحمر) (بالأمر المباشر)

عقد رقم : (2025/2024/515) بتاريخ 2024/12/02.

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة.

نفيد بان الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواجبة عليها والمحددة بأمر الاسناد الصادر من السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة (بالأمر المباشر) وتم عمل ختامي للعملية المذكورة بعلية.

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة التاسعة البحر الأحمر

مهندس /

فالد محمد علي



بخصوص: عملية أعمال تخطيط طريق مرسى
علم / ادفو من كم 45 إلى كم 60 بطول 15 كم

شركة : ساب للدهانات الحديثة



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

شهادة المهندسين

بالإشارة الي مشروع أعمال تخطيط طريق مرسى علم / ادفو من كم 45 حتي كم 60 بطول 15 كم
(إشراف المنطقة التاسعة- البحر الأحمر) (بالأمر المباشر)

عقد رقم : (2025/2024/515) بتاريخ 2024/12/02.

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة.

قيمة العملية حسب التعاقد :- 4291600,00 جنيها

قيمة العملية حسب الختامي : 3475639.31 جنيها

قام بتنفيذ العملية من قبل الشركة المنفذة السادة المهندسين :-

السيد المهندس / عمرو رمضان عبد الستار عبد العزيز

السيد المهندس / عصام شاهين محمد علي

السيد المهندس / أمير مصطفى علي

ونشهد بحسن السير والسلوك للمهندسين ممتاز وتواجههم طوال مدة العملية .

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في : 20 / /



يحتضن

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة التاسعة البحر الأحمر

خالد محمد علي

مهندس /



بخصوص: عملية أعمال تخطيط طريق مرسى
علم / إدفو من كم 45 إلي كم 60 بطول 15 كم
شركة : ساب للدهانات الحديثة

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

شهادة سير العمل

بالإشارة الي مشروع أعمال تخطيط طريق مرسى علم / ادفو من كم 45 حتي كم 60 بطول 15 كم
(إشراف المنطقة التاسعة- البحر الأحمر) (بالأمر المباشر)

عقد رقم : (2025/2024/515) بتاريخ 2024/12/02.

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة.

قيمة العملية حسب التعاقد :- 4291600,00 جنيها

قيمة العملية حسب الختامي : 3475639.31 جنيها

مدة تنفيذ العملية :- 3 شهر

تاريخ البدء :- 2025/ 03 /02

تاريخ نهو الأعمال طبقا للعقد :- 2025 / 06 / 1

تاريخ نهو الأعمال الفعلي :- 2025 / 04 / 14

تحريرا في : 20 / /



يتمتع

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة التاسعة البحر الأحمر

مهندس /

خالد محمد علي



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة التاسعة - البحر الاحمر

حصص ختامي

عملية : أعمال تخطيط طريق مرسى علم / ادفو من كم ٤٥ حتي كم ٦٠ بطول ١٥ كم

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٥)

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية
1	بالمتر المسطح أعمال التخطيط بالبوية الساخنة بنظام البثق (EXTRUDER)	م ^٢	5,388.78
2	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط	م.ط	1,755
3	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكريليك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس ١٠*١٠ سم	عدد	2,400

مهندس الهيئة
/م

الشركة المنفذة
/م



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة التاسعة - البحر الاحمر

حصر ختامي

عملية : أعمال تخطيط طريق مرسي علم / ادفو من كم ٤٥ حتي كم ٦٠ بطول ١٥ كم

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٥)

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية
1	بالمتر المسطح أعمال التخطيط بالبوية الساخنة بنظام البثق (EXTRUDER)	م ^٢	5,388.78
2	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط	م.ط	1,755
3	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكريليك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس ١٠*١٠ سم	عدد	2,400

مهندس الهيئة
/م

الشركة المنفذة
/م

SAP

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،،،،

إذن توريد

بخصوص :-

عقد رقم : 2025/2024/515

عملية : أعمال تخطيط طريق مرسي علم / ادفو من كم ٤٥ حتى كم ٦٠ بطول ١٥ كم
(المنطقة التاسعة - البحر الأحمر)

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

نتشرف أن نقدم لسيادتكُم المحملات الواردة بكراسة الشروط الخاصة بالعقد سالف الذكر
وبيانها كالتالي :-

م	البند	عدد	وزن العبوة	سعر العبوة	إجمالي السعر شامل الضريبة
١	بوية بردورة أسود	١٥ بستلة	٢٥ كيلو	٢٣٣٥	٣٥٠٢٥

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،



SAP For Modern Paints

Office : 91, Emtedad El Amal, El Shorta Bldg.,

El Maadi, Cairo - Egypt.

Telfax: +202 27005742 Mob.: +2 01125577666

Factory : Industrial Zone, 15 May City, Cairo.

شركة ساب للدهانات الحديثة

الإدارة : ٩١ امتداد الأمل - عمارات الشرطة - المعادي

ت / فاكس : ٢٧٠٠٥٧٤٢ موبايل : ٠١١٢٥٥٧٧٦٦٦

المصنع : المنطقة الصناعية - ١٥ مايو - القاهرة

www.sappaint.com

E-mail : sappaints@yahoo.com