

بخصوص :- أعمال تخطيط الطريق الصحراوي الشرقي في المسافة من كمين  
عرب العوامر الى مدينة اسبوط الجديدة بطول ١٠ كم.  
عقد رقم :- ٢٠٢٥/ ٢٠٢٤/ ٨٥٩  
تنفيذ :- شركة ساب للدهانات الحديثة.

## السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم ( ١ ) جاري للعملية عاليه من عدد ثلاث نسخ  
أصل مرفقاً بها أستمارة ( ٥٠ ع.ح ) .  
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافاتنا بصورة  
من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريراً في: ٢٨ / ٠٥ / ٢٠٢٥  
\* مرفقات :-  
عدد :-

( ١ ) مستخلص.  
( ١ ) أستمارة ( ٥٠ ع.ح ).

رئيس الادارة المركزية  
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

إسلام محمد فوزي



٣٠٨٨

 CamScanner





SAP FOR MODERN PAINTS

وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكباري  
المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا



وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص رقم : (1) جاري

عملية أعمال تخطيط الطريق الصحراوي الشرقي في المسافة من كمين عرب العوامر إلى مدينة أسسيوط الجديدة بطول 10 كم ( المنطقة السابعة - أسسيوط)

شاملة المدة من بدء العملية الي 2025/ 5 / 28

عقد رقم (2025/2024/859) بتاريخ 2025/04/22

| رقم<br>البند                                                             | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الفئة | الوحدة | مقدار العمل<br>السابق اجراوة | مقدار الاعمال<br>التي تمت في<br>خلال هذه المدة | جملة مقدار<br>الاعمال التي<br>تمت حتى الان | جاري<br>ام<br>نهائي | جملة مقدار الاعمال التي<br>تمت حتى الان | إستقطاع<br>أو حجز | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                        | اعمال تخطيط الطريق بالبوليات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطرق على أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم او ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة 20% والمواد المائلة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.  | 510   | م2     | 0.00                         | 5,700.00                                       | 5,700.00                                   | جاري<br>1           | 2,907,000.00                            | 0.00              | 2,907,000.00         | - يراعى تطبيق نصوص التعاقد<br>- مهندس العملية متواجد<br>- فني تأمين سلامة المرور متواجد<br>- علامات الإرشاد والتحذير والانارة و تأمين سلامة المرور متواجدة<br>- وثيقة التأمين موجودة<br>- يتم توريد بوية برادورة أبيض لمصنع العلامات بمدينة نصر بقيمة 35000 جنيه ويتم مراجعتها بمعرفة مصنع العلامات. |
| 2                                                                        | بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على ان يكون الخط بعرض 20 سم أو 15 سم وسمك 8 مم وبعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق على الساخن وذلك طبقا للمواصفات البريطانية BS3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد المائلة النسبة المتبقية طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة. | 300   | م.ط    | 0.00                         | 800.00                                         | 800.00                                     |                     | 240,000.00                              | 0.00              | 240,000.00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الإجمالي : (ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وأربعون ألفاً جنيهاً مصرياً لا غير) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                              |                                                |                                            |                     |                                         |                   |                      | 3,147,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

تحريراً في 2025 / 5 / 28

يعتمد  
رئيس الإدارة المركزية  
المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا  
المهندس /  
اسلام محمد فوزي



مدير عام التنفيذ والصيانة  
محمود محمد عبد الغنى

مهندس الهيئة

مصطفى عاصم

مهندس الشركة

عمرو رمضان عبدالستار

م/عمر رمضان

جملة الأعمال

٣,١٤٧,٠٠٠,٠٠

جملة الأعمال السابقة

٠,٠٠

المستحق صرفه

٣,١٤٧,٠٠٠,٠٠

الإستقطاعات

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| ٥ % حسن سير عمل            | ١٥٧,٣٥٠,٠٠ |
| دمغة عادية                 | ١٨,٩٨٢,٠٠  |
| دمغة إضافية                | ٥٦,٩٤٦,٠٠  |
| دمغة توقيع وموارد          | ٠,٤٠       |
| رسوم معامل مركزية بالإدارة | ٠,٠٠       |
| رسوم معملية بالمنطقة       | ٠,٠٠       |
| الرسوم                     | ٠,٠٠       |
| ١٥ % م.م                   | ٠,٠٠       |
| ١٤ % م.ض.م                 | ٠,٠٠       |
| عمالة غير منتظمة           | ١٤,١٦١,٥٠  |
| يطى لحساب الدائنين         | ٠,٠٠       |
| مبالغ أخرى مستقطعة         | ٠,٠٠       |

جملة الإستقطاعات

٢٤٧,٤٣٩,٩٠

الصافي

٢,٨٩٩,٥٦٠,١٠



يعتمد  
رئيس الإدارة المركزية

٣٠٨٨

مهندس  
"إسلام محمد فوزي"





SAP FOR MODERN PAINTS

وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكباري  
المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا



مستخلص رقم : (1) جاري

عملية أعمال تخطيط الطريق الصحراوي الشرقي في المسافة من كمين عرب العوامر إلي مدينة أسسيوط الجديدة بطول 10 كم ( المنطقة السابعة - أسسيوط)

شاملة المدة من بدء العملية الي 2025/ 5 / 28

عقد رقم (2025/2024/859) بتاريخ 2025/04/22

| رقم<br>البند                                                             | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الفئة | الوحدة | مقدار العمل<br>السابق اجراوة | مقدار الاعمال<br>التي تمت في<br>خلال هذه المدة | جملة مقدار<br>الاعمال التي<br>تمت حتي الان | جملة مقدار<br>الاعمال التي<br>تمت حتي الان | إستقطاع<br>أو حجز | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                        | اعمال تخطيط الطريق بالبيوتات المروية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطرق على أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم أو ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة 20% والمواد المالئة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .  | 510   | م2     | 0.00                         | 5,700.00                                       | 5,700.00                                   | 2,907,000.00                               | 0.00              | 2,907,000.00         | - يراعي تطبيق نصوص التعاقد<br>- مهندس الصلية متواجد<br>- فني تأمين سلامة المرور متواجد<br>- علامات الارشاد والتحذير والانارة و تأمين سلامة المرور متواجدة<br>- وثيقة التأمين موجودة<br>- يتم توريد بوية برودرة أبيض لمصنع العلامات بمدينة نصر بقيمة 35000 جنيه ويتم مراجعتها بمعرفة مصنع العلامات |
| 2                                                                        | بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط علي ان يكون الخط بعرض 20 سم أو 15 سم وسمك 8 مم ويعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق علي الساخن وذلك طبقا للمواصفات البريطانية BS3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد المالئة النسبة المتبقية طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة. | 300   | م.ط    | 0.00                         | 800.00                                         | 800.00                                     | 240,000.00                                 | 0.00              | 240,000.00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الإجمالي : (ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وأربعون ألفاً جنيهاً مصرياً لا غير) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                              |                                                |                                            |                                            |                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                              |                                                | 3,147,000.00                               | 3,147,000.00                               | 0.00              | 3,147,000.00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

تحريراً في 2025 / 5 / 28

يعتمد ،،،،  
رئيس الإدارة المركزية  
المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا  
اسلام محمد فوزي



مدير عام التنفيذ والصيانة  
محمود محمد عبد الغنى

1/م

مهندس الهيئة

مصطفى عاصم

1/م

مهندس الشركة

عمرو رمضان عبدالستار

1/م

جملة الأعمال ٣,١٤٧,٠٠٠,٠٠

جملة الأعمال السابقة ٠,٠٠

المستحق صرفه ٣,١٤٧,٠٠٠,٠٠

الإستقطاعات

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| ٥ % حسن سير عمل            | ١٥٧,٣٥٠,٠٠ |
| دمغة عادية                 | ١٨,٩٨٢,٠٠  |
| دمغة إضافية                | ٥٦,٩٤٦,٠٠  |
| دمغة توقيع وموارد          | ٠,٤٠       |
| رسوم معامل مركزية بالإدارة | ٠,٠٠       |
| رسوم معاملة بالمنطقة       | ٠,٠٠       |
| الرسوم                     | ٠,٠٠       |
| ١٥ % م.م                   | ٠,٠٠       |
| ١٤ % ض.م                   | ٠,٠٠       |
| عالة غير منتظمة            | ١٤,١٦١,٥٠  |
| يعلق لحساب الدائنين        | ٠,٠٠       |
| مبالغ أخرى مستقطعة         | ٠,٠٠       |

جملة الإستقطاعات ٢٤٧,٤٣٩,٩٠

الصافي ٢,٨٩٩,٥٦٠,١٠



يعتمد  
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /  
"إسلام محمد فوزي"  
٣٥٨٨  
٥١٢٨





الهيئة العامة للطرق والكباري  
المنطقة السابعة - أسيوط والمنيا

### محضر إستلام موقع

انه فى يوم الاثنين الموافق ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٥ بناءً على العقد رقم

(٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٥٩) بتاريخ ٢٢/٠٤/٢٠٢٥ أجمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتى

أسماء هم بعد :-

(مدير عام التنفيذ والصيانة - الهيئة العامة للطرق والكباري)

١- م/محمود محمد عبدالغني

(مهندس المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري)

٢- م/مصطفى احمد عاصم

(الشركة المنفذة - شركة ساب للدهانات الحديثة)

٣- م/عمرو رمضان عبد الستار

وقامت اللجنة بمعاينة الموقع على الطبيعة وقد أقرت الشركة بعدم وجود أي عوائق للتنفيذ بناءً عليه قامت

الشركة بإستلام الموقع للبدء بالتنفيذ إعتبار من تاريخ ٢٨/٠٤/٢٠٢٥ .

وتحرر هذا محضرا منا بذلك ،،،

التوقيعات :-

٣- م/عمرو رمضان عبد الستار

٢- م/مصطفى احمد عاصم

م/محمود محمد عبدالغني



يعتمد ،،،،

رئيس الإدارة المركزية  
للمنطقة السابعة - أسيوط والمنيا  
مهندس /  
إسلام محمد فوزي

(إشراف المنطقة السابعة أسيوط/المنيا)  
تنفيذ /شركة سابللد هانات الحديثة



### ملخص بنود الأعمال المدرجة بمستخلص جارى 1

عملية / أعمال تخطيط الطريق الصحراوي الشرقي في المسافة من كمين عرب  
العوامر إلي مدينة أسيوط الجديدة بطول 10 كم

| رقم<br>البند | بيان الأعمال              | الكمية  |
|--------------|---------------------------|---------|
| 1            | تخطيط على الساخن Extruder | 6075.80 |
| 2            | مطبات شرائح صوتية         | 805.90  |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عمر محمد مرسى



حصر جاري 1

عملية / أعمال تخطيط الطريق الصحراوي الشرقي في المسافة من كمين عرب العوامر إلى مدينة أسبوط الجديدة بطول 10 كم

إشراف المنطقة السابعة - أسبوط والمنيا

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

بند رقم 1 تخطيط على الساخن

| م | بيان الاعمال                           | عدد  | طول      | عرض  | كمية     |
|---|----------------------------------------|------|----------|------|----------|
| 1 | عدد خط واحد سنتر طول 6100 م وعرض 15 سم | 1.00 | 2,033.33 | 0.15 | 305.00   |
| 2 | عدد 2 خط جناب طول 7500 م وعرض 20 سم    | 2.00 | 7,500.00 | 0.20 | 3,000.00 |
| 3 | عدد 4 خطوط جناب طول 572 م وعرض 20 سم   | 4.00 | 572.00   | 0.20 | 457.60   |
| 4 | عدد 2 خط سنتر طول 572 م وعرض 15 سم     | 2.00 | 190.67   | 0.15 | 57.20    |
| 5 | عدد 4 خطوط سنتر طول 2280 م وعرض 15 سم  | 4.00 | 760.00   | 0.15 | 456.00   |
| 6 | عدد 4 خطوط جناب طول 1800 م وعرض 20 سم  | 4.00 | 1,800.00 | 0.20 | 1,440.00 |
| 7 | عدد 4 خطوط سنتر طول 1800 م وعرض 15 سم  | 4.00 | 600.00   | 0.15 | 360.00   |
|   | الاجمالي بالمتر المسطح                 |      |          |      | 6,075.80 |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة





### حصر جاري 1

عملية / أعمال تخطيط الطريق الصحراوي الشرقي في المسافة من كمين عرب  
العوامر إلي مدينة أسيوط الجديدة بطول 10 كم

إشراف المنطقة السابعة - أسيوط والمنيا

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

حصر بند رقم 2 مطبات شرائح صوتية

| الكمية | العرض                                                 | الطول | بيان             |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|------------------|
| 52.00  | 5.00                                                  | 10.40 | بني سند بحري     |
| 164.50 | بالمتر الطولي إجمالي المطبات الصوتية بني سند بحري     |       |                  |
| 56.00  | 5.00                                                  | 11.20 | بني سند قبلي     |
| 58.00  | 5.00                                                  | 11.60 |                  |
| 57.25  | 5.00                                                  | 11.45 |                  |
| 171.25 | بالمتر الطولي إجمالي المطبات الصوتية بني سند قبلي     |       |                  |
| 27.75  | 3.00                                                  | 9.25  | بني رافع من قبلي |
| 27.45  | 3.00                                                  | 9.15  |                  |
| 27.30  | 3.00                                                  | 9.10  |                  |
| 27.30  | 3.00                                                  | 9.10  |                  |
| 109.80 | بالمتر الطولي إجمالي المطبات الصوتية بني رافع من قبلي |       |                  |
| 27.30  | 3.00                                                  | 9.10  | بني رافع من بحري |
| 805.90 | إجمالي بالمتر الطولى المطبات الصوتية                  |       |                  |

مهندس الهيئة



مهندس الشركة





