

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (5) جاری

تنفيذ شركة شركة الغرابي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

بالعدد نقل داخلي، ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبيد يشمل المعدات والارياش، اللازمة للفرنك المتقدمة لتخزين كافة اجزائات واستخدام كافة الوسائل بما في ذلك تفكيك الماكينة واعادة تجميعها بالموقع في حالة الاعاكن الضيقة او استخدام اوتاشن بحمولات مختلفة لتزوير الماكينة ومحاقتها او اي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة ومستزمتها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الكازات اللازمة

رقم البند وبيانه: (15)

الكمية بالماقيسة		مقدار العمل السابق		4	
بيان الاعمال بالماقيسة		وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة	الكمية الحالية
بالعدد		الإجمالي	4	1.00	5.00
الإجمالي					

عن الاستشاري
م/ مصطفى البريحي

عن الشركة
م/ امير فهد

شركة بيت المداولة
اتشاء كوبري الناصرة

م/ محمد عبد الوزي

يعتمد عن الهيئة

رقم الملف: 613 / 2024 / 2025
 رقم العقد: 327+170
 رقم العقد: 327+170
 رقم العقد: 327+170

رقم البند: (26)		أعمال نقل مكنية الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري)	
الكمية بالمقاييس		4	
مقدار العمل السابق		2	
الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس
3.00	1.00	2	بالعدد
أعمال نقل مكنية الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري)		الإجمالي	
3.00		الإجمالي	

يفتد عن الهيئة
 م/محمد عبد العزيز

عن الاستشاري
 م/عبدالله العبدى
 شركة بيتنا للخدمات
 إنشاء كوبري الحامرية
 شارع (327+170)

عن الشركة
 م/أحمد وليد
 GIECO
 7005

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (5) جاري
عمالية / مشروع إنشاء كوبري السامرة اعلى مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة-الإسكندرية-المنيا-مطروح) عند الكم (327+170)
2025 / 2024 / 613 المقعد رقم
تنفيذ شركة شركة الغزالبي الاعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

بالمر الطولي تنفيذ خواريق بر قطر 120سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 18 يوم عن 350 كجم / سم2 على أن يتم إزالة رؤوس الخواريق العليا ونقل مخلفات الحفر والكسور إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونحو العمل نهوا كاملا والبيد شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخاروق		رقم البيد وبيانه: (18)	
--	--	------------------------	--

الكمية بالمقاييسه		7300		مقدار العمل السابق		2656.97	
بيان الأعمال بالمقاييسه	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الإجمالي		
بالمر الطولي تنفيذ خواريق بر قطر 120سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 18 يوم عن 350 كجم / سم2 على أن يتم إزالة رؤوس الخواريق العليا ونقل مخلفات الحفر والكسور إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونحو العمل نهوا كاملا والبيد شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخاروق	م.ط		2656.97	494.77	3151.74		
الإجمالي					3151.74		

عن الشركة
م/ المدير والم
عن الاستشاري
م/ مصطفى المرسى
شركة بيت الهندسة
اششاء كوبري السامرة
مع مسمار الهندسة المعمارية
Lishner and Partners
ت (٢٢٧+٩٧٠)
يقدم عن الهيئة
م/ احمد عبد العزيز



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة - غرب الدمام



بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (5) جاري

عملية / مشروع إنشاء كوبري السامرة أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (المنطقة الإسكندرية -طريق) عند الكم (327+170)

تقديم شركة شركة الدرائي الأعمال الهندسية المكاملة من ٢٠٢٠

علاوة استخدام اسمنت CEM III		رقم البند وبيانه (1-18)			
مقدار العمل السابق		الكمية بالمقايضة			
3003.4					
الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقايضة
3562.73	559.29	3003.44	3٠		علاوة استخدام اسمنت CEM III
الإجمالي					
3562.73					

يتمتع من الهيئة
م/احمد عبد العزيز



بيان الأعمال بالمستخلص رقم: (5) جاري
عملية / مشروع إنشاء كوبري الصامرية أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السكة الحديدية-العلمين-طوخ) عند الكم (327+170)
تنفيذ شركة مصرية للخدمات الهندسية المتكاملة في ٢٠٢٠

بالمرء الطولي تنفيذ خواريز بر قطر 150سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم للمرء المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن 350 كجم / سم2 على ان يتم إزالة رقوقس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكشير إلى المقالي العمومية والسمر يشمل الأعمال المساحية السمر لا يشمل حديد التسليح) ونهو العمل نوا كراملا والبند شامل منا جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	
رقم البند وبنايه: (19)	

الكمية بالمقاييسه	1300	مقدار العمل السابق	283.73
بيان الأعمال بالمقاييسه	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقه
الاجمالي	الكمية الحاليه	الكمية السابقه	الاجمالي
بالمرء الطولي تنفيذ خواريز بر قطر 150سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم للمرء المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن 350 كجم / سم2 على ان يتم إزالة رقوقس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكشير إلى المقالي العمومية والسمر يشمل الأعمال المساحية السمر لا يشمل حديد التسليح) ونهو العمل نوا كراملا والبند شامل منا جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	م.ط	283.73	390.00
673.73			673.73

يقدم عن الهيئة
م/محمد عبد العزيز

شركة بيت المهندسين العرب
انشاء كوبري الصامرية
مع مسار القطار الكهربائي
(١٧٠٠+٣٢٧) ك.م

الشركة
م/امير فليح
١٥٤١٨٥٢٩٠٠٠
٧٠٠٥
١٥٤١٨٥٢٩٠٠٠

المقد رقم 613 / 2024 / 2025
بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (5) جاري
عملية / مشروع إنشاء كوبري الصامرية أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السجدة - الإسكندرية - العليين - مطروح) عند الكم (327+170)
تنفيذ شركة شركة الاعمال الهندسية المتكاملة في ٢٠٢٠

رقم البند وبيانه (١-٩)		الكمية بالمقاييسه			
علاوة استخدام اسمنت CEM III		مقدار العمل السابق			
501.14		الكمية بالمقاييسه			
الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقاييسه
1189.98	688.84	501.14	3م		علاوة استخدام اسمنت CEM III
1189.98					الاجمالي

يخضع عن الهيئة
م/محمد عبد الوهيد



بالكمبر المكسب حفر استكشافي بمحالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية أو طينية أو ترابية جديدة التماسك) بالمق المطلوب للكشف عن المرافق العامة تفاديا وطبقا لتعليمات المهندس المشرف .					رقم البند وبيانه: (32)	
مقدار العمل السابق		40000		الكمية بالمقايمة		
27715.35						
الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقايمة	
34615.33	6899.98	27715.35	3م		بالكمبر المكسب حفر استكشافي بمحالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية أو طينية أو ترابية جديدة التماسك) بالمق المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتفاديا وطبقا لتعليمات المهندس المشرف .	
34615.33	الإجمالي					

يعتمد عن الهيئة
م/احمد عبد العزيز

عن الاستشاري
م/عاطي الترسى

شركة بي بي جى الهندسة والبناء
إشياء كوبري العامة
مع صيانة البنية التحتية بانه

عن الشركة
م/احمد وليد

يقدم عن الهيئة
م/محمد عبد العزيز



عن الاستشاري
م/مصطفى الوسي
شركة بي بي سي الهندسة
البناء كوبري الحامرية
م/مساءة انتظامي الكمبر بناء
ت (٣٧٠+٣٧٧)

عن الشركة
م/امر ولد
MIECO
بمقر ٢٨٩-١
سنة ٢٠٢٤
٧٠٠٥٥

بالتر المكعب توريد وتشغيل وضبط رمال نظيفة موزدة من خارج الموقع لزوم اعمال الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لايزيد سمك اي منها عن 25 سممع الرش بالماء والدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول لقمي كثافة جافة وكل ما يلزم نهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف		رقم البند وبيانه: (33)	
-مسافة نقل 40 كم -يتم احتساب الملاوة 1.5 جنيه لكل كم زيادة حتي 100 كم -يتم احتساب علاوة 1.30 جنيه لكل 1 كم زيادة عن 100 كم			

الكمية بالمقاييسه	20000	مقدار العمل السابق	4083.93
بيان الاصعاف بالمقاييسه	عدد	الكمية السابقة	الكمية الحالية
الاجمالي	وحدة القياس		
بالتر المكعب توريد وتشغيل وضبط رمال نظيفة موزدة من خارج الموقع لزوم اعمال الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لايزيد سمك اي منها عن 25 سممع الرش بالماء والدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول لقمي كثافة جافة وكل ما يلزم نهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٣	4083.93	3000.00
7083.93			
الاجمالي			7083.93

يتمثل عن الهيئة
م/احمد عبد العزيز



بیان الاعمال بالمستخلص رقم: (5) جاری

عملية / مشروع إنشاء كوبري العامرية أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة-الإسكندرية-العلمين-مطروح) عند الكم (327+170)

تنفيذ شركة شركة الغرابي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م.

بالمرء المكعب فوريد و تنفيذ و تركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي و محتوى اسمنتى لا يزيد عن 450 كجم/سم ³ و اجهاد لا يقل عن 500 كجم/سم ² على أن يتم اضافة المواد الارضية مثل سيلكا فوم أو ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و مع الشروح و محل على الابد الارياش بالحمولات المناسبة الارضية للتركيب و اقفة تشمل كل جزء للعمل فهو اكلا طبقا لاصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و السعر لا يشمل حديد التسليح				رقم البند وبتة: (140)			
الكمية بالمقايضة		12000		مقدار العمل السابق		2125.62	
الكمية بالمقايضة		عدد		الكمية السابقة		الاجمالي	
بيان الأعمال بالمقايضة		وحدة القياس		الكمية الحالية			
في حالة زيادة محتوى الاسمنت و الاجهاد طبقا لمطالبات التصميم يتم زيادة سعر بند خرسانة 125 جنيه / 50 كجم اسمنت سواء بالزيادة أو النقصان (محتوي الاسمنت 525 كجم/سم ³)		3م		520.52		2646.14	
الإجمالي						2646.14	

عن الاستشاري
م/ مصطفي المرسى

عن الشركة

1

م. مصطفى المصري
شركة بيت الخليج للسياحة
انشاء كوبري القاهرة
م. صابر القطار الكبراني
Lithers and Partners

7005

بيان الأعمال بالمقاييس رقم : (5) جاري
عملية / مشروع إنشاء كوبري الحامرية على مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - الإكندرية - مطروح) عند الكم (327+170)
تتميز شركة المزايا الأعمال الهندسية المتكاملة في ٢٠٢٠

بالطن توريد وتركيب ورس التسليح (60 / 40) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري حتى 12 متر واسمر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السمر يشمل أيضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكّل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسمر يشمل كل ما يلزم لعمّال العمل نهوّا كعمّال طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف		رقم البند وبيانه: (43)	
الكمية بالمقاييس		بيان الأعمال بالمقاييس	
مقدار العمل السابق		17500	
6038.90			
الإجمالي	الكمية الحالية	عدد	وحدة القياس
6427.32	388.42	6038.90	طن
بالطن توريد وتركيب ورس التسليح (60 / 40) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري حتى 12 متر واسمر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السمر يشمل أيضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكّل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسمر يشمل كل ما يلزم لعمّال العمل نهوّا كعمّال طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف			
الإجمالي			
6427.32			

يتمتع عن الهيئة
م/محمد عبد العزيز

عن الاستشاري
م/مصطفى المصري
شركة بيتك للهندسة
إنشاء كوبري الحامرية
مع مساهمات الخطوط الكبريات
ت (٢٧٧٠١٧٠٠)

عن الشركة
م/أحمد دة
7005
154861
11-٧٢١٢٠٢٨٩