

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم (٧١٢)
بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٥
عقد رقم

المشروع : رصف طريق الحرجه اتجاه قشيشة الواسطي مصرف ابو بكر
(القطاع الثاني) ضمن حياه كريمة المرحله الاولى
تنفيذ شركة :-المستقبل للمقاولات العموميه

السيد المهندس/

رئيس مجلس ادارة شركة المستقبل للمقاولات العموميه

تحية طيبه ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ٢ عينة اترية لتحديد نسبة الدمك الموجوده
من العمليه عاليه وقد أحضرت العينات بمعرفة /معمل المنطقه

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا في ٢٠٢٥/٦/١٩

مرفقات
عدد
(٢)

رئيس الاداره المركزيه
المنطقه السادسه بنى سويف

مهندس/

احمد عراقى حسين





تقرير رقم (٧١٢)
بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٥

المشروع : رفع كفاءة طريق الحرجة اتجاه قشيشه /الواسطى/مصرف ابوبكر) القطاع الاول ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى
تنفيذ شركة :- المستقبل للمقاولات
نوع العينة :- عدد ٢ عينة اتربه رمليه حصويه
نوع الاختبار : اقصى كثافه جافه/نسبة المياه الملائمه /الكثافه الجافه بالموقع/نسبة الرطوبه/نسبة الدمك
أحضرت العينة بمعرفة /معمل المنطقه

تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة	عينه رقم ١٥٢٤ ك. ٠.٦٥٠	عينه رقم ١٥٢٥ ك. ١.١٥٠	المواصفات
سعة المنخل			
أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	٢.١٢ طن/م ^٣	٢.١٢ طن/م ^٣	
نسبة المياه الملائمة	%٣.٨	%٣.٨	
الكثافه الجافه بالموقع طن/م ^٣	٢.١٢ طن/م ^٣	%٢.٦٠	
نسبة الرطوبه %	٣.٨٥	٢.٠٣ طن/م ^٣	
نسبة الدمك %	%١٠٠	%٩٦	لا يقل عن ٩٥ %

ملاحظات:- العينه تتفق مع حدود المواصفات بالنسبه للدمك

مدير عام المشروعات

مهندس/

مصطفى شعبان



معمل المواد

712

رقم التقرير

رفع كفاءة طريق الحرجة اتجاه قشيشة

اسم العملية

المنطقة السادسة بنى سويف

اشراف

المستقبل للمقاولات

تنفيذ

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
العدد	التكلفة	اجمالى التكاليف	
2	550	1100	دمك فى الموقع
	250		اعداد التقرير
		1350	اجمالى التكاليف
		189	ضريبه القيمة المضافه 14%
	1350	5	طابع شهيد
		1544	الاجمالى

مهندسة المعمل

Total Volume Table

Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative	Cumulative Cut Vol
0+000.00	28.96	0	0	0	0	0
0+020.00	16.95	0	465.95	0	465.95	0
0+040.00	16.1	0	330.55	0	796.5	0
0+060.00	14.89	0	309.93	0	1106.43	0
0+080.00	12.18	0	270.67	0	1377.1	0
0+100.00	16.79	0	292.54	0	1669.64	0
0+120.00	16.47	0	335.82	0	2005.47	0
0+140.00	15.57	0	316.11	0	2321.58	0
0+160.00	15.29	0	309.76	0	2631.34	0
0+180.00	16.88	0	321.74	0	2953.08	0
0+200.00	17.23	0	338.57	0	3291.66	0
0+220.00	16.64	0	338.69	0	3630.35	0
0+240.00	16.04	0	324.78	0	3955.13	0
0+260.00	14.62	0	306.61	0	4261.73	0
0+280.00	14.51	0	289.9	0	4551.63	0
0+300.00	13.95	0	284.58	0	4836.21	0
0+320.00	14.35	0	283.05	0	5119.26	0
0+340.00	15.11	0	296.48	0	5415.74	0
0+360.00	15.36	0	303.16	0	5718.9	0
0+380.00	14.77	0	299.83	0	6018.73	0
0+400.00	14.09	0	288.56	0	6307.29	0
0+420.00	13.63	0	280.38	0	6587.67	0
0+440.00	13.09	0	268.06	0	6855.73	0
0+460.00	14.12	0	272.04	0	7127.77	0
0+480.00	15.78	0	298.95	0	7426.73	0
0+500.00	15.74	0	312.24	0	7738.96	0
0+520.00	15.49	0	309.85	0	8048.81	0
0+540.00	13.48	0	285.4	0	8334.21	0
0+560.00	12.89	0	266.53	0	8600.74	0
0+580.00	13.1	0	262.53	0	8863.28	0
0+600.00	14.66	0	278.61	0	9141.88	0
0+620.00	14.64	0	293.02	0	9434.9	0
0+640.00	15.14	0	295.07	0	9729.97	0
0+660.00	14.12	0	289.23	0	10019.2	0
0+680.00	12.41	0	268.42	0	10287.62	0
0+700.00	11.36	0	236.38	0	10524	0
0+720.00	11.31	0	226.73	0	10750.73	0
0+740.00	12.28	0	237.2	0	10987.93	0
0+760.00	12.78	0	249.77	0	11237.69	0
0+780.00	14.23	0	270.14	0	11507.83	0
0+800.00	14.86	0	290.9	0	11798.73	0
0+820.00	14.73	0	297.78	0	12096.52	0
0+840.00	15.65	0	305.13	0	12401.65	0
0+860.00	16.1	0	316.22	0	12717.87	0
0+880.00	15.53	0	316.26	0	13034.13	0

7



0+900.00	15.34	0	308.7	0	13342.83	0
0+920.00	8.96	0	242.98	0	13585.81	0
0+940.00	2.66	0	116.17	0	13701.98	0
0+960.00	0	3.75	26.61	37.47	13728.59	37.47
0+980.00	0	10.11	0	138.03	13728.59	175.5
1+000.00	0	16.31	0	262.45	13728.59	437.94
1+020.00	0	16.86	0	333.5	13728.59	771.44
1+040.00	0	15.92	0	327.85	13728.59	1099.3
1+060.00	0	14.25	0	302.69	13728.59	1401.99
1+080.00	0	14.59	0	288.34	13728.59	1690.33
1+100.00	0	14.87	0	296.67	13728.59	1987
1+120.00	0	16.71	0	313.87	13728.59	2300.87
1+140.00	0	16.37	0	330.83	13728.59	2631.7
1+160.00	0	16.23	0	327.28	13728.59	2958.97
1+180.00	0	16.5	0	327.31	13728.59	3286.28
1+200.00	0	17.23	0	337.21	13728.59	3623.49
1+220.00	0	17.32	0	345.48	13728.59	3968.97
1+240.00	0	17.57	0	348.89	13728.59	4317.87
1+260.00	0	17.49	0	349.21	13728.59	4667.07
1+280.00	0	17.01	0	346.76	13728.59	5013.84
1+300.00	0	17.29	0	340.67	13728.59	5354.5
1+320.00	0	17.06	0	340.27	13728.59	5694.77
1+340.00	0	17.83	0	354.54	13728.59	6049.31
1+360.00	0	16.96	0	345.47	13728.59	6394.78
1+380.00	0	15.27	0	323.49	13728.59	6718.26
1+400.00	0	14.36	0	296.24	13728.59	7014.5
1+420.00	0	15	0	291.46	13728.59	7305.96
1+440.00	0	16.03	0	307.15	13728.59	7613.11
1+460.00	0	15.96	0	317.45	13728.59	7930.56
1+480.00	0	14.43	0	301.84	13728.59	8232.4
1+500.00	0	14.32	0	287.45	13728.59	8519.85
1+520.00	0	13.66	0	273.31	13728.59	8793.16
1+540.00	0	12.54	0	260.51	13728.59	9053.67
1+560.00	0	12.23	0	247.69	13728.59	9301.36
1+580.00	0	12.52	0	247.54	13728.59	9548.9
1+600.00	0	13.15	0	255.81	13728.59	9804.71
1+620.00	0	13.01	0	259.72	13728.59	10064.43
1+640.00	0	11.27	0	241.93	13728.59	10306.36
1+660.00	0	13.39	0	247.26	13728.59	10553.63
1+672.32	0	10.33	0	152.09	13728.59	10705.72

٧



اعمال انشاء ورصف طريق الحرجة اتجاه قشيشه الواسطي مصرف ابو بكر (القطاع الثاني) بطول ١,٥ كم
مركز ناصر محافظة بني سويف ضمن المرحلة الاولى المبانة الرئسية حياة كريمة


شركة المستقبل لانشاء ورصف الطرق والمقولات العموم:

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص رقم (١) جاري

من ٢٠٢٥/٠٥/١٩ الي ٢٠٢٥/٠٦/١٩

بند	نوع الاعمال	الوحدة	لكمية السابقة	الكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						من	الي	
1	عمل توريد ورصف طرق التربة مغطاة التربة توريد اسفلت البصر والاكاف ومغطاة التربة مغطاة التربة ٢٥ متر مربع لكل ١٠٠ كم	م ^٢	٠.٠٠	١٢,٠٠٠.٠٠	١٢,٠٠٠.٠٠			
2	عمل حفر واستخراج المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عد التربة الصخرية مغطاة التربة ٣٠ كم	م ^٢	٠.٠٠	٧,١٠٠.٠٠	٧,١٠٠.٠٠			
3	عمل توريد وورش حصة سس من الاحجار المغطاة المشرحة بنج تكسر الكسرات مغطاة التربة ١٠٠ كم	م ^٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			
4		م ^٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			
5		م ^٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			
6		م ^٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			
7		م ^٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			
0		م ^٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			
8		م ^٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			

مهندس المشروع

مهندس الشركة
كريم شكري

بشأن : - عملية رفع كفاءة طريق (الحرية تشيشه بطول ١٦٠٠ كم - محافظة بني
سويق ضمن

المبادرة الرئاسية حياة كريمة)

تنفيذ شركة :- المستقبل للانشاء ورصف الطرق والمقاولات العمومية

عقد رقم :- العدد رقم (٨٠٨) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥


محضر استلام موقع

انه في يوم الثلاثاء الموافق ١٩ / ٥ / ٢٠٢٥ تم الاجتماع والمرور على الطبيعة
كل من جهاز الاشراف من قبل المنطقة والجهاز التنفيذي من قبل الشركة .

وبعد المرور على الطبيعة بالعملية عالية بكامل الطول وتبين انه لا توجد عوائق
ظاهرية تمنع البدء في تنفيذ الاعمال المدرجة بالعقد


جهاز اشراف الهيئة :

مدير عام المشروعات



السيد المهندس / مصطفى شعبان

مدير ادارة المشروعات



السيد المهندس / منال سعد عبدالحفيظ

جهاز الشركة المنفذه :

مهندس الشركة / احمد عبد الصمد زيدان (مدير تنفيذ المشروع)

يعتمد،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس /



احمد عراقي حسين