

تنفيذ شركة الشرق للتجارة والاعمال الهندسية والمقاولات العمومية من كم 450+300 حتى كم 450+500 بطول 0.2 كم

رقم البند	البنود	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجمالي
1	بالمتر المكعب اعمال تفجير ونسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة (ذات اجهاد يزيد عن 100 كجم/سم ²) والحساب طبقا لمحاضر النصف على ان يتم تحميل ونقل ناتج النصف مسافة لا تقل عن 500 متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الزلط او السن المتدرج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط والمواصفات المعدة من قبل استشاري المشروع ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل قيمة المتفجرات. في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500متر من محور الطرق يتم حساب 1.35 جنية لكلومتر الزيادة	م3	20,000	77	1,540,000
2	بالمتر المكعب اعمال تفجير ونسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة (ذات اجهاد يزيد عن 100 كجم/سم ²) والحساب طبقا لمحاضر النصف على ان يتم تحميل ونقل ناتج النصف مسافة لا تقل عن 500 متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الزلط او السن المتدرج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط والمواصفات المعدة من قبل استشاري المشروع ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل قيمة المتفجرات. في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطرق يتم احتساب علاوة النقل 2.5 جنية / كم حتى مسافة 100 كم ثم 2.15 جنية / كم (كميات بعد 18 اكتوبر 2024)	م3	118,000	83	9,794,000
3	اعمال حفر ميكانيكي	م3	6,500.00	109	708,500
	ذات اجهاد (200-300) كجم/سم ²		2,000.00	127	254,000
	ذات اجهاد (300-400) كجم/سم ²		20,400.00	145	2,958,000
	ذات اجهاد (400-500) كجم/سم ²		6,400.00	163	1,043,200
	ذات اجهاد (500-600) كجم/سم ²		1,500.00	181	271,500
	ذات اجهاد (600-700) كجم/سم ²		5,200.00	199	1,034,800
	ذات اجهاد (700-800) كجم/سم ²		8,900.00	217	1,931,300
	ذات اجهاد (800-900) كجم/سم ²				
	و محمل على البند الاتي 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم احتساب علاوة النقل 2.5 جنية / كم حتى مسافة 100 كم ثم 2.15 جنية / كم (كميات بعد 18 اكتوبر 2024)				
	الاجمالي				19,535,300

مدير عام مشروعات الهيئة

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

الشركة المنفذة

بمقتضى

رئيس الادارة المركزية
م / اسلام محمد فوزي



٣٥٨٨





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الم المنطقة السابعة المركزية بأسبوط

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء لقطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (منطوط - جرجا) من الكم 300+450 الى الكم 500+450
(بالأمر المباشر) تنفيذ : شركة الشرق للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية

بيان أعمال

مستخلص جارى رقم (1) عن الفترة من بداية العمل حتى 2025/5/25 - العقد رقم (2025/2024/928)

الكمية المنفذة خلال شهر اغسطس 2024	الكمية حسب المقايضة المعدلة	الكمية المنفذة خلال المدة
1	20,000.00	20,000.00
2	118,000	70,600
3	8,900.00	8,400.00
3م	6,500.00	5,300.00
3م	2,000.00	1,600.00
3م	20,400.00	18,000.00
3م	6,400.00	3,000.00
3م	5,200.00	4,800.00
3م	8,900.00	8,400.00
3م		

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة



بخصوص مشروع تنفيذ انشاء الجسر الترابي
للقطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلووط / جرجا
في المسافة من كم (450+300) الي كم (450+500) بطول 0.200 كم

الهيئة العامه
للطرق والكباري والنقل البري
مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبو سمبل)



شركه الشروق للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية

(محضر استلام موقع)

اشاره الي العقد رقم (928 / 2024 / 2025) بين كلا من الهيئة العامه للطرق والكباري وبين شركه الشروق
للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية بتاريخ 2025 / 5 / 14 م لتنفيذ المشروع عاليه فقد اجتمعت
اللجنة يوم الخميس الموافق 2025 / 5 / 15 م لتسليم الموقع في حضور كلا من :-

- 1- السيد المهندس / احمد منير كمال (مدير مشروعات هيئة الطرق والكباري)
الهيئة العامه للطرق والكباري _ المنطقه السابعه
- 2- السيد المهندس / مينا جرجس أمين (مهندس الاشراف هيئة الطرق والكباري)
الهيئة العامه للطرق والكباري _ المنطقه السابعه
- 3- السيد المهندس / ياسر البكري (مدير مشروع)
مكتب الرائد استشاري هيئة الطرق والكباري
- 4- السيد المهندس / اسامه عبد الستار حمدالله (مدير مشروع)
مكتب الدوليه استشاري الاعمال المساحيه
- 5- السيد المهندس / محمد فايز محمد (مهندس الشركه)
الشركه المنفذه الشروق للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية

قامت اللجنة بالمرور علي موقع العمله عاليه ووجدت اللجنة انه لا توجد اي عوائق ظاهريه تعوق البدء في التنفيذ وعاليه يعتبر تاريخ 2025 / 5 / 15
م هو تاريخ استلام موقع المشروع عاليه .

وهذا محضر منا بذلك

توقيع اللجنة :-

5-
4-
3-
2-
1-

يعتمد ؛
رئيس الاداره المركزيه
م / اسلام محمد فوزي



٣٠٨٨

بخصوص مشروع تنفيذ انشاء الجسر الترابي
للقطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلو ط / جرجا
في المسافة من كم (450+300) الي كم (450+500) بطول 0.200 كم

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبو سمبل)



شركه الشروق للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية

(محضر استلام موقع)

اشاره الي العقد رقم (928 / 2024 / 2025) بين كلا من الهيئة العامة للطرق والكباري وبين شركه الشروق
للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية بتاريخ 2025 / 5 / 14 م لتنفيذ المشروع عاليه فقد اجتمعت
اللجنة يوم الخميس الموافق 2025 / 5 / 15 م لتسليم الموقع في حضور كلا من :-

- 1- السيد المهندس / احمد منير كمال (مدير مشروعات هيئة الطرق والكباري)
الهيئة العامة للطرق والكباري _ المنطقة السابعة
- 2- السيد المهندس / مينا جرجس أمين (مهندس الاشراف هيئة الطرق والكباري)
الهيئة العامة للطرق والكباري _ المنطقة السابعة
- 3- السيد المهندس / ياسر البكري (مدير مشروع)
مكتب الرائد استشاري هيئة الطرق والكباري
- 4- السيد المهندس / اسامة عبد الستار حمدالله (مدير مشروع)
مكتب الدولي استشاري الاعمال المساحية
- 5- السيد المهندس / محمد فايز محمد (مهندس الشركة)
الشركه المنفذه الشروق للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية

قامت اللجنة بالمرور علي موقع العمل عاليه ووجدت اللجنة انه لا توجد اي عوائق ظاهريه تعوق البدء في التنفيذ وعاليه يعتبر تاريخ 2025 / 5 / 15
م هو تاريخ استلام موقع المشروع عاليه .

وهذا محضر منا بذلك

توقيع اللجنة :-

5- محمد
4-
3-
2-
1-
A

يعتمد ؛
رئيس الاداره المركزيه
اسلام محمد فوزي



بخصوص مشروع تنفيذ إنشاء الجسر الترابي
للقطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلووط / جرجا
في المسافة من كم (450+300) الي كم (450+500) بطول 0.200 كم

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبو سمبل)



شركة الشروق للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية

(محضر استلام موقع)

اشاره الي العقد رقم (928 / 2024 / 2025) بين كلا من الهيئة العامة للطرق والكباري وبين شركة الشروق للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية بتاريخ 2025 / 5 / 14 م لتنفيذ المشروع عاليه فقد اجتمعت اللجنة يوم الخميس الموافق 2025 / 5 / 15 م لتسليم الموقع في حضور كلا من :-

- 1- السيد المهندس / احمد منير كمال (مدير مشروعات هيئة الطرق والكباري)
الهيئة العامة للطرق والكباري _ المنطقة السابعة
- 2- السيد المهندس / مينا جرجس أمين (مهندس الاشراف هيئة الطرق والكباري)
الهيئة العامة للطرق والكباري _ المنطقة السابعة
- 3- السيد المهندس / ياسر البكري (مدير مشروع)
مكتب الرائد استشاري هيئة الطرق والكباري
- 4- السيد المهندس / اسامة عبد الستار حمد الله (مدير مشروع)
مكتب الدولي استشاري الاعمال المساحيه
- 5- السيد المهندس / محمد فايز محمد (مهندس الشركة)
الشركة المنفذه الشروق للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية

قامت اللجنة بالمرور علي موقع العمله عاليه ووجدت اللجنة انه لا توجد اي عوائق ظاهريه تعوق البدء في التنفيذ وعاليه يعتبر تاريخ 2025 / 5 / 15 / قامت اللجنة بالمرور علي موقع العمله عاليه ووجدت اللجنة انه لا توجد اي عوائق ظاهريه تعوق البدء في التنفيذ وعاليه يعتبر تاريخ 2025 / 5 / 15 /

وهذا محضر منا بذلك

توقيع اللجنة :-

5-
4-
3-
2-
1-

يعتمد ؛
رئيس الاداره المركزيه
م / اسلام محمد فوزي



بخصوص مشروع تنفيذ إنشاء الجسر الترابي
للقطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلووط / جرجا
في المسافة من كم (450+300) الي كم (450+500) بطول 0.200 كم

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبو سمبل)



شركه الشروق للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية

(محضر استلام موقع)

اشاره الي العقد رقم (928 / 2024 / 2025) بين كلا من الهيئة العامة للطرق والكباري وبين شركه الشروق للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية بتاريخ 14 / 5 / 2025 م لتنفيذ المشروع عاليه فقد اجتمعت اللجنة يوم الخميس الموافق 15 / 5 / 2025 م لتسليم الموقع في حضور كلا من :-

- 1- السيد المهندس / احمد منير كمال (مدير مشروعات هيئة الطرق والكباري)
الهيئة العامة للطرق والكباري _ المنطقة السابعه
- 2- السيد المهندس / مينا جرجس أمين (مهندس الاشراف هيئة الطرق والكباري)
الهيئة العامة للطرق والكباري _ المنطقة السابعه
- 3- السيد المهندس / ياسر البكرى (مدير مشروع)
مكتب الرائد استشاري هيئة الطرق والكباري
- 4- السيد المهندس / اسامة عبد الستار حمدالله (مدير مشروع)
مكتب الدولي استشاري الاعمال المساحيه
- 5- السيد المهندس / محمد فايز محمد (مهندس الشركة)
الشركه المنفذه الشروق للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية

قامت اللجنة بالمرور علي موقع العمل عاليه ووجدت اللجنة انه لا توجد اي عوائق ظاهريه تعوق البدء في التنفيذ وعاليه يعتبر تاريخ 15 / 5 / 2025 م هو تاريخ استلام موقع المشروع عاليه .

وهذا محضر منا بذلك

توقيع اللجنة :-

5-
4-
3-
2-
1-

يعتمد ؛
رئيس الاداره المركزيه

م/ اسلام محمد فوزى



٣٠٨٨

بخصوص مشروع تنفيذ انشاء الجسر الترابي
للقطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلووط / جرجا
في المسافة من كم (450+300) الي كم (450+500) بطول 0.200 كم

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبو سمبل)



شركة الشروق للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية

(محضر استلام موقع)

اشاره الي العقد رقم (928 / 2024 / 2025) بين كلا من الهيئة العامة للطرق والكباري وبين شركة الشروق للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية بتاريخ 2025 / 5 / 14 م لتنفيذ المشروع عاليه فقد اجتمعت اللجنة يوم الخميس الموافق 2025 / 5 / 15 م لتسليم الموقع في حضور كلا من :-

- 1- السيد المهندس / احمد منير كمال (مدير مشروعات هيئة الطرق والكباري)
الهيئة العامة للطرق والكباري _ المنطقة السابعه
- 2- السيد المهندس / مينا جرجس أمين (مهندس الاشراف هيئة الطرق والكباري)
الهيئة العامة للطرق والكباري _ المنطقة السابعه
- 3- السيد المهندس / ياسر البكري (مدير مشروع)
مكتب الرائد استشاري هيئة الطرق والكباري
- 4- السيد المهندس / اسامة عبد الستار حمدالله (مدير مشروع)
مكتب الدوليه استشاري الاعمال المساحيه
- 5- السيد المهندس / محمد فايز محمد (مهندس الشركة)
الشركة المنفذه الشروق للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية

قامت اللجنة بالمرور علي موقع العمليه عاليه ووجدت اللجنة انه لا توجد اي عوائق ظاهريه تعوق البدء في التنفيذ وعاليه يعتبر تاريخ 2025 / 5 / 15 / قامت اللجنة بالمرور علي موقع العمليه عاليه ووجدت اللجنة انه لا توجد اي عوائق ظاهريه تعوق البدء في التنفيذ وعاليه يعتبر تاريخ 2025 / 5 / 15 /

وهذا محضر منا بذلك

توقيع اللجنة :-

5-
4-
3-
2-
1-

يعتمد ؛
رئيس الاداره المركزيه
م / اسلام محمد فوزي



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة السابعة أسيوط



عملية: إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (منفلوط/جرجا) عقد (928/2024/2025)

العقد رقم : (928 / 2024 / 2025) بتاريخ : 14 / 5 / 2025

رقم البند وبيانه: 2، 1 بالمتر المكعب اعمال تخريم ونسف

تنفيذ شركة (الشروق للتجارة والاعمال الهندسية) .

إجمالي أعمال الكميات المنفذة طبقاً للحصر	الوحدة	إجمالي الكميات المدرجة بالمستخلصات	نسبة صرف البند
455,850.00	3م	433,046.00	95.00%
إجمالي كميات البند بالعقود		نسبة التنفيذ الإجمالية للبند	
496,746.00		91.77%	

بيان إجمالي أعمال البند المذكور بعقود المقاول

الكميات					عقود المقاول المعتمدة
النسبة	طبقاً للبيان	طبقاً للحصر	كميات المقايسة	رقم المستخلص	
98.04%	150,000.00	150,000.00	153,000.00	جارى 3	عقد رقم (1917/2022/2023)
93.54%	192,446.00	192,446.00	205,746.00	جارى 2	عقد رقم (1520/2023/2024)
65.65%	90,600.00	113,404.00	138,000.00	جارى 1	عقد رقم (928/2024/2025)



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة السابعة أسيوط



عملية: إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (منفلوط/جرجا) عقد (928/2024/2025)

العقد رقم : (928 / 2024 / 2025) بتاريخ : 14 / 5 / 2025

اعمال حفر في تربة صخرية باجهاد 300-400

رقم البند (3)

تنفيذ شركة (الشروق للتجارة والاعمال الهندسية) .

إجمالي أعمال الكميات المنفذة طبقاً للحصر	الوحدة	إجمالي الكميات المدرجة بالمستخلصات	نسبة صرف البند
5,687.78	3م	5,319.00	93.52%
إجمالي كميات البند بالعقود			
5,719.00			

بيان إجمالي أعمال البند المذكور بعقود المقاول

عقود المقاول المعتمدة					الكميات	
					رقم المستخلص	كميات المقايسة
					طبقاً للحصر	طبقاً للبيان
					النسبة	
عقد رقم (1917/2022/2023)					جاري 3	619.00
عقد رقم (1520/2023/2024)					جاري 2	3,100.00
عقد رقم (928/2024/2025)					جاري 1	1,600.00
						1,968.78



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة السابعة أسيوط



عملية: إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (منفلوط/جرجا) عقد (928/2024/2025)

العقد رقم : (928 / 2024 / 2025) بتاريخ : 14 / 5 / 2025

اعمال حفر في تربة صخرية باجهاد 200-300

رقم البند(3)

تنفيذ شركة (الشروق للتجارة والاعمال الهندسية) .

إجمالي أعمال الكميات المنفذة طبقاً للحصر	الوحدة	إجمالي الكميات المدرجة بالمستخلصات	نسبة صرف البند
20,658.33	3م	19,465.00	94.22%

إجمالي كميات البند بالعقود

20,665.00

بيان إجمالي أعمال البند المذكور بعقود المقاول

الكميات					عقود المقاول المعتمدة
النسبة	طبقاً للبيان	طبقاً للحصر	كميات المقايسة	رقم المستخلص	
100.00%	11,565.00	11,565.00	11,565.00	جارى 3	عقد رقم (1917/2022/2023)
100.00%	2,600.00	2,600.00	2,600.00	جارى 2	عقد رقم (1520/2023/2024)
81.54%	5,300.00	6,493.33	6,500.00	جارى 1	عقد رقم (928/2024/2025)



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة السابعة أسيوط



عملية: إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابى القطاع الثالث (منفلوط/جرجا) عقد (928/2024/2025)

العقد رقم : (928 / 2024 / 2025) بتاريخ : 14 / 5 / 2025

اعمال حفر فى تربة صخرية باجهاد 400-500

رقم البند (3)

تنفيذ شركة (الشروق للتجارة والاعمال الهندسية) .


إجمالي أعمال الكميات المنفذة طبقاً للحصر	الوحدة	إجمالي الكميات المدرجة بالمستخلصات	نسبة صرف البند
45,434.82	3م	43,111.00	94.89%

إجمالي كميات البند بالعقود

45,511.00

بيان إجمالي أعمال البند المذكور بعقود المقاول

الكميات					عقود المقاول المعتمدة
رقم المستخلص	كميات المقايسة	طبقاً للحصر	طبقاً للبيان	النسبة	
جارى 3	8,611.00	8,611.00	8,611.00	100.00%	عقد رقم (1917/2022/2023)
جارى 2	16,500.00	16,500.00	16,500.00	100.00%	عقد رقم (1520/2023/2024)
جارى 1	20,400.00	20,323.82	18,000.00	88.24%	عقد رقم (928/2024/2025)



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة السابعة أسيوط



عملية: إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (أكتوبر - أوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابى القطاع الثالث (منفلوط/جرجا) عقد (928/2024/2025)

العقد رقم : (928 / 2024 / 2025) بتاريخ : 14 / 5 / 2025

اعمال حفر فى تربة صخرية باجهاد 500-600

رقم البند (3)

تنفيذ شركة (الشروق للتجارة والاعمال الهندسية)

إجمالي أعمال الكميات المنفذة طبقاً للحصر	الوحدة	إجمالي الكميات المدرجة بالمستخلصات	نسبة صرف البند
65,195.09	3م	61,864.00	94.89%

إجمالي كميات البند بالعقود

65,264.00

بيان إجمالي أعمال البند المذكور بعقود المقاول

عقود المقاول المعتمدة					الكميات
رقم المستخلص	كميات المقايسة	طبقاً للحصر	طبقاً للبيان	النسبة	
عقد رقم (1917/2022/2023)	جارى 3	39,264.00	39,264.00	100.00%	
عقد رقم (1520/2023/2024)	جارى 2	19,600.00	19,600.00	100.00%	
عقد رقم (928/2024/2025)	جارى 1	6,400.00	6,331.09	46.88%	

مهندس الشركة المنفذة
م /
التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة
م /
التوقيع /

مكتب الرائد للإستشارات الهندسية

المكتب الفنى

م / عامر الشاذلى

التوقيع /

القطاع الثالث - منفلوط/جرجا

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة السابعة أسيوط



عملية: إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (أكتوبر - أبوسمب)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابى القطاع الثالث (منفلوط/جرجا) عقد (928/2024/2025)

العقد رقم : (928 / 2024 / 2025) بتاريخ : 14 / 5 / 2025

بالمتر المكعب اعمال حفر في تربة صخرية باجهاد 600-700


رقم البند (3)

تنفيذ شركة (الشروق للتجارة والاعمال الهندسية) .

إجمالي أعمال الكميات المنفذة طبقاً للحصر	الوحدة	إجمالي الكميات المدرجة بالمستخلصات	نسبة صرف البند
30,815.09	3م	29,337.00	95.20%
إجمالي كميات البند بالعقود			
30,837.00			

بيان إجمالي أعمال البند المذكور بعقود المقاول

الكميات					عقود المقاول المعتمدة
رقم المستخلص	كميات المقايسة	طبقاً للحصر	طبقاً للبيان	النسبة	
جارى 3	29,337.00	29,337.00	29,337.00	100.00%	عقد رقم (1917/2022/2023)
جارى 2	0.00	0.00	0.00	0.00%	عقد رقم (1520/2023/2024)
جارى 1	1,500.00	1,478.09	0.00	0.00%	عقد رقم (928/2024/2025)



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة السابعة أسيوط



عملية: إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (منفلوط/جرجا) عقد (928/2024/2025)

العقد رقم : (928 / 2024 / 2025) بتاريخ : 14 / 5 / 2025

رقم البند (3)

بالمتر المكعب اعمال حفر في تربة صخرية باجهاد 700-800

تنفيذ شركة (الشروق للتجارة والاعمال الهندسية) .

إجمالي أعمال الكميات المنفذة طبقاً للحصر	الوحدة	إجمالي الكميات المدرجة بالمستخلصات	نسبة صرف البند
5,130.00	م3	4,800.00	93.57%
إجمالي كميات البند بالعقود		5,200.00	

بيان إجمالي أعمال البند المذكور بعقود المقاول

الكميات					عقود المقاول المعتمدة
رقم المستخلص	كميات المقايسة	طبقاً للحصر	طبقاً للبيان	النسبة	
جارى 3	0.00	0.00	0.00	0.00%	عقد رقم (1917/2022/2023)
جارى 2	0.00	0.00	0.00	0.00%	عقد رقم (1520/2023/2024)
جارى 1	5,200.00	5,130.00	4,800.00	92.31%	عقد رقم (928/2024/2025)

مهندس الشركة المنفذة
/ م
التوقيع

مكتب الرائد للإستشارات الهندسية
المكتب الفنى

م/عاصم الخليل
التوقيع

للاستشارة الهندسية
القطار الكهربائى
القطاع الثالث - فى مسلفه من منفلوط حتى جرجا

مهندس الشركة المنفذة
/ م
التوقيع
0 / 2858 / 322 / 01 / 2025
13166
5 / 2858 / 322 / 01 / 2025
م/عاصم الخليل
التوقيع



عملية: إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابى القطاع الثالث (منفلوط/جرجا) عقد (928/2024/2025)

العقد رقم : (928 / 2024 / 2025) بتاريخ : 14 / 5 / 2025

بالمتر المكعب اعمال حفر في تربة صخرية باجهاد 800-900

رقم البند (3)

تنفيذ شركة (الشروق للتجارة والاعمال الهندسية) .

إجمالي أعمال الكميات المنفذة طبقاً للحصر	الوحدة	إجمالي الكميات المدرجة بالمستخلصات	نسبة صرف البند
8,870.82	3م	8,400.00	94.69%
إجمالي كميات البند بالعقود		8,900.00	

بيان إجمالي أعمال البند المذكور بعقود المقاول

الكميات					عقود المقاول المعتمدة
رقم المستخلص	كميات المقايسة	طبقاً للحصر	طبقاً للبيان	النسبة	
جارى 3	0.00	0.00	0.00	0.00%	عقد رقم (1917/2022/2023)
جارى 2	0.00	0.00	0.00	0.00%	عقد رقم (1520/2023/2024)
جارى 1	8,900.00	8,870.82	8,400.00	94.38%	عقد رقم (928/2024/2025)

مكتب الرائد للإستشارات الهندسية
المكتب الفنى
التوقيع
الرائد للإستشارات الهندسية
أكتوبر - أبوسمبل

مهندس الشركة المنفذة
م /
التوقيع
شركة الشروق
للأعمال الهندسية والتقنيات المعمورة
ب. قس : ١٣١٦٦
٥ / ٢٨٥٨ / ٢٢٠٠



حصر كميات القطع المنفذة لشركة الشروق للتجارة والاعمال الهندسية والمقاولات العمومية حتى تاريخ 15/5/2025

اسم المشروع / مشروع القطر الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلوط / جرجا

المالك / الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري المساحة / مكتب الدولية للمساحة والخرائط

استشاري المشروع / مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة / الشروق للتجارة والاعمال الهندسية والمقاولات العمومية

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
450+366.78	0	0	0
450+380.00	453.13	2,995.14	2,995.14
450+400.00	425.67	8,788.04	11,783.18
450+420.00	350.19	7,758.61	19,541.79
450+440.00	356.74	7,069.25	26,611.04
450+460.00	384.73	7,414.63	34,025.67
450+480.00	463.58	8,483.06	42,508.73
450+500.00	575.33	10,389.07	52,897.80
450+520.00	638.86	12,141.84	65,039.64
450+540.00	706.23	13,450.90	78,490.54
450+560.00	790.88	14,971.13	93,461.67
450+580.00	798.52	15,894.06	109,355.73
450+600.00	771.04	15,695.63	125,051.36
450+620.00	777.46	15,484.97	140,536.33
450+640.00	659.47	14,369.34	154,905.67
450+660.00	389.19	10,486.65	165,392.32
450+680.00	161.73	5,509.21	170,901.53
450+700.00	139.76	3,014.92	173,916.46
450+720.00	193.59	3,333.51	177,249.97
450+740.00	339.63	5,332.19	182,582.16
450+760.00	357.82	6,974.52	189,556.67
450+780.00	356.08	7,138.99	196,695.67
450+800.00	271.73	6,278.09	202,973.76
450+820.00	185.9	4,576.38	207,550.14
450+840.00	236.44	4,223.43	211,773.56
450+860.00	219.06	4,554.98	216,328.54
450+880.00	218.77	4,378.26	220,706.80
450+900.00	205.58	4,243.50	224,950.30
450+920.00	140.25	3,458.31	228,408.61
450+940.00	72.62	2,128.64	230,537.25
450+960.00	1.24	738.62	231,275.87
450+980.00	0	12.44	231,288.31
451+120.00	133.89	1,338.92	232,627.24
451+140.00	227.05	3,609.46	236,236.69
451+160.00	83.47	3,105.26	239,341.95
451+180.00	344.5	4,279.70	243,621.65
451+200.00	446.33	7,908.25	251,529.90
451+220.00	523.47	9,698.03	261,227.93
451+240.00	478.01	10,014.83	271,242.77
451+260.00	82.16	5,601.68	276,844.45
451+280.00	74.84	1,569.95	278,414.40
451+300.00	39.4	1,142.34	279,556.74
451+320.00	9.4	488.03	280,044.77
451+340.00	4.12	135.27	280,180.04
451+360.00	0	41.23	280,221.27
451+380.00	93.88	938.81	281,160.08
451+400.00	87.48	1,813.59	282,973.67
451+420.00	101.28	1,887.56	284,861.22
451+440.00	92.87	1,941.47	286,802.69
451+460.00	121.57	2,144.43	288,947.12
451+480.00	111.43	2,330.05	291,277.17
451+500.00	140.83	2,522.60	293,799.77
451+520.00	75.48	2,163.11	295,962.88
451+540.00	82.61	1,580.95	297,543.83
451+560.00	106.61	1,892.23	299,436.06
451+580.00	154.45	2,610.63	302,046.69
451+600.00	230.98	3,854.33	305,901.02
451+620.00	252.66	4,836.40	310,737.42
451+640.00	361.07	6,137.28	316,874.70
451+660.00	466.75	8,278.19	325,152.88
451+680.00	513.98	9,807.30	334,960.19
451+700.00	587.98	11,019.56	345,979.75
451+720.00	579.95	11,679.22	357,658.97

مكتب الدولية للمساحة والخرائط
El Dawlia For Surveying & Maps
مهندس / محمد فهمي السيد سالم
القطاع الثالث منفلوط / جرجا

مكتب الدولية للمساحة والخرائط
El Dawlia For Surveying & Maps
مهندس / محمد فهمي السيد سالم

شركة الشروق
للتجارة والاعمال الهندسية والمقاولات العمومية
ب.س: ١٣١٦٦
ص.ت: ٢٤١٦٦
م.س: ٥ / ٢٨٥٨ / ٢٢٠ / ٠١ / ٠٢



as built كميات القطع المنفذة لشركة الشروق للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية حتى تاريخ 15/5/2025

اسم المشروع / مشروع القطر الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلوط / جرجا

المالك / الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري المساحة / مكتب الدولية للمساحة والخرائط

استشاري المشروع / مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة / الشروق للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
451+740.00	472.53	10,524.72	368,183.69
451+760.00	359.11	8,316.33	376,500.02
451+780.00	346.79	7,058.92	383,558.94
451+800.00	361.77	7,085.57	390,644.50
451+820.00	369.25	7,310.24	397,954.75
451+840.00	383.62	7,528.74	405,483.49
451+860.00	411.71	7,953.27	413,436.77
451+880.00	416.93	8,286.39	421,723.16
451+900.00	422.75	8,396.80	430,119.96
451+920.00	447.22	8,699.65	438,819.61
451+940.00	502.75	9,499.67	448,319.28
451+960.00	500.25	10,029.96	458,349.24
451+980.00	383.68	8,839.25	467,188.49
452+000.00	436.13	8,198.05	475,386.54
452+020.00	543.47	9,795.96	485,182.50
452+040.00	590.35	11,338.22	496,520.72
452+060.00	578.13	11,684.81	508,205.53
452+080.00	509.62	10,877.46	519,082.99
452+100.00	469.31	9,789.26	528,872.24
452+120.00	353.9	8,232.10	537,104.34
452+140.00	249.27	6,031.70	543,136.04
452+160.00	201.03	4,503.00	547,639.04
452+180.00	188.75	3,897.82	551,536.86
452+200.00	181.36	3,701.11	555,237.97
452+220.00	139.08	3,204.40	558,442.36
452+240.00	101.47	2,405.44	560,847.80
452+260.00	117.76	2,192.21	563,040.01
452+280.0	111.42	2,291.76	565,331.77
453+060.00	36.02	360.16	571,569.96
453+080.00	99	1,350.17	572,920.13
453+100.00	166.68	2,656.84	575,576.97
453+120.00	208.02	3,747.01	579,323.98
453+140.00	228	4,360.22	583,684.20
453+160.00	174.73	4,027.33	587,711.53
453+180.00	216.2	3,909.26	591,620.79
453+200.00	243.6	4,597.96	596,218.76
453+220.00	268.45	5,120.47	601,339.23
453+240.00	267.94	5,363.89	606,703.12
453+260.00	276.35	5,442.93	612,146.05
453+280.00	292.09	5,684.42	617,830.47
453+300.00	229.05	5,211.44	623,041.91
453+320.00	244.52	4,735.71	627,777.62
453+340.00	260	5,045.19	632,822.81
453+360.00	165.8	4,257.99	637,080.80
453+366.78	0	562.06	637,642.86

الشركة المنفذة (مهندس الشركة)

استشاري المساحة (مكتب الدولية)

استشاري الهيئة (مكتب الرائد)

مهندس الهيئة

مكتب الدولية للمساحة والخرائط
El Dawlia For Surveying & maps
مهندس / محمد فهد السعيد سالم

شركة الشروق
للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية
ب.ض: ١٢١٦٦
م.ت: ٢٤١٦٦
م.ض: ٥/٢٨٥٨/٢٢٠/٠١/٠٢



حصر كميات القطع المنفذة لشركة الشروق للتجارة والإعمال الهندسية والمقاولات العمومية حتى تاريخ 15/5/2025

اسم المشروع / مشروع القطر الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلوط / جرجا


المالك / الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري المساحة / مكتب الدولية للمساحة والخرائط

استشاري المشروع / مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة / الشروق للتجارة والإعمال الهندسية والمقاولات العمومية

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
450+366.78	0	0	0
450+380.00	453.13	2,995.14	2,995.14
450+400.00	425.67	8,788.04	11,783.18
450+420.00	350.19	7,758.61	19,541.79
450+440.00	356.74	7,069.25	26,611.04
450+460.00	384.73	7,414.63	34,025.67
450+480.00	463.58	8,483.06	42,508.73
450+500.00	575.33	10,389.07	52,897.80
450+520.00	638.86	12,141.84	65,039.64
450+540.00	706.23	13,450.90	78,490.54
450+560.00	790.88	14,971.13	93,461.67
450+580.00	798.52	15,894.06	109,355.73
450+600.00	771.04	15,695.63	125,051.36
450+620.00	777.46	15,484.97	140,536.33
450+640.00	659.47	14,369.34	154,905.67
450+660.00	389.19	10,486.65	165,392.32
450+680.00	161.73	5,509.21	170,901.53
450+700.00	139.76	3,014.92	173,916.46
450+720.00	193.59	3,333.51	177,249.97
450+740.00	339.63	5,332.19	182,582.16
450+760.00	357.82	6,974.52	189,556.67
450+780.00	356.08	7,138.99	196,695.67
450+800.00	271.73	6,278.09	202,973.76
450+820.00	185.9	4,576.38	207,550.14
450+840.00	236.44	4,223.43	211,773.56
450+860.00	219.06	4,554.98	216,328.54
450+880.00	218.77	4,378.26	220,706.80
450+900.00	205.58	4,243.50	224,950.30
450+920.00	140.25	3,458.31	228,408.61
450+940.00	72.62	2,128.64	230,537.25
450+960.00	1.24	738.62	231,275.87
450+980.00	0	12.44	231,288.31
451+120.00	133.89	1,338.92	232,627.24
451+140.00	227.05	3,609.46	236,236.69
451+160.00	83.47	3,105.26	239,341.95
451+180.00	344.5	4,279.70	243,621.65
451+200.00	446.33	7,908.25	251,529.90
451+220.00	523.47	9,698.03	261,227.93
451+240.00	478.01	10,014.83	271,242.77
451+260.00	82.16	5,601.68	276,844.45
451+280.00	74.84	1,569.95	278,414.40
451+300.00	39.4	1,142.34	279,556.74
451+320.00	9.4	488.03	280,044.77
451+340.00	4.12	135.27	280,180.04
451+360.00	0	41.23	280,221.27
451+380.00	93.88	938.81	281,160.08
451+400.00	87.48	1,813.59	282,973.67
451+420.00	101.28	1,887.56	284,861.22
451+440.00	92.87	1,941.47	286,802.69
451+460.00	121.57	2,144.43	288,947.12
451+480.00	111.43	2,330.05	291,277.17
451+500.00	140.83	2,522.60	293,799.77
451+520.00	75.48	2,163.11	295,962.88
451+540.00	82.61	1,580.95	297,543.83
451+560.00	106.61	1,892.23	299,436.06
451+580.00	154.45	2,610.63	302,046.69
451+600.00	230.98	3,854.33	305,901.02
451+620.00	252.66	4,836.40	310,737.42
451+640.00	361.07	6,137.28	316,874.70
451+660.00	466.75	8,278.19	325,152.88
451+680.00	513.98	9,807.30	334,960.19
451+700.00	587.98	11,019.56	345,979.75
451+720.00	579.95	11,679.22	357,658.97





حصر الكميات القطع المنفذة لشركة الشروق للتجارة والإعمال الهندسية والمقاولات العمومية حتى تاريخ 15/5/2025

اسم المشروع / مشروع القطر الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلووط / جرجا

المالك / الهيئة العامة للطرق والكباري

استشارى المساحة / مكتب الدولية للمساحة والخرائط

استشارى المشروع / مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة / الشروق للتجارة والإعمال الهندسية والمقاولات العمومية

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
451+740.00	472.53	10,524.72	368,183.69
451+760.00	359.11	8,316.33	376,500.02
451+780.00	346.79	7,058.92	383,558.94
451+800.00	361.77	7,085.57	390,644.50
451+820.00	369.25	7,310.24	397,954.75
451+840.00	383.62	7,528.74	405,483.49
451+860.00	411.71	7,953.27	413,436.77
451+880.00	416.93	8,286.39	421,723.16
451+900.00	422.75	8,396.80	430,119.96
451+920.00	447.22	8,699.65	438,819.61
451+940.00	502.75	9,499.67	448,319.28
451+960.00	500.25	10,029.96	458,349.24
451+980.00	383.68	8,839.25	467,188.49
452+000.00	436.13	8,198.05	475,386.54
452+020.00	543.47	9,795.96	485,182.50
452+040.00	590.35	11,338.22	496,520.72
452+060.00	578.13	11,684.81	508,205.53
452+080.00	509.62	10,877.46	519,082.99
452+100.00	469.31	9,789.26	528,872.24
452+120.00	353.9	8,232.10	537,104.34
452+140.00	249.27	6,031.70	543,136.04
452+160.00	201.03	4,503.00	547,639.04
452+180.00	188.75	3,897.82	551,536.86
452+200.00	181.36	3,701.11	555,237.97
452+220.00	139.08	3,204.40	558,442.36
452+240.00	101.47	2,405.44	560,847.80
452+260.00	117.76	2,192.21	563,040.01
452+280.00	111.42	2,291.76	565,331.77
453+060.00	36.02	360.16	571,569.96
453+080.00	99	1,350.17	572,920.13
453+100.00	166.68	2,656.84	575,576.97
453+120.00	208.02	3,747.01	579,323.98
453+140.00	228	4,360.22	583,684.20
453+160.00	174.73	4,027.33	587,711.53
453+180.00	216.2	3,909.26	591,620.79
453+200.00	243.6	4,597.96	596,218.76
453+220.00	268.45	5,120.47	601,339.23
453+240.00	267.94	5,363.89	606,703.12
453+260.00	276.35	5,442.93	612,146.05
453+280.00	292.09	5,684.42	617,830.47
453+300.00	229.05	5,211.44	623,041.91
453+320.00	244.52	4,735.71	627,777.62
453+340.00	260	5,045.19	632,822.81
453+360.00	165.8	4,257.99	637,080.80
453+366.78	0	562.06	637,642.86

637,642.86

الكمية المنفذة حتى تاريخه

239,396.00

الكمية المنصرفة عقد 1917

234,246.00

الكمية المنصرفة عقد 1520

164,000.86

الكمية المتبقية

الشركة المنفذة (مهندس الشركة)

استشارى المساحة (مكتب الدولية)

استشارى الهيئة (مكتب الرائد)

مهندس الهيئة

الرائد

للإستشارات الهندسية
القطاع الثالث - لي منطقة من منفلووط حتى جرجا

مكتب الدولية للمساحة والخرائط
El Dawlia For Surveying & maps
مهندس / محمد فهمي السعيد سالم

شركة الشروق
لتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية
ب.م.ش : ٢٤١٦٦
م.م.ش : ٢٤١٦٦ / ٢٢٠ / ٠١ / ٢٠٢٥



حصر كميات النصف لشركة الشروق للتجارة والاعمال الهندسية والمقاولات العمومية

اسم المشروع / مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلو ط / جرجا
المالك / الهيئه العامه للطرق والكباري

استشارى المساحة / مكتب الدولية للمساحة والخرائط

استشارى المشروع / مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة / الشروق للتجارة والاعمال الهندسية والمقاولات العمومية


م	تاريخ المحضر	رقم المحضر	كمية التفجير (م3)
1	13/7/2023	(1/4)	19,350
2	8/7/2023	(2/8)	40,500
3	18/9/2023	(3/23)	27,000
4	10/2/2023	(4/29)	27,000
5	30/10/2023	(5/45)	22,500
6	11/6/2023	(6/51)	33,750
7	12/11/2023	(7/70)	33,750
8	1/8/2024	(8/90)	18,000
9	2/1/2024	(9/107)	49,500
10	19/2/2024	(10/122)	36,000
11	14/3/2024	(11/138)	45,000
12	28/3/2024	(12/148)	22,500
13	5/8/2024	(13/157)	45,000
14	24/7/2024	(14/184)	36,000
الاجمالى			455,850
اجمالى ماتم صرفه سابقا			342,446
المتبقى			113,404

مهندس الهيئة

SK

استشارى الهيئة (مكتب الرائد)

الشركة المنفذة



		 
اسم المشروع /	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفوط / جرجا	
المالك /	الهيئة العامة للطرق والكباري	
استشاري المشروع /	مكتب الرائد	
الشركة المنفذة /	تنفيذ شركة الشروق للتجارة والاعمال الهندسية والمقاولات العمومية	
البند (3) و (1،2) بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية وتفجير ونسف (عقد رقم 928/2024/2025		
الاجمالي	18/10/2024 بعد	2024 اغسطس
113,404	93,404.00	20,000
6,493.33	6493.33	تفجير ونسف
1,968.78	1968.78	الاجهاد 200-300
20,323.82	20,323.82	الاجهاد 300-400
6,331.09	6,331.09	الاجهاد 400-500
1,478.09	1478.09	الاجهاد 500-600
5,130.93	5,130.93	الاجهاد 600-700
8,870.82	8870.82	الاجهاد 700-800
164,000.86	144,000.86	الاجهاد 800-900
		اجمالي كمية الفترة
		مهندس الشركة
		مهندس المكتب الفني (مكتب الرائد)
		مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكباري)

شركة الشروق
لتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية
م.ب. : ٢٤١٦٦
ب.ب. : ١٢١٦٦
م.ب. : ٠٢ / ٠١ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢٠

الرائد
للإستشارات الهندسية
القطر الكهربائي السريع - ٢٤ أكتوبر، أبو سبلح
القطاع الثالث - في مسقط من منطقة حتى جرجا

شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة

(مصنع 18 الحربي)

قطاع شركه الشروق للتجارة والأعمال
الهندسية والمقاولات العمومية (عادل صميده)
(المرحلة الثانية - القطاع الثالث - أسيوط)

453+300

الي كم

450+300

من كم

محضر حصر كميات التفجير رقم (1/4) بمشروع القطار الكهربائي السريع المرحلة الثانية قطاع أكتوبر ابوسمبل -
القطاع الثالث - أسيوط.

انه في يوم الخميس الموافق 2023/07/13 تم التفجير بمعرفة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة
(مصنع 18 الحربي) في القطاع الخاص بشركه الشروق للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية(عادل صميده).
وكانت كميات الصخور كالآتي :-

م	المنطقة	عدد الاخرام	متوسط العمق	مسافات التخريم	كمية الصخور المفجرة (م ³)
1	٤٥٠ × ٣٩٠ إلى ٤٥٠ × ١٦٠	٨٦٠	٣	٣ × ٢١٥	١٩٢٥٠
2					
3					
4					١٩٢٥٠
الإجمالي					
إجمالي كمية الصخور المفجرة فقط					١٩٢٥٠
متر مكعب صخور					

ملحوظة:- الكميات طبقاً للمحاضر بما لا تتجاوز الرفع المساحي النهائي.

عن شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة

مهندس / محمد محمد
توقيع / محمد محمد

الشركة المنفذة

مهندس / علاء محمد
توقيع / علاء محمد

شركة أبو زعبل للخدمات البترولية والتعدين

مهندس / محمد
توقيع / محمد

استشاري هيئة الطرق والكباري

مهندس / محمد
توقيع / محمد

مهندس / الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس / صيام محمد
توقيع / صيام محمد

مسلسل مصنع 18 الحربي (4)

مسلسل الشركة المنفذة (1)

شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة

(مصنع 18 الحربي)

قطاع شركه الشروق للتجارة والأعمال

الهندسية والمقاولات العمومية (عادل صميده)

(المرحلة الثانية - القطاع الثالث - أسيوط)

453+300

الي كم

450+300

من كم

محضر حصر كميات التفجير رقم (2/8) بمشروع القطار الكهربائي السريع المرحلة الثانية قطاع أكتوبر ابوسمبل -
القطاع الثالث - أسيوط.

انه في يوم الاثنين الموافق 2023/08/07 تم التفجير بمعرفة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة
(مصنع 18 الحربي) في القطاع الخاص بشركه الشروق للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية(عادل صميده).
وكانت كميات الصخور كالآتي :-

م	المنطقة	عدد الاخرام	متوسط العمق	مسافات التخريم	كمية الصخور المفجرة (م³)
1	٤٥١+٩٥ إلى ٤٥٢+١٤	٩٠٠	٣٦	٣٣ * ٢,٥	٢٠٥٠٠ م³
2					
3					
4					
الإجمالي					٢٠٥٠٠ م³
إجمالي كمية الصخور المفجرة فقط					متر مكعب صخور

ملحوظة:- الكميات طبقاً للمحاضر بما لا تتجاوز الرفع المساحي النهائي.

عن شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة

مهندس /
توقيع /

الشركة المنفذة

مهندس /
توقيع /

شركه أبو زعبل للخدمات البترولية والتعدين

مهندس /
توقيع /

استشاري هيئة الطرق والكباري

مهندس /
توقيع /

مهندس / الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس /
توقيع /

مسلسل مصنع 18 الحربي (8)

مسلسل الشركة المنفذة (2)

شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة

(مصنع 18 الحربي)

قطاع شركه الشروق للتجارة والأعمال

الهندسية والمقاولات العمومية (عادل صميده)

(المرحلة الثانية - القطاع الثالث - أسيوط)

453+366

الي كم

450+366

من كم

محضر حصر كميات التفجير رقم (3/23) بمشروع القطار الكهربائي السريع المرحلة الثانية قطاع أكتوبر ابوسمبل -
القطاع الثالث - أسيوط.

انه في يوم الاثنين الموافق 2023/09/18 تم التفجير بمعرفة شركة ابو زعبل للكيماويات المتخصصة
(مصنع 18 الحربي) في القطاع الخاص بشركه الشروق للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية(عادل صميده).
وكانت كميات الصخور كالآتي :-

م	المنطقة	عدد الاخرام	متوسط العمق	مسافات التخريم	كمية الصخور المفجرة (م³)
1	451+980 to 451+980	100	3	300	2700
2					
3					
4					
	الإجمالي				2700
	إجمالي كمية الصخور المفجرة فقط				2700 متر مكعب صخور

ملحوظة:- الكميات طبقاً للمحاضر بما لا تتجاوز الرفع المساحي النهائي.

عن شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة

مهندس /
توقيع /

الشركة المنفذة

مهندس /
توقيع /

شركه أبو زعبل للخدمات البترولية والتعدين

مهندس /
توقيع /

استشاري هيئة الطرق والكباري

مهندس /
توقيع /

مهندس / الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس /
توقيع /

مسلسل مصنع 18 الحربي (23)

مسلسل الشركة المنفذة (3)

شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة

(مصنع 18 الحربي)

قطاع شركه الشروق للتجارة والأعمال
الهندسية والمقاولات العمومية (عادل صميذة)
(المرحلة الثانية - القطاع الثالث - أسيوط)

453+366

الي كم

450+366

من كم

محضر حصر كميات التفجير رقم (4/29) بمشروع القطار الكهربائي السريع المرحلة الثانية قطاع أكتوبر ابوسمبل -
القطاع الثالث - أسيوط.

انه في يوم الاثنين الموافق 2023/10/02 تم التفجير بمعرفة شركة ابو زعبل للكيماويات المتخصصة
(مصنع 18 الحربي) في القطاع الخاص بشركه الشروق للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية(عادل صميذة).
وكانت كميات الصخور كالآتي :-

م	المنطقة	عدد الاخرام	متوسط العمق	مسافات التخريم	كمية الصخور المفجرة (م³)
1	451+580 to 451+780	100	3	3* 90	27000
2					
3					
4					
الإجمالي					27000
إجمالي كمية الصخور المفجرة فقط					
27000 م³ سيرة مسطرة الف متر مكعب صخور					

ملحوظة:- الكميات طبقاً للمحاضر بما لا تتجاوز الرفع المساحي النهائي.

عن شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة

مهندس / 
توقيع / 

الشركة المنفذة

مهندس / 
توقيع / 

شركة أبو زعبل للخدمات البترولية والتعدين

مهندس / 
توقيع / 

استشاري هيئة الطرق والكباري

مهندس / 
توقيع / 

مهندس / الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس / 
توقيع / 

مسلسل مصنع 18 الحربي (29)

مسلسل الشركة المنفذة (4)

شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة
(مصنع 18 الحربي)

قطاع شركه الشروق للتجارة والأعمال
الهندسية والمقاولات العمومية (عادل صميذة)
(المرحلة الثانية - القطاع الثالث - أسيوط)

453+366

الي كم

450+366

من كم

محضر حصر كميات التفجير رقم (5/45) بمشروع القطار الكهربائي السريع المرحلة الثانية قطاع أكتوبر ابوسمبل -
القطاع الثالث - أسيوط.

انه في يوم الاثنين الموافق 2023/10/30 تم التفجير بمعرفة شركة ابو زعبل للكيماويات المتخصصة
(مصنع 18 الحربي) في القطاع الخاص بشركه الشروق للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية(عادل صميذة).
وكانت كميات الصخور كالآتي :-

م	المنطقة	عدد الاخرام	متوسط العمق	مسافات التخريم	كمية الصخور المفجرة (م³)
1		١٠٠٠	٢	٢ x ٤٥	٢٠٠٠
2					
3					
4					
				الإجمالي	٢٠٠٠
					متر مكعب صخور

ملحوظة:- الكميات طبقاً للمحاضر بما لا تتجاوز الرفع المساحي النهائي.

عن شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة

مهندس / 
توقيع / 


شركه أبو زعبل للخدمات البترولية والتعدين

مهندس / 
توقيع / 


الشركة المنفذة

مهندس / 
توقيع / 

استشاري هيئة الطرق والكباري

مهندس / 
توقيع / 

مهندس / الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس / 
توقيع / 

مسلسل مصنع 18 الحربي (45)

مسلسل الشركة المنفذة (5)

شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة

(مصنع 18 الحربي)

قطاع شركة الشروق للتجارة والأعمال
الهندسية والمقاولات العمومية (عادل صميده)
(المرحلة الثانية - القطاع الثالث - أسبوط)

453+366

الي كم

450+366

من كم


محضر حصر كميات التفجير رقم (7/70) بمشروع القطار الكهربائي السريع المرحلة الثانية قطاع أكتوبر أبو سميل -
القطاع الثالث - أسبوط.

انه في يوم الاثنين الموافق 2023/12/11 تم التفجير بمعرفة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة
(مصنع 18 الحربي) في القطاع الخاص بشركة الشروق للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية (عادل صميده).
وكانت كميات الصخور كالآتي :-

م	المنطقة	عدد الاخرام	متوسط العمق	مسافات التخريم	كمية الصخور المفجرة (م³)
1		١٥٠	٢	٢٢٤٥	٢٢٧٥-*
2					
3					
4					
				الإجمالي	٢٢٧٥-
					متر مكعب صخور

ملحوظة:- الكميات طبقاً للمحاضر بما لا تتجاوز الرفع المساحي النهائي.

عن شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة

مهندس / 
توقيع / 


الشركة المنفذة

مهندس / 
توقيع / 

شركة أبو زعبل للخدمات البترولية والتعدين

مهندس / 
توقيع / 

استشاري هيئة الطرق والكباري

مهندس / 
توقيع / 

مهندس / الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس / 
توقيع / 

مسلسل مصنع 18 الحربي (70)

مسلسل الشركة المنفذة (7)

شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة
(مصنع 18 الحربي)

قطاع شركه الشروق للتجارة والأعمال
الهندسية والمقاولات العمومية (عادل صميده)
(المرحلة الثانية - القطاع الثالث - أسبوط)

من كم 450+366 الي كم 453+366

محضر حصر كميات التفجير رقم (8/90) بمشروع القطار الكهربائي السريع المرحلة الثانية قطاع أكتوبر ابوسمبل -
القطاع الثالث - أسبوط.

انه في يوم الاثنين الموافق 2024/01/08 تم التفجير بمعرفة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة
(مصنع 18 الحربي) في القطاع الخاص بشركه الشروق للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية (عادل صميده).
وكانت كميات الصخور كالآتي :-

م	المنطقة	عدد الاخرام	متوسط العمق	مسافات التخريم	كمية الصخور المفجرة (م ³)
1		٤٠ خ	٢٦	٢٢ x ٢٥	١٨٠٠ م ³
2					
3					
4					
					١٨٠٠ م ³
					إجمالي كمية الصخور المفجرة فقط
					إجمالي
					متر مكعب صخور

ملحوظة:- الكميات طبقاً للمحاضر بما لا تتجاوز الرفع المساحي النهائي.

عن شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة

مهندس / أحمد زكريا
توقيع / أحمد زكريا

شركة أبو زعبل للخدمات البترولية والتعدين

مهندس / محمد عبد الله
توقيع / محمد عبد الله

الشركة المنفذة

مهندس / محمد زكريا
توقيع / محمد زكريا

استشاري هيئة الطرق والكباري

مهندس / أحمد عبد الله
توقيع / أحمد عبد الله

مهندس / الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس / سيارحمة أمين
توقيع / سيارحمة أمين

مسلسل مصنع 18 الحربي (90)

مسلسل الشركة المنفذة (8)

شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة
(مصنع 18 الحربي)

قطاع شركة الشروق للتجارة والأعمال
الهندسية والمقاولات العمومية (عادل صميذة)
(المرحلة الثانية - القطاع الثالث - أسيوط)

453+366

الي كم

450+366

من كم

محضر حصر كميات التفجير رقم (9/107) بمشروع القطار الكهربائي السريع المرحلة الثانية قطاع أكتوبر ابوسمبل -
القطاع الثالث - أسيوط.

انه في يوم الخميس الموافق 2024/02/01 تم التفجير بمعرفة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة
(مصنع 18 الحربي) في القطاع الخاص بشركة الشروق للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية (عادل صميذة).
وكانت كميات الصخور كالآتي :-

م	المنطقة	عدد الاخرام	متوسط العمق	مسافات التخريم	كمية الصخور المفجرة (م³)
1		١١٠	٣٦	٢٧ x ٣٤	٤٩٥٠٠ م³
2					
3					
4					
				الإجمالي	٤٩٥٠٠ م³
					متر مكعب صخور

ملحوظة:- الكميات طبقاً للمحاضر بما لا تتجاوز الرفع المساحي النهائي.

عن شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة

مهندس / أحمد
توقيع / أحمد

شركة أبو زعبل للخدمات البترولية والتعدين

مهندس / محمد
توقيع / محمد

الشركة المنفذة

مهندس / علاء
توقيع / علاء

استشاري هيئة الطرق والكباري

مهندس / محمد
توقيع / محمد

مهندس / الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس / منار
توقيع / منار

مسلسل مصنع 18 الحربي (107)

مسلسل الشركة المنفذة (9)

شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة
(مصنع 18 الحربي)

قطاع شركة الشروق للتجارة والأعمال
الهندسية والمقاولات العمومية (عادل صميذة)
(المرحلة الثانية - القطاع الثالث - أسبوط)

453+366

الي كم

450+366

من كم

محضر حصر كميات التفجير رقم (10/122) بمشروع القطار الكهربائي السريع المرحلة الثانية قطاع أكتوبر ابوسمبل -
القطاع الثالث - أسبوط.

انه في يوم الاثنين الموافق 2024/02/19 تم التفجير بمعرفة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة
(مصنع 18 الحربي) في القطاع الخاص بشركة الشروق للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية (عادل صميذة).
وكانت كميات الصخور كالآتي :-

م	المنطقة	عدد الاخرام	متوسط العمق	مسافات التخريم	كمية الصخور المفجرة (م³)
1		٨	١٦	٣ × ٩,٥	٣٣٦
2					
3					
4					
					١٢٣٦
				الإجمالي	
				إجمالي كمية الصخور المفجرة فقط	متر مكعب صخور

ملحوظة:- الكميات طبقاً للمحاضر بما لا تتجاوز الرفع المساحي النهائي.

عن شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة

مهندس / 

توقيع / 

شركة أبو زعبل للخدمات البترولية والتعدين

مهندس / 

توقيع / 

الشركة المنفذة

مهندس / 

توقيع / 

استشاري هيئة الطرق والكباري

مهندس / 

توقيع / 

مهندس / الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس / 

توقيع / 

مسلسل مصنع 18 الحربي (122)

مسلسل الشركة المنفذة (10)

شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة
(مصنع 18 الحربي)

قطاع شركة الشروق للتجارة والأعمال
الهندسية والمقاولات العمومية (عادل صميذة)
(المرحلة الثانية - القطاع الثالث - أسيوط)

453+366

الي كم

450+366

من كم

محضر حصر كميات التفجير رقم (11/138) بمشروع القطار الكهربائي السريع المرحلة الثانية قطاع أكتوبر أبو سمبل -
القطاع الثالث - أسيوط.

انه في يوم الخميس الموافق 2024/03/14 تم التفجير بمعرفة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة
(مصنع 18 الحربي) في القطاع الخاص بشركة الشروق للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية (عادل صميذة).
وكانت كميات الصخور كالآتي :-

م	المنطقة	عدد الاخرام	متوسط العمق	مسافات التخريم	كمية الصخور المفجرة (م³)
1		١٠٠٠	٦	٤٥ X ٤٥	٤٥٠٠٠
2					
3					
4					
	الإجمالي				
	إجمالي كمية الصخور المفجرة فقط ٤٥٠٠٠ متر مكعب صخور				

ملحوظة:- الكميات طبقاً للمحاضر بما لا تتجاوز الرفع المساحي النهائي.

عن شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة

مهندس / محمد سعيد لسان

توقيع /

شركة أبو زعبل للخدمات البترولية والتعدين

مهندس /

توقيع /

الشركة المنفذة

مهندس /

توقيع /

استشاري هيئة الطرق والكباري

مهندس /

توقيع /

مهندس / الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس /

توقيع /

مسلسل مصنع 18 الحربي (138)

مسلسل الشركة المنفذة (11)

شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة
(مصنع 18 الحربي)

قطاع شركه الشروق للتجارة والأعمال
الهندسية والمقاولات العمومية (عادل صميذة)
(المرحلة الثانية - القطاع الثالث - أسيوط)

من كم 450+366 الي كم 453+366

محضر حصر كميات التفجير رقم (12/148) بمشروع القطار الكهربائي السريع المرحلة الثانية قطاع أكتوبر ابوسمبل -
القطاع الثالث - أسيوط.

انه في يوم الخميس الموافق 2024/03/28 تم التفجير بمعرفة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة
(مصنع 18 الحربي) في القطاع الخاص بشركه الشروق للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية(عادل صميذة).
وكانت كميات الصخور كالآتي :-

م	المنطقة	عدد الاخرام	متوسط العمق	مسافات التخريم	كمية الصخور المفجرة (م ³)
1		0--	7	2x40	110--
2					
3					
4					
الإجمالي					110--
إجمالي كمية الصخور المفجرة فقط					متر مكعب صخور

ملحوظة:- الكميات طبقاً للمحاضر بما لا تتجاوز الرفع المساحي النهائي.

عن شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة

مهندس / 
توقيع / 


شركة أبو زعبل للخدمات البترولية والتعدين

مهندس / 
توقيع / 

الشركة المنفذة

مهندس / 
توقيع / 

استشاري هيئة الطرق والكباري

مهندس / 
توقيع / 

مهندس / الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس / 
توقيع / 

مسلسل مصنع 18 الحربي (148)

مسلسل الشركة المنفذة (12)

شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة
(مصنع 18 الحربي)

قطاع شركه الشروق للتجارة والأعمال
الهندسية والمقاولات العمومية (عادل صميذة)
(المرحلة الثانية - القطاع الثالث - أسبوط)

453+366

الي كم

450+366

من كم

محضر حصر كميات التفجير رقم (13/157) بمشروع القطار الكهربائي السريع المرحلة الثانية قطاع أكتوبر ابوسمبل -
القطاع الثالث - أسبوط.

انه في يوم الخميس الموافق 2024/05/08 تم التفجير بمعرفة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة
(مصنع 18 الحربي) في القطاع الخاص بشركه الشروق للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية (عادل صميذة).
وكانت كميات الصخور كالآتي :-

م	المنطقة	عدد الاخرام	متوسط العمق	مسافات التخريم	كمية الصخور المفجرة (م³)
1		٩ ---	٦	٢ x ٥٥	٤٥ ---
2					
3					
4					
				الإجمالي	٤٥ ---
					إجمالي كمية الصخور المفجرة فقط
					متر مكعب صخور

ملحوظة:- الكميات طبقاً للمحاضر بما لا تتجاوز الرفع المساحي النهائي.

عن شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة

مهندس / أحمد
توقيع / أحمد

شركة أبو زعبل للخدمات البترولية والتعدين

مهندس / مصطفى
توقيع / مصطفى

الشركة المنفذة

مهندس / محمد
توقيع / محمد

استشاري هيئة الطرق والكباري

مهندس / أحمد
توقيع / أحمد

مهندس / الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس / مينا
توقيع / مينا

مسلسل مصنع 18 الحربي (157)

مسلسل الشركة المنفذة (13)

شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة
(مصنع 18 الحربي)

قطاع شركه الشروق للتجارة والأعمال
الهندسية والمقاولات العمومية (عادل صميذة)
(المرحلة الثانية - القطاع الثالث - أسيوط)

من كم 450+366 الي كم 453+366

محضر حصر كميات التفجير رقم (14/184) بمشروع القطار الكهربائي السريع المرحلة الثانية قطاع أكتوبر ابوسمبل -
القطاع الثالث - أسيوط.

انه في يوم الإربعاء الموافق 2024/07/24 تم التفجير بمعرفة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة
(مصنع 18 الحربي) في القطاع الخاص بشركه الشروق للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات العمومية(عادل صميذة).
وكانت كميات الصخور كالآتي :-

م	المنطقة	عدد الاخرام	متوسط العمق	مسافات التخريم	كمية الصخور المفجرة (م³)
1		٨٠٠	٢	٢٨ ٤٥	٢٦٠٠٠
2					
3					
4					
الإجمالي					٢٦٠٠٠
إجمالي كمية الصخور المفجرة فقط					متر مكعب صخور

ملحوظة:- الكميات طبقاً للمحاضر بما لا تتجاوز الرفع المساحي النهائي.

عن شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة

مهندس / أحمد حطوة
توقيع / أحمد حطوة

شركة أبو زعبل للخدمات البترولية والتعدين

مهندس / مسعود حسن
توقيع / مسعود حسن

الشركة المنفذة

مهندس / محمد أبو بكر
توقيع / محمد أبو بكر

استشاري هيئة الطرق والكباري

مهندس / محمد عبد الحميد
توقيع / محمد عبد الحميد

مهندس / الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس / منيا جرجس أمين
توقيع / منيا جرجس أمين

مسلسل مصنع 18 الحربي (184)

مسلسل الشركة المنفذة (14)

وزارة النقل

مشروع : القطار السريع القطاع الثالث

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسسوط
ملف رقم

السيد المهندس / مدير شركة الشروق للتجارة والاعمال الهندسية

تحية طيبة ... و بعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معلمي بنتائج مكعبات صخر من العملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللازم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،،

تحريرا في : 2025/5/14

عدد (1) تقرير معمل

مدير المعامل

م

مصطفى محمد امين

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

(اسلام محمد فوزي)



٣٠٨٨

العينات مسئولية من أحضرها

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / محمد البدرى (استشاري سيسترا)
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: الشروق للتجارة والاعمال الهندسية

رقم و نوع العينات:

- 1- عينة رقم 310 عدد (12) مكعب صخر عند الكم من 450.366 الي كم 450.666
 - 2- عينة رقم 311 عدد (12) مكعب صخر عند الكم من 450.666 الي كم 450.966
 - 3- عينة رقم 312 عدد (8) مكعب صخر عند الكم من 451.080 الي كم 451.200
 - 4- عينة رقم 313 عدد (8) مكعب صخر عند الكم من 451.200 الي كم 451.500
 - 5- عينة رقم 314 عدد (8) مكعب صخر عند الكم من 451.500 الي كم 451.700
 - 6- عينة رقم 315 عدد (8) مكعب صخر عند الكم من 451.700 الي كم 451.900
 - 7- عينة رقم 316 عدد (8) مكعب صخر عند الكم من 451.900 الي كم 452.100
 - 8- عينة رقم 317 عدد (8) مكعب صخر عند الكم من 452.100 الي كم 452.300
 - 9- عينة رقم 318 عدد (4) مكعب صخر عند الكم من 453.060 الي كم 453.160
 - 10- عينة رقم 319 عدد (4) مكعب صخر عند الكم من 453.160 الي كم 453.260
 - 11- عينة رقم 320 عدد (4) مكعب صخر عند الكم من 453.260 الي كم 453.366
- التجارب التي أجريت:

مقاومة الضغط لمكعبات الصخر

النتائج :-

ع.ر 310	الابعاد	الحالة	الكثافة (كجم/سم ³)	الاجهاد (كجم/سم ²)	الابعاد	الحالة	الكثافة (كجم/سم ³)	الاجهاد (كجم/سم ²)
مكعب رقم 1	10*10*10	جاف	2.580	457	مكعب رقم 1	10*10*10	رطب	2.563
مكعب رقم 2	10*10*10	جاف	2.155	171	مكعب رقم 2	10*10*10	رطب	2.140
مكعب رقم 3	10*10*10	جاف	2.470	571	مكعب رقم 3	10*10*10	رطب	2.455
مكعب رقم 4	10*10*10	جاف	2.690	856	مكعب رقم 4	10*10*10	رطب	2.680
مكعب رقم 5	10*10*10	جاف	2.145	422	مكعب رقم 5	10*10*10	رطب	2.285
مكعب رقم 6	10*10*10	جاف	2.260	388	مكعب رقم 6	10*10*10	رطب	2.312
ع.ر 311	الابعاد	الحالة	الكثافة (كجم/سم ³)	الاجهاد (كجم/سم ²)	الابعاد	الحالة	الكثافة (كجم/سم ³)	الاجهاد (كجم/سم ²)
مكعب رقم 7	10*10*10	جاف	2.345	491	مكعب رقم 7	10*10*10	رطب	2.374
مكعب رقم 8	10*10*10	جاف	2.940	725	مكعب رقم 8	10*10*10	رطب	2.855
مكعب رقم 9	10*10*10	جاف	2.775	514	مكعب رقم 9	10*10*10	رطب	2.689
مكعب رقم 10	10*10*10	جاف	2.830	228	مكعب رقم 10	10*10*10	رطب	2.575
مكعب رقم 11	10*10*10	جاف	2.610	342	مكعب رقم 11	10*10*10	رطب	2.630
مكعب رقم 12	10*10*10	جاف	2.285	411	مكعب رقم 12	10*10*10	رطب	2.312
ع.ر 312	الابعاد	الحالة	الكثافة (كجم/سم ³)	الاجهاد (كجم/سم ²)	الابعاد	الحالة	الكثافة (كجم/سم ³)	الاجهاد (كجم/سم ²)
مكعب رقم 13	10*10*10	جاف	2.765	798	مكعب رقم 13	10*10*10	رطب	2.745
مكعب رقم 14	10*10*10	جاف	2.465	490	مكعب رقم 14	10*10*10	رطب	2.512
مكعب رقم 15	10*10*10	جاف	2.400	992	مكعب رقم 15	10*10*10	رطب	2.420
مكعب رقم 16	10*10*10	جاف	2.460	559	مكعب رقم 16	10*10*10	رطب	2.423
ع.ر 313	الابعاد	الحالة	الكثافة (كجم/سم ³)	الاجهاد (كجم/سم ²)	الابعاد	الحالة	الكثافة (كجم/سم ³)	الاجهاد (كجم/سم ²)
مكعب رقم 17	10*10*10	جاف	2.510	479	مكعب رقم 17	10*10*10	رطب	2.485
مكعب رقم 18	10*10*10	جاف	2.440	1311	مكعب رقم 18	10*10*10	رطب	2.520
مكعب رقم 19	10*10*10	جاف	2.280	371	مكعب رقم 19	10*10*10	رطب	2.310
مكعب رقم 20	10*10*10	جاف	2.480	1140	مكعب رقم 20	10*10*10	رطب	2.556

تقرير رقم (97)

ع.ر 314	الابعاد	الحالة	الكثافة (كجم/سم ³)	الاجهاد (كجم/سم ²)	الابعاد	الحالة	الكثافة (كجم/سم ³)	الاجهاد (كجم/سم ²)
مكعب رقم 21	10*10*10	جاف	2.655	456	مكعب رقم 21	رطب	2.630	450
مكعب رقم 22	10*10*10	جاف	2.775	587	مكعب رقم 22	رطب	2.745	563
مكعب رقم 23	10*10*10	جاف	2.270	171	مكعب رقم 23	رطب	2.285	185
مكعب رقم 24	10*10*10	جاف	2.300	200	مكعب رقم 24	رطب	2.310	189
ع.ر 315	الابعاد	الحالة	الكثافة (كجم/سم ³)	الاجهاد (كجم/سم ²)	الابعاد	الحالة	الكثافة (كجم/سم ³)	الاجهاد (كجم/سم ²)
مكعب رقم 25	10*10*10	جاف	2.700	530	مكعب رقم 25	رطب	2.650	510
مكعب رقم 26	10*10*10	جاف	2.410	319	مكعب رقم 26	رطب	2.384	300
مكعب رقم 27	10*10*10	جاف	2.345	171	مكعب رقم 27	رطب	2.320	185
مكعب رقم 28	10*10*10	جاف	2.510	1197	مكعب رقم 28	رطب	2.630	1130
ع.ر 316	الابعاد	الحالة	الكثافة (كجم/سم ³)	الاجهاد (كجم/سم ²)	الابعاد	الحالة	الكثافة (كجم/سم ³)	الاجهاد (كجم/سم ²)
مكعب رقم 29	10*10*10	جاف	2.890	296	مكعب رقم 29	رطب	2.520	310
مكعب رقم 30	10*10*10	جاف	2.310	228	مكعب رقم 30	رطب	2.328	215
مكعب رقم 31	10*10*10	جاف	2.660	438	مكعب رقم 31	رطب	2.560	416
مكعب رقم 32	10*10*10	جاف	2.295	228	مكعب رقم 32	رطب	2.330	220
ع.ر 317	الابعاد	الحالة	الكثافة (كجم/سم ³)	الاجهاد (كجم/سم ²)	الابعاد	الحالة	الكثافة (كجم/سم ³)	الاجهاد (كجم/سم ²)
مكعب رقم 33	10*10*10	جاف	2.625	770	مكعب رقم 33	رطب	2.580	750
مكعب رقم 34	10*10*10	جاف	2.510	205	مكعب رقم 34	رطب	2.423	215
مكعب رقم 35	10*10*10	جاف	2.330	399	مكعب رقم 35	رطب	2.384	370
مكعب رقم 36	10*10*10	جاف	2.745	1140	مكعب رقم 36	رطب	2.750	1117
ع.ر 318	الابعاد	الحالة	الكثافة (كجم/سم ³)	الاجهاد (كجم/سم ²)	الابعاد	الحالة	الكثافة (كجم/سم ³)	الاجهاد (كجم/سم ²)
مكعب رقم 37	10*10*10	جاف	2.695	752	مكعب رقم 37	رطب	2.710	745
مكعب رقم 38	10*10*10	جاف	2.535	685	مكعب رقم 38	رطب	2.520	674
ع.ر 319	الابعاد	الحالة	الكثافة (كجم/سم ³)	الاجهاد (كجم/سم ²)	الابعاد	الحالة	الكثافة (كجم/سم ³)	الاجهاد (كجم/سم ²)
مكعب رقم 39	10*10*10	جاف	2.605	456	مكعب رقم 39	رطب	2.590	445
مكعب رقم 40	10*10*10	جاف	2.490	570	مكعب رقم 40	رطب	2.485	565
ع.ر 320	الابعاد	الحالة	الكثافة (كجم/سم ³)	الاجهاد (كجم/سم ²)	الابعاد	الحالة	الكثافة (كجم/سم ³)	الاجهاد (كجم/سم ²)
مكعب رقم 41	10*10*10	جاف	2.570	570	مكعب رقم 41	رطب	2.585	560
مكعب رقم 42	10*10*10	جاف	2.495	239	مكعب رقم 42	رطب	2.483	225

تحريرا في : 2025/5/14

يعتمد ،،،

مهندس /

مدير معامل المنطقة

مهندس /

(مصطفى محمد امين)

