



المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة – بني سويف

بخصوص : أعمال تنفيذ انشاء عدد (٢) بربخ
خرساني اسفل مسار القطار الكهربائي السريع
(أكتوبر – أبو سمبل – اسوان) الخط الثاني
عند محطتي ١٤٣,٩٦٤ و ١٤٥,٤٧٢ كم
تنفيذ : شركة محمد سيد كامل وشريكية
(الحسان للمقاولات)
عقد رقم ١٦٣٥ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف ان نرفق طيه المستخلص رقم (٢) جاري عن العملية عاليه
برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريري افي : ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٥

مرفقات

استمارة ٥٠.ع.ح

اصل مستخلص

اصل بيان الاعمال

اصل حصر الاعمال

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)





بخصوص : أعمال تنفيذ انشاء عدد (٢) بربخ
خرساني اسفل مسار القطار الكهربائي السريع
(أكتوبر - أبو سمبل - اسوان) الخط الثاني
عند محطتي ١٤٣,٩٦٤ و ١٤٥,٤٧٢ كم

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة .. وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركة محمد سيد كامل وشريكه (الحسان للمقاولات) عقد رقم

١٦٣٥ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

نتشرف بالإحاطة بالاتي :-

- المشروع عليه عدد (١٠) كرتونة اوراق A3 تراجع بمعرفة الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة
- المشروع ليس عليه عمالة محملة

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللائم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريري : ٢٠٢٥/٦/٢٤

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)



مهندس /

أحمد عراقي حسين

سدي



Ascertainment of Facts (A.O.F.) Sheet
Station B01 - Civil B0Q

عدد ورقم (1635 / 2023 / 2024)

Keywords: health care; patient participation; patient involvement

۱۴
هتوفی:



It
is

(SYSTRAN) سیستم

196-2.

10

104

Blue

U.S.

3

10

Cal-

1999

الشركة العامة

مدير الشؤون
القانونية: أحمد سلامة

تاریخ ۱۳۰۲

شركة محمد سيد كامل وشركيه
البحان للمقاولات
ت. ٨٢٤٧٠ : ٩١٠ - ٨٩١ - ٦٧٩
ف. ٥ - ٣٢ - ٢١٠ - ٥٥٧١٢

CS

CamScanner



SHAKER
LUNCH & TALK, ONE
P.O. BOX 1111
CHANDLER, ARIZONA 85224



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



Ascertainment Of Facts (A.O.F) Sheet
Station B01 - Civil BQQ

ADEN 2

Months: Jan = 25

المجلس الأعلى للمعاشرة
العلمية



عملية / تنفيذ / إنشاء / أعمال عدد (2) مربع خوصال، أسفل صال القطار المربع عند محطة (143,964) و (145,472)

الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر - نوفمبر 2014)

تتطلب شركة معتمد سيد كامل وشريكه (الحسان) للمقاولات

عدد رقم (1635 / 2023 / 2024)



CamScanner



التواضع :

الإستشاري العام
25-6-2022




Blue & Red Lines:

مدير المشرق
القوليع: احمد سلامة

شركة الخطوط

شركة محمد سيد كامل وشركه
الحسان للمقاولات
ت: ٨٢٢٢٢٢ ب: ٩١٣ الف: ٧٨٢
م: ٥ - ٣٤ - ٢١٠

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner



للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص : مد مدة قدرها (٦) أشهر لتنفيذ إنشاء عدد (٢) بئريخ خرساني أسفل مسار القطار الكهربائي في السرد
(أكتوبر -أبو سمبل -أسوان) الخط الثاني عند المحطات (٩٦٤+١٤٣ كم) " (٤٧٢+١٤٥ كم)

الموضوع :- أسندت الهيئة العامة للطرق والكبارى المشروع عاليه إلى شركة الحسان للمقاولات بالعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٣٥)

- تاريخ بدء العمل في ٢٠٢٤/٦/٢٣ .
- تاريخ النھو طبقاً للتعاقد : ٢٠٢٤/١٢/٢٢ .
- ورد كتاب السيد مهندس / رئيس الإدارة المركزية ، المنطقة السادسة (بني سويف) بطلب إضافة مدة قدرها (٦) أشهر للمش
- عاليه بناء على دراسة طلب الشركة المنفذه بإضافة المدة طبقاً لما ورد بالكتاب الدوري رقم (٢٧٨١٥٠٣) بخصوص قرار م
- الوزراء رقم (٢٣٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ نظراً للأسباب والمبررات على النحو الوارد بكتاب الشركة (مرفق)
- بالدراسة تبين تأثر الشركة بالإرتفاع المبالغ فيه لأسعار الخامات الأساسية (حديد..... أسمنت..... الخ) وإرتفاع أسعار قطع غيار المع
- وعدم توافرها بالاسواق مما أثر على معدلات سير العمل طبقاً للبرنامج الزمني للمشروع .

- المطالب:
التكرم بإتخاذ مآتروته سيادتكم مناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة بإضافة مدة قدرها (٤) أشهر للمرسوم غاليه بناء قرار مجلس الوزراء (٢٣٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ دون فرض غرامات تأخير أو ف ليصبح تاريخ النهو الفعلي ٢٠٢٥/٤/٢٢ كون أسباب التأخير خارجة عن إرادة الشركة
- والأمر مفوض لسيادتكم،
١٣

CamScanner



تقرير فني عن

نتائج اختبارات مقاومة الضغط لمكعبات الخرسانة

Cube Compressive Strength Test Results

العنصر / خرسانة مسلحة لزوم الحوائط والسقف 464-143

مشروع / القطار السريع الخط الثاني

المقاوّل

شركة الحسان للمقاولات (محمد سيد كامل)

الاستشاري

مكتب سيسترا

التقرير بناء على طلب

شركة الحسان للمقاولات (محمد سيد كامل)

مدير المعمل
د/ سحر عبد السلام


مدير وحدة المعامل
أ.م.د/ هاني إبراهيم أحمد

الرأي الفني مسئولية معد التقرير



يعتمد حسب القواعد عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة وحدة المعامل

الاستاذ الدكتور / أحمد محمد حسن بخيت



version	0	رقم التسجيل	المبلغ
Date	14/6/2025	9474393777	530



تقرير فنى عن
اختبار مقاومة الخرسانة للضغط
Compressive Strength Test Results

المشروع/ القطار السريع الخط الثاني

الاستشاري/ مكتب سيسترا

المقاول/ شركة الحسان للمقاولات (محمد سيد كامل)

العنصر/ خرسانة مسلحة لزوم الحوائط والسقف 464-143

نتائج الاختبار

المكعب	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	عمر العينة (يوم)	الوزن جرام	الاجهاد (كجم/سم ²)
1	2025/3/12	2025/6/3	83	8395	580
2	2025/3/12	2025/6/3	83	8382	590
3	2025/3/12	2025/6/3	83	8294	560
4	2025/3/12	2025/6/3	83	8275	458.3
5	2025/3/12	2025/6/3	83	8205	482.4
6	2025/3/12	2025/6/3	83	8341	484


ابعاد المكعب 15*15*15 سم.

- البيانات المذكورة عالية طبقا لما تم ذكره في خطاب الجهة طالبة الاختبار وبيان مورد العينات دون ادنى مسئولية علي المعمل
- يجب الرجوع للكود المصرى فى طلب الية إجراء الاختبار
- مدة سريان هذا التقرير هي 3 شهور ولا يسمح بنسخ هذا التقرير الا بموافقه كتابية من المعمل
- العينات المورده للمعمل مسئولية المقاول

تم توريد العينات بتاريخ 2025/6/3 بمعرفة مفوض عن المقاول :
م/ محمد حمادة مرسى ، رقم قومي : 2950803220109 ، ت : 01210455498

مدير المعمل
د/ سحر عبدالسلام

اعداد التقرير
م / احمد عادل عيد
(محمد عادل)



version	0	رقم التسجيل	المبلغ
Date	14/6/2025	9474393777	530



تقرير فنى عن
نتائج اختبارات مقاومة الضغط لمكعبات الخرسانة
Cube Compressive Strength Test Results
العنصر/ خرسانة مسلحة لزوم الحوائط والسقف 464-143
مشروع/ القطار السريع الخط الثاني
المقاول
شركة الحسان للمقاولات (محمد سيد كامل)
الاستشاري
مكتب سيسترا
التقرير بناء على طلب
شركة الحسان للمقاولات (محمد سيد كامل)

مدير المعمل
د/ سحر عبد السلام
مدير وحدة المعامل
أ.م.د/ هانى إبراهيم أحمد

الرأى الفنى مسنولية معد التقرير

يعتمد حسب القواعد عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة وحدة المعامل

الاستاذ الدكتور/ أحمد محمد حسن بختيار

version	0	رقم التسجيل	المبلغ
Date	14/6/2025	9474393777	530

تقرير فنى عن
اختبار مقاومة الخرسانة للضغط
Compressive Strength Test Results

المشروع/ القطار السريع الخط الثاني

الاستشاري/ مكتب سيسترا

المقاول/ شركة الحسان للمقاولات (محمد سيد كامل)

العنصر/ خرسانة مسلحة لزوم الحوائط والسقف 464-143

نتائج الاختبار

المكعب	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	عمر العينة (يوم)	الوزن جرام	الاجهاد (كجم/سم ²)
1	2025/3/12	2025/6/3	83	8395	580
2	2025/3/12	2025/6/3	83	8382	590
3	2025/3/12	2025/6/3	83	8294	560
4	2025/3/12	2025/6/3	83	8275	458.3
5	2025/3/12	2025/6/3	83	8205	482.4
6	2025/3/12	2025/6/3	83	8341	484

ابعاد المكعب 15*15*15 سم.

- البيانات المذكورة عالية طبقا لما تم ذكره في خطاب الجهة طالبة الاختبار وبيان مورد العينات دون ادنى مسئولية علي المعمل
- يجب الرجوع للكود المصرى فى طلب الية إجراء الاختبار
- مدة سريان هذا التقرير هي 3 شهور ولا يسمح بنسخ هذا التقرير الا بموافقه كتابية من المعمل
- العينات المورده للمعمل مسئولية المقاول

تم توريد العينات بتاريخ 2025/6/3 بمعرفة مفوض عن المقاول :

م/ محمد حمادة مرسى ، رقم قومي : 2950803220109 ، ت : 01210455498

مدير المعمل

د/سحر عبدالسلام

اعداد التقرير

م / احمد عادل عيد
(محرر عادل)

المبلغ	رقم التسجيل	0	version
530	9474393777	14/6/2025	Date

