

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد،،

الموضوع : - بخصوص مشروع استكمال اسناد الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء
القطار الكهربائي السريع من الكم 266 + 000 الى 267 + 000 بطول 1 كم قطاع (ب).

العقد رقم (2024/2023/396)

تنفيذ: شركه النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون).

نتشرف بان نرفق لسيادتكم مستخلص جارى (2)

المرفقات: عدد ()

برجاء التفضل من سيادتكم و الإحاطة والتنبيه بالازم:-

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير ادارة المشروعات
م / كارم امام

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م / احمد أبو دقيقة

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع
م / احمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
البحيرة - كفر الشيخ
مهندس / مجدى عبد السلام

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع: - مشروع استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السفنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتشكيل الجسور الترابية والاساس لتنفيذ المسافة من الكم 266+000 إلى الكم 267+000 بطول 1 كم .

عقد رقم: 2024/2023/396

- تنفيذ شركة / النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون).

بخصوص مستخلص جاري 2 قطاع ب :-

نتشرف بالإحاطة بوجود الاتى:

- 1- تجهيزات المقاول الموقعية متواجدة بعقد سابق .
- 2- معمل الموقع متواجد بعقد سابق.
- 3- الأجهزة المساحية متواجدة .
- 4- لوحات المشروع عدد (2) متواجدة بعقد سابق.
- 5- البرنامج الزمنى متواجدة.
- 6- السجلات متواجدة .
- 7- توثيق الموقع متواجد.
- 8- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة .
- 9- صور فوتوغرافية + فيديو متواجدة.
- 10- معدات ومهندسين المشروع متواجدة.
- 11- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة بعقد سابق.
- 12- العلامات الارشادية متواجدة.
- 13- مهمات السلامة والأمان متواجدة (مهم ما يحتاجه بمصر مطر ادارة).
- 14- لا يوجد عماله.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

عن الهيئة

مدير ادارة المشروعات

مدير المشروع

مهندس المشروع

م / كارم امام

م / أحمد أبو دقيقة

م / أحمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ
مهندس / محمد عبد السلام عامر

السيد المهندس / مدير عام مصنع العلامات

تحيه طيبه وبعد ،،،،،

(رقم العقد: 2024/2023/396) (بتاريخ: 2023 / 9 / 14)

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العالمين - مطروح) المسافة من الكم 266+000 إلى الكم 267+000 بطول 1 كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ شركة / النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون)

العقد سالف الذكر يشمل الاتي:

- عدد 5 (خمسة فقط لا غير) خوذة امان.
 - عدد 5 (خمسة فقط لا غير) غطاء راس خفيف مقوى بالبلاستيك وبها شريط عاكس وبلون مميز (برتقالي - اصفر - ازرق - رصاصي).
 - عدد 20 (عشرون فقط لا غير) صديري واقى.
 - عدد 5 (خمسة فقط لا غير) جاكيت شتوي.
 - عدد 5 (خمسة فقط لا غير) حذاء امان بمقده صلب.
- على ان تكون جميعها بخامات متميزة ويتم تسليمها لمخازن المنطقة المشرفة على المشروع وتقديم الإفادة المعتمدة بها مع اول مستخلص جارى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عدد المرفقات ()

عدد (1) العقد

عدد (1) شروط العقد

مدير ادارة المشروعات

مدير المشروع

مهندس المشروع

م/کارم امام

م/ أحمد ابو دقيقة

م/ أحمد الشاعر

الهيئة العامة للطاقة والكهرباء والنقل البري
مهندس / مجدى عبدالسلام عامر
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبدالسلام عامر

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

محضر استلام موقع

-مشروع انشاء خط القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم ٢٦٦+٠٠٠ حتى الكم ٢٦٧+٠٠٠ بطول ١ كم.

تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون).

-انه في يوم الاحد الموافق ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٣ وبناء على عقد العملية رقم (٣٩٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) اتجاه وادى النظرون .

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

- عن الهيئة العامة للطرق والكبارى (طرف اول)

مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر
مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر
مدير مشروع مكتب د. خالد قنديل

١- السيد المهندس / احمد محمود أبو دقيقه

٢- السيد المهندس / أحمد الشاعر

٣- السيد المهندس / رشاد مرسى

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

مهندس الشركة المنفذة

١- السيد المهندس / على الدين حسن منصور

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينه الظاهرية على الطبيعة حيث قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثانى الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء فى الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع.

واقفل المحضر على ذلك..

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

٣. رشاد مرسى

٢.

١. على الدين حسن منصور

الشركة المنفذة (طرف ثانى)

١. على الدين حسن منصور

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

م/ مجدى عبدالسلام عامر

مراجعة بونات توريد
جاري 2 عقد رقم 396 قطاع ب

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2024/07/09 قامت اللجنة المشكلة من كلا من:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1- المهندس / رشاد مرسى | مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 2- المهندس / احمد السعيد | مدير الجودة - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 3- المهندس / محمد طارق | مدير المكتب الفني - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 4- المهندس / عبدالله جاسر | مهندس - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 5- المهندس / محمد السيد | مهندس - شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسيه (المقاول) |

- قامت اللجنة بمراجعة البونات والكركات الخاصة بتوريد التربة الموردة لأعمال الردم بمشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع من كم 266+000 الى الكم 267+000 ووجدت كالتالي:

- | | |
|---|---|
| الكمية الاجمالية الموردة من محجر التربة السيوى هي (5582 م3) + ومرحل من عقد 397 (5750 م3) = (11332 م3) | ✓ |
| الكمية الاجمالية الموردة من محجر التربة الفيروز هي (15354 م3) | ✓ |
| الكمية الاجمالية الموردة من محجر التربة طيبة هي (2617 م3) | ✓ |
| الكمية الاجمالية الموردة من محجر التربة العالمية 4 هي (6358.5 م3) | ✓ |
| الكمية الاجمالية الموردة من محجر الرمال جبل حديد هي (4707 م3) | ✓ |
| الكمية الاجمالية الموردة من محجر الرمال مستقبل مصري (2159.5 م3) | ✓ |
| الكمية الاجمالية الموردة من محجر الرمال الراغب هي (6030 م3) | ✓ |
| الكمية الاجمالية الموردة من محجر الرمال ضيف الله هي (3784 م3) | ✓ |
| الكمية الاجمالية الموردة من محجر التربة الخير هي (3526.5 م3) | ✓ |

*علي ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكاراتات والبونات لديه وتكون في عهده حتى نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكباري في اي وقت تراه الهيئة.

❖ وعلي هذا وقع الجميع:-

مهندس - شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسيه

م / محمد السيد - محمد السيد

مهندس - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

م / عبدالله جاسر - عبدالله جاسر

مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)

م / محمد طارق - محمد طارق

مدير الجودة - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

م / احمد السعيد - احمد السعيد

مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

م / رشاد مرسى - رشاد مرسى

يعتمه

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع

م / أحمد أبو دقبة

أحمد أبو دقبة

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٢) جارى
عملية: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع
عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٩٦

أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب - ٢ متر أسفل منسوب الفرمة بسمك لايزيد عن ٢٥ سم أعلى منسوب - ٢ متر من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (على الأ تفل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠ %) والأرض الطبيعية متغيرها ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعه ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. والفئة شاملة بالمتر المكعب.
-مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان.
- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم.
-والبند لايشمل القيمة المحجرية .

رقم البند وبيانه: (٣-١)

تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون)

الكمية بالقياسية	مقدار العمل السابق	٣م	الاجمالى ٣م
١٧٥,٣٤٤,٢٨ ✓	٣٧,٥٦٢,٠٠ ✓	١٩,٠٥٥,٢٠ ✓	٤١,٩٨٣,٣٦
الموقع الكيلو مترى	الى	من	بيان الأعمال بالمقاييسه
٢٦٦+٤٠٠	٢٦٦+٥٢٠	٢٦٦+٤٠٠	أعمال الردم عن شهر مايو
٢٦٦+٥٢٠	٢٦٦+٧٤٠	٢٦٦+٥٢٠	
٢٦٦+٧٤٠	٢٦٦+٩٨٠	٢٦٦+٧٤٠	
٢٦٦+٩٨٠	٢٦٦+١٠٠	٢٦٦+٩٨٠	
٢٦٦+١٠٠	٢٦٦+١٠٠	٢٦٦+١٠٠	أعمال الردم المتبقية من عقد ٣٩٧
الإجمالى	الإجمالى	الإجمالى	الإجمالى
٤١,٩٨٣,٣٦	٤١,٩٨٣,٣٦	٤١,٩٨٣,٣٦	٤١,٩٨٣,٣٦
٣٧,٥٦٢,٠٠	٣٧,٥٦٢,٠٠	٣٧,٥٦٢,٠٠	٣٧,٥٦٢,٠٠
٤,٤٢١,٣٦	٤,٤٢١,٣٦	٤,٤٢١,٣٦	٤,٤٢١,٣٦
٤١,٩٨٣,٣٦	٤١,٩٨٣,٣٦	٤١,٩٨٣,٣٦	٤١,٩٨٣,٣٦

عن الشركة

عن الاستشارى

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس المشروع /
م/أحمد الشاعر

عن الشركة

عن KKK

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع /
م/أحمد ابودقيقة

 الهيئة القومية للإنفاق		مشروع القطار الكهربائي السريع				 ENGINEERING & CONSTRUCTION	
		إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٦٦ الي الكم ٢٦٧					
		تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون) جاري ٢ قطاع ب					
بند رقم (١-٣) أعمال توريد وتحميل ونقل أثرية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك ... الخ							
Station	Layer	Total fill Quantity	قطاع (ب) (من ٢٠٠٠ حتى منسوب الطبقة (عقد ٣٩٦ جارى ١		قطاع (ب) (من ٢٠٠٠ حتى منسوب الطبقة (لشهر مايو ٢٠٢٣ عقد ٣٩٦ جارى ٢		المتبقي عن شهر مايو
			LAYER	FILL QUANTITY	LAYER	FILL QUANTITY	
266+000	Ferma	0.00	-0.75				0.00
266+020		1564.40		952.76			0.00
266+040		1596.47		952.76			0.00
266+060		1563.16		952.76			0.00
266+080		1547.36		952.76			0.00
266+100		1553.58		952.76			0.00
266+120		1623.29		952.76			0.00
266+140		1705.21		952.76			0.00
266+160		1782.98		952.76			0.00
266+180		1788.21		952.76			0.00
266+200		1744.54		952.76			0.00
266+220		1722.79		952.76			0.00
266+240		1695.17		952.76			0.00
266+260		1683.55		952.76			0.00
266+280		1767.84		952.76			0.00
266+300		1876.52		952.76			0.00
266+320		1815.45		952.76			0.00
266+340		1679.58		952.76			0.00
266+360		1608.72		952.76			0.00
266+380		1546.81		952.76			0.00
266+400		1495.76		952.76			0.00
266+420		1488.32	1.25	733.40			0.00
266+440		1486.61		733.40			0.00
266+460		1462.87		733.40			0.00
266+480		1459.43		733.40			0.00
266+500		1501.88		733.40			0.00
266+520		-0.50		1358.79	733.40		
266+540	Ferma	0.00				0.00	
266+560		0.00				0.00	
266+580		1533.55	952.76			0.00	
266+600		1553.69	952.76		100.02	0.00	
266+620		1526.02	952.76	-2.00	293.65	0.00	
266+640		1476.61	952.76		248.81	0.00	
266+660		1459.35	952.76		232.93	0.00	
266+680		1470.84	952.76		240.28	0.00	
اجمالي m3		51139.35	29172.16		1115.69		0.00

عن استشاري k.k



عن استشاري xyz



عن الشركة



		مشروع القطار الكهربائي السريع					
		إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٦٦ الي الكم ٢٦٧					
		تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون) جاري قطاع ب					
بند رقم (١-٣) أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك ... الخ							
Station	Layer	Total fill Quantity	قطاع (ب) (من ٢,٠٠٠ حتى منسوب الطبقة (عقد ٣٩٦ جارى ١		قطاع (ب) (من ٢,٠٠٠ حتى منسوب الطبقة (لشهر مايو ٢٠٢٣ عقد ٣٩٦ جارى ٢		المتبقي عن شهر مايو
			LAYER	FILL QUANTITY	LAYER	FILL QUANTITY	
اجمالي السابق m3		51139.35	29172.16		1115.69		0.00
266+700	Ferma	1506.74	-0.75	952.76	-2.00	281.53	0.00
266+720		1534.74		952.76		324.64	0.00
266+740		1708.90		952.76		404.54	0.00
266+760		0.00					
266+780		0.00					0.00
266+800		0.00					0.00
266+820		0.00					0.00
266+840		0.00	-1.00		-2.00		0.00
266+860	1018.41	952.76				0.00	
266+880	1003.29	952.76				0.00	
266+900	1041.22	952.76				0.00	
266+920	1012.58	860.12				152.46	0.00
266+940	1051.88	860.12				191.76	0.00
266+960	1154.31	860.12				294.19	0.00
266+980	1247.09	860.12				386.97	0.00
267+000	-2.50	502.38				502.38	0.00
الإجمالي		63920.89	38329.21		3654.15		0.00
اجمالى ما تم تنفيذة		63920.89	41983.36				

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ

مدير المشروع

م/ احمد ابودقيقة

مهندس المشروع

م/ احمد الشاعر

عن الاستشارى

KK

XYZ

عن الشركة


م/ محمد ال

مشروع القطار الكهربائي السريع														 K.K. ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي		 NILCON ENGINEERING & CONSTRUCTION											
إنشاء أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقضبان مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين المسننة - العاصمة الإدارية - العدين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٦٦ إلى الكم ٢٦٧														تفصيل شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (إيلكون) للقطاع ٢٦٦+٠٠٠ إلى ٢٦٧+٠٠٠													
بند رقم (١-٢) أعمال لوريز وحمل ونقل أربة معادلة لقضبان وشعاعيا باستخدام أرت الترسية بسبك ... الخ																											
Station	Layer	Total fill Quantity	قطاع (أ) (من قاع الحفر حتى عمق ٢٦٧)				قطاع (ب) (من ٢٠٠٠ حتى مستوى الطبقة)				قطاع (ج) (من ٧٠٠ حتى مستوى الطبقة)				تمتلي												
			جانب (١)		جانب (٢)						جانب (١)		جانب (٢)														
			LAYER	FILL QUANTITY	LAYER	FILL QUANTITY	LAYER	FILL QUANTITY			LAYER	FILL QUANTITY	LAYER	FILL QUANTITY													
266+000		0.00														0.00											
266+020		1564.40		367.63				952.76					244.01			0.00											
266+040		1596.47		375.67				952.76					268.04			0.00											
266+060		1563.16		337.36				952.76					273.04			0.00											
266+080		1547.36		319.07				952.76					275.53			0.00											
266+100		1553.58		325.26				952.76					275.56			0.00											
266+120		1623.29		400.61				952.76					269.92			0.00											
266+140		1705.21		498.12				952.76					254.33			0.00											
266+160		1782.98		563.56				952.76					266.66			0.00											
266+180		1788.21		556.34				952.76					279.11			0.00											
266+200		1744.54		509.52			-0.75	952.76					282.26			0.00											
266+220		1722.79		499.84				952.76					270.19			0.00											
266+240		1695.17		470.90				952.76					271.51			0.00											
266+260	Ferma	1683.55	-2.00	460.50				952.76					270.29			0.00											
266+280		1767.84		474.10				952.76					340.98			0.00											
266+300		1876.52		657.83				952.76					265.93			0.00											
266+320		1815.45		573.24				952.76					289.45			0.00											
266+340		1679.58		462.91				952.76					263.91			0.00											
266+360		1608.72		373.47				952.76					282.49			0.00											
266+380		1546.81		317.73				952.76					276.32			0.00											
266+400		1495.76		263.82				952.76					279.18			0.00											
266+420		1488.32		258.59				733.40					496.33			0.00											
266+440		1486.61		268.11			1.25	733.40					485.10			0.00											
266+460		1462.87		242.28				733.40					487.19			0.00											
266+480		1459.43		237.92				733.40					488.11			0.00											
266+500		1501.88		272.98				733.40					495.50			0.00											
266+520	-0.50	1358.79		311.85				733.40			-0.50	313.54	0.50			0.00											
266+540		0.00														0.00											
266+560		0.00					-0.75									0.00											
266+580		1533.55		297.29				952.76					283.50			0.00											
266+600	Ferma	1553.69	-2.00	348.52				952.76		100.02			252.41			0.00											
266+620		1526.02		293.65	-2.00	-293.65		952.76		293.65			279.61			0.00											
266+640		1476.61		248.81		-248.81		952.76	-2.00	248.81			275.04			0.00											
266+660		1459.35		232.93		-232.93		952.76		232.93			273.66			0.00											
266+680		1470.84		240.28		-240.28		952.76		240.28			277.80			0.00											
اجمالي m3		51139.35		12060.69		-1115.69		29172.16		1115.69		9906.50				0.00											

عن استشاري k.k

عن استشاري yz

عن الشركة





مشروع تقطع الكورنيش السريع														 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ. د. خالد شهاب				 NILCON ELECTRICAL & CONSTRUCTION	
إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (المين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٦٦ الي الكم ٢٦٧														تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (تيلكون) القطاع ٢٦٦٥٠٠٠ الي ٢٦٧٠٠٠٠					
بسم ربك الرحمن الرحيم (١٠٠٠٠٠٠٠) أعمال توريد وتحميل وتربة مثالية للمواصلات وشحنها باستخدام آلات الحسنة بسمك ...																			
Station	Layer	Total Fill Quantity	قطاع (أ) (من قاع المجرى إلى ٢٦٧ م)				قطاع (ب) (من ٢٠٠٠٠٠٠٠ حتى مسرب الطبقة)				قطاع (ج) (من مسرب الطبقة)				النتي				
			جانب (1)		جانب (2)		جانب (1)		جانب (2)		جانب (1)		جانب (2)						
			LAYER	FILL QUANTITY	LAYER	FILL QUANTITY	LAYER	FILL QUANTITY			LAYER	FILL QUANTITY	LAYER	FILL QUANTITY					
الجمالي السابق		51139.35	12060.69				29172.16				9906.50				0.00				
266+700	Ferma	1506.74		281.53		-281.53	-0.75	952.76		281.53		272.45			0.00				
266+720		1534.74	-2.00	324.64	-2.00	-324.64		952.76	-2.00	324.64		257.34			0.00				
266+740		1708.90		404.54		-404.54		952.76		404.54		351.60			0.00				
266+760		0.00													0.00				
266+780		0.00													0.00				
266+800		0.00													0.00				
266+820		0.00													0.00				
266+840		0.00													0.00				
266+860		1018.41		65.65				952.76							0.00				
266+880		1003.29		50.53				952.76							0.00				
266+900	ferma	1041.22	-2.00	88.46			-1.00	952.76							0.00				
266+920		1012.58		152.46		-152.46		860.12		152.46					0.00				
266+940		1051.88		191.76	-2.00	-191.76		860.12	-2.00	191.76					0.00				
266+960		1154.31		294.19		-294.19		860.12		294.19					0.00				
266+980		1247.09		386.97		-386.97		860.12		386.97					0.00				
267+000		-2.50	502.38	-2.50	502.38	-502.38			-2.50	502.38					0.00				
الإجمالي		63920.89	14803.79		-3654.16		38329.21		3654.16		10787.89		0.00		0.00				
			11149.64				41983.36				10787.89				0.00				

يعتمد
عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ
مدير المشروع
م / احمد ابودقيق

مهندس المشروع
م / احمد الشاعر

عن استشاري K.K

عن استشاري K.K

عن الشركة

محمد

شَطَاءُ شِدَّةِ الْبَرْدِ لِلْمَقَاوِلِ مِنَ الْكَلْبِ ٢٦٦٠٠٠ إِلَى الْكَلْبِ ٢٦٧٠٠٠ بِطَوِيلِ ١ كَلِمٍ

ملاحظات	الإجمالي	مقطع ٣٩٠	مقطع ٣٩٦	مقطع ٣٩٧	رقم الرسم
	3	جاري ٢	جاري ٢	مختلص	رقم الرسم
القيمة المضافة على المصروف	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	رقم الرسم
1384.53	1384.53	1384.53	1384.53	1384.53	رقم الرسم
					رقم الرسم
204.64	280305.83	93811.91	175344.28	11149.64	المساحة التتالي حتى ٢ كم طبقا للمواصفة بتاريخ ٢٠١٢
63716.25		10787.69	41983.36	10945.00	المساحة التتالي حتى ٢ كم طبقا للمواصفة بتاريخ مايو ٢٠١٢
18874.15			7724.51	11149.64	علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم (مساحة التتالي المضافة ١٨ كم ٢٠ كم) (تسوية ١٦ كم مساحه السور)
11810.77			11810.77		علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم (مساحة التتالي المضافة ٧٢ كم ٢٠ كم) (تسوية ١٦ كم مساحه السور)
2013.08			2013.09		علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم (مساحة التتالي المضافة ٨٢ كم ٢٠ كم) (تسوية ١٦ كم مساحه السور)
4891.15			4891.15		علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم (مساحة التتالي المضافة ٦٠ كم ٢٠ كم) (تسوية ١٦ كم مساحه السور)
3620.77			3620.77		علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم (مساحة التتالي المضافة ٨٦ كم ٢٠ كم) (تسوية ١٦ كم مساحه السور)
1661.15			1661.15		علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم (مساحة التتالي المضافة ٨٦ كم ٢٠ كم) (تسوية ١٦ كم مساحه السور)
4638.46			4638.46		علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم (مساحة التتالي المضافة ٨٦ كم ٢٠ كم) (تسوية ١٦ كم مساحه السور)
13500.58			2712.69		علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم (مساحة التتالي المضافة ٨٢ كم ٢٠ كم) (تسوية ١٦ كم مساحه السور)
2810.77			2810.77		علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم (مساحة التتالي المضافة ٨٢ كم ٢٠ كم) (تسوية ١٦ كم مساحه السور)
63920.89			41983.36	11149.64	علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم (مساحة التتالي المضافة ٧٢ كم ٢٠ كم) (تسوية ١٦ كم مساحه السور)
63920.89			41983.36	11149.64	علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم (مساحة التتالي المضافة ٧٢ كم ٢٠ كم) (تسوية ١٦ كم مساحه السور)
					رسوم المادة الحجرية طبقا لنموذج (١,٢٠٠,١,٢٠٠,١,٢٠٠) طبقا للمواصفة
					رسوم التكاليف و المزايا لاصناف اخرى
					الدين ٢٠
5242.82	13190.54			13190.54	المساحة التتالي حتى ٢٠ كم طبقا للمواصفة بتاريخ ٢٠١٢
7947.72				7947.72	المساحة التتالي حتى ٢٠ كم طبقا للمواصفة بتاريخ مايو ٢٠١٢
13190.54				13190.54	علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم (مساحة التتالي المضافة ٧٢ كم ٢٠ كم) (تسوية ١٦ كم مساحه السور)
19135.03				19135.03	علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم (مساحة التتالي المضافة ٧٢ كم ٢٠ كم) (تسوية ١٦ كم مساحه السور)
13190.54				13190.54	رسوم المادة الحجرية طبقا لنموذج (١,٢٠٠,١,٢٠٠,١,٢٠٠)
25913.23	51826.46			25913.23	رسوم التكاليف و المزايا طبقا للمادة (٣١)
					التي تتضمن ٢٠ (٢٠٠ لا يقل عن ٢٠٠٠ م ٢٠٠ م)
					بشكل مسبق (prepared subgrade)
3493.72	26525.50				المساحة التتالي حتى ٢٠ كم طبقا للمواصفة بتاريخ مايو ٢٠١٢
1365.72					علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم (مساحة التتالي المضافة ٧٢ كم ٢٠ كم) (تسوية ١٦ كم مساحه السور)
2128.00					علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم (مساحة التتالي المضافة ٧٢ كم ٢٠ كم) (تسوية ١٦ كم مساحه السور)
3493.72					رسوم المادة الحجرية طبقا لنموذج (١,٢٠٠,١,٢٠٠,١,٢٠٠)
3493.72					رسوم التكاليف و المزايا طبقا للمادة (٣١)
					بشكل مسبق (prepared subballast)
418.74	19000.00				المساحة التتالي حتى ٢٠ كم طبقا للمواصفة بتاريخ مايو ٢٠١٢
418.74					علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم (مساحة التتالي المضافة ٨٦ كم ٢٠ كم) (تسوية ١٦ كم مساحه السور)
418.74					علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم (مساحة التتالي المضافة ٨٦ كم ٢٠ كم) (تسوية ١٦ كم مساحه السور)
418.74					رسوم المادة الحجرية طبقا لنموذج (١,٢٠٠,١,٢٠٠,١,٢٠٠) طبقا للمواصفة
418.74					رسوم التكاليف و المزايا طبقا للمادة (٣١)

عن الشريعة

١٠٠

[Handwritten signature]

م/ أحمد الشاذلي

المسافة من كم ٢٦٦+٠٠٠ الي محطه ٢٦٧+٠٠٠ بطول ١ كم				مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين) القطاع الرابع البحيرة من كم ٢٤٧ الي كم ٣٠٠				
بيان باجمالي كميات الرمال الموردة برقم البون والكارثة ورقم السيارة								
م	مستسل البون+ لكارثة	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم الكارثة / التذكرة	رقم البون / التصريح	رسوم المرور والميزان	المحجر
1	1	06/09/2023	1824/3689	61.00	420242372020231000	15427860	330	بجمل
2	2	06/09/2023	6269/5134	55.50	10303131193824	15427867	330	
3	3	06/09/2023	1824/3689	61.00	42624294220231700000	15427873	330	
4	4	07/09/2023	3774/6982	62.00	10303131141200200	15427919	330	
5	5	07/09/2023	9348/7235	57.50	4202423722023510000	15427924	330	
6	6	07/09/2023	6982/3784	62.00	4202423722023510000	15427903	330	
7	7	07/09/2023	2167/6539	60.00	10808123500610	15427901	330	
8	8	07/09/2023	8572/6961	60.00	10303011071977	15427902	330	
9	9	07/09/2023	1495/8219	63.00	426942922202315000	15427906	330	
10	10	07/09/2023	3689/1824	61.00	10404171281412	15427907	330	
11	11	07/09/2023	7368/1876	44.00	10404161141412	15427905	330	
12	12	07/09/2023	7235/9348	57.50	4269429222023140000	15427911	330	
13	13	07/09/2023	2986/3679	48.00	14800684703	15427915	330	
14	14	07/09/2023	3761/8132	58.50	103031211205658	15427916	330	
15	15	07/09/2023	6269/5134	55.50	1030312120534	15427918	330	
16	16	07/09/2023	5356/2979	50.00	10303131200616	15427912	330	
17	17	07/09/2023	9158/7149	57.00	10303121205901	15427910	330	
18	18	07/09/2023	8219/1495	63.00	4269429222023154000	15427925	330	
19	19	07/09/2023	6487/4193	59.50	1030313120400	15427913	330	
20	20	07/09/2023	6487/4193	59.00	10303121211052	15427926	330	
21	21	07/09/2023	2167/6539	60.00	1030313120669	15427920	330	
22	22	07/09/2023	8572/6271	60.00	1030313120646	15427921	330	
23	23	07/09/2023	1824/3689	63.50	1030313120698	15427923	330	
24	24	07/09/2023	2167/6539	62.00	42694292220231630000	15427892	330	
25	25	07/09/2023	6269/5134	55.50	4269429222023165000	15427889	330	
26	26	07/09/2023	2979/5356	59.00	10303121222641	15427890	330	
27	27	07/09/2023	1824/3689	63.50	42694292220231710000	15427896	330	
28	28	07/09/2023	8219/1495	63.00	42694292220231710000	15427891	330	
29	29	07/09/2023	4193/6487	59.00	426942922202317600	15427887	330	
30	30	07/09/2023	9158/7149	57.00	42694292220231720000	15427884	330	
الإجمالي				1,757.50				

أ. م. م. م.

م. م. م.

				1,757.50	اجمالي ما سبق			
الخبر	330	15427886	420242372020231000	57.50	3948/7235	07/09/2023	31	31
	330	15427928	10303131193824	55.50	6269/5134	07/09/2023	32	32
	330	15427929	42624294220231700000	58.50	5356/2979	07/09/2023	33	33
	330	15427927	10303131141200200	57.00	9158/7149	07/09/2023	34	34
	330	15427933	4202423722023510000	62.00	3884/6982	07/09/2023	35	35
	330	15427960	4202423722023510000	48.00	3679/2986	08/09/2023	36	36
	330	15427958	10808123500610	63.00	8219/1495	08/09/2023	37	37
	330	15427961	10303011071977	57.50	3948/7235	08/09/2023	38	38
	330	15427963	426942922202315000	64.00	8572/6971	08/09/2023	39	39
	330	15427956	10404171281412	61.00	1824/3689	08/09/2023	40	40
	330	15427957	10404161141412	58.50	3761/8132	08/09/2023	41	41
	330	15427962	4269429222023140000	62.50	3784/6982	08/09/2023	42	42
	330	15427959	14800684703	63.50	2167/6539	08/09/2023	43	43
	330	15427965	103031211205658	62.00	3714/8567	08/09/2023	44	44
	330	15427967	1030312120534	57.50	4635/1324	08/09/2023	45	45
	330	15427964	10303131200616	59.00	4193/6487	08/09/2023	46	46
	330	15427930	10303121205901	48.00	3679/2986	08/09/2023	47	47
	330	15427943	426942922023154000	59.00	4193/6487	08/09/2023	48	48
	330	15427931	1030313120400	58.50	3761/8132	08/09/2023	49	49
	330	15427944	10303121211052	57.50	6348/7235	08/09/2023	50	50
	330	15427945	1030313120669	63.50	2167/6539	08/09/2023	51	51
	330	15427948	1030313120646	57.00	9158/7149	08/09/2023	52	52
	330	15427952	1030313120698	62.00	3484/6982	08/09/2023	53	53
	330	15427951	4269429220231630000	55.50	6269/5134	08/09/2023	54	54
	330	15427938	426942922023165000	63.00	8219/1495	08/09/2023	55	55
	330	15427939	10303121222641	64.50	1824/3689	08/09/2023	56	56
	330	15427940	4269429220231710000	63.00	8512/6971	08/09/2023	57	57
	330	15427942	4269429220231710000	62.00	3714/8567	08/09/2023	58	58
	330	15427941	426942922023165000	57.50	1324/4635	01/10/2023	59	59
	330	15428746	10303121222641	51.00	4861/6432	11/10/2023	60	60
				3,526.50	الإجمالي			
3,526.50 م ٣				الاجمالي				

- تم مراجعة البونات مسبقا قبل الاستلام ونتم تسليمها للشركة بعد التحكيم والشركة مسؤولة مسؤوليتها المالية عن البونات ومصبتها وانها غير مزورة من اماكن التوريد

ع

محمد ال

المسافة من كم ٢٦٦+٠٠٠ الي محطة ٢٦٧+٠٠٠ بطول (١ كم					مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين) القطاع الرابع البحيرة من كم ٢٤٧ الي كم ٣٠٠			
بيان باجمالي كميات الرمال الموردة برقم البون والكارثة ورقم السيارة								
م	سلسل البون والكار ثة	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم الكارثة / التذكرة	رقم البون / التصريح	رسوم المرور والميزان	المحجر
1	1	26/02/2023	9372/1285	62.5	420242372020231000	5062686	330	ضيف الله
2	2	26/02/2023	6924/3465	65	10303131193824	6157205	330	
3	3	26/02/2023	6924/3465	62	42624294220231700000	5221879	330	
4	4	27/02/2023	6924/3465	62	10303131141200200	6151160	330	
5	5	31/02/2023	4792/2154	59	4202423722023510000	4745441	330	
6	6	05/05/2023	8671/5439	65	4202423722023510000	7482267	330	
7	7	11/07/2023	3257/5473	63.5	10808123500610	5630522	330	
8	8	12/07/2023	3257/5473	65	10303011071977	4420626	330	
9	9	13/07/2023	3257/5473	63.5	426942922202315000	8667692	330	
10	10	13/07/2023	1389/2538	65	10404171281412	5221440	330	
11	11	13/07/2023	2487/7316	65	10404161141412	5222342	330	
12	12	13/07/2023	3257/5473	65	4269429222023140000	2742242	330	
13	13	13/07/2023	6872/3158	65	14800684703	5106766	330	
14	14	13/07/2023	6872/3158	65	103031211205658	5105862	330	
15	15	13/07/2023	5281/2981	65	1030312120534	5104840	330	
16	16	14/07/2023	3257/5473	64	10303131200616	6149546	330	
17	17	14/07/2023	2487/7316	65	10303121205901	12669681	330	
18	18	14/07/2023	1389/2538	64	426942922023154000	5223352	330	
19	19	14/07/2023	6872/3158	65	1030313120400	3539787	330	
20	20	14/07/2023	5281/2981	65	10303121211052	3540054	330	
21	21	15/07/2023	2487/7316	65	1030313120669	5223690	330	
22	22	15/07/2023	2487/7316	65	1030313120646	5223622	330	
23	23	15/07/2023	2487/7316	65	1030313120698	5222454	330	
24	24	15/07/2023	4231/3268	65	4269429220231630000	6152602	330	
25	25	15/07/2023	4231/3268	65	426942922023165000	24484106	330	
26	26	15/07/2023	4231/3268	65	10303121222641	5106670	330	
27	27	15/07/2023	2594/3298	65	4269429220231710000	5107062	330	
28	28	15/07/2023	2594/3298	65	4269429220231710000	5106676	330	
29	29	15/07/2023	5281/2981	65	42694292202317600	5106566	330	
30	30	15/07/2023	5281/2981	65	4269429220231720000	5106948	330	
الإجمالي				1,930.50				

				1,930.50	اجمالي ما سبق			
ضيف الله	330	56297771	420242372020231000	64	1289/2538	15/07/2023	31	31
	330	5106829	10303131193824	65	1389/2538	15/07/2023	32	32
	330	6158148	42624294220231700000	65	1389/2538	15/07/2023	33	33
	330	3540032	10303131141200200	65	4826/3278	15/07/2023	34	34
	330	4415521	4202423722023510000	65	4826/3278	15/07/2023	35	35
	330	8667681	4202423722023510000	65	4826/3278	15/07/2023	36	36
	330	5105282	10808123500610	64	6872/3158	15/07/2023	37	37
	330	5222360	10303011071977	65	2487/7316	16/07/2023	38	38
	330	5630611	42694292202315000	62	5281/2981	16/07/2023	39	39
	330	5630507	10404171281412	61	5281/2981	16/07/2023	40	40
	330	6131456	10404161141412	59.5	7316/2487	16/07/2023	41	41
	330	2744762	426942922023140000	60	7316/2487	17/07/2023	42	42
	330	5105460	14800684703	65	5281/2981	16/07/2023	43	43
	330	5630011	103031211205658	65	2594/3298	15/07/2023	44	44
	330	5106751	1030312120534	63	2594/3298	16/07/2023	45	45
	330	4420259	10303131200616	65	4826/3278	16/07/2023	46	46
	330	5107081	10303121205901	63.5	6872/3158	16/07/2023	47	47
	330	10694481	426942922023154000	65	5473/3257	17/07/2023	48	48
	330	8674736	1030313120400	65	5281/2981	18/07/2023	49	49
	330	15654217	10303121211052	65	5281/2981	19/07/2023	50	50
	330	15654290	1030313120669	65	5281/2981	19/07/2023	51	51
	330	6157428	1030313120646	65	4826/3278	19/07/2023	52	52
	330	6158084	1030313120698	65	7316/2487	19/07/2023	53	53
	330	4740493	4269429220231630000	65	6872/3158	20/07/2023	54	54
	330	2742216	426942922023165000	65	5473/3257	20/07/2023	55	55
	330	6153019	10303121222641	64.5	4826/3278	20/07/2023	56	56
	330	6151087	1030313120698	64.5	1389/2538	20/07/2023	57	57
	330	12770095	4269429220231630000	64	6872/3158	21/07/2023	58	58
	330	12778355	426942922023165000	58.5	1389/2538	21/07/2023	59	59
				3,784.00	الإجمالي			
3,784.00 م				الاجمالي				

تم مراجعة البوناست مد قبل الاستشارة وتم تسليمها
لشركة عبد الحليم والشركة مسؤولة كاملة عن البوناست
و مصتها وأنها غير مزورة من أماله لتوريد

محمال

مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالين) القطاع الرابع البحيرة من كم ٢٤٧ الي كم ٣٠٠				المسافة من كم ٢٦٦+٠٠٠ الي محطه ٢٦٧+٠٠٠ بطول ١ كم				
بيان باجمالي كميات الرمال الموردة برقم البون والكارثة ورقم السيارة								
م	مسل ل البون + لكارثة	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم الكارثة / التذكرة	رقم البون / التصريح	رسوم المرور والميزان	المحجر
1	1	16/02/2023	3465/6924	65	4202423722023510000	11620751	330	الراغب
2	2	26/02/2023	3465/6924	65	4202423722023510000	11631922	330	
3	3	26/02/2023	9327/1285	65	10808123500610	12140159	330	
4	4	26/02/2023	9327/1285	63	10303011071977	12121792	330	
5	5	26/02/2023	9327/1285	64	4202423722023510000	12115342	330	
6	6	27/02/2023	9327/1285	65	4202423722023510000	12113209	330	
7	7	27/02/2023	3465/6924	62	10808123500610	11536562	330	
8	8	27/02/2023	9327/1285	62	10303011071977	4935870	330	
9	9	28/02/2023	3465/6924	65	426942922202315000	11627466	330	
10	10	28/02/2023	3465/6924	65	10404171281412	9268099	330	
11	11	28/02/2023	3465/6924	64	10404161141412	9252348	330	
12	12	28/02/2023	3465/6924	65	4269429222023140000	12269161	330	
13	13	28/02/2023	3465/6924	65	14800684703	12134889	330	
14	14	03/03/2023	5681/2514	62.5	103031211205658	9268280	330	
15	15	10/03/2023	6872/3158	65	1030312120534	12115151	330	
16	16	04/04/2023	6579/1738	65	10303131200616	4936604	280	
17	17	05/04/2023	6579/1738	65	10303121205901	4937225	280	
18	18	06/04/2023	6579/1738	65	426942922023154000	7129928	280	
19	19	04/05/2023	5439/8671	65	1030313120400	5077788	330	
20	20	05/05/2023	5439/8671	64	10303121211052	5077798	330	
21	21	21/05/2023	2594/3298	63.5	1030313120669	11612280	330	
22	22	28/05/2023	2487/7216	65	1030313120646	4754500	330	
23	23	29/05/2023	5281/2981	64.5	1030313120698	4936038	330	
24	24	29/05/2023	7316/2487	63.5	4269429220231630000	4937227	330	
25	25	29/05/2023	1389/2538	64	426942922023165000	12139872	330	
26	26	29/05/2023	5281/2981	65	10303121222641	11627368	330	
27	27	30/05/2023	5281/2981	65	4269429220231710000	4935972	330	
28	28	31/05/2023	5473/3275	65	4269429220231710000	9266187	330	
29	29	13/06/2023	6432/4261	62	42694292202317600	9268039	330	
30	30	13/06/2023	1632/6427	65	4269429220231720000	9268712	330	
الإجمالي				1,929.00				



				1,929.00	اجمالي ما سبق			
الزائد	330	4937113	4202423722023510000	61.5	4592/2574	18/06/2023	31	31
	330	5077664	4202423722023510000	65	1243/4156	22/06/2023	32	32
	330	5077889	10808123500610	59.5	6415/2536	23/06/2023	33	33
	330	11620313	10303011071977	65	3298/2594	12/07/2023	34	34
	330	11620476	4202423722023510000	65	3298/2594	14/07/2023	35	35
	330	11402192	4202423722023510000	65	3257/5473	15/07/2023	36	36
	330	11402007	10808123500610	65	3257/5473	15/07/2023	37	37
	330	11402236	10303011071977	65	3257/5473	15/07/2023	38	38
	330	11402234	426942922202315000	65	3257/5473	16/07/2023	39	39
	330	15583836	10404171281412	64	1389/2538	16/07/2023	40	40
	330	13055148	10404161141412	65	5473/3257	16/07/2023	41	41
	330	12149614	4269429222023140000	62.5	3298/2594	16/07/2023	42	42
	330	9268059	14800684703	64	6872/3158	16/07/2023	43	43
	330	12149899	103031211205658	65	6872/3158	16/07/2023	44	44
	330	12140016	10303121120534	64.5	4231/3268	16/07/2023	45	45
	330	9268222	10303131200616	45	3257/5473	17/07/2023	46	46
	330	11260399	10303121205901	65	3257/5473	17/07/2023	47	47
	330	5077666	426942922023154000	63.5	4826/3478	17/07/2023	48	48
	330	12270985	1030313120400	59.5	3298/2594	17/07/2023	49	49
	330	9268870	10303121211052	60	3298/2594	17/07/2023	50	50
	330	13055133	1030313120669	62	3257/5473	17/07/2023	51	51
	330	11250018	1030313120646	63.5	4826/3478	17/07/2023	52	52
	330	12113472	1030313120698	64.5	1389/2538	17/07/2023	53	53
	330	12269370	4269429220231630000	63	6852/3158	17/07/2023	54	54
	330	15580648	426942922023165000	65	4826/3478	17/07/2023	55	55
	330	12113150	10303121222641	65	4231/3268	17/07/2023	56	56
	330	12135176	4269429220231710000	64.5	3298/2594	17/07/2023	57	57
	330	11402059	4269429220231710000	59	3257/5473	18/07/2023	58	58
	330	9265921	42694292202317600	65	3298/2594	18/07/2023	59	59
	330	9266364	4269429220231720000	63.5	3257/5473	18/07/2023	60	60
				3,818.00	الإجمالي			

✓

				3,818.00	اجمالي ما سبق			
الراغب	330	9266142	4202423722023510000	65	4826/3478	18/07/2023	61	61
	330	12115000	4202423722023510000	63.5	3298/2594	18/07/2023	62	62
	330	5076865	10808123500610	62	3257/5473	18/07/2023	63	63
	330	9266248	10303011071977	65	3257/5473	18/07/2023	64	64
	330	12149438	4202423722023510000	65	6872/3108	18/07/2023	65	65
	330	11620414	4202423722023510000	65	1389/2538	18/07/2023	66	66
	330	9268134	10808123500610	65	6872/3108	18/07/2023	67	67
	330	11627777	10303011071977	63.5	6872/3108	19/07/2023	68	68
	330	12134882	426942922202315000	63	3298/2594	19/07/2023	69	69
	330	5077797	10404171281412	65	3298/2594	19/07/2023	70	70
	330	4936091	10404161141412	64.5	5281/2981	19/07/2023	71	71
	330	5077084	4269429222023140000	62	1289/2538	19/07/2023	72	72
	330	4937241	14800684703	64	6872/3108	19/07/2023	73	73
	330	5077784	103031211205658	65	3257/5473	19/07/2023	74	74
	330	9268169	1030312120534	65	3257/5473	19/07/2023	75	75
	330	9268114	10303131200616	65	4231/3268	19/07/2023	76	76
	330	12112969	10303121205901	65	1289/2538	19/07/2023	77	77
	330	12149671	4269429222023154000	65	6872/3108	19/07/2023	78	78
	330	9252107	1030313120400	65	1289/2538	20/07/2023	79	79
	330	9252230	10303121211052	64.5	5281/2981	20/07/2023	80	80
	330	5078010	1030313120669	65	2478/7316	20/07/2023	81	81
	330	9261588	1030313120646	61	3298/2594	20/07/2023	82	82
	330	4180022	1030313120698	65	5478/3257	20/07/2023	83	83
	330	12273271	42694292220231630000	59.5	3268/4231	20/07/2023	84	84
	330	12135453	4269429222023165000	65	4231/3268	20/07/2023	85	85
	330	12135802	10303121222641	65	4231/3268	21/07/2023	86	86
	330	13055737	42694292220231710000	50.00	4792/2154	22/7/2023	87	87
	330	12271118	42694292220231710000	50.00	4792/2154	25/7/2023	88	88
	330	10611430	426942922202317600	57.00	2856/7453	09/08/2023	89	89
	330	18161302	42694292220231720000	60.00	9871/8176	31/8/2023	90	90
				5,702.50	الإجمالي			




				5,702.50	اجمالي ما سبق			
الراغب	330	9246521	1030313120698	53.00	4792/2154	07/09/2023	91	91
	330	9246533	4269429220231630000	57.00	2856/7453	07/09/2023	92	92
	330	9246526	426942922023165000	55.00	9871/8176	07/09/2023	93	93
	330	11537892	10303121222641	57.00	2856/7453	12/09/2023	94	94
	330	18861057	4269429220231710000	48.50	1975/8137	10/10/2023	95	95
	330	10609590	4269429220231710000	57.00	7453/2856	11/10/2023	96	96
					6,030.00	الإجمالي		
٢٣	6,030.00		المجموع					

تم مراجعة البنود مسبقا الاستشاري وتم تسليمها للشركة
بعد التقييم والشركة مؤهلة مؤهلة كاملة عند البنود
وصحتها وانها غير مزورة من اماكن لتوريد

محمد ال

تحرير فى : ٢٩/١٠/٢٠٢٣

NILCON

شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية



المسافة من كم ٢٦٦+٠٠٠ الي محطه ٢٦٧+٠٠٠ بطول ١ كم				مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين) القطاع الرابع البحيرة من كم ٢٤٧ الي كم ٣٠٠			
بيان باجمالي كميات الرمال الموردة برقم البون والكارثة ورقم السيارة							
م	سجل البون والكارثة	رقم العربية	الكمية	رقم الكارثة / التذكرة	رقم البون / التصريح	رقم البون والميزان	المحجر
1	1	12/05/2023	6872/3158	65	420242372020231000	6333533	330
2	2	19/05/2023	2154/4792	65	10303131193824	7763613	330
3	3	19/05/2023	7164/5287	54.5	42624294220231700000	14728204	330
4	4	19/05/2023	2154/4792	65	10303131141200200	7775270	330
5	5	21/05/2023	1389/2538	62	4202423722023510000	6333120	330
6	6	21/05/2023	5281/2981	59.5	4202423722023510000	6332603	330
7	7	23/05/2023	7164/5278	54.5	10808123500610	14731316	330
8	8	24/05/2023	6872/3158	65	10303011071977	6332498	330
9	9	25/05/2023	7164/5278	54.5	426942922202315000	14732111	330
10	10	27/05/2023	6872/3158	65	10404171281412	6333648	330
11	11	27/05/2023	6872/3158	65	10404161141412	6333456	330
12	12	27/05/2023	2538/1389	58	4269429222023140000	6333089	330
13	13	28/05/2023	7923/2798	64	14800684703	6372302	330
14	14	29/05/2023	2154/1792	65	103031211205658	7775206	330
15	15	29/05/2023	2154/4792	65	1030312120534	7775987	330
16	16	30/05/2023	2154/4792	65	10303131200616	7775397	330
17	17	30/05/2023	2154/4792	65	10303121205901	7775287	330
18	18	02/06/2023	4156/1243	55.5	426942922023154000	7774891	330
19	19	04/06/2023	2154/4792	65	1030313120400	7775819	330
20	20	05/06/2023	2154/4792	65	10303121211052	7775956	330
21	21	07/06/2023	2154/4792	65	1030313120669	7775358	330
22	22	07/06/2023	2154/4793	60	1030313120646	7775355	330
23	23	08/06/2023	2154/4792	65	1030313120698	7776003	330
24	24	12/06/2023	2154/4792	57.5	4269429220231630000	14754226	330
25	25	14/06/2023	2154/4792	57.5	426942922023165000	14755708	330
26	26	19/06/2023	4592/2574	65	10303121222641	7774902	330
27	27	20/06/2023	1243/4156	65	4269429220231710000	7775243	330
28	28	20/06/2023	6415/2536	65	4269429220231710000	7775250	330
29	29	21/06/2023	6415/2536	58.5	42694292202317600	7775117	330
30	30	21/06/2023	5278/7164	65	4269429220231720000	7775990	330
الإجمالي			1,866.00				

مستقبل مصر

مستقبل مصر

تحرير افى : ٢٩/١٠/٢٠٢٣

NILCON

شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية



المسافة من كم ٢٦٦+٠٠٠ الى محطة ٢٦٧+٠٠٠ بطول ١ كم					مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالين) القطاع الرابع البحيرة من كم ٢٤٧ الى كم ٣٠٠				
بيان باجمالي كميات الرمال الموردة برقم البون والكارثة ورقم السيارة									
م	سلسلة البون والكارثة	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم الكارثة / التذكرة	رقم البون / التصريح	رسوم المورد والميزان	المحجر	
اجمالي ما سبق				1,866.00					
31	31	22/06/2023	4592/2574	65	4269429220231730000	7763721		330	
32	32	22/06/2023	6415/2536	62.5	4269429220231720000	7775923		330	
33	33	23/06/2023	1243/4156	54.5	10808123503186	14760413		330	
34	34	24/06/2023	6415/2536	53.5	426942922023173000	14766148		330	
35	35	24/06/2023	2154/4792	58	10303121227193	7763724		330	
تم مرادمة البونات من قبل الاستشاري وتم تسليمها للشركة بعد التخييم والشركة مؤلة مؤلة كاملة عند البونات ومحتوا وانوا غير مؤلة من اماكن التوريب									
مستقبل مصر									
الإجمالي				2,159.50					
الإجمالي				2,159.50 م					

المسافة من كم ٢٦٦+٠٠٠ الي محطة ٢٦٧+٠٠٠ بطول ١ كم					مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين) القطاع الرابع البحيرة من كم ٢٤٧ الي كم ٢٠٠				
بيان باجمالي كميات الرمال الموردة برقم البون والكارتة ورقم السيارة									
م	سجل البون والكارتة	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم الكارتة / التذكرة	رقم البون / التصريح	رسوم المروور والميزان	المحجر	
1	1	30/01/2023	2154/4792	55	420242372020231000	9419858	330	١٠٠٠	
2	2	17/02/2023	2154/4792	55	10303131193824	9416192	330		
3	3	15/03/2023	2856/7453	49	420242372020231000	9412719	330		
4	4	26/05/2023	5473/3257	65	42624294220231700000	14551977	330		
5	5	27/05/2023	7316/2487	65	10303131141200200	12768528	330		
6	6	27/05/2023	5473/3257	65	4202423722023510000	12276154	330		
7	7	28/05/2023	3218/4231	60	4202423722023510000	12275622	330		
8	8	28/05/2023	5281/2981	63.5	10808123500610	12768695	330		
9	9	28/05/2023	5473/3257	65	10303011071977	6790853	330		
10	10	28/05/2023	5281/2981	65	426942922202315000	14551736	330		
11	11	28/05/2023	7316/2487	65	10404171281412	15574327	330		
12	12	28/05/2023	4231/3268	65	10404161141412	14553238	330		
13	13	29/05/2023	2594/3298	64	4269429222023140000	12276323	330		
14	14	29/05/2023	2594/3298	65	14800684703	9071131	330		
15	15	29/05/2023	3257/5473	65	103031211205658	12276444	330		
16	16	29/05/2023	6872/3158	65	1030312120534	14551438	330		
17	17	29/05/2023	5473/3257	65	10303131200616	14552305	330		
18	18	30/05/2023	1389/2538	63	10303121205901	2548674	330		
19	19	30/05/2023	6872/3158	65	426942922023154000	14552889	330		
20	20	30/05/2023	2594/3298	65	1030313120400	7650786	330		
21	21	30/05/2023	5281/2981	65	10303121211052	12276017	330		
22	22	30/05/2023	2981/5281	62	1030313120669	5867504	330		
23	23	30/05/2023	6473/3257	64	1030313120646	12276904	330		
24	24	30/05/2023	3257/5473	65	1030313120698	12276969	330		
25	25	30/05/2023	3257/5473	65	4269429220231630000	12276951	330		
26	26	30/05/2023	2487/7316	65	426942922023165000	12768637	330		
27	27	31/05/2023	7316/2487	65	10303121222641	12277195	330		
28	28	31/05/2023	4231/3268	62	4269429220231710000	12277058	330		
29	29	31/05/2023	4231/3268	65	4269429220231710000	12276334	330		
30	30	31/05/2023	2487/7316	65	42694292202317600	12278435	330		
31	31	01/06/2023	3231/3268	65	4269429220231720000	12277102	330		
الإجمالي				1,962.50					

١٠٠٠

محرر

					1,962.50	الجمالي ما سبق		
جيل جديد	330	9415839	10303121222641	65	16432/4861	11/06/2023	32	32
	330	9414599	4269429220231710000	65	4592/2574	18/06/2023	33	33
	330	14552335	10303131193824	53	4792/2154	06/07/2023	34	34
	330	14552304	42624294220231700000	53.00	4792/2154	06/07/2023	35	35
	330	14552353	10303131193824	57.00	4792/2154	06/07/2023	36	36
	330	15458965	10303131193824	64.00	1389/2538	17/07/2023	37	37
	330	9411371	42624294220231700000	65.00	1389/2538	17/07/2023	38	38
	330	9411207	10303131193824	64.50	1389/2538	18/07/2023	39	39
	330	18155036	10303131141200200	53.00	4792/2154	27/8/2023	40	40
	330	18155047	4202423722023510000	59.00	2154/4792	27/8/2023	41	41
	330	18155063	4202423722023510000	53.00	2154/4792	27/8/2023	42	42
	330	18155085	10808123500610	53.00	4792/2154	28/8/2023	43	43
	330	18155099	10303011071977	53.00	4792/2154	28/8/2023	44	44
	330	18155206	426942922202315000	55.00	8176/9871	28/8/2023	45	45
	330	18155218	10404171281412	53.00	4792/2154	28/8/2023	46	46
	330	18155244	10404161141412	53.00	4792/2154	29/8/2023	47	47
	330	14306314	4269429222023140000	56.00	4792/2154	29/8/2023	48	48
	330	18155197	4202423722023510000	60.00	9871/8176	29/8/2023	49	49
	330	18155277	10808123500610	53.00	4792/2154	29/8/2023	50	50
	330	18155307	10303011071977	53.00	4792/2154	30/8/2023	51	51
	330	18155385	426942922202315000	53.00	4792/2154	31/8/2023	52	52
	330	12769579	10404171281412	55.00	9871/8176	31/8/2023	53	53
	330	18155400	10404161141412	57.00	2154/4792	31/8/2023	54	54
	330	18155963	4269429222023140000	60.00	9871/8176	31/8/2023	55	55
	330	18155373	14800684703	53.00	4792/2154	31/8/2023	56	56
	330	18153613	10404161141412	56.00	4792/2154	31/8/2023	57	57
	330	18153620	4269429222023140000	53.00	4792/2154	01/09/2023	58	58
	330	18153625	14800684703	53.00	2154/4792	01/09/2023	59	59
	330	18153624	10404161141412	55.00	8176/9871	03/09/2023	60	60
	330	18971263	4269429222023140000	60.00	8176/9871	06/09/2023	61	61
					3,658.00	الجمالي		

✓

محمد

					3,658.00	اجمالي ما سبق		
جبل حديد	330	18155483	14800684703	53.00	4792/2154	06/09/2023	62	62
	330	10538804	4269429222023140000	53.00	8176/9871	07/09/2023	63	63
	330	18268754	1030312120534	53.00	9871/8176	07/09/2023	64	64
	330	18153657	10303131200616	55.00	9871/8176	07/09/2023	65	65
	330	19416654	10303121205901	57.00	2856/7453	07/09/2023	66	66
	330	18155415	10303121205901	55.00	9871/8176	07/09/2023	67	67
	330	18153636	4269429222023154000	60.00	8176/9871	08/09/2023	68	68
	330	18155978	1030313120400	55.00	9871/8176	08/09/2023	69	69
	330	18155109	10303121211052	60.00	9871/8176	08/09/2023	70	70
	330	18155947	1030313120669	55.00	9871/8176	08/09/2023	71	71
	330	18153785	1030313120646	53.00	4792/2154	10/09/2023	72	72
	330	18154448	1030313120698	60.00	9871/8176	11/09/2023	73	73
	330	18155262	42694292220231630000	60.00	9871/8176	11/09/2023	74	74
	330	18154407	4269429222023165000	53.00	4792/2154	11/09/2023	75	75
	330	18154475	10303121222641	53.00	4792/2154	12/09/2023	76	76
	330	18154486	42694292220231710000	51.00	2856/7453	12/09/2023	77	77
	330	18154489	42694292220231710000	53.00	4792/2154	12/09/2023	78	78
	330	12769446	426942922202317600	57.00	2856/7453	12/09/2023	79	79
	330	18154485	42694292220231720000	53.00	4762/2154	12/09/2023	80	80
تم مراجعة البيانات من قبل الأستاذة ١٥/١٠/٢٠٢٣								
تليها الشركة بعد التقييم والبركة مؤلفه مؤلفه								
كامله بعد لبيانات ومراجعتها وأنها غير مزورة								
أما كملته								
					4,707.00	الإجمالي		
م 4,707.00					الاجمالي			

تم مراجعة البنود من قبل السيد ٥٥/١٠/٢٠٢٣
 في يومها لا شركة في الترخيم والاركة مؤله مؤله
 كامله عند البنود ومحتجها وانها غير منوية
 اما كالتوريد

محمد

المسافة من كم ٢٦٦+٠٠٠ الي محطة ٢٦٧+٠٠٠ بطول ١ كم					مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين) القطاع الرابع البحيرة من كم ٢٤٧ الي كم ٣٠٠			
بيان باجمالي كميات اتربة الردم المورددة برقم البون والكارتة ورقم السيارة								
م	مستلسل البون+الكارتة	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم الكارتة / التذكرة	رقم البون / التصريح	رسوم المروور والميزان	المحجر
العالمية ٤	1	09/06/2023	1816/5469	50	420242372020231000	12024745	330	
	2	10/06/2023	2474/8127	42	10303131193824	15888911	280	
	3	10/06/2023	5759/2158	55	42624294220231700000	12024802	330	
	4	10/06/2023	1816/5469	50	10303131141200200	12024903	330	
	5	10/06/2023	5759/2158	55	4202423722023510000	12024895	330	
	6	10/06/2023	9422/8791	50	4202423722023510000	12024896	330	
	7	10/06/2023	7424/5912	50	10808123500610	12024825	330	
	8	10/06/2023	7424/5912	50	10303011071977	12024894	330	
	9	10/06/2023	1816/5469	50	426942922202315000	12024812	330	
	10	10/06/2023	5759/2158	55	10404171281412	12024948	330	
	11	10/06/2023	7424/5912	50	10404161141412	12024944	330	
	12	10/06/2023	9422/8791	50	4269429222023140000	12024923	330	
	13	10/06/2023	1816/5469	50	14800684703	12024925	330	
	14	11/06/2023	6541/8624	55	103031211205658	15890092	330	
	15	11/06/2023	2474/8127	42	1030312120534	12025093	280	
	16	11/06/2023	5844/3813	40	10303131200616	15890070	280	
	17	11/06/2023	5759/2158	60	10303121205901	12025104	330	
	18	11/06/2023	9422/8791	50	426942922023154000	158990081	330	
	19	11/06/2023	5844/3813	40	1030313120400	12025159	280	
	20	11/06/2023	5759/2158	60	10303121211052	15119220	330	
	21	11/06/2023	5844/3813	40	1030313120669	12025067	280	
	22	11/06/2023	1816/5469	50	1030313120646	12025029	330	
	23	11/06/2023	7424/5912	50	1030313120698	12025040	330	
	24	11/06/2023	5759/2158	55	4269429220231630000	12025047	330	
	25	11/06/2023	9422/8791	50	426942922023165000	12025030	330	
	26	14/06/2023	1816/5469	50	10303121222641	15887403	330	
	27	15/06/2023	5759/2158	55	4269429220231710000	15887438	330	
	28	15/06/2023	5844/3813	40	4269429220231710000	7171622	280	
	29	15/06/2023	5912/7434	50	42694292202317600	7171631	330	
	30	15/06/2023	5758/2958	55	4269429220231720000	7171642	330	
الإجمالي				1,499.00				

تم مراجعة البنات من قبل الاستشاري وتم تسليمها للشركة
عبد التميم والشركة مؤولة كاملة عند البنات
وصحتها وانها غير مزورة من اماكن التوريد
محمد الـ

✓

					1,499.00	الإجمالي ما سبق		
العالمية ٤	330	7171653	103031211205658	55	1851/3791	15/06/2023	31	31
	330	15887522	1030312120534	50	5912/7434	15/06/2023	32	32
	330	16509654	10303131200616	55	5759/2158	05/07/2023	33	33
	280	15887511	10303121205901	40	5844/3813	05/07/2023	34	34
	330	16509628	426942922023154000	50	7424/5912	05/07/2023	35	35
	280	16509610	1030313120400	45	5844/3813	05/07/2023	36	36
	330	16509609	10303121211052	55	5759/2158	05/07/2023	37	37
	330	16509510	1030313120669	55	5759/2158	05/07/2023	38	38
	330	16509673	1030313120646	50	5912/7434	05/07/2023	39	39
	280	16509772	1030313120698	45	5844/3813	05/07/2023	40	40
	330	16509790	4269429220231630000	50	7424/5912	05/07/2023	41	41
	330	16509777	426942922023165000	55	5759/2158	05/07/2023	42	42
	280	16509666	10303121222641	45	5844/3813	05/07/2023	43	43
	330	16261789	10303121205901	56.00	4792/2154	25/7/2023	44	44
	330	16261891	426942922023154000	56.00	4792/2154	25/7/2023	45	45
	330	16371697	1030313120400	54.00	4792/2154	26/7/2023	46	46
	330	21046719	10303121211052	58.00	1752/9258	07/10/2023	47	47
	330	21046701	1030313120669	59.00	9572/2179	07/10/2023	48	48
	330	16327498	1030313120646	55.00	1523/9457	07/10/2023	49	49
	330	21046706	1030313120646	55.00	1523/9458	07/10/2023	50	50
	330	21046733	1030313120698	59.00	9572/2179	08/10/2023	51	51
	330	21046723	4269429220231630000	55.00	1523/9457	08/10/2023	52	52
	330	21046794	10303121222641	55.00	1523/9457	08/10/2023	54	54
	330	21046720	4269429220231630000	59.00	9572/2179	08/10/2023	55	55
	330	21046811	4269429220231710000	59.00	2179/9572	09/10/2023	56	56
	330	21046810	4269429220231710000	55.00	1523/9457	09/10/2023	57	57
	330	21046795	1030313120698	59.00	9572/2179	09/10/2023	58	58
	330	21046734	4269429220231630000	55.00	1523/9457	09/10/2023	59	59
	330	21046865	426942922023165000	55.00	1937/7461	10/10/2023	60	60
	330	21046869	10303121222641	57.50	4792/2154	10/10/2023	61	61
	330	21046866	4269429220231710000	57.00	2148/7249	10/10/2023	62	62
					3,167.50	الإجمالي		

				3,167.50	اجمالي ما سبق			
العالمية ٤	330	21046850	10303121222641	54.00	2856/7453	10/10/2023	63	63
	330	21046857	10303121205901	60.00	4511/1823	10/10/2023	64	64
	330	21046848	426942922023154000	60.00	1956/8925	10/10/2023	65	65
	330	21046849	1030313120400	57.50	4792/2154	10/10/2023	66	66
	330	21046859	10303121211052	60.00	3956/8925	10/10/2023	67	67
	330	21046852	1030313120669	62.00	7641/9136	10/10/2023	68	68
	330	21046858	1030313120646	57.50	4792/2154	10/10/2023	69	69
	330	21046873	1030313120698	61.00	7641/9136	10/10/2023	70	70
	330	21047485	4269429220231630000	60.00	4511/1823	11/10/2023	71	71
	330	21047402	426942922023165000	54.50	2856/7453	11/10/2023	72	72
	330	21046712	1030313120400	57.00	1568/7216	10/07/2023	73	73
	330	21046711	10303121211052	56.00	3928/2675	10/07/2023	74	74
	330	21046702	1030313120669	50.00	7145/5941	10/07/2023	75	75
	330	21046703	1030313120646	58.00	9258/1752	10/07/2023	76	76
	330	21046721	1030313120646	50.00	1845/5941	10/07/2023	77	77
	330	21046714	1030313120698	57.00	1862/5394	10/07/2023	78	78
	330	21046710	4269429220231630000	54.00	5976/2375	10/07/2023	79	79
	330	21046746	10303121222641	48.50	1975/8137	10/08/2023	80	80
	330	21046740	4269429220231630000	57.50	4792/2154	10/08/2023	81	81
	330	21046739	4269429220231710000	60.00	4511/1823	10/08/2023	82	82
	330	21046781	4269429220231710000	54.00	2375/5976	10/08/2023	83	83
	330	21046756	1030313120698	50.00	5941/1845	10/08/2023	84	84
	330	21046796	4269429220231630000	55.00	5692/1987	10/08/2023	85	85
	330	21046803	426942922023165000	60.00	1956/8925	10/08/2023	86	86
	330	21046806	10303121222641	57.00	1568/7216	10/08/2023	87	87
	330	21046773	4269429220231710000	57.00	1862/5394	10/08/2023	88	88
	330	21046790	4269429220231710000	57.00	7216/1568	10/08/2023	89	89
	330	21046793	1030313120698	57.50	4792/2154	10/08/2023	90	90
	330	21046784	4269429220231630000	56.00	3928/2674	10/08/2023	91	91
	330	21046752	426942922023165000	55.00	9457/1523	10/08/2023	92	92
				4,860.50	الإجمالي			

محمد العبد

				4,860.50	اجمالي ما سبق			
العالمية ٤	330	21046753	10303121222641	59.00	2179/9572	10/08/2023	93	93
	330	21046789	10303121205901	60.00	4511/1823	10/08/2023	94	94
	330	21046800	426942922023154000	54.00	2375/5976	10/08/2023	95	95
	330	21046844	1030313120400	61.00	7641/9136	10/09/2023	96	96
	330	21046839	10303121211052	57.00	1862/5394	10/09/2023	97	97
	330	21046837	1030313120669	54.00	7453/2856	10/09/2023	98	98
	330	21046834	1030313120646	57.50	4792/2154	10/09/2023	99	99
	330	21046825	1030313120698	50.00	1845/5941	10/09/2023	100	100
	330	21046827	4269429220231630000	56.00	9723/6192	10/09/2023	101	101
	330	21046823	426942922023165000	55.00	1925/7421	10/09/2023	102	102
	330	21046818	1030313120400	54.00	2856/7453	10/09/2023	103	103
	330	21046822	10303121211052	57.00	1862/5394	10/09/2023	104	104
	330	21046802	1030313120669	56.00	2675/1928	10/09/2023	105	105
	330	21046813	1030313120646	60.00	1956/7925	10/09/2023	106	106
	330	21046814	1030313120646	63.00	8236/8674	10/09/2023	107	107
	330	21046815	1030313120698	62.00	7641/9136	10/09/2023	108	108
	330	21047427	4269429220231630000	61.00	7641/9136	10/10/2023	109	109
	330	21047405	10303121222641	48.50	9258/1752	10/10/2023	110	110
	330	21047460	10303121211052	62.00	7641/9136	10/10/2023	111	111
	330	21046879	1030313120669	57.50	4792/2154	10/10/2023	112	112
	330	21046892	1030313120646	57.50	4792/2154	10/10/2023	113	113
	330	21047403	1030313120646	61.00	7641/9136	10/10/2023	114	114
	330	21047500	4269429220231630000	62.00	7641/9136	10/11/2023	115	115
	330	21047486	426942922023165000	54.00	2375/5976	10/11/2023	116	116
	330	21047497	1030313120400	57.00	8496/4872	10/11/2023	117	117
330	21047472	10303121211052	62.00	7641/9136	10/11/2023	118	118	
				6,358.50	الاجمالي			
م ٢	6,358.50			الاجمالي				

تم مراجعة البنود مع قبل الاستشاري وتم سجليها للشركة
عبد النعيم والشركة مسؤولة كاملة عن البنود وأنها
غير مزورة مدأ ما كالتوقيع

محمد

تحريري : ١٠/١١/٢٠٢٣

MILCOM

شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية



مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالين) القطاع الرابع البحيرة من كم ٢٤٧ الى كم ٢٠٠					تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (تيلكون) من كم ٢٦٦+٠٠٠ الي ٢٦٧+٠٠٠ بطول ١ كم					
بيان باجمالي كميات اتربة الردم المورددة برقم البون والكارتة ورقم السيارة										
م	رقم البون	رقم الكارتة	الكمية	رقم الكارتة / التذكرة	رقم البون / التصريح	رقم المحجر	التاريخ	رقم العريضة	م	
1	1726/4765	56	10303121198865	14262584	330	طبية	21/5/2023	1	1	
2	4792/2154	55	10303121198819	14262575	330		21/5/2023	2	2	
3	4792/2154	57	10303121198641	14262547	330		21/5/2023	3	3	
4	1726/4765	56	10303141202285	14262603	330		21/5/2023	4	4	
5	4792/2154	55	10303121199074	14262607	330		21/5/2023	5	5	
7	8257/1796	57	10303131201206	14263303	280		30/5/2023	7	7	
8	6427/1632	59	10303121207255	14263408	330		31/5/2023	8	8	
9	6427/1632	59	10303121207981	14263465	330		01/06/2023	9	9	
10	1632/6427	59	10303131202148	14263427	330		01/06/2023	10	10	
11	1796/8257	55	10303121213851	14256722	330		09/06/2023	11	11	
12	6578/8723	56	10303121215483	14257013	330		11/06/2023	12	12	
13	6578/8723	56	10303121216140	14257041	330		12/06/2023	13	13	
14	3657/1659	56	10303121216150	14257043	330		12/06/2023	14	14	
15	1936/3514	65	10303121212163	14257042	330		12/06/2023	15	15	
16	1389/2538	65	10303141229447	12005325	330		13/06/2023	16	16	
17	6872/3158	65	10303131213675	14256982	330		14/06/2023	17	17	
18	5281/2981	65	10303121214481	9075221	330		16/06/2023	18	18	
19	5281/2981	65	10303121221910	9072236	330		16/06/2023	19	19	
20	8316/2487	65	10303131213949	12669590	330		18/6/2023	20	20	
28	2154/4792	54	10303121238724	16323701	330		07/07/2023	28	28	
29	2154/4792	54	10303121241352	16323799	280		09/07/2023	29	29	
الإجمالي			1,234.00							

تحرير افى : ١٠/١١/٢٠٢٣

NILCON

شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية



مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالين) القطاع الرابع البحيرة من كم ٢٤٧ الي كم ٣٠٠					تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون) من كم ٢٦٦+٠٠٠ الي ٢٦٧+٠٠٠ بطول ١ كم					
بيان باجمالي كميات اترية الردم الموردة برقم البون والكارتة ورقم السيارة										
م	تاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم الكارتة / التذكرة	رقم البون / التصريح	رسم المورد والميزان	المحجر			
اجمالي ما سبق			1,234.00							
30	07/10/2023	9264/1932	58.00	10303121198865	16321501	330	طبعة	30	30	
31	07/10/2023	9264/1932	58.00	10303121198819	16321503	330		31	31	
32	07/10/2023	9264/1932	58.00	10303121198641	16321505	330		32	32	
33	07/10/2023	9572/2179	59.00	10303141202285	16327493	330		33	33	
35	08/10/2023	9264/1932	58.00	10303131201206	16321518	330		35	35	
36	09/10/2023	9264/1932	58.00	10303121207255	16321523	330		36	36	
37	10/10/2023	1932/9264	58.00	10303121207981	16321549	330		37	37	
38	10/10/2023	1932/9264	58.00	10303131202148	16321543	330		38	38	
39	10/10/2023	1752/9258	58.00	10303121213851	16321557	330		39	39	
40	10/10/2023	1932/9264	58.00	10303121215483	16321552	330		40	40	
41	11/10/2023	1932/9264	58.00	10303121216140	16321579	330		41	41	
42	11/10/2023	2179/9572	59.00	10303121216150	16321583	330		42	42	
43	12/10/2023	1932/9264	58.00	103031212163	16321582	330		43	43	
44	12/10/2023	1932/9264	58.00	10303121207255	16321586	330		44	44	
45	12/10/2023	1932/9264	58.00	10303121207981	16321591	330		45	45	
46	10/07/2023	3928/2675	56.00	10303131201206	16327496	330		46	46	
47	10/07/2023	5692/1987	57.00	10303121207255	16327500	330		47	47	
48	10/07/2023	9258/1752	58.00	10303121207981	16327495	330		48	48	
49	10/07/2023	5692/1987	57.00	10303131202148	16327494	330		49	49	
50	10/07/2023	5692/1987	57.00	10303121213851	16321504	330		50	50	
51	10/07/2023	5976/2375	54.00	10303121215483	16327499	330		51	51	
52	10/09/2023	7623/5491	57.00	10303121216140	16321534	330		52	52	
53	10/09/2023	1987/5692	57.00	10303121216150	16321533	330		53	53	
54	10/10/2023	9258/1752	58.00	103031212163	16321568	330		54	54	
الإجمالي			2,617.00							
الاجمالي			2,617.00 م ٢							

تم مراجعة البونات مسبقا قبل الاستشاري وتم تسليمها للشركة
بعد التخييم والشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن البونات
ومصحتها وانها غير مزورة من اماكن لتوريد

2 -- 2

شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون)

محرر

تحريراً في: ٢٧/١٠/٢٠٢٣

NILCON

شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية



تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون) من كم ٢٦٦+٠٠٠ الى ٢٦٧+٠٠٠ بطول (١ كم)				مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين) القطاع الرابع البحيرة من كم ٢٤٧ الى كم ٣٠٠					
بيان باجمالي كميات السن الموردة برقم البون والكارتة ورقم السيارة									
م	م	سلسلة البون+الكارتة	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم الكارتة / التذكرة	رقم البون / التصريح	رسم العروز والميزان	المحجر
1	1	1	19/2/ 2023	7492/2154	59	10303121141814	5078860	730	محجر الرابع
2	2	2	23/2/2023	6432/4861	47	4200422822035510	4936647	630	
3	3	3	24/2/2023	6432/4861	47	420042282202354000	4936656	630	
4	4	4	25/2/2023	3987/4792	65	1030313147616	4936698	730	
5	5	5	25/02/2023	8175/2657	65	10303121146008	5077002	530	
6	6	6	25/2/2023	2539/1876	65	10303131147736	5077009	730	
7	7	7	25/2/2023	6795/9843	65	10303141139538	5077004	730	
8	8	8	26/2/2023	3986/4792	65	10303121146263	5077022	730	
9	9	9	26/2/2023	8925/1956	65	42004228202357100	5077045	730	
10	10	10	26/2/2023	3657/1659	65	42004228202357100	5077043	730	
11	11	11	26/2/2023	7461/1937	65	42004228202357100	5077041	730	
12	12	12	26/2/2023	5692/1957	65	10303121146403	5077037	730	
13	13	13	26/2/2023	4351/1867	65	10303121146396	5077038	630	
14	14	14	26/2/2023	3986/4792	65	10303121146125	5077005	730	
15	15	15	26/2/2023	2539/1876	65	10303121146223	5077017	730	
16	16	16	26/2/2023	6795/9843	65	10303141139682	5077018	730	
17	17	17	26/2/2023	8175/2657	65	10303141139636	5077013	530	
18	18	18	26/2/2023	8671/5432	65	10303121146154	5077012	730	
19	19	19	26/2/2023	3986/4792	65	42004228202357100	5077046	730	
20	20	20	28/02/2023	6513/3128	45	4200422820236010	11402259	730	
21	21	21	28/02/2023	6513/3128	45	4200422820236020	11402260	730	
22	22	22	28/02/2023	6513/3128	45	42004228202360100	11402120	730	
23	23	23	01/03/2023	5134/6296	60	420042282023601000	11402103	730	
24	24	24	01/03/2023	1352/2891	45	42004228202360500	11402284	730	
25	25	25	01/03/2023	1352/2891	45	42004228202360500	11401834	730	
26	26	26	01/03/2023	8395/3621	39	4200422820236000	11402084	730	
27	27	27	01/03/2023	4631/4196	46	420042282023606	11402230	730	
28	28	28	01/03/2023	5198/3519	51	42004228202360100	11402080	730	
29	29	29	01/03/2023	5198/3519	51	42004228202360500	11402108	730	
30	30	30	01/03/2023	4586/5713	51	4200422820236090	11402235	730	
					1,716.00	الإجمالي			

محجر الراغب

محمد

تحرير في: ٢٧/١٠/٢٠٢٣

NILCON

شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية



مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين) القطاع الرابع البحيرة من كم ٢٤٧ الي كم ٣٠٠					تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون) من كم ٢٦٦+٠٠٠ الي ٢٦٧+٠٠٠ بطول ١ كم			
بيان باجمالي كميات السن المورددة برقم البون والكارتة ورقم السيارة								
م	مستسل البون+الكارتة	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم الكارتة / التذكرة	رقم البون / التصريح	رسم الدور والميزان	المحجر
اجمالي ما سبق				1,716.00				
محجر الراغب	31	01/03/2023	1385/9327	65	10303141141681	5077620	730	
	32	01/03/2023	4586/5713	65	4200422812023600000	5077726	730	
	33	02/03/2023	9327/1285	65	4200422820236110	11402104	730	
	34	02/03/2023	1673/1254	65	10303131151212	11402262	730	
	35	02/03/2023	5134/6269	60	42004228202361100	11402194	730	
	36	02/03/2023	3465/6924	65	42004228202361100	11402233	730	
	37	02/03/2023	7863/9832	65	42004228202361100	11402048	730	
	38	02/03/2023	7213/1465	65	4200422820236110	11402012	730	
	39	02/03/2023	5356/7368	57	42004228202363300	11402232	730	
	40	02/03/2023	7863/9832	65	42004228202361200	11400513	730	
	41	02/03/2023	3465/6924	65	4200422820236200	11402195	730	
	42	02/03/2023	3465/6924	65	42004228202362200	11402009	730	
	43	03/03/2023	3465/6924	65	42004228202362200	11401884	730	
	44	03/03/2023	3465/6924	65	420042282023622000	11401817	730	
	45	03/03/2023	7863/9832	65	42004228202362200	11401874	730	
	46	04/03/2023	9327/1285	65	4200422820231210000	11402258	730	
	47	04/03/2023	7863/9832	65	42004228202362500	11402092	730	
	48	04/03/2023	3465/6924	65	42004228202363300	11402049	730	
	49	04/03/2023	1673/1254	65	420042282023633000	11402101	730	
	50	04/03/2023	1673/1254	65	42004228202364200	11400523	730	
	51	05/03/2023	7863/9832	65	42004228202365100	11402193	730	
	52	05/03/2023	9327/1285	65	42004228202364200	11402061	730	
	53	05/03/2023	5738/1849	65	10303121151105	11402064	730	
	54	05/03/2023	1673/1254	65	1030313115232	11402079	730	
	55	05/03/2023	7213/1465	65	42004228220232000	11402060	730	
	56	05/03/2023	5738/1849	65	10303121150922	11402085	730	
	57	05/03/2023	7863/9832	65	420042282202364000	11402077	730	
	58	05/03/2023	3465/6924	65	10303141144670	11402123	730	
	59	05/03/2023	7213/1465	65	42004228202642000	11402086	730	
	60	05/03/2023	6924/3465	65	42004228220226400	4937154	730	
	61	05/03/2023	6924/3466	65	42004228220226400	5077653	730	
	62	06/03/2023	1673/1245	65	42004228202365200	11402283	730	
	الإجمالي				3,783.00			

محجر

تحرير في: ٢٧/١٠/٢٠٢٣



شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية



مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين)					تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون) من كم ٢٦٦+٠٠٠ الى ٢٦٧+٠٠٠ بطول اكم				
بيان باجمالي كميات السن الموردة برقم البون والكارثة ورقم السيارة									
م	مبلسل البون+الكار ثة	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم الكارثة / التذكرة	رقم البون / التصريح	وسوم المورد والميزان	المحجر	
اجمالي ما سبق				3,783.00					
63	63	06/03/2023	5738/1849	65	4200422820265010	11402066	730	محجر الراغب	
64	64	06/03/2023	3465/6924	65	4200422820265010	11402010	730		
65	65	06/03/2023	5738/1849	65	42004228202365600	11402126	730		
66	66	06/03/2023	9327/1285	65	42004228202365600	11402058	730		
67	67	06/03/2023	7863/9832	65	4200422820265710	11402011	730		
68	68	06/03/2023	3465/6924	65	42004228202365200	11254242	730		
69	69	07/03/2023	7213/1465	65	42004228202366100	11400452	730		
70	70	07/03/2023	9327/1285	65	42004228202366200	11402093	730		
71	71	07/03/2023	3465/6924	65	42004228202366300	11401818	730		
72	72	07/03/2023	9327/1285	65	4200422820236610	11402090	730		
73	73	07/03/2023	7213/1465	56	42004228202366200	11401877	730		
74	74	07/03/2023	9327/1285	65	42004228202366400	11402098	730		
75	75	07/03/2023	5738/1849	65	4200422820236620	11401998	730		
76	76	07/03/2023	3465/6924	65	42004228202365200	114002285	730		
77	77	08/03/2023	5738/1849	65	420042282023661000	11400388	730		
78	78	08/03/2023	7213/1465	65	42004228202367200	11400354	730		
79	79	08/03/2023	5738/1849	65	42004228202367500	11400361	730		
80	80	08/03/2023	3465/6924	65	42004228202367100	11400428	730		
81	81	08/03/2023	5738/1849	65	4200422820236800	11400364	730		
82	82	08/03/2023	1673/1254	65	4200422820236820	11401939	730		
83	83	08/03/2023	3465/6924	65	42004228202371100	11400363	730		
84	84	12/03/2023	3465/6924	60	42004228202371100	11401819	730		
85	85	12/03/2023	5738/1849	65	420042282023711000	11402107	730		
86	86	12/03/2023	3465/6924	65	42004228202371100	3621886	730		
87	87	12/03/2023	5394/1862	65	420042282023712000	11400529	730		
88	88	13/03/2023	5738/1849	65	420042282023722000	11401867	730		
89	89	13/03/2023	5738/1849	65	42004228202371200	11400514	730		
90	90	13/03/2023	7863/9832	65	42004228202371500	11400427	730		
91	91	13/03/2023	5738/1849	65	42004228202372000	11400395	730		
92	92	13/03/2023	7213/1465	65	4200422812023720000	11400429	730		
93	93	13/03/2023	6924/3465	65	420042281202372000	11400533	730		
94	94	13/03/2023	7213/1465	65	42004228120237200	11400400	730		
الإجمالي				5,849.00					

5,849

3 -- 10

شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون)

محجر

تحرير في: ٢٧/١٠/٢٠٢٣

NILCON

شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية



تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون) من كم ٢٦٦+٠٠٠ الي ٢٦٧+٠٠٠ بطول ١ كم				مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين) القطاع الرابع البحيرة من كم ٢٤٧ الي كم ٣٠٠				
بيان باجمالي كميات السن الموردة برقم البون والكارتة ورقم السيارة								
م	مستسل البون+الكار تة	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم الكارتة / التذكرة	رقم البون / التصريح	رسوم المرور والميزان	المحجر
اجمالي ما سبق				5,859.00				
95	95	13/3/2023	7863/9832	65	4200422812023720000	11400507	730	محجر الرابع
96	96	13/3/2023	3465/6924	65	42004228120237200	11400353	730	
97	97	13/3/2023	5738/1849	65	42004228202372200	11400481	730	
98	98	13/3/2023	7863/9832	65	420042281202372000	11400402	730	
99	99	13/3/2023	7863/9832	65	420042282202372000	11400547	730	
100	100	13/3/2023	3465/6924	65	420042282202372000	11401924	730	
101	101	13/3/2023	9327/1285	65	420042282202371000	11400360	730	
102	102	13/3/2023	5394/1862	59	42004228220237300	11400401	730	
103	103	13/3/2023	1673/1254	65	420042282202371000	11400362	730	
104	104	13/3/2023	3465/6924	65	420042282202372000	11400545	730	
105	105	13/3/2023	7213/1465	65	420042282202372000	11400532	730	
106	106	13/3/2023	5738/1849	65	420042282202372000	11400451	730	
107	107	13/3/2023	9327/1285	65	42004228220237200	11400390	730	
108	108	14/3/2023	7863/9832	65	42004228220237300	11401808	730	
109	109	14/3/2023	3465/6924	65	420042282202373000	11401832	730	
110	110	14/3/2023	7213/1465	65	420042282202372000	11400479	730	
111	111	14/3/2023	3465/6924	65	42004228220237300	11400539	730	
112	112	14/3/2023	5738/1849	65	42004228220237500	11401964	730	
113	113	14/3/2023	7863/9832	65	420042282202373000	11401952	730	
114	114	14/3/2023	7213/1465	65	420042282202373000	11402019	730	
115	115	14/3/2023	1673/1254	65	420042282202373000	11401953	730	
116	116	14/3/2023	5738/1849	65	420042282202373000	11400403	730	
117	117	14/3/2023	3465/6924	65	420042282202373000	11402018	730	
118	118	18/3/2023	7863/9832	65	4200422822023780000	11400505	730	
119	119	18/3/2023	7213/1465	65	420042282202379000	11401810	730	
120	120	18/3/2023	9832/7863	65	420042282202377000	11400518	730	
121	121	18/3/2023	7213//1465	56.5	420042282202377000	11401859	730	
122	122	18/3/2023	7863/9832	65	42004228220237900	11401940	730	
123	123	18/3/2023	7213/1465	60	42004228220238000	11401959	730	
124	124	20/3/2023	7213/1465	65	420042282202378000	11401856	730	
125	125	20/3/2023	7453/2856	65	42004228220237900	11401887	730	
126	126	20/3/2023	3465/6924	60	420042282202379000	11401955	730	
الإجمالي				7,919.50				

7,919.50

10 -- 4

شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون)

محجل

تحرير في: ٢٧/١٠/٢٠٢٣



شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية



مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين) القطاع الرابع البحيرة من كم ٢٤٧ الي كم ٣٠٠					تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون) من كم ٢٦٦+٠٠٠ الي ٢٦٧+٠٠٠ بطول ١ كم			
بيان باجمالي كميات السن الموردة برقم البون والكارتة ورقم السيارة								
م	سلسل البون+ الكار تة	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم الكارتة / التذكرة	رقم البون / التصريح	رسم المرور والميزان	المحجر
اجمالي ما سبق				7,914.50				
127	127	20/3/2023	7213/1465	60	420042282202380000	11400550	730	محجر الراغب
128	128	20/3/2023	7863/9832	60	420042282202378000	11402021	730	
129	129	20/3/2023	7213/1465	65	4200422822023790000	11400509	730	
130	130	20/3/2023	3465/6924	60	42004228220237900	1142020	730	
131	131	20/3/2023	3465/6924	60	420042282202379000	11401876	730	
132	132	20/3/2023	3465/6925	65	420042282202379000	11400528	730	
133	133	21/3/2023	4365/7924	65	4200422812023800000	4937096	730	
134	134	21/3/2023	5738/1849	65	4200422812023800000	11401950	730	
135	135	21/3/2023	7213/1465	65	4200422812023800000	11401825	730	
136	136	21/3/2023	5394/1862	65	420042281202380000	5077521	730	
137	137	21/3/2023	7213/1465	65	4200422812023800000	11400554	730	
138	138	21/3/2023	7863/9823	65	4200422812023800000	11400476	730	
139	139	21/3/2023	3465/6923	65	420042281202380000	11401997	730	
140	140	21/3/2023	9327/1285	65	4200422812023800000	11400503	730	
141	141	21/3/2023	7213/1465	60	420042281202379000	11401812	730	
142	142	21/3/2023	5394/1862	65	4200422812023800000	4937098	730	
143	143	21/3/2023	5738/1849	65	42004228120238000	11400551	730	
144	144	21/3/2023	7213/1465	60	42004228120237800	11400534	730	
145	145	22/3/2023	9327/1285	65	420042281202381000	1101891	730	
146	146	22/3/2023	7213/1465	65	420042281202381000	11401947	730	
147	147	22/3/2023	9327/1285	65	420042281202381000	11401811	730	
148	148	22/3/2023	3465/6924	65	42004228120238100	11400536	730	
149	149	22/3/2023	5738/1849	65	420042281202381000	11400553	730	
150	150	22/3/2023	3465/6924	65	4200422812023810000	5077553	730	
151	151	22/3/2023	5738/1849	65	420042281202381000	11401900	730	
152	152	22/3/2023	5738/1849	65	4200422812023810000	5077552	730	
153	153	22/3/2023	7213/1465	65	420042281202381000	5077557	730	
154	154	22/3/2023	1673/1254	65	4200422812023810000	5077548	730	
155	155	22/3/2023	5738/1849	65	4200422812023810000	11401833	730	
156	156	22/3/2023	7213/1465	65	4200422812023810000	11401948	730	
157	157	22/3/2023	9327/1285	65	420042281202380000	11400454	730	
158	158	22/3/2023	7863/9832	65	420042281202382000	5077558	730	
الإجمالي				9,964.50				

٩.٩٥٤,٥

10 -- 5

شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون)

محجر

تحريراً في: ٢٧/١٠/٢٠٢٣

NILCON

شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية



تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون) من كم ٢٦٦+٠٠٠ الى ٢٦٧+٠٠٠ بطول ١ كم					مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين) القطاع الرابع البحيرة من كم ٢٤٧ الى كم ٣٠٠				
بيان باجمالي كميات السن الموردة برقم البون والكارتة ورقم السيارة									
م	مستل البون+ الكار تة	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم الكارتة / التذكرة	رقم البون / التصريح	رسوم المرور والميزان	المحجر	
اجمالي ما سبق				9,964.50					
159	159	22/3/2023	3465/6924	60	420042281202381000	11400516	730	محجر الرابع	
160	160	23/3/2023	3465/6924	65	4200422812023810000	5077566	730		
161	161	23/3/2023	5738/1849	65	420042281202382000	11400511	730		
162	162	23/3/2023	1673/1254	65	420042281202381000	5077565	730		
163	163	23/3/2023	7863/9832	65	420042281202382000	11401809	730		
164	164	23/3/2023	7863/9833	62	420042282202382000	11401951	730		
165	165	23/3/2023	7213/1465	65	420042282202382000	11401835	730		
166	166	25/3/2023	1673/1254	65	4200422812023840000	11400541	730		
167	167	25/3/2023	5738/1849	65	4200422812023840000	11401908	730		
168	168	25/3/2023	1673/1254	65	420042281202384000	11400544	730		
169	169	25/3/2023	5738/1849	65	420042281202384000	11401996	730		
170	170	26/3/2023	1673/1254	65	4200422812023850000	114011807	730		
171	171	26/3/2023	9327/1285	65	420042281202385000	11400519	730		
172	172	26/3/2023	3465/6924	65	420042281202384000	11402081	730		
173	173	26/3/2023	9327/1285	65	4200422822023840000	11401823	730		
174	174	26/3/2023	7863/9832	65	420042281202385000	11400524	730		
175	175	26/3/2023	7453/2856	65	420042281202385000	11400508	730		
176	176	26/3/2023	3465/6924	65	42004228120238500	11400517	730		
177	177	26/3/2023	7213/1465	65	420042281202385000	11401858	730		
178	178	26/3/2023	5394/1862	65	420042281202385000	11400530	730		
179	179	26/3/2023	6924/3465	65	420042281202385000	11400480	730		
180	180	26/3/2023	5738/1849	65	420042281202385000	11401828	730		
181	181	26/3/2023	3465/6924	65	42004228120238500	11400521	730		
182	182	26/3/2023	3465/6924	60	420042281202385000	11401961	730		
183	183	27/3/2023	1673/1254	65	42004224228202300000	11400478	730		
184	184	27/3/2023	5738/1849	65	42004224228202300000	11400515	730		
185	185	27/3/2023	5738/1849	65	42004224228202300000	11400501	730		
186	186	27/3/2023	5738/1849	65	42004224228202300000	5077709	730		
187	187	27/3/2023	1673/1254	65	42004224228202300000	11400506	730		
188	188	27/3/2023	3465/6924	60	42004224228202300000	11401882	730		
189	189	28/3/2023	7213/1465	65	42004224228202300000	11400520	730		
190	190	28/3/2023	5738/1849	65	42004224228202300000	11401922	730		
الإجمالي				12,026.50					

12,016.5

10 -- 6

شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون)

محرر

تحرير في: ٢٧/١٠/٢٠٢٣

NILCON

شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية



مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين)					تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون) من كم ٢٦٦+٠٠٠ الى ٢٦٧+٠٠٠ بطول ١ كم			
بيان باجمالي كميات السن الموردة برقم البون والكارتة ورقم السيارة								
م	سلسلة البون+الكارتة	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم الكارتة / التذكرة	رقم البون / التصريح	رسوم المرور والميزان	المحجر
اجمالي ما سبق				12,026.50				
191	191	28/3/2023	3465/6924	60	42004224228202300000	11400504	730	محجر الراغب
192	192	28/3/2023	5738/1849	60	42004224228202300000	11400537	730	
193	193	28/3/2023	3465/6924	65	42004224228202300000	11400510	730	
194	194	28/3/2023	5738/1849	65	42004224228202300000	11400525	730	
195	195	28/3/2023	5394/1862	65	420042242282023000000	5077715	730	
196	196	28/3/2023	5738/1849	65	420042242282023000000	11401844	730	
197	197	28/3/2023	9327/1285	65	42004224228202300000	11401845	730	
198	198	28/3/2023	7863/9832	65	420042242282023000000	11401885	730	
199	199	28/3/2023	3465/6924	65	420042242282023000000	11400538	730	
200	200	29/3/2023	5738/1849	65	420042242282023000000	11401923	730	
201	201	29/3/2023	5394/1862	65	420042242282023000000	11400527	730	
202	202	29/3/2023	5738/1849	65	10303141162239	5077750	730	
203	203	29/3/2023	3465/6924	65	1030312116059000	5077749	730	
204	204	29/3/2023	4365/7924	65	420042242282023000000	4937318	730	
205	205	29/3/2023	5738/1849	65	420042242282023000000	4937319	730	
206	206	29/3/2023	3465/6924	65	420042242282023000000	11401846	730	
207	207	29/3/2023	7863/9832	65	420042242282023000000	11400540	730	
208	208	29/3/2023	9327/1285	65	420042242282023000000	11400542	730	
209	209	30/3/2023	7863/9832	65	42004028120238900	11401969	730	
210	210	30/3/2023	4365/6924	60	42004028120238900	11402035	730	
211	211	30/3/2023	4365/6924	60	420040281202388000	11401875	730	
212	212	30/3/2023	5394/1862	65	42004028120238900	11402027	730	
213	213	30/3/2023	5738/1849	60	420040281202388000	11401816	730	
214	214	30/3/2023	7213/1465	65	420040281202389000	11402036	730	
215	215	30/3/2023	5738/1849	65	420040281202389000	11402002	730	
216	216	30/3/2023	4365/6924	65	420040281202389000	11400543	730	
217	217	30/3/2023	4365/6924	60	4200402812023890000	11401971	730	
218	218	30/3/2023	7863/9832	60	420040281202389000	11401985	730	
219	219	11/4/2023	7213/1465	60	42004028120231000000	11401965	730	
220	220	11/4/2023	9327/1485	60	4200402812023100000	11402016	730	
221	221	11/4/2023	1673/1254	60	4200402812023100000	11401946	730	
222	222	2/5/2023	5394/1862	55	4200402812023110000	11402119	730	
الإجمالي				14,046.50				

١٩٠٣٦.٥٠

10 -- 7

شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون)

محجر

تحرير في : ٢٧/١٠/٢٠٢٣

NILCON

شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية



مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين) القطاع الرابع البحيرة من كم ٢٤٧ الي كم ٣٠٠					تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون) من كم ٢٦٦+٠٠٠ الي ٢٦٧+٠٠٠ بطول ١ كم			
بيان باجمالي كميات السن الموردة برقم البون والكارتة ورقم السيارة								
م	مسلسل البون+الكارتة	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم الكارتة / التذكرة	رقم البون / التصريح	رسوم المردود والميزان	المحجر
اجمالي ما سبق				14,046.50				
223	223	2/5/2023	7453/2856	52	420040281202312000	114011954	730	محجر الراغب
224	224	3/5/2023	7453/2856	52	420040281202311000	11402052	730	
225	225	3/5/2023	5738/1849	60	420040281202312000	11401930	730	
226	226	3/5/2023	8719/1527	65	42004028120231200000	11402117	730	
227	227	3/5/2023	9457/1523	65	4200402812023120000	11401879	730	
228	228	3/5/2023	5394/1862	65	42004028120231200000	11401899	730	
229	229	3/5/2023	7213/1465	65	4200402812023120000	11401992	730	
230	230	3/5/2023	1527/8719	65	4200402812023120000	11401963	730	
231	231	3/5/2023	5395/1862	65	4200402812023120000	11401993	730	
232	232	3/5/2023	7213/1465	65	42004028120231200	11401878	730	
233	233	3/5/2023	9457/1523	65	42004028120231200000	11401907	730	
234	234	3/5/2023	7213/1465	65	4200402812023120000	11401931	730	
235	235	3/5/2023	7213/1465	56	42004028120231200000	11401901	730	
236	236	3/5/2023	8719/1527	58	42004228120231200000	11401995	730	
237	237	3/5/2023	9457/1543	54	4200422822023120000	11401881	730	
238	238	3/5/2023	5394/1864	55	42004228220231200000	11400453	730	
239	239	3/5/2023	5394/1864	65	420042282202312000	11402054	730	
240	240	3/5/2023	9457/1523	53	42004228220231200000	11402026	730	
241	241	3/5/2023	7213/1465	56	420042282202312000	11402005	730	
242	242	3/5/2023	1673/1254	65	420042282202312000	11401889	730	
243	243	3/5/2023	5394/1862	55	420042282202312000	11401913	730	
244	244	3/5/2023	7863/9832	65	420042282202312000	11401968	730	
245	245	04/05/2023	9457/1523	53	42004228220231700	11401886	730	
246	246	04/05/2023	8719/1527	53	4200422822023120000	11401805	730	
247	247	04/05/2023	9457/1523	65	4200422822023120000	11402118	730	
248	248	04/05/2023	7213/1265	56	4200422822023120000	11401866	730	
249	249	04/05/2023	8719/1527	65	42004228220231200000	11401871	730	
250	250	04/05/2023	7213/1465	56	42004228220231200000	11401914	730	
251	251	04/05/2023	9457/1523	65	4200422822023140000	11401896	730	
252	252	04/05/2023	9456/1523	53.5	4200422822023120000	11401902	730	
253	253	04/05/2023	8719/1527	58.5	42004228220231200000	11401982	730	
254	254	04/05/2023	7213/1465	56	4200422822023120000	11401916	730	
الإجمالي				15,958.50				

15,948.5

10 -- 8

شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون)

محجر

تحريرا في : ٢٧/١٠/٢٠٢٣



شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية



مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين) القطاع الرابع البحيرة من كم ٢٤٧ الي كم ٣٠٠					تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون) من كم ٢٦٦+٠٠٠ الي ٢٦٧+٠٠٠ بطول ١ كم				
بيان باجمالي كميات السن الموردة برقم البون والكارتة ورقم السيارة									
م	سلسل البون+الكار تة	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم الكارتة / التذكرة	رقم البون / التصريح	رسوم المرور والديوان	المحجر	
اجمالي ما سبق				15,958.50					
255	255	04/05/2023	8719/1527	65	4200422822023120000	11401814	730	محجر الراغب	
256	256	04/05/2023	7213/1465	65	42004228220231200000	11402056	730		
257	257	04/05/2023	5394/1862	55	420042282202312000	11401975	730		
258	258	04/05/2023	7213/1465	55	420042282202312000	11401813	730		
259	259	04/05/2023	9457/1523	53	420042282202312000	1401888	730		
260	260	04/05/2023	8719/1527	58	420042282202312000	11041804	730		
261	261	04/05/2023	7213/1465	56	4200422822023120000	11401956	730		
262	262	04/05/2023	5394/1862	55	4200422822023120000	11402029	730		
263	263	04/05/2023	8719/1527	53	420042282202312000	11402001	730		
264	264	05/05/2023	9457/1523	53.5	420042282202311000	11401883	730		
265	265	05/05/2023	8749/1527	65	420042282202311000	11400546	730		
266	266	05/05/2023	7213/1465	56	420042282202311000	11402000	730		
267	267	17/5/2023	3465/6924	60	3075125	11401864	730		
268	268	17/5/2023	7213/1465	65	3075121	11401960	730		
269	269	17/5/2023	9327/1485	60	3075123	11402034	730		
270	270	17/5/2023	5738/1849	65	3075128	11402142	730		
271	271	17/5/2023	5738/1849	65	3075110	11401880	730		
272	272	17/5/2023	1673/1254	65	3075107	11401904	730		
273	273	17/5/2023	5738/1849	65	3075119	11401872	730		
274	274	17/5/2023	4731/6347	65	3075127	11402129	730		
275	275	17/5/2023	3465/6924	65	3075118	11401911	730		
276	276	17/5/2023	1673/1254	65	3075108	11401984	730		
277	277	17/5/2023	9327/1285	65	3075111	11402025	730		
278	278	17/5/2023	1673/1254	65	3075116	11401962	730		
279	279	17/5/2023	4731/6347	65	3075117	11401898	730		
280	280	17/5/2023	1673/1254	65	3075124	11402055	730		
281	281	17/5/2023	3465/6924	65	3075109	11402038	730		
282	282	17/5/2023	7213/1465	56	3075101	11402017	730		
283	283	17/5/2023	3465/6924	65	3076000	11401925	730		
284	284	17/5/2023	9327/1285	65	3075999	11401865	730		
285	285	17/5/2023	5738/1849	65	3075997	11402028	730		
286	286	17/5/2023	7863/9832	65	3075993	11401979	730		
الإجمالي				17,929.00					

17,919

10 -- 9

شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون)

محرر

تحريراً في: ٢٧/١٠/٢٠٢٣

NILCON

شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية



مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين)					تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون) من كم ٢٦٦+٠٠٠ الى ٢٦٧+٠٠٠ بطول ١ كم			
بيان باجمالي كميات السن الموردة برقم البون والكارتة ورقم السيارة								
م	سلسلة البون+الكارتة	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم الكارتة / التذكرة	رقم البون / التصريح	رسوم المرور والميزان	المحجر
اجمالي ما سبق				17,929.00				
287	287	17/5/2023	1673/1254	58	3075992	11401988	730	محجر الرغب
288	288	17/5/2023	7213/1465	65	3075130	11402140	730	
289	289	17/5/2023	9327/1285	65	3075131	11402205	730	
290	290	17/5/2023	1673/1254	65	3075132	11402163	730	
291	291	17/5/2023	7863/9832	65	3075133	11402169	730	
292	292	17/5/2023	4731/6347	50	3075134	11402170	730	
293	293	17/5/2023	3465/6924	65	3075135	11402158	730	
294	294	18/5/2023	5738/1849	65	3075142	11402137	730	
295	295	18/5/2023	1673/1254	58	3075141	11402135	730	
296	296	18/5/2023	7863/9832	57	3075143	11402134	730	
297	297	18/5/2023	4731/6347	54	3075148	11402144	730	
298	298	18/5/2023	3465/6924	60	3075149	11402202	730	
299	299	18/5/2023	5394/1862	65	3075150	11402114	730	
300	300	18/5/2023	7453/2856	65	3075151	11402157	730	
301	301	18/5/2023	7213/1465	56	3075152	11402138	730	
302	302	18/5/2023	5738/1849	65	3075153	11401906	730	
303	303	18/5/2023	1285/9327	50	3075155	11402159	730	
304	304	18/5/2023	7213/1465	65	3075138	11402161	730	
305	305	18/5/2023	9327/1285	57	3075140	11402208	730	
306	306	18/5/2023	1254/1673	58	3075156	11402133	730	
307	307							تم مراجعة البونات من قبل الاستشاريين وتم ايجابها بالاشارة بعد التحقير بالاشارة من قبله كماله عند البونات ومحتمل ان لها اصلية غير مبررة من انما كانت لتوريد
308	308							
309	309							
310	310							
311	311							
312	312							
الإجمالي				19,137.00				
اجمالي ما سبق				19,137.00				
الاجمالي				19,137.00				

19,127.00

10 -- 10

شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون)

محمد

تحريراً في : ٢٧/١٠/٢٠٢٣

NILCON
Engineering & Construction

شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية



مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين) القطاع الرابع البحيرة من كم ٢٤٧ الى كم ٣٠٠					تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون) من كم ٢٦٦+٠٠٠ الى ٢٦٧+٠٠٠ بطول اكم			
بيان باجمالي كميات السن الموردة برقم البون والكارتة ورقم السيارة								
م	مستسل البون+الكارتة	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم الكارتة / التذكرة	رقم البون / التصريح	رسوم المورد والميزان	المحجر
1	1	21/02/2023	8143/1948	62	10303141136500	7453818	730	محجر ضيف الله (الراغب)
2	2	23/2/2023	1659/3657	57	103033121144954	7453864	730	
3	3	23/2/2023	1936/3514	65	10303131146702	7453874	730	
4	4	23/2/2023	1936/3514	66	10303131146839	7453863	730	
5	5	24/2/2023	1659/3657	56	10303141138592	7453883	730	
6	6	24/2/2023	1936/3514	65	1030313116947	7453884	730	
7	7	24/2/2023	8496/4872	56.5	10303131147142	7453897	730	
8	8	24/2/2023	1659/3657	56	10303141138495	7453875	730	
9	9	25/5/2023	2514/5631	56.5	10303141139027	7453911	730	
10	10	25/5/2023	9683/2614	59.5	10303131147338	7453909	730	
11	11	25/5/2023	1754/3694	45	10303141139353	7453925	630	
12	12	25/5/2023	9745/7612	55	10303131147633	7453928	730	
13	13	25/5/2023	8496/4872	56.5	10303121145861	7453922	730	
14	14	25/5/2023	8459/5629	57	10303131147340	7453910	730	
15	15	26/2/2023	4861/6432	49	10303141181184	7453958	630	
16	16	26/2/2023	9745/7612	55.5	10303121146398	7453952	730	
17	17	26/2/2023	9745/7612	55.5	10303121146161	7453937	730	
18	18	26/2/2023	4/2896	53	10303121148228	7453965	630	
19	19	26/2/2023	1754/3694	45	10303141139500	7453934	630	
20	20	26/2/2023	3274/2458	49.5	10303121146150	7453936	630	
21	21	05/03/2023	3813/8544	45.5	1030313115269	6671505	630	
22	22	05/03/2023	4286	57	10303131152479	6671394	730	
23	23	05/03/2023	2397/8437	52	10303121151001	6671388	630	
24	24	05/03/2023	4926/8175	52	10303141144371	6671360	630	
25	25	05/03/2023	4398/3723	55.5	42954231120234100	6671381	730	
26	26	05/03/2023	5469/1816	57	429542311202364000	6671380	730	
27	27	05/03/2023	9318/9413	59	103031145229	6671375	730	
28	28	05/03/2023	2614/9683	59.5	10303121150849	6671376	730	
29	29	05/03/2023	1947/6785	62.5	1030313115226	6671373	730	
30	30	05/03/2023	8457/6795	56.5	1030313115159	6671365	730	
الإجمالي				1,677.00				

محجر ضيف الله (الراغب)

محمد

تحرير في : ٢٧/١٠/٢٠٢٣



شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية



مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين) القطاع الرابع البحيرة من كم ٢٤٧ الي كم ٣٠٠				تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون) من كم ٢٦٦+٠٠٠ الي ٢٦٧+٠٠٠ بطول اكم					
بيان باجمالي كميات السن المورددة برقم البون والكارثة ورقم السيارة									
م	مستسل البون+الكار ثة	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم الكارثة / التذكرة	رقم البون / التصريح	رسوم المورد والميزان	المحجر	
اجمالي ما سبق				1,677.00					
31	31	05/03/2023	8459/5629	57	1030313115215	6671364	730	محجر ضيف الله	
32	32	05/03/2023	4926/8175	52	4195423112023640000	6671383	630		
33	33	05/03/2023	2514/5631	56.5	103031311522	6671370	730		
34	34	05/03/2023	3813/5844	45.5	1030313115213	6671369	630		
35	35	05/03/2023	2397/8437	52	1030313115221	6671362	630		
36	36	06/03/2023	3813/8544	45.5	1030312115142	6671525	630		
37	37	13/03/2023	9327/1285	55	420042282202373000	8673601	730		
38	38	04/05/2023	7213/1465	55	42004228220231200000	5522742	730		
تم مراجعة البونات منذ قبل الاستشارة وتم تسليمها الى الشركة بعد التوقيع والشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن البونات ومحتواها وانها لم يلبث غير منزوعة من اطلال لتوريد									
م ١١/١٢									
الإجمالي				2,095.50					
م ٢		2,095.50		الاجمالي					

محجر ضيف الله

مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالين)
القطاع الرابع البحيرة من كم ٢٤٧ الي كم ٣٠٠
تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون) من
كم ٢٦٦+٠٠٠ الي ٢٦٧+٠٠٠ بطول ١ كم

بيان باجمالي كميات الاتربة الموردة برقم البون والكارتة ورقم السيارة

م	سجل الوزن	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم الكارثة / التذكرة	رقم البون / التصريح	رسوم المرور والميزان	المحجر
1	1	22/2/2023	8143/1948	55	10303121144268	40689	330	التفصيل
2	2	22/2/2023	6795/8457	50	10303131146230	40691	330	
3	3	22/2/2023	2539/1876	63	10303131146069	41116	330	
4	4	22/2/2023	4592/2574	65	10303131144270	41117	330	
5	5	22/2/2023	6795/9843	55	10303131146181	41119	330	
6	6	22/2/2023	6432/4861	52	10303141137432	41114	280	
7	7	22/2/2023	8143/1948	55	10303141137632	40690	330	
8	8	22/2/2023	4592/2574	60	10303121144392	41120	330	
9	9	22/2/2023	2539/1876	60	10303121146197	41121	330	
10	10	22/2/2023	4291/1964	55	10303121146052	40688	330	
11	11	22/2/2023	6432/4861	48	10303121146174	41118	280	
12	12	22/2/2023	8684/1846	54	10303121144209	41115	330	
13	13	22/2/2023	8143/1948	55	10303131145943	40687	330	
14	14	22/2/2023	4291/1964	55	445244731202353000	40686	330	
15	15	22/2/2023	4291/1964	55	10303141137144	40684	330	
16	16	22/2/2023	2134/8142	60	10303131145839	40685	330	
17	17	22/2/2023	1948/8143	55	10303121143973	40683	330	
18	18	23/2/2023	8143/1984	50	1030312114345020	40402	330	
19	19	23/2/2023	4291/1964	50	1030312114345030	40403	330	
20	20	23/2/2023	8925/1956	55	4219423112023540000	41135	330	
21	21	23/2/2023	8684/1846	53	429542311202354000	41132	330	
22	22	23/2/2023	8925/1956	50	421954231120235000	41133	330	
23	23	23/2/2023	4291/1964	55	10303141138102	40697	330	
24	24	23/2/2023	8143/1948	55	1030312144915	40700	330	
25	25	23/2/2023	4291/1964	55	10303141138265	40401	330	
26	26	23/2/2023	1948/8143	55	10303131146569	40698	330	
27	27	23/2/2023	7632/5923	50	10303141138189	40481	330	
28	28	23/2/2023	1948/8143	55	10303131146470	40696	330	
الإجمالي				1,535.00				

محمد

✓

				1,535.00	اجمالي ما سبق			
الفيزو	330	41131	10303131146564	42	6432/4861	23/2/2023	29	29
	330	41128	4195423222023540000	54	8684/1846	23/2/2023	30	30
	330	41130	4195423211202350000	56	9264/1932	23/2/2023	31	31
	330	41129	10303141137966	55	4279/2156	23/2/2023	32	32
	330	41134	10303121144678	53	8684/1846	23/2/2023	33	33
	330	41126	10303121144552	50	9264/1932	23/2/2023	34	34
	280	41188	10303121144570	48	3694/1754	23/2/2023	35	35
	330	40693	10303131146356	54	6795/8457	23/2/2023	36	36
	330	41124	10303131146290	55	4592/2574	23/2/2023	37	37
	330	40692	10303131146286	55	8143/1948	23/2/2023	38	38
	330	41125	10303131146263	60	2539/1876	23/2/2023	39	39
	330	41123	103031211446283	55	6795/9843	23/2/2023	40	40
	330	40694	10303121144564	55	8143/1948	23/2/2023	41	41
	330	41127	10303131146437	50	9264/1932	23/2/2023	42	42
	330	41139	10303131146903	55	2539/1876	24/2/2023	43	43
	330	41136	10303121144845	53	6795/9843	24/2/2023	44	44
	330	41137	10303121145150	65	4592/2574	24/2/2023	45	45
	330	40410	10303131146970	50	8142/2134	24/2/2023	46	46
	330	40409	10303141138602	50	6785/1947	24/2/2023	47	47
	330	40408	10303121145227	50	5629/8459	24/2/2023	48	48
	330	40407	10303131146908	50	6983/2614	24/2/2023	49	49
	330	40406	10303131146865	50	6795/8457	24/2/2023	50	50
	330	40405	10303131146842	50	4291/1964	24/2/2023	51	51
	330	40404	1030313121145100	50	8143/1948	24/2/2023	52	52
	330	40412	10303131147215	54	9413/9318	25/2/2023	53	53
	330	40421	10303121145796	62	4291/1964	25/2/2023	54	54
	330	40432	10303121146018	50	1948/8143	25/2/2023	55	55
	280	40488	10303131147666	38	5844/3813	25/2/2023	56	56
	330	41145	10303121145855	55	4279/2156	25/2/2023	57	57
				3,059.00	الإجمالي			

				3,059.00	اجمالي ما سبق			
الفيزوز	280	41140	10303131147235	53	3694/1754	25/2/2023	58	58
	330	40436	10303141139511	55	8142/2134	25/2/2023	59	59
	330	40435	10303131147612	50	8143/1948	25/2/2023	60	60
	330	40426	10303131147360	50	8143/1948	25/2/2023	61	61
	330	40434	10303121145687	53	1423/9265	25/2/2023	62	62
	330	40428	10303131147378	55	8142/2134	25/2/2023	63	63
	330	40413	10303131147497	50	6795/8457	25/2/2023	64	64
	330	40422	10303141139374	53	1423/9265	25/2/2023	65	65
	330	40429	10303141139529	54	6785/1947	25/2/2023	66	66
	330	40414	1030313131147220	55	6785/1947	25/2/2023	67	67
	330	40431	10303141139244	50	1423/9265	25/2/2023	68	68
	330	44088	10303141139340	56	8732/6578	25/2/2023	69	69
	330	40433	10303121145975	55	4291/1964	25/2/2023	70	70
	330	40423	10303141139361	52	6785/1947	25/2/2023	71	71
	330	40430	10303131147221	53	6795/8457	25/2/2023	72	72
	330	41143	10303131147501	49	6432/4861	25/2/2023	73	73
	330	41144	10303121145824	54	8684/1846	25/2/2023	74	74
	330	41142	419542311202356000	55	4279/2156	25/2/2023	75	75
	330	40489	10303141139543	50	5932/7632	25/2/2023	76	76
	330	44089	10303121145778	56	8732/6578	25/2/2023	77	77
	330	40437	10303121145903	52	6795/8457	25/2/2023	78	78
	330	40424	10303131147490	55	8142/2143	25/2/2023	79	79
	330	44087	10303141139571	56	8732/6532	25/2/2023	80	80
	330	40427	10303131147582	55	4291/1964	25/2/2023	81	81
	330	40439	10303131147391	55	4291/1964	25/2/2023	82	82
	330	40425	10303141139520	52	6795/1457	25/2/2024	83	83
	330	41147	419542312202357000	54	8684/1846	26/2/2023	84	84
	280	40492	10303131147784	38	8544/3813	26/2/2023	85	85
	330	44721	10303141139798	52	6785/1947	26/2/2023	86	86
	280	41146	10303141139718	49	4861/6432	26/2/2023	87	87
	330	40449	10303141139691	52	6795/8457	26/2/2023	88	88
				4,687.00	الإجمالي			

→

محمد الدال

					4,687.00	اجمالي ما سبق		
الفيزوز	330	44090	1030313147896	56	6578/8732	26/2/2023	89	89
	330	44091	10303131147863	56	3657/1659	26/2/2023	90	90
	330	41148	419542312202357000	55	4279/2156	26/2/2023	91	91
	330	40446	10303141139642	55	9413/9318	26/2/2023	92	92
	330	40447	10303131147822	55	9683/2614	26/2/2023	93	93
	330	40445	10303131147818	50	5629/8459	26/2/2023	94	94
	280	40498	10303131147960	38	5844/3813	26/2/2023	95	95
	330	40441	10303121146148	50	8143/1948	26/2/2023	96	96
	330	40448	10303131147832	55	4291/1964	26/2/2023	97	97
	330	40440	10303121146142	53	1423/9265	26/2/2023	98	98
	330	40443	10303141139627	52	6785/1974	26/2/2023	99	99
	330	40444	10303131147812	50	5631/2514	26/2/2023	100	100
	330	40442	10303141139611	55	8142/2134	26/2/2023	101	101
	330	45407	10303121147857	53	4279/2156	28/2/2023	102	102
	280	45272	10303131149237	38	5844/3813	28/2/2023	103	103
	330	45409	41954232202359200	50	7461/1937	28/2/2023	104	104
	330	41150	10303121147371	55	4279/2156	28/2/2023	105	105
	330	41149	10303141141067	52	8684/1846	28/2/2023	106	106
	330	45274	419542311202359000	50	7461/1937	28/2/2023	107	107
	280	45275	10303131149424	38	5844/3813	28/2/2023	108	108
	280	45263	10303131149017	49	6432/4861	28/2/2023	109	109
	330	45255	10303141141005	50	3986/4792	28/2/2023	110	110
	3330	45405	10303121147836	53	8684/1846	28/2/2023	111	111
	330	307078	10303131150215	61	5738/1849	01/03/2023	112	112
	280	45426	10303121148707	49	6432/4861	01/03/2023	113	113
	330	45424	4295222023	50	7461/1937	01/03/2023	114	114
	330	45494	10303121148643	50	4291/1964	01/03/2023	115	115
	330	45423	10303141142281	55	4279/2156	01/03/2023	116	116
	330	45904	10303141142279	45	2958/2518	01/03/2023	117	117
	330	44094	10303121148594	56	3657/1659	01/03/2023	118	118
					6,221.00	الإجمالي		

محمد الـ

				6,221.00	اجمالي ما سبق			
الفيزو	330	45422	10303141142203	49	8684/1846	01/03/2023	119	119
	330	45491	10303131149839	45	8437/2397	01/03/2023	120	120
	280	45490	10303121148246	45	2896/4	01/03/2023	121	121
	330	45412	41954231220236000	50	7461/1937	01/03/2023	122	122
	330	45420	4195423122023600000	55	4279/2156	01/03/2023	123	123
	330	45296	10303131149895	45	2958/2518	01/03/2023	124	124
	330	45417	419542312202360000	50	7461/1937	01/03/2023	125	125
	330	45425	10303141142356	50	3986/4792	01/03/2023	126	126
	280	45416	10303121148271	49	6432/4861	01/03/2023	127	127
	330	45415	10303141141927	55	4279/2156	01/03/2023	128	128
	330	45478	1030313131149670	50	5629/8459	01/03/2023	129	129
	330	45477	1030313121148040	50	2892/7698	01/03/2023	130	130
	330	45486	10303121148154	55	7636/2147	01/03/2023	131	131
	330	45485	10303131149736	50	9413/9318	01/03/2023	132	132
	330	45484	10303121148125	54	5139/2135	01/03/2023	133	133
	330	45483	10303131149731	52	9173/1572	01/03/2023	134	134
	330	45482	10303121148113	55	1947/6785	01/03/2023	135	135
	330	45476	1103031411689	55	7636/2147	01/03/2023	136	136
	330	45492	10303141142138	45	8437/2397	01/03/2023	137	137
	330	45487	10303121148150	50	2892/7698	01/03/2023	138	138
	280	45493	10303121148502	45	2896/4	01/03/2023	139	139
	330	45479	10303131149696	55	9683/2614	01/03/2023	140	140
	330	45421	41954231120231000	50	7461/1937	01/03/2023	141	141
	330	45480	10303131149702	50	6795/8457	01/03/2023	142	142
	330	45418	10303141141953	50	3986/4792	01/03/2023	143	143
	330	45413	1030313121148240	44	4351/1867	01/03/2023	144	144
	330	45475	10303131149643	45	8437/2397	01/03/2023	145	145
	280	45474	10303121148030	45	2896/4	01/03/2023	146	146
	380	45414	10303141141914	49	8786/1846	01/03/2023	147	147
				7,663.00	الإجمالي			

محمد الوالد

					7,663.00	اجمالي ما سبق		
الفيزوز	330	45481	10303131149707	54	5631/2514	01/03/2023	148	148
	280	45277	10303131149626	38	5844/3813	01/03/2023	149	149
	330	45410	41954231220236000	50	7461/1937	01/03/2023	150	150
	330	45489	10303121148214	55	8142/2134	01/03/2023	151	151
	330	37079	10303131150217	57	1285/9327	01/03/2023	152	152
	330	45411	41954231220236000	52	7249/2148	01/03/2023	153	153
	280	45293	10303131149833	38	5844/3813	01/03/2023	154	154
	330	45442	10303121149262	55	4279/2156	02/03/2023	155	155
	330	45436	10303141142636	53	8684/1846	02/03/2023	156	156
	330	37080	10303141142426	61	5738/1849	02/03/2023	157	157
	330	45431	41954231220236100	50	7461/1937	02/03/2023	158	158
	330	37085	10303131150691	57	9327/1285	02/03/2023	159	159
	330	37081	10303121148790	60	3465/6924	02/03/2023	160	160
	330	37083	10303131150671	58	1673/1254	02/03/2023	161	161
	330	37082	10303121149120	57	7863/9832	02/03/2023	162	162
	330	45433	10303121148856	55	4279/2156	02/03/2023	163	163
	230	45444	1030141142993	42	8175/2657	02/03/2023	164	164
	330	45434	41954220202361700	50	7461/1937	02/03/2023	165	165
	230	45437	103031341142701	40	8175/2657	02/03/2023	166	166
	280	45429	10303121148792	49	6432/4861	02/03/2023	167	167
	330	45443	41954220202361200	50	3986/4792	02/03/2023	168	168
	330	45908	10303131150320	45	2958/2518	02/03/2023	169	169
	330	45441	419542311202361000	50	7461/1937	02/03/2023	170	170
	330	37086	10303121149274	57	7863/9832	02/03/2023	171	171
	330	45910	10303121148829	45	2958/2518	02/03/2023	172	172
	330	45428	10303141142427	55	4279/2156	02/03/2023	173	173
	330	45432	10303141142484	50	3986/4792	02/03/2023	174	174
	330	44743	10303131150423	55	1423/9265	02/03/2023	175	175
	330	45438	41954220202361100	50	7461/1937	02/03/2023	176	176
	280	45435	10303121148960	44	4351/1867	02/03/2023	177	177
					9,195.00	الإجمالي		

محرر

				9,195.00	اجمالي ما سبق			
الفيز	330	45430	10303141142453	49	8684/1846	02/03/2023	178	178
	330	45551	10303131150509	50	5629/8459	02/03/2023	179	179
	330	45500	10303131150492	50	6795/8457	02/03/2023	180	180
	330	16779	10303141142567	57	9318/9413	02/03/2023	181	181
	280	45445	41954220202361200	49	6432/4861	02/03/2023	182	182
	330	37084	10303131150634	60	3465/6924	02/03/2023	183	183
	330	45440	10303131150726	53	8684/1846	02/03/2023	184	184
	330	44095	10303121148725	56	3657/1659	02/03/2023	185	185
	330	45469	1030312114807	51	6785/1947	02/03/2023	186	186
	330	45427	10303131150259	60	2539/1876	02/03/2023	187	187
	330	45498	10303131150477	50	1948/8143	02/03/2023	188	188
	330	45439	10303131150592	55	4279/2156	02/03/2023	189	189
	330	45772	10303131150683	60	5738/1849	02/03/2023	190	190
	330	45497	10303121148893	55	9683/2614	02/03/2023	191	191
	330	44744	10303141142538	50	5631/2514	02/03/2023	192	192
	280	45450	41954231220236200	49	6432/4861	03/03/2023	193	193
	330	45449	41954231220236200	50	3986/4792	03/03/2023	194	194
	330	37088	10303141143099	57	7863/9832	03/03/2023	195	195
	330	46101	419542312202362000	53	8684/1846	03/03/2023	196	196
	330	37087	10303121149372	57	9327/1285	03/03/2023	197	197
	330	37095	10303131151229	57	9327/1285	03/03/2023	198	198
	330	46106	10303121149968	50	3987/4792	03/03/2023	199	199
	280	46301	103031313116140	45	8175/4926	03/03/2023	200	200
	330	45934	10303121149947	50	2958/2518	03/03/2023	201	201
	330	37097	10303141143536	60	1673/1254	03/03/2023	202	202
	280	45562	10303141143418	45	8437/2397	03/03/2023	203	203
	330	46008	10303121149905	55	3514/1936	03/03/2023	204	204
	330	37091	10303131151215	57	9327/1285	03/03/2023	205	205
	330	46005	10303131151225	56	3657/1659	03/03/2023	206	206
	330	37096	10303141143446	60	3465/6924	03/03/2023	207	207
				10,801.00	الإجمالي			

✓

محمد

					10,801.00	اجمالي ما سبق		
الفيزوز	330	45448	41954231220236200	53	8684/1846	03/03/2023	208	208
	330	46153	10303131506	50	4291/1964	03/03/2023	209	209
	330	45553	103031315022	54	5629/8459	03/03/2023	210	210
	280	45446	10303121149378	44	4351/1867	03/03/2023	211	211
	330	37099	10303141143609	57	9327/1285	03/03/2023	212	212
	330	46007	1030312115339	56	3657/1659	03/03/2023	213	213
	280	45563	10303121149910	45	8437/2397	03/03/2023	214	214
	330	46104	10303141143310	49	8684/1846	03/03/2023	215	215
	280	45447	10303121149638	44	4351/1867	03/03/2023	216	216
	330	37098	10303141143526	57	9327/1285	03/03/2023	217	217
	330	46102	4195423122020230000	50	7461/1937	03/03/2023	218	218
	330	45561	10303141143219	55	6785/1947	03/03/2023	219	219
	330	45560	1030314114503	55	9683/2614	03/03/2023	220	220
	330	45556	10303121149570	55	2134/8142	03/03/2023	221	221
	330	45557	10303141143204	55	1423/9265	03/03/2023	222	222
	330	45558	10303141143203	54	9413/9318	03/03/2023	223	223
	330	45555	10303121149553	55	8143/1948	03/03/2023	224	224
	330	45554	10303131503	54	6795/8457	03/03/2023	225	225
	330	37090	10303141143155	57	9327/1285	03/03/2023	226	226
	330	46114	419542311202363000	50	3986/4792	04/03/2023	227	227
	280	45566	10303141143712	45	8437/2397	04/03/2023	228	228
	330	46763	10303131151939	56	7213/1465	04/03/2023	229	229
	280	46304	10303141144155	45	8175/4926	04/03/2023	230	230
	330	45567	10303121150105	50	5631/2514	04/03/2023	231	231
	330	46107	1030313113142	50	8912/3827	04/03/2023	232	232
	330	46765	10303121150572	56	7863/9832	04/03/2023	233	233
	330	46124	10303121150508	50	3986/4792	04/03/2023	234	234
	330	45574	1030313115157	50	8143/1948	04/03/2023	235	235
	330	45573	10303121150117	60	8142/2134	04/03/2023	236	236
	330	45948	10303121150366	50	9152/3798	04/03/2023	237	237
					12,362.00	الإجمالي		

✓

محمد

				12,362.00	اجمالي ما سبق			
الفيزو	330	46112	10303141143784	55	4279/2156	04/03/2023	238	238
	330	46757	10303121150315	57	9327/1285	04/03/2023	239	239
	330	46110	41954231120236300	50	7461/1937	04/03/2023	240	240
	330	46108	10303121150061	50	3986/4792	04/03/2023	241	241
	280	46302	10303131151535	45	8175/4926	04/03/2023	242	242
	330	46105	10303131151223	52	8925/1956	04/03/2023	243	243
	330	46117	10303141143955	55	4279/2156	04/03/2023	244	244
	330	46122	4195423112023630000	50	2148/7249	04/03/2023	245	245
	330	46109	10303121151538	50	8912/3827	04/03/2023	246	246
	330	46759	10303141144079	60	5738/1849	04/03/2023	247	247
	330	46012	10303141144031	57	3657/1659	04/03/2023	248	248
	330	45569	10303121150107	52	5629/8459	04/03/2023	249	249
	330	45568	1030311551550	55	6785/1947	04/03/2023	250	250
	330	46111	10303141143772	49	8684/1849	04/03/2023	251	251
	330	46851	10303121150540	50	9152/3798	04/03/2023	252	252
	330	46119	10303121150369	50	8639/4792	04/03/2023	253	253
	330	46762	10303131151866	56	9327/1285	04/03/2023	254	254
	330	46118	10303131151743	50	8912/3828	04/03/2023	255	255
	330	46753	10303131151686	60	3465/6924	04/03/2023	256	256
	330	46766	10303121152012	50	9327/1285	04/03/2023	257	257
	330	46754	10303131151687	58	1673/1254	04/03/2023	258	258
	330	45570	10303121150408	52	6795/8457	04/03/2023	259	259
	330	46756	10303141143940	56	7213/1465	04/03/2023	260	260
	230	45550	10303121150281	45	9281/2249	04/03/2023	261	261
	280	46115	4195423112023630000	49	6432/4861	04/03/2023	262	262
	330	46120	10303121150444	54	8684/1846	04/03/2023	263	263
	280	45564	10303121150011	45	8437/2397	04/03/2023	264	264
	330	46760	10303131151827	60	3465/6924	04/03/2023	265	265
330	46004	10303141143602	56	3657/1659	04/03/2023	266	266	
330	46755	10303121150291	56	7863/9832	04/03/2023	267	267	
				13,946.00	الإجمالي			

✓

محمد

الفيزو	330	45565	10303141143665	50	4291/1964	04/03/2023	268	268
	280	45577	10303121150283	48	8437/2397	04/03/2023	269	269
	280	45579	10303141144135	45	8437/2397	04/03/2023	270	270
	330	46752	103031311511681	60	5738/1849	04/03/2023	271	271
	280	46303	10303141143915	45	8175/4926	04/03/2023	272	272
	330	46121	1030314114149	55	4279/2156	04/03/2023	273	273
	330	46764	10303131151956	60	3465/6924	04/03/2023	274	274
	330	46804	10303121150419	52	1816/5469	04/03/2023	275	275
	330	46123	1030313115891	50	8912/3827	04/03/2023	276	276
	330	45575	1030313115160	55	9413/9318	04/03/2023	277	277
	330	45572	10303121150112	55	1423/9295	04/03/2023	278	278
	280	46801	10303131151715	43	5844/3813	04/03/2023	279	279
	330	46751	10303121150204	57	9327/1285	04/03/2023	280	280
	330	46761	10303121150460	56	7863/9832	04/03/2023	281	281
	330	46116	4195423112023630000	54	8684/1846	04/03/2023	282	282
	330	46806	10303141144070	50	4398/3723	04/03/2023	283	283
	330	46768	10303121150705	57	9327/1285	05/03/2023	284	284
	330	46770	10303121150877	56	9327/1285	05/03/2023	285	285
	330	46126	41954231120236400	50	2148/7249	05/03/2023	286	286
	330	46861	1030312115218	50	9152/3798	05/03/2023	287	287
	330	46771	10303121150881	56	9832/7863	05/03/2023	288	288
	280	46821	419542311202364000	45	9281/2249	05/03/2023	289	289
	330	46767	10303141144328	50	7213/1465	05/03/2023	290	290
	330	46769	103031211514	58	1673/1254	05/03/2023	291	291
	330	46857	10303121150653	45	9152/3798	05/03/2023	292	292
	330	46772	10303121150882	56	7213/1465	05/03/2023	293	293
	330	46125	1030313115201	50	8912/3827	05/03/2023	294	294
				13,946.00	اجمالي ما سبق			
				15,354.00	الإجمالي			
				15,354.00	اجمالي ما سبق			
٣م				15,354.00	الاجمالي			

تم مراجعة البونات من قبل الاستشاري وتم تسليمها للشركة
بعد التحقق والشركة مسؤولة كاملة عن البونات
وصحتها وأنها غير مزورة من أماكن التوريد

محمد الـ

المسافة من كم ٢٦٦+٠٠٠ الي محطة ٢٦٧+٠٠٠ بطول ١ كم					مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين) القطاع الرابع البحيرة من كم ٢٤٧ الي كم ٣٠٠				
بيان باجمالي كميات التربة المورددة برقم البون والكارتة ورقم السيارة									
م	سجل البون، الكارتة	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم الكارتة / التذكرة	رقم البون / التصريح	رسوم المرور والميزان	المحجر	
1	1	24/8/2023	1956/8925	59.00	420242372020231000	18834473	330	السيوى	
2	2	24/8/2023	4861/6432	59.00	10303131193824	18833994	280		
3	3	24/8/2023	8496/4872	57.00	42624294220231700000	18834454	330		
4	4	26/8/2023	9871/8176	58.00	10303131141200200	18834057	330		
5	5	26/8/2023	4792/2154	56.00	4202423722023510000	18834035	330		
6	6	27/8/2023	8127/2474	46.00	4202423722023510000	188340901	330		
7	7	27/8/2023	9871/8176	58.00	10808123500610	18835020	330		
8	8	27/8/2023	9871/8176	58.00	10303011071977	18835061	330		
9	9	27/8/2023	8496/4872	57.00	426942922202315000	18835065	330		
10	10	27/8/2023	8496/4872	57.00	10404171281412	18835222	330		
11	11	27/8/2023	1834/7865	55.00	10404161141412	18835228	330		
12	12	27/8/2023	1953/8126	59.00	4269429222023140000	18835208	330		
13	13	28/8/2023	1956/8925	59.00	14800684703	18835263	330		
14	14	28/8/2023	1937/7461	55.00	103031211205658	18834614	330		
15	15	28/8/2023	8496/4872	57.00	1030312120534	18835278	330		
16	16	28/8/2023	1834/7865	59.00	10303131200616	18834601	330		
17	17	28/8/2023	1937/7461	55.00	10303121205901	18835258	330		
18	18	28/8/2023	1953/8126	58.00	426942922023154000	18835299	330		
19	19	28/8/2023	8496/4872	57.00	1030313120400	18834635	330		
20	20	28/8/2023	1834/7865	59.00	10303121211052	18834636	330		
21	21	28/8/2023	2148/7249	55.00	1030313120669	18834712	330		
22	22	28/8/2023	1953/8126	58.00	1030313120646	18834649	330		
23	23	28/8/2023	8496/4872	57.00	1030313120698	18835229	330		
24	24	28/8/2023	9871/8176	58.00	4269429220231630000	18834690	330		
25	25	28/8/2023	1953/8126	57.00	426942922023165000	18834727	330		
26	26	28/8/2023	9871/8176	58.00	10303121222641	18834733	330		
27	27	29/8/2023	8496/4872	57.00	4269429220231710000	18834734	330		
28	28	29/8/2023	1834/7865	55.00	4269429220231710000	18834729	330		
29	29	29/8/2023	1937/7461	55.00	42694292202317600	18834723	330		
30	30	29/8/2023	2148/7249	57.00	4269429220231720000	18834768	330		
الإجمالي				1,705.00					

السيوى

محمود

U

				1,705.00	اجمالي ما سبق			
السيوى	330	18834771	420242372020231000	55.00	1937/7461	29/8/2023	31	31
	330	18834777	10303131193824	57.00	8496/4872	29/8/2023	32	32
	330	18834783	42624294220231700000	55.00	1834/7865	29/8/2023	33	33
	330	18834823	10303131141200200	57.00	8496/4872	29/8/2023	34	34
	330	18834857	4202423722023510000	57.00	8496/4872	29/8/2023	35	35
	330	18834886	4202423722023510000	57.00	2148/7249	29/8/2023	36	36
	330	18834888	10808123500610	55.00	1937/7461	29/8/2023	37	37
	330	18834136	10303011071977	57.00	2148/7249	29/8/2023	38	38
	330	18834105	426942922202315000	57.00	8496/4872	29/8/2023	39	39
	330	18834145	10404171281412	55.00	1937/7461	30/8/2023	40	40
	330	18834151	10404161141412	55.00	8496/4872	30/8/2023	41	41
	330	18834153	4269429222023140000	58.00	1952/8126	30/8/2023	42	42
	330	18834177	14800684703	57.00	2148/7249	30/8/2023	43	43
	330	18834192	103031211205658	59.00	1956/8925	30/8/2023	44	44
	330	18834195	1030312120534	59.00	1953/8126	30/8/2023	45	45
	330	18834924	10303131200616	53.00	1937/7461	30/8/2023	46	46
	330	18834930	10303121205901	57.00	2148/7249	30/8/2023	47	47
	330	18834934	4269429222023154000	57.00	1956/8925	30/8/2023	48	48
	330	18834968	1030313120400	59.00	1953/8126	30/8/2023	49	49
	330	18834738	10303121211052	59.00	1956/8925	30/8/2023	50	50
	330	18835129	1030313120669	57.00	2148/7249	30/8/2023	51	51
	330	18835108	1030313120646	57.00	1953/8126	30/8/2023	52	52
	330	18835131	1030313120698	55.00	1937/7461	31/8/2023	53	53
	330	18835128	4269429220231630000	57.00	8496/4872	31/8/2023	54	54
	330	18835130	426942922023165000	59.00	1956/8925	31/8/2023	55	55
	330	18835150	10303121222641	58.00	1953/8126	31/8/2023	56	56
	330	18835161	4269429220231710000	53.00	1937/7461	31/8/2023	57	57
	330	18835182	4269429220231710000	55.00	2148/7249	31/8/2023	58	58
	330	18835184	4269429220231710000	55.00	8496/4872	31/8/2023	59	59
	330	18835193	4269429220231710000	55.00	1937/7461	31/8/2023	60	60
				3,401.00	الإجمالي			





				3,401.00	اجمالي ما سبق			
السيوى	330	18835195	10303131193824	57.00	2148/7249	31/8/2023	61	61
	330	18835322	42624294220231700000	55.00	8496/4872	31/8/2023	62	62
	330	18835330	10303131141200200	55.00	2148/7249	31/8/2023	63	63
	330	18835366	4202423722023510000	55.00	8496/4872	01/09/2024	64	64
	330	12598857	4202423722023510000	52.00	3986/4792	12/03/2024	65	65
				3,675.00	الإجمالي			
م 3,675.00				الاجمالي				

تم مراجعة البنود من قبل الاستشاري وتم تسليمها للشركة
بعد التقييم والشركة مسؤولة كاملة عن البنود
وصحتها وانها بمنزلة من اماكن التوريد

تحريراً في: ٢٩/١٠/٢٠٢٣

NILCON


شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون)



مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالين)					تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون) من كم ٢٦٦+٠٠٠ الي ٢٦٧+٠٠٠ بطول ١ كم			
بيان باجمالي كميات اتربة الردم الموردة برقم البون والكارتة ورقم السيارة								
م	مسل	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم الكارتة / التذكرة	رقم البون / التصريح	رسوم المورد والميزان	المحجر
1	1	21/5/2023	1726/4765	56	10303141202687	15648347	330	السيوي
2	2	21/5/2023	4792/2154	56	10303141202773	15648398	330	
3	3	23/5/2023	7461/1937	55	10303131196830	15648669	330	
4	4	23/5/2023	4792/2154	56	10303121200325	15647931	330	
5	5	24/5/2023	4792/2154	56	10303131197291	15548152	330	
6	6	24/5/2023	168/9457	54	10303141204319	155648661	330	
7	7	24/5/2023	4631/5782	49	10303131197318	15648168	280	
8	8	24/5/2023	9728/8193	62	10303141205362	15648422	330	
9	9	24/5/2023	168/9457	54	41954231120231400000	15648164	330	
10	10	24/5/2023	4792/2154	56	1030313197404	15648401	330	
11	11	24/5/2023	9728/8193	62	10303131197320	15648166	330	
12	12	24/5/2023	8437/2397	53	10303131197455	15648418	330	
13	13	24/5/2023	3672/5084	58	10303131197456	15648421	330	
14	14	24/5/2023	9676/1726	58	10303121201715	15648420	330	
15	15	24/5/2023	4792/2154	56	10303131197543	15648459	330	
16	16	25/5/2023	7236/5084	57	10303131197715	15651810	280	
17	17	25/5/2023	9728/8193	62	1030312120186	15648479	330	
18	18	25/5/2023	4792/2154	56	10303131197675	15651811	330	
19	19	25/5/2023	8437/2397	53	10303121202007	15651806	280	
20	20	25/5/2023	9728/8193	60	10303131197956	15648910	330	
21	21	25/5/2023	4792/2154	56	103031411205993	15651868	330	
22	22	25/5/2023	168/9457	54	419542311202315000	15651865	330	
23	23	25/5/2023	9728/8193	60	10303121202171	15651872	330	
24	24	25/5/2023	8437/2397	51	10303121202459	15651886	280	
25	25	25/5/2023	6976/1726	58	10303131198008	15651885	330	
26	26	25/5/2023	9676/1726	58	10303141205788	15651809	330	
27	27	27/5/2023	4792/2154	56	1030312128907	15648530	330	
28	28	27/5/2024	9728/8193	62	1030312128899	15648531	330	
29	29	27/5/2023	4792/2154	56	1030314120581	15648585	330	
30	30	28/05/2023	9728/8193	62	10303121204336	15649340	330	
الإجمالي				1,702.00				

محمد الـ

تحریر افی : ۲۹/۱۰/۲۰۲۳



السيوي

محمد صالح

تحريرا في : ٢٩/١٠/٢٠٢٣

NILCON


شركة النيل للمقاولات والاسطوانات الهندسية (م.م.م.م.)



مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالعين) القطاع الرابع البحيرة من كم ٢٤٧ الي كم ٣٠٠					تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون) من كم ٢٦٦+٠٠٠ الي ٢٦٧+٠٠٠ بطول ١ كم			
بيان باجمالي كميات اتربة الردم المورددة برقم البون والكارتة ورقم السيارة								
م	مسلسل البون+الك رتة	التاريخ	رقم العربيه	الكميه	رقم الكارتة / التذكرة	رقم البون / التصريح	وسوم المرور والميزان	المحجر
اجمالي ما سبق				3,465.00				
61	61	31/5/2023	8925/1956	60	41954231120231500000	8664784	330	السيوي
62	62	31/5/2023	8925/1956	60	41954231120231500000	8664839	330	
63	63	31/5/2023	4861/6432	50	10303121207215	8664858	280	
64	64	31/5/2023	2154/4792	56	10303141212675	8664855	330	
65	65	31/5/2023	2154/4792	56	10303131201502	8665278	330	
66	66	31/5/2023	8925/1956	60	10303121206600	8665243	330	
67	67	31/5/2023	6427/1632	59	10303131201450	8665261	330	
68	68	31/5/2023	4861/6432	50	10303141211861	8665229	330	
69	69	31/5/2023	4861/6432	50	103031212066809	8664714	330	
70	70	31/5/2023	4691/4751	53	10303121206657	8665268	330	
71	71	31/5/2023	8925/1956	60	10303141212102	8664715	330	
72	72	31/5/2023	9673/1846	54	4195423112023150000	8665232	330	
73	73	01/06/2023	2945/1826	51	4195423112023150000	8665103	280	
74	74	01/06/2023	9728/8193	62	10303141213212	8665077	330	
75	75	01/06/2023	4861/6432	50	10303121207733	8665119	280	
76	76	01/06/2023	8925/1956	60	10303121207794	8665140	330	
77	77	01/06/2023	2154/4792	56	10303131202400	8665138	330	
78	78	01/06/2023	9728/8193	62	10303121207826	8665143	330	
79	79	01/06/2023	1796/8257	56	10303121207934	8665160	280	
80	80	01/06/2023	8925/1956	60	4195423112023150000	8665055	330	
81	81	01/06/2023	2954/1826	51	1030312120745	8665047	280	
82	82	01/06/2023	4861/6432	50	10303131202107	8665029	280	
83	83	01/06/2023	2154/4792	56	10303141212874	8665008	330	
84	84	01/06/2023	4691/4751	53	10303131202030	8664895	330	
85	85	01/06/2023	9728/8193	62	10303121207287	8664894	330	
86	86	08/06/2023	7461/1937	55	10303141212816	8658917	330	
87	87	08/06/2023	8425/1956	60	10303141220488	8659053	330	
88	88	08/06/2023	2154/4792	56	10303131207221	8658920	330	
89	89	08/06/2023	9673/1846	54	41954231120231500000	8658936	330	
الإجمالي				5,087.00				

السيوي

تحریر افی : ۲۹/۱۰/۲۰۲۳



من تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون) كم ٢٦٦٤٠٠٠ الي ٢٦٧٤٠٠٠ بطول ١ كم				مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالين) القطاع الرابع المحيرة من كم ٢٤٧ الي كم ٣٠٠				
بيان باجمالي كميات اتربة الردم المورددة برقم البون والكارثة ورقم السيارة								
م	سلسل البون+الكارثة	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم الكارثة / التذكرة	رقم البون / التصريح	وسم المورد والميزان	المحجر
اجمالي ما سبق				5,087.00				
90	90	08/06/2023	8425/1956	60	4195423112023150000	8658911	330	السيوي
91	91	08/06/2023	7461/1937	55	10303131207412	8658982	330	
92	92	08/06/2023	4872/8496	57	1030314122079	8658978	330	
93	93	08/06/2023	4861/6432	50	10303121213437	8658948	280	
94	94	09/06/2023	4861/6432	50	10303131207556	8659022	280	
95	95	09/06/2023	4872/8496	57	10303121213824	8659065	330	
96	96	09/06/2023	8925/1956	60	10303141220267	8658979	330	
97	97	09/06/2023	9673/1846	54	1030312123636	8659001	330	
98	98	09/06/2023	2154/4792	56	10303141220625	8659093	330	
99	99	09/06/2023	2945/1826	51	10303141220385	8659003	280	
100	100	09/06/2023	7461/1937	55	10303141220505	8659054	330	
101	101	09/06/2023	8425/1956	60	419542311202316000	8659096	330	
102	102	09/06/2023	9673/1846	54	4195423112023150000	8659070	330	
103	103	09/06/2023	2945/1826	51	10303131207560	8659072	280	
104	104	09/06/2023	8259/2157	57	10303121213991	8659117	330	
105	105	09/06/2023	6427/1632	59	10303121214336	8659226	330	
106	106	09/06/2023	1796/8257	56	10303121214200	8659175	280	
107	107	10/06/2023	7832/6578	54	10303131208068	15413561	330	
108	108	10/06/2023	2579/1486	53	10303131208055	15413554	330	
109	109	10/06/2023	3514/1936	65	10303141221586	15413569	330	
110	110	10/06/2023	1796/8257	56	10303121215174	8658130	280	
111	111	10/06/2023	6427/1632	59	10303131208150	8658645	330	
112	112	10/06/2023	2945/1826	51	1030312124535	8658608	280	
113	113	10/06/2023	7461/1937	55	10303121214885	8658036	330	
114	114	10/06/2023	1796/8257	56	10303141221481	8659284	280	
115	115	10/06/2023	2154/4792	56	10303131208140	8658636	330	
116	116	10/06/2023	7461/1937	55	10303121215068	8658098	330	
117	117	10/06/2023	7461/1937	55	10303121214672	8658640	330	
118	118	10/06/2023	6427/1632	59	10303121208113	8659300	330	
119	119	10/06/2023	2945/1826	51	10303131208265	8658083	280	
الإجمالي				6,755.00				

15 - 4

شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون)

تحريرا في : ٢٩/١٠/٢٠٢٣

NILCON

شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (مملوكة)



مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين) القطاع الرابع البحيرة من كم ٢٤٧ الي كم ٣٠٠					تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون) من كم ٢٦٦+٠٠٠ الي ٢٦٧+٠٠٠ بطول ١ كم				
بيان باجمالي كميات اتربة الردم الموردة برقم البون والكارتة ورقم السيارة									
م	سلسل البون+الك رتة	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم الكارتة / التذكرة	رقم البون / التصريح	رقم المرور والموزان	المحجر	
اجمالي ما سبق					6,755.00				
120	120	10/06/2023	6427/1632	59	10303131208432	8658012	330	السيوي	
121	121	10/06/2023	2945/1826	51	10303121215019	8658698	280		
122	122	11/06/2023	2945/1826	51	10303121215426	8658321	280		
123	123	11/06/2023	6427/1632	59	10303141222736	8658310	330		
124	124	11/06/2023	1796/8257	56	10303131208750	8658195	280		
125	125	11/06/2023	2945/1826	51	10303121215247	8658166	280		
126	126	11/06/2023	6427/1632	59	10303141222573	8658157	330		
127	127	11/06/2023	6427/1632	59	10303131209233	8658468	330		
128	128	11/06/2023	1796/8257	56	1030312121541	8658350	280		
129	129	11/06/2023	2945/1826	51	10303121215588	8658370	280		
130	130	11/06/2023	6427/1632	59	1030312125583	8658365	330		
131	131	11/06/2023	2945/1826	51	1030312125823	8658444	280		
132	132	12/06/2023	8925/1956	60	1030321216712	8658738	330		
133	133	12/06/2023	4851/6432	50	10303141224298	8658741	280		
134	134	12/06/2023	6427/1632	59	10303131209869	8658726	330		
135	135	12/06/2023	1796/8257	56	10303121216207	8658596	280		
136	136	12/06/2023	2945/1826	51	10303141223447	8658518	280		
137	137	12/06/2023	8259/2157	57	10303141224080	8658867	330		
138	138	12/06/2023	1796/1257	56	10303121216505	8658861	280		
139	139	13/6/2023	6427/1632	60	103031210700	15413801	330		
140	140	13/6/2023	8925/1956	60	10303131210037	8659302	330		
141	141	13/6/2023	6427/1632	59	10303131209980	8658786	330		
142	142	13/6/2023	4891/6432	50	1030313121026	8659303	280		
143	143	13/6/2023	1796/8257	56	10303121216949	8659304	280		
144	144	13/6/2023	8925/1956	59	10303131210037	8659375	330		
145	145	13/6/2023	7461/1937	55	10303131210570	5649447	330		
146	146	13/6/2023	7249/2148	57	10303121217167	8659448	330		
147	147	13/6/2023	1796/8257	56	1030312126949	8659341	280		
الإجمالي					8,318.00				

السيوي

تحريرا في : ٢٩/١٠/٢٠٢٣

NILCON

شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون)



مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين) القطاع الرابع البحيرة من كم ٢٤٧ الي كم ٣٠٠				تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون) من كم ٢٦٦+٠٠٠ الي ٢٦٧+٠٠٠ بطول ١ كم				
بيان باجمالي كميات اتربة الردم الموردة برقم البون والكارتة ورقم السيارة								
م	مسلسل البون والكارتة	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم الكارتة / التذكرة	رقم البون / التصريح	وسوم المرور والميزان	المحجر
اجمالي ما سبق				8,318.00				
148	148	14/6/2023	6432/4861	50	1030312121820	15650860	280	السيوي
149	149	14/6/2023	1796/8257	56	10303121218528	15650837	280	
150	150	14/6/2023	8925/1956	59	10303141226161	15650836	330	
151	151	14/6/2023	1796/8257	56	10303141225582	8658219	280	
152	152	14/6/2023	8925/1956	59	10303131225577	8658202	330	
153	153	14/6/2023	7461/1937	55	10303141225531	8657700	330	
154	154	14/6/2023	1796/1257	57	10303121217928	8657696	330	
155	155	14/6/2023	4861/6432	50	10303121217925	8658201	280	
156	156	14/6/2023	7249/2148	57	10303141225351	8659498	330	
157	157	14/6/2023	4861/6432	50	10303121217748	8659493	280	
158	158	14/6/2023	8925/1956	59	10303141225316	8659490	330	
159	159	14/6/2023	7461/1937	55	10303121217744	8659497	330	
160	160	14/6/2023	7461/1937	55	10303121218159	8658273	330	
161	161	14/6/2023	9673/1846	54	10303131211030	8658253	330	
162	162	14/6/2023	7249/2148	57	10303121218385	15650810	330	
163	163	14/6/2023	6432/4861	50	10303131211220	8658293	280	
164	164	14/6/2023	1796/8257	56	10303121218182	8658272	280	
165	165	14/6/2023	7461/1937	55	10303131211643	15650813	330	
166	166	14/6/2023	6432/4861	50	10303121218054	8658243	280	
167	167	14/6/2023	6427/1632	59	10303131211058	15413852	330	
168	168	14/6/2023	9473/1846	51	10303141226076	15413869	330	
169	169	14/6/2023	3657/1659	56	10303121218351	15413867	330	
170	170	14/6/2023	1826/2945	51	10303131211311	15413870	280	
171	171	14/6/2023	1632/6427	59	10303121211332	15413875	330	
172	172	14/6/2023	6427/1632	60	10303121217940	15413835	330	
173	173	15/6/2023	9673/1846	54	10303121218963	16336596	330	
174	174	15/6/2023	7249/2148	57	103030311226713	16336593	330	
175	175	15/6/2023	7461/1937	55	10303141227057	16336654	330	
176	176	15/6/2023	8925/1956	59	10303141226920	16336624	330	
177	177	15/6/2023	2154/4792	56	10303141226638	16336581	330	
الإجمالي				9,975.00				

تحريراً في: ٢٩/١٠/٢٠٢٣

NILCON
NILE CONSULTING & CONTRACTING

شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون)



مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين) القطاع الرابع البحيرة من كم ٢٤٧ الي كم ٣٠٠				تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون) من كم ٢٦٦+٠٠٠ الي ٢٦٧+٠٠٠ بطول ١ كم				
بيان باجمالي كميات اتربة الردم المورددة برقم البون والكارتة ورقم السيارة								
م	مستلسل البون+الكارتة	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم الكارتة / التذكرة	رقم البون / التصريح	وسوم المورد والميزان	المحجر
اجمالي ما سبق				9,975.00				
السيوي	178	178	15/6/2023	1659/3657	56	10303121219091	15413945	330
	179	179	15/6/2023	1632/6427	59	10303121219058	15413940	330
	180	180	15/6/2023	4891/6432	50	103031211867	16336600	280
	181	181	15/6/2023	9673/1846	54	10303121219244	16336656	330
	182	182	15/6/2023	7461/1937	55	10303141226714	16336592	330
	183	183	15/6/2023	7249/2148	57	10303121219236	16336653	330
	184	184	15/6/2023	2154/4892	56	10303121219112	16336622	330
	185	185	15/6/2023	2154/4892	56	10303131212084	16336673	330
	186	186	15/6/2023	8925/1956	59	10303141227202	16336693	330
	187	187	15/6/2023	4891/6432	50	10303121219345	16336695	280
	188	188	15/6/2023	1486/2579	56	10303131211691	15413929	330
	189	189	15/6/2023	6427/1632	59	10303121218854	15413924	330
	190	190	15/6/2023	7461/1937	55	1030314226516	16336556	330
	191	191	15/6/2023	1956/8925	59	10303121218820	16336557	330
	192	192	15/6/2023	4891/6432	48	10303121218821	16336526	280
	193	193	15/6/2023	8925/1956	59	10303121211537	16336511	330
	194	194	15/6/2023	7461/1937	55	10303121218630	16336508	330
	195	195	15/6/2023	6427/1632	58	10303141226365	15413904	330
	196	196	15/6/2023	7249/2148	57	10303141226354	15650891	330
	197	197	15/6/2023	9673/1846	54	10303141226350	15650897	330
	198	198	15/6/2023	1826/2945	51	10303141226342	15650896	280
	199	199	15/6/2023	7249/2148	57	10303141226509	16336552	330
	200	200	15/6/2023	2945/1826	51	10303131211648	16336545	280
	201	201	15/6/2023	9673/1846	54	10303121218770	16336549	330
	202	202	15/6/2023	1796/8257	56	103031211630	16336527	280
	203	203	16/6/2023	8925/1956	59	1030314122782	16336761	330
	204	204	16/6/2023	6332/4861	50	103031212195666	16336760	280
205	205	17/6/2023	2945/1826	51	1030312221110	16337165	280	
206	206	17/6/2023	7461/1937	55	10303141229482	16337166	330	
207	207	17/6/2023	2148/7249	55	103031213503	16337168	330	
الإجمالي				11,626.00				

السيوي

تحرير في: ٢٩/١٠/٢٠٢٣

NILCON

شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون)



من				مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين) القطاع الرابع البحيرة من كم ٢٤٧ الي كم ٣٠٠				
تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون)				كم ٢٦٦+٠٠٠ الي ٢٦٧+٠٠٠ بطول ١ كم				
بيان باجمالي كميات اتربة الردم الموردة برقم البون والكارتة ورقم السيارة								
م	مسلسل البون+الك رتة	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم الكارتة / التذكرة	رقم البون / التصريح	رسوم البرود والميزان	المحجر
				11,626.00	اجمالي ما سبق			
السيوي	330	16337154	10303141229453	57	8259/2157	17/6/2023	208	208
	330	16337146	10303121221029	57	8925/1956	17/6/2023	209	209
	280	16337132	10303131213418	50	4861/6432	17/6/2023	210	210
	330	16337087	10303121220842	55	7461/1937	17/6/2023	211	211
	330	16337084	10303131213296	55	2148/7249	17/6/2023	212	212
	330	16337094	10303141229248	56	2154/4792	17/6/2023	213	213
	330	16337042	10303141228892	55	7249/2148	17/6/2023	214	214
	330	16337066	10303141229096	59	1956/8925	17/6/2023	215	215
	330	16337043	10303141228904	56	2154/4792	17/6/2023	216	216
	280	16337065	10303131213228	50	6432/4861	17/6/2023	217	217
	330	16337041	10303121220617	55	7461/1937	17/6/2023	218	218
	330	16337372	10303141229856	55	7461/1937	18/06/2023	219	219
	330	15414138	1030313121396	57	3657/1659	18/06/2023	220	220
	330	15414133	1030311229571	56	1486/2579	18/06/2023	221	221
	330	15414141	10303121221402	56	8732/6578	18/06/2023	222	222
	330	16337216	10303121221312	55	1973/7461	18/06/2023	223	223
	330	16337210	10303131213703	55	7249/2148	18/06/2023	224	224
	280	16337188	10303121221205	50	4861/6432	18/06/2023	225	225
	330	16337194	10303131213640	57	1956/8925	18/06/2023	226	226
	330	16337250	10303131213842	57	2157/8259	18/06/2023	227	227
	280	16337356	10303121222004	50	4861/6432	18/06/2023	228	228
	330	16337283	10303121221600	55	7461/1937	18/06/2023	229	229
	330	16337329	10303141229760	55	7249/2148	18/06/2023	230	230
	330	15414170	10303131214058	56	1486/2579	18/06/2023	231	231
	280	16337309	10303141229705	50	4861/6432	18/06/2023	232	232
	330	16337286	10303121221616	55	7249/2148	18/06/2023	233	233
330	16337327	10303141229757	55	7461/1937	18/06/2023	234	234	
280	16337235	10303131213859	50	4861/6432	18/06/2023	235	235	
330	16337330	10303141229825	57	1956/8925	18/06/2023	236	236	
				13,212.00	الإجمالي			

السيوي

محرر

تحرير في : ٢٩/١٠/٢٠٢٣

NILCON

شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون)




مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمن) القطاع الرابع البحيرة من كم ٢٤٧ الى كم ٣٠٠				تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون) من كم ٢٦٦+٠٠٠ الى ٢٦٧+٠٠٠ بطول ١ كم				
بيان باجمالي كميات اتربة الردم الموردة برقم البون والكارتة ورقم السيارة								
م	مستسل البون+الك رتة	التاريخ	رقم العربيه	الكمية	رقم الكارتة / التذكرة	رقم البون / التصريح	رسوم المور والميزان	المحجر
اجمالي ما سبق				13,212.00				
237	237	18/06/2023	1956/8925	57	10303141229599	16337252	330	السيوي
238	238	19/06/2023	7461/1937	55	10303131214766	15650559	330	
239	239	19/6/2023	7249/2148	55	1030312122410	15650549	330	
240	240	19/6/2023	4872/8496	57	10303141230025	15650548	330	
241	241	19/6/2023	1956/8925	57	10303141230005	15650555	330	
242	242	19/6/2023	4861/6432	50	10303141229993	16337398	280	
243	243	19/6/2023	2154/4792	56	10303131214645	15650524	330	
244	244	19/6/2023	7461/1937	55	103031214609	15650512	330	
245	245	19/6/2023	1956/8925	57	10303121222208	16337399	330	
246	246	19/6/2023	2579/1486	56	10303131172144	15759197	330	
247	247	19/6/2023	7249/2148	55	10303121222182	16337393	330	
248	248	19/6/2023	7249/2148	55	10303121222964	16336371	330	
249	249	19/6/2023	4872/8496	57	10303121222669	16336313	330	
250	250	19/6/2023	7461/1937	55	10303121222663	16336311	330	
251	251	19/6/2023	4861/6432	50	10303121222824	16336332	280	
252	252	19/6/2023	1956/8925	57	10303141230084	15650598	330	
253	253	19/6/2023	4872/8496	57	10303141230234	16336356	330	
254	254	19/6/2023	7461/1937	55	10303121222909	16336354	330	
255	255	19/6/2023	7249/2148	55	10303131214892	16336303	330	
256	256	19/6/2023	1956/8925	57	10303121222826	16336334	330	
257	257	19/6/2023	2154/4792	56	10303121222201	15650592	330	
258	258	19/6/2023	4861/6432	50	10303131214861	15650593	280	
259	259	19/6/2023	2157/8259	57	10303121222476	15650563	330	
الإجمالي				14,483.00				

محرر

محرر

تحریر افی: ۲۹/۱۰/۲۰۲۳



تحرير في : ٢٩/١٠/٢٠٢٣

NILCON

شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون)




مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين) القطاع الرابع البحيرة من كم ٢٤٧ الى كم ٣٠٠				تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون) من كم ٢٦٦+٠٠٠ الى ٢٦٧+٠٠٠ بطول ١ كم				
بيان باجمالي كميات اتربة الردم المورددة برقم البون والكارتة ورقم السيارة								
م	مسابيل البون+الكارتة	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم الكارتة / التذكرة	رقم البون / التصريح	رسوم المرور والميزان	المحجر
اجمالي ما سبق				15,741.00				
	283	05/07/2023	4659/8794	56	10303121236798	16269752	330	السيوي
	284	05/07/2023	6432/4861	50	1030313121236810	16269759	280	
	285	05/07/2023	4872/8496	57	10303121236659	16269707	330	
	286	05/07/2023	7249/2148	55	10303121236733	16269722	330	
	287	05/07/2023	6432/4861	48	10303121237107	1626139	280	
	288	05/07/2023	4872/8496	57	10303131223692	16262131	330	
	289	05/07/2023	4659/8794	56	10303131223583	16262102	330	
	290	05/07/2023	2945/1826	51	10303121236522	16269700	280	
	291	05/07/2023	1846/9673	53	10303121236520	15650786	330	
	292	05/07/2023	4872/8496	57	103031236512	15650787	330	
	293	05/07/2023	4872/8496	57	10303131223037	16269675	330	
	294	05/07/2023	1846/9673	53	10303121236400	16269669	330	
	295	05/07/2023	2945/1826	51	10303131223023	1629670	280	
	296	06/07/2023	4872/8496	57	10303121237330	16262185	330	
	297	06/07/2023	6432/4861	48	10303121237373	16335918	280	
	298	06/07/2023	7461/1937	55	10303141233677	16335926	330	
	299	06/07/2023	7453/2856	57	1030312156368	10623135	330	
	300	06/07/2023	7249/2148	55	10303141233694	16335943	330	
	301	06/07/2023	4872/8496	57	10303121237529	16335959	330	
	302	06/07/2023	1956/8925	57	10303121237827	16262039	330	
	303	06/07/2023	7453/2856	57	1751614506	11974000	330	
	304	06/07/2023	7453/2856	57	4195423112023160000	11897499	330	
	305	06/07/2023	1956/8925	57	10303121237546	16335960	330	
الإجمالي				16,999.00				

ح. ك. ح. ح.

→

تحریر افی : ۲۹/۱۰/۲۰۲۳







تحرير افى : ٢٩/١٠/٢٠٢٣

NILCON

شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون)



مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين) القطاع الرابع البحيرة من كم ٢٤٧ الي كم ٣٠٠					تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون) من كم ٢٦٦+٠٠٠ الي ٢٦٧+٠٠٠ بطول ١ كم				
بيان باجمالي كميات اتربة الردم الموردة برقم البون والكارثة ورقم السيارة									
م	مسلسل البون+الكا رثة	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم الكارثة / التذكرة	رقم البون / التصريح	رسم البروز والميزان	المحجر	
اجمالي ما سبق				18,230.00					
	329	08/07/2023	4872/8496	57	10303131225175	16339469			330
	330	08/07/2023	7461/1937	55	10303121238873	16339444			330
	331	08/07/2023	7453/2856	51	1030313182099	16262370			330
	332	08/07/2023	7461/1937	55	10303141234313	16262319			330
	333	08/07/2023	6432/4861	49	10303121239290	16262313			330
	334	08/07/2023	4872/8496	57	10303121239113	16262283			330
	335	08/07/2023	1956/8925	57	10303121239307	16262321			330
	336	08/07/2023	1846/9673	53	10303131225637	16262349			330
	337	08/07/2023	7453/2856	51	10303141234203	1626248			330
	338	08/07/2023	7461/1937	55	10303121239058	16262261			330
	339	08/07/2023	7453/2856	51	10303141234308	16262318			330
	340	09/07/2023	6432/4861	49	10303121241328	16262553			280
	341	09/07/2023	7453/2856	51	10303121241303	16262551			330
	342	09/07/2023	7453/2856	51	10303131226070	16336084			330
	343	09/07/2023	2157/8259	54	10303121239960	16262452			330
	344	09/07/2023	7453/2856	51	10303131226192	16262470			330
	345	09/07/2023	6432/4861	49	10303121241128	16261980			280
	346	09/07/2023	7453/2856	51	10303121241127	16261993			330
	347	10/07/2023	7453/2856	51	10303121206527	16262710			330
	348	10/07/2023	2528/2958	60	103031227014	16262635			330
	349	10/07/2023	6432/4861	49	10303131227283	16262680			280
	350	10/07/2023	7453/2856	51	1030312127009	16262640			330
	351	10/07/2023	6432/4861	49	10303131227022	16262629			280
	352	10/07/2023	4872/8496	57	10303131227248	16262662			330
الإجمالي				19,494.00					

السيوي

م.ح.ال

تحريراً في : ٢٩/١٠/٢٠٢٣



شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (م.م)



مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين) القطاع الرابع البحيرة من كم ٢٤٧ الي كم ٣٠٠				تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون) من كم ٢٦٦+٠٠٠ الي ٢٦٧+٠٠٠ بطول ١ كم				
بيان باجمالي كميات اتربة الردم الموردة برقم البون والكارتة ورقم السيارة								
م	مستسل البون+الك رتة	التاريخ	رقم العربيه	الكمية	رقم الكارتة / التذكرة	رقم البون / التصريح	رسم المرور والبحر	المحجر
اجمالي ما سبق				19,494.00				
السيوي	353	10/07/2023	1956/8925	57	10303131227322	16262697	330	
	354	10/07/2023	2945/1826	51	10303121241990	16262693	280	
	355	10/07/2023	1726/4765	56	10303131227391	16262708	330	
	356	10/07/2023	7453/2856	51	1030314224110	16262667	330	
	357	10/07/2023	4861/6432	49	10303121241491	16339857	280	
	358	10/07/2023	8259/2157	54	10303121235127	16339893	330	
	359	10/07/2023	4872/8496	57	910303121241474	16339834	330	
	360	10/07/2023	4872/8496	57	10303121242174	16262738	330	
	361	10/07/2023	1726/4765	56	10303131227565	16262755	330	
	362	10/07/2023	4659/8794	56	10303131227537	16262749	330	
	363	10/07/2023	9673/1846	53	10303121242198	16262747	330	
	364	10/07/2023	2945/1826	51	10303131227525	16262745	280	
	365	10/07/2023	1956/8925	57	10303121242193	16262735	330	
	366	10/07/2023	2856/7453	51	10303121241452	16339844	330	
	367	11/07/2023	8925/1956	57	10303141235618	16263011	330	
	368	11/07/2023	8496/4872	57	10303121242334	16263004	330	
	369	11/07/2023	2958/2518	60	10303131227703	16262775	330	
	370	11/07/2023	4861/6432	49	10303131227771	16263031	280	
	371	11/07/2023	4861/6432	49	10303131227597	16262763	280	
	372	11/07/2023	7453/2856	51	10303141236080	16262923	330	
	373	11/07/2023	7453/2856	51	10303121242994	16262868	330	
	374	11/07/2023	8496/4872	57	10303141235993	16262867	330	
	375	11/07/2023	4861/6432	49	10303131227928	16263082	280	
الإجمالي				20,730.00				

م.م

م.م

تحرير في : ٢٩/١٠/٢٠٢٣

NILCON

شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون)



مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين)				تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون) من القطاع الرابع البحيرة من كم ٢٤٧ الي كم ٣٠٠				
بيان باجمالي كميات اتربة الردم الموردة برقم البون والكارتة ورقم السيارة								
م	مسلسل البون+الكارتة	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم الكارتة / التذكرة	رقم البون / التصريح	رسم المور والميزان	المحجر
اجمالي ما سبق				20,730.00				
السيوي	376	11/07/2023	8925/1956	57	10303141235901	16262820	330	
	377	11/07/2023	7453/2856	51	10303121242787	16262813	330	
	378	11/07/2023	8259/2157	54	10303121242698	16263085	330	
	379	11/07/2023	4861/6432	49	10303131228151	16262861	280	
	380	11/07/2023	8925/1956	57	10303121242581	16263075	330	
	381	11/07/2023	9321/2748	52	10303131228074	16262806	330	
	382	11/07/2023	9321/2748	52	10303131227620	16262778	330	
	383	12/07/2023	4872/8496	57	10303121243324	16262988	330	
	384	12/07/2023	2958/2518	60	10303131228247	16262882	330	
	385	12/07/2023	4872/8496	57	103031312228370	16262940	330	
	386	15/7/2023	1816/5469	57	41954231120231900000	16226139	330	
	387	16 /7/2023	9422/8791	52	41954231120231900000	16265632	330	
	388	16 /7/2023	1817/5469	57	41954231120231900000	16265474	330	
	389	16 /7/2023	7424/5912	54	41954231120231900000	16256464	330	
	390	16 /7/2023	9422/8791	54	41954231120231900000	16265455	330	
	391	16 /7/2023	1816/4569	57	41954231120231900000	16265388	330	
	392	16 /7/2023	7424/5912	54	41954231120231900000	16265330	330	
	393	16 /7/2023	7424/5912	54	41954231120231900000	16265400	330	
	394	16 /7/2023	1816/5469	57	103031312230651	16265317	330	
	395	17 /7/2023	1956/8925	59	10303141238852	16265780	330	
	396	17/7/2023	6432/4861	50	10303121248247	16265765	280	
	397	17/7/2023	9422/8791	52	103031248097	16265742	330	
	398	17/7/2023	9422/8791	52	41954231120231900000	16265705	330	
	399	17/7/2023	1816/5469	57	41954231120231900000	16265491	330	
	400	17/7/2023	1816/5469	57	41954231120231900000	16265734	330	
	401	17/7/2023	2787/6453	56	10303131231187	15888233	330	
الإجمالي				22,155.00	22,152			
اجمالي ما سبق				22,155.00	22,152			
				22,155.00 م				الاجمالي

تم مراجعة البيانات من قبل الاستشاري وتم تسليمها للشركة
بعد التوقيع والشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن البيانات وصحتها
وأنها غير منقورة من أملكه للتوريد

الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

بتاریخ : ۱۴ / ۰۹ / ۲۰۲۳

عن صلية : (استكمل إسداد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السفنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) تنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع وادي النطرون / برج العرب / الاسكندرية من الكم ٢٦٦+٠٠٠ الى الكم ٢٦٧+٠٠٠ بطول ١ كم قطاع (ب) من ٢- حتى ٠,٧٥ شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٣

المستعملون من قبل
 من حوالاة ٢٠٠٠ حتى صاع وقدرة
 الحيد، توكيد على ان التامين والاس
 جهاز الاسترخاء
 ان التوكيد

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المعينة بظهوره وقدره

مدير المشروع

ينطع الى المقاول مبلغ

على الحساب
نعمانيا

ملاحظة الفئات غير الواردة بصفة الشرط اعتمدت من

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة
عشر بالحيرة و كفر الشيخ
م/ مجدي عبدالسلام عامر

المهندس التنفيذي للمشروع

المكتب الثاني

عن الاستشاري (xyz)

المناظرة

المنتدى الاستشاري الهندسي KK
(أ. د. خالد قنديل)
مدير المشروع : م. رشاد مرسى
مشروع القطار السريع القطاع الرابع
(البحرمة) من الكم ٢٤٨ إلى الكم ٣٠٠