





كشف رقم (١) جاري

عملية : أعمال الحماية للخط الاول. لشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة-العلمين) بقطاع العين السخنة المسافة من الكم ٥٩,٨٦٠ الي الكم ٦١,٦٠٠ بطول ١,٧٠٠ كم .

تنفيذ : مكتب مصطفى هلال للمقاولات العمومية عن المدة من بدء العمل الي ٧ / ٤ / ٢٠٢٤ .

العقد رقم (١٣٧٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٣ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية		(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدين . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢٢ و تنتهي في / / ٢٠٢٣ . (١٠) يتم حجز مائة الف جنيهه لاغير من بند الحماية الخرسانية لحين نهو الملاحظات.
١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٤٣٢,٠٠	م ^٢	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	جاري	٥١٨٤٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٥٠٨٤٠٠٠,٠٠	
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لتقدمات الحماية والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٦٦٥,٠٠	م ^٢	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	١٢٠,٠٠	جاري	٣١٩٨٠٠٠,٠٠	-	٣١٩٨٠٠٠,٠٠	
الإجمالي											٥٤٠٣٨٠٠,٠٠
فقط خمسة مليون واربعمائة وثلاثة الف وثمانمائة جنيها لاغير											
شركة المنفذ التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ) م التوقيع	مشروع القطر السريع س ت : ٨٩٢٩١ استثمار القاهرة ب ض : ٤٩٧ ٣٤٣ ٥١١ ٥٠٢ ١٩٠	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م / رامي بهيج التوقيع		الاستشاري العام (شركة سيسترا) م / رامي بهيج التوقيع	مدير المشروع م / أحمد عراقي التوقيع	مدير عام المشروعات م / أحمد عراقي التوقيع	يعتمد ،،،	رئيس الإدارة المركزية م / أحمد الطح	ان	





دستخلص جاري 1 (عقد رقم: 1379 / 2023 / 2024)

أعمال الحماية لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الأول (العين السخنة- العلمين) بقطاع العين السخنة المسافة من لقطاع من محطة (59+860) إلى محطة (61+060)

رقم العقد
(1379 / 2023 / 2024)



تنفيذ مكتب مصطفى هلال للمقاولات العمومية

أعمال مستخلص جاري 1

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية بنسبة 100% جاري 1	اجمالي الكمية التي تم تنفيذها
1	اعمال حيايات الميول			
1-1	بالمتر المسطح أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 3م 0.8 سم دولوميت + 0.4 م رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سیکا) على أن يكون السن نظيف ومغسول و الرمل خالي من الشوائب والطفله و الأملاح و المواد الغريبه مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد أول 10 متر راسي على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي) .	2م	16,893.400	15,893.400
1-2	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لتنفيذ قديمة سفلية و علوية للاكتاف و الميول الجانبية تتكون من 3م 0.8 سم دولوميت + 0.4 م رمل حرش + 280 كجم اسمنت برتراندزي عادي و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سیکا) على أن يكون نظيف ومغسول و الرمل خالي من الشوائب والطفله و الأملاح و المواد الغريبه والبند يشمل تجهيز و استبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية و لبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات المشروع و تعليمات المهندس المشرف.	3م	135.000	135.000

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذه





محضر حصر كميات - عقد (1379 / 2023 / 2024) - جارى 1

الميول الخرسانية في المسافة كم 59+860 الى المسافة كم 61+060

التاريخ : 5 / 6 / 2024

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (اليمين السخنة - العنبرين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية


م	الاتجاه	station	حصر الكميات تحت 1u متر راسي (2م)	الجهة الي الكميات تحت 1u متر راسي (2م)	الاجمالي (2م)	ملاحظات
1	اليمن	From 59+860 To 61+000	7,941.054	0.0	7,941.054	
2	اليسار	From 59+860 To 61+060	8,952.420	0.0	8,952.420	
		الاجمالي (2م)			16,893.474	

مهندس الاستشارات

استشاري الزبيدة لخدمات الميول
(مكتب الرائد للاستشارات الهندسية)



مهندس الشركة المنفذه





محضر حصر كميات - عقد (1379 / 2023 / 2024) - جاري 1

قدمات الميول الخرسانية في المسافة كم 59+860 الى المسافة كم 61+060

التاريخ: 13 / 6 / 2024

اسم المشروع: مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في قدمات الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	الاتجاه	station	اجمالي الكميات (م3)	ملاحظات
1	اليمين	From 59+860 To 61+060	69.000	
2	اليسار	From 59+860 To 61+060	66.000	
الاجمالي (م3):			135.000	

مهندس الهيئة




استشاري الهيئة لحماية الميول
(مكتب الرائد للاستشارات الهندسية)

م. مصطفى منصور

مهندس الشركة المنفذه

م. مصطفى هلال

العقد رقم (١٣٧٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٣ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية									
١	أعمال توريد و صب خرسانته عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٤٣٢,٠٠	م ^٢	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	جاري	٥١٨٤٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٥٠٨٤٠٠٠,٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لاقات العملية مأواحدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد. (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه لقدمات الحماية والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٦٦٥,٠٠	م ^٣	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	١٢٠,٠٠	جاري	٣١٩٨٠٠٠,٠٠	-	٣١٩٨٠٠٠,٠٠	(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / ٢٠٢٢ و تنتهي في / ٢٠٢٣ . (١٠) يتم حجز مائة الف جنبيه لاغير من بند الحماليات الخرسانية لحين نهو الملاحظات.
الإجمالي											
فقط خمسة مليون وربعمائة وثلاثة الف وثمانمائة جنيها لاغير											
شركة المنفذ:  استشاري الهندسة (XYZ) التوقيع:  مشرويع القطار السريع س.ت : ٨٩٢٩١ استثمار القاهرة ب ق ص : ٢٩٧ ٢٤٢ ٥١١ أ ق ص : ٢٥٢ - ١٩٠											
شركة التوقيع:  مهندس الإشراف / م / التوقيع : مدير المشروع / م / التوقيع : مدير عام المشروعات / م / التوقيع : رئيس الإدارة المركزية / م / التوقيع : أحمد الطح ان											
رجوع فوجد على صحة تحرير في / ٢٠٢٣											

١٩٧٧
مؤسسة الدراسات والبحوث
مؤسسة الدراسات والبحوث
مؤسسة الدراسات والبحوث

[illegible]

ملفوظات حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دہلی

جلد اول صفحہ ۱۷۸

تاریخ: ۲۷-۶-۱۳۴۳ھ

مکتبہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند

[illegible]

		مشروع القطار الكهربائي فوق السرعة من (59+860) الي (61+060) مكتب مصطفى هلال للمقاولات العمومية بطول 1.2 كيلو								الهيئة العامة للمطارات والكباري والنقل البري (GARBLT)
NO.	Date	Station		Side	Length	7 Days		28 Days		Notes
		From	To			date	Test %	date	Test %	
1	5/22/2024	59+860.00	60+120.00	R	260.00	5/29/2024	96%	6/19/2024	132%	
2	5/18/2024	60+120.00	60+320.00	R	200.00	5/25/2024	97%	6/15/2024	131%	
3	3/18/2024	60+320.00	60+480.00	R	160.00	3/25/2024	104%	4/15/2024	135%	
4	3/17/2024	60+480.00	60+580.00	R	100.00	3/24/2024	99%	4/14/2024	136%	
5	2/26/2024	60+580.00	60+680.00	R	100.00	3/4/2024	115%	3/25/2024	125%	
6	2/22/2024	60+680.00	60+780.00	R	100.00	2/29/2024	113%	3/21/2024	122%	
7	2/15/2024	60+780.00	60+880.00	R	100.00	2/22/2024	104%	3/14/2024	120%	
8	1/22/2024	60+880.00	61+000.00	R	120.00	1/29/2024	108%	2/19/2024	158%	
9	6/4/2024	59+860.00	60+000.00	L	140.00	6/11/2024	100%	7/2/2024	125%	
10	5/27/2024	60+000.00	60+200.00	L	200.00	6/3/2024	106%	6/24/2024	119%	
11	5/25/2024	60+200.00	60+300.00	L	100.00	6/1/2024	112%	6/22/2024	127%	
12	3/9/2024	60+300.00	60+500.00	L	200.00	3/12/2024	101%	4/2/2024	136%	
13	2/28/2024	60+500.00	60+600.00	L	100.00	3/6/2024	96%	3/27/2024	113%	
14	3/3/2024	60+600.00	60+700.00	L	100.00	3/10/2024	101%	3/31/2024	138%	
15	2/21/2024	60+700.00	60+800.00	L	100.00	2/28/2024	99%	3/20/2024	114%	
16	2/27/2024	60+800.00	60+900.00	L	100.00	3/5/2024	89%	3/26/2024	123%	
17	2/19/2024	60+900.00	61+000.00	L	100.00	2/26/2024	95%	3/18/2024	118%	
18	3/7/2024	61+000.00	61+060.00	L	60.00	3/14/2024	112%	4/4/2024	135%	

مكتب مصطفى هلال
للإستشارات الهندسية
El Raled For Consulting Engineering
مشروع القطار الكهربائي السريع (السفينة - مطروح)

الشركة المتبنة
مكتب مصطفى هلال
للإستشارات الهندسية
للإستشارات الهندسية

مكتب مصطفى هلال
للمقاولات العمومية
س.ت: ٢٨٨٦١
ب.ض: ٨٨٠ - ٧٦٦ - ٤٣٥



محضر حصر كميات - عقد (1379 / 2023 / 2024) - جاري 1

قدمات الميول الخرسانية في المسافة كم 59+860 الى المسافة كم 61+060

التاريخ : 13 / 6 / 2024

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في قدمات الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية


م	الاتجاه	station	اجمالي الكميات (3م)	ملاحظات
1	اليمين	From 59+860 To 61+060	69.000	
2	اليسار	From 59+860 To 61+060	66.000	
الاجمالي (3م)			135.000	

مهندس الهيئه


٢٤

استشاري الهيئه لحماية الميول
(مكتب الرائد للاستشارات الهندسية)

م. مصطفى هلال



مهندس الشركة المنفذه



محضر حصر كميات - عقد (1379 / 2023 / 2024) - جارى 1

المبول الخرسانية في المسافة كم 59+860 الى المسافة كم 61+060

التاريخ : 5 / 6 / 2024

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في المبول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	الاتجاه	station	اجمالي الكميات تحت ال 10 متر رأسي (2م)	اجمالي الكميات فوق ال 10 متر رأسي (2م)	الاجمالي (2م)	ملاحظات
1	اليمين	From 59+860 To 61+000	7,976.494	0.0	7,976.494	
2	اليسار	From 59+860 To 61+060	8,916.920	0.0	8,916.920	
الاجمالي (2م)			16,893.414			


مهندس الهيئه

استشاري الهيئه لحمايه المبول
(مكتب الرائد للاستشارات الهندسيه)

م / مصطفى منصور


مهندس الشركه المنفذه

م / مصطفى هلال





CVS TRA

هيئة صحة
تطوير وتخطيطالمكتب الهندسي
للمقاولات العمومية

مقايضة معدلة رقم (1) لمشروع القطار الكهربائي، فائق السرعة من (59+860) الي (61+060) مكتب مصطفى هلال للمقاولات العمومية بطول 1.200 كيلو

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الإجمالي
1	أعمال حماية السيول				
1-1	بالمتر المكعب أصصال توريد وصب خرقة علفية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الأكتاف والسيول الجانبية تتكون من 0.8 م ³ من دولوميت متركج + 0.4 م ³ رمل حرش والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (أوبر + سويلكا) علي أن يكون السن نظيف ومضبول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوالب (بالقواصل) بسمك 2 سم طبقاً لتعليمات الاستشاري والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرقة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² وتنظيف السطح و ملئ القواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علوة قدرها 5 جنية بعد اول 10 متر راسي علي أن تخفف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي)	م ²	22091.77	432.00	9,543,642.91
1-2	بالمتر المكعب أصصال توريد وصب خرقة علفية لقضبان الحمايات والسيول الجانبية تتكون من 0.8 م ³ من دولوميت متركج + 0.4 م ³ رمل حرش والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (أوبر + سويلكا) علي أن يكون السن نظيف ومضبول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوالب (بالقواصل) بسمك 2 سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أصصال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهر الحصل علي أن تحقق الخرقة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² وملئ القواصل بالبيتومين المرمل وتنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ³	170.0.0	2665.20	453,084.00
	الإجمالي				9,996,727

الاسعار تقديرية لحين المفاوضات على الاسعار

مدير المشروعات
م / احمد العراقمدير المشروع
م / راسي بهنجمهندس الهيئة
م / سوسن طاهر
١٣استشاري الحمايات الفرسانية
(مكتب الرائد)
م / محمد سمير
١٠

شركة المنفعة للمشروع

م. هلال

١٠

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

م. هلال مصطفى
مستشاري الهندسة
CONSULTANTS

٢١ أبريل ٢٠٢٤

المكتب الرئيسي

مكتب مصطفى هلال
للمقاولات العمومية
ب. ت. ٢٨٨٦١
ب. ض. ٨٨٠ - ٧٦٦ - ٤٣٥

بمعد

م / احمد الطحان

رئيس المنطقة الحادية عشر-الهيئة العامة للطرق والكباري