



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي ٤

أعمال الجسر لمسار القطر الكهربائي السريع للخط الأول قطاع (العلمين / فوقة) استكمال أعمال تشكيل الجسر الترابي والتأسيس والحمايات الخرسانية لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٩+٦٠٠ الي ٤١١+٦٠٠ بطول ٢ كم

رقم البند و بيانه : (١-١) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة العادية
عدا التربة الصخرية

تــنفيــذ : شركة ايجبت ستون للتعبدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ١.٥٠٠.٠٠٠ م٣

بيان الاعمال	الكمية
كميات جاري ١,٢,٣	١.٥٠٠.٠٠٠
كميات تم تدرج في جاري ١,٢,٣	٢٤٥٦٤,٨٧
الاجمالي الكلي (م٣)	١٢٩٥٦٤,٨٧

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم
المشرف

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / احمد خليل
مستشار

مهندس الشركة

م / محمد التاجر



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي :

اعمال الجسر لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الاول قطاع (العمين / فوكة) استكمال اعمال تشكيل الجسر الترابي والتأسيس والحمايات الخرسانية لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٩+٦٠٠ الي ٤١١+٦٠٠ بطول ٢ كم

رقم البند و بيانه : (٢٠١) بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية

تــنــفـيـذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٣٠٠٠٠,٠٠ م٣

كمية	بيان الاعمال
٣٠٠٠٠,٠٠	كميات جاري ١,٢,٣
٠,٠٠	كميات لم تدرج في جاري ١,٢,٣
٣٠٠٠٠,٠٠	الاجمالي الكلي (م٣)

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم
الشيشي

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل
خليل

مهندس الشركة

م / محمد التاجر
التاجر



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي :

اعمال الجسر لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الاول قطاع (العلمين / فوقة) استكمال اعمال تشكيل الجسر الترابي والتأسيس والحمايات الخرسانية لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠٠+٤٠٩ الي ٦٠٠+٤١١ بطول ٢ كم

رقم البند و بيانه : (٣-١) بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية

تفريـذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٧١٠٠٠,٠٠ م٣

الكمية	بيان الاعمال
٧١٠٠٠,٠٠	كميات جاري ١,٢,٣
٠,٠٠	كميات لم تدرج في جاري ١,٢,٣
٧١٠٠٠,٠٠	الاجمالي الكلي (م٣)

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

المستشار

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد التجار

محمد التجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي ٤

اعمال الجسر لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الاول قطاع (العلمين / فوكة) استكمال اعمال تشكيل الجسر الترابي والتأسيس والحمايات الخرسانية لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٩+٦٠٠ الي ٤١١+٦٠٠ بطول ٢ كم

رقم البند و بيانه : (٣-٤) بالمتر المكعب اعمال قطع ونقل واعادة تشغيل السن وذلك لوجود تعديل في المنسوب التصميمي للمسار في هذه المسافة وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات

تفريغ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٢٢٠٥٢,٠٠ م٣

بيان الاعمال	الكمية
كميات جاري ١,٢,٣	٢٠٩٥٠,٠٠
كميات لم تدرج في جاري ١,٢,٣	١١٠٢,٠٠
الاجمالي الكلي (م٣)	٢٢٠٥٢,٠٠

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الكناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم
الشيخ

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل
مستفيل

مهندس الشركة

م / محمد النجار

م / محمد النجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي :

اعمال الجسر لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الاول قطاع (العلمين / فوكة) استكمال اعمال تشكيل الجسر الترابي والتاسيس والحمايات الخرسانية لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٩+٦٠٠ الي ٤١١+٦٠٠ بطول ٢ كم

رقم البند و بيانه : (١-٥) بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعبدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ١٥٠٠٠,٠٠ م٢

بيان الاعمال بالمقايمة	الكمية
كميات جاري ١,٢,٣	١٥٠٠٠,٠٠
كميات لم تخرج في جاري ١,٢,٣	٢١٠٨,٤٨
الاجمالي الكلي (م٢)	١٧١٠٨,٤٨

مهندس الهيئة

م / احمد الحناوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / احمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد النجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي ٤

اعمال الجسر لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الاول قطاع (العلمين / فوقة) استكمال اعمال تشكيل الجسر الترابي والتأسيس والحمايات الخرسانية لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٩+٦٠٠ الي ٤١١+٦٠٠ بطول ٢ كم

رقم البند و بيانه : (٢٠٥) بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتقديمات الحمايات والميول الجانبية

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعبدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ ٣ م

بيان الاعمال بالمقايضة	الكمية
كميات جاري ١,٢,٣	٠,٠
بيات بعد تدقيق الحصر خلال فترة المستخلص	٢٥,٨٠
الاجمالي الكلي (م ^٣)	٢٥,٨

مهندس الهيئة

م / عبد الحميد الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم
الشيخ

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م احمد خليل
مسؤول

مهندس الشركة

م / محمد التاجر

مقايضة ختامية

بخصوص :- اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار

الكهربائي السريع بطول ٢ كم

مقابلة :- شركة ايجيت ستون للتعيين والتوريدات

بمناسبة انتهاء الاعمال الخاصة بالعملية عالية وعمل المستخلص الختامي

طبقا للكميات المنفذه على الطبيعة فقد تم اعداد المقايضة الختامية المرفقه لكافة

بنود العملية باجمالى مبلغ ١٥٩٠٥٦٨٦,٥٧ جنيه (فقط وقدره خمسة عشرة مليون تسعمائة وخمسة الف

ستمائة ستة وثمانون جنيها و ١٠٠/٥٧ لا غير)

مدير عام المشروعات

مهندس / المشرف على تنفيذ العملية

الاسم / محمد مصطفى جواد

الاسم / ابراهيم عبدالعظيم الحارث

التوقيع /

التوقيع /

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

(بالاسكندرية/ مرسى مطروح)

عميد مهندس / " هانى محمد محمود طه "



مركز الاستشارات الهندسية
للنقل والتمارين والممرات
(خبراء دوليين)
دكتور/ سعد الجيوشى



مشروع تطوير الطرق في المنطقة (الطريق - قوكة)
المحاسبة الختامية لبلد الاصل لتقييم شركة بعيت استولى
القطاع من المنطقة ١٩٦٠٠ الى ١٩٦٠٠

رقم الوارد	بيان الأعمال	الوحدة	كمية	القيمة	الاجمالي
١	اعمال الطرق باعتبار المخطط اعتمدت الميزانية التقديرية لتسوية الطرق في المنطقة (الطريق - قوكة) وتحت إشراف المهندس المشرف والتي بمبلغ إجمالي ١٠٠٠ متر من محور الطريق يتم تنفيذها طبقاً للمواصفات الهندسية والخطط الهندسية والخطط الهندسية والتي بمبلغ إجمالي ١٠٠٠ متر من محور الطريق يتم تنفيذها طبقاً للمواصفات الهندسية والخطط الهندسية والخطط الهندسية	م	١٢٩,٥٦١,٨٧	٢١,٥	٣,١٢٣,٤٦١
١-١	باعتبار المخطط اعتمدت الميزانية التقديرية لتسوية الطرق في المنطقة (الطريق - قوكة) وتحت إشراف المهندس المشرف والتي بمبلغ إجمالي ١٠٠٠ متر من محور الطريق يتم تنفيذها طبقاً للمواصفات الهندسية والخطط الهندسية والخطط الهندسية والتي بمبلغ إجمالي ١٠٠٠ متر من محور الطريق يتم تنفيذها طبقاً للمواصفات الهندسية والخطط الهندسية والخطط الهندسية	م	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٥	٩١٥,٠٠٠
٣	اعمال الردم باعتبار المخطط اعتمدت الميزانية التقديرية لتسوية الطرق في المنطقة (الطريق - قوكة) وتحت إشراف المهندس المشرف والتي بمبلغ إجمالي ١٠٠٠ متر من محور الطريق يتم تنفيذها طبقاً للمواصفات الهندسية والخطط الهندسية والخطط الهندسية والتي بمبلغ إجمالي ١٠٠٠ متر من محور الطريق يتم تنفيذها طبقاً للمواصفات الهندسية والخطط الهندسية والخطط الهندسية	م	٢١,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٥	٢,٢٣٣,٤٠٠
١-٣	باعتبار المخطط اعتمدت الميزانية التقديرية لتسوية الطرق في المنطقة (الطريق - قوكة) وتحت إشراف المهندس المشرف والتي بمبلغ إجمالي ١٠٠٠ متر من محور الطريق يتم تنفيذها طبقاً للمواصفات الهندسية والخطط الهندسية والخطط الهندسية والتي بمبلغ إجمالي ١٠٠٠ متر من محور الطريق يتم تنفيذها طبقاً للمواصفات الهندسية والخطط الهندسية والخطط الهندسية	م	٢١,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٥	٢,٢٣٣,٤٠٠
٤	طوبقات الأساس باعتبار المخطط اعتمدت الميزانية التقديرية لتسوية الطرق في المنطقة (الطريق - قوكة) وتحت إشراف المهندس المشرف والتي بمبلغ إجمالي ١٠٠٠ متر من محور الطريق يتم تنفيذها طبقاً للمواصفات الهندسية والخطط الهندسية والخطط الهندسية والتي بمبلغ إجمالي ١٠٠٠ متر من محور الطريق يتم تنفيذها طبقاً للمواصفات الهندسية والخطط الهندسية والخطط الهندسية	م	٢١,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٥	٢,٢٣٣,٤٠٠
١-٤	باعتبار المخطط اعتمدت الميزانية التقديرية لتسوية الطرق في المنطقة (الطريق - قوكة) وتحت إشراف المهندس المشرف والتي بمبلغ إجمالي ١٠٠٠ متر من محور الطريق يتم تنفيذها طبقاً للمواصفات الهندسية والخطط الهندسية والخطط الهندسية والتي بمبلغ إجمالي ١٠٠٠ متر من محور الطريق يتم تنفيذها طبقاً للمواصفات الهندسية والخطط الهندسية والخطط الهندسية	م	٢١,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٥	٢,٢٣٣,٤٠٠
٥	الهياكل الخرسانية باعتبار المخطط اعتمدت الميزانية التقديرية لتسوية الطرق في المنطقة (الطريق - قوكة) وتحت إشراف المهندس المشرف والتي بمبلغ إجمالي ١٠٠٠ متر من محور الطريق يتم تنفيذها طبقاً للمواصفات الهندسية والخطط الهندسية والخطط الهندسية والتي بمبلغ إجمالي ١٠٠٠ متر من محور الطريق يتم تنفيذها طبقاً للمواصفات الهندسية والخطط الهندسية والخطط الهندسية	م	١٧,١٠٠,٠٠٠	١٧,٥	٢,٨١٨,٥٧٥,٣٦
١-٥	باعتبار المخطط اعتمدت الميزانية التقديرية لتسوية الطرق في المنطقة (الطريق - قوكة) وتحت إشراف المهندس المشرف والتي بمبلغ إجمالي ١٠٠٠ متر من محور الطريق يتم تنفيذها طبقاً للمواصفات الهندسية والخطط الهندسية والخطط الهندسية والتي بمبلغ إجمالي ١٠٠٠ متر من محور الطريق يتم تنفيذها طبقاً للمواصفات الهندسية والخطط الهندسية والخطط الهندسية	م	١٧,١٠٠,٠٠٠	١٧,٥	٢,٨١٨,٥٧٥,٣٦
١-٥	باعتبار المخطط اعتمدت الميزانية التقديرية لتسوية الطرق في المنطقة (الطريق - قوكة) وتحت إشراف المهندس المشرف والتي بمبلغ إجمالي ١٠٠٠ متر من محور الطريق يتم تنفيذها طبقاً للمواصفات الهندسية والخطط الهندسية والخطط الهندسية والتي بمبلغ إجمالي ١٠٠٠ متر من محور الطريق يتم تنفيذها طبقاً للمواصفات الهندسية والخطط الهندسية والخطط الهندسية	م	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٥	٢,٠٠٠,٠٠٠
	الاجمالي				١٥,٩٠٥,٦٨٦,٥٧

(خمسة عشرة مليون و تسعة وخمسة الف وثمانمائة وستة وثمانون جنية و مائة وخمسون قرش فقط لآخر)

مدير المشروع

د/ محمد حمدي فاضل

مدير المشروع

د/ ابراهيم الحلواني

مدير المشروع

د/ مصطفى نجم

مدير المشروع

د/ محمد النجار

بمقتضى
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
مهندس /
فاني محمد محمود طه

٢٠٢٤
٨٧



نموذج رقم ٢



بشأن : حصر المواد المحجرية الواردة بالمستخلص

المقيد : / / ٢٠٢٣ المنطقة

التاريخ / / ٢٠٢٣

الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق طيبة المستخلص الختامى الخاص بعملية

(اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية للقطار الكهربائى السريع اتجاه النوبارية

تنفيذ شركة / ايجيبت ستون للتعيين والتوريدات عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٥

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم
بالعلم ان المواد المحجرية المستخدمة بيانها كالاتى :-

م	نوع المادة المحجرية	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
١	سن	٢م		كسارة
٢	اتربة	٢م		محجر المصرية
٣	رمل	٢م		محجر رقم / تصريح / بدون

هذا وقد تمت مراجعة (البونات المانية / التصريح) للكميات التى تم الحصول عليها من

(كسارات / محاجر / تشوينات) معتمدة ووجدت مطابقة للكميات بالمستخلص .

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التوقيع ()
عميد مهندس / هانى محمد محمود طه
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الخامسة - غرب الدلت



محضر استلام ابتدائي

لعملية : اعمال الجسر لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الاول قطاع (العلمين / فوكة) استكمال اعمال تشكيل الجسر الترابي والتاسيس والحمايات الخرسانية لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٩+٦٠٠ الي ٤١١+٦٠٠ بطول ٢ كم

تنفيذ شركة :- ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات

اشراف : المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية_ مطروح)

استشاري الهيئة للمشروع : سجاك (د سعد الجيوشي)

انه في يوم ٢٠٢٤/٠٥/٠٨ بناءً علي قرار السيد العميد مهندس/رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا رقم (١٢١) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٤ والخاص بأعمال الاستلام الابتدائي للأعمال عليه.

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلاً من :-

- | | | |
|--------------------------------|---|----------|
| (١) المهندس/ محمد حسني فياض | مدير عام المشروعات للهيئة | (رئيساً) |
| (٢) المهندس/ ابراهيم الحناوي | مدير مشروع القطاع من المنطقة | (عضواً) |
| (٣) المهندس/ عبدالله عبدالمحسن | معمل المنطقة المشرفة | (عضواً) |
| (٤) المهندس / مصطفى نجم | مكتب: سجاك (د سعد الجيوشي) استشاري الهيئة | (عضواً) |
| (٥) المهندس/ محمد خليل | مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع | (عضواً) |
| (٦) المهندس/ محمد النجار | الشركة المنفذة (شركة ايجيبت ستون) | (عضواً) |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة علي الطبيعة للمرور علي الأعمال المنفذة ومعاينتها ظاهرياً وتم أخذ عينات أتربة من الجسر لإجراء التجارب اللازمة عليها بمعمل المنطقة وتحديد نسبة الحيوود وقد أسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالي:-

الأعمال المنفذة والمطلوب تسليمها أعمال الحفر وأعمال الأتربة لتشكيل مسار الجسر الترابي

اولاً:- حالة السطح العلوي للجسر المنفذ:-

الأعمال مقبولة بصفة عامة وتم التأكد من الوصول للمناسيب وتحقيق الميول الجانبية للقطاع

ثانياً :- الاساس (prepared sub grade-sub ballast):-

تم التأكد من وصول الأعمال للمناسيب المطلوبة طبقاً لطلبات التسليم بالمشروع والأعمال مقبولة بصفة عامة .

ثالثاً :- أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية

تم التأكد من وصول الأعمال للمناسيب المطلوبة طبقاً لطلبات التسليم بالمشروع والأعمال مقبولة بصفة عامة .

(١) علي مندوب معمل المنطقة تحديد مدى الحيود بالعينات عن المواصفة العامة للمشروع وتحديد قيمة الخصم .

(٢) علي السادة استشاري القطاع (سجاك (د سعد الجيوشي)) مراجعة الحصر والتأكد من الكميات المنفذة طبقاً لطلبات الاستلام وموافقة اللجنة بالكميات والتجارب التي أجريت علي الأعمال أثناء التنفيذ.

(٣) قام مندوب استشاري المساحة بالتأكد علي المناسيب المنفذة طبقاً للتصميم المعتمد.

(٤) علي استشاري القطاع (سجاك (د سعد الجيوشي)) متابعة سلوك الأعمال خلال فترة الضمان وإبلاغ الشركة بأي عيوب تظهر لأصلاحها فوراً.

وعليه تري اللجنة قبول الأعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للأعمال عاليه ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ النھو الفعلي وبدء فترة الضمان للأعمال.

وعلي ذلك جري التوقيع.

التوقيعات :-

(٦) محمد الهادي
(٥) ميسر
(٤) 
(٣) 
(٢) 
(١) 

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح



عبد . مهندس

"هاني محمد محمود طه"





مشروع : اعمال الجسر لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الاول قطاع (العلمين / فوكة) استكمال اعمال تشكيل الجسر الترابي والتأسيس والحمايات الخرسانية لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٩+٦٠٠ الي ٤١١+٦٠٠ بطول ٢ كم.

تنفيذ : شركة ايجيبت استون للتعيين والتوريدات

إشراف : المنطقة الخامسة قطاع غرب الدلتا

الحسابات المالية ومفصل التقييم وقيمة الخصومات:

انه في يوم ٢٠٢٤/٠٥/٠٨ وبناء على القرار الإداري ١٢١ بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٤ الصادر من السيد عميد مهندس رئيس الإدارة المركزية / منطقة غرب الدلتا ومحضر الإستلام الإبتدائي للعملية المؤرخ في ٢٠٢٤/٠٥/٠٨ تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه.

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من:

(رئيساً للجنة)	مدير عام المشروعات	١) المهندس/ محمد حسني قباض
(عضواً)	ممثل الهيئة	٢) المهندس/ ابراهيم الحناوي
(عضواً)	معمل المنطقة المشرفة	٣) المهندس/ عبدالله عبدالمحسن
(عضواً)	مكتب: سجاك (د سعد الجيوشي) استشاري الهيئة	٤) المهندس / مصطفى نجم
(عضواً)	مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع	٥) المهندس/ محمد خليل
(عضواً)	الشركة المنفذة ايجيبت استون للتعيين والتوريدات	٦) المهندس/ محمد اشرف التجار

وبعد الإطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية وملفات التجارب المعملية تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي :

* الخصم على طبقة الأتربة : لا يوجد خصم

* الخصم على اختبارات الدمك بطبقة التربة : لا يوجد خصم

* الخصم على النقص في السمك لطبقة الأتربة : لا يوجد خصم

* الخصم طبقاً لمحضر الاستلام الابتدائي :-

من الفحص البصري :-

* الخصم على سطح الطريق $10,006 * 10,905,686,57 = 90,434,12$ جنيه

* الخصم على اختبارات التصنيف والتدرج وال CBR لطبقة الأتربة : لا يوجد خصم

* القيمة المالية للخصم للجنة الاستلام الابتدائي : $90,434,12$ جنيهاً (خمسة وتسعون ألف و اربعة مائة و اربعة وثلاثون جنية واثنا عشرة قرش)

التوقيعات :

١- 
٢- 
٣- 
٤- 
٥- 

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس 

"هاني محمد محمود طه"

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة ايجبت ستون للتعبدين والتوريدات - من المحطة 409+600 الى المحطة 411+600

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه في يوم الاربعاء الموافق :- 2022/5/18

- بناء على طلب المقاول شركة ايجبت ستون للتعبدين والتوريدات لتحديد مسافة نقل الاتربة من محجر (المصرية)

على طريق وادي النطرون العلمين للمشروع المذكور اعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2- السيد المهندس / مصطفى نجم | مدير مشروع الاستشاري مكتب درسد الجيوشي |
| 3- السيد المهندس / محمد خليل | مدير مشروع استشاري مكتب المساحة |
| 4- السيد المهندس / محمد ندا | مدير مشروع شركة ايجبت ستون للتعبدين والتوريد |

وتبين ان المحجر علي مسافة 152 كم من منتصف قطاع شركة ايجبت ستون للتعبدين والتوريدات

احد اشي المحجر

N 30 ° 33 ' 19 . 7 " E 29 ° 45 ' 06 . 7 "


احداثي منتصف القطاع


30° 52 '57 .9 "N 28°50 '33.3 "E



وعلي ذلك تم توقيع،،

4-  M. Nada

3- 

2- 
 1- 

مركز الاستشارات الهندسية
للحقوق والمعارف
SGAC
أ.د. سعد محمد الجيوشي
مشروع القطار السريع

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة ايجيبت استون - من المحطة 409+600 الى المحطة 411+600

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل طبقة الاساس)

اتمه في يوم الخميس الموافق :- 2022/07/28

- بناء على طلب المقاول شركة ايجيبت استون لتحديد مسافة نقل طبقة الاساس

على طريق وادي النطرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2- السيد المهندس / كمال نجيب | مندوب الاستشاري مكتب د.سعد الجيوشي |
| 3- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساحة مكتب |
| 4- السيد المهندس / محمد النجار | مندوب شركة ايجيبت استون للمقاولات العام |

(٢٠٧٨)

وثبين ان المحجر على مسافة 175 كم من منتصف قطاع شركة ايجيبت استون للمقاولات العام

احداثي المحجر $N 30^{\circ} 33' 19.7''$ $E 29^{\circ} 45' 06.7''$

احداثي منتصف القطاع $N 30^{\circ} 53' 04.38''$ $E 28^{\circ} 50' 18.81''$

وعلى ذلك تم توقيع..



4- السيد المهندس / محمد النجار

3- السيد المهندس / محمد خليل

2- السيد المهندس / كمال نجيب

1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي

SUBMISSION of TEST RESULTS

الهيئة العامة
للجسور والخطوط



Location Name		Contractor Company		Designer Company						
ELDABAA		EGYPT STONE								
Issued by Contractor	Name	Date	Time							
	أحمد النجار	20/9/2023	10:30							
Contractor Reference				Revision						
				00						
Received by ER	Kareem Ibrahim	STR	C1	C2	C3	DO	MM	YY	HH	MM
			4/6	OT	MS	20	03	23	11	00

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test Materials	Compression tests at cubes from st (410+200 to 410+300) for slope protection at left side			
Location of Test	Uni mix laboratory			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	Compression test 6 concrete cubes at 7 day	250 kg/cm ²	256 kg/cm ²	
2	Compression test 6 concrete cubes at 28 day	250 kg/cm ²	301 kg/cm ²	Pass
3				
4				
5				

Comments by: m. Adel	Comments by: Systra
The test result is not <u>OK</u> SGAC سعد محمد الجيوشي مدير المصالح الهندسية	Contractor and his consultant have to fill all sample comments before handing over 2. Contractor didn't finish slope work cutting and sealing joints 3. Test is performed by uni mix lab and Contractor Consultant under their responsibility

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	أحمد النجار		20/9/2023	A
Designer	m. Adel		20/9/2023	A
GARB *	m. Neaym		20/9/2023	A
Employers Representative	Kareem Ibrahim		20/03/2023	A

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES
Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 AND 6097:1989, 6720:1991

Cement Content/Type	350 KG OPC		Client	ايجيت ستون	
Date of Casting	11/03/2023		Specified Strength	250 Kg/cm ²	
Poured STRUCTURE	slope protection at 10+200 to at 410+300		NO. of Cubes Made	12	
Concrete Slump	180	mm	Ref No		
Target Slump	200(-/+25)	mm	Concrete Temp (°C)	28	


Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	08/04/2023	08/04/2023	08/04/2023	08/04/2023	08/04/2023	08/04/2023
Age of Test (Days)	28	28	28	28	28	28
Moist. Condition at Testing	MOIST	MOIST	MOIST	MOIST	MOIST	MOIST
Average Dimension (mm)	150	150	150	150	150	150
Weight (g)	8009	7980	8,000	8155	8134	7980
Density (kg/m ³)	2373	2364	2370	2416	2410	2364
Failure Load (kN)	680	701	700	689	599	611
Comp. Strength Kg/cm ²	308	318	317	312	272	277
Mode of Failure	C	C	B	C	C	B
Average 28 Days	301					

Satisfactory



A B C

Unsatisfactory






1 2 3
4 5 6
7 8 9

Remarks : Density measurement is carried out in accordance with BS 1881:Part 116 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory used specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (0.0045 to 0.009 MPa/S)

Lab Technician 	Lab Incharge 	QC Engineer 	QC Manager 
---	---	---	---



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES
Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 AMD 6007:1989, 6720:1991

Cement Content/Type	350 KG OPC		Client	الهيئة مسكون	
Date of Casting	11/03/2023		Specified Strength	250 Kg/cm ²	
Poured STRACTIONS	slope protection at 410+200 to at 410+200		NO. of Cubes Made	12	
Concrete Slump	220	mm	Ref No		
Target Slump	200(-/+25)	mm	Concrete Temp (°C)	27	


Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	18/03/2023	18/03/2023	18/03/2023	18/03/2023	18/03/2023	18/03/2023
Age of Test (Days)	7	7	7	7	7	7
Moist. Condition at Testing	MOIST	MOIST	MOIST	MOIST	MOIST	MOIST
Average Dimension (mm)	150	150	150	150	150	150
Weight (g)	8200	8210	8000	8134	7999	7989
Density (kg/m ³)	2430	2433	2370	2410	2370	2367
Failure Load (kN)	499	509	580	592	609	601
Comp. Strength Kg/cm ²	226	231	263	268	276	272
Mode of Failure	C	C	B	C	C	B
Average 7 Days	256					

Satisfactory



A B C

Unsatisfactory



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Remarks : Density measurement is carried out in accordance with BS 1881 Part 114 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (1000 N/mm² to 2000 N/mm² per minute)

Lab Technician	Lab Incharge	QC Engineer	QC Manager
			

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES
Test Standard BS 1881 - Part 116:1983/AMD 6097:1989, 6720:1991

Cement Content/Type	350 KG OPC		Client	ایچیت سٹون	
Date of Casting	10/03/2023		Specified Strength	250 Kg/cm ²	
Poured STRUCTURE	slope protection at 410+200 to at 410+200		NO. of Cubes Made	12	
Concrete Slump	190	mm	Ref No		
Target Slump	200(-/+25)	mm	Concrete Temp (°C)	26	


Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	07/04/2023	07/04/2023	07/04/2023	07/04/2023	07/04/2023	07/04/2023
Age of Test (Days)	28	28	28	28	28	28
Moist. Condition at Testing	MOIST	MOIST	MOIST	MOIST	MOIST	MOIST
Average Dimension (mm)	150	150	150	150	150	150
Weight (g)	8120	8110	8111	8149	8134	7980
Density (kg/m ³)	2406	2403	2403	2415	2410	2364
Failure Load (kN)	701	689	650	645	590	633
Comp. Strength Kg/cm ²	318	312	295	292	267	287
Mode of Failure	C	C	B	C	C	B
Average 28 Days	295					

Satisfactory



A B C

Unsatisfactory



1 2 3
4 5 6
7 8 9

Remarks : Density measurement is carried out in accordance with BS 1881 Part 114 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5 kN/s to 9.0 kN/s or (compressive)

Lab Technician	Lab Incharge	QC Engineer	QC Manager
			



**SUBMISSION
OF
DOCUMENTS**

الهيئة العامة للمقاولات
General Contractors Authority



Location Name		Contractor Company		Designer Company	
EET-EL ALAMIN & EL DABAA					
Contractor ISSUED	Name	Sign	Date	Designation	
	المهندس الجار				
Contractor Reference				Revision	
Designer RECEIPT	Name	Sign	Date	Designation	
	M. N. Elmaghrabi		14/1/20		
Designer Reference				Revision	

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING DOCUMENTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Item	Document No	Revision	Title	Number of Sheets
①	calibration		prequalification of	
2	certificate		UNI MIX batch plant	
②	Design mix			
1				
2				
3				
4				

Designer Comments:

Designer REPLY	Name	Sign	Date	Designation

ER RECEIPT	Name	Sign	Designation
	Mohamed Elmaghrabi		Senior Engineer
Note: Response to Contractor shall be by Letter with Any comments attached		ER Document No:	
		SUB	CN
CODE-1 SI to STT Station Reference	CODE-1 DL to DT Depot Reference	CODE-1 Rg XXX For Kilometer point only	CODE-2 Work Activity
			CODE-3 Sub Element of Activity

AWC

SUBMISSION of TEST RESULTS



Location Name		Contractor Company		Designer Company																	
ELDABAA		EGYPT STONE		SGAC																	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time																	
	م. محمد النجار																				
Contractor Reference		Revision																			
Received by ER		STR		<table border="1"> <tr> <td>CP</td> <td>EW</td> <td>MS</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td>KP</td> <td>EW</td> <td>MS</td> <td>31</td> <td>8</td> <td>23</td> <td>12</td> <td>00</td> </tr> </table>		CP	EW	MS	DD	MM	YY	HH	MM	KP	EW	MS	31	8	23	12	00
CP	EW	MS	DD	MM	YY	HH	MM														
KP	EW	MS	31	8	23	12	00														

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test Materials	Trial mix slope protection			
Location of Test	cell laboratory			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	Compression test 6 concrete cubes at 7 day	250 KJ/cm ²	267 KJ/cm ²	
2	Compression test 6 concrete cubes at 28 day	250 KJ/cm ²	312 KJ/cm ²	
3				
4				
5				

Comments by: <i>m. Abdel</i>	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	م. محمد النجار			
Designer				
GARB *	M. Karam			
Employers Representative	Mohamed El-Nagar		31/8/2023	A

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected

100

[illegible][illegible]

1936

..... 10 419

3
2
1
0

SUBMISSION of TEST RESULTS



Location Name		Contractor Company		Designer Company	
ELDABAA		EGYPT STONE			
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time	
	م. محمد النجار				
Contractor Reference				Revision 00	
Received by ER			STB 410 OT MS 20 03 23 11 00		

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test Materials	Compression tests at cubes from st (410+300 to 410+400) for slope protection at left side			
Location of Test	Uni mix laboratory			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	Compression test 6 concrete cubes at 7 day	250 K _s /cm ²	256 K _s /cm ²	
2	Compression test 6 concrete cubes at 28 day	250 K _s /cm ²	301 K _s /cm ²	PASS
3				
4				
5				

Comments by: <i>m. Adel</i> The test result is accepted 	Comments by: <i>system</i> 1) Contractor and his Consultant had to Fall Full Sunday Comments before handing over 2) Contractor didn't finish hakeholes Pipes, Cutting and Sealing Joints 3) all tests is performed by uni mix lab and Contractor Consultant under There Responsibility
---	---

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	م. محمد النجار		20-7-2023	A
Designer	m. Adel		20-7-2023	A
GARB *	m. Neaym		20-7-2023	A
Employers Representative	Khaled Ibrahim		20/07/2023	A

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES
Test Standard BS 1881 - Part 116:1983/AMD 6097:1989, 6720:1991


Cement Content/Type	350 KG OPC	Client	ايجيت ستون
Date of Casting :	11/03/2023	Specified Strength	250 Kg/cm ²
Poured STRUCTURE :	slip protection at 410+300 to st 410+400	NO. of Cubes Made :	12
Concrete Slump	180 mm	Ref No	
Target Slump	200(-/+25) mm	Concrete Temp (°C) :	28

Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	08/04/2023	08/04/2023	08/04/2023	08/04/2023	08/04/2023	08/04/2023
Age of Test (Days)	28	28	28	28	28	28
Moist. Condition at Testing.	MOIST	MOIST	MOIST	MOIST	MOIST	MOIST
Average Dimension (mm)	150	150	150	150	150	150
Weight (g)	8009	7980	8,000	8155	8134	7980
Density (kg/m ³)	2373	2364	2370	2416	2410	2364
Failure Load (kN)	680	701	700	689	599	611
Comp. Strength Kg/cm ²	308	318	317	312	272	277
Mode of Failure	C	C	B	C	C	B
Average 28 Days	301					

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks : Density measurement is carried out in accordance with BS 1881 Part 114 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory cured specimens.

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (0.001mm/s)

Lab Technician	Lab Incharge	QC Engineer	QC Manager
			



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES
Test Standard BS 1881 - Part 116:1983/AMD 6097:1989, 6720:1991

Cement Content/Type	350 KG OPC	Client	ايجبت ستون
Date of Casting	11/03/2023	Specified Strength	250 Kg/cm ²
Poured STRUCTURE	slope protection at 410+200 to at 410+400	NO. of Cubes Made	12
Concrete Slump	220 mm	Ref No	
Target Slump	200(-/+)25 mm	Concrete Temp (°C)	27


Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	18/03/2023	18/03/2023	18/03/2023	18/03/2023	18/03/2023	18/03/2023
Age of Test (Days)	7	7	7	7	7	7
Moist. Condition at Testing.	MOIST	MOIST	MOIST	MOIST	MOIST	MOIST
Average Dimension (mm)	150	150	150	150	150	150
Weight (g)	8200	8210	8000	8134	7999	7989
Density (kg/m ³)	2430	2433	2370	2410	2370	2367
Failure Load (kN)	499	509	580	592	609	601
Comp. Strength Kg/cm ²	226	231	263	268	276	272
Mode of Failure	C	C	B	C	C	B
Average 7 Days	256					

Satisfactory



A B C

Unsatisfactory



1 2 3
4 5 6
7 8 9

Remarks : Density measurement is carried out in accordance with BS 1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory-cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or ()

Lab Technician	Lab Incharge	QC Engineer	QC Manager
			



**SUBMISSION
OF
DOCUMENTS**

الهيئة العامة للمقاولات
EGYPTIAN GENERAL CONTRACTORS AUTHORITY



**EGYPT
STONE**
FOR RENT & SUPPLY



Location Name		Contractor Company		Designer Company	
EET-EL ALAMIN & EL DABAA		EGYPT STONE		EGYPT STONE	
Contractor ISSUED	Name	Sign	Date	Designation	
	أحمد النجار				
Contractor Reference	قطاعات المقاولات			Revision	
Designer RECEIPT	Name	Sign	Date	Designation	
	M. Negm		20/12/2020		
Designer Reference				Revision	

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING DOCUMENTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Item	Document No	Revision	Title	Number of Sheets
①	calibration certificate		prequalification of UNI MIX batch plant	
②	Design mix			

Designer Comments:

Designer REPLY	Name	Sign	Date	Designation

ER RECEIPT	Name	Sign	Designation
	Muhammad Esmail		Senior Engineer
Note: Response to Contractor shall be by Letter with Any comments attached		ER Document No:	
		SUB	CU
CODE-1 S1 to S7 Station Reference	CODE-1 D1 to D6 Design Reference	CODE-1 Sp 2000 For Kilometer point only	CODE-1 Work Activity Sub Element of Activity

AWC

SUBMISSION of TEST RESULTS



Location Name		Contractor Company		Designer Company																					
ELDABAA		EGYPT STONE		SGAC																					
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time																					
	محمد النجار																								
Contractor Reference					Revision																				
Received by ER																									
<table border="1"> <tr> <td>CC</td> <td>CC</td> <td>CC</td> <td>CC</td> <td>CC</td> <td>CC</td> <td>CC</td> <td>CC</td> <td>CC</td> <td>CC</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>8</td> <td>23</td> <td>12</td> <td>00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	31	8	23	12	00					
CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC																
31	8	23	12	00																					

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test Materials	Trial mix slope protection			
Location of Test	cell laboratory			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	Compression test 6 concrete cubes at 7 day	250 K _g /cm ²	267 K _g /cm ²	
2	Compression test 6 concrete cubes at 28 day	250 K _g /cm ²	312 K _g /cm ²	
3				
4				
5				

Comments by: <i>m. adel</i>	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	محمد النجار	<i>[Signature]</i>		
Designer				
GARB *	<i>m. karam</i>	<i>[Signature]</i>		
Employers Representative	<i>Mohamed Elshes</i>	<i>[Signature]</i>	31/8/2023	A

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected

11/03/2025 12:29:46

230210602-005 12010054496 120355

11/25/2023 10:00 AM

$\text{C}(\text{O})_2/\text{ZnO}/\text{CFC}/\text{P}/\text{O}_2/\text{H}_2\text{T}$: 0.0000 36 - 0.0000

[illegible]

06:51

Category	Value	Target	Target
Category	Value	Target	Target

[illegible][illegible]

Reservada	1010	15280
Total	1010	15280

[illegible]

Contract	1 kg	350.0	2600.0
Total			2600.0

[illegible]

10000	180	145 0	1160.0	MEG.
-------	-----	-------	--------	------

[illegible][illegible]

257 0000 Second St. 1741 10 46 2400000000

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

