



شركة ورثة سرى وأبو المتصو  
مقاولات عامة وتدريبات

**مشروع /أعمال تطوير ورفع كفاءة وتطوير طريق شربين / طلخا / كفر العرب ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمحافظة الدقهلية القطاع الرابع بطول ٨,٥ كم**

طبيعة المعاشرة  
للطاقة الكهربائية والصلب البري  
جهاز تنمية المشروعات الصناعية  
جهاز تنمية المشروعات الزراعية  
جهاز تنمية المشروعات الريفية

**حصر رقم (٥)**

الرقم البندي	نوع العمل	الفلنة	جنيه	كمية البند بالمقاييس	وحدة	مقدار الاعمال السابقة	مقدار الاعمال خلال المدة	اجمالي الاعمال
١	بالعتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس سمك ٢٥ سم و ذلك باعادة تدوير الاسفلت و طبقات الاساس القائمة معا و الفنة شاملة نظافة السطح و شروط ضبط الجودة FDR	٥٨		١٥٥٠٠٠	٢م	٦٩٠٠٠,٠	١٤١٥٣,٨	٨٣١٥٣,٨
٢	اعمال توريد و اضافة اسمنت مطلوب للشروط و المواصفات و يضاف بالنسبة المقررة	١٥٥٠		٣٢٥٥	طن	١٤٥٠	٢٩٦,٢	١٧٤٦,٢
٣	اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الكلية الممترجة و فردها على طبقتين باستخدام الات التنسوية الحديثة على ان لا تزيد سمك الطبقة بعد الدلك عن ٢٠ سم	٤٥٦		٥٥٠٠٠	٣م	٢٥٢٠٠	٣٣٨٧,٩	٢٨٥٨٧,٩٢
٤	اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البوليومين السائل متوسط التطهير (M.C.O) بمعدل ١,٥ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الاسفلت	٢٧,٥		١٣٠٠٠	٢م	٤١٧٠٠	١٧٠٥٢,٥	٥٨٧٥٢,٥
٥	اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم	١٥٨		١٣٠٠٠	٢م	٣١٣٠٠	٢٧٤٥٢,٥	٥٨٧٥٢,٥
٦	مواسير ٧٠ سم	١١٠٠		٢٠٠	م ط	٤٥	٩٣,٠	١٣٨
٧	اعمال تكسير و ازالة المسطحات المنهارة والزاحفة و المتموجة والشروخ بارصف الحالي	٨٠		٢٠٠٠	٢م	١٠١٥٠	١٣٨٢,٣	١١٥٣٢,٢٨
٨	توريد طبقة من النسيج الصناعي جيوجrid	٤٧		٨٩٠٠٠	٢م	٢٧٥٠,٠٠		,٠٠
٩	اعمال توريد و توضيب و رص صلب التسلیح (٣٦,٥٢)	٢٢٥٠٠		٤٠	طن	٦	٢,٧	٨,٧٢
١٠	اعمال توريد و صب خرسانة عادي للحوافظ و الفرشة لكل من غرف التفتيش و البيارات مأخذ الري	١٩٠٠		١٠٠٠٠	٢م	٣٠٠٠	٣٧٠٨,٥	٦٧٠٨,٥
١١	كاربات سن	٢٥		٥٥٠٠٠	٣م	٢٥٢٠٠	٣٣٨٧,٩	٢٨٥٨٧,٩٢
١٢	كارباتات أسفلت	٣		٢٦٠٠٠	٢م	٣٥٥٧٠	٢٧٤٥٢,٥	٦٣٠٢٢,٥

مهندس الهيئة

مهندس الشركة  
محمود عاصم

مقاييس معدلة (٢)

مشروع / أعمال تطوير ورفع كفاءة وتطوير طريق شربين / طلخا / كفر العرب  
 ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمحافظة الدقهلية القطاع الرابع بطول ٨,٥ كم  
 بالأمر المباشر (الم منطقة الثالثة - شرق الدلتا)

مقاولة شركة : ورثة يسري و أبو الفتوح للمقاولات العامة و التوريدات

الجملة	الفلنة		بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	رقم البند	
	جنيه	قرش					
٨٩٩٠٠٠		٥٨	بالمنطقة اعمال انشاء طبقة اسفلت سمك ٢٥ سم(FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاسفلت القائمة معها الفلنة شاملة لطبقات سطح الاسفلت الحالي و الكاظط وكل مايلزم لنهو العمل طبقاً للشروط و المواصفات والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للمهندس المشرف	٢م	١٥٥٠٠	١	
٥٠٤٥٢٥٠		١٥٥٠	بالطن اعمال توريد و فرش اسمنت لزوم اعادة التدوير في الطريق القائم وفقاً للخلطة التصميمية و كل مايلزم لنهو العمل طبقاً للشروط و المواصفات والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	طن	٣٢٥٥	٢	
٢٥٠٨٠٠٠		٤٥٦	بالمنطقة اعمال توريد و فرش طبقة اسفلت من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات و التدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % و لا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لويس انجلوس عن ٤٠ % و لا تزيد الامتصاص عن ١٠ % و فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا تزيد سمك الطبقة بعد تمام الدملك عن ٢٠ سم و رشها بالياهدة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدملك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى ( لا تقل عن ٩٥ % ) من الكثافة المعملية و الفلنة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلي و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات الفنية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف . مسافة نقل لا تقل عن ٢٦٠ كم. الفلنة شاملة المادة المحجرية	٢م	٥٥٠٠	٣	
٣٥٧٥٠٠٠		٢٧	٥٠	بالمنطقة اعمال انشاء طبقة تشريب من البيوتين السائل متوسط النطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الاسفلت بعد تمام دمكها و تنظيفها جيداً و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات الفنية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٣٠٠٠	٤
١١٩٦٠٠٠		٩	٢٠	بالمنطقة اعمال توريد و رش طبقة لاصقة من البيوتين السائل سريع النطاير (R.C.3000) بمعدل ٤,٤ كجم/م٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها و تنظيفها جيداً و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات الفنية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٣٠٠٠	٥
٢٠٥٤٠٠٠		١٥٨		بالمنطقة اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدملك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيوتين الصلب ٧٠/١٠ وارد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها و الفلنة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلي على المخلوط و على المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات الفنية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٣٠٠٠	٦

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مقاييس محددة (٢)

مشروع /أعمال تطوير ورفع كفاءة وتطوير طريق شربين / طلخا / كفر العرب ضمنمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمحافظة الدقهلية القطاع الرابع بطول ٨,٥ كم بالامر المباشر(المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)


مقاولة شركة : ورثة يسري و أبو الفتوح للمقاولات العامة و التوريدات

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	الفلنة	الجملة
				قرش	جنية
				قرش	جنية
٧	١٣٠٠٠	٢م	بالметр المسطح أعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الإسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدملك باستخدام أحجار صلبة لائح تكسير الكسارات و البنيوم الصلب ٧٠/٦٠ و رفر شرفة النصر بالسويس أو ما يماثلها و الفلنة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية على المخلوط و على المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العربية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند جميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	١٤٠	١٨٢٠٠٠٠
٨	٤٠٠	٢م ط	بالметр الطولي أعمال توريد و إنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم أعلى الفرشة طبقا للرسومات على أن يكون وجه الفرسانة (FAIR FACE) بمحظى أسمتي لا يقل عن ٣٥، كجم / م ٣ و باجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/ سم و الفلنة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سعك ١٠ سم و عرض ٨٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ و السعر يشمل توريد و تثبيت الشابير (١٠ف1٦) / م ط و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند جميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	٦٨٥	٢٧٤٠٠٠
٩	٣٠٠	٢م ط	بالметр الطولي أعمال توريد و إنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم أعلى بمحظى أسمتي لا يقل عن (FAIR FACE) الفرشة طبقا للرسومات على أن تكون وجه الخرسانة كجم / م ٣ و باجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/ سم ٢ و الفلنة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية ٣٥٠ سمك ١٠ سم و عرض ٦٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ و السعر يشمل م ط و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية (١٦ف6) توريد و تثبيت الشابير المعتمدة و البند جميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	٥٠	١٥٠٠٠٠
١٠	١٠٠	٣م	بالметр المكعب أعمال إنشاء و صب بربورة من الخرسانة العادية تصب في الموقع على الا يقل جهد كسر المكعبات ٢٥٠ كجم / سم ٢ مع عمل النسوية و الردم خلفها و عمل فوائل بالفوم لا تزيد عن ١ سم و الفلنة شاملة كل ما يلزم لنها العمل .	١٨٢٠	١٨٢٠٠
١١	١٥٠	٢م ط	بالметр الطولي أعمال توريد و تركيب مواسير من الخرسانة المسلحة قطر ١٤٥ متربط بطول المسافة المطلوب تغطيتها في المجرى على أن تكون المواسير من أجود أنواع الاصناف وطبقا للمواصفات القاسية المصرية رقم ٩٥٨ لسنة ٢٠٠٦ (رتبة ٤) حافظ (ا) مع الجبل اللازم لتنقية المجرى المائي من مصانع معتمدة توافق عليها الادارة مع ازالة المواسير لموقع تركيبها بحيث لا يحدث شروخ لها او كسور وسيتم رفع او استبعاد اي ماسورة يحدث لها اي شرخ او كسور والفلنة تشمل الآتي :- ١- اعمال الحفر و الانزكه للوصول الى المنسابات المعتمدة و عمل الاختبارات الازمة على المواسير الموردة بمعرفة معامل اختبار متخصصة و معتمدة توافق عليها الادارة بتقرير تفصيلي بنتائج الاختبارات و صلاحية المواسير قبل البدء في تركيبها ٢- و يتم تصميم الخلطة الخرسانية للفرشة و تغليف الجبل بحيث لا تقل المقاومة الممزدة لها عن ٢٠٠ كجم/ سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة و محتوى الاسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/ م ٣ ٣- و توريد و تركيب و تصنيع حديد تسليح جلب من الخرسانة المسلحة عند فوائل المواسير بعرض ٨٠ سم ينفصّل على و جانب المواسير ب ٢٥ سم و التسلیح مكون من عدد ١٢ اسياخ قطر ١٢ مم رئيسي و عدد ٥ اسياخ قطر ١٢ مم للметр الطولي الجبل طبقا للرسومات التفصيلية و المواصفات و التعليمات و الفلنة غير شاملة الردم بالرمل حول و أعلى المواسير و يتم التنفيذ طبقا للشروط و المواصفات و كل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لتعليمات المهندس المباشر .	١٠٤٠٠	١٥٦٠٠٠

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



مقاييس معدلة (٢)

مشروع / أعمال تطوير ورفع كفاءة وتطوير طريق شربين / طلخا / كفر العرب  
 ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمحافظة الدقهلية القطاع الرابع يطول ٨,٥ كم  
 بالامر المباشر (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

مقاولة شركة : ورثة يسري و أبو الفتوح للمقاولات العامة و التوريدات

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	الفئة	الجملة	جنيه	قرش
						جنيه	قرش
١٢			بالметр الطولى أعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة مع الجلب الازمة والفتنة شاملة اعمال حفر حتى المنسوب التصميمى اسفل قواعد المواسير ونزع المياه وعمل السدود حتى منسوب الجبلة طبقا لتعليمات المنطقة المختصة والرسومات المعتمدة المرفقة والفتنة شاملة كل ما يلزم لنها العمل طبقا للآتى :-				
٢٠٠	م ط	م	مواسير قطر ٧٠ سم	١١٠٠	٢٢٠٠٠		
١٣	٢٠٠٠	٣	بالمتر المكعب أعمال تكسير و إزالة المسطحات المتهارة بالرصيف الحالى في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف و البند يشمل تشغيل و دمك الأسماں القديم و نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالات العمومية دون دخل للهيئة في ذلك و ذلك طبقا لشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و المنطقة المختصة .		٨٠	١٦٠٠٠	
١٤	٥٠٠٠	٣	بالметр المكعب أعمال كشط و إزالة المسطحات المتهارة و الزاحفة و المترسبة بالرصيف الحالى باستخدام مaticية كشكط الأسفلات الآوتوماتيكية على البارد مع تواجد سيارة ميكانيكية خاصة لنقل المواد الناتجة عن الكشط لاستخدامها في استكمال الطريقات و الاكتاف و المبوب الجانبي و الفتنة تشمل نظافة و ملء الشروخ (إن وجدت) بالأسفلت ٧٠/١٠ أو المستحببات الاسفلتية طبقا للشروط و المواصفات و كل ما يلزم لنها العمل .		٣٢٠	١٦٠٠٠	
١٥	٨٩٠٠	٢	بالметр المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيجوريدي مستورد التداخل لا يقل عن ١٠ % و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .		٤٧	٤١٨٣٠٠	
١٦	٣٠	٣	بالметр المكعب أعمال توريد و عمل خرسانة مسلحة لاسقف غرف التفتيش حسب الرسومات و التعليمات و يتم تصميم الخلطة الخرسانية بجهد كسر لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد يوم من الصب و الفتنة تشمل عمل القرم الخشبي لحوانن الخرسانة و تقويتها لمقاومة ضغط الخرسانة على أن تكون الاخشاب المستخدمة صالحة للاستخدام أو مدحونه بمادة كيماري مناسبة توافق عليها الادارة لمنع التصاق الخرسانة و ذلك أعمال الدمل للخرسانة باستخدام هزار ميكانيكي ذو كفاءة عالية على أن تتم جميع الاعمال طبقا للشروط و المواصفات و كل ما يلزم لنها العمل تماما طبقا لتعليمات الهيئة و ادارة المرور المختصة و الفتنة لا تشمل توريد و تصنيع و تركيب حديد التسليح .		٢٤٢٠	٧٢٦٠	
١٧	٤٠	طن	بالطن اعمال توريد و توضيب و رص صلب القسليح (٣٦ ، ٥٢ ) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل ايضا الاختبارات و كل المعدات الازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات الازمة لتوضيب و قطع و تشكيل و رفع الحديد و السعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل تماما طبقا لاصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .		٢٣٥٠٠	٩٤٠٠٠	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

م. أ. ف. الـ



مقاييسه معدلة (٢)

مشروع /أعمال تطوير ورفع كفاءة وتطوير طريق شربين / طلخا / كفر العرب  
 ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمحافظة الدقهلية القطاع الرابع بطول ٨,٥ كم  
 بالأمر المباشر(المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)  
**مقاولة شركة : ورثة يسري و أبو الفتوح للمقاولات العامة و التوريدات**

الجملة	الفئة			بيان الاعمال	وحدة	الكمية	قم البند
	قرش	جنيه	قرش				
١٩٠٠٠٠٠		١٩٠٠		بالметр المكعب توريد وصب خرسانة عادي للحوائط والفرشة لكل من غرف التقسيم والبارات مأخذ الري بنسبة خلط ٣٠,٨ م٣ زلط نظيف متدرج ٤٤,٠٠ م٣ رمل حرش ٤٠,٤ كجم آسفنت ويتم تصميم الخلاطة بحيث تعطى جهد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والفناء تشمل أعمال الحفر للوصول الى المنسوب الطبيعي وكذلك سند جوانب الحفر واعمال نزح المياه باى طريقة تستدعيها الطبيعة سواء ذلك باستخدام طليبات او اى وسيلة مناسبة وكذلك عمل الفرم الخشبية لجوانب الخرسانة العادية والخرسانة المنتجة ميكانيكيا الخلط مع اجراء أعمال الدك وتتشغيل المعالجة الخرسانية بعد الصب وعلى ان تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة لتقرير استشاري الشركة المختصة اللوحات التصميمية والنوتة الحسابية والفناء المقيدة للهيئة للاعتماد وتأهيلات المهندس المشرف ولفلة شاملة اعمال تأمين سلامة المرور وجميع ما يلزم لنفاذ العمل طبقاً للشروط والمواصفات .	٣	١٠٠٠	١٨
١١٦٢٢٣٨٥٠				<b>اجمالي المقاييسة</b>			


الكارباتات

١٣٧٥٠٠٠		٢٥		توريد و فرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتردجة	٣	٥٥٠٠	
٧٨٠٠٠		٣		الاستنات	٢	٢٦٠٠٠	
٢١٥٥٠٠٠				<b>اجمالي الكاراتات</b>			

اجمالي الكاري

١١٨٣٧٨٨٥٠							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

مهندس الشركة



مهندس الهيئة



يعتمد  
رئيس الادارة المركزية

مهندس /

سلوى سامي صالح

الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا  
 (الشرقية - الدقهلية)  
 ادارة المعامل وضبط الجودة



اسم المشروع : تطوير ورفع كفاءة طريق شرين / طلخا / كفر العرب بطول ٨,٥ كم "حياة كريمه"

تنفيذ شركة : ورلة يسري وابو الفتاح للمقاولات

تقرير معتمد رقم (٢٠٣) لسنة ٢٠٢٤

بيانات ادارية :-  
٢٠٢٤/٥/٨

قام بالصب واحضار العينات : م/ اسماء صلاح

عدد (٢٢) مكعب خرسانه لزوم اعمال الخرسانه عادي للحاطن السائد والتفاصيل بالجدول المبين :

بيان العينات :-

الاختبارات التي اجريت عليها :-

تحديد جهد الكسر للخرسانه بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب

النتائج

نوع الخرسانه	تاريخ الصب	رقم المكعب	الوزن(كجم)	الابعاد (سم)	الكتلة (كجم/سم³)	جهد الكسر (كجم/سم²)	متراً مربع جهد الكسر	تاريخ الكسر	ملحوظات
خرسانه عادي للحاطن السائد ك : ٠٠,٦٤٥ ٠,٦٧٠	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٨١٠٩	٧٩٩٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٣	٢٧٦	٢٧٤	٢٠٢٤/٠٥/٧	جهد الكسر يوم لا يقل عن كجم / سم
		٨١١٣	٨١٢٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٤	٢٧٥	٢٧٤		
		٨١٩٩	٨٠١٣	١٥*١٥*١٥	٢,٣٦٧	٢٧٢	٢٧٤		
	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٨٠٨٥	٧٩٢٣	١٥*١٥*١٥	٢,٣٩٦	٢٨٥	٢٨٣	٢٠٢٤/٠٥/٧	
		٨١١٩	٧٩٠٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٦	٢٨١	٢٨٣		
		٨٠٩٩	٧٩٩٩	١٥*١٥*١٥	٢,٣٧٤	٣١٤	٣١١	٢٠٢٤/٠٥/٢٨	
	٢٠٢٤/٠٥/٠٢	٨٠١٣	٨١٠٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٠	٣٠٩	٣١١		
		٨١٢٠	٧٩٤٨	١٥*١٥*١٥	٢,٣٤٨	٢٧٥	٢٧٧	٢٠٢٤/٠٥/٩	
		٨١٣٠	٧٩٠٠	١٥*١٥*١٥	٢,٣٤١	٢٧٩	٢٧٧		
	٢٠٢٤/٠٥/٠٤	٨٠٦٠	٧٩٩٩	١٥*١٥*١٥	٢,٣٧٠	٣٠٩	٣٠٩	٢٠٢٤/٠٥/٢٩	
		٨١٠٠	٧٩٢٢	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٠	٣٠٩	٣١١		
		٨١٣٢	٧٩٠٩	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٩	٢٧٧	٢٧٨	٢٠٢٤/٠٥/١٢	
	٢٠٢٤/٠٥/٠٦	٨١٢٠	٧٩٠٩	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٦	٢٨٠	٢٧٨		
		٨٢٠٩	٧٩٩٩	١٥*١٥*١٥	٢,٤٣٢	٣٠٦	٣١٣	٢٠٢٤/٠٦/٠٢	
		٨٠٩٩	٧٩٢٢	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٠	٣٢١	٣١٣		
	٢٠٢٤/٠٥/٠٦	٨١٢٠	٧٩٠٦	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٦	٢٧٦	٢٨٢	٢٠٢٤/٠٥/١٣	
		٨١٤١	٧٩٠٩	١٥*١٥*١٥	٢,٤١٢	٢٨٩	٢٨٢		
		٨١٢٠	٧٩٠٧	١٥*١٥*١٥	٢,٣٩٧	٣٠٧	٣٠٧	٢٠٢٤/٠٦/٠٣	

يتم الرجوع الى ملف العملية لمقارنة النتائج.

ملحوظة / العينات مسؤولة من احضارها.

قام بالكسر : م/ محمود صالح .

رئاسة مجلس حكم مصر

ج/ التكاليف

الاجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	بيان العينات
٣٦٧٤	١٦٧	٢٢	كسير مكعب خرسانه
١٥٠			م. اعداد تقرير
٣٨٢٤			قيمة التجارب
٥٧٣,٦٠			% ١٥
٦١٥,٧			% ١٠
٥٠١٣,٣			الاجمالي

تحريرا في: ٢٠٢٤/٠٦/٠٤

مهندس المعمل / زماني سعيد

رئيس الادارة المركزية  
مهندس / سلوى سامي صالح

مدير المعمل  
مهندس / منار السيد عبد الله

ملحق

الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا  
الشرقية - الدقهلية  
ادارة المعامل وضبط الجودة



اسم المشروع : تطوير ورفع كفاءة طريق شرين / طلخا / كفر العرب بطول ٨,٥ كم " حياة كريمه " ( القطاع الرابع )

تنفيذ شركة : ورثة يسري ابوالفتوح للمقاولات

تقرير معتمد رقم (٢٠٤) لسنة ٢٠٢٤

بتاريخ : ٢٠٢٤/٥/٨

قام بالصب واحضار العينات : م / اسماء صلاح

عدد (٨) مكعب خرسانه لزوم اعمال الخرسانه عادي للحاطط السادس ( اتجاه طلخا / شرين ) والتفاصيل  
بالجدول المبين :-

بيان العينات :-

الاختبارات التي اجريت عليها :-

تحديد جهد الكسر للخرسانه بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب

النتائج

ملاحظات	تاريخ الكسر	متوسط جهد الكسر	جهد الكسر (كم/سم²)	الكتافه (كم/سم³)	الابعاد (سم)	وزن (كم)	رقم المكعب	تاريخ الصب	نوع الخرسانه
٢٠٢٤/٥/٢٦	٣١١	٣١٢	٣١٠	٢,٤٣٠	١٥*١٥*١٥	٨٢٠٠	٢	٢٠٢٤/٥/٢٨	خرسانه عادي للحاطط السادس ك : ٠٠,٧٣٠ ٠,٧٤٠
			٣١٣	٢,٤١٥	١٥*١٥*١٥	٨١٤٩	٣		
			٣٠٧	٢,٤٢٤	١٥*١٥*١٥	٨١٨١	٤		
			٣٠٦	٢,٣٣٩	١٥*١٥*١٥	٧٨٩٥	١		
٢٠٢٤/٥/٢٧	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٩	٢,٣١٧	١٥*١٥*١٥	٧٨٢٠	٢	٢٠٢٤/٥/٢٩	خرسانه عادي القصبه الاولى للحاطط السادس ك : ٠٠,٦٨٠ ٠,٧٠٠
			٣١٠	٢,٣٧٠	١٥*١٥*١٥	٨٠٠٠	٣		
			٣٠٦	٢,٣٧٠	١٥*١٥*١٥	٧٩٩٨	٤		

يتم الرجوع الى ملف العملية لمقارنة النتائج .

ملحوظه / العينات مسؤوليه من احضارها .

قام بالكسر : / / محمود صالح .

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
كر مكعب خرسانه	٨	١٦٧	١٢٣٦
م. اعداد تقرير			١٥٠
قيمة التجارب			١٤٨٦
%١٥ م			٢٢٢,٩٠
%١٠ ض.م			٢٣٩,٢٥
الاجمالي			١٩٤٨,١٥

تحريرا في: ٢٠٢٤/٥/٦

مهندس المعمل / زمامن كورك

رئيس الاداره المركزية  
مهندس / كورك  
سلوي سامي صالح

مدير المعمل  
مهندس / دهنا  
منار السيد عبد الله

ملف

اسم المشروع : رفع كفاءة طريق شربين / طلخا / كفر العرب بطول ٨,٥ كم " حياة كريمة "

تنفيذ شركه : ورثة يسري ابو الفتاح للمقاولات

تقرير معمل رقم (٢٣٢) لسنة ٢٠٢٤

٢٠٢٤/٠٦/٠٩

بتاريخ :

قام باحضار العينات : ا/ هشام منصور

عدد (٧) عينات دمك من مواقع مختلفة

بيانات الارادية :-

بيان العينات :-

الاختبارات التي اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن/م<sup>٣</sup> و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

النتائج :- عينات الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكتافة الجافة طن/م <sup>٣</sup>	الموقع
الدمك لا يقل عن ٩٨%	98	4.5	2.20	طبقة نهاية أساس
	98	4.5	2.19	ك ١٦٠٠ - اتجاه طلخا
	99	4.4	2.20	ك ٢٨٠٠ - اتجاه طلخا
	99	4.4	2.21	ك ٢٥٠٠ - اتجاه طلخا
	99	4.3	2.21	ك ٢٢٠٠ - اتجاه طلخا
	98	4.8	2.10	طبقة FDR
	99	5.0	2.11	ك ٣٨٥٠ - اتجاه طلخا
	99	5.0	2.11	ك ٤٣٠٠ - اتجاه طلخا

الدمك مقبول بالموقع لطبقة الأساس

البروكتور المستخدم للأساس هو ٢,٢٣ طن/م<sup>٣</sup> و نسبة الماء الملائمة ٧,١%

البروكتور المستخدم لطبقة FDR هو ٢,١٤ طن/م<sup>٣</sup> و نسبة الماء الملائمة ٧,٥%

بيانات مسئولية من احضرها و لا تمثل الا نفسها

ج / التكاليف

الاجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	التجارب
3535	505	7	دمك
150			م. اعداد تقرير
3685			قيمة التجارب
552.75			% ١٥.١
593.30			% ١٠.٣
4831.05			الاجمالي

٢٠٢٤/٠٦/١٣

تحرير في :

مهندس المعلم /

مدير المعلم

مهندس / هنا

منار السيد عبد الله

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

علوي سامي صالح

ملف



الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا  
(الشرقية - الدقهلية)  
ادارة المعامل وضبط الجودة

اسم المشروع: تطوير رفع كفاءة طريق شرين / طلخا / كفر العرب بطول ٨,٥ كم القطاع الرابع "حياة كريمه"  
تنفيذ شركه: ورثة يسري ابو الفتوح للمقاولات

تقرير معتمد رقم (٢٢١) لسنة ٢٠٢٤

بيانات اداريه: تاريخ: ٢٠٢٤/٥/٢٧

قام بالصب واحضار المكعبات العينات: م/ اسماء صلاح

بيان العينات: عدد (٢٤) مكعب خرسانه عادي للحاطن السادس اتجاه شرين / طلخا والتفاصيل بالجدول المبين:-

الاختبارات التي اجريت عليها:-

تحديد جهد الكسر للخرسانه بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب

النتائج

ملاحظات	تاريخ الكسر	متوسط جهد الكسر	جهد الكسر (كم/سم²)	الكتافه (كم/سم³)	الابعاد (سم)	الوزن (كم)	رقم المكعب	تاريخ الصب	نوع الخرسانه
جهد الكسر بعد يوم لا يقل عن كجم / سم²	٢٠٢٤/٠٦/٠٨	٢٥٦	٢٥٥	٢,٤٣٣	١٥*١٥*١٥	٨٢١٠	١	٢٠٢٤/٠٥/١١	خرسانة عادي الحروانط من ك ٠,٧٤٠ ٠,٨١٠
			٢٥٥	٢,٤٢٧	١٥*١٥*١٥	٨١٩٢	٢		
			٢٦٤	٢,٤٢٨	١٥*١٥*١٥	٨١٩٤	٣		
			٢٥٦	٢,٤٢٥	١٥*١٥*١٥	٨١٨٦	٤		
			٢٥٧	٢,٤٢١	١٥*١٥*١٥	٨١٧١	٥		
			٢٥٦	٢,٤٢٩	١٥*١٥*١٥	٨١٩٩	٦		
جهد الكسر بعد يوم لا يقل عن كجم / سم²	٢٠٢٤/٠٦/١٠	٢٥٧	٢٥٩	٢,٤٠٩	١٥*١٥*١٥	٨١٣٠	١	٢٠٢٤/٠٥/١٣	خرسانة عادي الحروانط من ك ٠,٨١٠ ٠,٨٧٠
			٢٥٦	٢,٤٣٣	١٥*١٥*١٥	٨٢١٠	٢		
			٢٥٧	٢,٤٠٦	١٥*١٥*١٥	٨١٢١	٣		
			٢٥٦	٢,٤٠٤	١٥*١٥*١٥	٨١١٢	٤		
			٢٥٩	٢,٤٠٣	١٥*١٥*١٥	٨١٠٩	٥		
			٢٥٧	٢,٤٠٧	١٥*١٥*١٥	٨١٢٣	٦		
جهد الكسر بعد يوم لا يقل عن كجم / سم²	٢٠٢٤/٠٦/١٢	٢٥٦	٢٥٥	٢,٣٩٩	١٥*١٥*١٥	٨٠٩٦	١	٢٠٢٤/٠٥/١٥	خرسانة قصبه اولى للحاطن السادس من ك ٠,٦٨٠ ٠,٧٥٠
			٢٥٤	٢,٤٠٠	١٥*١٥*١٥	٨١٠٠	٢		
			٢٥٦	٢,٤٠٣	١٥*١٥*١٥	٨١١٠	٣		
			٢٥٨	٢,٤٠٦	١٥*١٥*١٥	٨١٢١	٤		
			٢٥٩	٢,٤٠٠	١٥*١٥*١٥	٨٠٩٩	٥		
			٢٥٤	٢,٣٩٦	١٥*١٥*١٥	٨٠٨٦	٦		
جهد الكسر بعد يوم لا يقل عن كجم / سم² الكسر بعد اجراء الاختبار	٢٠٢٤/٠٦/٢٢	٢٤٣	٢٢٩	٢,٣٦٦	١٥*١٥*١٥	٧٩٨٤	١	٢٠٢٤/٠٥/٢٠	خرسانة قصبه اولى للحاطن السادس من ك ٠,٦٩٠ ٠,٧٥٠
			٢٢٧	٢,٤٠٧	١٥*١٥*١٥	٨١٢٣	٢		
			٢٢٩	٢,٤٠٣	١٥*١٥*١٥	٨١١٠	٣		
			٢٥٦	٢,٤٠٦	١٥*١٥*١٥	٨١٢٠	٤		
			٢٥٨	٢,٤٠٩	١٥*١٥*١٥	٨١٣٢	٥		
			٢٥٧	٢,٤٠٩	١٥*١٥*١٥	٨١٣٠	٦		

يتم الرجوع الى ملف العمليه لمقارنة النتائج.

د/ماجي حمودة

ملحوظه / العينات مسؤوليه من احضرها .  
قام بالكسر : / / محمود صالح .

ج/ التكاليف

الاجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	بيان العينات
٤٠٠٨	١٦٧	٢٤	كس مكعب خرسانه
١٥٠			اعداد تقرير
٤١٥٨			قيمه التجارب
٦٢٣,٧٠			% ١٥ م
٦٦٩,٤٥			% ٦٠ م
٥٤٥١,١٥			اجمالي

تحريرا في: ٢٠٢٤/٠٦/٢٤

مهندس المعمل / زمامن كورك

رئيس الاداره المركزية  
مهندس / نمار سرار

سلوي سامي صالح

مدير المعمل  
مهندس / نمار سرار

منار السيد عبد الله

ملف

**الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا  
(الشرقية - الدقهلية)  
ادارة المعامل وضبط الجودة**



اسم المشروع : تطوير رفع كفاءة طريق شرين / طلخا / كفر العرب بطول ٨,٥ كم القطاع الرابع "حياة كريمه"

تنفيذ شركه : ورثة يسري وابو الفتوح للمقاولات

**تقرير معملى رقم(٢٢٨) لسنة ٢٠٢٤**

بتاريخ: ٢٠٢٤/٦/٥

قام بالصب وحضار المكعبات العينات: م/ اسماء صلاح

بيان العينات : عدد (٣٠) مكعب خرسانه عادي للحاطن السادس اتجاه شرين / طلخا والتفاصيل بالجدول المبين :-

الاختبارات التي اجريت عليها:-

تحديد جهد الكسر للخرسانه بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب

**النتائج**

العينات	تاريخ الكسر	متوسط جهد الكسر	جهد الكسر (كم/سم²)	الكتافة (كم/سم³)	الابعاد (سم)	الوزن (كم)	رقم المكعب	تاريخ الصب	نوع الخرسانه
جهد الكسر بعد يوم لا يقل عن كجم/سم³ الكسر بعد اجراء الاختبار	٢٠٢٤/٦/٢٢	٢٥٦	٢٥٧	٢,٤٠٠	١٥*١٥*١٥	٨٠٩٩	١	٢٠٢٤/٥/٢١	خرسانة عاديه الحواطط من ك: ٠,٧٥٠ ك: ٠,٨٠٠ ك: ٠,٨٠٠ قصبه اولي
			٢٥٦	٢,٤٠٠	١٥*١٥*١٥	٨١٠٠	٢		
			٢٥٥	٢,٤٠٤	١٥*١٥*١٥	٨١١٢	٣		
			٢٥٥	٢,٤٠٧	١٥*١٥*١٥	٨١٢٥	٤		
			٢٥٨	٢,٤٠٦	١٥*١٥*١٥	٨١٢١	٥		
			٢٥٧	٢,٤٠٩	١٥*١٥*١٥	٨١٣٢	٦		
جهد الكسر بعد يوم لا يقل عن كجم/سم³ الكسر بعد اجراء الاختبار	٢٠٢٤/٦/٢٣	٢٥٧	٢٥٥	٢,٤٠٦	١٥*١٥*١٥	٨١٢٠	١	٢٠٢٤/٥/٢٢	خرسانة عاديه الحواطط من ك: ٠,٨٠٠ ك: ٠,٨٥٠ ك: ٠,٨٠٠ قصبه اولي
			٢٥٧	٢,٤٠٤	١٥*١٥*١٥	٨١١٥	٢		
			٢٦٠	٢,٤٠٣	١٥*١٥*١٥	٨١١٠	٣		
			٢٥٥	٢,٤١٧	١٥*١٥*١٥	٨١٥٦	٤		
			٢٥٦	٢,٤٠٤	١٥*١٥*١٥	٨١١٢	٥		
			٢٥٩	٢,٤٠٨	١٥*١٥*١٥	٨١٢٧	٦		
جهد الكسر بعد يوم لا يقل عن كجم/سم³ الكسر بعد اجراء الاختبار	٢٠٢٤/٦/٢٣	٢٥٧	٢٥٥	٢,٤٠٦	١٥*١٥*١٥	٨١٢٠	١	٢٠٢٤/٥/٢٥	خرسانة عاديه الحواطط من ك: ٠,٧٥٠ ك: ٠,٨٠٠ ك: ٠,٨٠٠ قصبه ثانية
			٢٥٦	٢,٤٠٠	١٥*١٥*١٥	٨١٠٠	٢		
			٢٥٧	٢,٤٠٤	١٥*١٥*١٥	٨١١٢	٣		
			٢٥٩	٢,٤١٠	١٥*١٥*١٥	٨١٣٥	٤		
			٢٥٧	٢,٤٠٥	١٥*١٥*١٥	٨١١٧	٥		
			٢٦٠	٢,٤٠٦	١٥*١٥*١٥	٨١٢٠	٦		
جهد الكسر بعد يوم لا يقل عن كجم/سم³ الكسر بعد اجراء الاختبار	٢٠٢٤/٦/٢٣	٢٥٧	٢٥٦	٢,٤٠٣	١٥*١٥*١٥	٨١١٠	١	٢٠٢٤/٥/٢٦	خرسانة قدمه للحاطن السادس من ك: ٠,٧٥٠ ك: ٠,٦٤٥
			٢٥٨	٢,٣٧٠	١٥*١٥*١٥	٨٠٠٠	٢		
			٢٥٥	٢,٤٠٠	١٥*١٥*١٥	٨١٠٠	٣		
			٢٥٧	٢,٤٠٤	١٥*١٥*١٥	٨١١٢	٤		
			٢٥٨	٢,٤٠٥	١٥*١٥*١٥	٨١١٧	٥		
			٢٦٠	٢,٤٠٧	١٥*١٥*١٥	٨١٢٣	٦		
جهد الكسر بعد يوم لا يقل عن كجم/سم³ الكسر بعد اجراء الاختبار	٢٠٢٤/٦/٢٣	٢٥٧	٢٥٦	٢,٤٠٩	١٥*١٥*١٥	٨١٣٠	١	٢٠٢٤/٥/٢٨	خرسانة قدمه للحاطن السادس من ك: ٠,٤٨٠ ك: ٠,٥٧٠
			٢٥٦	٢,٤٠٨	١٥*١٥*١٥	٨١٢٦	٢		
			٢٥٩	٢,٤٠٦	١٥*١٥*١٥	٨١٢١	٣		
			٢٥٨	٢,٤٠٤	١٥*١٥*١٥	٨١١٤	٤		
			٢٥٩	٢,٤٠٥	١٥*١٥*١٥	٨١١٦	٥		
			٢٥٦	٢,٤٠٥	١٥*١٥*١٥	٨١١٨	٦		

يتم الرجوع الى ملف العينيه لمقارنة النتائج .

*زمامه كورك*

ملحوظه / العينات مسؤوليه من احضرها .  
قام بالكسر : / / محمود صالح .

ج/ التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
كسر مكعب خرسانه	٢٠	١٦٧	٥٠١٠
م. اعداد تقرير			١٥٠
قيمة التجارب			٥١٦٠
%١٥ م			٧٧٤,٠٠
%١٠ ض.م			٨٣٠,٨
الاجمالي			٦٧٦٤,٨

تحريرا في: ٢٠٢٤/٠٦/٢٦

مهندس المعمل / د. سامي كردي

رئيس الاداره المركزيه  
مهندس / سامي  
سلوى سامي صالح

مدير المعمل  
مهندس / عمار / زمامه كودك  
منار السيد عبد الله

كل

اسم المشروع : تطوير و رفع كفاءة طريق شربين / طلخا/ كفر العرب بطول ٨,٥ كم الفرع الرابع "حياة كريمة"

جودة مترقبة و غير مدرجة في المعايير

تقرير معنلي رقم (١٣٤) لسنة ٢٠٢٣

التاريخ : ٢٤/٦/٢٠٢٣

عدد (١) عينة مخلوط أسفلت طبقة رابطة (٣د) اتجاه طلخا - شربين

بيان العينات :-  
بيانات التي أجريت عليها

الندرج والاستخلاص و تحديد نسبة الاسفلت و تحديد الثبات و الانسياب بطريق مارشال

الرابطة (٣د)

النتائج :-

المواصفات (٣د)	الندرج التصميسي	٧,٩٠٠ ك	المهزات
100	100	100	مهزة سعة "1"
100	75	97	3/4"
70	45	59	3/8"
50	30	37	#4
35	20	24	3/8"
20	5	12	30#
12	3	7	50#
8	2	4	100#
4	0	2.4	200#
	4.85	4.35	نسبة الاسفلت %
لا يقل عن ١٠٠٠ كجم		1208	الثبات بالكم
2-4		2.9	الانسياب بالمد
300-500		4.17	الجسامنة بالكم / مد

العينات تخرج عن حدود السماحية للتدرج التصميمي في المهزات المشار إليها

العينة تتفق في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميمية

تم المقارنة بالندرج التصميمي للخلطة الاسفلتية للطبقة الرابطة (٣د) بالتصميم الوارد من المعامل المركزية بتقرير رقم ٢٢-٢٠٢٣/١١٢ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٢  
مشتول السوق / بلبيس / مصر الفوج

### ج/ التكاليف

الاجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	التجاري
480	480	1	١
300	150	2	ثبات مارشال
150			م. اسداد تقرير
930			نسبة التجاري
139.5			٣٪
149.75			٣٪ ف. م
1219.25			الاجمالي

تقرير رقم : ٢٠٢٣/٠٧/٠٣

بيان المعامل / ٢٠٢٣

حسن الائمة المراقب

سلوى سامي صالح

شنطة /

مللى

بيان المعامل

شارى السيد عبد الله



تطوير و رفع كفاءة طريق شربين / طلخا/ كفر العرب بطول ٨,٥ كم " القطاع الرابع " حياة كريمة	اسم المشروع :
تنفيذ شركة يسري و أبو الفتوح للمقاولات	تنفيذ شركه :

تقرير معملى رقم (٣٢٠) لسنة ٢٠٢٤

٢٠٢٤/٠٨/١٩

بتاريخ :

قام باحضار العينات : أ/ محمود صالح

بيان ادارية :-

بيان العينات :-

عدد (١) عينة سن ٦ لعمل صلاحية ك ٤.٣٥٠ طبقة أولى

عدد (١٢) عينات دمك مواقع مختلفة

الاختبارات التي اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن/م<sup>٣</sup> و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي  
التحليل المنخلي و ثوابت اثربرج و الصلابة و الاوزان النوعية و الامتصاص و التحلل و الدمك المعدل

صلاحية سن ٦ النتائج :-

المواصفات	٤,٣٥٠ ك	التجارب
100	100	مهزة سعة " ٢ "
70-100	98	1.5"
55-85	77	1"
50-80	61	3/4"
40-70	49	3/8"
30-60	39	مهزة رقم ٤
20-50	31	10
10-30	17	40
5-15	10	200
لا يزيد عن ٨%	عديمة	مجال اللدونة %
—	8	نسبة السن الطبيعي %
لا يزيد عن ٥%	30	الصلابة %
—	2.404	الوزن النوعي الكلي
—	2.471	الوزن النوعي مشبع جاف السطح
—	2.575	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ١٠%	2.8	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	0.4	التحلل %
	2.23	أقصى كثافة جافة طن/م <sup>٣</sup>
	7.0	نسبة المياه الاصولية %
		الدمك المعدل

العينات تتفق مع حدود المواصفات من حيث التدرج و النوعية

#### البروكتر

المواصفات	٤,٣٥٠ ك	التجارب
	2.095	أقصى كثافة جافة طن/م <sup>٣</sup>
	7.6	نسبة المياه الاصولية %
		الدمك المعدل

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكتافة الجافة طن/م <sup>3</sup>	المواقع
<u>طبقه اولى أساس فوق FDR</u>				
الدمك لا يقل عن ٩٨%	99	4.8	2.21	٣,٨٥٠ ك
	99	5.0	2.21	٤,١٠٠ ك
	98	4.8	2.20	٤,٣٥٠ ك
	98	5.0	2.19	٤,٦٠٠ ك
	99	4.9	2.20	٤,٨٥٠ ك
	99	5.0	2.20	٥,١٠٠ ك
	99	5.0	2.20	٥,٣٥٠ ك
	99	4.8	2.21	٥,٦٠٠ ك
<u>طبقه FDR</u>				
يتم الرجوع لمواصفات المشر	98	5.0	2.06	٤,٣٥٠ ك
	99	5.0	2.08	٤,٨٠٠ ك
	99	5.1	2.07	٥,٣٠٠ ك
	99	4.6	2.08	٥,٥٧٥ ك

الدمك مقبول بالموقع لطبقه الأساس

البروكتور المستخدم للأساس هو ٢٠٢٣ طن/م<sup>3</sup> و نسبة المياه المائمه ٧٠٪البروكتور المستخدم لطبقه FDR هو ٢٠٠٩٥ طن/م<sup>3</sup> و نسبة المياه المائمه ٧٦٪ملحوظة:

العينات مسؤلية من احضرها و لا تمثل الا نفسها

ج / التكاليف

الاجمالى	سعر الوحدة	عدد الوحدات	التجارب
1525	1525	1	صلاحية سن ٦
510	510	1	بروكتور fdr
6060	505	12	دمك
150			م. اعداد تقرير
8245			قيمة التجارب
1236.75			% ١٥١ م.
1327.45			ض.ق. م % ١٤
10809.20			الاجمالى

٢٠٢٤/٠٨/٢٢

تحريرا في :

مهندس المعمل /

مهندس / مدير المعمل

منار السيد عبد الله

رئيس الادارة المركزية

مهندس / سليمان

سلوى سامي صالح

ملف



الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

(الشرقية - الدقهلية)

ادارة المعامل وضبط الجودة

اسم المشروع :	تطوير ورفع كفاءة طريق شرين / طلخا / كفر العرب بطول ٨,٥ كم "القطاع الرابع" حياد كريمه
---------------	--

تنفيذ شركه :	ورثة يسري وابو الفتوح للمقاولات
--------------	---------------------------------

### تقرير معملي رقم (٣٣١) لسنة ٢٠٢٤

بتاريخ : ٢٠٢٤/٩/٤

قام باحضار العينات : م / اسماء صلاح

بيانات ادارية :-

عدد (٤) عينة مخلوط اسفلي لطبقه الرابطه (٣d) من موقع مختلفه .

بيان العينات :-

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت وتحديد الثبات والانسياب .

النتائج :-

المواصفات (٣d)	الدرج التصميمي	٢,٩٥٠ ك	٢,٦٥٠ ك	٢,٢٠٠ ك	١,٩٥٠ ك	المهزات
١٠٠	١٠٠	٩٥	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١"
١٠٠	٧٥	١٠٠	٩٠,٤	٩٧	٩٥	٣/٤"
٧٠	٤٥	٦٤,٨	٥٤,٨	٥٧	٥٣	٣/٨"
٥٠	٣٠	٣٧,٧	٣٠	٣١	٣٤	٤#
٣٥	٢٠	٣٣,٨	٢٧,٨	٢٥	٢٦	٨#
٢٠	٥	١٦,١	١٠,١	١٥	١٣	٣٠#
١٢	٣	١٠,١	٤,١	٩	٧	٥٠#
٨	٢	٦,٢	٣,٢	٥	٤	١٠٠#
٤	٠	٤	٢,٢	٢,٧	٢,٧٦	٢٠٠#
		٤,٨٥	٤,٣٥	٤,٥٨	٤,٤٥	نسبة الاسفلت %
لا يقل عن ١٠٠٠ كجم		١١٩٥	١١٨٨	١١٩٠	١١٨٥	الثبات بالجملة
٤--٢		٢,٨	٢,٨	٢,٨	٢,٧	الانسياب بالملم
٥٠٠-٣٠٠		٤٢٧	٤٢٤	٤٢٥	٤٣٩	الجسامه كجم/م

العينه تتفق مع حدود السماحه للتدرج التصميمي بالمهارات ماعدا المشار اليها وتنتفق في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميميه .

تم مقارنة التصميم للخاطه الاسفلتانيه بتصميم الوارد من المعامل المركزى رقم (٤-٢٢) لسنة ٢٠٢٠/١١٢ لعملية مشتول السوق / بلبيس / منها القمح بناء على طلب الشركة وموافقة جهاز الاشراف

ملحوظه / العينات مسؤلية من احضرها .

#### ج / التكاليف

الاجمالى	سعر الوحدة	عدد الوحدات	بيان العينات
١٩٢٠	٤٨٠	٤	مخلوط اسفلي
١٢٠٠	١٥٠	٨	مارشال
١٥٠			م . اعداد تقرير
٣٢٧٠			فييه التجارب
٤٩٠,٥			% ١٥ . م
٥٢٦,٥			ض.ق.م % ١٤
٤٢٨٧,٠			الاجمالى

تحرير في ٢٠٢٤/٠٩/٠٩

مهندس المعمل / ا.د.م. سامي صلاح

رئيس الاداره المركزية

مهندس / ا.د.م. سامي صلاح

سلوى سامي صلاح

مدير المعمل

مهندس / ا.د.م. سامي صلاح

منار السيد عبد الله

حل

الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

(الشرقية - الدقهلية)

ادارة المعامل وضبط الجودة



اسم المشروع : تطوير ورفع كفاءة طريق شرين / طلخا / كفر العرب بطول ٨,٥ كم " القطاع الرابع " حياد كريمه

تنفيذ شركة : ورثة يسري وابو الفتاح للمقاولات

تقرير معملى رقم (٣٣٦) لسنة ٢٠٢٤

بتاريخ : ٢٠٢٤/٩/٣

قام باحضار العينات : ١/ سعيد طه

بيان ادارية :-

عدد (١) عينة مخلوط اسفلتي لطبقه الرابطه (٤٣) من ك ٢,٥٥٠ من خلف الفندر .

بيان العينات :-

عدد (٢) عينات دمك لطبقة الاساس النهائي من موقع مختلفه .

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت وتحديد الثبات والانسياب .

الكشف عن الكثافة الجافه طن / م٣ ونسبة الرطوبه والدمك النسبي .

النتائج :- او لا : الرابطه (٤٣)

المواصفات (٤٣)	الدرج التصميمي	٢,٥٥٠ ك	المهزات
١٠٠	١٠٠ ٩٥	١٠٠	١"
١٠٠ ٧٥	١٠٠ ٩٠,٤	٩٤	٣/٤"
٧٠ ٤٥	٦٤,٨ ٥٤,٨	٥١	٣/٨"
٥٠ ٣٠	٣٧,٧ ٣٠	٣٤	٤#
٣٥ ٢٠	٣٣,٨ ٢٧,٨	٢٩	٨#
٢٠ ٥	١٦,١ ١٠,١	١٣	٣٠#
١٢ ٣	١٠,١ ٤,١	٨	٥٠#
٨ ٢	٦,٢ ٣,٢	٤	١٠٠#
٤ ٠	٤ ٢,٢	٢,٣٣	٢٠٠#
	٤,٨٥ ٤,٣٥	٤,٥٨	نسبة الاسفلت %
لا يقل عن ١٠٠٠ كجم		١١٨٥	الثبات بالكم
٤-٢		٢,٨	الانسياب بالكم
٥٠٠-٣٠٠		٤٢٣	الجسامه كجم/م

العينه تتافق مع حدود السماحية للدرج التصميمي بالمهارات ما عدا المشار إليها وتتفق في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميميه .

تم مقارنة التصميم الخاطئ الاسفلته بتصميم الوارد من المعامل المركزية رقم (٤٠٢٢) لسنة ٢٠٢٠/١١٢ لعملية مشنول السوة / بلبس / مترا القمح

بناءً على طلب الشركة وموافقة جهاز الاشراف

ثانياً : عينات الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة المياه %	الكتافه الجافه طن/م٣	الموقع
الدمك لا يقل عن ٩٨ %	٩٨	٤,٧	٢,١٩	طبقه نهائى اسنان
	٩٩	٤,٧	٢,٢١	ك ٣,١٠٠
	٩٩	٤,٧	٢,٢٠	ك ٣,٥٠

الدمك مقبول بالموقع .

والبروكور المستخدم للأساس هو ٢,٢٣ طن/م٣ ونسبة المياه ٥٧ % .

ملحوظه / العينات مسؤولة من احضرها .

مأمور

ج / التكاليف

بيان المدفوعات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
المملكة	٢	٥٠٥	١٠١٥
الدولار الأمريكي	١	٤٨٠	٤٨٠
مليون	٢	١٥٠	٣٠٠
م. إعداد تقرير			١٥٠
فيما يلي			٢٤٤٥
م. إعداد تقرير			٣٦٦,٧٥
ض.ق.م ١٤%			٣٩٣,٦٥
الاجمالي			٣٢٠٥,٤٠

تحرير في ٢٠٢٤/٩/١٩

مهندس المعمل /

مدير المعمل

مهندس /

مدير المعمل

رئيس الاداره المركزية

مهندس /

سلوى سامي صالح

ملف

اسم المشروع :	تطوير و رفع كفاءة طريق شربين / طلخا / كفر العرب بطول ٨,٥ كم " القطاع الرابع " حياء كريمة "
تنفيذ :	ورثة يسري و ابو الفتوح للمقاولات

### تقرير معملى رقم (٣٤٥) لسنة ٢٠٢٤

بيانات ادارية :- قام بصب و احضار العينات : م/ اسماء صلاح بتاريخ : ٢٠٢٤/٩/٤

بيان العينات :- عدد (٤٢) مكعبات خرسانه والبيانات بالجدول المبين :-

الاختبارات التي اجريت عليها :- تحديد جهد الكسر للخرسانه بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب  
 اتجاه شربين / طلخا

### النتائج

نوع الخرسانه	تاريخ الصب	رقم المكعب	الوزن(جم)	الابعاد (سم)	الكتافه (٣م)	جهد الكسر (كجم/سم²)	متوسط جهد الكسر	تاريخ الكسر	المحظوظ
خرسانه عاديه لزوم صب القمه العاديه للخط السائد ك	٢٠٢٤/٠٨/١٠	1	8117	15*15*15	2.405	290	270	٢٠٢٤/٩/٨	جهد الكسر ٢٨ يوم لا عن ٢٥٠ سم
		2	8112	15*15*15	2.404	255			
		3	8116	15*15*15	2.405	264			
خرسانه عاديه لزوم صب القمه العاديه للخط السائد ك	٢٠٢٤/٠٨/١١	1	8110	15*15*15	2.403	259	257	٢٠٢٤/٠٩/٨	جهد الكسر ٢٨ يوم لا عن ٢٥٠ سم
		2	8100	15*15*15	2.400	254			
		3	8113	15*15*15	2.404	256			
خرسانه عاديه لزوم صب القمه العاديه للخط السائد ك	٢٠٢٤/٠٨/١٢	1	8100	15*15*15	2.400	255	254	٢٠٢٤/٠٩/٩	جهد الكسر ٢٨ يوم لا عن ٢٥٠ سم
		2	8113	15*15*15	2.404	254			
		3	8118	15*15*15	2.405	254			
خرسانه عاديه لزوم صب القمه العاديه للخط السائد ك	٢٠٢٤/٠٨/١٣	1	8120	15*15*15	2.406	259	258	٢٠٢٤/٠٩/١٠	جهد الكسر ٢٨ يوم لا عن ٢٥٠ سم
		2	8113	15*15*15	2.404	260			
		3	8117	15*15*15	2.405	255			
خرسانه عاديه لزوم صب القمه العاديه للخط السائد ك	٢٠٢٤/٠٨/١٤	1	8113	15*15*15	2.404	258	255	٢٠٢٤/٠٩/١١	جهد الكسر ٢٨ يوم لا عن ٢٥٠ سم
		2	8117	15*15*15	2.405	254			
		3	8121	15*15*15	2.406	255			
خرسانه عاديه لزوم صب القمه العاديه للخط السائد ك	٢٠٢٤/٠٨/١٥	1	8113	15*15*15	2.404	255	254	٢٠٢٤/٠٩/١٢	جهد الكسر ٢٨ يوم لا عن ٢٥٠ سم
		2	8118	15*15*15	2.405	254			
		3	8110	15*15*15	2.403	252			

### اتجاه طلخا / شربين

نوع الخرسانه	تاريخ الصب	رقم المكعب	الوزن(جم)	الابعاد (سم)	الكتافه (٣م)	جهد الكسر (كجم/سم²)	متوسط جهد الكسر	تاريخ الكسر	المحظوظ
خرسانه عاديه لزوم صب القمه العاديه للخط السائد ك	٢٠٢٤/٠٨/١٥	1	8116	15*15*15	2.405	254	255	٢٠٢٤/٠٩/١٢	جهد الكسر ٢٨ يوم لا عن ٢٥٠ سم
		2	8114	15*15*15	2.404	257			
		3	8119	15*15*15	2.406	254			
خرسانه عاديه لزوم صب القمه العاديه للخط السائد ك	٢٠٢٤/٠٨/١٧	1	8121	15*15*15	2.406	255	255	٢٠٢٤/٩/١٦	جهد الكسر ٢٨ يوم لا عن ٢٥٠ سم
		2	8117	15*15*15	2.405	255			
		3	8113	15*15*15	2.404	256			
خرسانه عاديه لزوم صب القمه العاديه للخط السائد ك	٢٠٢٤/٠٨/١٨	1	8109	15*15*15	2.403	255	256	٢٠٢٤/٩/١٦	جهد الكسر ٢٨ يوم لا يقدر عن ٢٥٠ كجم
		2	8100	15*15*15	2.400	255			
		3	8111	15*15*15	2.403	258			
خرسانه عاديه لزوم صب القمه العاديه للخط السائد ك	٢٠٢٤/٠٨/١٩	1	8120	15*15*15	2.406	256	256	٢٠٢٤/٩/١٦	جهد الكسر ٢٨ يوم لا يقدر عن ٢٥٠ كجم
		2	8117	15*15*15	2.405	257			
		3	8113	15*15*15	2.404	255			


٢٠٢٤/٩/١٧	257	258	2.404	15*15*15	8112	1	٢٠٢٤/٨/٢٠	خرسانة عاديّة لزوم صيغ القويم العاديّة للخطاط الساندك ٠٥٦٠٠٥١٨
٢٠٢٤/٩/١٨	256	256	2.399	15*15*15	8098	2	٢٠٢٤/٨/٢١	خرسانة عاديّة لزوم صيغ القويم العاديّة للخطاط الساندك ٠٥٧٨٠٥٦٨
٢٠٢٤/٩/١٨	256	258	2.405	15*15*15	8116	3	٢٠٢٤/٨/٢١	خرسانة عاديّة لزوم صيغ القويم العاديّة للخطاط الساندك ٠٥٨٨٠٥٧٨
٢٠٢٤/٩/١٨	258	254	2.407	15*15*15	8122	1	٢٠٢٤/٨/٢١	خرسانة عاديّة لزوم صيغ القويم العاديّة للخطاط الساندك ٠٥٨٨٠٥٧٨
٢٠٢٤/٩/١٩	266	255	2.406	15*15*15	8119	2	٢٠٢٤/٨/٢٢	خرسانة عاديّة لزوم صيغ القويم العاديّة للخطاط الساندك ٠٦٠٠٥٦٨
٢٠٢٤/٩/١٩	266	260	2.408	15*15*15	8126	3	٢٠٢٤/٨/٢٢	خرسانة عاديّة لزوم صيغ القويم العاديّة للخطاط الساندك ٠٦٠٠٥٦٨
٢٠٢٤/٩/١٩	266	256	2.400	15*15*15	8100	1	٢٠٢٤/٨/٢٢	خرسانة عاديّة لزوم صيغ القويم العاديّة للخطاط الساندك ٠٦٠٠٥٦٨
٢٠٢٤/٩/١٩	266	257	2.404	15*15*15	8112	2	٢٠٢٤/٨/٢٢	خرسانة عاديّة لزوم صيغ القويم العاديّة للخطاط الساندك ٠٦٠٠٥٦٨
٢٠٢٤/٩/١٩	266	260	2.404	15*15*15	8114	3	٢٠٢٤/٨/٢٢	خرسانة عاديّة لزوم صيغ القويم العاديّة للخطاط الساندك ٠٦٠٠٥٦٨

العينات مسؤولية من احضرها  
قام بالكسر أ / سعيد طه

ملحوظة:

ج/ التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
صيغ وكسير متفق	42	167	7014
خرسane			150
م. اعداد تقرير			7164
قيمة التجارب			1074.60
% ١٥			1153.40
% ١٤			9392.00

تحريرا في: ٢٠٢٤/٩/١٩  
مهندس المعمل / 

رئيس الاداره المركزيه  
مهندس /   
سلوي سامي صالح

مدير المعمل  
مهندس /   
منار السيد عبد الله

