

حصر جارى ٣

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول)
من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٠

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصليه المتدرجة ناتج تكسير الكسارات

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	السبك المتوسط	الحجم			ملاحظات	
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى		
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة	٥+٠٤٠	٩+٠٤٠	٤٠٠٠		١١,٠٤٠	٠,٢٠١			٨٨٨٠,٥٨	اتجاة فاو بحري	
			٠+٠٠٠	٥+٥٤٠	٥٥٤٠		١١,٢٤٥	٠,١٧١			١٠٦٥٢,٨٤	اتجاة نجع الجامع	
الاجمالى									١٩٥٣٣,٤١				

مهندس الشركه:

م/م

مهندس الاستشاري:


م/م

مهندس المشروع:

م/م

حصري جاري ٣

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول)
من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة



تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٠

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	السك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة	٥+٠٤٠	٩+٠٤٠	٤٠٠٠		١٠,٨٧٣				٤٣٤٩٢,٠٠	
			٣+٤٢٠	٥+٥٤٠	٢١٢٠		١١,٢٤٥				٢٣٨٣٩,٤٠	
			الاجمالى									٦٧٣٣١,٤٠

مهندس المشروع:

/م

مهندس الاستشاري:

/م

مهندس الشركه:

/م

حصري جاري ٣

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول)
من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٠

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	كجم /م ^٢	الطن			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٣	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة	٥+٠٤٠	٩+٠٤٠	٤٠٠٠		١٠,٨٧٣	٢٩,٤٩٣			١٢٨٢,٧١	
			٣+٤٢٠	٥+٥٤٠	٢١٢٠		١١,٢٤٥	٢٩,٤٩٣			٧٠٣,١٠	
	الاجمالى											١٩٨٥,٨٠

مهندس المشروع:

/م

مهندس الاستشاري:

/م

مهندس الشركه:

/م

حصري جارى ٣

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول)
من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة



العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٠

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م^٢

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ^٢	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة	٥+٠.٤٠	٩+٠.٤٠	٤٠٠٠		١٠,٧٤٤				٤٢٩٧٤,٣٠	
											٤٢٩٧٤,٣٠	الاجمالى

مهندس المشروع:

/م

مهندس الاستشاري:


/م

مهندس الشركة:

/م

حصر جارى ٣

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول)
من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة



العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٠

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السمك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة	٥+٠.٤٠	٩+٠.٤٠	٤٠٠٠		١٠,٧٤٤				٤٢٩٧٤,٣٠	
											٤٢٩٧٤,٣٠	الاجمالى

مهندس المشروع:

/م

مهندس الاستشاري:

/م

مهندس الشركه:

/م

تقرير رقم (١٩٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٣
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ دشنا / فاو بحرى الزراعى الشرقى
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٤٤٠-٤٤١	اختبار دمك عينات f.d.r

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	١٤٥٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	٢٠٣
المبلغ الاجمالى	١٦٥٣

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا فى: ٢٠٢٤ /٩/٢٥
فني المعمل

مدير المعمل

م

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(عماد حسين)

تقرير رقم / (١٩٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٣
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية/ دشنا / فاو بحرى الزراعى الشرقى
تنفيذ/ شركة الفهد المتحدة للمقاولات العامة

تم الاختبار بمعرفة السيد / ياسر عرفات

٤٤١	٤٤٠	أرقام العينات
F.D.R		الطبقة المختبرة
٨ كم	٧.١٥٠ كم	الموقع الكيلو متري
%٦.٧		نسبة المياه الملائمة
٢.١٦٨		أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
%٦.١٥		نسبة المياه
٢.١٣٥		الكثافة الجافة طن/م ^٣
%٩٨.٥		نسبة الدمك
%٩٨.٩		

تحريرا فى: ٢٠٢٤/٩/٢٥

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

(عماد حسين)



تقرير رقم (١٩٨) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٥
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ دشنا / فاو بحرى الزراعى الشرقى
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيانات العينات
٤٤٨	اختبار صلاحية عينة اساس سن تكسير

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	٢٧٦٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	٣٨٦.٤
المبلغ الاجمالى	٣١٤٦.٤

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا فى: ٢٠٢٤ / ٩ / ٣٠

فني المعمل

مدير المعمل





رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(عماد حسين)

تقرير رقم (١٩٨) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٥
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية / دشنا / فاو الزراعي الشرقي
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

أحضرت العينة بمعرفة المهندس/ محمد يوسف (استشاري الهيئة)

حدود المواصفات	٤٤٨	أرقام العينات
	أساس تكسير سن ٦	الطبقة المختبرة
	٢ كم	الموقع الكيلو متري
١٠٠	١٠٠	"٢.٥
١٠٠	١٠٠	"٢
١٠٠-٧٠	٩٤	"١.٥
٨٥-٥٥	٧٢	"١
٨٠-٥٠	٦٠	"٤/٣
٧٠-٤٠	٤٢	"٨/ ٣
٦٠-٣٠	٣٠	رقم ٤
٥٠-٢٠	٢٥.٢	رقم ١٠
٣٠-١٠	١٤.٢	رقم ٤٠
١٥-٥	٥	رقم ٢٠٠
—	%٥.٥	نسبة المياه الملائمة
—	٢.١٧	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
لا تزيد عن ٢%	صفر	الانفخاخ
لا تقل عن ٨٠%	%٩٣	C.B.R
لا تزيد عن ٣٠%	صفر	حد السيولة
صفر - ٨	عديمة	مجال اللدونة
لا تزيد عن (٥٠) %	%٢٢	نسبة لوس انجلوس

النسبة المئوية للمار من المناخل

بركتور معدل

تحمل ثابت
كاليفورنيا

تحريرا في: ٢٠٢٤/٩/٣٠
فني المعمل ،،،

مدير المعمل ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٩٧) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٥
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ دشنا / فاو بحرى الزراعى الشرقى
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٤٤٦-٤٤٧	اختبار استخلاص خطه اسفلتيه سطحيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	١٧٥٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	٢٤٥
المبلغ الاجمالى	١٩٩٥

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا فى: ٢٠٢٤ /٩/٣٠
فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(عماد حسين)

تقرير رقم (١٩٧) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٥
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ دشنا / فاو بحري
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/محمد يوسف (استشاري الهيئة)

حدود المواصفات	حدود السماح	٤٤٧	٤٤٦	أرقام العينات	
		سطحيه		الطبقة المختبرة	
		٧.٣٠٠ كم	٦.٤٠٠ كم	الموقع الكيلو متري	
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣"	النسبة المئوية للمار من المناخل
١٠٠-٧٥	٨٣.٧-٧٥	٨١.٣	٨٢.٥	"٢/١"	
٨٥-٦٠	٦٧.١-٦٠	٦٣.٥	٦٥.٨	"٨/٣"	
٥٥-٣٥	٤٧.٠٤-٣٩.٠٤	٣٩.٢	٣٩.٥	رقم ٤	
٣٥-٢٠	٣٥-٣٠.١٢	٣٠.٨	٣١	رقم ٨	
٢٢-١٠	١٨.٩٥-١٢.٩٥	١٤.٦	١٥.٣	رقم ٣٠	
١٦-٦	١٣-٧	٨.٢	٨.٤٦	رقم ٥٠	
١٢-٤	٧.٢٣-٤.٢٣	٤.٤	٤.٦٣	رقم ١٠٠	
٨-٢	٤.٣٦-٢	٢.٠٥	٢.٠٧٥	رقم ٢٠٠	
	٠.٢٥±٤.٧٥%	٤.٩%	٤.٩٥%	نسبة الإسفلت	
		٢.٤%	٢.٥%	نسبة الطبيعي	

تحريرا في: ٢٠٢٤/٩/٣٠

رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ (عماد حسين)

مدير المعمل
م

فني المعمل

تقرير رقم (٢٠٦) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٩
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ دشنا / فاو بحرى الزراعى الشرقى
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٤٦٢	اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه سطحيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	١٠٠٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	١٤٠
المبلغ الاجمالي	١١٤٠

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤/١٠/١٥
فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(عماد حسين)

تقرير رقم (٢٠٦) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٩
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ دشنا / فاو بحرى
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/محمد يوسف (استشارى الهيئة)

حدود المواصفات	حدود السماح	٤٦٢	أرقام العينات
		سطحيه	الطبقة المختبرة
		٣.٥٠٠ كم	الموقع الكيلو متري
١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣"
١٠٠-٧٥	٨٣.٧-٧٥	٨٢.٨	"٢/١"
٨٥-٦٠	٦٧.١-٦٠	٦٦	"٨/٣"
٥٥-٣٥	٤٧.٠٤-٣٩.٠٤	٤٠	رقم ٤
٣٥-٢٠	٣٥-٣٠.١٢	٣٠.٦	رقم ٨
٢٢-١٠	١٨.٩٥-١٢.٩٥	١٥.٢	رقم ٣٠
١٦-٦	١٣-٧	٨.٣٣	رقم ٥٠
١٢-٤	٧.٢٣-٤.٢٣	٤.٦	رقم ١٠٠
٨-٢	٤.٣٦-٢	٢.١٢	رقم ٢٠٠
%٠.٢٥±%٤.٧٥		%٤.٩	نسبة الإسفات
		%٢.٥	نسبة الطبيعي

النسبة المئوية للمار من المناخل

تحريرا في: ٢٠٢٤/١٠/١٥

فني المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
(عماد حسين)

مدير المعمل

م

تقرير رقم (٢٠٧) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٩
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ دشنا / فاو بحرى الزراعى الشرقى
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٤٦٣	اختبار صلاحية عينة اساس سن تكسير

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	٢٧٦٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	٣٨٦.٤
المبلغ الاجمالى	٣١٤٦.٤

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا فى: ٢٠٢٤ / ١٠ / ٢٠
فني المعمل

مدير المعمل

٨٤ / م



مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (٢٠٧) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٩
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية / دشنا / فاو الزراعي الشرقي
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

أحضرت العينة بمعرفة المهندس/ محمد يوسف (استشاري الهيئة)

حدود المواصفات	٤٦٣	أرقام العينات
	أساس تكسير سن ٦	الطبقة المختبرة
	٤ كم	الموقع الكيلو متري
١٠٠	١٠٠	"٢.٥
١٠٠	١٠٠	"٢
١٠٠-٧٠	٩٦	"١.٥
٨٥-٥٥	٧٨	"١
٨٠-٥٠	٦٥	"٤/٣
٧٠-٤٠	٤٠	"٨/ ٣
٦٠-٣٠	٣٣	رقم ٤
٥٠-٢٠	٢٨.١٢	رقم ١٠
٣٠-١٠	١٦.٩	رقم ٤٠
١٥-٥	٥	رقم ٢٠٠
—	%٦	نسبة المياه الملائمة
—	٢.١٩	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
لا تزيد عن ٢%	صفر	الانفتاح
لا تقل عن ٨٠%	%٩٥	C.B.R
لا تزيد عن ٣٠%	صفر	حد السيولة
صفر - ٨	عديمة	مجال اللدونة
لا تزيد عن (٥٠) %	%٢٤	نسبة لوس انجلوس

النسبة المئوية للمار من المناخل

بركتور معدل

تحمل ثابت
كاليفورنيا

تحريرا في: ٢٠٢٤/١٠/٢٠

فني المعمل ،،،

مدير المعمل ،،،



مهندس /

محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تنفيذ استكمال اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / نجع حمادي (القطاع الاول) من نجع الجامع / فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة "

المنطقة الثامنة قنا

إيماء إلى موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة بتاريخ // على تنفيذ استكمال اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / نجع حمادي (القطاع الاول) من من نجع الجامع فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " الي شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة
والى موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة علي المذكرة المعروضة المؤرخة في // ٢٠٢٤ على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة المنفذه على سعر تنفيذ بنود الاعمال - أعضاء اللجنة :-

المهندسة / منار عبد الهادي	مدير عام تنفيذ الطرق	رئيسا
المهندس / اشرف عزت	الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا
المهندسة / امل حمدي	الادارة المركزية للبحوث	عضوا
المهندس /	المنطقة المشرفة	عضوا
السيد المحاسب /	ادارة العقود والمشتريات	عضوا
السيد المحاسب /	ادارة المراجعة	عضوا
السيد الاستاذ /	الادارة القانونية	عضوا

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الموافق ٢٠/٧/٢٠٢٤ بمقر الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقاً للاتي :-

م	البند	الكمية	السعر بعد المفاوضة	القيمة
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنود بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان وذلك حتي مسافة نقل ١٠٠ كم ١,٢ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة مع الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر .	٣م ٢٥٢١٥,٨٠	٢٤٣	٦١٢٧٤٣٩,٤٠
	مسافة النقل ٩٠ كم	٣م ٢٥٢١٥,٨	١٠٥	٢٦٤٧٦٥٩
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم وذلك بنظام اعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	٢م ١٢١٠٠٠	٧٨	٩٤٣٨٠٠٠
٣	بالطن اعمال توريد وازافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف	٣٥٦٩,٥٠ بالطن	٢٨٠٠	٩٩٩٤٦٠٠

٣٠/٧/٢٠٢٤

٥

شركة العهد المتحدة للمقاولات
٨٦٧٣٨
٦٠١-٧٨٤-٤٥٦

محضر اجتماع اللجنة
الخاصة بمفاوضة شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة
تنفيذ استكمال اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / نجع حمادي (القطاع الاول) من نجع الجامع /
فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "
المنطقة الثامنة قنا

م	البند	الكمية	السعر بعد المفاوضة	القيمة
٤	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة تشريب (برايم) من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢م ١٢١٠٠٠	٤٨,٣	٥٨٤٤٣٠٠
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارادة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٢م ١٢١٠٠٠	٢٧٢	٣٢٩١٢٠٠٠
الاجمالي (فقط وقدره ستة وستون مليون وتسعمائة وثلاثة وستون الف وتسعمائة وثمانية وتسعون جنيهاً و٤٠/١٠٠ لا غير) ٦٦٩٦٣٩٩٨,٤٠				

- الاسعار المتفق عليها طبقاً لاسعار السوق وقت التفاوض ، اما اسعار بنود الرصف فهي طبقاً للمذكرة المعتمدة من السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة طبقاً لآخر زيادة في اسعار البيتومين بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٢ وزيادة السولار بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٤ .
- يراعي احتساب فروق معاملات المواد حديد - اسمنت) بالزيادة او النقصان طبقاً لدقتر الشروط والمواصفات يراعي احتساب صرف اسعار معاملات المواد (البيتومين - السولار) بالزيادة او النقصان من بندي (٤ ، ٥) وذلك من تاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٢ .
- مسافة النقل طبقاً لاقادة المنطقة المشرفة .
- مدة التنفيذ ٦ أشهر .
- وفي حال المرور على محطات تحصيل للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يتم مراعاة قيمة تحصيل رسوم الكارتات والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة الموحدة يناير/ ٢٠٢٤ مع ضرورة تقديم الشركة المنفذة الايصالات الرسمية الدالة على السداد .
- خصم نسبة ٠,٥ % على كل البنود .
- تقوم الشركة بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها .
- وعليه أقبل المحضر بما تم الاتفاق عليه بهاليه .

ممثل الشركة	السيد المهندس	اللجنة	التوقيع
السيد المهندس	السيد المهندس	السيد المهندس	السيد المهندس
السيد المحاسب	السيد المحاسب	السيد المحاسب	السيد المحاسب
السيد الأستاذ	السيد الأستاذ	السيد الأستاذ	السيد الأستاذ

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
مهندس
محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد
التوقيع
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

طرق ج ب