



عن عملية: تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع (حلوان/15 مايو) ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين الصخرة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من بداية الطريق حتى الكم 8 بطول 8 كم اتجاه 15 مايو بالأمر المباشر

مع شركة الحياة للمقاولات العامة وأعمال المحاجر شاملة المدة من بداية العمل حتى 2023 / 2 / 14

العقد رقم: (2022/2021/751) بتاريخ: 27/2/2022

رقم البند	نوع العمل	اللفة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه						جنيه	جنيه	جنيه	
3-1	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر وارنكة الميول الجانبيه باستخدام المعدات الميكانيكية وتوريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 ٪) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95٪من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .										التقارير (البعني - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة.
	ذات اجهاد (200-100) كجم/سم ²	54,00	230564,00	م ³	208208,48	187,00	208395,48	11203300,92	0,00	11203300,92	المصل متواجد
	ذات اجهاد (300-200) كجم/سم ²	60,00	323000,00	م ³	283000,73	39111,00	322111,73	21098640,82	0,00	21098640,82	
	ذات اجهاد (400-300) كجم/سم ²	76,00	932000,00	م ³	792289,00	120034,00	912323,00	69336048,00	0,00	69336048,00	
1-4	بالمتر المكعب اعمال تخريم ونسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة (ذات اجهاد يزيد عن 100 كجم/سم ²) والحساب طبقا لمحاضر النسف على ان يتم تحميل ونقل ناتج النسف مسافة لا تقل عن 500 متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الزلط او السن المتدرج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 25 ٪) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 ٪ من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط الواردة بكراسة المواصفات المعدة من قبل استشارى المشروع. ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	62,00	600000,00	م ³	649290,00		649290,00	40206290,00	0,00	40206290,00	
3-2	اعمال ردم (Embankment) وتشغيل بنواتج الحفر وذلك بعد تحقيق المواصفات من حيث الصلاحية والتدرج مع استخدام الكسارات للتاكيد من التدرج والمقاسات المطلوبة لاختبار المناخل وتصنيف التربة والمعدة من قبل استشارى المشروع (مما يتطلب استخدام عدة مراحل للتكسير) مع الالتزام باستخدام كسارة كاملة وذلك بعد الرجوع للمنطقة المشرفة لتحديد استخدامها من عدمه وعلى ان يتم الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة طبقا لمواصفات المشروع مع الالتزام بأخذ الموافقات اللازمة قبل البدء من المنطقة المشرفة بعد تحديد صلاحية ناتج الحفر من عدمه لاستخدام المواد كبديلة لطبقات الردم (Embankment) لمسافة نقل بين الكسارة و موقع الردم بمتوسط 1 كم يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة .	86,00	003052,00	م ³	003052,00	0,00	003052,00	4760272,00		4760272,00	
	تأمين وسلامة المرور متواجد										
	لوحات المشروع متواجدة										
	المهندسون متواجدون										
	البرنامج الزمني متواجد										
	المعدات متواجدة										
	الإجمالي							146700111,74	0,00	146700111,74	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص							146700111,74			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات							0,00			
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات							146700111,74			
	ما سبق صرفه							130010609,24			
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (7)							116694402,50			

تحريراً في / / سنة 2023

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبينة بظهوره وقدره سبق صرفها الى

المحاسب

المقاول تحريراً في سنة 2023

على الحساب

نهقيا غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

بمبلغ الى المقاول مبلغ

ملاحظة الفنت

مدير المشروع

م/ كارم امام

مهندس المشروع

م/ اسلام محمد

زوج فوج على صحة

أقر بصحة ذلك

استشارى الهيئة (مستتر)

التوقيع /

مدير المشروع (مستتر)

التوقيع /

المقاول

م/ تامر محمد سليمان

التوقيع /

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

مجدي عبدالسلام

تحريراً في / / سنة 2022