



عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط) من الكم ٢٧٦+٣٥٠ إلى الكم ٢٨٩+٤٣٠ كم
اتجاه سمالوط (بأثر المباشر) تنفيذ : شركة حزوب الوادي للمقاولات المعموية والتوكيلات التجارية

بيان أعمال عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٤٣٣ (٢٠٢٣/٢٠٢٢) اتجاه سمالوط

مستخلص جاري رقم (٣) عن الفترة من بداية العمل حتى ٥٧/٩/٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية حسب المقايسة	الكمية المنفذة فعلياً	الكمية الإجمالية المصروفة سابقاً	الكمية الفعلية الحالية	الكمية المدرجة بالمستخلص
١	<u>أعمال الالالة والتطهير</u>						
١-١	بالمتر المصطحب أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية التي يبلغ عمقه حتى ٣٠ سم والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهدأ لأعمال الرفع المسماحى لتكامل حدود المشروع طبقاً لشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر ويتم احتساب علاوه ٠٢٥ جنيه لكل ١ كم	٢م	١٣٤٣٤٣,٧٠	١٣٠٩٨٥,٠٠	١٣٠٩٨٥,٠٠-		٠,٠٠
٢	<u>اعمال الحف</u>						
٢-١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجمع أنواع التربة عدا التربة الصخريه وتسوية السطح بالاسطسسوه والرش بالياء الأساسية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملج الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى وحمل على الدلتا تحمل ونقل الآجرة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية المنوجية والرسومات التقىصالية المقيدة والبند يجمع مثنتها طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٤٣٤٩,٦٠	١٣٩٩٠,٠٠	١٣٩٩٠,٠٠-		٠,٠٠
٢-٢	علاوة زيوادة سولار ٠٠٦ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤						
٢-٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المقاسمه عدا التربة الصخريه (ابتنخدام البليوزر) وتسوية السطح بالاسطسسوه والرش بالياء الأساسية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملج الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى وحمل على الدلتا تحمل ونقل الآجرة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية المنوجية والرسومات التقىصالية المقيدة والبند يجمع مثنتها طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٧٠,٠٠	٦٧٩٦٧,٠٠	٦٧٩٦٧,٠٠-		٠,٠٠
٢-٤	علاوة زيوادة سولار ١ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤						
٢-٥	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السقوف وتسوية السطح بالاسطسسوه والرش بالمهياه الأساسية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملج الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى وحمل على الدلتا تحمل ونقل الآجرة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ونقل التفريغ في ترتيب سفل وعداد مقدرات على السقوف لحرمة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية المنوجية والرسومات التقىصالية المقيدة والبند يجمع مثنتها طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٥١٣٧,٤٣	١٥٠٧٥,٠٠	١٥٠٧٥,٠٠-		٠,٠٠
٢-٦	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم قبل ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة النقل المعتمدة ١ = ١,٥٠٥,١ كم) .						
٢-٧	علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة النقل المعتمدة ١ = ١,٥٠٥,١ كم) .						
٢-٨	نفخ بند (٥-٢) المنفذ بعد يناير ٢٠٢٣						
٢-٩	علاوة زيوادة سولار ١ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤						
٣	<u>اعمال الدرم Embankment</u>						
٣-١	أعمال تحمل وتوりيد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية يسمك لا يزيد عن ٥٠مم حتى تنسفوب ٢-٢ مت من اسطل منسوب الفرزه و يسمك لايزيد عن ٢٥مم اعلى من منسوب ٢-٢ مت (من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالقرورتها حتى ٦٠% ورشها بالمهياه الأساسية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملج الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية المنوجية والرسومات التقىصالية المقيدة والبند يجمع مثنتها طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٣م					
٣-٢	- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبه الدملج عن ٩٥% وبحسب زياده ١ جنيه على زياده نسبه الدملج لكل ١% .						
٣-٣	- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوه ١,١ جنيه لكل ١ كم بالازدياد او القصان .						
٣-٤	- السعر يشمل عمل تسوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجرية .						
	مسافة نقل حتى ٢ كم .						
٤-١	علاوة زيوادة سولار ١,٦ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤						

مهندس الاشراف بالهيئة

م/ مصطفى محمد عبد الحميد

التواقيع /

استشاري الاشراف (مكتب أ.د/ حسن مهدي)
مدير المشروع

م/ محمود عزيز

التواقيع /

المكتب الفني

م/ احمد عزب

التواقيع /

استشاري المساحة مكتب XYZ

م/ ابراهيم عباس

التواقيع /

مهندس الشركة المنفذة

م/ ابراهيم عباس


التواقيع /

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
 لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط) من الكم ٢٧٦+٣٥٠ إلى الكم ٢٨٩+٣٥٠ بطول ١٣ كم
 اتجاه سمالوط (بأمر المباشر) تنفيذ : شركة جنوب الوادى للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

بيان أعمال رقم العقد : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٨٣)

مستخلص جاري رقم (٣) عن الفترة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤-١٠-٩

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية حسب المقاييس	الكمية فعلياً	الكمية المنفذة	الكمية الإجمالية المصروفة سابقاً	الكمية الفعلية الحالية	اجمالي كمية المستخلص
١	اعمال الازالة والتطهير بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقابل العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهدأ لأعمال الرفع الماسحى ل الكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ٣٠ جنية لكل كم زيادة .							
١-١	المنفذة في يناير ٢٠٢٣	٢م	١١٧١١١,٤	١١٧١١١,٤	١١٧١١١,٤	١١٤١٨٤	١١٤١٨٤	١١٤١٨٤
	المنفذة في فبراير ٢٠٢٣	٣م	١٤٨٧٨	١٤٨٧٨	١٤٨٧٨	١٤٥٠٦	١٤٥٠٦	١٤٥٠٦
	المنفذة في مارس ٢٠٢٣	٢م	٢٣٣٥	٢٣٣٥	٢٣٣٥	٢٢٧٧	٢٢٧٧	٢٢٧٧
٢	اعمال الحفر بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة حدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحويل ونقل الآتية الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .							
٢-١	المنفذة في يناير ٢٠٢٣	٣م	٣٥٧٨,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٣٤٨٩,٠٠	٣٤٨٩,٠٠	٣٤٨٩,٠٠
	المنفذة في فبراير ٢٠٢٣	٣م	٣٥٧٨,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٣٤٨٩,٠٠	٣٤٨٩,٠٠	٣٤٨٩,٠٠
	المنفذة في مارس ٢٠٢٣	٣م	٣٥٧٨,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٣٤٨٩,٠٠	٣٤٨٩,٠٠	٣٤٨٩,٠٠
	المنفذة في ابريل ٢٠٢٣	٣م	٣٥٧٨,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٣٤٨٩,٠٠	٣٤٨٩,٠٠	٣٤٨٩,٠٠
٢-٢	اعمال الحفر بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتراكمة عدا التربة الصخرية (باستخدام البليدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحويل ونقل الآتية الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ١ جنية/كم لمسافة نقل الحفر وتصبح ١,١ جنية /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .							
	المنفذة في يناير ٢٠٢٣	٣م	٧٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٦٨٢٥,٠٠	٦٨٢٥,٠٠	٦٨٢٥,٠٠
	المنفذة في فبراير ٢٠٢٣	٣م	٨٥٠٠,٠٠	٨٥٠٠,٠٠	٨٥٠٠,٠٠	٨٢٨٧,٠٠	٨٢٨٧,٠٠	٨٢٨٧,٠٠
	المنفذة في مارس ٢٠٢٣	٣م	٩٨٠٠,٠٠	٩٨٠٠,٠٠	٩٨٠٠,٠٠	٩٥٥٥,٠٠	٩٥٥٥,٠٠	٩٥٥٥,٠٠
	المنفذة في ابريل ٢٠٢٣	٣م	٢٩٢٧٢,٠٠	٢٩٢٧٢,٠٠	٢٩٢٧٢,٠٠	٢٨٥٤٠,٠٠	٢٨٥٤٠,٠٠	٢٨٥٤٠,٠٠
	المنفذة في مايو ٢٠٢٣	٣م	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	١٩٥٠,٠٠	١٩٥٠,٠٠	١٩٥٠,٠٠
	المنفذة في يونيو ٢٠٢٣	٣م	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٣٩٠٠,٠٠	٣٩٠٠,٠٠	٣٩٠٠,٠٠
	المنفذة في يوليو ٢٠٢٣	٣م	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٤٨٧٥,٠٠	٤٨٧٥,٠٠	٤٨٧٥,٠٠



عن عملية: تنفيذ الجسر الترابي والأعمال المنساوية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
 لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار - منقوطة) من الكم ٢٧٦+٣٥٠ إلى الكم ٢٨٩+٣٥٠ بطول ١٣ كم
 اتجاه سمالوط (بأمر المباشر) تنفيذ: شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

بيان أعمال رقم العقد : ١٨٨٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص جاري رقم (٣) عن الفترة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤-١٠-٩

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية المقاييسة	الكمية حسب فعلياً	الكمية المنفذة	الكمية الإجمالية	الكمية الفعلية الحالية	الكمية المصرفة سابقاً	اجمالي كمية المستخلص
	بالunter المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة (القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الآتية الزائدة لمسافة ١٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل استخدام المياه وتنشيط السفو وإعداد المدقات على السفو لحركة المعدات. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ١٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكليلومتر زائد. علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .								
٢٠٢٣	المتفق في يناير	٣م	١٣٠٩٧,٠٠	١٣٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٣٥,٠٠	١٢٨٣٥,٠٠		١٢٨٣٥,٠٠
٢٠٢٣	المتفق في فبراير	٣م	٢٥٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٠٠,٠٠	٢٤٥٠٠,٠٠		٢٤٥٠٠,٠٠
٢٠٢٣	المتفق في مارس	٣م	٢٧٠٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٣٢٥,٠٠	٢٦٣٢٥,٠٠		٢٦٣٢٥,٠٠
٢٠٢٢	المتفق في إبريل	٣م	٢٩٠٠,٠٠	٢٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٢٧٥,٠٠	٢٨٢٧٥,٠٠		٢٨٢٧٥,٠٠
٢٠٢٣	المتفق في مايو	٣م	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٧٥٠,٠٠	٤٨٧٥٠,٠٠		٤٨٧٥٠,٠٠
٢٠٢٣	المتفق في يونيو	٣م	٥٢٠٠,٠٠	٥٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٧٠٠,٠٠	٥٠٧٠٠,٠٠		٥٠٧٠٠,٠٠
٢٠٢٣	المتفق في يوليو	٣م	٥٦٠٠,٠٠	٥٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٦٠٠,٠٠	٥٤٦٠٠,٠٠		٥٤٦٠٠,٠٠
٢٠٢٣	المتفق في أغسطس	٣م	٧٨٢٨٣,٠٠	٧٨٢٨٣,٠٠	٠,٠٠	٧٦٣٢٦,٠٠	٧٦٣٢٦,٠٠		٧٦٣٢٦,٠٠
٢٠٢٣	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم قبل ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣م	٩٤٠٩٧,٠٠	٩٤٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	٩١٧٤٤,٠٠	٩١٧٤٤,٠٠		٩١٧٤٤,٠٠
٢٠٢٣	علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣م	٢٣٦٢٨٣,٠٠	٢٣٦٢٨٣	٠,٠٠	٢٣٠٣٧٦,٠٠	٢٣٠٣٧٦,٠٠		٢٣٠٣٧٦,٠٠
٣	اعمال الردم Embankment								
	أعمال تحمل وtoried ونقل آتية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢-٢ متر) اسفل منسوب الفرم و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (٢-٢ متر) من منسوب الفرم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة (القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل جميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.								
	في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة المدك عن ٩٥% يضاف زيادة ١ جنيه على زيادة المتفقة في فبراير	٣م	٣٢١٨,٠٠	٣٢١٨,٠٠	٠,٠٠	٣٢١٨,٠٠	٣٢١٨,٠٠		٣١٤٠,٠٠
٢٠٢٣	المتفقة في مارس	٣م	٢٤٦٦٤,٠٠	٢٤٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٧٢,٠٠	٢٤٠٧٢,٠٠		٢٤٠٧٢,٠٠
٢٠٢٣	المتفقة في إبريل	٣م	٩٣٢٤,٠٠	٩٣٢٤,٠٠	٠,٠٠	٩١٠٠,٠٠	٩١٠٠,٠٠		٩١٠٠,٠٠
٢٠٢٣	المتفقة في مايو	٣م	١١٥٦٤,٠٠	١١٥٦٤,٠٠	٠,٠٠	١١٢٨٦,٠٠	١١٢٨٦,٠٠		١١٢٨٦,٠٠


مهندس الهيئة
مهندس الإشراف
م/ مصطفى محمد عبد الحميد
التاريخ / ٢٠٢٣/٥/٤



المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (اكتوبر أبو سليم)

اللوبية العامة للطرق والكباري
المحافظة السادسة - بنى سويف



بخصوص : أعمال الجسر الترابي والإعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (اكتوبر / ابو سليم) (القطاع الثاني) في المسافة من كم ٢٧٦.٣٥ الي كم ٢٨٩.٣٥ بطول ١٣ كم (اتجاه - سليم)

السيد المندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد

بالإشارة إلى المشروع عليه تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية عقد رقم ١٨٨٣ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ شهد رقمه ١١٨٨٣

نشرف بالإحاطة بالآتي :-

- المشروع عليه سيره محمله وهى متواجدة
- المشروع ليس عليه عمالة محملة
- لا يوجد بند اثرية في هذا المستخلص تم الحصول عليها طبقا للبرتوكول مع الشركة المصرية للمعدرين

يرجاء التكرم بالإهاطة والتفضل بالتجهيز باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

التاريخ : ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركبة

سليم

رئيس

المنطقة السادسة (بنى سويف)

مهندس /

أحمد عرائش حسين

سليم



المحافظات المحمصة لتنفيذ الدراسات



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والجسور
المنطقة السادسة - بنى سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمنطقة

تحية طيبة وبعد،

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابي والإعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (بني مزار-منفولوط)قطع الثاني لتنفيذ المسافة من الكم 276+350 إلى 289+350 بطول 13 كم اتجاه سمالوط بالأمر المباشر .

الشركة المنفذة: جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية.

تنشر في بان نرتف لسيادتكم مستخلاص جاري (3).


رقم العقد (1883-2022-2023).

يرجاه التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم،
وتفضلا بقول فائق الاحترام،

مهندس الإشراف بالهيئة
رئيس عام المشروعات بالهيئة
مدير عام المشروعات بالهيئة
مهندس / مصطفى شعبان البدرى

محمد

٢٠٢٣



رئيس الادارة المركزية للمنطقة
السداسية بيني سويف
السيد المهندس / احمد عراقى مصطفى

(٦١) استلمت

شيك

إذن صرف

في _____ سنة ٢٠٢



المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بنى سويف

مذكرة ايضاحية

للعرض على السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

* الموضوع

بخصوص مشروع . اعمال انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية للقطار السريع (أكتوبر - ابو سمبل) القطاع الثاني (بنى مزار / منظوط) في المسافة من " الكم ٢٧٦+٣٥٠ الى الكم ٢٨٩ +٣٥٠ " بطول ١٣ كم (اتجاه - سمالوط) بالأمر المباشر.

- الشركه المنفذة : جنوب الوادى للمقاولات العموميه والتوكيلات التجاريه .
- العقد رقم : ١٨٨٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٨٨٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٣٠ .
- تاريخ بدا العمل : ٢٠٢٣/٥/٢ .
- تاريخ النهو المقرر: ٢٠٢٤/١/١ .
- قيمة العقد الاصلی : ٢٠٠٠٠٠٠٠ (عشرون مليون جنيه) .
- مبررات المنطقة بتعديل مقاييسه الاعمال:

ورد اليها خطاب استشاري القطاع الثاني (مرفق) بخصوص المشروع عاليه موضح به اسباب تعديل الكميات المدرجة بالمقاييس المعدلة رقم (٣) بنفس قيمة امر الاسناد وذلك تم تعديل اسعار البنود بسبب زيادة ونقصان اسعار البنود المنفذة طبقا للمفاصيل على اسعار البنود الموجودة بالمقاييس الاصلية وبناء عليه تم تعديل الكميات المدرجه بالمقاييس المعدلة .

* الرأي

ترى المنطقة الموافقه على تعديل المقاييس طبقا للاسعار لما ورد من استشاري المشروع .

يرجعكم بالعلم والإحاطه .

والامر مفوض لسيادتكم .

وتفضليا بقبول فائق الاحترام ..

٢٠٢٤١١١٦٧
المنطقة السادسة

مقاييسه مدخله
خطاب الاستشاري

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس /

أحمد عراقى حسين



السيد المهندس / رئيس المنطقة السادسة بنى سويف

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع بخصوص مشروع أعمال انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية للقطار السريع (أكتوبر / أبو سنبلا) القطاع الثاني (بنى مزار / منفلوط) قطاع من كم 276+350 الي كم 289+850 بطول 13 كم عقد رقم (1883 / 2022 / 2023) تنفيذ شركة جنوب الوادى للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية .

نجيب سيادتكم بأنه :


- تم تعديل اسعار البنود بسبب زيادة اسعار البنود المنفذة طبقاً للمفاوضة علي اسعار البنود الموجودة بالمقاييس الاصلية وبناء عليه تم تعديل الكميات المدرجة بالمقاييس المعدلة .

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه اللازم

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

مدير المشروع الاستشاري

المكتب الفني / مكتب الدكتور حسن مهدي




م / أحمد عزب

أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبوسنبيل)

القطاع الثاني (بني مزار / منفلوط) من محطة ١٧٦+٧٠٠ حتى محطة ٣٣٤+٨٠٠ بطول ١٥٨ كم

تنفيذ شركة / جنوب الوادى للمقاولات العمومية والتوكييلات التجارية من محطة ٢٧٦+٣٥٠ الى ٢٨٩+٣٥٠ بطول ١٣ كم



رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	سعر الفئة	الكمية	الاجمالي
1	اعمال الازالة والتطهير				
1-1	بالметр المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقابل العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهدأ لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .				
	المنفذة في يناير ٢٠٢٣		٦,٠٠	١١٧١١١,٤٠٤	٧٠٢٦٦٨,٤٢
	المنفذة في فبراير ٢٠٢٣		٦,٥٠	١٤٨٧٨,٠٠	٩٦٧٠٧,٠٠
	المنفذة في إبريل ٢٠٢٣		٦,٧٠	٢٣٣٥,٠٠	١٥٦٤٤,٥٠
2	اعمال الحفر				
2-1	بالметр المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالبياض الأرضية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جاه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحويل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسب التصميمية والقطعايات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .				
	المنفذة في يناير ٢٠٢٣		٢٣,٦٠	٣٥٧٨,٠٠	٨٤٤٤٠,٨٠
	المنفذة في فبراير ٢٠٢٣		٢٥,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٨٩٤٥٠,٠٠
	المنفذة في مارس ٢٠٢٣		٢٦,٣٠	٣٥٧٨,٠٠	٩٤١٠١,٤٠
	المنفذة في إبريل ٢٠٢٣		٢٦,٣٠	٣٥٧٨,٠٠	٩٤١٠١,٤٠



أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبومسيبل)
 القطاع الثاني (بني مزار / منفلوط) من محطة ١٧٦+٧٠٠ حتى محطة ٣٣٤+٨٠٠ بطول ١٥٨ كم
 تنفيذ شركة / جنوب الوادى للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية من محطة ٢٧٦+٣٥٠ الى ٢٨٩+٣٥٠ بطول ١٣ كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	سعر الفئة	الكمية	الاجمالي
٢-٢	بالметр المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتسمكة عدا التربه الصخرية (باستخدام البلدورز) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الاتربة الزاندة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٢٠٢٣/٥/٤	١ جنية / كم لمسافة ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية / كم ابتداء من	
	المنفذة في يناير ٢٠٢٣				
	المنفذ في فبراير ٢٠٢٣				
	المنفذ في مارس ٢٠٢٣				
	المنفذ في ابريل ٢٠٢٣				
	المنفذ في مايو ٢٠٢٣				
	المنفذة في يونيو ٢٠٢٣				
	المنفذة في يوليو ٢٠٢٣				
٢-٥	بالметр المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو و تسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحمل ونقل الاتربة الزاندة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق والفناء تتضمن استخدام المياه في تثبيت السفو واعداد مدققات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٢٠٢٣/٥/٤	١ جنية / كم لمسافة ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية / كم ابتداء من	
علاوة ١ جنية لكل ١ كم قبل ٢٠٢٣/٥/٤ $= ٣,٦٠$ علاوة ١,١ جنية لكل ١,١ كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ $= ٣,٩٦$					

حسن مهدي
حسنه



أعمال انشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبوسمبل)
 القطاع الثاني (بني مزار / منفلوط) من محطة ١٧٦+٧٠٠ حتى محطة ٣٣٤+٨٠٠ بطول ١٥٨ كم
 تنفيذ شركة / جنوب الوادى للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية من محطة ٢٧٦+٣٥٠ الي ٢٨٩+٣٥٠ بطول ١٣ كم

رقم البند	بيان الأعمال	اعمال الردم Embankment	الوحدة	سعر الفئة	الكمية	الاجمالي
3						
3-1	أعمال تحويل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢- ٢ متر) اسفل منسوب الفرم و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (٢- ٢ متر) من منسوب الفرم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالبياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدmk عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدmk لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان، وتصبح ١,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - والبند لا يشمل القيمة المحجرية .	٣				
	المنفذة في فبراير ٢٠٢٣			٦٤,٨٠	٣٢١٨,٠٠	٢٠٨٥٢٦,٤٠
	المنفذة في مارس ٢٠٢٣			٦٦,٦٠	٢٤٦٦٤,٠٠	١٦٤٢٦٢٢,٤٠
	المنفذة في إبريل ٢٠٢٣			٦٦,٧٠	٩٣٢٤,٠٠	٦٢١٩١٠,٨٠
	المنفذة في مايو ٢٠٢٣			٦٧,٢٠	١١٥٦٤,٠٠	٧٧٧١٠٠,٨٠

- يتم احتساب سعر الاسمنت في بنود الخرسانة طبقاً لسعر القائمة الموحدة ٢٠٢٣ على ان يتم احتساب الزيادة حسب سعر السوق كفروق اسعار.

٢٠٠٠٠٠	الأجمالي
--------	----------

قيمة أمر الإسناد عشرون مليون جنيه فقط لا غير

عن الهيئة
 مهندس المترئعات
 مصطفى سعفان البرى
 مهندس الاشراف
 م/ مصطفى محمد عبد الحميد
 التوقيع /
 رئيس الإدارة المركزية المنطقة السادسة (بني سويف)
 مهندس / أحمد عراقى حسين
 التوقيع /
 يعتمد: :

استشاري مكتب أ/د / حسن مهدي
 مدير المشروع
 مكتب فني
 م/ محمود غريب
 التوقيع /
 م/ أحمد عزب
 التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة
 م/ محمد حسنه
 التوقيع /
 م/ سليمان سليمان
 التوقيع /
 م/ سليمان سليمان
 التوقيع /

عن عملية : استكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار-منفلوحة) المسافة من الكم ٢٢٦٤٣٥٠ إلى الكم ٢٨٩٤٣٥٠ بطول ١٣ كم اتجاه سمالوط (بالمارينا) .
تنفيذ: شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ / ١٠ / ٩
العقد رقم: ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٨٦٣ ب تاريخ: ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الأعمال قبل مقارنة بـ ٢٠٢٤٣										
		الوحدة	كمية البند بالعقد	السابق إجراءه	مقدار العمل	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة الأعمال	جزاري أم نهائي	قرش / جنيه	الباقي بعد الاستقطاع	قرش / جنيه	قرش / جنيه
١-١	بالmeter المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمرزوعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقابل العمومي وذلك لعمليات الرفع الماسحى لكامل حدود المشروع طبقاً للمشروع والمواصفات وتليميتس المهندس المشرف.	٦,٠٠	٢م	١٣٥٠,٠٠	١٣٩٨٥,٠٠	١٣٩٨٥,٠٠	٠,٠٠	٣ جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	*وثيقة التأمين موجودة. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الإشراف والاستئمار متواجدة. *الإجهزة المساحية متواجدة. *المعدات متواجدة. *البرنامج الزمني متواجد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (البدني - الإسوي - الشهري) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة. *معدات الموقع متواجدة.
٢-١	بالmeter المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بال المياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه والمدك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحمل ونقل الأكتيرية الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للتناسبات الصناعية والقطاعات العرضية التمويجية والرسومات التقىصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصنيع ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٢,٠٠	٣م	١٤٣٥,٠٠	١٣٩٩,٠٠	١٣٩٩,٠٠	٠,٠٠	٣ جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢-٢	بالmeter المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخرية (باستخدام البليدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه والمدك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحمل ونقل الأكتيرية الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للتناسبات الصناعية والقطاعات العرضية التمويجية والرسومات التقىصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصنيع ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٦,٠٠	٣م	٧٠٠,٠٠	٦٧٩٦٧,٠٠	٦٧٩٦٧,٠٠	٠,٠٠	٣ جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢-٢-١	علاوة زيادة السولار ٠,٧ جنيه/م³ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٠,٧-	٣م	١٥٤٢٨,٠٠	١٥٧٥,٠٠	١٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	٣ جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢-٢-٢	بالmeter المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في السفل وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه والمدك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحمل ونقل الأكتيرية الزائدة لمسافة ١,٥ م من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للتناسبات الصناعية والقطاعات العرضية التمويجية والرسومات التقىصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ١,٥ م من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زائد. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصنيع ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . -علاوة زيادة سولار ١ جنيه/م³ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣,٦-	٣م	٩٤٠٩٧,٠٠	٩٤٠٩٧,٠٠	٩٤٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	٣ جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢-٣	علاوة ١,١ جنيه/كلم بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة النقل المعتمدة ١,٥-٥,١ = ١,٥-٣,٦) .	٣,٦-	٣م	٢٥٤٧٥٣,٤-	٢٢٠٣٧٦,٠٠	٢٢٠٣٧٦,٠٠	٠,٠٠	٣ جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢-٣-١	نفس بند (٥-٢) المنفذ بعد يناير ٢٠٢٢ .	٣,٦-	٣م	٣٤٨٨٥,٤-	٣٢٢٧٧٢,٠٠	٣٢٢٧٧٢,٠٠	٠,٠٠	٣ جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢-٣-٢	علاوة زيادة السولار ١ جنيه/م³ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	١,٠-	٣م	٢٥٤٧٥٣,٤-	٢٢٠٣٧٦,٠٠	٢٢٠٣٧٦,٠٠	٠,٠٠	٣ جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢-٤	أعمال تحمل وtoride ونقل اكتيرية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية سmek لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢-٢ متر) اقل مننوب القرمه و بسرك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من مننوب (٢-٢ متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبه تحمل كالهليوينيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبه المطلوبه والمدك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للتناسبات الصناعية والقطاعات العرضية التمويجية والرسومات التقىصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى ٢ كم بعد ٢٠٢٣/٥/٤ .	٦,٠-	٣م	٧٧٩٣٥,٠٠	٧٧٩٣٥,٠٠	٧٧٩٣٥,٠٠	٠,٠٠	٣ جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣-١	علاوة زيادة السولار ١,٦ جنيه/م³ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	١,٦-	٣م	٣٧٦١٤,٠٠	٣٦١٦٤,٠٠	٣٦١٦٤,٠٠	٠,٠٠	٣ جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

یعنی ... الادارہ المذکورہ

قرة
سوق صرفها
المحاسب

بيان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة يظهره و
المقاول تحريرها في / سنة ٢٠٢٣
٢٤٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
الملحة الفاتنات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
علي الحساب

الحديد
مديرون عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدرى
م/ سعفان



الهيئة العامة للطرق والجسور

الادارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جاري (٣)	عن عملية : أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي المزدوج (بني سويف/بني سويف/الأقصر /أسوان/إبوسمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢٧٦٤٣٥ إلى الكم ٢٨٩٤٣٥ بطول ١٣ كم اتجاه منفلوط (بأمر المباشر).
تنفيذ: شركة جنوب الوادى للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية تاريخ بداية العمل ٢٠٢٣ / ٤ / ٣٠	
العقد رقم : (١٨٨٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢) حتى تاريخ : ٩ / ١٠ / ٢٠٢٤	

بالمرة المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات المكانية في السقوف وتسوية السطح باللات التسوية والررش بالمهام الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملن الجيد بالهراسات للوصول إلى اقصى كافية جافة ٩٥% من الكثافة الجافة الصوصي) ومحمل على البند تحمل ونقل الاتربة الزالدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق والفقفة تشمل استخدام المياه في تثبيت السقوف واعداد مدققات على السقوف لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبة التصميمية والقطاعات المرضية المنووجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتغلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف.

علاوة ١ جنية / كم امسافة نقل اتاج الحفر وتصنيع ١,١ جنية / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٤/٤

2-5

٤٢٣٥٥٥,٠٠	,٠٠	٤٢٣٥٥٥	٣	جارى	١٢٨٣٥	١٢٨٣٥	,٠٠	١٣٠٩٧,٠٠	٣م	٣٣,٠٠	المنفذ في يناير ٢٠٢٣
٨٧٤٦٥٠,٠٠	,٠٠	٨٧٤٦٥٠	٣	جارى	٢٤٥٠	٢٤٥٠	,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٣م	٣٥,٧٠	المنفذ في فبراير ٢٠٢٣
٩٦٣٤٩٥,٠٠	,٠٠	٩٦٣٤٩٥	٣	جارى	٢٦٣٢٥	٢٦٣٢٥	,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٣م	٣٦,٦٠	المنفذ في مارس ٢٠٢٣
١٠٣٧٦٩٢,٥٠	,٠٠	١٠٣٧٦٩٢,٥	٣	جارى	٢٨٢٧٥	٢٨٢٧٥	,٠٠	٢٩٠٠,٠٠	٣م	٣٦,٧٠	المنفذ في إبريل ٢٠٢٣
١٧٩٨٨٧٥,٠٠	,٠٠	١٧٩٨٨٧٥	٣	جارى	٤٨٧٥	٤٨٧٥	,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٣م	٣٦,٩٠	المنفذ في مايو ٢٠٢٣
١٨٩٩١٨٠,٠٠	,٠٠	١٨٩٩١٨٠	٣	جارى	٥٠٧٠	٥٠٧٠	,٠٠	٥٢٠٠,٠٠	٣م	٣٧,٤٠	المنفذ في يونيو ٢٠٢٣
٢٠٥٢٩٦٠,٠٠	,٠٠	٢٠٥٢٩٦	٣	جارى	٥٤٦٠	٥٤٦٠	,٠٠	٥٦٠٠,٠٠	٣م	٣٧,٦٠	المنفذ في يوليو ٢٠٢٣
٢٩٩١٩٧٨,٢٠	,٠٠	٢٩٩١٩٧٩,٢	٣	جارى	٧٦٣٢٦	٧٦٣٢٦	,٠٠	٧٨٧٨٣,٠٠	٣م	٣٩,٢٠	المنفذ في أغسطس ٢٠٢٣
٣٣٠٢٧٦,٤٠	,٠٠	٣٣٠٢٧٨,٤	٣	جارى	٩١٧٤٤	٩١٧٤٤	,٠٠	٩٤٠٩٧,٠٠	٣م	٣٦,٠٠	علاوة اجنية لكل ١ كم قبل ٢٠٢٣/٥/٤ = ٣,٦٠ = (١,٥-٥,١)
٩١٢٢٨٥,٩٦	,٩٦	٩١٢٢٨٨,٩٦	٣	جارى	٢٢٠٣٧٦	٢٢٠٣٧٦	,٠٠	٢٣٦٢٨٣,٠٠	٣م	٣,٩٦	علاوة اجنية لكل ١ كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ = ١,١

ملاحظات

*شهادات تأمين ضد حوادث الطريق طبقاً للمتاجدة بالعقد.
*مكتب المهندسين طبقاً للمتاجدة بالعقد.
*مكاتب جهاز الإشراف والاستشاري متاجدة .
*الجزء المساحية متاجدة .
*المعدات متاجدة .
*البرامج الزمني الخاص بالعقد
*لوحات المشروع متاجدة
*اقرارات (المبدئي - الإسويدي - الشهري) متاجدة .
*المستلزمات والمهمات متاجدة .

مودعاً إلى بنى سويف بحسب تصريحه
بيان تراجده من مكتب جهاز الإشراف والاستشاري

أعمال تحمل وتوريد ونقل آتية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥ سم حتى منسوب (٢-٢) متر اسفل منسوب الفره وسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (٢-٢) متر من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمي للشكيل الجسر واكبات (نسبة تحمل كاليفورني حتى ٦٢%) ورثها بالماء الأصوصية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملن الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كافية (٩٥%) من الكثافة الجافة الصوصي) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبة التصميمية والقطاعات المرضية المنووجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتغلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .
في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدملن عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدملن لكل ١% .
مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنية لكل كم بالإضافة او التقصان وتصنيع ١,٥ جنية / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .
السعر يشمل عمل تشويشات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - و البند لا يشمل القيمة المحجرة .

3-1

٢٠٣٤٧٢,٠٠	,٠٠	٢٠٣٤٧٢	٣	جارى	٣١٤	٣١٤	,٠٠	٢٢١٨,٠٠	٣م	٦٤,٨	المنفذة في فبراير ٢٠٢٣
١٦٣١٩٥,٢٠	,٠٠	١٦٣١٩٥,٢	٣	جارى	٢٤٠٧٢	٢٤٠٧٢	,٠٠	٢٤٦٦٤,٠٠	٣م	٦٦,٦	المنفذة في مارس ٢٠٢٣
٧٠٧٩٧,٠٠	,٠٠	٧٠٧٩٧	٣	جارى	٩١٠	٩١٠	,٠٠	٩٣٢٤,٠٠	٣م	٦٦,٧٠	المنفذة في إبريل ٢٠٢٣
٧٥٨٤١٩,٢٠	,٠٠	٧٥٨٤١٩,٢	٣	جارى	١١٢٦	١١٢٦	,٠٠	١١٥٦٢,٠٠	٣م	٦٧,٢	المنفذة في مايو ٢٠٢٣
١٩٥٠٩٧٦,٢٦											
١٩٥٠٩٧٦,٢٦											
١٩٥٠٩٧٦,٢٦											
١٩٥٠٩٧٦,٢٦											
١٩٤٨٥١٤٧,٠٦											
٢٤٦٦٨,٢٠											

اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	
اجمالي قيمة الاستقطاعات	
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	
ما سبق صرفه (٢)	
اجمالي قيمة المستخلص رقم (٣)	

3-2

بعدم ***
رئيس الادارة المركزية (بني سويف)
مهندس / أحمد شفاق حسين
مدیر عام المشروعات
م/ المصطفى شعبان البردى المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع إلى المقاول مبلغ رسمياً
ملاحظة الفنادق
تحرير في / سنة ٢٠٢٤
٢٠٢٤/١١/١٠





المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بنى سويف

مذكرة ايضاحية

للعرض على السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

* الموضوع

بخصوص مشروع . اعمال انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية للقطار السريع (أكتوبر - ابو سمبل) القطاع الثاني (بنى مزار / منظوط) في المسافة من " الكم ٢٧٦+٣٥٠ الى الكم ٢٨٩ +٣٥٠ " بطول ١٣ كم (اتجاه - سمالوط) بالأمر المباشر.

- الشركه المنفذة : جنوب الوادى للمقاولات العموميه والتوكيلات التجاريه .
- العقد رقم : ١٨٨٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٨٨٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٣٠ .
- تاريخ بدا العمل : ٢٠٢٣/٥/٢ .
- تاريخ النهاي المقرر: ٢٠٢٤/١/١ .
- قيمة العقد الاصلی : ٢٠٠٠٠٠٠٠ (عشرون مليون جنيه) .
- مبررات المنطقة بتعديل مقاييسه الاعمال:

ورد اليها خطاب استشاري القطاع الثاني (مرفق) بخصوص المشروع عاليه موضح به اسباب تعديل الكميات المدرجة بالمقاييس المعدلة رقم (٣) بنفس قيمة امر الاسناد وذلك تم تعديل اسعار البنود بسبب زيادة ونقصان اسعار البنود المنفذة طبقا للمفاصيل على اسعار البنود الموجودة بالمقاييس الاصلية وبناء عليه تم تعديل الكميات المدرجه بالمقاييس المعدلة .

* الرأي

ترى المنطقة الموافقه على تعديل المقاييس طبقا للاسعار لما ورد من استشاري المشروع .

يرجعكم بالعلم والإحاطه .

والامر مفوض لسيادتكم .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ..

٢٠٢٤١١١٦٧
المنطقة السادسة

مقاييسه مدخله
خطاب الاستشاري

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس /

أحمد عراقى حسين



السيد المهندس / رئيس المنطقة السادسة بنى سويف

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع بخصوص مشروع أعمال انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية للقطار السريع (أكتوبر / أبو سنبلا) القطاع الثاني (بنى مزار / منفلوط) قطاع من كم 276+350 الي كم 289+850 بطول 13 كم عقد رقم (1883 / 2022 / 2023) تنفيذ شركة جنوب الوادى للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية .

نجيب سيادتكم بأنه :

- تم تعديل اسعار البنود بسبب زيادة اسعار البنود المنفذة طبقاً للمفاوضة علي اسعار البنود الموجودة بالمقاييس الاصلية وبناء عليه تم تعديل الكميات المدرجة بالمقاييس المعدلة .

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه اللازم

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

مدير المشروع الاستشاري

المكتب الفني / مكتب الدكتور حسن مهدي




م / أحمد عزب

أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبوسنبيل)

القطاع الثاني (بني مزار / منفلوط) من محطة ١٧٦+٧٠٠ حتى محطة ٣٣٤+٨٠٠ بطول ١٥٨ كم


تنفيذ شركة / جنوب الوادى للمقاولات العمومية والتوكييلات التجارية من محطة ٢٧٦+٣٥٠ الى ٢٨٩+٣٥٠ بطول ١٣ كم



رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	سعر الفئة	الكمية	الاجمالي
1	اعمال الازالة والتطهير				
1-1	بالметр المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقابل العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهدأ لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .				
	المنفذة في يناير ٢٠٢٣		٦,٠٠	١١٧١١١,٤٠٤	٧٠٢٦٦٨,٤٢
	المنفذة في فبراير ٢٠٢٣		٦,٥٠	١٤٨٧٨,٠٠	٩٦٧٠٧,٠٠
	المنفذة في إبريل ٢٠٢٣		٦,٧٠	٢٣٣٥,٠٠	١٥٦٤٤,٥٠
2	اعمال الحفر				
2-1	بالметр المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالبياض الأرضية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جاه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحويل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسب التصميمية والقطعايات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .				
	المنفذة في يناير ٢٠٢٣		٢٣,٦٠	٣٥٧٨,٠٠	٨٤٤٤٠,٨٠
	المنفذة في فبراير ٢٠٢٣		٢٥,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٨٩٤٥٠,٠٠
	المنفذة في مارس ٢٠٢٣		٢٦,٣٠	٣٥٧٨,٠٠	٩٤١٠١,٤٠
	المنفذة في إبريل ٢٠٢٣		٢٦,٣٠	٣٥٧٨,٠٠	٩٤١٠١,٤٠



أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبومسيبل)
 القطاع الثاني (بني مزار / منفلوط) من محطة ١٧٦+٧٠٠ حتى محطة ٣٣٤+٨٠٠ بطول ١٥٨ كم
 تنفيذ شركة / جنوب الوادى للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية من محطة ٢٧٦+٣٥٠ الى ٢٨٩+٣٥٠ بطول ١٣ كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	سعر الفئة	الكمية	الاجمالي
٢-٢	بالметр المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتمسكة عدا التربه الصخرية (باستخدام البلوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الاتربة الزاندة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٢٠٢٣/٥/٤	١ جنية / كم لمسافة ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية / كم ابتداء من	
	المنفذة في يناير ٢٠٢٣				
	المنفذ في فبراير ٢٠٢٣				
	المنفذ في مارس ٢٠٢٣				
	المنفذ في ابريل ٢٠٢٣				
	المنفذ في مايو ٢٠٢٣				
	المنفذة في يونيو ٢٠٢٣				
	المنفذة في يوليو ٢٠٢٣				
٢-٥	بالметр المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو و تسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحمل ونقل الاتربة الزاندة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق والفناء تتضمن استخدام المياه في تثبيت السفو واعداد مدققات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٢٠٢٣/٥/٤	١ جنية / كم لمسافة ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية / كم ابتداء من	
علاوة ١ جنية لكل ١ كم قبل ٢٠٢٣/٥/٤ = $1,0 - 0,1 = 0,9$ علاوة ١,١ جنية لكل ١,١ كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ = $1,0 - 0,1 = 0,9$					





أعمال انشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبوسمبل)
 القطاع الثاني (بني مزار / منفلوط) من محطة ١٧٦+٧٠٠ حتى محطة ٣٣٤+٨٠٠ بطول ١٥٨ كم
 تنفيذ شركة / جنوب الوادى للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية من محطة ٢٧٦+٣٥٠ الي ٢٨٩+٣٥٠ بطول ١٣ كم

رقم البند	بيان الأعمال	اعمال الردم Embankment	الوحدة	سعر الفئة	الكمية	الاجمالي
3						
3-1	أعمال تحويل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢- ٢ متر) اسفل منسوب الفرم و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (٢- ٢ متر) من منسوب الفرم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالبياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدmk عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدmk لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان، وتصبح ١,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - والبند لا يشمل القيمة المحجرية .	٣				
	المنفذة في فبراير ٢٠٢٣			٦٤,٨٠	٣٢١٨,٠٠	٢٠٨٥٢٦,٤٠
	المنفذة في مارس ٢٠٢٣			٦٦,٦٠	٢٤٦٦٤,٠٠	١٦٤٢٦٢٢,٤٠
	المنفذة في إبريل ٢٠٢٣			٦٦,٧٠	٩٣٢٤,٠٠	٦٢١٩١٠,٨٠
	المنفذة في مايو ٢٠٢٣			٦٧,٢٠	١١٥٦٤,٠٠	٧٧٧١٠٠,٨٠

- يتم احتساب سعر الاسمنت في بنود الخرسانة طبقاً لسعر القائمة الموحدة ٢٠٢٣ على ان يتم احتساب الزيادة حسب سعر السوق كفروق اسعار.

٢٠٠٠٠٠	الأجمالي
--------	----------

قيمة أمر الإسناد عشرون مليون جنيه فقط لا غير

عن الهيئة
 مهندس المترئعات
 مصطفى سعفان البرى
 مهندس الاشراف
 م/ مصطفى محمد عبد الحميد
 التوقيع /
 رئيس الادارة المركزية المنطقة السادسة (بني سويف)
 مهندس / أحمد عراقى حسين
 التوقيع /
 يعتمد: :

استشاري مكتب أ/د / حسن مهدي
 مدير المشروع
 مكتب فني
 م/ محمود غريب
 التوقيع /
 م/ أحمد عزب
 التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة
 م/ محمد حسنه
 التوقيع /
 مهندس سليمان
 التوقيع /
 مهندس سليمان
 التوقيع /



عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط) من الكم ٢٧٦+٣٥٠ إلى الكم ٢٨٩+٤٣٠ كم
اتجاه سمالوط (بأندر المباشر) تنفيذ : شركة حزوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

بيان أعمال عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٤٣٣ (٢٠٢٣/٢٠٢٢) اتجاه سمالوط

مستخلص جاري رقم (٣) عن الفترة من بداية العمل حتى ٥٧/٩/٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية حسب المقاييسة	الكمية المنفذة فعلياً	الكمية الإجمالية المصروفة سابقاً	الكمية الفعلية الحالية	الكمية المدرجة بالمستخلص
١	<u>أعمال الالالة والطبيع</u>						
١-١	بالمتر المصطحب أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية التي يبلغ عمقها حتى ٣٠ سم والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهدأ لأعمال الرفع المسماحى لتكامل حدود المشروع طبقاً لشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر ويتم احتساب علاوه ٠٢٥ جنيه لكل ١ كم	٢م	١٣٤٣٤٣,٧٠	١٣٠٩٨٥,٠٠	١٣٠٩٨٥,٠٠-		٠,٠٠
٢	<u>اعمال الحف</u>						
٢-١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجمع أنواع التربة عدا التربة الصخريه وتسوية السطح بالاسطسسوه والرش بالياء الأساسية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملج الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى وحمل على البند تحمل ونقل الآجرة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية المنوجية والرسومات التقىصالية المقيدة والبند يجمع متشابهاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٤٣٤٩,٦٠	١٣٩٩٠,٠٠	١٣٩٩٠,٠٠-		٠,٠٠
٢-٢	علاوة زيوادة سولار ٠٠٦ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤						
٢-٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المقاسمه عدا التربة الصخريه (باستخدام البليوزر) وتسوية السطح بالاسطسسوه والرش بالياء الأساسية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملج الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى وحمل على البند تحمل ونقل الآجرة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية المنوجية والرسومات التقىصالية المقيدة والبند يجمع متشابهاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٧٠,٠٠	٦٧٩٦٧,٠٠	٦٧٩٦٧,٠٠-		٠,٠٠
٢-٤	علاوة زيوادة سولار ١ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤						
٢-٥	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السقوف وتسوية السطح بالاسطسسوه والرش بالمهياه الأساسية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملج الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى وحمل على البند تحمل ونقل الآجرة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق وتنقى الشكل شامل استخدام الماء في تثبيت السقوف واعداد مقدرات على السقوف لحرمة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية المنوجية والرسومات التقىصالية المقيدة والبند يجمع متشابهاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٥١٣٧,٤٣	١٥٠٧٥,٠٠	١٥٠٧٥,٠٠-		٠,٠٠
٢-٦	علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصنيع ١,١ جنيه / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ و المتفق بعد يناير ٢٠٢٣						
٢-٧	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم قبل ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة النقل المعتمدة ١ = ١,٥٠٥,١ كم) .						
٢-٨	علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة النقل المعتمدة ١ = ١,٥٠٥,١ كم) .						
٢-٩	نفخ بند (٥-٢) المتفق بعد يناير ٢٠٢٣						
٢-١٠	علاوة زيوادة سولار ١ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤						
٣	<u>اعمال الدرم Embankment</u>						
٣-١	أعمال تحمل وتوりيد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية بسماكة لا يزيد عن ٥٠ مم حتى تفاصي ٢-٢ متراً استكمال المنصوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (سماكة تحمل كالفرزونيا حتى ٢٠ متر) من منصوب القرمه لاستكمال القرمه وسماكة لا يزيد عن ٢٥ مم أعلى من منصوب ٢-٢ متراً ورشها بالمهياه الأساسية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملج الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى وحمل على البند تحمل ونقل الآجرة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق وتنقى الشكل شامل استخدام الماء في تثبيت السقوف لحرمة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية المنوجية والرسومات التقىصالية المقيدة والبند يجمع متشابهاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣م					
٣-٢	- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة سماكة الدملج عن ٩٥% وبحسب زيادة ١,١ جنيه على زيادة سماكة الدملج لكل ١%.						
٣-٣	- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم بالإضافة إلى القصمان.						
٣-٤	- السعر يشمل عمل تسوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجرية.						
	مسافة نقل حتى ٢ كم.						
٤-١	علاوة زيوادة سولار ١,٦ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤						

مهندس الاشراف بالهيئة

م/ مصطفى محمد عبد الحميد

التواقيع /

استشاري الاشراف (مكتب أ.د/ حسن مهدي)
مدير المشروع

م/ محمود عزيز

التواقيع /

المكتب الفني

م/ احمد عزب

التواقيع /

استشاري المساحة مكتب XYZ

م/ ابراهيم علاء الدين

التواقيع /

مهندس الشركة المنفذة

م/ ابراهيم علاء الدين


التواقيع /

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
 لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط) من الكم ٢٧٦+٣٥٠ إلى الكم ٢٨٩+٣٥٠ بطول ١٣ كم
 اتجاه سمالوط (بأمر المباشر) تنفيذ : شركة جنوب الوادى للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية



بيان أعمال رقم العقد : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٨٣)

مستخلص جاري رقم (٣) عن الفترة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤-١٠-٩

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية حسب المقاييس	الكمية فعلياً	الكمية المنفذة	الكمية الإجمالية المصروفة سابقاً	الكمية الحالية	الكمية الفعلية	اجمالي كمية المستخلص
اعمال الازالة والتطهير									
بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقابل العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهدأ لأعمال الرفع الماسحى ل الكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ٣٠ جنية لكل كم زيادة .									
١-١	المنفذة في يناير ٢٠٢٣	٢م	١١٧١١١,٤	١١٧١١١,٤	١١٧١١١,٤	١١٤١٨٤	١١٤١٨٤	٠	١١٤١٨٤
المنفذة في فبراير ٢٠٢٣									
٢	المنفذة في مارس ٢٠٢٣	٣م	١٤٨٧٨	١٤٨٧٨	١٤٨٧٨	١٤٥٠٦	١٤٥٠٦	٠	١٤٥٠٦
المنفذة في مارس ٢٠٢٣									
اعمال الحفر									
بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة حدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الآتية الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .									
٢-١	المنفذة في يناير ٢٠٢٣	٣م	٣٥٧٨,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٣٤٨٩,٠٠	٣٤٨٩,٠٠	٠,٠٠	٣٤٨٩,٠٠
المنفذة في فبراير ٢٠٢٣									
٢	المنفذة في مارس ٢٠٢٣	٣م	٣٥٧٨,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٣٤٨٩,٠٠	٣٤٨٩,٠٠	٠,٠٠	٣٤٨٩,٠٠
المنفذة في مارس ٢٠٢٣									
المنفذة في إبريل ٢٠٢٣									
بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتراكمة عدا التربة الصخرية (باستخدام البليدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) وتحمل على البند تحمل ونقل الآتية الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ١ جنية/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .									
٢-٢	المنفذة في يناير ٢٠٢٣	٣م	٧٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٦٨٢٥,٠٠	٦٨٢٥,٠٠	٠,٠٠
المنفذة في فبراير ٢٠٢٣									
٢	المنفذة في مارس ٢٠٢٣	٣م	٨٥٠٠,٠٠	٨٥٠٠,٠٠	٨٥٠٠,٠٠	٨٢٨٧,٠٠	٨٢٨٧,٠٠	٠,٠٠	٨٢٨٧,٠٠
المنفذة في إبريل ٢٠٢٣									
٢	المنفذة في مايو ٢٠٢٣	٣م	٩٨٠٠,٠٠	٩٨٠٠,٠٠	٩٨٠٠,٠٠	٩٥٥٥,٠٠	٩٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥٥٥,٠٠
المنفذة في يونيو ٢٠٢٣									
٢	المنفذة في يوليو ٢٠٢٣	٣م	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٣٩٠٠,٠٠	٣٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠٠,٠٠
المنفذة في ديسمبر ٢٠٢٣									
٢	المنفذة في ديسمبر ٢٠٢٣	٣م	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٤٨٧٥,٠٠	٤٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٤٨٧٥,٠٠



ABD



عن عملية: تنفيذ الجسر الترابي والأعمال المنساوية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
 لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار - منقوطة) من الكم ٢٧٦+٣٥٠ إلى الكم ٢٨٩+٣٥٠ بطول ١٣ كم
 اتجاه سمالوط (بأمر المباشر) تنفيذ: شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

بيان أعمال رقم العقد : ١٨٨٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص جاري رقم (٣) عن الفترة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤-١٠-٩

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية المقاييسة	الكمية حسب فعلياً	الكمية المنفذة	الكمية الإجمالية	الكمية الفعلية الحالية	الكمية المصرفة سابقاً	اجمالي كمية المستخلص
	بالunter المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة (القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الآتية الزائدة لمسافة ١٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل استخدام المياه وتنشيط السفو وإعداد المدقات على السفو لحركة المعدات. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ١٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكليلومتر زائد. علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .								
٢٠٢٣	المتفق في يناير	٣م	١٣٠٩٧,٠٠	١٣٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٣٥,٠٠	١٢٨٣٥,٠٠		١٢٨٣٥,٠٠
٢٠٢٣	المتفق في فبراير	٣م	٢٥٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٠٠,٠٠	٢٤٥٠٠,٠٠		٢٤٥٠٠,٠٠
٢٠٢٣	المتفق في مارس	٣م	٢٧٠٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٣٢٥,٠٠	٢٦٣٢٥,٠٠		٢٦٣٢٥,٠٠
٢٠٢٢	المتفق في إبريل	٣م	٢٩٠٠,٠٠	٢٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٢٧٥,٠٠	٢٨٢٧٥,٠٠		٢٨٢٧٥,٠٠
٢٠٢٣	المتفق في مايو	٣م	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٧٥٠,٠٠	٤٨٧٥٠,٠٠		٤٨٧٥٠,٠٠
٢٠٢٣	المتفق في يونيو	٣م	٥٢٠٠,٠٠	٥٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٧٠٠,٠٠	٥٠٧٠٠,٠٠		٥٠٧٠٠,٠٠
٢٠٢٣	المتفق في يوليو	٣م	٥٦٠٠,٠٠	٥٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٦٠٠,٠٠	٥٤٦٠٠,٠٠		٥٤٦٠٠,٠٠
٢٠٢٣	المتفق في أغسطس	٣م	٧٨٢٨٣,٠٠	٧٨٢٨٣,٠٠	٠,٠٠	٧٦٣٢٦,٠٠	٧٦٣٢٦,٠٠		٧٦٣٢٦,٠٠
٢٠٢٣	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم قبل ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣م	٩٤٠٩٧,٠٠	٩٤٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	٩١٧٤٤,٠٠	٩١٧٤٤,٠٠		٩١٧٤٤,٠٠
٢٠٢٣	علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣م	٢٣٦٢٨٣,٠٠	٢٣٦٢٨٣	٠,٠٠	٢٣٠٣٧٦,٠٠	٢٣٠٣٧٦,٠٠		٢٣٠٣٧٦,٠٠
٣	اعمال الردم Embankment								
	أعمال تحمل وtoried ونقل آتية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢-٢ متر) اسفل منسوب الفرم و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (٢-٢ متر) من منسوب الفرم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة (القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل جميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.								
	في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة المدك عن ٩٥% يضاف زيادة ١ جنيه على زيادة المتفقة في فبراير	٣م	٣٢١٨,٠٠	٣٢١٨,٠٠	٠,٠٠	٣٢١٨,٠٠	٣٢١٨,٠٠		٣١٤٠,٠٠
٢٠٢٣	المتفقة في مارس	٣م	٢٤٦٦٤,٠٠	٢٤٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٧٢,٠٠	٢٤٠٧٢,٠٠		٢٤٠٧٢,٠٠
٢٠٢٣	المتفقة في إبريل	٣م	٩٣٢٤,٠٠	٩٣٢٤,٠٠	٠,٠٠	٩١٠٠,٠٠	٩١٠٠,٠٠		٩١٠٠,٠٠
٢٠٢٣	المتفقة في مايو	٣م	١١٥٦٤,٠٠	١١٥٦٤,٠٠	٠,٠٠	١١٢٨٦,٠٠	١١٢٨٦,٠٠		١١٢٨٦,٠٠

مهندس الهيئة
مهندس الإشراف
م/ مصطفى محمد عبد الحميد
التاريخ / ٢٠٢٣/٥/٤

