



الشركة المنفذه
شركة الجواد
للمقاولات والتوريدات
والصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المالك

مشروع رفع كفاءه طريق المناشى الخطاطية في المسافة من المناشى حتى كوبري نكلا بطول 5.3 كم
من علامة الكم 0+000 إلى علامة الكم 5+300

المشروع

رقم	الاسم	العدد المتواجد	سنوات الخبرة	العدد المطلوب طبقا للعقد	التخصص	م
٢٠٢٤/٠٨/٠٥	حتى تاريخ	بداية العمل	كشفت تواجد الساده مهندسي فريق العمل من قبل الشركة المنفذه للاعمال وذلك للفترة من			
الملاحظات	ايام الغياب	الاسم	العدد المتواجد	سنوات الخبرة	العدد المطلوب طبقا للعقد	التخصص
	متواجد	عبد الكريم سعيد	1	11	1	مدير تنفيذ طرق
	متواجد	أحمد حسين السيد	1	8	1	مدير مكتب فني
	متواجد	أحمد سعيد	1	5	1	مهندس ضبط جودة
	متواجد	محمد شافعي	1	5	1	مدير سلامة وقائية
	متواجد	ياسر النباش	1	5	1	مشغل أسفلات
	متواجد	أحمد عبد الهادي	4	7	2	مساح
	متواجد	أحمد رجب				

مهندس الجهة المانكة

مهندس الشركة

٢٠٢٤/٠٨/٠٥





مملكة البحرين
السلطنة

الشركة المنفذة

شركة الجواهر
للمقاولات والتوريدات
والرصف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

إدارة المنطقة
للطرق والتجارة والنقل البري
PORT ROAD AND
LAND TRANSPORT
(GADAFAT)

المالك

مشروع رفع كفاءه طريق المناشي الخطاطية في المسافة من المناشي حتى كوبري تكلا بطول 5.3 كم

من علامة الكم 0+000 إلى علامة الكم 5+300

المشروع

5/8/2024

حتى تاريخ

بداية العمل

كشف بالمعدات المتواجدة بالموقع

ملاحظات

الحالة

العدد

نوع المعدة

م

جريد

1

لودر

2

هرايس

3

فلارات

4

تريلات سن

5

تريلات ميا

6

عربيات خدمة

7

فنشر

8

هرايس حديد

9

هرايس كاوش

10

مهندس الهيئة

14/4/24

الشركة المنفذة



مستخلص رقم 05

عملية: مشروع رفع كفاءة طريق المناشي الخطاطية في المسافة من المناشي حتي كوبري نكلا بطول 5.3 كم

رقم البند	نوع العمل	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال خلال الفترة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان
٢	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتآكلة بالرصف الحالي	٥٦١٩,٠٧	٥٥٤,٠٠	٦١٧٣,٠٧
٣	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا الصخرية	٥٩٤٦,٦٦	٣٤٢,٠٠	٦٢٨٨,٦٦
٥	أعمال تكسير مباني أو خرسانة عادية أو مسلحة	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠
٦	أعمال توزيع وتشغيل التربة معالجة الردم	٧١٩١,٩٦	٠,٠٠	٧١٩١,٩٦
٧	أعمال توزيع وتشغيل طبقة الأساس بالسمك اللازم لمسافة نقل حتي كم	١٤٧١١,٧٥	٨٤٣,٠٠	١٥٥٥٤,٧٥
٨	أعمال إنشاء طبقة تسييب برزيم بمعدل 1.5 كجم/م ²	٥٨٧٠٥,٩٤	٩٢٧٨,٧	٦٧٩٨٤,٦٧
٩	أعمال إنشاء طبقة لصق بمعدل 0.5 كجم/م ³	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٠	أعمال توزيع وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الإسفلتية بسمك 7 سم	٥٨٧٠٥,٩٤	٧٧٦٢,١	٦٦٤٦٨,٠٠
١١	أعمال توزيع وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الإسفلتية بسمك 5 سم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
ممثل الشركة المنفذه				ممثل المالك

ممثل الشركة المنفذه



شركة الجواهر
للخدمات الهندسية والبناء
JAWHAR CONTRACTING & CONSTRUCTION

تقرير كميات الأساس مستخلص (جازي 5)

عملية : مشروع رفع كفاءة طريق المناشي الخطاطبة في المسافة من المناشي حتي كوبري نكلا بطول 5.3 كم



وزارة التخطيط والتنمية
المملكة العربية السعودية

كميات الأساس طبقا لطلبات الاستلام

الكمية	الاسم	العرض	الطول	الي محطة	من محطة	البند	الاتجاه	م
1,080.00	0.15	9	800	1+700	0+900	أساس أولى	اليمين	1
1,080.00	0.15	9	800	1+700	0+900	أساس ثانية	اليمين	2
792.00	0.2	9	440	2+460	2+020	أساس ثانية	اليمين	3
792.00	0.2	9	440	2+900	2+460	أساس أولى	اليمين	4
594.00	0.15	9	440	2+900	2+460	أساس ثانية	اليمين	5
1,080.00	0.15	9	800	4+600	3+800	أساس أولى	اليمين	6
1,080.00	0.15	9	800	4+600	3+800	أساس ثانية	اليمين	7
360.00	0.2	9	200	4+800	4+600	أساس أولى	اليمين	8
56.25	0.15	5	75	4+335	4+260	أساس أولى	اليسر	9
56.25	0.15	5	75	4+335	4+260	أساس ثانية	اليسر	10
75.00	0.2	5	75	4+875	4+800	أساس أولى	اليسر	11
75.00	0.2	5	75	4+875	4+800	أساس ثانية	اليسر	12
56.25	0.15	5	75	3+475	3+400	أساس أولى	اليسر	13
56.25	0.15	5	75	3+475	3+400	أساس ثانية	اليسر	14
189.00	0.15	9	140	1+680	1+540	أساس أولى	اليسر	15
656.79	0.26		2533.18	-0+160	-0+460	أساس ثانية	اليمين	16
1532.60	0.23		6608.31	0+400	-0+160	أساس ثانية	اليمين	17
321.02	0.39		831.73	0+500	0+400	أساس أولى وثانية	اليمين	18
492.61	0.26		1917.52	0+720	0+500	أساس ثانية	اليمين	19
825.59	0.11		7695.56	1+500	0+720	أساس ثانية	اليمين	20
928.82	0.08		11349	2+800	1+500	أساس ثانية	اليمين	21
2073.00	0.11		18890	4+900	2+800	أساس ثانية	اليمين	22
459.32	0.26		1740.96	2+000	1+800	أساس ثانية	اليسر	23
843.87	0.21		4012.84	5+300	5+000	أساس ثانية	اليسر	24
15,555.62								

الاجمالي الهندسي

مهندس الهيئة

14/11/14

مهندس الشركة

14/11/14



مملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
Ministry of Planning and Economic Development

تقرير كميات الأساس مستخلص (جاري 5)

عملية: مشروع رفع كفاءه طريق المناشي الخطاطبة في المسافة من المناشي حي كوري تكلا بطول 5.3 كم



الهيئة العامة للغذاء والدواء
والصحة العامة

كميات الأساس طبقاً لطلبات الاستلام

الكمية	السمك	العرض	الطول	الي محطة	من محطة	البند	الاتجاه	م
1,080.00	0.15	9	800	1+700	0+900	أساس أولى	الايمن	1
1,080.00	0.15	9	800	1+700	0+900	أساس ثانية	الايمن	2
792.00	0.2	9	440	2+460	2+020	أساس ثانية	الايمن	3
792.00	0.2	9	440	2+900	2+460	أساس أولى	الايمن	4
594.00	0.15	9	440	2+900	2+460	أساس ثانية	الايمن	5
1,080.00	0.15	9	800	4+600	3+800	أساس أولى	الايمن	6
1,080.00	0.15	9	800	4+600	3+800	أساس ثانية	الايمن	7
360.00	0.2	9	200	4+800	4+600	أساس أولى	الايمن	8
56.25	0.15	5	75	4+335	4+260	أساس أولى	الايمن	9
56.25	0.15	5	75	4+335	4+260	أساس ثانية	الايمن	10
75.00	0.2	5	75	4+875	4+800	أساس أولى	الايمن	11
75.00	0.2	5	75	4+875	4+800	أساس ثانية	الايمن	12
56.25	0.15	5	75	3+475	3+400	أساس أولى	الايمن	13
56.25	0.15	5	75	3+475	3+400	أساس ثانية	الايمن	14
189.00	0.15	9	140	1+680	1+540	أساس أولى	الايمن	15
656.79	0.26		2533.18	-0+160	-0+460	أساس ثانية	الايمن	16
1532.60	0.23		6608.31	0+400	-0+160	أساس ثانية	الايمن	17
321.02	0.39		831.73	0+500	0+400	أساس أولى وثانية	الايمن	18
492.61	0.26		1917.52	0+720	0+500	أساس ثانية	الايمن	19
825.59	0.11		7695.56	1+500	0+720	أساس ثانية	الايمن	20
928.82	0.08		11349	2+800	1+500	أساس ثانية	الايمن	21
2073.00	0.11		18890	4+900	2+800	أساس ثانية	الايمن	22
459.32	0.26		1740.96	2+000	1+800	أساس ثانية	الايمن	23
843.87	0.21		4012.84	5+300	5+000	أساس ثانية	الايمن	24
15,555.62								

الاجمالي الهندسي

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

بيان الأعمال بالمستخلص رقم (05) جاري
عملية : مشروع رفع كفاءة طريق المناشي المناشي المسافة من المناشي حتي كوبري نكلا بطول 5.3 كم
رقم البند وبياناته : اعمال انشاء طبقة تشريب (برايم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.30) بمعدل 1.5 كجم / م²
تنفيذ : شركة الجواد للمقاولات والتوريدات والرصف

٢٠٢٤/٠٨/٠٥	حتي تاريخ		حصر الكميات من خلال الريكوساتات لأعمال انشاء طبقة تشريب بمعدل 1.5 كجم / م ²			
ملاحظات	الكمية	مسطح	القطاع		الأعمال	م
			الى	من		
	66468.0	66,468.0	5,300	460-	رش ام سي	1
2م	66468.0		الإجمالي			

مهندس الهيئة (المالك)

ممثل الشركة المنفذة

م /

بيان الأعمال بالمستخلص رقم (05) جاري
عملية : مشروع رفع كفاءه طريق المناشي الخطاطبة في المسافة من المناشي حتي كوبري نكلا بطول 5.3 كم
رقم البند وبياناته : اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم
تنفيذ : شركة الجواد للمقاولات والتوريدات والرصف

٢٠٢٤/٠٨/٠٥	حتي تاريخ	حصر الكميات من خلال الريكوساتات لأعمال انشاء طبقة تشريب بسمك 1.5 كم / 2م			
ملاحظات	الكمية	مسطح	القطاع		م
			الي	من	
	67984.7	67,984.7	5,300	460-	1
2م	67984.7	الإجمالي			

مهندس الهيئة (المالك)

ممثل الشركة المنفذة

م /

م /