



## التقييم الفنى

**عملية : أعمال حمايات الميول الجانبية للطريق الدائري نطاق نفق أكاديمية الشرطة ومد مسارات خطوط تأمين ومراقبة وزارة الداخلية باتجاهين عقد رقم**

(٢٣٢-٢٤-٢٥-٢٠)

**تنفيذ :- شركة السلام للمقاولات - (ياسر محمود حماد وشريكه )**

**إشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره**



أعمال حمايات الميول الجانبية للطريق الدائري نطاق نفق أكاديمية الشرطة ومد مسارات خطوط تأمين ومراقبة وزارة الداخلية بالإتجاهين عقد رقم (٢٣٢-٢٤٠٢٥-٢٠٢٥)

\*\* إشراف: المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحارمه \* تنفيذ: شركة السلام للمقاولات - (ياسر محمود حماد وشريكه)

انه في يوم الموافق ٢٠٢٤/١١/١٧ وبناء على القرار الإداري رقم (٦٠) الصادر عن السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٠ ومحضر الاستلام الابتدائي للعملية المؤرخ في ٢٠٢٤/١٠/١٧ تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من:-

الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق- رئيسا

المهندس / محمد على خلف الله

الادارة المركزية لهندسة وسلامة المرور- عضوا

المهندس / محمود حمدى

ادارة ضبط الجودة- عضوا

المهندس / محمد عتبر

مندوب المعامل المركزية - عضوا

المهندس / محمد حسني عبد العليم

مندوب المنطقة المشرفة - عضوا

المهندس / إسلام أشرف

مندوب الشركة المنفذة - عضوا

المهندس / ياسر محمود حماد

وبعد الإطلاع على محضر الإستلام الابتدائي للعملية وملفات التجارب المعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالتالي:

• الخصم على أعمال البردورا الخرسانية - الوسط طبقاً لنتائج التجارب : لا يوجد خصم

• الخصم على أعمال البردورا الخرسانية - العجالى طبقاً لنتائج التجارب : لا يوجد خصم

• الخصم على أعمال الإنترلوك السادسى - سمك ٨ سم طبقاً لنتائج التجارب : لا يوجد خصم

- \*\*\* الخصم طبقاً لمحضر الاستلام الابتدائي: تم خصم مبلغ ٨٣٠٥ جنيه جاءت تفصيلياً على النحو الآتي:-

- خصم على أعمال البردورا الخرسانية - الوسط ( $٠٠٥ * ٠٠٥ * ١٩٠ * ٠٠٥ * ١٢٧١.١٢ = ٦٠٤$ ) جنيه

- خصم على أعمال البردورا الخرسانية - العجالى ( $٠٠٤ * ٠٠٥ * ٢١٥ * ٠٠٥ * ١٣٧٩.٦٢ = ٥٩٤$ ) جنيه

- خصم على أعمال الإنترلوك السادسى - سمك ٨ سم ( $٠٠٧ * ٠٠٥ * ٢٦٥ * ٠٠٥ * ٦٦٤٦ = ٤١٦٥$ ) جنيه

- خصم على أعمال دهان لاكى للبردورات ( $٠٠٦ * ٠٠٥ * ٥٥ * ٢٦٥١ = ٤٣٨$ ) جنيه

- خصم على أعمال غرف التفتيش سابقة الصب ( $٠.١ * ٤٢٠٠ * ٠٠٨ * ٠٠٨ * ١٥ = ٥٠٤$ ) جنيه

\*\* القيمة الإجمالية للخصم: ٨٣٠٥ جنيه

(فقط وقدره ثمانية الألف وثلاثمائة وخمسة جنيه فقط لا غير)

التوقعات :-

١٢ من حى حدا و معا

مع

مساواة العيسى

## محضر استلام ابتدائي

لعملية :- اعمال حمايات الميول الجانبية للطريق الدائري نطاق نفق اكاديمية الشرطة ومد مسارات خطوط تامين  
ومراقبة وزارة الداخلية

بالاتجاهين عقد رقم (٢٢٢/٢٠٢٤/٢٠٢٥)

تنفيذ :- شركة السلام للمقاولات " ياسر محمود حماد وشريكه "

اشراف :- المنطقة الرابعة عشر ( الدائري ومحاوره )

انه في يوم الخميس الموافق ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٤ وبناء علي قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم ( ٦٠ )  
 بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٤ والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عاليه وطبقا لخطاب المنطقة المشرفة فقد اجتمعت اللجنة المشكلة  
من كل من السادة :-

الادارة المركزية للتنفيذ وصيانة الطرق - رئيسا

١-المهندس / محمد علي

ادارة هندسة وتأمين سلامة الطرق - عضوا

٢-المهندس / محمود حمدي

الادارة المركزية لمراقبة وضبط الجودة - عضوا

٣-المهندس / محمد عنتر

الادارة المركزية للمعامل المركبة - عضوا

٤-المهندس / محمد حسني

المنطقة الاشتراكية - عضوا

٥-المهندس / اسلام اشرف

الشركة المنفذة - عضوا

٦-المهندس / ياسر ابو العينين

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة الى  
الموقع لمعاينة الأعمال ظاهريا علي الطبيعة قامت باخذ عينات لاجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد  
اسفرت المعاينة عن الاتي :-

اولا :- اعمال البردورة العجالي :-

• الاعمال مقبولة بصفة عامة عدا ما تلاحظ من سوء المصنوعية البسيطة في بعض القطاعات المتفرقة وقد قدرت اللجنة هذه  
العيوب بنسبة ٤% من اجمالي الكميات المنفذة .

ثانيا :- اعمال البردورة الوسط :-

• الاعمال مقبولة بصفة عامة عدا ما تلاحظ من سوء المصنوعية البسيطة في بعض القطاعات المتفرقة وقد قدرت اللجنة هذه  
العيوب بنسبة ٥% من اجمالي الكميات المنفذة .

ثالثا :- اعمال وحدات الانترلوك سداسي سمك ٨ سم :-

• الاعمال مقبولة بصفة عامة عدا ما تلاحظ من سوء المصنوعية البسيطة في بعض القطاعات المتفرقة وقد قدرت اللجنة هذه  
العيوب بنسبة ٧% من اجمالي الكميات المنفذة .

محمد علي

١٣٢٠٢٤/٢٠٢٥

سليمان محمد ناصر

سليمان ابو العينين

**رابعاً - اعمال الدهانات للبردورات ببوية الاكيه باللون الابيض والسود :-**

- تم تنفيذ الاعمال طبقاً لتعليمات المنطقة المشرفة والاعمال مقبولة بصفة عامة عدا ما تلاحظ من سوء المصنعة البسيطة في بعض القطاعات المترفرقة وقد قدرت اللجنة هذه العيوب بنسبة ٦٪ من اجمالي الكميات المنفذة

**خامساً - اعمال غرف التفتيش سابقة الصب :-**

- الاعمال مقبولة بصفة عامة عدا ما تلاحظ من سوء المصنعة البسيطة وقد قدرت اللجنة خصم نسبة ١٠٪ من اجمالي الكميات المنفذة .


**توصيات اللجنة :-**

- ١- يتم خصم نسبة ٥٪ من البند اولاً ( اعمال البردورة العجالي ) .
- ٢- يتم خصم نسبة ٥٪ من البند ثانياً ( اعمال البردورة الوسطي ) .
- ٣- يتم خصم نسبة ٥٪ من البند ثالثاً ( اعمال وحدات الانترلوك ) .
- ٤- يتم خصم نسبة ٥٪ من البند رابعاً ( اعمال الدهانات للبردورات ببوية الاكيه ) .
- ٥- يتم خصم نسبة ٨٪ من البند خامساً ( اعمال غرف التفتيش سابقة الصب ) .
- ٦- وعلى الشركة المنفذة ترميم اماكن الجسات تحت اشراف المنطقة .
- ٧- على المنطقة المشرفة موافاة اللجنة بالمستخلص والحصر الختامي ونتائج العينات التي تم اخذها اثناء تنفيذ الاعمال لاماكن انتهاء اجراءات التقييم .
- ٨- الحصر مسؤولية المنطقة المشرفة .
- ٩- على المنطقة المشرفة مراقبة سلوك الاعمال اثناء فترة الضمان واخطار الهيئة باى عيوب تظهر اثناء فترة الضمان لخاطبة الشركة المنفذة لاصلاحها فوراً وموافاة اللجنة بالتجارب المعملية التي تمت اثناء التنفيذ .
- ١٠- على مندوب المعامل المركزية موافاه اللجنة بنتائج العينات التي تم اخذها بمعرفة اللجنة ( مرفق طيه تقييم الاعمال ) .
- ١١- على مندوب المنطقة المشرفة موافاه اللجنة بقوائم الكميات ونتائج الاختبارات التي اجريت اثناء التنفيذ لاتمام اجراءات التقييم .

وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال المذكورة أعلاه ويعتبر تاريخ الاستلام هو بداية فترة الضمان للأعمال المذكورة أعلاه وبعد فترة الضمان .

وعلي هذا جرى التوقيع ...

٥ -   
٣ -  
١ - محمد علي

٦ - سيد ابوالطيب  
٤ -   
٢ - ١٣ / ٢ / ٢٠١٣



## محضر استلام موقع

اسم المشروع : أعمال حمايات الميول الجانبيه للطريق الدائري نطاق نقطه أكاديميه الشرطه ومد مسارات خطوط تامين ومراقبه وزاره الداخلية  
( المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره )

وبناء على العقد رقم ٢٠٢٥/٢٤/٢٣٢ والمحرر بين الهيئة وشركة السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشريكه بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعاليه.

وبناءا على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

( مدير إداره المشروعات)  
( مهندس العمليه)  
(مهندس الشركه)

١- السيد المهندس / محمود الشيف  
٢- السيد المهندس / إسلام أشرف  
٣- السيد المهندس / ياسر أبوالعينين

وبالمرور على الطبيعة تبين ان الموقع خالي من العوائق وعليه يعتبر اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٢٠ هو تاريخ استلام الموقع للعملية المشار اليها اعلاه .

وتحرر هذا محضر منا بذلك ،،،،

التوقيعات :-

١-   
٢-   
٣-

رئيس الادارة المركزية  
الطريق الدائري ومحاوره

٤٣  
٢٠٢٤٩



 <b>السلام للمقاولات</b> مقاولات تجارية وخدماتية	<b>مقاييسه ختامية بأعمال حمايات الميول الجانبية للطريق الدائري نطاق نفق أكاديميه الشرطة ومد مسارات خطوط تأمين ومراقبة وزارة الداخلية</b>					 الهيئة العامة للطرق والكباري (GAREEBI) مشروع شرق القارة إدارة الطريق
<b>تنفيذ شركة السلام للمقاولات ( ياسر محمود حماد وشريكه )</b>						
الاجمالي لمقاييسه الختامية	كمية المقاييسه الختامية	الفنه	الوحدة	البند		م
٢٩٦٦١٨,٣٠	١٣٧٩,٦٢	٢١٥	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب بردورة عجالي كبس آلي جاهزة الصب بـأبعاد ٢٥٠*٣٠٠*٥٠ سم و البند لا يشمل فرشة من الخرسانه العادي طبقاً لشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف .		١
٢٤١٥١٢,٨٠	١٢٧١,١٢	١٩٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب بردورة وسط كبس آلي جاهزة الصب بـأبعاد ١١,٥*١٥٠*٥٠ سم و البند لا يشمل فرشة من الخرسانه العادي طبقاً لشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف .		٢
٠,٠٠	٠	٦٠	م.ط	بالمتر الطولي عمل فرشة من الخرسانة العادي أسفل البردورات طبقاً لشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.		٣
١٧٦١٢٠٦,٩٦	٦٦٤٦,٠٦	٢٦٥	٢م	بالمتر المستطح توريد وتركيب وحدات من الإنترلوك سداسي سمك ٨ سم وباللون الرمادي والاحمر والتصنيع إليها والكبس هيدروليكيًا ومحمل على البند فرشة رمل بسمك ٥ سم أسفل البلاط و جميع ماليزم للتركيب والتنشيط ونها الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .		٤
٩٦٢٢٥٠,٠٠	١٢٨٣	٧٥٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد و تركيب عدد ٢ ماسورة ٣ بوصة pvc 10 bar مصر التور أو الحجاز أو الشريف أو ماثيلتها والبند يشمل أعمال تكسير و حفر في تربة صخرية أو رملية أو أسطالية لعمل مسارات بعمق ٦٠ سم وعرض ٤٠ سم وعمل شادات بطول المسار لسحب الكابلات ووضع شريط تدخيري بطول المسار وردم برمال نظيفه ونقل ناتج الحفر الغير صالح للمقابل العمومي وإعادة الوضع لأصله ونها الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .		٥
٦٣٠٠,٠٠	١٥	٤٢٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب غرف تقفيش سابقة الصب من الخرسانه الجاهزة المسلحة بـأبعاد ٦٠*٦٠*٦٠ بالغطاء ونها الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .		٦
١٤٥٧٩٠,٧٠	٢٦٥٠,٧٤	٥٥	م.ط	بالمتر الطولي توريد ودهان بردورات بيوبه الاكدي باللون الابيض والاسود وكل ما يلزم لنها العمل كاملأ طبقاً لشروط و المواصفات وأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .		٧
<b>الاجمالي</b>						
 <b>رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره</b>  <b>الهيئة العامة للطرق والكباري</b>  <b>الشركة المنفذة</b>  <b>الاجمالي</b>						

### شهادة

اسم العمليه : أعمال حمايات الميول الجانبية للطريق الدائري نطاق نفق أكاديميه الشرطه ومد مسارات خطوط تأمين ومراقبه وزاره الداخلية .

اسم الشركه المنفذه : شركة السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشريكه

نشهد بان جميع الاعمال المنفذه بالمشروع عاليه تمت وفقاً للمواصفات والشروط الخاصه للطرق وان الشركه قد التزمت بكافة الالتزامات الوارده بدفتر الشروط والمواصفات

يعتمد ،،

رئيس الاداره المركزيه للطريق

الدائري ومحاوره

٣١ / ١٢ / ٢٠١٤  
م / مشيره السيد عبدالله



٢٠١٤

الله اعلم

## شهادة التجارب المعملية

اسم العملية : أعمال حمايات الميول الجانبية للطريق الدائري نطاق نفق أكاديميه الشرطه ومد مسارات خطوط تأمين ومراقبه وزارة الداخلية .

اسم الشركه المنفذه : شركة السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشريكه

نشهد بأن التجارب التي اجريت على العملية المذكوره عاليه تمت طبقاً للمواصفات الفنية الواردة بكراسه شروط العملية بما يتناسب والتقييم الفني للجنه الاستلام الابتدائي

يعتمد ،،

رئيس الاداره المركزية للطريق

الدائري ومحاوره

٣١  
م / مشيره السيد عبدالله



الدكتور

### شهادة المهندسين

اسم العمليه : أعمال حمايات الميول الجانبيه للطريق الدائري نطاق نفق أكاديميه الشرطه ومد مسارات خطوط تأمين ومراقبه وزارة الداخلية .

اسم الشركه المنفذه : شركة السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشريكه

اسم مهندسين التنفيذ من قبل الشركه :-

مهندس / حسن محمود داود محمود

بكالوريوس هندسه (مدني)

رقم العضويه : ١٩١٦٧٠١٤٤٧/٢٠١٨/٣

سير وسلوك المهندس : جيد جداً

مهندس / أحمد محمد طه الزاملي

بكالوريوس هندسه (مدني)

رقم العضويه : ٢٦٥٤٠٢٢١٣/٢٠١٤/٣

سير وسلوك المهندس : جيد جداً

يعتمد ،،

رئيس الاداره المركزية للطريق  
الدائري ومحاوره

م / مشيره السيد عبدالله  
١١٤٩٥٣١٣



### شهادة

اسم العملية : أعمال حمايات الميول الجانبية للطريق الدائري نطاق نفق أكاديميه الشرطه ومد مسارات خطوط تأمين ومراقبه وزارة الداخلية .

اسم الشركه المنفذه : شركة السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشريكه

تاريخ بدء العمل : ٢٠٢٤/٠٩/٠٣

تاريخ النهو المقرر : ٢٠٢٤/١١/٠٢

تاريخ النهو الفعلى : ٢٠٢٤/١٠/٢٦

قيمه العملية حسب العقد : ٣٨٢٠٤٥٠ جنيه

قيمه العملية حسب الختامي : ٣٤٧٠٣٧٨.٧٦ جنيه

يعتمد ،،

رئيس الاداره المركزية للطريق

الدائري ومحاوره

م / مشيره السيد عبد الله



الاداره المركزية للطريق الدائري ومحاوره

**السيد المحاسب / مدير عام الشئون المالية**

**تحيه طيبه وبعد ،،**

بالإشارة إلى أعمال حمايات الميول الجانبيه للطريق الدائري نطاق نفق أكاديميه الشرطه ومد مسارات خطوط تأمين ومراقبه وزارة الداخلية

عقد رقم : ٢٤٢٥/٢٠٢٥

تنفيذ شركه : السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشريكه  
نحيط سياحتكم علمًا بأن العمليه عاليه لا يوجد بها أي مواد محجرية

وتفضلا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

**يعتمد ،،**

**رئيس الاداره المركزيه للطريق**

**الدائري ومحاوره**


**م / مشيره السيد عبدالله**





المملكة العربية السعودية

الوزارتين العدلية والداخلية



الهيئة العامة للطيران المدني

والنقل البري

أعمال حمايات المبولي الجاتيه للطريق الدائرى ينفق أكاديميه الشرطه و مد مسارات خطوط تأمين و مراقبه وزاره الداخلية

مستلزم حمايه ( ج ) ( ٢ ) ( ١٠٢٨ ) ( ١٤٠٢٤ )

بنر رقم ( ١ ) بالعمر الطولى توريد وتركيب بدوره عجالى كبس الى جاهزة الصب ببعدال ٢٥٣٠٣٠٥٥ سم

بيان الأعمل		من المحطة	إلى المحطة	عدد	طول	فوس	المسافة الفعلية ( م - ط )	ملاحظات	
النوع	النوع								
قوس داخلي	قوس داخلي	٢٩٠٥٦٠	٢٩٠٥٦٠	١	٢٩٠٥٦٠	٢٩٠٥٦٠	٢٩٠٥٦٠		
قوس خارجي	قوس خارجي	٢٩١١٧٠	٢٩١١٧٠	١	٢٩١١٧٠	٢٩١١٧٠	٢٩١١٧٠		
قوس داخلي	قوس داخلي	٣٠٤٠٦٠	٣٠٤٠٦٠	١	٣٠٤٠٦٠	٣٠٤٠٦٠	٣٠٤٠٦٠		
قرارات المسوس	قرارات المسوس	٢٧	٢٧	١					
قوس خارجي	قوس خارجي	١٤٣	١٤٣	١					
الاجمالى		١٣٧٩٦٢							

مهندس المساحة

مدير المشروع

المشرفه الهندسيه

مطر سكر

أحمد الراشد

أحمد العزيز



الهيئة العامة للمقاولات  
والبنية التحتية



وزارة النقل  
والمواصلات  
والاتصالات

أعمال حمايات المباني الجنائية للطريق الدائري تتفق أكاديميه الشرطه و مد مسارات خطوط تأمين و مرافقه وزاره الداخلية

### بيان رقم (٢) خاص بـ ١١٠٢٤٣٧

بند رقم (٢) بالມتر الطولي توريد وتركيب برودره وسط كبس إلى جاهزة الصب يبعد ٣٠ \* ٥٠ \* ٥٠٥٠٥٠١١٠٥١٥٠١١ سم

بيان الأعمال	من المحطة	إلى المحطة	عدد	طول	قوس	المسافة الفعلية (م)	مسلسلات
برودره وسط	٦٩٤٩٦٠	٦٩٤١٧٠	٢	٨١٧٨٢	قوس داخلي	٣٩٣٣	
برودره وسط	٦٩٤٩٦٠	٦٩٤٢٦٧	١	٨١٧٨٢	قوس خارجي	٣٩٣٣	
الجمل	٦٩٤٢٦٧	٦٩٤٠٥٠	٣	٣٠	قوس خارجي	٣٩٣٣	
الإجمالي	١٢٧١١٢						

الشركة المنفذة

سمير سكر

مهندس المساحة

أحمد الراشد

مدير المشروع

محمد

احمد سكر



الهيئة العامة للمقاولات

وزارة النقل والتنمية



الهيئة العامة للمقاولات

وزارة النقل والتنمية

أعمال حمايات المباني الجلدية للطريق الدائري نفق أكاديميه الشريطة ومد مسارات خطوط تأمين ومرافقه وزاره الداخلية

مسار خارجي رقم (٢٠٤١٢٧) قام بتاريخ ٢٠١٨٠١٢٧

بند رقم (٤) بالمشروع توريد وتركيب وحدات من الإنترلوك سداسي سمك ٨ سم

المحظة	عدد	مسطح	قوس	اجتياي الكعبه	ملحظات
٢٩٤٥٦	١	٢٩٤٢٠	١	١٨١٠٠٠١	
٢٩٤٢٠	١	٣٠٤٠٦٠	١	١٨١٠٠٠١	
٢٨٤٩٦	١	٢٨٤٩٦	٤	١٨٣٦٠٦٣	
				٦٦٤٦٠٦٤	الاجتياي

مدير المشروع

مهندس المساحة

الشركة المقندة

محمد محمد

أحمد الهملي

سالم

فهد



بيانات توريد طارئ

الملقاوات

السلام

الملقاوات

السلام

أعمال حمايات المبولي الجلاييه الشرطيه و مد مسارات خطوط تامين

تفق أكاديميه الجلاييه للطريق الدائري  
ومراقبه وزاره الداخلية

مستعلم رقم (٢) حماص بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٧

بند رقم (٥) بالметр الطولي توريد و تركيب عدد ٦ ماسورة ٣ بوصه pvc 10 bar

بيان الأعمال	عدد	طول	قوس	المسافة الفعلية (م)	ملاحظات
١	١	٣٥٩	قوس داخلي	٣٥٩	
٢	٢	١٢	قوس داخلي	٢٤	عدايات
٣	١	٩٠٠	قوس خارجي	٩٠٠	pvc 10 bar ٣ بوصه
٤	١	١٢٨٣	الاجمالي		بند رقم (٥) بالметр الطولي توريد و تركيب عدد ٦ ماسورة ٣ بوصه pvc 10 bar


الشركة المنفذة

حسن سرور

مهندس المساحة  
أحمد إبراهيم

مدير المشروع

احمد عاصم



وزارة النقل  
الجامعة للطرق والآتية  
وانتد البري



المملكة  
ال陛下  
بندر بن سلطان

أعمال حمايات المبولي الجاذبية للطريق الدائري تفق أكاديميه الشرطه و مد مسارات خطوط تامين

و مرافقه وزاره الداخلية  
و بندر بن سلطان

مستخلص رقم (٢) حتمام بتاريخ ١٨٠٢٤-٢

بنر رقم (٦) بالبعد توريد وتركيب غرف تقنيات سابقه الصب من الخرسانه الجاهزه المسليمه يبعاد ٦٠٠\*٦٠٠ بالقطعه

ملاحظات	الإجمالي	فوس	عدد	بيان العمل	م
فوس داخلي	٠	٠	٠	بالبعد توريد وتركيب غرف تقنيات سابقه	١
فوس خارجي	١٠	١٠	١٠	الصب من الخرسانه الجاهزه المسليمه يبعاد ٦٠٠*٦٠٠ بالقطعه	٢
الإجمالي	١٥	١٥	١٥		

الشركة المتفقه

محمد

مهندس المساحة  
أحمد الراشد

د. محمد



الجنة العامة للطرق والجسور  
والاستثمار



بيانات المرصد (الإسكندرية)

للنقل والمواصلات

السلام

أعمال حمايات الميول الجانبي للطريق الدائري

أعمال حمايات الميول الجانبي للطريق الدائري نفق أكاديميه الشرطه و مد مسارات خطوط تامين

وزاره الداخلية و زاره الداخلية

ومراقبه و زاره الداخلية

استعلام رقم (٢٣٠١٠٢٧) صادر بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٠

بيانات المرصد (الإسكندرية)



الجامعة للطرق والجسور

وزاره النقل

وانتشل البرى

بند رقم (٧) بالметр الطولي توريد ودهان بروبرات بيويه الاكيه باللون الابيض والأسود

ملاحظات	المسافة الفعلية (م . ط)	قوس	طول	عدد	بيان الأعمل	م
	٨١١.٣٩	قوس داخلي	٨١١.٣٩	١		١
	١٨٣٩.٤٥	قوس خارجي	١٨٣٩.٤٥	١		٢
	٢٦٥٠.٧٤					
الاجمالي						

مهندس المساحة

محمد الراشد

مسح

الشركة المنفذة

السلام



يرجاء مسح QR للتأكد من جهة إصدار التقرير  
كلمة المرور مدونة خلف الورقة الأولى من التقرير

Date : 28/8/2024

Ref. Serial No. 55 August /2024

Page 5/5

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

شركة السلام للمقاولات

Contractor :

Specimen :


عينات بردورات وسط من مشروع أعمال حمايات الميول الجانبية للطريق الدائري

نطاق نفق أكاديمية الشرطة ومد مسارات خطوط تأمين ومراقبة وزارة الداخلية


ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الهيئة م/ اسلام اشرف احمد وعلى مسؤوليته.

رقم العينة	تاریخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كم/سم <sup>2</sup> )
١		٣٠٢
٢	٢٠٢٤/٨/٢٧	٣٠٥
٣		٣١٧

مدير الوحدة



المشرف على المعمل


  
م/ مصطفى محمود حلمي


01222392408



hecu@eng.asu.edu.eg



1 Al Sarayat street - Al Abbaseya - Cairo

٤٤٣٩-٤٤٣٩



hecu@eng.asu.edu.eg



الشارع السريان - العباسية - القاهرة





يرجاء مسح QR للتأكد من جهة اصدار التقرير  
كلمة المرور مدونة خلف الورقة الأولى من التقرير

Date : 28/8/2024

Ref. Serial No. 55 August /2024

Page 1/5

Client : الإدارية المركزية للطريق الدائري ومحاوره الهيئة العامة للطرق والجاري والنقل البري

Contractor : شركة السلام للمقاولات

Specimen : عينات بلاط انترلوك سداسي من مشروع أعمال حمايات الميول الجانبية للطريق الدائري  
نطاق نفق أكاديمية الشرطة ومد مسارات خطوط تأمين ومراقبة وزارة الداخلية

بناء على طلب الهيئة بخطابها المؤرخ ٢٠٢٤/٥/٢٦ تم إجراء تجارب تعين مقاومة الضغط وتعين مقاومة التآكل بالبرلي والاحتكاك والامتصاص على عينات البلاط واختبار اجهاد الكسر على البردورات الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الهيئة م/ اسلام اشرف احمد وعلى مسؤوليته بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٦ والمحددة ببياناتها كما جاء بخطاب الهيئة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-


### ١ - اختبار تعين مقاومة الضغط ( بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة )

رقم العينة	تاريخ اجراء التجربة	مقاومة الضغط ( كجم/سم² )
١-١		٤٣٥
١-٢		٣٧٤
١-٣		٤٠٦
١-٤	٢٠٢٤/٨/٢٧	٣٩٧
١-٥		٣٧٦
١-٦		٣٩٤
١-٧		٣٨٣



د/ أحمد عاطف سليمان

المشرف على المعمل  
م/ مصطفى محمود حلمي



01222392408



hecu@eng.asu.edu.eg



1 Al Sarayat street - Al Abbaseya - Cairo

٢٤٠٨-٢٣٩-٢٢٢



hecu@eng.asu.edu.eg



الإسكندرية - العباسية - القاهرة





يرجاء مسح QR للتأكد من جهة اصدار التقرير  
كلمة المرور مدونة خلف الورقة الأولى من التقرير

Date : 28/8/2024

Ref. Serial No. 55 August /2024

Page 2/5

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري – الإدارية المركزية للطريق الدائري ومحاوره

شركة السلام للمقاولات

Contractor :

Specimen :

عينات بلاط انترلوك سداسي من مشروع أعمال حمايات الميول الجانبية للطريق الدائري

نطاق نفق أكاديمية الشرطة ومد مسارات خطوط تأمين ومراقبة وزارة الداخلية

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الهيئة م/ اسلام أشرف أحمد وعلى مسؤوليته.

### ٢- اختبار مقاومة التآكل بالبرى والإحتكاك ( لمسافة احتكاك ٥٠٠ م )

الفقد في السمك (مم)	رقم العينة	السمك (سم)
١.٠٤	١- ب	٨.٠
٠.٩٧	٢- ب	
١.٠٨	٣- ب	
١.١٨	٤- ب	
١.٠٣	٥- ب	
١.١٧	٦- ب	
١.٢٦	٧- ب	

مدير الوحدة

د/ أحمد عاطف سليمان

المشرف على المعمل

م/ مصطفى محمود حلمي



01222392408



hecu@eng.asu.edu.eg



1 Al Sarayat street - Al Abbaseya - Cairo

٠٢٢-٢٣٩-٢٤٠٨



hecu@eng.asu.edu.eg



الشارع السرياني - العباسية - القاهرة



يرجاء مسح QR للتأكد من جهة إصدار التقرير  
كلمة المرور مدونة خلف الورقة الأولى من التقرير

Date : 28/8/2024

Ref. Serial No. 55 August /2024

Page 3/5

Client : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري – الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

Contractor : شركة السلام للمقاولات

Specimen : عينات بلاط انترلوك سداسي من مشروع أعمال حمايات المبول الجانبية للطريق الدائري

نطاق نفق أكاديمية الشرطة ومد مسارات خطوط تأمين ومراقبة وزارة الداخلية

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الهيئة م/ اسلام اشرف احمد وعلى مسؤوليته.

### ٣- اختبار تعين النسبة المئوية لامتصاص

رقم العينة	النسبة المئوية لامتصاص الماء (%)
١- ج	٢.٢
٢- ج	٢.٠
٣- ج	٢.٥
٤- ج	٢.٩
٥- ج	٢.٤
٦- ج	٢.٥
٧- ج	٢.٧

مدير الوحدة



د/ احمد غاطف سليمان

المشرف على المعمل

  
م/ مصطفى محمود حلمي


01222392408

٠٢٢-٢٣٩٢٤٠٨



hecu@eng.asu.edu.eg

hecu@eng.asu.edu.eg



1 Al Sarayat street - Al Abbaseya - Cairo

اشارع السرايات - العباسية - القاهرة





برجاء مسح QR للتأكد من جهة اصدار التقرير  
كلمة المرور مدونة خلف الورقة الأولى من التقرير

Date : 28/8/2024

Ref. Serial No. 55 August /2024

Page 4/5

Client : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري – الإدارية المركزية للطريق الدائري ومحاوره

Contractor : شركة السلام للمقاولات

Specimen : عينات بردورات عجالي من مشروع أعمال حمايات الميول الجانبية للطريق الدائري

نطاق نفق أكاديمية الشرطة ومد مسارات خطوط تأمين ومراقبة وزارة الداخلية

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الهيئة م/ اسلام اشرف احمد وعلى مسؤوليته.

رقم العينة	تاریخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كم/سم²)
١		٢٨٦
٢	٢٠٢٤/٨/٢٧	٢٧٩
٣		٢٨٩

مدير الوحدة



المشرف على المعمل

  
م/ مصطفى محمود حلمي


01222392408



hecu@eng.asu.edu.eg



1 Al Sarayat street - Al Abbaseya - Cairo

٢٤٠٨-٢٣٩-٢٢٢



hecu@eng.asu.edu.eg



اشارع السرايatics - العباسية - القاهرة