

## كتابه ذاته

بخصوص :- اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع  
القطار الكهربائي السريع بطول ٦ كم اتجاه مطروح

مقاولة :- شركة سيد عبد المالك سيد يونس

بمناسبة انتهاء الاعمال الخاصة بالعملية عالية وعمل المستخلص الختامي

طبقاً لكميات المنفذ على الطبيعة فقد تم أعداد المقايسة الختامية المرفقه لكافة  
بنود العملية بأجمالي مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ جنيها (فقط وقدره عشرون مليون جنيه لا غير )

مهندس / مدير عام المشروعات

مهندس / المشرف على تنفيذ العملية

الاسم: محمد سعيد ناصف

الاسم: احمد الحسين المطران

التوقيع:

التوقيع:



رئيس الادارة المركزية  
منطقة غرب الدلتا  
(الاسكندرية) مرسى مطروح)

عميد مهندس / " هانى محمد محمود طه "



مركز الاستشارات الهندسية  
للنقل والطارات و الطرق  
( خبراء دوليون )  
دكتور/ سعد الجيوشى



أطبية العامة  
لطرق و الكباري  
(GARB )



**مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمن - فوكة)**  
**المقايسة الختامية لبيان الاعمال تنفيذ شركة سيد بونس، اتجاه مطروح**  
**القطاع من المحطة 487+000 إلى 493+000**

رقم البند	بيان الأعمال	عمل الرسم	الوحدة	الكمية	الفلنة	الاجمالي
3	بالметр المكعب اعمال توريد وتشغيل اتارية صالحة للارام و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسماكة لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر و بسماكة لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالغورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمواد الاصولية للوصول الى نسبة الارطوبة المطلوبة والمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمواصفات التصميمية والقطاعات العرضية الفنونجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتنظيمات المهندس المشرف.	- مسافة النقل 2 كم يتم احتساب علوة 1.4 جنيه لكل 1 كم زيادة المصر يشمل عمل تشويينات وتخياط و اختبارات و نقل لموقع العمل السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقاً لافية المنطقة بهذا القطاع رقم (6) من الكم 395 الى الكم 504 علاوة مسافة النقل 90 كم	<sup>3</sup> م	84495.142	91.7	7,748,204.5
3-1	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للاحة الشركة الوطنية		<sup>3</sup> م	84495.142	132	11,153,358.7
	علاوة مسافة النقل 90 كم		<sup>3</sup> م	84495.142	13	1,098,436.8
	الإجمالي					20,000,000
	(عشرون مليون جنيه فقط لا غير)					

مدير عام المشروعات (الهيئة)

م / محمد حسنى قيادى

مدير المشروع (الهيئة)

م / ابراهيم الحشاوى


مدير المشروع الاستشارى

م / مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول

م / محمود محمد فتحى

يعتمد  
رئيس الادارة المركزية  
منطقة غرب الدلتا  
الاسكندرية - مصر مطروح  
عميد مهندس / هانى محمد محمود "هـ"  
٢٠١٣٠





### قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (3)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ  
اعمال الجسر الترابي (قطاع العلمين - فوكة) المسافة من الكم 487+000 حتى الكم 493+000 بطول  
6 كم اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : ( 1-3 ) أعمال توريد و تشغيل اتربه صالحه للردم

تنفيذ : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

مقدار العمل السابق : 84495.142 م<sup>3</sup>

الكمية	بيان الاعمال بالمقاييس
81200	مستخلص جاري 2
3295.142	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
<b>3295.142</b>	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م <sup>3</sup> )
<b>84495.142</b>	الاجمالي الكلي (م <sup>3</sup> )

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري  
مكتب د سعد الجوشى

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري  
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود محمد فتحى

مختار حمزة



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (3)

مشروع:أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ  
اعمال الجسر الترابي (قطاع العلمين - فوكة) المسافة من الكم 487+000 حتى الكم 493+000 بطول  
6 كم اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : ( 3-1 ) علاوة مسافة النقل 90 كم

تنفيذ : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان الاعمال بالمقاييس
81200	مستخلص جاري 2
3295.142	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
<b>3295.142</b>	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م <sup>3</sup> )
<b>84495.142</b>	الاجمالي الكلي (م <sup>3</sup> )

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الجناوي

مهندس الاستشاري  
مكتب د سعد الجوشى

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري  
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود محمد فتحى

دكتور مجدى حسنى



**قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (3)**

**مشروع:أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (قطاع العلمين - فوكة) المسافة من الكم 487+000 حتى الكم 493+000 بطول 6 كم اتجاه مطروح**

**رقم البند وبيانه : ( 1-3 ) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية  
تنفيذ : شركة سيد عبد المالك سيد يونس**

الكمية	بيان الاعمال بالمقاييسة	مقدار العمل السابق :
81200	مستخلص جاري 2	
3295.142	كميات لم تدرج في المستخلص السابق	
<b>اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م<sup>3</sup>)</b>		
<b>3295.142</b>	<b>الاجمالي الكلي (م<sup>3</sup>)</b>	
<b>84495.142</b>		

**مهندس الهيئة**

**م / إبراهيم العناوى**

**مهندس الاستشاري  
مكتب د سعد الجوشى**

**م / مصطفى نجم**

**مهندس الاستشاري  
مكتب XYZ**

**م / محمد خليل**

**مهندس الشركة**

**م / محمود محمد فتحى**

## محضر استلام ابتدائي

لعملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

لتنفيذ المسافة من الكم (487+000) إلى الكم (493+000)

بطول 6 كم اتجاه مطروح

تنفيذ : - شركة سيد عبد المالك سيد يونس

اشراف : المنطقة الخامسة غرب الدلتا(الإسكندرية \_ مطروح)

استشاري الهيئة للمشروع: سجاد (د سعد الجيوشي)

انه في يوم الخميس 25/01/2024 وبناءً على قرار السيد العميد مهندس/رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا رقم (121) بتاريخ 14/09/2022 والخاص بأعمال الاستلام الابتدائي للأعمال عالية.

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلاً من :-

(رئيساً) (عضوأ) (عضوأ) (عضوأ) مكتب: (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع مدير مشروع شركة سيد عبد المالك سيد يونس	مدير عام المشروعات مدير مشروع القطاع من المنطقة معلم المنطقة المشرفة مكتب: سجاد (د سعد الجيوشي) استشاري الهيئة مكتب: (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع مدير مشروع شركة سيد عبد المالك سيد يونس	(1) المهندس/ محمد حسني فياض (2) المهندس/ إبراهيم الحناوي (3) المهندس/ عبدالله عبد المحسن (4) المهندس / مصطفى نجم (5) المهندس/ محمد خليل (6) المهندس/ محمود محمد فتحى
--	---	---

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور على الأعمال المنفذة ومعاينتها ظاهرياً وتمأخذ عينات أتربة من الجسر لإجراء التجارب الازمة عليها بمعلم المنطقة وتحديد نسبة الحيوان وقد أسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالي:-

### الأعمال المنفذة والمطلوب تسليمها أعمال الحفر وأعمال الأتربة لتشكيل مسار الجسر الترابي

#### أولاً : الردم

الاعمال مقبولة بصفة عامة وتم التأكد من الوصول للمناسيب وتحقيق الميل الجانبي للقطاع .

#### ثانياً : طبقات الأساس

الاعمال مقبولة بصفة عامة وتم التأكد من الوصول للمناسيب وتحقيق الميل الجانبي للقطاع .

#### ثالثاً : الحمايات الخرسانية

الاعمال مقبولة بصفة عامة وتم التأكد من الوصول للمناسيب .

رابعاً :- حالة السطح العلوى للجسر المنفذ:-



الأعمال مقبولة بصفة عامة وتم التأكيد من الوصول للمناسيب وتحقيق الميل الجانبي للقطاع

توصيات اللجنة :-

- (1) على مندوب معمل المنطقة تحديد مدى الحيود بالعينات عن المواصفة العامة للمشروع وتحديد قيمة الخصم .
- (2) على السادة استشاري القطاع (سجادك (د سعد الجبوشي)) مراجعة الحصر والتأكيد من الكميات المنفذة طبقاً لطلبات الاستلام وموافقة اللجنة بالكميات والتجارب التي أجريت على الأعمال أثناء التنفيذ.
- (3) قام مندوب استشاري المساحة بالتأكد على المناسبات المنفذة طبقاً للتصميم المعتمد.
- (4) على استشاري القطاع (سجادك (د سعد الجبوشي)) متابعة سلوك الأعمال خلال فترة الضمان وابلاغ الشركة بأى عيوب تظهر لإصلاحها فوراً.

وعليه تري اللجنة قبول الأعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للأعمال عاليه ويعتبر تاريخ المحضر 25 / 01 / 2024 هو تاريخ النهو الفعلي وبدء فترة الضمان للأعمال،  
وعلي ذلك جري التوقيع.

التوقيعات :-

(6) شهاده  
  
(5)  
  
(4)  
  
(3)  
  
(2)  
  
(1)  


يعتمد

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح



عميد مهندس /

"هانى محمد محمود طه"

٢٠٢٣

## التقييم الفني

\*\* لمشروع الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع العلمين - فوكة)  
 تنفيذ المسافة من الكم 487+000 إلى 493+600 بطول 6 كم اتجاه مطروح  
 (قطاع العلمين - فوكة)

\*\* تنفيذ : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

\*\* إشراف : المنطقة الخامسة - قطاع غرب الدلتا

### الحسابات المالية ومفصل التقييم وقيمة خصومات

مشروع الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع العلمين - فوكة)  
 تنفيذ المسافة من الكم 487+000 إلى 493+600 بطول 6 كم اتجاه مطروح  
 (قطاع العلمين - فوكة)

تنفيذ : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

إشراف : المنطقة الخامسة - قطاع غرب الدلتا

أنه في يوم الاحد الموافق 2024/01/28 وبناء علي القرار الإداري رقم (121) بتاريخ 2022/09/14 الصادر من السيد العميد المهندي / رئيس الإدارة المركزية - منطقة غرب الدلتا ومحضر الاستلام الابتدائي للعملية المؤرخ في 2024/01/25 تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلاً من :-

رئيساً	(مدير عام مشروعات الهيئة)	1-السيد المهندي / محمد حسني فياض
عضوأ	(ممثل الهيئة )	2-السيد المهندي / إبراهيم عبدالله الحناوي
عضوأ	(معمل المنطقة المشرفة)	3-السيد المهندي / عبدالله عبدالمحسن
عضوأ	(مكتب دكتور/سعد الجيوشي استشاري الهيئة)	4-السيد المهندي / مصطفى نجم
عضوأ	(مكتب XYZ استشاري المساحة للمشروع )	5-السيد المهندي / محمد خليل
عضوأ	(شركة سيد عبد المالك سيد يونس)	6-السيد المهندي / محمود محمد فتحى

وبعد الأطلاع على محضر الإستلام الابتدائي للعملية وملفات التجارب المعملية تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالتالي :-

- الخصم علي طبقة الاتربة : لا يوجد خصم
- الخصم علي اختبارات الدملk بطبقة التربة : لا يوجد خصم
- الخصم علي النقص في السمك لطبقة الاتربة : لا يوجد خصم
- الخصم طبقاً لمحضر الإستلام الابتدائي :-  
من الفحص البصري :

- خصم علي سطح الطريق :  $20,000,000 \times 0.006 = 120,000$  جنيهها
- خصم علي اختبارات التصنيف والتدرج والـ CBR لطبقة الاتربة : لا يوجد خصم
- القيمة المالية للخصم للجنة الإستلام الابتدائي : 120,000 جنيهها

( مائة وعشرون ألف جنيهاً لا غير )

التوقيعات :

مطرود محمد فتحى -6  
\_\_\_\_\_ -5  
\_\_\_\_\_ -4  
\_\_\_\_\_ -3  
\_\_\_\_\_ -2  
\_\_\_\_\_ -1

رئيس الإدارة المركزية  
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عبد - مهندس / ٢٠٠  
هانى محمد محمود طه " "



## نموذج رقم ٢

بيان : حصر المواد المحجرية الواردة بالمستخلص

القيد : ..... / ..... ٢٠٢٣ المنطقه ..... / ..... ٢٠٢٣

التاريخ ..... / ..... ٢٠٢٣

الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،

نشرف بان نرفق طيبة المستخلص الخاتمى الخاص بعملية  
( اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للقطار الكهربائى السريع ) .

تنفيذ شركة / سيد عبد المالك سيد يونس عقد رقم / ١٠٣٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سعادتكم  
بالعلم ان المواد المحجرية المستخدمة بيانها كالاتى :-

م	نوع المادة المحجرية	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامسة
١	سن	م³	—	كسارة .....
٢	اتربة	م³	٨٤٤٩٥.١٤٣	محجر ( ) رقم / تصريح / بدون
٣	رمل	م³	—	محجر رقم / تصريح / بدون

هذا وقد تمت مراجعة ( الbonas المائية / التصريح ) للكميات التى تم الحصول عليها  
من

( كسارات / محاجر / تشويينات ) معتمدة وووجدت مطابقة للكميات بالمستخلص .

يرجى التكرم من سعادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ،،  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

التوقيع ( )  
عميد مهندس / هانى محمد محمود طه  
رئيس الادارة المركزية  
للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

في حالة وجود كميات تم الحصول عليها بدون ارفاق الbonas المائية يتم تسجيل كلا

## إفادة

### بالإشارة لمشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح)

► العقد رقم: 1034/2022/2023 اتجاه مطروح

في المسافة من الكم 000 + 487 إلى الكم 000 + 493 بطول 6 كم

► مقاولة شركة: شركة سيد عبد المالك سيد يونس

► إشراف استشاري: مكتب د/ سعد الجيوشي

► كمية الأتربة المستخدمة في المشروع: 84495.143 م<sup>3</sup>

يرجى العلم بأنه قد تم توريد المواد المجرية بالمشروع ببونات رسمية معتمدة وقام استشاري المشروع بمراجعة جميع الbonas والتأكد من الكميات المدرجة وذلك تحت إشراف المنطقة.

مدير عام المشروعات

مدير مشروع الهيئة

مدير مشروع الاستشاري

مدير مشروع الشركة

م/ محمد حسني قياص

م/ إبراهيم الحناوي

م/ مصطفى نجم

م/ محمود محمد فتحى

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

٢٠٢٣ / ١٣ / ٥  
عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"



## أتاوة المحاج ر

عن كمية المواد التي تم استخدامها

مشروع : اسناد أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة - مطروح ) قطاع (العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم 487+000 الى الكم 493+000 بطول 6 كم اتجاه مطروح

تنفيذ : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

أعمال تم تنفيذها حتى تاريخ 2024/01/25

- كمية الأتربة المنفذة بند ( 3 ) :-

بالمتر المكعب = 84495.142 م<sup>3</sup>

مدير مشروع الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الشركة

م / محمود محمد فتحى

محمود محمد فتحى

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

" هانى محمد محمود طه "

## مهمة إضافية

**اسم العميل:** تنفيذ اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل فى المسافة من الكم ٤٨٧،٠٠٠ الى الكم ٤٩٣،٠٠٠ بطول ٦ كم اتجاه مطروح

إسم الشركة المنفذة: منشأة سيدى عبد الملك سيد يونس

**عقد العملية رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٣٤)**

**قيمة التعاقدية :** ٢٠ مليون جنيه

٢٠٢٣/١/٢ تاریخ بدء العمل

٢٠٢٣/٩/١ تاریخ النہو طبقاً للتعاقد :

**المطلوب** : مد مدة العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٤/٣/١  
**المبررات** : ورد خطاب المنطقة المشرفه بشان مد مدة المشروع للاسباب الآتية :-

- بناءً على قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٣/٨/٢٠٢٣ بمد جميع التعاقدات الجارى تفيذها لمدة (٦ أشهر) وذلك لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الازمات العالمية الحالية والى طلب الشركة المنفذة المقدم بمبررات منحها تلك المدة وموافقة المنطقة المشرفة بعد دراستها الطلب على منحها تلك المدة

## تأخر التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف

## زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع اسعار نقلها

- ارتفاع اسعار قطع غيار المعدات وندرة توافرها

.....  
.....

**رئيس الادارة المركزية للشئون المالية: حسون حمزة**

رأي الإدارة القانونية — (الدكتور جعفر عبد الله، المحامي، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين العرب) —

— في جمهورية المنشقون بوصا! استعانت (العصابة) بالجيش لطرد المظلة —  
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق ..... ٣ ..... ٣

أوافق ويعتمد

التوقيع

مقابل تأخير القراءة لعدم توافر -  
متطلبات القراءة مع عدم تحصل -



## نتائج اختبار التدرج الحبيبي، وتصنيف التربة طبقاً لـ AASHTO



تقرير رقم 80-2000/M/2023

التاريخ : ٢٠٢٣/٢/١٨  
مكان العينة : أتربة توريد (مشابون)  
St. 485+000 : St. 486+000

اسم العميل : السيد / سيد عبد المالك سيد يونس  
اسم العملية : القطار الكهربائي السريع  
العلمين - فوكة - قطاع ٦

\*البيانات بعالية حسب إفاده العميل.

No.200	No.40	No.10	No.4	3/8 in.	1/2 in.	3/4 in.	1.0 in.	1.5 in.	2.0 in.	رقم المنخل
فتحة المنخل (مم)										النسبة المئوية المارة %
0.075	0.425	2.00	4.75	9.50	12.50	19.00	25.00	38.00	50.00	
11.7	28.6	46.3	54.9	65.3	70.4	79.6	85.7	94.4	100.0	



لا يوجد	حد السيولة (%)
لا يوجد	حد اللدونة (%)
A-1-a	تصنيف العينة طبقاً لنظام AASHTO

اختبار





اختبار تعين أقصى كثافة جافة بتجربة بروكتور المعدلة

تقرير رقم 2023/M/2000-80

التاريخ : ٢٠٢٣/٢/١٨

اسم العميل: السيد / سيد عبد المالك سيد يونس

نوع التربة : أتربة توريد

القطار الكهربائى السريع


حجم القالب : ٢١١٢ سم<sup>٣</sup>

العلمين - فوكة - قطاع ٦


أتربة توريد (مشاون) St. 485+000 : St. 486+000

البيانات بعاليه حسب إفادة العميل

وزن القالب و العينة جم	نسبة الماء المضاف %
وزن القالب جم	
وزن العينة المبتلة جم	
الكثافة بعد الدmak جم/سم <sup>٣</sup>	
وزن عينة بالطبق جم	
وزن عينة بعد التجفيف بالطبق جم	
وزن الرطوبة جم	
وزن الطبق جم	
وزن العينة جافة جم	
محتوى الرطوبة %	
الكثافة الجافة جم/سم <sup>٣</sup>	



اعتماد





### California Bearing Ratio

تقرير رقم 2023/M/2000-80

**Client Name:** السيد / سيد عبد المالك سيد يونس

**Test Date:** 18/02/2023

**Project Name:** القطار الكهربائي السريع  
العلمين - قوكرة - قطاع ٦


**Specimen Type :** أتربة توريد (مشابن)  
**St. 485+000 : St. 486+000**

البيانات بعالية حسب إفادة العميل والنتائج التي تم الحصول عليها تمثل العينة الموردة من قبل العميل دون أدنى مسؤولية على المركز.

#### (A) Molding Moisture Contest

Specimen Name:	1	1	1	Specimen Name:	1	2	3
Can No.	1			Mold Vol. Cm <sup>3</sup>	2208		
A. Mass, Wet Soil + can, g	450			Mass of sample, Mold g	13299		
B. Mass, Dry Soil + can, g	420			Mass of Mold g	8458		
C. Mass Moisture (A-B)	30			Mass of sample g	4841		
D. Mass Can g	100			Unite Wet Mass g/cm <sup>3</sup>	2.19		
E. Mass of Dry Soil (B-D)	320			Percent Moisture %	9.38		
F. %Moisture ((C/E*100)	9.38			Unite Dry Mass g/cm <sup>3</sup>	-2.00		

Penetration mm	Test No. 1				Test No. 2				Test No. 3			
	Molded /		TESTED /		Molded /		TESTED /		Molded /		TESTED /	
	Total	Unit	Corr.	%	Total	Unit	Corr.	%	Total	Unit	Corr.	%
	Load kg	Load (K/cm <sup>2</sup> )	Load K/cm <sup>2</sup>	CBR	Load kg	Load (K/cm <sup>2</sup> )	Load K/cm <sup>2</sup>	CBR	Load kg	Load (K/cm <sup>2</sup> )	Load K/cm <sup>2</sup>	CBR
0	0	0.00										
0.5	44	2.27										
1.2	116	5.99										
1.63	155	8.01										
2.37	245	12.66		18.35								
3.81	481	24.85										
5.08	685	35.39		34.36								
7.62	985	50.90										



Tested By

Approved