

محضر استلام موقع

مشروع: اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي (القطاع الثاني) من نجع الجامع
حتى فاو بحري من الكم (٠+٠٠٠) حتى الكم (٣+٠٠٠) بطول ٣ كم ضمن المرحلة الأولى

المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

رقم العقد : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٦٠

تنفيذ : شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

إشراف : المنطقة الثامنة – قنا


• إنه فى يوم الخميس ٣٠ / ٠١ / ٢٠٢٥ م اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من :-

مدير عام التنفيذ والصيانة المنطقة الثامنة بقنا
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثامنة
ممثل الشركة المنفذة

١- السيد المهندس / عبد الرحيم محمد حسين
٢- السيد المهندس / محمود محمد عبد السلام
٣- السيد المهندس / هشام حامد احمد

• وقد قامت اللجنة بالمرور على موقع العملية و تلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ
و يعتبر هذا محضراً باستلام الموقع و تاريخ بدء العمل .

التوقيعات :-



١. السيد المهندس / عبد الرحيم محمد حسين



٢. السيد المهندس / محمود محمد عبد السلام



٣. السيد المهندس / هشام حامد احمد



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

حصري جاري ١

مشروع :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الثاني) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٠+٠٠٠ حتى الكم ٣+٠٠٠ بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات مسافة نقل ٩٠ كم

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتری		الطول	العرض	العرض المتوسط	السمك المتوسط	الحجم			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالی	
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات مسافة نقل ٩٠ كم	طريق الزراعي الشرقي من نجع الجامع حتى فاو بحري	٥+٥٤٠	٧+٩٠٠	٢٣٦٠		١١,٥٧٣	٠,١٦٢			٤٤٢٤,٥٩	نجع الجامع
			٠+٠٠٠	٠+٢١٠	٢١٠		٢٢,٥٠٢	٠,١٥٨			٧٤٦,٦٢	الازدواج (حارة يمين + حارة يسار)
			٠+٢١٠	٠+٤٢٠	٢١٠		١٠,٣٣٣	٠,١٧٢			٣٧٣,٢٣	الازدواج (حارة يمين)
			الاجمالی									٥٥٤٤,٤٣

مهندس المشروع:

م/ع/

مهندس الشركة:

م/هـ/

حصري جاري ١



مشروع :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الثاني) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٠+٠٠٠ حتى الكم ٣+٠٠٠ بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٦٠

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتری		الطول	العرض	العرض المتوسط	السك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالی	
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	طريق الزراعي الشرقي من نجع الجامع حتى فاو بحري	٥+٥٤٠	٧+٩٠٠	٢٣٦٠		١١,٠٧٤				٢٦١٣٤,١١	نجع الجامع
			٠+٠٠٠	٠+٢١٠	٢١٠		٢٢,٥٠٢				٤٧٢٥,٣٢	الازدواج (حارة يمين + حارة يسار)
			٠+٢١٠	٠+٤٢٠	٢١٠		١٠,٣٣٣				٢١٦٩,٨٩	الازدواج (حارة يمين)
			الاجمالی									٣٣٠٢٩,٣٢

مهندس المشروع:

/م

مهندس الشركة:

/م

حصر جارى ١



مشروع :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الثاني) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٠+٠٠٠ حتى الكم ٣+٠٠٠ بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٦٠

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالطن اعمال توريد و اضافته اسمنت مطابق للشروط والمواصفات

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	كجم /م٢	الطن			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٣	بالطن اعمال توريد و اضافته اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طريق الزراعي الشرقى من نجع الجامع حتى فاو بحري	٥+٥٤٠	٧+٩٠٠	٢٣٦٠		١١,٠٧٤	٢٩,٤٩٣			٧٧٠,٧٧	نجع الجامع
			٠+٠٠٠	٠+٢١٠	٢١٠		٢٢,٥٠٢	٢٩,٤٩٣			١٣٩,٣٦	الازدواج (حارة يمين + حارة يسار)
			٠+٢١٠	٠+٤٠٠	١٩٠		١٠,٣٣٣	٢٩,٤٩٣			٥٧,٩٠	الازدواج (حارة يمين)
	الاجمالى											٩٦٨,٠٤

مهندس المشروع:

م/ع/٤

مهندس الشركة:

م/ه/٤

حصر جارى ١



مشروع :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الثاني) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٠+٠٠٠ حتى الكم ٣+٠٠٠ بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٦٠

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م^٢

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	السبك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ^٢	طريق الزراعي الشرقي من نجع الجامع حتى فاو بحري	٥+٥٤٠	٧+٩٠٠	٢٣٦٠		١١,٠٧٤				٢٦١٣٤,١١	نجع الجامع
			٠+٠٠٠	٠+٢١٠	٢١٠		٢٢,٥٠٢				٤٧٢٥,٣٢	الازدواج (حارة يمين + حارة يسار)
			٠+٢١٠	٠+٤٢٠	٢١٠		١٠,٣٣٣				٢١٦٩,٨٩	الازدواج (حارة يمين)
			الاجمالى									٣٣٠٢٩,٣٢

مهندس المشروع:

١م /

مهندس الشركه:

١م /

حصري جاري ١



مشروع :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الثاني) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٠+٠٠٠ حتى الكم ٣+٠٠٠ بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٦٠

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه بسبك ٥ سم بعد الدمك

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	السبك المتوسط	المسطح			ملاحظات	
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى		
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه بسبك ٥ سم بعد الدمك	طريق الزراعي الشرقي من نجع الجامع حتى فاو بحري	٥+٥٤٠	٧+٩٠٠	٢٣٦٠		١١,٠٧٤				٢٦١٣٤,١١	نجع الجامع	
			٠+٠٠٠	٠+٢١٠	٢١٠		٢٢,٥٠٢				٤٧٢٥,٣٢	الازدواج (حارة يمين + حارة يسار)	
			٠+٢١٠	٠+٤٢٠	٢١٠		١٠,٣٣٣				٢١٦٩,٨٩	الازدواج (حارة يمين)	
	الاجمالى											٣٣٠٢٩,٣٢	

مهندس المشروع:

م/ع

مهندس الشركة:

م/ه

تقرير رقم (٣١) بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٩
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ دشنا / فاو بحرى ق ٢
تنفيذ/ شركة الفهد المتحدة للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحدة للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
١٠٧-١٠٨-١٠٩	اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه سطحيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	٢٥٠٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	٣٥٠
المبلغ الاجمالي	٢٨٥٠

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٥ /١/٢٢

فني المعمل

مدير المعمل

م



مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (٣١) بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٩
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ دشنا/ فاو بحرى ق٢
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/محمد يوسف (استشاري الهيئة)

أرقام العينات	١٠٧	١٠٨	١٠٩	حدود السماح	حدود المواصفات
الطبقة المختبرة	سطحية				
الموقع الكيلو متري	٠.٢٠٠ كم	٧ كم	٦ كم		
النسبة المئوية للمار من المناخل	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
"٤/٣"	٧٦	٧٧	٧٨	٨٣.٧-٧٥	١٠٠-٧٥
"٢/١"	٦٢	٦٣	٦٥	٦٧.١-٦٠	٨٥-٦٠
رقم ٤	٣٩.٦	٤٢.٢	٤٤	٤٧.٠٤-٣٩.٠٤	٥٥-٣٥
رقم ٨	٢٦.٥	٣٢.٢	٣٣	٣٥-٣٠.١٢	٣٥-٢٠
رقم ٣٠	١٣.٧	١٤.٢	١٤.٩	١٨.٩٥-١٢.٩٥	٢٢-١٠
رقم ٥٠	٧.٣	٨.٢	٧.٨	١٣-٧	١٦-٦
رقم ١٠٠	٤.٣	٤.٥	٤.٣	٧.٢٣-٤.٢٣	١٢-٤
رقم ٢٠٠	٢.٢	٣.٣	٣.٢	٤.٣٦-٢	٨-٢
نسبة الإسفلت	%٤.٦	%٤.٧	%٤.٧٥	%٠.٢٥±%٤.٧٥	
نسبة الطبعي	%٢.٥	%٢.٤	%٢.٤		

تحريرا في: ٢٠٢٥/١/٢٢

رئيس الإدارة المركزية

(عماد حسين)

مدير المعمل

م

فني المعمل

تقرير رقم (٧٥) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٩
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ دشنا / فاو بحرى ق ٢
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٥٤	اختبار صلاحية عينة اساس تكسير

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	٢٧٦٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤ %	٣٨٦.٤
المبلغ الاجمالى	٣١٤٦.٤

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٥ / ١ / ١٥

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(عماد حسين)

تقرير رقم (١٥) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٩
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية/ دشنا / فاو بحرى ق ٢
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

أحضرت العينة بمعرفة المهندس/ محمد يوسف (مهندس الاستشارى)

حدود المواصفات	٥٤	أرقام العينات
	أساس تكسير	الطبقة المختبرة
	كم	الموقع الكيلو مترى
١٠٠	١٠٠	"٢.٥
١٠٠	١٠٠	"٢
١٠٠-٧٠	٩٢	"١.٥
٨٥-٥٥	٧٣	"١
٨٠-٥٠	٦٥	"٤/٣
٧٠-٤٠	٤٠	"٨/ ٣
٦٠-٣٠	٣٣	رقم ٤
٥٠-٢٠	٢٤	رقم ١٠
٣٠-١٠	١٥.٢	رقم ٤٠
١٥-٥	٥.٢	رقم ٢٠٠
—	%٦	نسبة المياه الملائمة
—	٢.٢٢	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
لا تزيد عن ٢%	صفر	الانفتاح
لا تقل عن ٨٠%	%٩٧	C.B.R
لا تزيد عن ٣٠%	صفر	حد السيولة
صفر - ٦	عديمة	مجال اللدونة
لا تزيد عن (٥٠) %	%٢٥	نسبة لوس انجلوس

النسبة المئوية للمار من المناخل

بركتور معدل

تحمل ثابت
كالفورنيا

تحريرا فى: ٢٠٢٥/١/١٥
فني المعمل ،،،



مهندس /

(عماد حسين)

مدير المعمل ،،،

م

تقرير رقم (٢٩٣) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ دشنا / فاو بحرى ق٢
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٧٨٤-٧٨٣-٧٨٢-٧٨١	اختبار دمك عينات F.D.R

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	٢٦٥٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤ %	٣٧١
المبلغ الاجمالى	٣٠٢١

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٥ / ١ / ٢

فني المعمل

مدير المعمل

م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)



تقرير رقم / (٢٩٣) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية/ دشنا / فاو بحرى ق ٢
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات العمومية المتكاملة

تم الاختبار بمعرفة السيد / ياسر عرفات

٧٨٢	٧٨١	أرقام العينات
F.D.R		الطبقة المختبرة
٧.٢٠٠ كم	٠.٨٠٠ كم	الموقع الكيلو متري
%٦.٤		نسبة المياه الملائمة
٢.١٤٥		أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
%٥.٨١		نسبة المياه
٢.١١٥		الكثافة الجافة طن/م ^٣
%٩٨.٦		نسبة الدمك
%٩٨.٧		نسبة الدمك

تحريرا في: ٢٠٢٥/١/٢

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(عماد حسين)
إدارة المشاريع

تقرير رقم / (٢٩٣) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية/ دشنا / فاو بحرى ق ٢
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات العمومية المتكاملة

تم الاختبار بمعرفة السيد / ياسر عرفات

٧٨٤	٧٨٣	أرقام العينات
F.D.R		الطبقة المختبرة
٦ كم	٦.٧٠٠ كم	الموقع الكيلو متري
%٦.٤		نسبة المياه الملائمة
٢.١٤٥		أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
%٥.٨٧		نسبة المياه
٢.١١٧		الكثافة الجافة طن/م ^٣
%٩٨.٧		نسبة الدمك
%٩٩.٠٢		نسبة الدمك

تحريرا في: ٢٠٢٥/١/٢

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(عماد حسين)
إدارة المشي

محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تنفيذ مشروع اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي من قنا / قناطر نجع حمادي (القطاع الثاني) من نجع

الجامع حتى فاو بحري من الكم صفر حتى الكم ٣ بطول ٣ كم ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

الملحقة الثامنة قنا

إيماء إلى موافقة السيد الفريق / نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والتجارة بتاريخ ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٠ على اسناد تنفيذ مشروع اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي من قنا / قناطر نجع حمادي (القطاع الثاني) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم صفر حتى الكم ٣ بطول ٣ كم ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

الى شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة


والى موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة على المذاكرة المعروضة المؤرخة في ٢٠٢ / / على تشكيل

لجنة لمفاوضة الشركة المنفذة على سعر تنفيذ بنود الاعمال - أعضاء اللجنة :-

المهندس / محمد عامر غمري	مدير عام صيانة الطرق	رئيسا
المهندس / اشرف عزت	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا
المهندسة / امل حمدي	الإدارة المركزية للبحوث	عضوا
المهندس / عبدالرحيم محمد حسين	المنطقة المشرفة	عضوا
السيد المحاسب /	ادارة العقود والمشتريات	عضوا
السيد المحاسب /	ادارة المراجعة	عضوا
السيد الأستاذ /	الإدارة القانونية	عضوا

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الموافق / / ٢٠٢٤ بمقر الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقاً للاتى :-

م	البند	الكمية	السعر بعد المفاوضة	القيمة
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبورنبا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% والا يزيد الإنمصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة ١,٧ جنية لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٤ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . السعر يشمل قيمة المادة المحجربة و على الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر. مسافة النقل ٩٠ كم .	٣م ٥٦٠٠	٤٤٣	٢٤٨٠٨٠٠
٢	اعمال إنشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي والخلط و كل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح	٢م ٣٣٤٠٠	٧٨	٢٦٠٥٢٠٠
٣	بالطن اعمال توريد واضافة اسفلت مطابق للشروط والمواصفات وبضام بالنسب المقررة بالخلطة التأسيسية والفئة شاملة كل ما يلزم للدهور العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف	٩٨٩,٧٤ طن	٣٩٠٠	٣٨٥٩٩٨٦



الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

للمبني مشروع أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي من لنا / لئلا نرجع حمادي (القطاع الثاني) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم صغر حتى الكم ٣ بطول ٢ كم ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة المنطقة الشاملة لنا

م	البند	الكمية	السعر بعد المفاوضة	القيمة
٤	بالمتر المصطح أعمال توريد ورش طرقة تشريب من البنتومين المسال متوسط التلدار MC30 بمعدل ١ كم/م ٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التصلبية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢م ٣٣٤٠٠	٥٠	١١٧٠٠٠٠
٥	بالمتر المصطح أعمال توريد ورش طرقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بمسك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبنتومين الصلب وارادة شركة النصر بالموسى او ما يمثليها واللغة تشمل اجراء التجارب 60/70 العملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التصلبية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢م ٣٣٤٠٠	٢٨٠,٩	٩٣٨٢٠٦٠
الاجمالى (فقط وقدره تسعة عشر مليون و تسعمائة وثمانية وتسعون الفا وستة واربعون جنيها لا غير)				
١٩٩٩٨٠٤٦				

شركة العهد المتحدة للمقاولات
من تصاريح المور
٦٠١ - ٧٨٤ - ٤٥٦ بياض

٢٠١٤

محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تنفيذ مشروع أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي من قننا / قنناطر نجع حمادي (القطاع الثاني) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم صفر حتى الكم ٣ بطول ٣ كم ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

المنطقة الثامنة قننا

- الاسعار المتعلق عليها طبقا لدراسة اسعار اكتوبر ٢٠٢٤.
- وذلك بناء على افادة المنطقة المشرفة باوقات التنفيذ (مرفق).
- براعي احتساب فروق معاملات المواد (سولار - بيتومين - اسمنت) بالزيادة والنقصان طبقا لدفتر الشروط والمواصفات
- مسافلت النقل هي مسئولية المنطقة المشرفة لأقرب محجر معتمد .
- مدة التنفيذ (٨ أشهر) .
- وفي حال المرور على محطات تحصيل للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف للأسعار قيمة تحصيل رسوم الكارتات والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة الموحدة المعتمدة في حال تقديم الشركة المنفذة الإيصالات الدالة على السداد .
- تقوم الشركة بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها .

ممثل الشركة	التوقيع	اللجنة	التوقيع
السيد المهندس /	التوقيع	السيد المهندس /	التوقيع
السيد المحاسب /	التوقيع	السيد المهندس /	التوقيع
السيد المحاسب /	التوقيع	السيد المهندس /	التوقيع
السيد الاستاذ /	التوقيع	السيد المهندس /	التوقيع

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
مهندس
محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد

التوقيع
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

طرق ج ب