

محضر استلام موقع

مشروع: اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي (القطاع الرابع) من نجع الجامع
حتى فاو بحري من الكم (٢١+٠٤٠) حتى الكم (٢١+٦٠٠) بطول ٠,٥٦ كم ضمن المرحلة الأولى

المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

رقم العقد : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٦٢

تنفيذ : شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

إشراف : المنطقة الثامنة – قنا

• إنه فى يوم الخميس ٣٠ / ٠١ / ٢٠٢٥ م اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من :-

مدير عام التنفيذ والصيانة المنطقة الثامنة بقنا
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثامنة
ممثل الشركة المنفذة

١- السيد المهندس / عبد الرحيم محمد حسين
٢- السيد المهندس / محمود محمد عبد السلام
٣- السيد المهندس / هشام حامد احمد

• وقد قامت اللجنة بالمرور على موقع العملية و تلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ
و يعتبر هذا محضراً باستلام الموقع و تاريخ بدء العمل .

التوقيعات :-

١. السيد المهندس / عبد الرحيم محمد حسين

٢. السيد المهندس / محمود محمد عبد السلام

٣. السيد المهندس / هشام حامد احمد



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

حصري جاري ١

مشروع :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الرابع) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٢١,٠٤٠ الى الكم ٢١,٦٠٠ بطول ٠,٥٦٠ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات مسافة نقل ٩٠ كم

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	الحجم			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات مسافة نقل ٩٠ كم	طريق الزراعي الشرقي من نجع الجامع حتى فاو بحري	٩+٩٤٠	١٠+٦٠٠	٦٦٠		١١,٠٤٧	٠,١٤٩			١٠٨٦,٣٦	
											١٠٨٦,٣٦	الاجمالى

مهندس المشروع:

١٢/٤

مهندس الشركه:

١٢/٥

حصري جاري ١



مشروع :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الرابع) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٢١,٠٤٠ الى الكم ٢١,٦٠٠ بطول ٥٦٠ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٦٢

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	السك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	طريق الزراعي الشرقي من نجع الجامع حتى فاو بحري	٩+٩٤٠	١٠+٦٠٠	٦٦٠		١٠,٦٨٩				٧٠٥٥,٠٣	
											٧٠٥٥,٠٣	الاجمالى

مهندس المشروع:



مهندس الشركه:



حصري ١



مشروع :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الرابع) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٢١,٠٤٠ الى الكم ٢١,٦٠٠ بطول ٥٦٠ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٦٢

بالطن اعمال توريد و اضافته اسمنت مطابق للشروط والمواصفات

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	كجم /م٢	الطن			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٣	بالطن اعمال توريد و اضافته اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طريق الزراعي الشرقي من نجع الجامع حتى فاو بحري	٩+٩٤٠	١٠+٦٠٠	٦٦٠		١٠,٦٨٩	٢٩,٤٩٣			٢٠٨,٠٧	
											٢٠٨,٠٧	الاجمالى

مهندس المشروع:

٢٠٨/٠٧

مهندس الشركة:

٢٠٨/٠٧

حصري جاري ١



مشروع :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الرابع) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٢١,٠٤٠ الى الكم ٢١,٦٠٠ بطول ٥٦٠ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٦٢

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م^٢

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ^٢	طريق الزراعي الشرقي من نجع الجامع حتى فاو بحري	٩+٩٤٠	١٠+٦٠٠	٦٦٠		١٠,٦٨٩				٧٠٥٥,٠٣	
											٧٠٥٥,٠٣	الاجمالى

مهندس المشروع:

٤/م

مهندس الشركة:

٤/م

حصري ١



مشروع :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الرابع) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٢١,٠٤٠ الى الكم ٢١,٦٠٠ بطول ٥٦٠ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٦٢

بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	طريق الزراعي الشرقي من نجع الجامع حتى فاو بحري	٩+٩٤٠	١٠+٦٠٠	٦٦٠		١٠,٦٨٩				٧٠٥٥,٠٣	
											٧٠٥٥,٠٣	الاجمالى

مهندس المشروع:

م/ع/ب

مهندس الشركة:

م/ه/ب

تقرير رقم (٥٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ دشنا / فاو بحرى ق٤
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٢٣٧	اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه سطحيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	١٠٠٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	١٤٠
المبلغ الاجمالي	١١٤٠

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٥ / ٢ / ٢

فني المعمل

مدير المعمل



مهندس /

تقرير رقم (٥٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية :- دشنا / فاو بحرى ق٤
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/محمد يوسف (استشارى الهيئة)

حدود المواصفات	حدود السماح	٢٣٧	أرقام العينات
		سطحية (ب٣)	الطبقة المختبرة
		١٠.٢٠٠ كم	الموقع الكيلو متري
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١١٤/٣
١٠٠-٧٥	٨٣.٧-٧٥	٨٣	١٢/١
٨٥-٦٠	٦٧.١-٦٠	٦٧	١٨/٣
٥٥-٣٥	٤٧.٠٤-٣٩.٠٤	٤٦.٥	رقم ٤
٣٥-٢٠	٣٥-٣٠.١٢	٣٢.٨	رقم ٨
٢٢-١٠	١٨.٩٥-١٢.٩٥	١٧.٧	رقم ٣٠
١٦-٦	١٣-٧	٨.٩	رقم ٥٠
١٢-٤	٧.٢٣-٤.٢٣	٤.٢٥	رقم ١٠٠
٨-٢	٤.٣٦-٢	٢.٨	رقم ٢٠٠
%٠.٢٥±%٤.٧٥		%٥	نسبة الإسفلت
		%٢.٤	نسبة الطيبيعي

النسبة المئوية لمار من المناخل

تحريرا في: ٢٠٢٥/٢/٢

فني المعمل

مدير المعمل

م

رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ (عماد حسين)

تقرير رقم (٥٦) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٣٠
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ دشنا / فاو بحرى ق٤
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٢٣٦	اختبار دمك عينات F.D.R

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	٨٥٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	١١٩
المبلغ الاجمالي	٩٦٩

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٥ / ٢ / ٢

فني المعمل

مدير المعمل

/م

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(عماد حسين)

تقرير رقم / (٥٦) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٣٠
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية/ دشنا / فاو بحرى ق٤
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات العمومية المتكاملة

تم الاختبار بمعرفة السيد / ياسر عرفات

٢٣٦	أرقام العينات	
F.D.R	الطبقة المختبرة	
١٠.٣٠٠ كم	الموقع الكيلو متري	
٦.٤ %	نسبة المياه الملانمة	البركتور بالمعمل
٢.١٤٥	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	
٥.٩٤ %	نسبة المياه	الكشف عن الدمك
٢.١٢٨	الكثافة الجافة طن/م ^٣	
٩٩.٢ %	نسبة الدمك	

تحريرا في: ٢٠٢٥/٢/٢

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(عماد حسين)
الإدارة المركزية

محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تنفيذ مشروع أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي من قنا / قناطر نجع حمادي (القطاع الرابع) من نجع الجامع

حتى فاو بحري من الكم ٢١٠٠٤٠ حتى الكم ٢١٠٦٠٠ بطول ٠,٥٦ كم ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

المنطقة الثامنة قنا

إيماء إلى موافقة السيد الفريق / نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بتاريخ ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٠ على اسناد تنفيذ مشروع أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي من قنا / قناطر نجع حمادي (القطاع الرابع) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٢١٠٠٤٠ حتى الكم ٢١٠٦٠٠ بطول ٠,٥٦ كم ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة


الى شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

وإلى موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة على المذكرة المعروضة المزخرفة في / / ٢٠٢٢ على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة المنفذة على سعر تنفيذ بنود الاعمال - أعضاء اللجنة :-

المهندس / محمد عامر غمري	مدير عام صيانة الطرق	رئيسا
المهندس / اشرف عزت	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا
المهندسة / أمل حمدي	الإدارة المركزية للبحوث	عضوا
المهندس / عبدالرحيم محمد حسين	المنطقة المشرفة	عضوا
السيد المحاسب /	إدارة العقود والمشتريات	عضوا
السيد المحاسب /	إدارة المراجعة	عضوا
السيد الأستاذ /	الإدارة القانونية	عضوا

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الموافق / / ٢٠٢٤ بمقر الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقا للاتي :-

م	البند	الكمية	السعر بعد المفاوضة	القيمة
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% والا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالعمياء الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمهاسرات للوصول إلى أقصى كثافة جافة فصوص (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهندسة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة ١,٧ جنية لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٤ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . السعر يشمل قيمة المادة المحجوبة و على الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر . مسافة النقل ٩٠ كم .	٣م ١٢٥٠	٤٤٣	٥٥٣٧٥٠ ٤٠٥٠٠
٢	أعمال إنشاء طبقة أساس ملبثت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأسفلت القائمة معا واللثة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف واللثة شاملة بالمتر المسطح	٢م ٧٢٠٠	٧٨	٥٦١٦٠٠
٣	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والدواخلات وبضال بالنسب المقررة بالخلطة التجميعية واللثة شاملة كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا للشروط والدواخلات وتعارفات جهاز الاشراف	٢١٢,٤٢ طن	٣٩٠٠	٨٢٨٤٣٨



محضر اجتماع اللجنة


الخاصة بمفاوضة شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تنفيذ مشروع أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي من قنا / قناطر نجع حمادي (القطاع الرابع) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٢١٠٠٤٠ حتى الكم ٢١٠٦٠٠ بطول ٠,٥٦ كم ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

المنطقة الثامنة قنا

م	البند	الكمية	المسعر بعد المفاوضة	القيمة
٤	بالمتر المصطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من الببتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢م ٧٢٠٠	٥٠	٣٦٠٠٠٠ ✓
٥	بالمتر المصطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والببتومين الصلب 60/70 واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢م ٧٢٠٠	٢٨٠,٩	٢٠٢٢٤٨٠ ✓
الاجمالي (فقط وقدره اربعة مليون ثلاثمائة وستة وعشرون الفا ومائتان وثمانية وستون جنيها لا غير)				
				٤٣٢٦٢٦٨ ✓

١٣٠٠



محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تنفيذ مشروع اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي من قنا / قناطر نجع حمادي (القطاع الرابع) من نجع الجامع

حتى فاو بحري من الكم ٢١٠٠٤٠ حتى الكم ٢١٠٦٠٠ بطول ٠.٥٦ كم ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياه كريمه

المنطقة الثامنة قنا

- الاسعار المتفق عليها طبقا للدراسة اسعار اكتوبر ٢٠٢٤.
- وذلك بناء على المادة المنطقة المشرفة باوقات التنفيذ (مرفق).
- براعي احتساب فروق معاملات المواد (سولار - بيتومين - اسمنت) بالزيادة والنقصان طبقا لدفتر الشروط والمواصفات
- مسافات النقل هي مسئولية المنطقة المشرفة لأقرب محجر معتمد.
- مدة التنفيذ (٦ اشهر) .
- وفي حال المرور على محطات تحصيل للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف للأسعار قيمة تحصيل رسوم الكارتات والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة الموحدة المعتمدة في حال تقديم الشركة المنفذة الإيصالات الدالة على السداد .
- تقوم الشركة بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها .

وعليه أقبل المحضر بما تم الاتفاق عليه بحال

ممثل الشركة	التوقيع	اللجنة	التوقيع
السيد المهندس /		السيد المهندس /	
اللجنة		السيد المهندس /	
السيد المهندس /		السيد المهندس /	
السيد المهندس /		السيد المهندس /	
السيد الاستاذ /		السيد المهندس /	

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /

محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد

(التوقيع)
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

طرق ج ب