

محضر استلام موقع

مشروع: اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي (القطاع الثالث) من نجع الجامع
حتى فاو بحري من الكم (٣+٠٠٠) حتى الكم (٦+٠٠٠) بطول ٣ كم ضمن المرحلة الأولى

المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

رقم العقد : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٦١

تنفيذ : شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

إشراف : المنطقة الثامنة – قنا

• إنه فى يوم الخميس ٣٠ / ٠١ / ٢٠٢٥ م اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من :-

مدير عام التنفيذ والصيانة المنطقة الثامنة بقنا
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثامنة
ممثل الشركة المنفذة

١- السيد المهندس / عبد الرحيم محمد حسين
٢- السيد المهندس / محمود محمد عبد السلام
٣- السيد المهندس / هشام حامد احمد

• وقد قامت اللجنة بالمرور على موقع العملية و تلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ
و يعتبر هذا محضراً باستلام الموقع و تاريخ بدء العمل .

التوقيعات :-



١. السيد المهندس / عبد الرحيم محمد حسين

٢. السيد المهندس / محمود محمد عبد السلام

٣. السيد المهندس / هشام حامد احمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

حصري جاري ١

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٦١

مشروع :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الثالث) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٣٠٠٠ الى الكم ٦٠٠٠ بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات مسافة نقل ٩٠ كم

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتری		الطول	العرض	العرض المتوسط	السمك المتوسط	الحجم			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالی	
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات مسافة نقل ٩٠ كم	طريق الزراعي الشرقي من نجع الجامع حتى فاو بحري	٠+٤٢٠	٠+٥٤٠	١٢٠		١٠,٢٣٣	٠,١٧٧			٢١٧,٣٥	الازدواج (حارة يمين)
			٠+٥٤٠	١+٠٦٠	٥٢٠		١٠,١١٤	٠,١٧٧			٩٣٠,٨٩	الازدواج (حارة يمين)
			٠+٥٦٠	١+٠٦٠	٥٠٠		٩,٦٥٤	٠,١٧٨			٨٥٩,٢١	الازدواج (حارة يسار)
			١+٠٦٠	١+٣٠٠	٢٤٠		٩,٦٩٦	٠,١٧٩			٤١٦,٥٤	الازدواج (حارة يسار)
			١+٨٠٠	٣+٦٠٠	١٨٠٠		١٠,٣٥٢	٠,١٧٩			٣٣٣٥,٤١	الازدواج (حارة يمين)
			الاجمالی									٥٧٥٩,٤٠

مهندس المشروع:

م/ع/م

مهندس الشركة:

م/ع/م

حصري جاري ١



مشروع :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الثالث) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٣+٠٠٠ الى الكم ٦+٠٠٠ بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٦١

تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتری		الطول	العرض	العرض المتوسط	السبك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	طريق الزراعي الشرقي من نجع الجامع حتى فاو بحري	٠+٤٢٠	٠+٥٤٠	١٢٠		١٠,٢٣٣				١٢٢٧,٩٣	الازدواج (حارة يمين)
			٠+٥٤٠	١+٠٦٠	٥٢٠		١٠,١١٤				٥٢٥٩,٢٥	الازدواج (حارة يمين)
			٠+٥٤٠	١+٠٦٠	٥٢٠		٩,٦٥٤				٥٠٢٠,١٤	الازدواج (حارة يسار)
			١+٠٦٠	١+٣٠٠	٢٤٠		٩,٦٩٦				٢٣٢٦,٩٣	الازدواج (حارة يسار)
			١+٨٠٠	٣+٦٠٠	١٨٠٠		١٠,٢٩٦				١٨٥٣٢,٨٦	الازدواج (حارة يمين)
			الاجمالى									٣٢٣٦٧,١١

مهندس المشروع:

م/ع/

مهندس الشركة:

م/ع/

حصري جاري ١



مشروع :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الثالث) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٢٠٠٠ الى الكم ٦٠٠٠ بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٦١

بالطن اعمال توريد و اضافته اسمنت مطابق للشروط والمواصفات

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتری		الطول	العرض	العرض المتوسط	كجم /م ^٢	الطن			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالی	
٣	بالطن اعمال توريد و اضافته اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طريق الزراعي الشرقي من نجع الجامع حتى فاو بحري	٠+٤٢٠	٠+٥٤٠	١٢٠		١٠,٢٣٣	٢٩,٤٩٣			٣٦,٢٢	الازدواج (حارة يمين)
			٠+٥٤٠	١+٠٦٠	٥٢٠		١٠,١١٤	٢٩,٤٩٣			١٥٥,١١	الازدواج (حارة يمين)
			٠+٥٦٠	١+٠٦٠	٥٠٠		٩,٦٥٤	٢٩,٤٩٣			١٤٢,٣٦	الازدواج (حارة يسار)
			١+٠٦٠	١+٣٠٠	٢٤٠		٩,٦٩٦	٢٩,٤٩٣			٦٨,٦٣	الازدواج (حارة يسار)
			١+٨٠٠	٣+٦٠٠	١٨٠٠		١٠,٢٩٦	٢٩,٤٩٣			٥٤٦,٥٩	الازدواج (حارة يمين)
			الاجمالی									٩٤٨,٩١

مهندس المشروع:

م/ع/

مهندس الشركة:

م/

حصري جاري ١

مشروع :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الثالث) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٣٠٠٠ الى الكم ٦٠٠٠ بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٦١

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م^٢

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	المسطح			ملاحظات	
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى		
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ^٢	طريق الزراعي الشرقي من نجع الجامع حتى فاو بحري	٠+٤٢٠	٠+٥٤٠	١٢٠		١٠,٢٣٣				١٢٢٧,٩٣	الازدواج (حارة يمين)	
			٠+٥٤٠	١+٠٦٠	٥٢٠		١٠,١١٤				٥٢٥٩,٢٥	الازدواج (حارة يمين)	
			٠+٥٤٠	١+٠٦٠	٥٢٠		٩,٦٥٤				٥٠٢٠,١٤	الازدواج (حارة يسار)	
			١+٠٦٠	١+٣٠٠	٢٤٠		٩,٦٩٦				٢٣٢٦,٩٣	الازدواج (حارة يسار)	
			١+٨٠٠	٣+٦٠٠	١٨٠٠		١٠,٢٩٦				١٨٥٣٢,٨٦	الازدواج (حارة يمين)	
			الاجمالى									٣٢٣٦٧,١١	

مهندس المشروع:

٤/م

مهندس الشركة:

٥/م

حصر جارى ١



مشروع :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الثالث) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٣+٠٠٠ الى الكم ٦+٠٠٠ بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٦١

بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السمك المتوسط	المسطح			ملاحظات	
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى		
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	طريق الزراعي الشرقي من نجع الجامع حتى فاو بحري	٠+٤٢٠	٠+٥٤٠	١٢٠		١٠,٢٣٣				١٢٢٧,٩٣	الازدواج (حارة يمين)	
			٠+٥٤٠	١+٠٦٠	٥٢٠		١٠,١١٤				٥٢٥٩,٢٥	الازدواج (حارة يمين)	
			٠+٥٤٠	١+٠٦٠	٥٢٠		٩,٦٥٤				٥٠٢٠,١٤	الازدواج (حارة يسار)	
			١+٠٦٠	١+٣٠٠	٢٤٠		٩,٦٩٦				٢٣٢٦,٩٣	الازدواج (حارة يسار)	
			١+٨٠٠	٣+٦٠٠	١٨٠٠		١٠,٢٩٦				١٨٥٣٢,٨٦	الازدواج (حارة يمين)	
			الاجمالى									٣٢٣٦٧,١١	

مهندس المشروع:

م/ع

مهندس الشركه:

م/ع

تقرير رقم (٢٩٤) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ دشنا / فاو بحرى ق ٣
تنفيذ/ شركة الفهد المتحد للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحد للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٧٨٥	اختبار صلاحية عينة اساس تكسير

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	٢٧٦٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	٣٨٦.٤
المبلغ الاجمالي	٣١٤٦.٤

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٥ / ١ / ٥

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عبدالحسين)



تقرير رقم (٢٩٤) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١

بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت

عملية/ دشنا / فاو بحرى ق٣

تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

أحضرت العينة بمعرفة المهندس/ محمد يوسف (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	٧٨٥	أرقام العينات
	أساس تكسير	الطبقة المختبرة
	٢.٥ كم	الموقع الكيلو متري
١٠٠	١٠٠	"٢.٥"
١٠٠	١٠٠	"٢"
١٠٠-٧٠	٩٥	"١.٥"
٨٥-٥٥	٧٦	"١"
٨٠-٥٠	٦٧	"٤/٣"
٧٠-٤٠	٤٣	"٨/ ٣"
٦٠-٣٠	٣٥	رقم ٤
٥٠-٢٠	٢٧	رقم ١٠
٣٠-١٠	١٦.٨	رقم ٤٠
١٥-٥	٥.٨٨	رقم ٢٠٠
—	%٦	نسبة المياه الملائمة
—	٢.٢٠	أقصى كثافة جافة طن/م³
لا تزيد عن ٢%	صفر	الانفتاح
لا تقل عن ٨٠%	%٩٦	C.B.R
لا تزيد عن ٣٠%	صفر	حد السيولة
صفر - ٦	عديمة	مجال اللدونة
لا تزيد عن (٥٠) %	%٢٤	نسبة لوس انجلوس

النسبة المئوية للمار من المناخ

بركتور معدل

تحمل ثابت
كاليفورنيا

تحريرا في: ٢٠٢٥/١/٥

فني المعمل ،،،

مدير المعمل ،،،

رئيس الإدارة المركزية

(عماد حسين)

مهندس /

تقرير رقم (٥٥) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٣٠
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ دشنا / فاو بحرى ق ٣
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٢٣٥	اختبار دمك عينات F.D.R

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	٨٥٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	١١٩
المبلغ الاجمالي	٩٦٩

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٥ /١/٣٠

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)



تقرير رقم / (٥٥) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٣٠
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية/ دشنا / فاو بحرى ق ٣
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات العمومية المتكاملة

تم الاختبار بمعرفة السيد / احمد مسعود

٢٣٥	أرقام العينات	
F.D.R	الطبقة المختبرة	
كم	الموقع الكيلو متري	
٦.٤%	نسبة المياه الملانمة	البيانات بالمعمل
٢.١٤٥	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	
٥.٧٦%	نسبة المياه	الكثف عن الدمك
٢.١١٣	الكثافة الجافة طن/م ^٣	
٩٨.٥%	نسبة الدمك	

تحريرا فى: ٢٠٢٥/١/٣٠

فنى المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)



تقرير رقم (١٢) بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٦
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ دشنا / فاو بحرى ق ٣
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل وفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٤١-٤٠	اختبار دمك عينات F.D.R

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	١٤٥٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	٢٠٣
المبلغ الاجمالي	١٦٥٣

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٥ / ١ / ١٩

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)



تقرير رقم / (١٢) بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٦
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية/ دشنا / فاو بحرى ق٣
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات العمومية المتكاملة

تم الاختبار بمعرفة السيد / احمد مسعود

أرقام العينات	٤٠	٤١
الطبقة المختبرة	F.D.R	
الموقع الكيلو متري	٢.٧٠٠ كم	٣.٥٠٠ كم
إجمالي المعدل	نسبة المياه الملائمة	٦.٤ %
	أقصى كثافة جافة طن/م٣	٢.١٤٥
الكشف عن الدمك	نسبة المياه	٥.٩ %
	الكثافة الجافة طن/م٣	٢.١٢٤
نسبة الدمك	٩٩ %	٩٨.٩ %

تحريرا في: ٢٠٢٥/١/١٩

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
(عماد حسين)
وزارة النقل
إدارة المشروعات

تقرير رقم (٢٦) بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٥
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ دشنا / فاو بحرى ق ٣
تنفيذ/ شركة الفهد المتحد للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحد للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معلمي كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٨٣-٨٢-٨١	اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه سطحه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	٢٥٠٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	٣٥٠
المبلغ الاجمالي	٢٨٥٠

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٥ / ١ / ٣٠

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية



تقرير رقم (٢٦) بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٥
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعمليّة/ دشنا / فاو بحرى ق ٣
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفه السيد المهندس/محمد يوسف (استشاري الهيئة)

حدود المواصفات	حدود السماح	٨٣	٨٢	٨١	أرقام العينات
		سطحية			الطبقة المختبرة
		كم١	كم٣	كم٢	الموقع الكيلو متري
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣"
١٠٠-٧٥	٨٣.٧-٧٥	٧٨	٨٢.٢	٨١	"٢/١"
٨٥-٦٠	٦٧.١-٦٠	٦٤	٦٦	٦٥.٦	"٨/٣"
٥٥-٣٥	٤٧.٠٤-٣٩.٠٤	٤٣.٢	٤٥	٤٤.٤	رقم ٤
٣٥-٢٠	٣٥-٣٠.١٢	٢٨.٣	٣٣	٣١	رقم ٨
٢٢-١٠	١٨.٩٥-١٢.٩٥	١٥.٨	١٥.٦	١٥.٢٧	رقم ٣٠
١٦-٦	١٣-٧	٨.٨	٨.٣	٨.٢	رقم ٥٠
١٢-٤	٧.٢٣-٤.٢٣	٤.٦	٤.٦	٤.٤	رقم ١٠٠
٨-٢	٤.٣٦-٢	٣.٣	٣.٣	٣.٢	رقم ٢٠٠
%٠.٢٥±%٤.٧٥		%٤.٧٧	%٤.٨	%٤.٧٦	نسبة الإسفلت
		%٢.٤	%٢.٥	%٢.٥	نسبة الطبيعي

النسبة المئوية للمار من المناخل

تحريرا في: ٢٠٢٥/١/٣٠

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

(عماد حسين)



م/

محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تنفيذ مشروع اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي من قنا / قناطر نجع حمادي (القطاع الثالث) من نجع

الجامع حتى فاو بحري من الكم ٢ حتى الكم ٦ بطول ٢ كم ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

المنطقة الثامنة قنا

إيماء إلى موافقة السيد الفريق / نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٤ على اسناد تنفيذ مشروع اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي من قنا / قناطر نجع حمادي (القطاع الثالث) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٢ حتى الكم ٦ بطول ٢ كم ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

إلى شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة


وإلى موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة على المذكرة المعروضة المؤرخة في ٢٠٢ / / على تشكيل

لجنة لمفاوضة الشركة المنفذة على سعر تنفيذ بنود الاعمال - أعضاء اللجنة :-

المهندس / محمد عامر غمري	مدير عام صيانة الطرق	رئيسا
المهندس / اشرف عزت	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا
المهندسة / امل حمدي	الإدارة المركزية للبحوث	عضوا
المهندس / عبدالرحيم محمد حسين	المنطقة المشرفة	عضوا
السيد المحاسب /	إدارة العقود والمشتريات	عضوا
السيد المحاسب /	إدارة المراجعة	عضوا
السيد الاستاذ /	الإدارة القانونية	عضوا

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الموافق / / ٢٠٢٤ بمقر الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقا للاتى :-

م	البند	الكمية	السعر بعد المفاوضة	القيمة
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتسدرج السوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠٪ ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠ ٪ ولا يزيد الإنصصاص عن ١٠ ٪ ولزدها على طبقيتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرامسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥٪) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيبة العامة للطرق والكم ارى وتعليقات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة ١٠,٧ جنية لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١٠,٤ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . السعر يشمل لينة المادة المحجرة و على الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر. مسافة النقل ٩٠ كم .	٣م ٥٦٠٠	٤٤٣	٢٤٨٠٨٠٠
٢	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك باعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا واللينة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف واللينة شاملة بالمتر المسطح	٢م ٣٣٤٠٠	٧٨	٢٦٠٥٢٠٠
٣	بالطن أعمال توريد واضالة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات وبضاف بالنسب المقررة بالخلطة التسميكية واللينة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليقات جهاز الاشراف	٩٨٩,٧٤ طن	٣٩٠٠	٣٨٥٩٩٨٦



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة


تنفيذ مشروع اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي من قنا / قناطر نجع حمادي (القطاع الثالث) من نجع

الجامع حتى فاو بحري من الكم ٢ حتى الكم ٦ بطول ٢ كم ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

المنطقة الثامنة قنا

م	البند	الكمية	السعر بعد المفاوضة	القيمة
٤	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط النظاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢م ٣٣٤٠٠	٥٠ /	١٦٧٠٠٠٠ /
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسبك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب وارادة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب 60/70 المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢م ٣٣٤٠٠	٢٨٠,٩ /	٩٣٨٢٠٦٠ /
الاجمالي (فقط وقدره تسعة عشر مليون وتسعمائة وثمانية وتسعون الفا وستة واربعون جنيها لا غير)				
١٩٩٩٨٠٤٦				

١٣٠٠٠



محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تنفيذ مشروعات أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي من قنا / قناطر نجع حمادي (القطاع الثالث) من نجع

الجامع حتى فاو بيري من الكم ٢ حتى الكم ٦ بطول ٢ كم ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

المنطقة الثامنة قنا

- الاسعار المتفق عليها طبقا لدراسة اسعار اكتوبر ٢٠٢٤ .
- وذلك بناء على افادة المنطقة المشرفة بالوقائق التنفيذ (مرفق).
- براعي احتساب فروق معاملات المواد (سولار - بيتومين - اسمنت) بالزيادة والنقصان طبقا لدفتر الشروط والمواصفات
- مسافات النقل هي مسئولية المنطقة المشرفة لاقرب محجر معتمد .
- مدة التنفيذ (٨ أشهر) .
- وفي حل المرور على محطات تحصيل للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف للأسعار قيمة تحصيل رسوم الكارتات والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة الموحدة المعتمدة في حال تقديم الشركة المنفذة الإيصالات الدالة على السداد .
- تقوم الشركة بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها .

	السيد المهندس / السيد محمد	التمويل	
	السيد المهندس / السيد محمد	التأمين	
	السيد المهندس / السيد محمد	التأمين	
	السيد المهندس / السيد محمد	التأمين	
	السيد المهندس / السيد محمد	التأمين	

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مہندس 4

محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد

التوقيع)

لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

طرق ج ب