




اسم المشروع /

المالك /


استشاري المشروع /

الشركة المنفذة /

كميات بعد ٤/٥		كميه اجماليه قبل ٤/٥/٢٠٢٣	كميه اجماليه حاله	إلى محطة	من محطة	ع
كميات مستحقه للصرف بعد ٤/٥	كميات منصرفة بعد ٤/٥					
4252.51	3600	621.46	8473.97	422+190	422+066	1
3627.56	10000	1375.04	15002.6	422+360	422+260	3
4865.658	18400	20127.222	43392.88	422+620	422+360	4
107	1292	0	1399	422+760	422+620	5
2313.97	6980	11784.97	21078.94	422+930	422+760	6
491.891	900	1029.549	2421.44	423+080	423+020	7
718.36	1700	7315.47	9733.83	423+240	423+080	8
140.132	0	1984.158	2124.29	423+360	423+260	9
1121	0	2657.89	3778.89	423+590	423+440	10
1257.45	528	3165.82	4951.27	423+900	423+780	11
18895.531	43400	50061.579	112357.11	الاجمالي (٣ م)		
112357.11	أجمالي أعمال القطع في صخر (٣ م)					
93461.579	اجمالي ماتم صرف من أعمال القطع في صخر (٣ م)					
18895.531	أجمالي المستحق للصرف من أعمال القطع في صخر (٣ م)					
الهيئة العامه للطرق والكباري		مكتب الرائد للاستشارات الهندسيه		الشركه المنفذه / التوحيد للمقاولات العموميه		
مهندس الاشراف / مينا جرجس امين		م المكتبه الفني / خالد ايمن حامد		م / ابراهيم جمال ابراهيم		
التوقيع /		التوقيع /		التوقيع /		
		مدير المشروع / عمار اسماعيل				
		التوقيع /				



 شركة التوحيد للمقاولات العامة General Contracting & Construction Co. S.A.E		
اسم المشروع /	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلوط / جرجا	
المالك /	الهيئة العامة للطرق والكباري	
استشاري المساحة /	مكتب الدولية للمساحة والخرائط	
استشاري المشروع /	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية	
الشركة المنفذة /	شركة التوحيد للمقاولات العامة	
حصر (As Built) لكميات القطع المنفذة لشركة التوحيد حتى (٢٠٢٤-٢٠١٣)		
Total Volume Table		
423+970.00	0	106943.68
423+980.00	0	106943.68
423+990.00	0	106943.68
424+000.00	0	106943.68
424+010.00	0	106943.68
424+020.00	0	106943.68
424+030.00	0	106943.68
424+040.00	0	106943.68
424+050.00	0	106943.68
424+060.00	0	106943.68
424+066.78	0	106943.68
106,943.68	اجمالي كمية القطع الصخر (متر مكعب)	
5,413.44	اجمالي كمية القطع الصخر (Tranistion Zone) مقطوع تحت منسوب الفرمة	
112,357.12	اجمالي كمية القطع الصخر (متر مكعب)	
93,461.14	اجمالي كمية القطع الصخر (متر مكعب) المنصرفة في جاري ٢	
18,895.98	اجمالي كمية القطع الصخر (متر مكعب) المستحقة للصرف جاري ٣	
مهندس الشركة		مهندس المكتب الفني (مكتب الرائد)
مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكباري)		مدير مشروع (مكتب الرائد)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

بخصوص: اشارة الي مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع
القطار السريع اكتوبر / أبو سمبل القطاع الثالث منفلوط/سوهاج من كم 422 الي كم 424
بطول 2 كم عقد رقم (2023/2022/1577)

تنفيذ: شركة التوحيد للمقاولات العمومية.

نتشرف بأن نرفق طية المقايسة المعدلة (2) للمشروع بعالية طبقا
لاسعار المفاوضة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام،،،،،

تحريرا في: 2024/ 2 /25

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

مهندس /
" مصطفى علي مسعود "



[illegible]