



طارق يوسف الخزار  
مهندس /  
رئيس الإدارة المركزية

مدير عام التفتيش والصيانة  
محمّد مصطفى عبد الغوّاد  
المهندس /

مهندس المشروع

مهندس الاستشارات


النسبة المئوية لا تم إنجازه: 100 %  
تاريخ النجوى الفعلي: 2022/7/26 م  
قيمة العملية طبقا للجدول: 48151.365 جنيه  
قيمة العملية طبقا لمؤخر مقاييس معتمدة: 481513.65 جنيه  
تاريخ بدء العمل طبقا للعقد: 2022/10/6 م  
تاريخ استلام الموقع: 2022/4/5 م  
مدة العملية طبقا للعقد: 6 أشهر  
قيمة العملية طبقا للعقد: 1840860 جنيه

تقرير بشأن النجوى المالية عالية الجودة للجدول.

مستورس محافظ الفتيوم

العملية: أعمال شال الخيش من منتصف شارع عند السلام عارف حتى ميدان الخيش مركز

المنطقة المساحة - بقي مسوق



مركز خدمة العملاء (GARBLT)  
للحرق و (الخيار) و (العمل) للمركز  
للخدمة العامة

18/05/2021

الجنة من الجنة

الاستشاري مهدي الشاذلي مهدي

بموجب هذه الشهادة، فإننا نؤكد أن جميع المعلومات الواردة في هذا التقرير هي صحيحة وموثوقة، ولا توجد أي معلومات إضافية غير مذكورة هنا.

|         |         |        |                              |   |
|---------|---------|--------|------------------------------|---|
| ملاحظات | الكمية  | الوحدة | النبد                        | م |
| 1       | 1303.82 | 3م     | س1 س2 دلوميت نسبة<br>% 67    | 1 |
| 2       | 642.18  | 3م     | رمل طبقي نسبة 33%<br>اسفلتيه | 2 |
| 3       | 357.5   | 3م     | س6 طبقة الاساس               | 3 |

المحاضر / الأستاذ المساعد الدكتور / السيد

الهيئة العامة للطرق والكباري  
المخططة السادسة بني سويف







الاجنحة بنسبة ٥٠% من اجمالي المسطحات المنقذة بالطريقة المسطحة.

والحمامات الطولية والعرضية وخشونة السطح في اماكن متفرقة وسوء بعض المناسيب وقد تتركها بعض

ملاحظات اللجنة على الاعمال:-

الاصناف وكذا عينات الاجزاء الاختبارات اللازمة وتبين اللجنة الاتي:-

لمعالجة الاعمال في الموقع ظاهرياً على الطبيعة وذلك لاجل جسات القياس سماكات طبقات انتقلت

- |                                                   |                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ٩- السيد المهندس/ احمد سمير شعبان                 | مهندس الشركة المنقذة (عضو)                       |
| ٨- السيد المهندس / اشرف ايوب عبدالقادر            | (عضو) مندوب مجلس مدينة سنورس                     |
| ٧- السيد المهندس / عيد سيد روني                   | (عضو) مندوب مديرية الطرق والنقل والادارة المدنية |
| ٦- السيد المهندس / عاطف سعد                       | (عضو) مندوب مديرية الطرق والنقل                  |
| ٥- السيد المهندس / مصطفى محمد عبدالعزیز           | (عضو) مندوب استشاري الطرق والكبارى بالفيوم       |
| ٤- السيد المهندس / بسملة مصطفى ابراهيم            | (عضو) مهندسة جولوجي                              |
| ٣- السيد المهندس / فرحات محمد عبد النور           | (عضو) مهندس مدني بالهيئة                         |
| ٢- السيد المهندس / محمد عبد الرزاق حسين           | (عضو) مهندس مدني بالهيئة                         |
| ١- السيد المهندس / محمد مصطفى عبد الجواد مدير عام | (رئيس) الهيئة العامة للمحافظة بالفيوم            |

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسمائهم:-

٢٠٢٠/٢٠/٢٠٢٠ م. طبقاً لقرار السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للطرق والكبارى بتشكيل لجنة لاستلام الاعمال ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٦ م. (٥) بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٢ م. وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة العامة للطرق والكبارى بتشكيل اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسمائهم:-

### محضر استلام ابتدائي

( عقد ٢٠٢٠ / ٩ / ٢٠٢٠ م )

( استشاري ) ( بيت الخبرة للاستشارات الهندسية )

( الهيئة العامة للطرق والكبارى ) ( المنطقة العامة )

مركز سنورس بطول ٥.٥ كم بمحافظة الفيوم

رصف طريق شارح من منتصف شارع عبدالسلام عارف حتى ميدان الجيش







مقايضة ختامية

شارع الجيش من منتصف شارع عبدالسلام عارف حتى ميدان الجيش بطول ٠.٥ كم  
ينطاق مركز سنورس ضمن البرتوكول الموقع مع محافظة الفيوم  
عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٩٠٣

تنفيذ شركة الشروق للمقاولات العمومية والتوريدات

| بند      | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الوحدة | الغنة (بالجنيه)<br>طبقا للقائمة الموحدة<br>٢٠٢٢ | الكمية الختامية | القيمة     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1        | بالمتر المكعب أعمال تكشير وإزالة المسطحات المنهارة بالصرف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل داج التكشير خارج الموقع للمقلب العمومية دون دخل الهيئة في ذلك ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لتهوئ العمل والفترة شاملة لتدبير وتمك طبقة الأساس أسفل التكشير طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                 | م٣     | 60                                              | 186.85          | 11,211.00  |
| 2        | أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجعة ناتج تكشير الكسارات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % والأ يزيد الامتصاص عن ١٠ % مع القرض والدمك على طبقات وبحيث لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن ١٥ سم بعد الدمك طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ١٦٠ كم                                                                                                     | م٣     | 335                                             | 357.5           | 119,762.50 |
| 3        | بالعدد رفع وتعليق أعظمية مطابق الصرف وغرف التفتيش الخاصة بالمراقب ( مياه - صرف ) للوصول للمحسوب النهائية للطريق والبند يشمل تكشير ورفع المخلفات خارج الموقع وصب الخرسانة المطابقة طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفترة شاملة كل ما يلزم لتهوئ العمل بالعدد .                                                                                                                     | بالعدد | 475                                             | 11              | 5,225.00   |
| 4        | بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البتومين المائل متوسط التطوير MC ٣٠ او بالمستحبات الاسفلتيه المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل ١.٥ كجم / م٢ طبقاً للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح طبقة الأساس من أي مواد حصى أو ناعسة زائدة قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفترة شاملة كل ما يلزم لتهوئ العمل                                                                                                               | م٢     | 25                                              | 1292.5          | 32,312.50  |
| 5        | بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتيه على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام من الأحجار الصلبة المترجعة ناتج تكشير الكسارات والبتومين الصلب ٧٠/٢٠ وأرد شركة النصر بالسيوف أو ما يمثلها والفترة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستعملة ويتم التنفيذ طبقاً للتطبيقات المعتمدة الموزجة والرسومات المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . | م٢     | 139                                             | 1946.5          | 270,563.50 |
| 6        | بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البتومين السائل سريع التطوير RC3000 او بالمستحبات الاسفلتيه المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل ٠.٤ كجم / م٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتيه بعد تمام نضجها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للتطبيقات المعتمدة الموزجة والرسومات المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفترة شاملة كل ما يلزم لتهوئ العمل                                                  | م٢     | 8.35                                            | 654.2           | 5,462.15   |
| 7        | بالعدد توريد وتركيب بالوعات صرف المطر من الخرسانة العائبة والغطاء من GRP بمقاس ٤٥ * ٤٥ سم طبقاً للرسومات الكود المصري بند ٥-٤ ص ١٥٦ وعلى ان يتم التركيب في الموقع الذي يحدده المهندس المشرف والفترة تشمل اهو العمل كاملاً مما جمعه وطبقاً لأصول الصناعة والكود المصري وللنموذج المعتمد المرفق .                                                                                                                                                                            | بالعدد | 4800                                            | 2               | 9,600.00   |
| 8        | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC وينظر خارجي ١٦٠ سم ومحمل على البند الحفر في جميع أنواع التربة والردم ونقل ونجح الحفر الزائد للمقلب العمومية وتوصيل بين غرفة التفتيش الى اقرب مطلق وكل ما يلزم لتهوئ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة                                                                                                                                                                                                   | مط     | 280                                             | 45              | 12,600.00  |
| 9        | كارتات نقل الأساس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | م٣     | 25                                              | 357.5           | 8,937.50   |
| 10       | كارتات نقل اسفلت الطبقة السطحية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | م٢     | 3                                               | 1946.5          | 5,839.50   |
| الاجمالي |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                 |                 | 481,513.65 |

مهندس الهيئة  
مهندس الاستشاري  
مدير عام التنفيذ والصيانة  
رئيس اللجنة المركزية  
م. طارق يوسف شحاته

