



بخصوص :- مشروع أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق محافظة المنيا من ابورقاص حتى ملوى بطول ٢٠ كم.

عقد رقم :- ٤٠٧ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ب تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠

تنفيذ :- شركة ساب للدهات الحديثة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والجسور
المنطقة السابعة بأسيوط والمنيا
ملف : ٦٦١٨٣

٣٠
١٤٢٧

السيد المُهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد :::

نُتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) خاتمي للعملية عاليه من عدد ثلاثة نسخ أصل مرفقاً بها أستماراة (٥٠ ع.ح) .

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه بأخذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتتبیه بموافقاتنا بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلاً سعادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحرير في: ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٤

* مرفقات :-

- عدد :

(١) مستخلص.

(١) أستماراة (٥٠ ع.ح) .

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة بأسيوط والمنيا

"اسلام محمد فوزي"



٣٥٨٤

جمهورية مصر العربية

استماره لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : لجنه الاداره للنهرم والكلاب

قسم : المدحوم

البلغ المستحق إلى : مصلحة المدحوم

بوجهى متحفظ طبق أو شخاعى أعلاه بأمين ملام الدورى
بعيه التهرم تمام صافى المدحوم اذارى وصرف القاش باصتنام ملوك
شار مراجعته ووتج على صحة ومقدم لاعتماده إدارى وصرف القاش باصتنام ملوك

{ إذن صرف على : شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج { صاحب الحق أو : يسحب باسم { شيك على المدحوم أو يصدر
ويرسل إليه بالعنوان الآلى :

المدحوم

بيانات الغواتير		قرش	جنبه	التاريخ	رقم
٦٧٨	٢٥٢	٩٣٧	٧٧٤	٢٠٢٠	٩٣٧

رقم : _____
الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

تؤيد في السجل برقم :

عدد الملفات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم							الختم ذو التاريخ
	بيانات		نوع الخصم					
		قرش	جنبه	بندر	فرع	نصل	قرش	
إجمالي الأصل								
بيانات الاستقطاعات	قرش	جنبه	قرش	جنبه	قرش	جنبه	قرش	
عادى إضافى دمغة توقيع	قرش	جنبه	قرش	جنبه	قرش	جنبه	قرش	
رسم الدفعة								
صافى القيمة المطلوب صرفها								

علامة



رئيس المصلحة

في ٢٠٢ سنة

- (١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتزاولات : _____ الإمضاء : _____
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
- (أو) بان المبلغ مضاعف بحساب : _____ الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع ح برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجع في ٢٠٢ سنة _____ شيك _____
يعتمد سحب _____ إذن صرف

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في ٢٠٢ سنة بـلـغ

البـلـغ الـبـلـغ الـبـلـغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ع ح) _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب _____ إذن صرف

شيك _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

الشيك _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في ٢٠٢ سنة

(٤) قيد في سجل

الموالات

الشيك _____

الموالات

مستخلص رقم (٢) ختامي عن عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نقط محافظه المنيا في المسافة من أبو قرقاص حتى ملوى بطول ٢٠ كم

من بدء العملية إلى ٢٠٢٥/١/٢٥

تنفيذ شركة : ساب للدهانات الحديثة

العقد رقم (٢٠٢٤/٤٠٧) بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠

رقم البند	بيان الأصل	النفقة بالجنيه	الوحدة	مقدار العمل المسلوب أجراؤها	مقدار العمل تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جزء نهائي	استقطاع / جزء	باقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	<p>بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عن قط) من مادة الأكريليك بخابور والمضاف عليها مادة بالطبخ العائين مقاس ١٠*٢٠ سم والخابور بطول ٦ سم وقطره عند القاعدة ١٧ مم وقطره عند النهاية ١٥ مم وسطح العائين مستوي ويتحمل حمل رأسى (طن) دون كسر أو تغير في الشكل طبقاً للتجارب القلبى وحمل أعلى (طن) (٦٠٠ كجم) مزود بشريحة عصالت بليوربة تحتوى على الأقل ٣١ عصمة لوشريحة مستطلبة مقاس ١٥*١٥ مم من إنجاهين ذات شدة إنعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتنشيط العائين تحمل قوة تمسك بالأرض لا تقل عن ٢٢ كجم/سم٢ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القىيسية للهيئة العامة للطرق والجهاز وتجهيزات المهندس المشرف والفتنة شاملة كل ملائم ل فهو العمل .</p> <p><i>[Signature]</i></p>	٩٦,٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦,٥٧٠,٠٠	١,٠٧٣,٠٠	١,٠٧٣,٠٠	٠	عدد	٩٠,٠٠	
		٢٩٢,٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٢,٤٤٠,٠٠	١,٢١٨,٥٠	١,٢١٨,٥٠	٠	مقط	٢٤٠,٠٠	
		٤,١٨٩,٥٠٩,٦٦	٠,٠٠	٤,١٨٩,٥٠٩,٦٦	٨,٤١٢,٦٧	١,١١٢,٦٧	٧٣٠	٢م	٤٩٨,٠٠	
	الإجمالي (فقط أربع ملايين وخمسمائة وثمانية وسبعين ألفاً وخمسمائة وتسع عشر جنيهاً وستون قرشاً لا غير)									

تحريداً في : ٢٧/٤/٢٠٢٥

مدیر عام المشروع
أحمد منير

مدیر المشروع
احمد خالد

الشركة المنفذة
[Signature]
عمرو رمضان عبدالستار



السيد الممهدى / نائبه رئيس الهيئة للتنمية والمناطق

طيبة طيبة وبعد ..

إيماءً إلى مشروع تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق محافظة المنيا

في المسافة من أبورقاص حتى ملوى بطول ٢٠ كم .

العقد رقم (٤٠٧/٢٠٢٤/٢٠٢٥) المؤرخ في ٣٠/١٠/٢٠٢٤

تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مقاييس خاتمية للمشروع سالف الذكر.

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم .

وتحصلوا بقبول فائق الامتناع .

تحرير في: ٢٠٢٥/٠٢/٢٧

مرفقات طيه:
• مقاييس خاتمية

يعتذر

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة (أسيوط / المنيا)

إسلام محمد فؤاد



مقاييس ختامية

عملية أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق محافظة المنيا في المسافة من أبو قرقاص حتى ملوى بطول 20 كم (إشراف
المنطقة السابعة - أسيوط)

عقد رقم 2025/2024/407

تنفيذ شركة سابل للدهانات الحديثة

رقم البيان	بيان الاعمال	الوحدة	الفترة	الكمية	القيمة
1	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكريليك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس 10*10 سم والخابور بطول 5 سم وقطره عند القاعدة 17 مم وقطره عند النهاية 15 مم وسطح العاكس مستوى يتحمل حمل رأسى (6طن) دون كسر أو تغير في الشكل طبقاً للختبار القياسي وحمل أدنى (قص) للخابور لا يقل عن (600) جم مزود بشريحة عدسات بلورية تتحوى على الأقل 31 عدمة أو شريحة مستقطبة مقاس 1.5*7 سم من إيجابين ذات شدة إنعكاس مطلقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتنشيط العاكس تحمل قوة تمسك بالأرض لا تقل عن 23 كجم/سم² ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفتنة شاملة كل ملائم لنها العمل .	عدد	90	1073	96570
2	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على أن يكون الخط بعرض 20 سم أو 15 سم وسمك 8 سم وعرض الطريق طبقاً للنموذج المرفق على الساخن وذلك طبقاً للمواصفات البريطانية 1989 BS3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمادة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد المائية النسبة المتبقية	م.م	240	1218.5	292440
3	أعمال تخطيط الطريق بالبوبيلات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سلك 2.5 مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر 20 سم أو 15 سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS 3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمادة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد المائية النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المترفة.	م	498	8412.67	4189509.66
الإجمالي (فقط أربعة مليون وتسعمائة وأربعة وتسعون ألفاً وخمسماة وتسعة وخمسون جنيهاً وستة وستون قرشاً لآخر)					4578519.66



٣٥٨٦

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة (أسيوط)

مهندس / إبراهيم سعيد

إسلام محمد فوزي

مدير عام المشروعات

مدير مشروع الهيئة

مهندس الشركة

بيان أعمال

عملية تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق محافظة المنيا في المسافة من أبو قرقاص حتى ملوى بطول 20كم (إشراف المنطقة السابعة - أسيوط)

عقد رقم 2025/407

تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية
1	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكريليك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس 10*10 سم والخابور بطول 5 سم وقطره عند القاعدة 17 سم وقطره عند النهاية 15 سم وسطع العاكس مستوى يتحمل حمل رأسى (6طن) دون كسر أو تغير في الشكل طبقاً للاختبار القياسي وحمل أدنى (قص) للخابور لا يقل عن (600 كجم) مزود بشريحة عدسات بليورية تحتوى على الأقل 31 عسسة أو شريحة مستطلبة مقاس 7*1.5 سم من إتجاهين ذات شدة إنعكاس مطابقة للمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتنشيط العاكس تتحمّل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن 23 كجم/سم 2 ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة لطرق و الكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفنـة شاملة كل مايلزم لنـهـو العمل .	عدد	1073
2	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على أن يكون الخط بعرض 20 سم أو 15 سم وسمك 8 سم وبعرض الطريق طبقاً للنموذج المرفق على الساخن وذلك طبقاً للمواصفات البريطانية BS3262:1989 يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6 % وبودرة الزجاج الداخلية 20 % والنسبة الخارجية 10 % والمادة الرابطة 20 % والمواد المالة النسبة المتبقية	م.ط	1218.5
3	أعمال تخطيط الطريق بالبوبيات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك 2.5 سم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر 20 سم أو 15 سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS 3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6 % وبودرة الزجاج الداخلية 20 % والنسبة الخارجية 10 % والمادة الرابطة 20 % والمواد المالة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتطبيقات المنطقة المشرفة.	2م	8412.67

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

السيد المهندس / نائبه رئيس الهيئة التنفيذ والمناطق

شهادة الالتزام

إيماءً إلى مشروع أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق محافظة المنيا في المسافة من أبوقرقاص حتى ملوى بطول ٢٠ كم .

العقد رقم (٤٠٧/٢٠٢٤/٢٠٢٥) المؤرخ في ٣٠/١٠/٢٠٢٤

تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة .

نفيد بان الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواجبة عليها والمحددة بأمر الاسناد الصادر من السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الادارة (بالأمر المباشر) وتم عمل ختامي للعملية المذكورة بعالية .

وهذه شهادة من بذلك

تحريراً في: ٢٧/١٠/٢٠٢٥

يعتبر

رئيس الادارة المركبة

المنطقة السابعة (أسيوط / المنيا)



السيد الممتدس / نائب رئيس الهيئة للتنيفيع والمداطنة

تحية طيبة وبعد ..

إيماءً إلى مشروع تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق محافظة المنيا في المسافة من أبوقرقاص حتى ملوى بطول ٢٠ كم .

العقد رقم (٤٠٧/٢٠٢٤/٢٠٢٥) المؤرخ في ٣٠/١٠/٢٠٢٤ تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة .

نحيط سيادتكم ببيان موقف المحملات على المشروع المشار إليه بعالیه :

- ١- لا توجد سيارة محملة على المشروع.
- ٢- لا توجد عماله محملة على المشروع.

٣- يتم توريد بوية محاوربوبية بردورة إسود لمصنع العلامات بمدينة نصر وتراجع بالادارة العامة .

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة والتتبیه باللازم .

وتقضوا بقبول فائق الامتنار .

٢٠٢٥/٠٢/٢٧

يعتهد

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة (أسيوط / المنيا)

أحمد محمد فوزي



السيد الممتحن / نائبه رئيس الهيئة للتنفيذ والمراقبة

تحية طيبة وبعد...

إيماءً إلى مشروع تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق محافظة المنيا في المسافة من أبوقرقاص حتى ملوى بطول ٢٠ كم.

العقد رقم (٤٠٧/٢٠٢٤/٢٠٢٥) المؤرخ في ٣٠/١٠/٢٠٢٤ تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة

نحيط سيادتكم علما بأن تجهيزات الموقع و مهندس العملية و فني العملية متواجدة طول فترة تنفيذ المشروع.

برجاء التكرم بالعلم والاطلاع والتبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الامتنان.

٢٠٢٥/١٠/٢٧ تحريراً في:



رئيس الادارة المدرجة
المنطقة الساحرة (أسيوط / المنيا)

مهندس / ابراهيم محمد فوزي

إسلام محمد فوزي

شهادة المهندسين

اسم العملية :- عملية تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق محافظة المنيا

في المسافة من أبورقاص حتى ملوى بطول ٢٠ كم

عقد رقم : (٤٠٧/٤٠٤/٢٠٢٤) المؤرخ في ٣٠/١٠/٢٠٢٥

تنفيذ شركة :- ساب للدهانات الحديثة.

قيمة العملية حسب التعاقد :- ١١٠,٠٠ جنية ٩٩٧١١٤

قيمة العملية حسب الختامي ٦٦,٥٧٨,٥١٩,٦٦ جنية

قام بتنفيذ العملية من قبل الشركة المنفذة السادة المهندسين :-

السيد المهندس / عمرو رمضان عبد الستار عبد العزيز

ونشهد بحسن السير والسلوك المهندسين ممتاز وتواجدهم طوال مدة العملية .

وهذه شهادة من بذلك

٢٠٢٥/١٠/٢٧ تحريراً في:

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة (أسيوط / المنيا)

٤٠٥

إعتماد محمد فوزي



٣٥٨٢

شهادة سير العمل

اسم العملية :- عملية أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق محافظة المنيا في المسافة من أبوقرقاص حتى ملوى بطول ٢٠ كم.

عقد رقم : ٢٠٢٤/٤٠٧ المؤرخ في ٣٠/١٠/٢٠٢٤

تنفيذ شركة:- ساب للدهانات الحديثة

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٩٩٧١١٠,٠٠ جنيها .

قيمة العملية حسب الختامي ٤,٥٧٨,٥١٩,٦٦ جنيها .

مدة تنفيذ العملية :- ٣ شهر

تاريخ البدء :- ٢٠٢٤/١١/٠٧


تاريخ نهو الأعمال طبقاً للعقد :- ٢٠٢٥/٠٢/٠٧

تاريخ نهو الأعمال الفعلي :- ٢٠٢٥/٠١/٢٥

تحريراً في : ٢٠٢٥/٠٢/٢٧

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة (أسيوط / المنيا)





المنطقة السابعة بأسيوط والمنيا

عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور نطاق محافظة المنيا في المسافة من
أبوقرقاص حتى ملوى بطول ٢٠ كم - المنطقة السابعة

عقد رقم (٤٠٧/٢٠٢٤/٢٠٢٥)

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة

حصر ختامي

م	بيان الأعمال	الأجمالي
1	أعمال توريد وتركيب عواكس أرضية وجهين بند رقم (٢)	١,٠٧٣.٠٠
2	أعمال توريد وتركيب شرائح صوتية بند رقم (٣)	١,٢١٨.٥٠
3	أعمال التخطيط على الساخن extruder بند رقم (٥)	٨,٤١٢.٦٧

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



الم الهيئة العامة

للطرق والكباري
(OARB)



وزارة النقل

حضر

أعمال

توري

د و تر

كيب

عوا

كس

أرضية

وجه

ين

بند

رقم

(٢)

عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور نطاق محافظة المنيا في المسافة من أبورقاص حتى
مولى بطول ٢٠ كم - المنطقة السابعة

عقد رقم (٤٠٧ / ٤٠٢ / ٢٥٢٠)

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة

حضر ختامي

بالعدد توري د و تر عواكس أرضية وجهين

بيان الأعمال	عدد	طول (م.ط)	إلى الكم	من الكم	م
عواكس أرضية	196.0	2350.00	2+350	0+000	1
عواكس أرضية	129.0	1550.00	4+050	2+500	2
عواكس أرضية	246.0	2950.00	8+050	5+100	3
عواكس أرضية	75.0	900.00	9+100	8+200	5
عواكس أرضية	200.0	2400.00	12+800	10+400	6
عواكس أرضية	229.0	2750.00	16+700	13+950	7
عواكس أرضية	458.0	5500.00	22+300	16+800	8
	1533		الاجمالي		
	1073		الاجمالي بعد الخصم		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

حصر أعمال توريد وتركيب شرائح صوتية بند رقم (٣)
عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور نطاق محافظة المنيا في المسافة من أبورقاص حتى
ملوي بطول ٢٠ كم - المنطقة السابعة

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٤٠٧)
تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة

المنطقة السابعة بأسيوط والمنيا

حصر ختامي
شرائح صوتية

بيان الأعمال	أجمالي(م.ط)	عرض (م)	عدد	طول (م.ط)	الموقع	م
بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية	90.00	0.200	10	9.00	4+150	1
بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية	92.50	0.200	10	9.25	4+600	2
بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية	91.50	0.200	10	9.15	5+700	3
بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية	92.00	0.200	10	9.20	6+200	4
بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية	87.00	0.200	10	8.70	7+900	5
بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية	85.00	0.200	10	8.50	8+000	6
بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية	136.50	0.200	15	9.10	12+300	7
بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية	138.00	0.200	15	9.20	14+000	8
بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية	91.50	0.200	10	9.15	15+400	9
بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية	91.50	0.200	10	9.15	16+300	10
بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية	135.00	0.200	15	9.00	16+500	11
بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية	88.00	0.200	10	8.80	17+900	12
	1218.50				إجمالي التخطيط علي الساخن خطوط جوانب (مستمرة) بالمتر المسطح	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

حصر أعمال التخطيط على الساخن extruder بند رقم (٥)
عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور نطاق محافظة المنيا في المسافة من
أبوقرقاص حتى ملوي بطول ٢٠ كم - المنطقة السابعة
عقد رقم (٧٤٠٢٠٢٤/٤٠٢٥)
تلبيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة

حصر ختامي
خطوط جانب (مستمرة)

بيان الأعمال	مسطح (م²)	عرض (م)	عدد	طول (م.م)	إلى الكم	من الكم	م
خطوط جانب (مستمرة)	921.20	0.196	2	2350.00	2+350	0+000	1
خطوط جانب (مستمرة)	7.06	0.196	1	36.00	2+386	2+350	2
خطوط جانب (مستمرة)	607.60	0.196	2	1550.00	4+050	2+500	3
خطوط جانب (مستمرة)	13.72	0.196	1	70.00	4+120	4+050	4
خطوط جانب (مستمرة)	4.70	0.196	1	24.00	5+100	5+076	5
خطوط جانب (مستمرة)	1156.40	0.196	2	2950.00	8+050	5+100	6
خطوط جانب (مستمرة)	16.46	0.196	1	84.00	8+134	8+050	7
خطوط جانب (مستمرة)	352.80	0.196	2	900.00	9+100	8+200	8
خطوط جانب (مستمرة)	17.64	0.196	1	90.00	9+100	9+010	9
خطوط جانب (مستمرة)	940.80	0.196	2	2400.00	12+800	10+400	10
خطوط جانب (مستمرة)	1078.00	0.196	2	2750.00	16+700	13+950	11
خطوط جانب (مستمرة)	2156.00	0.196	2	5500.00	22+300	16+800	12
خط منحنى (مستمرة)	274.98	0.148	1	1858.00	مجموع أطوال خط مستمر في المنحنيات		13
	7547.37				إجمالي التخطيط على الساخن خطوط جانب (مستمرة) بالметр المسطوح		

خطوط محور (تخطيط على الساخن Extruder)

بيان الأعمال	مسطح (م²)	عرض (م)	عدد	طول (م.م)	إلى الكم	من الكم	م
خطوط محور (متقطع)	404.5	0.148	1	8200.00	8+200	0+000	1
خطوط محور (متقطع)	44.40	0.148	1	900.00	9+100	8+200	2
خطوط محور (متقطع)	4.44	0.148	1	90.00	9+200	9+110	3
خطوط محور (متقطع)	411.93	0.148	1	8350.00	22+300	13+950	4
	865.31				إجمالي التخطيط على الساخن محور (متقطع) بالметр المسطوح		

إجمالي التخطيط على الساخن بند رقم ٥

7547.37	إجمالي التخطيط على الساخن خطوط جانب (مستمرة)
865.31	إجمالي التخطيط على الساخن محور (متقطع)
8412.67	الإجمالي بالметр المسطوح

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

محضر استلام وتقدير إبتدائي

لعملية اعمال تأمين وسلامة المرور نطاق محافظة المنيا في المسافة من أبو فرقاص حتى ملوى بطول ٢٠ كم

تنفيذ : شركة ساب للداهات الحديثة

إشراف : المنطقة السابعة (اسيوط والمنيا)

انه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١٨ وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٥/٢٠٣ بخصوص تشكيل لجنة الإستلام الإبتدائي للعملية عاليه فقد قامت اللجنة المشكلة من كلاً الآتي :-

- رئيسا	الادارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق	- م / محمود محي الدين
- عضوا	الادارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق	- ٢- اسماعيل احمد زايد
- عضوا	ادارة ضبط الجودة	- ٣- محمد عبد المنعم
- عضوا	ادارة المعامل المركزية	- ٤- محمد حسني
- عضوا	المنطقة المشرفة	- ٥- احمد خالد عيد
- عضوا	الشركة المنفذة	- ٦- سعد محمد سعد

وقد قامت اللجنة بالإطلاع على ملف العملية وكراهة الشروط والمواصفات وبالمرور على الأعمال المنفذة على الطبيعة وفحصها ظاهرياً تبين أن الأعمال المنفذة كما أفاد مندوب المنطقة المشرفة والمطلوب استلامها عبارة عن :-

- ١- أعمال التخطيط علي الساخن (اكسترودر) .
- ٢- أعمال توريد وتركيب العواكس الأرضية اكريليك (اتجاھين) الطبان الشمال فقط جانب الزراعة .
- ٣- أعمال الشرائح الصوتية .
- الأعمال مقبولة بصفة عاد ما تلاحظ من سوء مصنوعية واتساخ وضعف انعکاس بالخطوط وسوء مصنوعية وقد في العواكس بأماكن متفرقة قدرت بـ ١٥٠٠٠ جنيه .

توصيات اللجنة :-

- الحصر والكميات المنفذة مسئولية المنطقة المشرفة كما يراعي حصر النقص في العروض في أعمال التخطيط
- على المنطقة المشرفة متابعة سلوك الأعمال المنفذة وتکليف الشركة المنفذة بإصلاح اي عيوب نظراً خلال فترة الضمان .

وعليه ثرى اللجنة :-

لا مانع من إسلام الأعمال إبتدائي مع خصم مبلغ وقدره ١٥٠٠٠ جنيه (فقط وقدره خمسة عشر ألف جنيه لا غير) من مستحقات الشركة لدى الهيئة ويعتبر تاريخ المحضر هو بداية فترة الضمان للعملية عاليه .

توقيع اللجنة :-

٦ - م / سعد محمد سعد
 ٥ - م / احمد خالد عيد
 ٤ - م / محمد عبد المنعم
 ٣ - م / محمد حسني
 ٢ - م / اسماعيل احمد زايد
 ١ - م / محمود محي الدين