

بخصوص :- مشروع اعمال التخطيط للطرق نطاق محافظة أسبوط
(حي شرق وحي غرب) ضمن البروتوكول.
عقد رقم :- ٢٠٢٤ / ٣٠٣ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٤
تنفيذ :- شركة ساب للدهانات الحديثة

٢٢٩
٢٠٢٤ / ٩ / ٢٧

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) ختامي للعملية عاليه من عدد ثلاث نسخ
أصل مرفقاً بها أستمارة (٥٠ ع.ح) .
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافاتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريراً في: ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٥
* مرفقات :-
عدد :-
(١) مستخلص.
(١) أستمارة (٥٠ ع.ح).

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

مهندس /

"إسلام محمد فوزي"



٣٠٨٨

استمارة لاعتماد الصرف
مصلحة : **الجمعية العامة للطرم والكيان**
قسم : **المخزنية**
البلغ المستحق إلى : **مكتبة ربات للسفارات**

الطلبات طيه أو :
بموجب {تخمين} في دفع قسامين في حال التخطيط للطرف
بعد ذلك {تخمين} في دفع قسامين في حال التخطيط للطرف
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
} شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

[illegible]

المختتم ذو التاريخ ١٩٤١



كتب المراجعة

رئيس القسم

Σ 2.2 —

تقيد فى السجل برقم :

(ب) الکاتب المنوط

عدد المرققات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	نوع الخصم				بيانات	
	قرش	جنيه	قسم	فرع	نصل	بند
			إجمالي الأصل			
	قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات			
			عادي	إضافي	دفعة توقيع	
			قرش	جنيه	قرش	
			رسم الدمغة			
			صافي القيمة المطالب صرفها			

المختتم ذو التاريخ



راجع

رئيس المصلحة

علامة

سنة ۲۰۲

(١) إقرار كاتب المحصل والمنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ التاريخ : _____
 الإمضاء : _____

المختتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

٢٠٢ _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢٠ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٦ س ٢٠٢٢ - ٢٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

الحتم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
اذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشكايات رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت شيك
إذن صرف امضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠٢

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الي عملية / أعمال التخطيط للطرق نطاق مدينة أسيوط (حي شرق وحي غرب)
ضمن بروتوكول محافظة أسيوط (بالأمر المباشر) (إشراف المنطقة السابعة -أسيوط)
تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة.

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٠٣) بتاريخ ٢٤/٩/٢٠٢٤

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المقايسة الختامية للمشروع بعالیه .
برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا في : ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٥

المرفقات:

مقايسة ختامية

رئيس الإدارة المركزية
للمنطق السابعة (أسيوط/المنيا)



م/

مقاييس ختامية

عملية / أعمال التخطيط للطرق نطاق مدينة أسبوط (حي شرق وحي غرب) ضمن بروتوكول محافظة أسبوط بالأمر المباشر

(إشراف المنطقة السابعة - أسبوط)

تنفيذ شركة سبب للدهانات الحديثة

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	الفئة	القيمة
1	0	م.ط	بالمتر الطولي دهان برودة بأبعاد 10*30 سم طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	22	0
2	0	عدد	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكريليك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس 10*10 سم والخابور بطول 5 سم وقطره عند القاعدة 17 مم وقطره عند النهاية 15 مم وسطح العاكس مستوي يتحمل حمل رأسي (6 طن) دون كسر أو تغيير في الشكل طبقاً للاختبار القياسي وحمل أدنى (قص) للخابور لا يقل عن (600 كجم) مزود بشريحة عدسات بلورية تحتوي على الأقل 31 عدسة أو شريحة مستطيلة مقاس 7*1.5 سم اتجاه واحد فقط ذات شدة إنعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تمسك بالأرض لا تقل عن 23 كجم/سم ² ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ملازم لنهو العمل.	72.5	0
3	0	عدد	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية من مادة الألومنيوم بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس 10*10 سم والخابور بطول 5 سم وقطره عند القاعدة 17 مم وقطره عند النهاية 15 مم وسطح العاكس مستوي يتحمل حمل رأسي (6 طن) دون كسر أو تغيير في الشكل طبقاً للاختبار القياسي وحمل أدنى (قص) للخابور لا يقل عن (600 كجم) مزود بشريحة عدسات بلورية تحتوي على الأقل 31 عدسة أو شريحة مستطيلة مقاس 7*1.5 سم من اتجاهين ذات شدة إنعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تمسك بالأرض لا تقل عن 23 كجم/سم ² ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ملازم لنهو العمل.	230	0
4	0	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على أن يكون الخط بعرض 20 سم أو 15 سم وسمك 8 مم ويعرض الطريق طبقاً للنموذج المرفق على الساخن وذلك طبقاً للمواصفات البريطانية BS3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد الملائمة النسبة المتبقية	240	0
5	972.50	2م	أعمال تخطيط الطريق بالبيويات المروية البيضاء على البارد سمك لا يقل عن 350 ميكرون وذلك لتخطيط الطرق على أن يكون عرض الخط المستمر 20 سم أو 15 سم والمحاور 15 سم على أن يتم اعتماد البيويات وفقاً لإشتراطات الهيئة وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	200	194500
6	7605.26	2م	أعمال تخطيط الطريق بالبيويات المروية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك 2.5 مم وذلك لتخطيط الطرق على أن يكون عرض الخط المستمر 20 سم أو 15 سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS 3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد الملائمة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	498	3787419.48
	0	2م	بالمتر المسطح أعمال تخطيط بالبيويات المروية البلاستيكية ذات مكونين بسمك 1 مم بنظام (Spary) باللون الأبيض والأصفر (للخطوط المنقطعة والمستمرة كالتالي :- أ- مركب (A) بنسبة 98% ويتكون من دهان البلاستيك البارد الخالي من المذيبات العضوية. ب- مركب (B) بنسبة 2% عامل محفز ملائم للمركب (A) ويجب أن يحتوي المركب (A) على المواصفات التالية :- • لا تقل نسبة أكسيد التيتانيوم عن 10% • لا تقل نسبة المادة الرابطة (الريزن) عن 20%. • مواد مالئة ومخضبات وإضافات في حدود 70%. • كثافة المركب ما بين 1.65 كيلو جرام لتر إلى 1.75 كيلو جرام لتر. المواصفات الفنية للمركب :- • درجة اللصوع (LF6) $\beta = 0.85$ طبقاً للمواصفات الأوروبية (EN1871) - • الدهان لا يوجد له درجة رخاوة ويقاوم درجات الحرارة العالية • درجة الانعكاس لا تقل عن 200 مللي كاندل • المنتج يتحمل الضغط الهيدروليكي للسيارات والمعدات الثقيلة • يتم التنفيذ عن طريق spray لتطبيق السمك المطلوب • يضاف للمركب (بودرة الزجاج) بنسبة 10% يتم التنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة.	352	0
الإجمالي (فقط ثلاثة مليون وتسعمائة وواحد وثمانون ألف وتسعمائة وتسعة عشر و48/100 جنيهاً مصرياً لا غير)					3981919.48

مهندس الإدارة المركزية

مدير عام المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

المنطقة السابعة (أسبوط)

المنطقة السابعة (أسبوط)

إسلام محمد فوزي

3588

كميات ختامية

عملية / أعمال التخطيط للطرق نطاق مدينة أسبوط (حي شرق وحي غرب) ضمن بروتوكول محافظة أسبوط (بالأمر المباشر)


(إشراف المنطقة السابعة - أسبوط)

عقد رقم 2025/2024/303

تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال
5	972.50	م2	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي البارد سمك لا يقل عن 350ميكرون وذلك لتخطيط الطرق علي أن يكون عرض الخط المستمر 20سم أو 15سم والمحاور 15 سم علي أن يتم إعتداد البويات وفقا لإشترطات الهيئة وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .
6	7605.26	م2	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك 2.5 مم وذلك لتخطيط الطرق علي ان يكون عرض الخط المستمر 20 سم أو 15 سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS 3262:1989 أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم 6 % وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10 % والمادة الرابطة 20% والمواد المالئة النسبة المتبقية علي أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.

مدير مشروع الهيئة



مهندس الشركة



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص : أعمال التخطيط للطرق نطاق مدينة أسيوط (حي شرق وحي غرب) ضمن
بروتوكول محافظة اسيوط.

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة .

عقد رقم : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٠٣

نحيط سيادتكم ببيان موقف المحملات علي المشروع المشار إليه بعالیه :

١- لا توجد سيارة محملة علي المشروع.

٢- لا توجد عمالة محملة علي المشروع.

٣- يتم توريد بوية محاور أبيض علي البارد لمصنع العلامات بمدينة نصر وتراجع
بالادارة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا في : ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٥



رئيس الإدارة المركزية
للمنطق السابعة (اسيوط/المنيا)

م/

إسلام محمد فوزي



٣٥



شهادة المهندسين

اسم العملية :- عملية أعمال التخطيط للطرق نطاق مدينة أسيوط (حي شرق وحي غرب) ضمن بروتوكول محافظة أسيوط (بالأمر المباشر)

تنفيذ شركة :- ساب للدهانات الحديثة.

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٤٩٧٥٧٥٠,٠٠ جنيها

قيمة العملية حسب الختامي : ٣٩٨١٩١٩,٠٠ جنيها

قام بتنفيذ العملية من قبل الشركة المنفذة :-

السيد المهندس / عمرو رمضان عبد الستار عبد العزيز

ونشهد بحسن السير والسلوك للمهندس بامتياز وتواجهه طوال مدة العملية .

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في : ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة (أسيوط / المنيا)

مهندس /
إسلام محمد فوزي



٣٥٨٩

Handwritten signature

الهيئة العامة للطرق والكباري

(GARB)



أعمال التخطيط للطرق نطاق مدينة أسيوط (حي شرق وحي غرب) ضمن بروتوكول محافظة أسيوط
إشراف المنطقة السابعة - أسيوط والمنيا

تنفيذ : شركة ساب للخدمات الحديثة

بند رقم 5 : حصر أعمال التخطيط على البارد بأسيوط (مطبات)

م	بيان	عدد	الطول	العرض	الكمية
1	مطب صناعي		9.00	4.00	36.00
2	مطب وهمي		9.00	3.00	27.00
3	مطب صناعي		7.00	4.00	28.00
4	مطب وهمي		7.00	3.00	21.00
5	مطب صناعي		1.00	6.00	6.00
6	مطب وهمي		7.00	3.00	21.00
7	مطب صناعي		10.00	2.00	20.00
8	مطب وهمي		10.00	3.00	30.00
9	مطب صناعي		9.00	4.00	36.00
10	مطب وهمي		8.00	3.00	24.00
11	مطب صناعي		17.00	3.50	59.50
12	مطب وهمي		18.00	3.00	54.00
13	مطب صناعي		11.00	3.00	33.00
14	مطب وهمي		6.00	3.00	18.00
15	مطب صناعي		6.50	3.00	19.50
16	مطب وهمي		8.00	3.00	24.00
17	مطب صناعي		6.50	3.00	19.50
18	مطب وهمي		5.50	3.00	16.50
19	مطب صناعي		6.50	3.00	19.50
20	مطب وهمي		4.00	3.00	12.00
21	مطب صناعي		6.00	3.00	18.00

16.50	3.00	5.50		مطب وهمي	22
13.50	3.00	4.50		مطب صناعي	23
45.00	3.00	15.00		مطب وهمي	24
42.00	3.00	14.00		مطب صناعي	25
42.00	3.00	14.00		مطب وهمي	26
27.00	3.00	9.00		مطب صناعي	27
34.00	4.00	8.50		مطب وهمي	28
17.00	2.00	8.50		مطب صناعي	29
21.00	3.00	7.00		مطب وهمي	30
27.00	3.00	9.00		مطب صناعي	31
28.00	4.00	7.00		مطب وهمي	32
32.00	4.00	8.00		مطب صناعي	33
36.00	0.50	4.00	18.00	عبور مشاه	34
18.00	0.50	18.00	2.00	STOP LINE	35
16.00	1.00		16.00	أسهم رأس واحد	36
15.00	1.50		10.00	أسهم عدد 2 رأس	37
972.50	الإجمالي للتخطيط على البارد بالمشروع				

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

م. د. ر. ص. ع. م. ا. ت. ه.

أعمال التخطيط للطرق نطاق مدينة أسيوط (حي شرق وحي غرب) ضمن بروتوكول محافظة
أسيوط أشرف المنطقة السابعة- أسيوط والمنيا
تنفيذ: شركة سابل للمحاثات الحديثة



بند رقم 6: أعمال تخطيط الطريق بالبوابات المرورية على الساخن

من نفق النزلة إلى كمين الجامعة

بيان أعمال	طول	عرض	عدد	بالقسمة /3	خصم متر مسطح	أضافة متر مسطح	الأجمالي
أعمال تخطيط المحاور	8,385.80	0.15	1.00	3.00	0.00	0.00	419.29
أعمال تخطيط المستمر	8,385.80	0.20	2.00	1.00	83.50	0.00	3,270.82
الأجمالي							3,690.11

من كمين الجامعة إلى نفق النزلة

بيان أعمال	طول	عرض	عدد	بالقسمة /3	خصم متر مسطح	أضافة متر مسطح	الأجمالي
أعمال تخطيط المحاور	8,335.00	0.15	1.00	3.00	0.00	0.00	416.75
أعمال تخطيط المستمر	8,335.00	0.20	2.00	1.00	0.00	14.40	3,348.40
الأجمالي							3,765.15

شارع الرقابة الإدارية

بيان أعمال	طول	عرض	عدد	بالقسمة /3	خصم متر مسطح	أضافة متر مسطح	الأجمالي
أعمال تخطيط المحاور	3,000.00	0.15	1.00	3.00	0.00	0.00	150.00
أجمالي التخطيط على الساخن بالمشروع							7,605.26

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

محضر استلام وتقييم ابتدائي

لعملية أعمال التخطيط للطرق نطاق مدينة أسيوط (حي شرق وحي غرب)

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

أشراف : المنطقة السابعة (أسيوط)

إنه في يوم الخميس 2025/1/30 وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة (أسيوط والمنيا) رقم (13) لسنة 2025 بخصوص تشكيل لجنة الإستلام الإبتدائي للعملية عاليه فقد قامت اللجنة المشكلة من الآتي :-

- | | |
|--|---|
| 1- السيد الاستاذ الدكتور/ حسن يونس | استشاري المحافظة (جامعة أسيوط) |
| 2- السيد المهندس/ محمود محمد عبد الغني | مدير عام التنفيذ والصيانة (هيئة الطرق والكباري) |
| 3- السيدة المهندس/ مينا جرجس أمين | مهندس (هيئة الطرق والكباري) |
| 4- السيد المهندس / زهران زهر و هبه | مديرية الطرق |
| 5- السيد الأستاذ / احمد مصطفى عبدالصبور | حي شرق |
| 6- السيد الأستاذ / أبراهيم عليان | حي غرب |
| 7- السيد المهندس / عمرو رمضان عبد الستار | الشركة المنفذة |



وقد قامت اللجنة بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وبالمرور على الاعمال المنفذة على الطبيعة وفحصها ظاهرياً تبين أن الأعمال المنفذة كما أفاد السيد المهندس / مندوب المنطقة المشرفة عبارة عن :-

- 1- أعمال التخطيط على الساخن والبارد (اللون أبيض - أصفر):-
الأعمال مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود سوء مصنعية واتساخ وضعف انعكاس في مسافات متفرقة من الطريق قدرتها اللجنة بخصم مبلغ (300000 ثلاثمائة ألفا جنيها مصريا لا غير).

وعليه ترى اللجنة :-
لامانع من إستلام الأعمال استلام ابتدائي مع خصم مبلغ وقدره (300000 ثلاثمائة ألفا جنيها مصريا لا غير) من مستحقات الشركة لدى الهيئة ويعتبر خطاب الشركة بنهو الأعمال بتاريخ 2025/1/29 هو بداية الضمان للعملية عاليه.

وهذا محضر منا بذلك ،،،،

توقيع اللجنة :-

- | | |
|--|--|
| 1- السيد الاستاذ الدكتور/ حسن يونس |  |
| 2- السيد المهندس/ محمود محمد عبد الغني |  |
| 3- السيدة المهندس/ مينا جرجس أمين |  |
| 4- السيد المهندس / زهران زهر و هبه |  |
| 5- السيد الأستاذ / احمد مصطفى عبدالصبور |  |
| 6- السيد الأستاذ / أبراهيم عليان |  |
| 7- السيد المهندس / عمرو رمضان عبد الستار |  |

مستخلص رقم : (2) ختامي

عملية أعمال التخطيط للطرق نطاق مدينة أسسيوط (حي شرق وحي غرب) ضمن بروتوكول محافظة أسسيوط (المنطقة السابعة - أسسيوط)

شاملة المدة من بدء العملية الي 2025/ 01 /29

تنفيذ شركة : ساب للدهانات الحديثة

عقد رقم (2025/2024/303) بتاريخ 2024/09/24

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	الوحدة	الكمية بالمقاييس الختامية	مقدار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
5	اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي البارد سمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون وذلك لتخطيط الطرق على أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم او ١٥ سم والمحاور ١٥ سم علي أن يتم اعتماد البويات وفقاً لإشتراطات الهيئة واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .	200	م	972.50	300.00	672.50	972.50		194,500.00	0.00	194,500.00	- براعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحذير والاتارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - براعي خصم ما جاء بمحضر الاستلام والتقييم الابتدائي - يتم توريد بوية محاور ابيض علي البارد لمصنع العلامات بمدينة نصر بقيمة 35000 جنيه ويتم مراجعتها بمعرفة مصنع العلامات. - تم تنفيذ جميع الكميات خلال مدة التعاقد فيما عدا كمية 350 م2 من بند رقم (6) التخطيط علي الساخن بقيمة 174300 جنيه و يطبق عليها غرامة التأخير
6	اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطرق على أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم او ١٥ سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة 20% والمواد المالئة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .	498	م	7,605.26	6,000.00	1,605.26	7,605.26	ختامي	3,787,419.48	0.00	3,787,419.48	
الإجمالي العام : (فقط ثلاثة مليون و تسعمائة وواحد وثمانون الف وتسعمائة وتسعة عشر و 48/100 جنيها مصريا لا غير)												
أجمالي الأعمال بالمستخلص رقم : (2) ختامي (فقط تسعمائة وثلاثة وثلاثون الف وتسعمائة وتسعة عشر و 48/100 جنيه لا غير)												
									3,981,919.48	0.00	3,981,919.48	
									933,919.48	0.00	933,919.48	

تحريراً في 2025 / 2 / 27

مهندس الشركة

مدير العملية

مدير عام الصيانة

يعتمد ،،،،

رئيس الإدارة المركزية

منطقة السابعة بأسسيوط والمنيا



المهندس

اسلام محمد فوزي

مدير عام الصيانة

مدير العملية

مهندس الشركة

مدير عام الصيانة