

مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بخصوص: إضافة مدة قدرها (٦) شهر لعملية تنفيذ أعمال كوبوي تقاطع وادي النطرون / الدبلوماسيين
عند كم ٢٢٨,٧٨٨ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (الсхنه - العلمين - مطروح - الفيوم)

الموضوع:

- أُسندت الهيئة العامة للطرق والكباري المشروع عاليه إلى رواد الهندسة الحديثة بالعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٩٤)
- تاريخ بدء العمل في ٢٠٢٣/١/١
- تاريخ النهو طبقاً للتعاقد : ٢٠٢٤/١/١
- ورد كتاب السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية . المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ) بطلب إضافة مدة قدرها (٦) شهور للمشروع عاليه بناء على دراسة طلب الشركة المنفذة بإضافة المدة طبقاً لما ورد بالكتاب الدوري رقم (٢٧٨١٥-٣) بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ نظراً لأسباب ومبررات على النحو الوارد بكتاب الشركة (مرفق).
- بالدراسة تبين تأثر الشركة بالإرتفاع المبالغ فيه لأسعار الخامات الأساسية (حديد - أسمنت الخ) وإرتفاع أسعار قطع غيار المعدات وعدم توافرها بالأسواق مما أثر على معدلات سير العمل طبقاً للبرنامج الزمني للمشروع .

المطالب:

ال الكريم ياتخاذ ماترونوه سعادتكم مناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة المشترفة بإضافة مدة قدرها (٦) شهور للمشروع
عاليه دون فرض غرامات تأخير أو فوائد ليصبح تاريخ النهو الفعلى ٢٠٢٤/٦/٣٠ كون أسباب التأخير خارجة عن

إرادة الشركة

والأمر مفوض لسيادتكم ،

التواقيع " _____"
مهندس / أيه ن محمد متولى
رئيس الادارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكباري

رأي السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوی اللوان

التواقيع " _____"
الأستاذ / تامر بدرت محمد

مدير عام العقود والفتاوی واللوان

التواقيع " _____"

مهندس / محمد ن محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التواقيع " _____"

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التواقيع " _____"

لواء مهندس / حسن الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والجسور

رأي السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

قرار

٦- مدة إضافية في راجح بـ ٦ شهور، دعا سعارة ذلك -
٧- تأخير سبعة أشهر - العذر عذر منا في ذلك - داعياً