

إجمالي التعويضات المستحقة لمصلحة:
التعويضات المستحقة عن عملية: تعديل مسار الطرق الخارجية / اسبوط من كم ٦٤ الى كم ٦٦,٢
تتبعاً : شركة أبو قسطور جروب للمقاولات
٢٠٢١/٤/٢٥ - بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٥
المحل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠١٧ المعدل لسنة ٢٠١٧ (٨٤) طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٨
مستخلص جاري ٩

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفترة	رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الأعمال خلال الشهر	نسبة التعويض	قيمة التعويض
٢	بالمقر المكعب اصعال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية ذات اجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠ سم / كجم) ٢ (محمل على البند الاخير ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر. ٢- اريكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات الترسية بسبك لا يزيد عن ٣٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف.	م ^٣	٧٦,٠٠٠	٩	٢٠٢٤/١٠/١٥	ديسمبر ٢٠٢٣	٣٠	%٦٦,٦٧	٦٤٠٠٠٠٠	٣٢٤٢٨٢٨,٨٠	%٥١,٣٢	١٦٦٤٢١٩,٧٤
٢	بالمقر المكعب اصعال توريد وتشغيل اترية مع فرش و الدمك على طبقات لاستكمال الجسر و الاكثاف و الميول الجانبية و في اماكن الاحلال يوردها المقاول بمعرفة و علي حسابه من اي جهة يراها و تحت مسؤولية و تكون مطابقة للمواصفات.	م ^٣	٣٦,٠٠٠	٩	٢٠٢٤/١٠/١٥	ديسمبر ٢٠٢٣	٣٠	%٦٦,٦٧	١٠٠٠٠٠٠	٢٤٠٠١٢,٠٠	%٥١,٣٢	١٢٣١٧٤,١٥
						يناير ٢٠٢٤	١٥	%٣٣,٣٣		١١٩٩٨٨,٠٠	%٦١,٩٢	٧٤٢٩٦,٥٦
												٢٨٦٥٥١٩,٦٥

الإجمالي

مهندس هيئة الطرق والكباري



مهندس الشركة المنفذة

عمر عامر

٢٠٢٣/١٠/١٥



الهيئة العامة
للنقل والكباري
مبنى الهيئة - القاهرة

إجمالي التعويضات المستحقة لمصلحة:
التعويضات المستحقة عن عملية تعديل مسار القنطرة / اسبوط من كم ٦٤ الى كم ٦٦,٢
مستخلص جاري ١٠ (مختص)
طبقاً للقانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة (١٧٣) طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨/١١/٢٠٢٣
تتبع: شركة ابو قسطنطين جروب للمقاولات
المقدر رقم ٢٠٢١/٢٠٢٢/٢٠٢٣ - بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢١

رقم البند	بيان البند	الوحدة	القيمة	رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	شهر المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاصل خلال الشهر	نسبة التعويض	قيمة التعويض	ملاحظات
٢	بالمر المكعب اصصال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية ذات الجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠ سم / كم ٢ يحصل على البند الأتي ١- تحصيل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- أرصفة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتحميلها باستخدام آلات الترسية بسبك لا يزيد عن ٣٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكاف	م ٣	٧٦,٠٠٠	١٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	يناير ٢٠٢٤	١٤	%١٠٠,٠٠٠	٢٦٧٧,١٨	٢٠٢٤٠٣٣,٢٨	%٦١,٩٢	١٢٥٩٧٨٣,٢٥	جميع الاصل تم الانتهاء منها قبل ٢٠٢٤/ ١/ ٣٠
٣	بالمر المكعب اصصال توريد وتشغيل أتربة مع القوق و الدك على طبقات لاستكمال الجسر و الاكاف و الميول الجانبية وفي أماكن الأحلال يوردها المقاول بمعرفة على حسابها من أي جهة يراها و تحت مسؤوليته و تكون مطابقة للمواصفات	م ٣	٣٦,٠٠٠	١٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	يناير ٢٠٢٤	١٤	%١٠٠,٠٠٠	٤٥١٢,٩٦	١٦٢٤٦٦,٥٦	%٦١,٩٢	١٠٠٥٩٩,٢٩	
الإجمالي													١٣٦٠٣٨٢,٥٤

مهندس الشركة المنفذة

عبدالحامد عامر

مهندس هيئة الطرق والكباري

