

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص: مشروع اسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار السريع الخط الثاني (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع السادس (أرمنت - أسوان) في المسافة من الكم ٧٨٢+٠٠ الي الكم ٧٨٦+٠٠ بطول ٤ كم

تنفيذ: شركة إف توام "ثروت حبيب عمال الله"

يوقع:- رقم (١٦٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٨

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم (١) جاري .

الرجاء من سيادتكم التكرم بالعلم والإحاطة والتبنيه بالالزام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا : / ٢٠٢٥

المرفات:-

رئيس الإدارة المركزية

(المنطقة العاشرة - أسوان)

عبد يحيى كرومر

٤٩٨٩٥



CF

محضّر استلام موقع

لعملية / أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الثاني
(الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع السادس (الرمث - أسوان) في المسافة

من الكم 782+000 إلى الكم 786+000 بطول 4 كم بالامر المباشر

رقم العقد (2024\162\2025) المؤرخ في 2024\8\8

تنفيذ : شركة F2M للمقاولات العامة والانشاءات

انه في يوم الإثنين الموافق 2024/9/2 قامت اللجنة المشكلة من :

1. السيد المهندس / مصطفى أحمد مصطفى مدير عام التنفيذ و الصيانة / المنطقة العاشرة بأسوان
2. السيد المهندس / حاتم يوسف صالح مهندس المشروع / المنطقة العاشرة بأسوان
3. السيد المهندس / حمدي شعيب محمد مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية / استشاري المشروع
4. السيد المهندس / محمود أحمد فتحي ممثل الشركة المنفذة

وذلك لاستلام موقع العمل للمشروع عاليه ، وبمرور اللجنة على موقع العمل اتضح ان الموقع خالي من أى عوائق
ويمكن البدء في أعمال التنفيذ مباشرة وعليه يكون تاريخ 2024/9/2 هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه و
بدء العمل .

التوقيعات :-

1. 
2. 
3. 
4. 

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة العاشرة - أسوان



لوجيك للاستشارات الهندسية
أ/ أحمد مصطفى محمد
القطاع الكهربائي السريع - الخط الثاني
القطاع السادس - الرمث - أسوان

شركة اف تو ام F2M
للإوريدات العامة ومقاولات عمومية
ثروت حبيب عطا الله
بض : ٥٥٧٧٢٦ - ٢٠٨.٤٦٨

عبد يحيى كرومر

٥٩٨٩٦

إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطر الكهربائي السريع

الخط الثاني (القيام - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)

القطاع السادس (أرمنت - أسوان)

في المسافة من الكم 782+000 إلى الكم 786+000 بطول 4.0 كم

المعقد رقم 162/2024/2025 بتاريخ 2024/8/8

تنفيذ : "شركة إف تو إم" ثروت حبيب عطالله



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لقطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص: إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطر الكهربائي السريع الخط الثاني (القيام - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) للقطاع السادس (أرمنت - أسوان) في المسافة من الكم 782+000 إلى الكم 786+000 بطول 4.0 كم

الشركة المنفذة: "شركة إف تو إم" ثروت حبيب عطالله

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري (1) من تاريخ بدء الأعمال 2024/8/8 حتى تاريخه

لمعقد 162/2024/2025

برجاء التكرم بالإحاطة باللائزم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا في : 2025 / /

مرقعات : عدد ()

يعتمد ”



عبد يحيى كرومر

إستاد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربي السريع

الخط الثاني (القوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)

القطاع السادس (أرمنت - أسوان)

في المسافة من الكم 782+000 إلى الكم 786+000 بطول 4.0 كم

تنفيذ : "شركة إف تو إم ثروت حبيب عطالله



مذكرة إيضاحية للعرض على

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لقطاع التنفيذ والمناطق

بخصوص : إضافة مدة

الشركة المنفذة : شركة إف تو إم ثروت حبيب عطالله

رقم العقد : 2024/162 بتاريخ 2025/8/8

قيمة المقايضة التعاقدية : 10,271,085 جنيها

مدة المشروع طبقا للتعاقد : 4 شهور

تاريخ بدء العمل : 2 / 9 / 2024

تاريخ النهو طبقا للتعاقد : 1 / 1 / 2025

المدة المطلوب إضافتها : ستة أشهر

تاريخ النهو طبقا لتعديل المدة : 1 / 7 / 2025

المبررات :

- مد مدة المشروع طبقا للكتاب الدوري للسيد اللواء / أمين عام مجلس الوزراء

الرأي : تزي المنطقة المراقبة على إضافة المدة

تحريرا في 1 / 2025



مهندس / ٥٤٤٤٠٠

عبد يحيى كرومر



وزارة التكاليف

الهيئة العامة للتطوير والتكوير المنطقة العشرية بلسون

من بداية الأعمال حتى تاريخ 2024-12-5

بولن الأعمال بالمستخلص رقم : جارى (1)

إستناد أعمال الجسر القربى والأعمال الصناعية لمسر العطر الكهربى السريع الخط التالى (القوم - بنى سويف - الأقصر - أسوان - أبو سبلان)
القطاع المساحى (أريمت - أسوان) فى المساحة من الكم 782+000 إلى الكم 786+000 بطول 4.0 كم

الخط رقم : 2025/2024/162

إف تو إم توريدات حبيب عطالله

تنفيذ شركة

جاءت المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطبقة للمواصفات وتشملها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن 50 سم حتى مغسوب - 2 متر وبسبك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المغسوب التصديى لتشكيل الجسر والكثاف (نسبة تحمل كل متر نيا لا تقل عن 15%) ورشها بفسارة الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدهك الجيد بغير إسبات الوصول إلى القصى كثافة جياة (95% من الكثافة الجياة القصى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصديوية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة واليتم جميع مشغلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبرى وتعليمات المهندس المشرف .
ساحس يشمل عمل التشويريات وتخطيط واختبرات ونقل لموقع العمل حت مسافة 2 كم .

0.00 مقدار العمل السابق

85000.00

الكمية بالمقطوعة

13286.16

إجمالي كميات أعمال البنية للشركة تم حصرها للشركة حتى تاريخه

الطول (م)	الموقع الكلى مترى		إعمال بالمقطوعة
	إلى	من	
20	782+020	782+000	أعمال الردم
160	782+200	782+040	
200	782+420	782+220	
300	782+740	782+440	
120	783+560	783+440	

الإجمالي

13286.16

إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه

0.00

إجمالي كميات الأعمال المبينة

13286.16

إجمالي الكمية المنقذة خلال المدة

0.00

الكميات المتبقية من حصر سابق تم إضائها

0.00

إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق

11290.00

إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى




مستشارى الهيئة

مهندس إستشارى المساحة

الشركة المنقذة

مكتب بريليت

إف تو إم





مراجعة الدكتور محمد بن عبد الله

استند أصل الجرس الفلزي وأصل الصنعة لسرد قنقل الكهرمان السري طبعه قلبي (الفلزي) - زبي سولاف - الأقفس - أسوان - أبو سبيل) القطايع فكتسب (الفلزي - أسوان) في السنة ٧٨٢-٧٨٠ قبل م في كلم ٧٨٦+٧٠٠ قبل م ٤.٠ كم

162/2024/2025

بِقَبْلِ تَوَّابٍ رَحِيمٍ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"

2024-12-05

رقم الصفحه
تفليذ مشركه :
إجمالي حصص الأعمال حتى تاريخ

ملحق رقم ١٧ - قائمة كميات المواد الإنشائية المطلوبة						
ملاحظات: ١- الكميات هي لكميات المواد الإنشائية المطلوبة فقط، ولا تشمل الكميات المضافة للمواد الإنشائية.						
الكمية	الكمية (م3)	الكمية (م3)	الكمية (م3)	الكمية (م3)	الكمية (م3)	الكمية (م3)
Station	Cut Area (m2)	كمية الحفر في قعر القناة (م3)	كمية التربة	كمية التربة لعمق (١م)	Cum. Cut Vol. (Cu.M)	Total Volume (m3)
783+140.00	6.65	0	100%	0	0.00	
783+160.00	7.62	142.71	100%	142.71	142.71	
783+180.00	7.22	148.47	100%	148.47	291.18	
783+200.00	9.77	0	100%	0	291.18	
783+220.00	8.42	181.86	100%	181.86	473.04	
783+240.00	10.19	186.06	100%	186.06	659.10	
783+260.00	28	381.93	100%	381.93	1,041.03	
783+280.00	23.6	516.05	100%	516.05	1,557.08	
783+300.00	27.11	507.12	100%	507.12	2,064.20	
783+320.00	2.1	292.06	100%	292.06	2,356.26	
783+340.00	14.39	164.91	100%	164.91	2,521.17	
783+360.00	12.77	271.61	100%	271.61	2,792.78	
783+380.00	27.24	400.07	100%	400.07	3,192.85	
783+400.00	34.2	614.45	100%	614.45	3,807.30	
783+420.00	25.96	0	100%	0	3,807.30	
783+440.00	35.95	619.1	100%	619.1	4,426.40	
783+460.00	11.62	475.72	100%	475.72	4,902.12	
783+480.00	2.76	143.8	100%	143.8	5,045.92	
783+500.00	4.02	0	100%	0	5,045.92	
783+520.00	21.87	258.82	100%	258.82	5,304.74	
783+540.00	31.89	537.52	100%	537.52	5,842.26	
783+560.00	34.68	665.67	100%	665.67	6,507.93	
783+580.00	25.45	601.32	100%	601.32	7,109.25	
783+600.00	57.87	833.17	100%	833.17	7,942.42	
783+620.00	48.8	1066.7	100%	1066.7	9,009.12	
783+640.00	41.74	905.49	100%	905.49	9,914.61	
783+660.00	22.3	640.45	100%	640.45	10,555.06	
783+680.00	12.21	0	100%	0	10,555.06	
783+700.00	32.63	448.36	100%	448.36	11,003.42	
783+720.00	10.89	435.22	100%	435.22	11,438.64	
783+740.00	7.98	188.77	100%	188.77	11,627.41	
783+760.00	30.17	381.57	100%	381.57	12,008.98	
783+780.00	43.79	739.61	100%	739.61	12,748.59	
783+800.00	30.22	740.03	100%	740.03	13,488.62	
783+820.00	11.98	421.97	100%	421.97	13,910.59	
783+840.00	16.88	0	100%	0	13,910.59	
783+860.00	27.19	440.64	100%	440.64	14,351.23	
783+880.00	49.59	767.71	100%	767.71	15,118.94	
783+900.00						
783+920.00						
783+940.00						
783+960.00						
783+980.00						
783+1000.00						

مجلس إستشارى الهيبة
القانونية المستشارات الهندسية


مجلس استشارى الصحة
بريطانيات

مكتبة التطوير
مكتبة التطوير

مجلس استفتاء الدولة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
السلطة التشريعية
السلطة التنفيذية
السلطة القضائية
السلطة المحلية
السلطة الاقتصادية
السلطة الثقافية
السلطة الاجتماعية
السلطة البيئية
السلطة الرياضية
السلطة الإعلامية
السلطة العلمية
السلطة الفنية
السلطة الدينية
السلطة السياسية
السلطة العسكرية
السلطة القضائية
السلطة المحلية
السلطة الاقتصادية
السلطة الثقافية
السلطة الاجتماعية
السلطة البيئية
السلطة الرياضية
السلطة الإعلامية
السلطة العلمية
السلطة الفنية
السلطة الدينية
السلطة السياسية
السلطة العسكرية

HSR. BLUE LINE. Sec.06

شركة افق
للتنويرات العامة
مقرها في الرياض
ص.ب. ٧٧٥٦
ت. ٢٣٧ - ٤٦٨ - ٢٠٨





إستاد أعمال الجسر القرائي وأعمال الصيانة لمسار القطار الكوربي السريع الخط الثاني (القطار - بين سويف - الأقرص - أسوان - أبو سبيل) القطاع السادس (أرمنت - أسوان)
في المسافة من الكم 782+000 إلى الكم 786+000 بطول 4.0 كم

أور

16/2/2024/2025
إلى يوم 12-05-2024
إلى يوم 12-05-2024

رقم العقد :
تأليف شركة :
إجمالي حجم الأعمال حتى تاريخه

بيان حساب إجمالي الكم المطلوب:					
بند رقم (1): باطن التأسيس أسفل تجميع وتوريد أنوية.....					
Notes	Total Volume (m3)	Cum. Fill Vol. (Cu.M)	كمية الزرم (ق)	Fill Area(m2)	Layer Level
					Station
		0.00	0	6.86	(-1.75m)
		339.49	339.49	27.09	782+000.00
		339.49	0	32.89	782+040.00
		914.77	575.28	24.64	782+060.00
		1,439.17	524.4	27.8	782+080.00
		1,961.80	522.63	24.46	782+100.00
		2,391.68	429.88	18.53	782+120.00
		2,708.75	317.07	13.18	782+140.00
		2,958.16	249.41	11.76	782+160.00
		3,192.64	234.48	11.69	782+180.00
		3,471.21	278.57	16.17	782+200.00
		3,471.21	0	22.14	782+240.00
		3,910.23	439.02	21.76	782+260.00
		4,345.90	435.67	21.81	782+280.00
		4,788.26	442.36	22.43	782+300.00
		5,227.52	439.26	21.5	782+320.00
		5,665.75	438.23	22.32	782+340.00
		6,109.09	443.34	22.01	782+360.00
		6,525.73	416.64	19.65	782+380.00
		6,910.80	385.07	18.85	782+400.00
		7,279.61	368.81	18.03	782+420.00
		7,627.12	347.51	16.72	782+440.00
		7,927.56	300.44	13.32	782+460.00
		8,163.97	236.41	10.32	782+480.00
		8,356.28	192.31	8.91	782+500.00
		8,521.05	164.77	7.57	782+520.00
		8,643.28	122.23	4.66	782+540.00
		8,643.28	0	16.86	782+560.00
		8,978.23	334.95	16.64	782+580.00
		9,298.72	320.49	15.41	782+600.00
		9,643.83	345.11	19.1	782+620.00
		10,088.22	444.39	25.34	782+640.00
		10,593.51	505.29	25.19	782+660.00
		11,087.92	494.41	24.25	782+680.00
		11,574.62	486.7	24.42	782+700.00
		12,067.92	493.3	24.91	782+720.00
		12,583.06	515.14	26.6	782+740.00
		13,087.12	504.06	23.8	782+760.00
		13,087.12	0	0.26	782+780.00
		13,111.27	24.15	2.15	783+400.00
		13,151.47	40.2	1.87	783+420.00
		13,188.34	36.87	1.82	783+440.00
		13,226.21	37.87	1.97	783+460.00
		13,262.70	36.49	1.68	783+480.00
		13,286.16	23.46	0.66	783+500.00
	13,286.16				



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	F2M	اف تو ام
رقم العقد	(2025/2024/162)	
العميلة	إستاد اعمال الجسر الزاربي والاعمال الصناعية لوسر القطار الكهربائي السريع للخط الثاني (الفيور - بني سويف - الاقصر - اسوان - ابو سويل) القطاع السادس (اهف - اسوان) في المسافة من الكو 782.000 الي الكو 786.000 بطول 4.000 كم (بالمر المباشر)	
الافادة	(ارجاء المهملات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2025-06-02 الى تاريخ 2025/07/02)	
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد عدد (15) كرتونة ورق A4 (اول ارجاء للعقد - جاري 1)	

تحرير في (2025-06-02)

يرجي التكرم بالاحتاطة والتتييه بالالزر.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترار ""

() التوقيع
() التوقيع

مهندسة / هيار عبدالهادي
المهندس / محمد صابر الباجوري

رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق
مدير عام الادارة العامة للمعلومات

آ المراجع
عبد

تفيد الإدارة المركزية لبحوث الطرق بأن

الشركة	أف تو أم F2M
رقم العقد	(2025/2024/162)
العملية	إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لهضام القطار الكهربائي السريع للخط الثاني (الفيور - بني سويف - الأقصر - اسوان - أبو سويل) القطاع السادس (أرهنت - اسوان) في المسافة من الكم 782.000 الي الكم 786.000 بطول 4.000 كم (بالدور المباشر)
اللائحة	ليس عليها محملات (سيارات)
تفصيل، اللائحة	مطلوب - دور (١٥) كرتة دور ٨٧

تصديق (2025-06-02)

يرجي التكرم بالحاطة والتبني بالارو.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(التوقيع)

(التوقيع)

مهندسة / منار عبدالعادي

مهندسة / ولاء مبارك عباس

رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق

مهندس بحوث الطرق

استناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار المنظر الكوراني السريع الخط الثاني (الفيوم) - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سبيل)
القطاع السادس (أرمنت - أسوان) في المسافة من الكم 782+000 إلى الكم 786+000 بطول 4,0 كم

مستخلص (1) جاري

من بداية الأعمال حتى تاريخ 2024-12-5

المقاول : شركة إف تو إم "ثروت حبيب عطا الله"

العقد رقم 8/8/2024 بتاريخ 2025/2024/162

المجلة العامة
للطرق والكباري
(GARB)

[illegible]

فقط وقره مليون ومائة وواحد وخمسون ألفاً وثلاثمائة أحد عشر جنباً لا غير

جمالي المستحق

مدير عام التنفيذ والصيانة (الهئية)

المشروع (الهيئة)

فليس المشروع (الهيئة)

الإستشاري العلم (سيسترا)

سليماني مكتبك للاستشارات الهندسية

استنتاج، المساحة مكعب و ثلاث

مدير المشروع (الشركة المنفذة)

رئيس الإدارة المركزية
وزارة النقل والمنطقة العاشرة

الصفحة ١٥٠ / عبد الحفيظ كرومر
اسوان

[illegible]

تھیں۔ ان کے پاس ایک بڑا سا گھر تھا جس میں ان کے بچے پڑھ لکھ رہے تھے۔ ان کے پاس ایک بڑا سا گھر تھا جس میں ان کے بچے پڑھ لکھ رہے تھے۔

HSR. BLUE LINE. Sec. 06

شركة اف توام F2M
للتوريدات العامة ومقاولات عمومي
ثروت حبيب عطا الله
س: ٥٥٧٧٥٦ ب: ٦٣٧ - ٤٦٨ - ٢٠٨



إستاد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لسمار الفطري الكورياني السريع الخط الثاني (القيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سبيل)
القطاع السادس (أرمنت - أسوان) في المسافة من الكم 782+000 إلى الكم 786+000 بطول 4.0 كم

مستخلص (١) جاري

من بداية الأعمال حتى تاريخ 2024-12-5

المقاول : شركة إف تو إم "ثروت حبيب عطالله"

المقعد رقم 8/8/2024 بتاريخ 2025/2024/162

رقم البنية	بيان الأعمال	القيمة		استقطاع و حجز		جولة كمية الأعمال التي تمت حتى الآن		مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار العمل المتبقي لإجراؤه	الكمية طبقاً للتقديرات	الوحدة	القيمة		إجمالي المستخلص	إجمالي ما سبق صرفه	إجمالي المستحق
		جانبه	قرش	جانبه	قرش	جانبه	قرش	مقابل الأعمال التي تمت حتى الآن	مقابل الأعمال التي تمت خلال المدة	مقابل العمل المتبقي لإجراؤه	الكمية طبقاً للتقديرات	الوحدة	جانبه	قرش			
7	يتميز المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسمية السطح بالأت التسمية والركن بالبناء الأرضية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالوصول إلى القسم كافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) وحصل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق وتم التفتيش طبقاً للمسابك التصميمية والقطاعات العرضية والتموجية والرسومات التصميمية المحددة والبناء بجميع مستعملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتحسينات المهندس المشرف .							10,580	10,580	0.00	70,000	3م	29.32				14
14	جائز المكعب أعمال تحميل وتوريد و نقل أتربة مطابقة للمواصفات وتنفيذها باستخدام آلات التسمية بسكة لا يزيد عن 50 سم حتى مشروب 2متر وبسكة لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (تسمية تحمل كابلونيتا لا تكل عن 15%) ورشها بطبقة الأسفلت للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالوصول إلى القسم كافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) وتم التفتيش طبقاً للمسابك التصميمية والقطاعات العرضية التسمية والرسومات التصميمية المحددة والبناء بجميع مستعملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتحسينات المهندس المشرف .							11,290	11,290	0.00	85,000	3م	74.50				
إجمالي المستخلص															1,151,311	0.00	1,151,311
إجمالي ما سبق صرفه															0.00	0.00	0.00
إجمالي المستحق															1,151,311		

مدير عام التنفيذ والصيانة (الهيئة العامة للتقنية والبناء - أسوان)

مدير المشروع (الهيئة العامة للتقنية والبناء - أسوان)



مهندس المشروع (الهيئة العامة للتقنية والبناء - أسوان)

الاستشاري العام (مستشار)

استشاري مكاتب الجسور والاستشارات الهندسية

استشاري المساحة مكتب برولينات

مدير المشروع (الشركة المتقدمة)



مستخلص (1) جاري

من بداية الأعمال حتي تاريخ 2024-12-5

المقاول : شركة إف تو إم "ثروت حبيب عطا الله"

العقد رقم 8/8/2024 بتاريخ 2025/2024/162

[illegible]

علم التفتيش والصيانة (الهوية)
 د. مصطفى أحمد الدالين
 رئيس الإدارة المركزية
 المنطقة العاشرة
 أسوان
 عبد يحيى كرومر
 ٢٩١٣٥

م/ مصطفى أحمد الدالى

مدير المشروع (الهيئة)

مجلس المشروع (الهيئة)

الإستشاري **العلم** (مستشار)

إستشاري مكتب أوجيك للاستشارات الهندسية

استشارة، المساحة مكتب و ملات

مدير المشروع (الشركة المنفذة)

٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٥
٨٦
٨٧
٨٨
٨٩
٩٠
٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥
٩٦
٩٧
٩٨
٩٩
١٠٠

مجلس دولستان للاستشارات
M.E.Sec-06
استشاري

مكتبة اف توام F2M
التوريدات العامة ومقاولات عمومية
ثروت حبيب عطا الله
ست: 05W56 ٥٥٧٥٦
بض: ٦٢٧ ٤٦٨ ٢٠٨

