

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) ختامي اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العظمين - مطروح) منطقة (A902-B) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / ابناء ياسين للمقاولات / سامي محمد ياسين وهذان وكذا التجارب المعملية

م	رقم التقرير	تاريخ التقرير	المبلغ	جهة الإصدار
١	٤٠٤	٢٠٢٤/١٠/٢٩	٢٢٢٠	مركزي
		الاجمالي	٢٢٢٠	

برجاء التفصل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٥/٥/١٤

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

حصر اعمال

كشف معدات / كشف مهندسين

محضر استلام ابتدائي/ محضر تقييم

شهادة عملية/ شهادة مهندس/ محاجر/ شهادة معملية


نموذج رقم (٢) محاجر/ خطاب محملات

مقاييس ختامية / قوائم كميات ختامية

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

طارق يوسف الجزار



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) ختامي اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر لمشروع القطر الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (A902-B) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / ابناء ياسين للمقاولات / سامي محمد ياسين وهذان وكذا التجارب المعملية

م	رقم التقرير	تاريخ التقرير	المبلغ	جهة الإصدار
١	٤٠٤	٢٠٢٤/١٠/٢٩	٢٢٢٠	مركزي
		الاجمالي	٢٢٢٠	

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٥/٥/١٤

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

حصر إعمال

كشف معدات / كشف مهندسين

محضر استلام ابتدائي / محضر تقييم

شهادة عملية / شهادة مهندس / محاجر / شهادة معملية

نموذج رقم (٢) محاجر / خطاب محملات

مقايضة ختامية / قوائم كميات ختامي

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / طارق يوسف الجزار

صورة مرسلة : السيد المهندس / مدير عام المعامل المركزية

تحية طيبة .. وبعد ...

رجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / طارق يوسف الجزار



**السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد ...**

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مقايضة ختامية لمشروع اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتح الحفر
واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار
الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة
902A - عقد رقم 40 تنفيذ : - شركة ابناء ياسين للمقاولات (سامي محمد ياسين وهدان

.)

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ...

رئيس الادارة المركزية

(للمنطقة الاولى المركزية)


مهندس

طارق يوسف الجزار



ج.د

5/11/19



مشروع القطار الكهربائي ٢٠١١-٢٠١٢

مقابلة بكمية لعمليّة :- استكمال تنفيذ أعمال حفر وترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم محطة خدائق الكوبر ضمن أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) منطقة (A902 - B) عقد رقم ٢٠١١-٢٠١٢-١٠ تنفيذ :- شركة ابناء ياسين للمقاولات (ماسي محمد ياسين وهادي)


الاجمالي	السعر	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	رقم البند
١- أعمال الحفر (ترابية)					
المتر المكعب أصصال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت الترسية والرّش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرايسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.					٣م
2,317,067.5	23.98	96,625		- علاوة ١ جنبة / كم لمسافة نقل ناتج الحفر	
48,312.5	0.50	96,625		- علاوة ١ جنبة / كم لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر	
				- علاوة مسافة النقل (١٠٠٠ م - ٥٠٠ م)	
٢- أعمال الحفر (حفر باندور)					
المتر المكعب أصصال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام الباندور) وتسوية السطح بالأت الترسية والرّش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرايسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.					٣م
6,324,832.16	28.81	219,536		- علاوة ١ جنبة / كم لمسافة نقل ناتج الحفر	
109,768.0	0.5	219,536		- علاوة مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر	
				- علاوة مسافة النقل (١٠٠٠ م - ٥٠٠ م)	
٣- أعمال الحفر في التربة الصخرية					
المتر المكعب أصصال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية ومحمل على البند الاتي :- ١- نقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق. ٢- تركبة المول الجانبيه باستخدام المعدات الميكانيكية. ٣- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية سمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاتيلورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرايسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.					٣م
0.0	60.0	0		- علاوة ١ جنبة / كم لمسافة نقل ناتج الحفر بعد ٢٠٢٣-٥-١	
0.0	70.0	0		ذات الجهد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ٢	
0.0	82.0	0		ذات الجهد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ٢	
0.0	88.0	0		ذات الجهد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ٢	
0.0	94.0	0		ذات الجهد (٤٠٠ - ٥٠٠) كجم / سم ٢	
0.0	100.0	0		ذات الجهد (٥٠٠ - ٦٠٠) كجم / سم ٢	
0.0	1.5	0		ذات الجهد (٦٠٠ - ٧٠٠) كجم / سم ٢	
				- علاوة ١,٥ جنبة من عمق ١م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ٣,٠ م من منسوب الأرض الطبيعية	
٤- أعمال الردم Embankment					
أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2٠ متر) أسفل منسوب الفرع وسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2٠ متر) من منسوب الفرع لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاتيلورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرايسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.					٣م
0	65	0		١- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنبة على زيادة نسبة الدمك لكل ١% ٢- مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنبة لكل كم بالزيادة أو نقصان.	
				٢- مسافة النقل حتى ٢ كم	
				والبند لا يشمل القيمة المضافة - ١٠% حصة عمال ١,٧ جنبة/م بعد ٢٠٢٣-٥-١	
8,799,980.16				الاجمالي	

مدير مشروع المنطقة
م / جهاد محمد
م / جهاد محمد
رئيس الإدارة العامة للمنطقة الأولى
مهندس / طارق يوسف الجزار



مهندس المشروع بالهيئة
م / اسلام محمد

مدير المشروع بالهيئة
م / اسماء على الشافعي



شركة ابناء ياسين للمقاولات
شركة ابناء ياسين للمقاولات
شركة ابناء ياسين للمقاولات
شركة ابناء ياسين للمقاولات
شركة ابناء ياسين للمقاولات
شركة ابناء ياسين للمقاولات
شركة ابناء ياسين للمقاولات
شركة ابناء ياسين للمقاولات
شركة ابناء ياسين للمقاولات
شركة ابناء ياسين للمقاولات

نموذج رقم 2

بشأن: حصر المواد المحجورة الواردة بالمستخلص

التقيد: / / 2023 المنطقة المركزية الاولى

التاريخ: / / 2023

إلى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نشرف بأن نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية مشروع اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل
نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار
الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العنمين - مطروح) منطقة (A902 - B)
رقم العقد :- 40 - 2023 - 2024 بتاريخ 10 - 7 - 2023 تنفيذ :- شركة ابناء ياسين للمقاولات (سامى
محمد ياسين وهدان)

يرجى التفضل بالإحاطة والتنسيب باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم بأنه لم يتم استخدام اى مواد
محجورة كون الاعمال اعمال قطع فقط.

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

الهيئة العامة للطرق والكباري

م /
م. /

رئيس الادارة المركزية


للمنطقة الاولى المركزية



الاستشاري



الشركة المنفذة



اسم العملية :- اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (B - A902) بالامر المباشر.

رقم العقد :- 40 - 2023 - 2024 بتاريخ 10 - 7 - 2023

تنفيذ :- شركة ابناء ياسين للمقاولات (سامى محمد ياسين وهدان).

شهادة العملية

تاريخ بدأ العملية : 2023-7-10

تاريخ النھو المقرر : 2024-3-10

تاريخ النھو الفعلي : 2023-11-27


قيمة العملية : 8.8 مليون جنيه


قيمة العملية حسب الختامي :- 8799980.16 جنيه

مدير عام مشروعات الطرق

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة ابناء سامى ياسين
للمقاولات

م / 

م / 


سامى محمد ياسين وهدان
(ابناء ياسين للمقاولات)
ب. ت : ٢٢٧٥٢ - ف : ٢٧ - ٨٦٠ - ٤٢٠

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / 



قوائم كميات بخامات لخدمة تنفيذ أعمال حفر وترجيح وإناء حفر وتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق المتوير ضمن أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العدين - مطروح) متعلقة (A902 - B) عقد رقم ٢٠٢١-٢٠٢٣-١٠ تنفيذاً بـ شركة إنماء باسبن للمقاولات (ساسن محمد ياسين وهدان)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية
-----------	--------------	--------	--------

١	أعمال الحفر (تربة صخرية) التمتد المسطح أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتنسوية المنح بالآلات الترسية والورش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف المهندس المشرف - علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر علاوة مسافة النقل (1000 م - ٥٠٠ م)	م ^٣	96,625 96,625
---	--	----------------	------------------

٢	أعمال الحفر (حفر بيلدور) التمتد المسطح أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتوسطة عدا التربة الصخرية (باستخدام البيلدور) وتنسوية السطح بالآلات الترسية والورش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف المهندس المشرف - علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر علاوة مسافة النقل (1000 م - ٥٠٠ م)	م ^٣	219,536 219,536
---	--	----------------	--------------------

٣	أعمال الحفر في التربة الصخرية التمتد المسطح أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية ومحمل على البند الاتي :- ١- نقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق. ٢- ارتكبة الميول الجانبيه باستخدام المعدات الميكانيكية. ٣- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التنسوية سمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كلفورنيا لا تقل عن ١٠٠) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف المهندس المشرف - علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيح ١,١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر بعد ٢٠٢٣-٥٠١ نات لجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢ نات لجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢ نات لجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢ نات لجهاد (٤٠٠ - ٥٠٠) كجم / سم ^٢ نات لجهاد (٥٠٠ - ٦٠٠) كجم / سم ^٢ نات لجهاد (٦٠٠ - ٧٠٠) كجم / سم ^٢ نات لجهاد (٧٠٠ - ٨٠٠) كجم / سم ^٢	م ^٣	0 0 0 0 0 0 0 0
4	علاوة ١,٥ جنيه من عمق ٣ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ٣٠ م من منسوب الأرض الطبيعية	م ^٣	0

4	أعمال الردم Embankment أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التنسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2٠ متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2٠ متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كلفورنيا حتى ٢٠٠) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف المهندس المشرف ١- في حالة طلب جهز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% ٢- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل كم بزيادة أو نقصان. ٣- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم والبند لا يشمل القيمة المعجزية - يتم صرف علاوة سولار ١,٧ جنيه/كم بعد ٢٠٢٣-٥٠١	م ^٣	0
---	---	----------------	---

الإجمالي

مدير مشروع المنطقة
م / جهاد محمد

مهندس المنطقة
م / محمد

مهندس المنطقة
م / محمد

مهندس المنطقة
م / محمد

مهندس المشروع بالهيئة
م / اسلام محمد

مدير المشروع بالهيئة
م / اسماء على الشاذلي

EntFrans

مشروع القطار الكهربائي

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الهيئة العامة للطرق والكبارى

اسم العملية :- اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (A902 - B) بالامر المباشر.

رقم العقد :- 40 - 2023 - 2024 بتاريخ 10 - 7 - 2023

تنفيذ :- شركة ابناء ياسين للمقاولات (سامى محمد ياسين وهدان).

شهادة مهندس

اسم مهندس التنفيذ من قبل الشركة : محمد سمير احمد السيد


بكالوريوس هندسة مدني : جامعة بنها


المستوي الفني : جيد جدا

عضوية نقابة المهندسين : 26/4001578/2010/3

مدير عام مشروعات الطرق

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / 


م / 


يعتمد """"

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية



الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة المركزية الاولى

اسم العملية :- اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (B - A902) بالامر المباشر.

رقم العقد :- 40 - 2023 - 2024 بتاريخ 10 - 7 - 2023

تنفيذ :- شركة ابناء ياسين للمقاولات (سامى محمد ياسين وهدان).

شهادة تجارب معملية

نشهد نحن المنطقة المركزية الاولى بان التجارب المعملية على العملية المذكورة اعلاه طبقا للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط.

مدير عام مشروعات الطرق

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة ابناء سامى ياسين
للمقاولات

م / ج. ر

م / س. م
م / ه. د

سامى محمد ياسين وهدان
(ابناء ياسين للمقاولات)
ت : ٢٢٧٤٢٠٠٠٠ ف : ٢٢٧٤٢٠٠٠٠

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / س. م



اسم العملية :- اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (A902 - B) بالامر المباشر.

رقم العقد :- 40 - 2023 - 2024 بتاريخ 10 - 7 - 2023

تنفيذ :- شركة ابناء ياسين للمقاولات (سامى محمد ياسين وهدان).

شهادة المحاجر

كمية المحاجر المنقذة بالمشروع اعلاه : لم يتم استخدام مواد محجرية كون الاعمال اعمال قطع فقط.

مدير عام مشروعات الطرق

الهيئة العامة للطرق والكبارى

شركة ابناء سامى ياسين
للمقاولات

م ١

م ١

سامى محمد ياسين
(ابناء ياسين للمقاولات)
ت : ٢٢٧ : ٢ - ف : ٢٧ : ٢٠ - ٢٠ : ٢٠

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية



محضر استلام ابتدائي

لعملية :- اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (B - A902).

عقد رقم :- 40 - 2023 - 2024.

تنفيذ :- شركة ابناء ياسين للمقاولات (سامى محمد ياسين وهدان).

اشراف :- المنطقة الاولى المركزية - الاستشارى العام سيسترا - استشارى الهيئة انترنس.

انه في يوم الاربعاء الموافق 2023/11/15 وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (126) بتاريخ 2023/11/14 والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكله من كل من الساده.

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1- المهندس / احمد عثمان حسن | المنطقة الاولى المركزية - رئيساً |
| 2- المهندس / كريم محمد زين | المنطقة الاولى المركزية - عضواً |
| 3- المهندس / كارم امام سلامه | مدير المشروع (الهيئة) - عضواً |
| 4- المهندس / اسلام محمد البهادي | مهندس المشروع (الهيئة) - عضواً |
| 5- المهندس / مصطفى السيد | ممثل مكتب سيسترا - الاستشارى العام - عضواً. |
| 6- المهندس / تامر شرف الدين | ممثل مكتب انترانس - استشارى الهيئة - عضواً. |
| 7- المهندس / احمد هشام | مندوب مكتب اكس واي زيد - عضواً |
| 8- المهندس / احمد سامى ياسين | مندوب الشركة المنفذه - عضواً |
- وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور على الاعمال المنفذه ومعاينتها ظاهرياً وقد اسفر الفحص والمعاينه الظاهرية ان الاعمال المنفذه عباره عن :-
- اولاً:- اعمال القطع وترحيل نواتج القطع.
- الاعمال مقبولة بصفه عامه كون الاعمال اعمال قطع فقط.






توصيات اللجنة:-

- 1- أعمال الحصر والكميات المنفذه مسؤلية جهاز الاشراف.
- 2- علي جهاز الاشراف متابعة سلوك الاعمال المنفذه وتكليف الشركه المنفذه باصلاح اي عيوب تطرأ خلال فترة الضمان.
- 3- علي جهاز الاشراف موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت على الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام اجراءات التقييم.

وعليه ترى اللجنة:-

قبول الاعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للأعمال عاليه ويعتبر تاريخ هذا المحضر هو بداية فترة الضمان للأعمال .

وعلى هذا جرى التوقيع:-

- | | |
|--|---|
| 8-  | 7-  تامر شرف الدين 5-  |
| 4-  | 3-  |
| 2-  | 1-  |



التقييم الفني

لعملية :- اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (B - A902).

عقد رقم :- 40 - 2023 - 2024.

تنفيذ :- شركة ابناء ياسين للمقاولات (سامي محمد ياسين وهدان).

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية - الاستشاري العام سيسترا - استشاري الهيئة انترنس.




انه في يوم الاحد الموافق 2023/11/19 وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (126) بتاريخ 2023/11/14 ومحضر الاستلام الابتدائي للعملية المؤرخ في 2023/11/15 تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1- المهندس / احمد عثمان حسن | المنطقة الاولى المركزية - رئيساً |
| 2- المهندس / كريم محمد زين | المنطقة الاولى المركزية - عضواً |
| 3- المهندس / كارم امام سلامه | مدير المشروع (الهيئة) - عضواً |
| 4- المهندس / اسلام محمد البهادي | مهندس المشروع (الهيئة) - عضواً |
| 5- المهندس / مصطفى السيد | ممثل مكتب سيسترا - الاستشاري العام - عضو |
| 6- المهندس / تامر شرف الدين | ممثل مكتب انترانس - استشاري الهيئة - عضواً |
| 7- المهندس / احمد هشام | مندوب مكتب اكس واي زيد - عضواً |
| 8- المهندس / احمد سامي ياسين | مندوب الشركة المنفذه - عضواً |

وبعد الإطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي :

الخصم طبقاً لمحضر الاستلام الابتدائي :- لا يوجد خصم على الاستلام الابتدائي نظراً لقبول الاعمال (اعمال قطع فقط).
الخصم للتجارب العملية :- لا يوجد خصم كون الاعمال اعمال قطع فقط.
التوقيعات :-

8-  7-  6-  5- 

4-  3-  2-  1- 

تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطر السريع
الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) منطقة A902 .
العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٠) بتاريخ : ٢٠٢٣/٧/١٠

منطقة A902

شركة : أبناء ياسين للمقاولات

فريق العمل الموجود بالموقع

م	التخصص	العدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع والقيمة
1	مدير مشروع	1	10
2	مهندس تنفيذ	1	6
3	مهندس مكتب فني	1	6
4	مساح	2	4
5	مساعد مساح	4	1
6	مشرف	3	4
7	ميكانيكي	2	10
8	سائق حفار	30	5
9	سائق	47	3

الهيئة العامة للطرق و التهارى

1/

الإستشارى المشرف
مكتب الإنشاءات والتشييد
EnTrans
CONSULTING

شركة أبناء ياسين للمقاولات
شركة أبناء ياسين للمقاولات
EnTrans
CONSULTING

تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع
الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة A902 .
العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٠) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ٧ / ١٠

منطقة A902

شركة : ابناء ياسين للمقاولات

فريق العمل الموجود بالموقع

م	التخصص	العدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع والقيمة
1	مدير مشروع	1	10
2	مهندس تنفيذ	1	6
3	مهندس مكتب فني	1	6
4	مساح	2	4
5	مساعد مساح	4	1
6	مشرف	3	4
7	ميكانيكي	2	10
8	سائق حفار	30	5
9	سائق	47	3

الهيئة العامة للتخطيط والتطوير

١٢/٧/٢٠٢٣

المستشار المشرف

مكتب ابناء ياسين للاستشارات

١٢/٧/٢٠٢٣

الشرقة المنقذة

شركة ابناء ياسين للمقاولات




١٢/٧/٢٠٢٣

ساعات العمل
١٢/٧/٢٠٢٣

محضر تسليم مقلب شركة ابناء ياسين للمقاولات

بالإشارة الي التكليف وامر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة ابناء ياسين للمقاولات بشأن تنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر ، ضمن اعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) منطقة (A902) القطاع الاول عقد رقم (2024/2023/40) ، تم تسليم المقلب الخاص بشركة ابناء ياسين للمقاولات على المنسوب المطلوب وتم تسويته وخالي من كافة الشوائب.


٠٢/٠٢/٢٠٢٤
رئيس قسم
ممثل الترانس
ممثل ابناء ياسين
ممثل الهيئة

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
