



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) جاري استكمال اعمال الجسر الترابي مشروع
القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة -
مطروح) قطاع المركزية في المسافة من ١٩٣,٣٥٠ كم الى ١٩٥,٠٠٠ كم بطول ١.٦٥٠ كم
بالمر المباشر

تنفيذ شركة / الاخوة العرب لتقسيم الاراضي والمقاولات
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في ٢٠٢٥/٦/٢

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
حصر اعمال
عدد (١) كشف المعدات
عدد (١) كشف المهندسين
خطاب محملات



بمعد ...
طارق يوسف الجزار

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
النقطة الاولى المركزية
قسم المحفوظات العامة
رقم الصادر / ٢٠٢٥ / ٦ / ٢
شدة المرفقات / ١
التاريخ / ٢٠٢٥ / ٦ / ٢
التوقيع /

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

بالاحالة الى العقد رقم ٤٢١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ (بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٣

استكمال اعمال الجسر الترابى مشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة -
العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) قطاع المركزية فى المسافة من ١٩٣,٣٥٠ كم
الى ١٩٥,٠٠٠ كم بطول ١.٦٥٠ كم بالمر المباشر

تنفيذ شركة / الاخوة العرب لتقسيم الاراضى والمقاولات

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل على توريد عدد (١) سيارة ملاكى لاتقل
عن ١٦٠٠ سى سى لانتقالات جهاز الاشراف عن طريق الادارة العامة المركزية للهندسة
الميكانيكة ولا يشمل على اى محملات اخرى .

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى ٢٠٢٥/٦/١



مهندس / نائب رئيس مجلس الادارة المركزية
طارق يوسف الجزار

[illegible]

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أ/ مصطفى محمد عبد الجواد
النوع: 1، الأول: المركزية
الموافق: 2023/05/05
المرجع: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 100، 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، 121، 122، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 134، 135، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 143، 144، 145، 146، 147، 148، 149، 150، 151، 152، 153، 154، 155، 156، 157، 158، 159، 160، 161، 162، 163، 164، 165، 166، 167، 168، 169، 170، 171، 172، 173، 174، 175، 176، 177، 178، 179، 180، 181، 182، 183، 184، 185، 186، 187، 188، 189، 190، 191، 192، 193، 194، 195، 196، 197، 198، 199، 200، 201، 202، 203، 204، 205، 206، 207، 208، 209، 210، 211، 212، 213، 214، 215، 216، 217، 218، 219، 220، 221، 222، 223، 224، 225، 226، 227، 228، 229، 230، 231، 232، 233، 234، 235، 236، 237، 238، 239، 240، 241، 242، 243، 244، 245، 246، 247، 248، 249، 250، 251، 252، 253، 254، 255، 256، 257، 258، 259، 260، 261، 262، 263، 264، 265، 266، 267، 268، 269، 270، 271، 272، 273، 274، 275، 276، 277، 278، 279، 280، 281، 282، 283، 284، 285، 286، 287، 288، 289، 290، 291، 292، 293، 294، 295، 296، 297، 298، 299، 300، 301، 302، 303، 304، 305، 306، 307، 308، 309، 310، 311، 312، 313، 314، 315، 316، 317، 318، 319، 320، 321، 322، 323، 324، 325، 326، 327، 328، 329، 330، 331، 332، 333، 334، 335، 336، 337، 338، 339، 340، 341، 342، 343، 344، 345، 346، 347، 348، 349، 350، 351، 352، 353، 354، 355، 356، 357، 358، 359، 360، 361، 362، 363، 364، 365، 366، 367، 368، 369، 370، 371، 372، 373، 374، 375، 376، 377، 378، 379، 380، 381، 382، 383، 384، 385، 386، 387، 388، 389، 390، 391، 392، 393، 394، 395، 396، 397، 398، 399، 400، 401، 402، 403، 404، 405، 406، 407، 408، 409، 410، 411، 412، 413، 414، 415، 416، 417، 418، 419، 420، 421، 422، 423، 424، 425، 426، 427، 428، 429، 430، 431، 432، 433، 434، 435، 436، 437، 438، 439، 440، 441، 442، 443، 444، 445، 446، 447، 448، 449، 450، 451، 452، 453، 454، 455، 456، 457، 458، 459، 460، 461، 462، 463، 464، 465، 466، 467، 468، 469، 470، 471، 472، 473، 474، 475، 476، 477، 478، 479، 480، 481، 482، 483، 484، 485، 486، 487، 488، 489، 490، 491، 492، 493، 494، 495، 496، 497، 498، 499، 500، 501، 502، 503، 504، 505، 506، 507، 508، 509، 510، 511، 512، 513، 514، 515، 516، 517، 518، 519، 520، 521، 522، 523، 524، 525، 526، 527، 528، 529، 530، 531، 532، 533، 534، 535، 536، 537، 538، 539، 540، 541، 542، 543، 544، 545، 546، 547، 548، 549، 550، 551، 552، 553، 554، 555، 556، 557، 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، 567، 568، 569، 570، 571، 572، 573، 574، 575، 576، 577، 578، 579، 580، 581، 582، 583، 584، 585، 586، 587، 588، 589، 590، 591، 592، 593، 594، 595، 596، 597، 598، 599، 600، 601، 602، 603، 604، 605، 606، 607، 608، 609، 610، 611، 612، 613، 614، 615، 616، 617، 618، 619، 620، 621، 622، 623، 624، 625، 626، 627، 628، 629، 630، 631، 632، 633، 634، 635، 636، 637، 638، 639، 640، 641، 642، 643، 644، 645، 646، 647، 648، 649، 650، 651، 652، 653، 654، 655، 656، 657، 658، 659، 660، 661، 662، 663، 664، 665، 666، 667، 668، 669، 670، 671، 672، 673، 674، 675، 676، 677، 678، 679، 680، 681، 682، 683، 684، 685، 686، 687، 688، 689، 690، 691، 692، 693، 694، 695، 696، 697، 698، 699، 700، 701، 702، 703، 704، 705، 706، 707، 708، 709، 710، 711، 712، 713، 714، 715، 716، 717، 718، 719، 720، 721، 722، 723، 724، 725، 726، 727، 728، 729، 730، 731، 732، 733، 734، 735، 736، 737، 738، 739، 740، 741، 742، 743، 744، 745، 746، 747، 748، 749، 750، 751، 752، 753، 754، 755، 756، 757، 758، 759، 760، 761، 762، 763، 764، 765، 766، 767، 768، 769، 770، 771، 772، 773، 774، 775، 776، 777، 778، 779، 780، 781، 782، 783، 784، 785، 786، 787، 788، 789، 790، 791، 792، 793، 794، 795، 796، 797، 798، 799، 800، 801، 802، 803، 804، 805، 806، 807، 808، 809، 810، 811، 812، 813، 814، 815، 816، 817، 818، 819، 820، 821، 822، 823، 824، 825، 826، 827، 828، 829، 830، 8

مدير المشروع
الهيئة العامة للطرق والكباري
م / ايمن محمد السيد
التوقيع

الاستشاري العام
(مستشار)
م/ عبد الناصر سيف النصر

مكتب النشر
تأليف: شرف الدين

سٹنٹنری المساحه
مکتب XYZ
/ شریف ماهر

مدير المشروع
الشركة المنفذة
م / عادل احمد



الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الاولى المركزية شركه الاخوة العرب لتقسيم الاراضى والمقاولات									
عن عملية : تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائى السريع (المسخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) قطاع المركزية في المسافة من الكيلو ١٩٣+٣٥٠ الى الكيلو ١٩٥+٠٠٠ بطول ١,٦٥٠ كم									
مستخلص جاري رقم (٢) مقارنة معدلة رقم (٢)									
العقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٢٠٢٤ / ١١ / ٢									
الوحدة	الفئة	الكمية حسب المقاييس المعدلة (٢)	مقدار العمل المبايع اجرأه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	اجمالي مقدار الاعمال الحالية	اجمالي قيمة الاعمال التي تمت	حتى تاريخ 17/02/2025	10/05/2025	مستخلص جاري ٢
بيان الأعمال					جاري ام نهائي	جنيه	جنيه	جنيه	ملاحظات
البلاطات الخرسانية / الرصف الخرساني									
١-٦	٢م	٤٣٢,٠٠	١٢,٦٩,٨٤	٧٢١١,٨١	١٩٢٨١,٦٥	٨٣٢٩٦٧٢,٨٠	٠,٠٠	٨٣٢٩٦٧٢,٨٠	التقارير متواجده ميداني شهري اسبوعي المهندسون متواجدون المعدات متواجده المعمل موجود وثيقة التأمين موجودة السيارة تم ارجاع بمعرفة الادارة
٢-٦	٣م	٢٦٦٥,٢٠	١٨,٩٠	١٨,٩٠	١٨,٩٠	٥٠٣٧٢,٢٨	٠,٠٠	٥٠٣٧٢,٢٨	البرنامج الزمني متواجد اعمال تأمين وسلامة المرور متواجده لوحات المشروع متواجده المستلزمات والمهمات متواجده
الإجمالي									
فقط ثمانية مليون وثلاثمائة وثمانون ألفاً وخمسة وأربعون جنيهاً و ١٠٠/١٠٨ من الجنيه لا غير									

يتمتع
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع

مكتب
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أ / مصطفى محمد عبد الجواد
التوقيع

مكتب
مدير عام المشاريع
الهيئة العامة للطرق والكباري
أ / جهاد محمد سعد
التوقيع

مكتب
مدير المشروع
الهيئة العامة للطرق والكباري
أ / ايمن محمد السيد
التوقيع

مكتب
الاستشاري العام
(سيستر)
أ / عبد الناصر سيف النصر
التوقيع

مكتب
مدير المشروع الاستشاري
مكتب الترانس
أ / تاجر شرف الدين
التوقيع

مكتب
استشاري المساحة
مكتب XYZ
أ / شريف ماهر
التوقيع

مكتب
مدير المشروع
الشركة المنفذة
أ / علاء احمد
التوقيع

عن عملية: استكمال اعمال الجسر الترابي مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية

المسافة من كم ١٩٣+٣٥٠ حتى كم ١٩٥+٠٠٠ بطول (١,٦٥٠) كم (بالأمر المباشر)
تنفيذ : شركة الاخوة العرب لتقسيم الأراضي والمقاولات

ملخص مستخلص رقم (٢) جارى عن الفترة من ٢٠٢٥ / ٠٢ / ١٧ حتى ٢٠٢٥ / ٠٥ / ١٠ عقد : ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٤٢١

الكميات المصروفة في المستخلص

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية حسب المقايضة المعدلة (٢)	الكمية الإجمالية المنفذة فعليا	الكمية الاجمالية المصروفة سابقا	الكمية الاجمالية المصروفة في المستخلص الحالي	الكمية خلال الفترة
٦	البلاطات الخرسائية / الرصف الخرساني						
١-٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣ م ٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٣ م ٠,٤ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فيبر علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ٢	٢٦٣٤٣,٤٧	٧٢١١,٨١	١٢٠٦٩,٨٤	١٩٢٨١,٦٥	٧٢١١,٨١
٢-٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرساته عاديه لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣ م ٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٣ م ٠,٤ رمل حرش + ٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فيبر علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	م ٣	١٨,٩٠	٠,٠٠	١٨,٩٠	١٨,٩٠	٠,٠٠

الاستشاري المشرف
مكتب انترانس كونسولنج

استشاري اعمال المساحة

مكتب XYZ

التوقيع /

المقاول

شركة الاخوة العرب

التوقيع /



مدته التنفيذ : ٦ شهور من تاريخ استلام الموقع

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٢١) تاريخ توقيع العقد ٢٠٢٤-١١-٣ - تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤-١١-١٩

البرنامج الزمني																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي	نوفمبر		ديسمبر			يناير				فبراير				مارس				أبريل		مايو																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
6-1	اعمال توريد و صب خرسانة عالية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف و الميول الجانبية	m ²	25187	432	10880749	630	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1

مدير عام المشاريع (الهيئة)
م / جهاد محمد سعد
التوقيع

مدير اعمال المشروع (الهيئة)
م / اسماء علي
التوقيع

مدير المشروع (الهيئة)
م / ايمن محمد السيد
التوقيع

مدير المشروع (انترانس كونسلتنج)
م / تامر شريف الدين
التوقيع

مدير المشروع الشركة المنفذه
م / عادل احمد على
التوقيع



مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السفينة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتى كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل)

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتى كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل) تنفيذ شركة الذهبى للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢ وتم عمل ختاسي للعقد

المسافة من الكم ١٩٣+٣٥٠ الى الكم ١٩٥+٠٠٠ عقد رقم ٤٢١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٠٣ / ١١ / ٢٠٢٤ تنفيذ شركة / الأخوة العرب لتقسيم الأراضي والمقاولات

حصر أعمال مستخلص جارى رقم ٢ لشركة الأخوة العرب لتقسيم الأراضي و المقاولات من ٢٠٢٥/٠٢/١٧ حتى ٢٠٢٥/٠٥/١٠

مسمى البلد : خرسانة الميول بالمتر المسطح (أعمال الحماية الخرسانية) الجانب الأيمن Slope Protection Right Side

رقم الريكوت	يوم	شهر	سنة	اسم المقاول	المحطة الريكوت		رقم الريكوت As built	المحطة المصبوية		الطول المثلى	خدمة سفلية				سطح المائل 3D Area
					من	الى		من	الى		سمك	عرض	طول AS_built	حجم م³	
494	20	6	2023	الذهبى عقد رقم ٨٣٠ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢	190+000	190+020	509	190+000	190+020	20	0.5	0.3	20	3.00	1698.52
495	21	6	2023		190+020	190+040		190+020	190+040	20	0.5	0.3	20	3.00	
497	9	7	2023		190+040	190+080		190+040	190+080	40	0.5	0.3	40	6.00	
500	11	7	2023		190+080	190+120		190+080	190+120	40	0.5	0.3	40	6.00	
502	12	7	2023		190+120	190+140		190+120	190+140	20	0.5	0.3	20	3.00	
504	13	7	2023		190+140	190+160		190+140	190+160	20	0.5	0.3	20	3.00	
506	15	7	2023		190+160	190+197		190+160	190+197	37	0.5	0.3	37	5.55	
29	20	10	2024	الأخوة العرب عقد رقم ٨٣٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥	191+500	191+540	39	191+500	191+540	40	0	0	0	0.00	1251.96
25	5	10	2024		191+540	191+580		191+540	191+580	40	0	0	0	0.00	
21	28	8	2024		191+580	191+620		191+580	191+620	40	0	0	0	0.00	
33	28	10	2024		191+620	191+660	52	191+620	191+660	40	0	0	0	0.00	508.18
48	13	11	2024		191+660	191+680		191+660	191+680	20	0	0	0	0.00	

مدير المشروع الهيئة
م / أيمن محمد السيد



المستشاري المشرف

مكتب انترانس كونسولنج



المستشاري المساحة

مكتب XYZ



الشركة المنفذة

شركة الأخوة العرب



مشروع القطر الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العامين - مطروح) قطاع المركزية

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتى كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل) تنفيذ شركة الذهبى للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢ وتم عمل ختامي للعقد

المسافة من الكم ١٩٣+٣٥٠ الى الكم ١٩٥+٠٠٠ عقد رقم ٤٢١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ١١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ تنفيذ شركة / الأخوة العرب لتقسيم الأراضي والمقاولات

حصر أعمال مستخلص جاري رقم ٢ لشركة الأخوة العرب لتقسيم الأراضي و المقاولات من ٢٠٢٥/٠٢/١٧ حتى ٢٠٢٥/٠٥/١٠

مسمى البند : خرسانة الميول (Slope Protection) (أعمال الحماية الخرسانية) Slope Protection Left Side

رقم الريكويست	يوم	شهر	سنة	اسم المقاول	المحطة الريكويست		رقم الريكويست As Built	المحطة المصبوبة		الطول المنفذ	أحجام سلبية				سطح المائل 2D Area
					من	إلى		من	إلى		سمك	عرض	طول AS_built	حجم م³	
473A	23	5	2023	الذخري عقد رقم ٨٣٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢١	190+000	190+040	498	190+000	190+040	40	0.5	0.3	40	6.00	1797.09
485	11	6	2023		190+040	190+080		190+040	190+080	40	0.5	0.3	40	6.00	
487	14	6	2023		190+080	190+120		190+080	190+120	40	0.5	0.3	40	6.00	
488	17	6	2023		190+120	190+160		190+120	190+160	40	0.5	0.3	40	6.00	
490	18	6	2023		190+160	190+180		190+160	190+180	20	0.5	0.3	20	3.00	
492	19	6	2023		190+180	190+200		190+180	190+200	20	0.5	0.3	20	3.00	
441	11	4	2023	الأخوة العرب عقد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٢	190+240	190+280	448	190+240	190+280	40	0	0	0	0.00	734.59
449	15	4	2023		190+280	190+300		190+280	190+300	20	0	0	0	0.00	
19	21	9	2024	الأخوة العرب عقد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٢	191+500	191+560	27	191+500	191+560	60	0	0	0	0.00	1236.83
24	5	10	2024		191+560	191+580		191+560	191+580	20	0	0	0	0.00	
18	15	9	2024		191+580	191+600		191+580	191+600	20	0	0	0	0.00	
17	11	9	2024		191+600	191+620		191+600	191+620	20	0	0	0	0.00	

مدير المشروع الهيئة

م / أيمن محمد السيد




المستشاري المشرف

مكتب الترانس كونسلتينج




المستشاري المسجلة

مكتب XYZ



مضيفة

شركة الأخوة العرب



مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتى كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل) تنفيذ شركة الذهبى للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢٢-٢٠٢١ وتم عمل ختامي للعقد

المسافة من الكم ١٩٣+٣٥٠ الى الكم ١٩٥+٠٠٠ عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ١١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ تنفيذ شركة / الأخوة العرب لتقسيم الأراضي والمقاولات

حصر أعمال مستخلص جارى رقم ٢ لشركة الأخوة العرب لتقسيم الأراضي و المقاولات من ٢٠٢٥/٠٢/١٧ حتى ٢٠٢٥/٠٥/١٠

مسمى البند : خرسانة الميول (Slope Protection) (أعمال الحماية الخرسانية) Slope Protection Left Side

رقم الريكوس	يوم	شهر	سنة	اسم المقاول	المحطة الريكوس		رقم الريكوس As Built	المحطة المصبوبة		الطول المتفاد	قائمة سفلية				منطق المائل ٣D Area
					من	الى		من	الى		مسك	عرض	طول AS_built	حجم م٣	
37	2	11	2024	الأخوة العرب عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥	191+620	191+660	53	191+620	191+660	40	0	0	0	0.00	663.55
42	9	11	2024		191+660	191+680		191+660	191+680	20	0	0	0	0.00	
49	13	11	2024		191+680	191+700		191+680	191+700	20	0	0	0	0.00	
507	16	7	2023	الذهبى للمقاولات عقد ٨٣٠ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢	191+703	191+740	510	191+703	191+740	37	0.5	0.3	37	5.55	88.9
508	17	7	2023		191+740	191+760	552	191+740	191+760	20	0.5	0.3	20	3.00	2069.24
513	18	7	2023		191+760	191+840		191+760	191+840	80	0.5	0.3	80	12.00	
515	22	7	2023		191+840	191+880		191+840	191+880	40	0.5	0.3	40	6.00	
518	23	7	2023		191+880	191+920		191+880	191+920	40	0.5	0.3	40	6.00	
519	24	7	2023		191+920	191+960		191+920	191+960	40	0.5	0.3	40	6.00	
521B	29	7	2023		191+960	192+000		191+960	192+000	40	0.5	0.3	40	6.00	
523A	29	7	2023		192+000	192+020		192+000	192+020	20	0.5	0.3	20	3.00	
527	31	7	2023		192+020	192+060		192+020	192+060	40	0.5	0.3	40	6.00	
529	1	8	2023		192+060	192+080	556	192+060	192+080	20	0.5	0.3	20	3.00	385.96
533	2	8	2023		192+080	192+100		192+080	192+100	20	0.5	0.3	20	3.00	

مدير المشروع الهيئة
م / أيمن محمد السيد



الاستشاري المشرف

مكتب الترانس كونسلتينج



استشاري المساحة

مكتب XYZ



الشركة المنقذة

شركة الأخوة العرب

لتقسيم الأراضي والمقاولات

بند رقم ٤٩٩

من ٥٠١٤



مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العظمين - مطروح) قطاع المركزية

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتى كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل) تنفيذ شركة الذهبي للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢ وتم عمل ختامي للعقد

المسافة من الكم ١٩٣+٣٥٠ الي الكم ١٩٥+٠٠٠ عقد رقم ٤٢١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٠٣ / ١١ / ٢٠٢٤ تنفيذ شركة / الأخوة العرب لتقسيم الأراضي والمقاولات

حصر أعمال مستخلص جاري رقم ٢ لشركة الأخوة العرب لتقسيم الأراضي و المقاولات من ٢٠٢٥/٠٢/١٧ حتى ٢٠٢٥/٠٥/١٠

مسمى البند : خرسانة الميول (Slope Protection) (أعمال الحماية الخرسانية) Slope Protection Left Side

رقم الريكوت	يوم	شهر	سنة	اسم المقاول	المحطة الريكوت		رقم الريكوت As Built	المحطة المصبوية		الطول الملقف	أدلة سقاية				سطح المائل 3D Area
					من	إلى		من	إلى		سمك	عرض	طول AS_built	حجم م ^٣	
561A	28	8	2023	الذهبي للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢	192+100	192+140	584	192+100	192+140	40	0.5	0.3	40	6.00	2809.78
565A	29	8	2023		192+140	192+160		192+140	192+160	20	0.5	0.3	20	3.00	
568	29	8	2023		192+160	192+180		192+160	192+180	20	0.5	0.3	20	3.00	
567	30	8	2023		192+180	192+200		192+180	192+200	20	0.5	0.3	20	3.00	
571	31	8	2023		192+200	192+220		192+200	192+220	20	0.5	0.3	20	3.00	
573A	3	9	2023		192+220	192+240		192+220	192+240	20	0.5	0.3	20	3.00	
575	3	9	2023		192+240	192+260		192+240	192+260	20	0.5	0.3	20	3.00	
576	4	9	2023		192+260	192+300		192+260	192+300	40	0.5	0.3	40	6.00	
580	5	9	2023		192+300	192+320		192+300	192+320	10	0.5	0.3	10	1.50	
590	17	9	2023		192+320	192+360	600	192+320	192+360	50	0.5	0.3	50	7.50	2301.89
591A	18	9	2023		192+360	192+400		192+360	192+400	40	0.5	0.3	40	6.00	
592	20	9	2023		192+400	192+420		192+400	192+420	20	0.5	0.3	20	3.00	
593	23	9	2023		192+420	192+460		192+420	192+460	50	0.5	0.3	50	7.50	

مدير المشروع الهيئة


م / أيمن محمد السيد



الاستشاري المشرف
مكتب الترانس كونسولنج
EnTrans CONSULTING

استشاري المساحة

مكتب XYZ



شركة الأخوة العرب

شركة الأخوة العرب

433-666-677
5514

مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتي كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل) تنفيذ شركة الذهبى للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢ وتم عمل ختامي للعقد

المسافة من الكم ١٩٣+٣٥٠ الي الكم ١٩٥+٠٠٠ عقد رقم ٤٢١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٠٣ / ١١ / ٢٠٢٤ تنفيذ شركة / الاخوة العرب لتقسيم الاراضي والمقاولات

حصر أعمال مستخلص جارى رقم ٢ لشركة الأخوة العرب لتقسيم الأراضي و المقاولات من ٢٠٢٥/٠٢/١٧ حتي ٢٠٢٥/٠٥/١٠

مسعى البند : خرسانة الميول (Slope Protection) (أعمال الحماية الخرسانية) Slope Protection Left Side


رقم الريكومت	يوم	شهر	سنة	اسم المقاول	المحطة الريكومت		رقم الريكومت As Built	المحطة المصبوبة		الطول المنفذ	قائمة سطحية				مساحة المائل 3D Area
					من	إلى		من	إلى		سمك	عرض	طول AS_built	حجم م³	
595	25	9	2023	الذهبي للمقاولات عقد ٨٣٠ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢	192+460	192+500	606	192+470	192+500	30	0.5	0.3	30	4.50	2238.69
596A	27	9	2023		192+500	192+520		192+500	192+520	20	0.5	0.3	20	3.00	
598	27	9	2023		192+520	192+540		192+520	192+540	20	0.5	0.3	20	3.00	
599	30	9	2023		192+540	192+580		192+540	192+580	40	0.5	0.3	40	6.00	
602	1	10	2023		192+580	192+620		192+580	192+620	40	0.5	0.3	40	6.00	
604	2	10	2023		192+620	192+660	610	192+620	192+660	40	0.5	0.3	40	6.00	2316.71
605A	7	10	2023		192+660	192+700		192+660	192+700	40	0.5	0.3	40	6.00	
607A	9	10	2023		192+700	192+740		192+700	192+740	40	0.5	0.3	40	6.00	
609	10	10	2023		192+740	192+760		192+740	192+760	20	0.5	0.3	20	3.00	
618	2	12	2023		192+760	192+800	628	192+760	192+800	40	0.5	0.3	40	6.00	2531.01
619	4	12	2023		192+800	192+820		192+800	192+820	20	0.5	0.3	20	3.00	
620	5	12	2023		192+820	192+840		192+820	192+840	20	0.5	0.3	20	3.00	
621	6	12	2023		192+840	192+860		192+840	192+860	20	0.5	0.3	20	3.00	
622	7	12	2023		192+860	192+880		192+860	192+880	20	0.5	0.3	20	3.00	
623A	10	12	2023		192+880	192+900		192+880	192+900	20	0.5	0.3	20	3.00	

مدير المشروع الهيئة
م / أيمن محمد السيد



الاستشاري الممثل
مكتب التراس كونسولنج
EnDrains
CONSULTING
مشروع القطار الكهربائي - المنطقة الاولى

استشاري المساحة
مكتب XYZ



شركة الأخوة العرب
للتقسيم والمقاولات
بمصر
5514

مشروع القطر الكهربائي السريع الخط الأول (العين المسننة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتى كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل) تنفيذ شركة الذهبى للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢٢-٢٠٢١ وتم عمل ختامي للعقد

المسافة من الكم ١٩٣+٣٥٠ الى الكم ١٩٥+٠٠٠ عقد رقم ١٩٥+٠٠٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ١١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ تنفيذ شركة / الاخوة العرب لتقسيم الاراضي والمقاولات

حصر أعمال مستخلص جارى رقم ٢ لشركة الأخوة العرب لتقسيم الأراضي و المقاولات من ٢٠٢٥/٠٢/١٧ حتى ٢٠٢٥/٠٥/١٠

مسمى البند : خرسانة الميول (Slope Protection) (أعمال الحماية الخرسانية) Slope Protection Left Side

رقم الريكوت	يوم	شهر	سنة	اسم المقاول	المحطة الريكوت		رقم الريكوت As Built	المحطة المصبوبة		الطول المنفذ	قمة سطحية				سطح المائل ٢D Area
					من	إلى		من	إلى		سمك	عرض	طول AS_built	حجم م٣	
624	11	12	2023	الذهبي للمقاولات عقد ٨٣٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢١	192+900	192+920	636	192+900	192+920	20	0.5	0.3	20	3.00	2918.54
625	12	12	2023		192+920	192+940		192+920	192+940	20	0.5	0.3	20	3.00	
626	13	12	2023		192+940	192+960		192+940	192+960	20	0.5	0.3	20	3.00	
628	17	12	2023		192+960	192+980		192+960	192+980	20	0.5	0.3	20	3.00	
629	18	12	2023		192+980	193+000		192+980	193+000	20	0.5	0.3	20	3.00	
630	19	12	2023		193+000	193+020		193+000	193+020	20	0.5	0.3	20	3.00	
631	20	12	2023		193+020	193+040		193+020	193+040	20	0.5	0.3	20	3.00	
632	23	12	2023		193+040	193+060		193+040	193+060	20	0.5	0.3	20	3.00	
633	24	12	2023		193+060	193+080		193+060	193+080	20	0.5	0.3	20	3.00	
634	25	12	2023		193+080	193+120	645	193+080	193+120	40	0.5	0.3	40	6.00	1896.28
635	26	12	2023	الذهبي للمقاولات عقد ٨٣٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢١	193+120	193+140		193+120	193+140	20	0.5	0.3	20	3.00	
637	27	12	2023		193+140	193+160		193+140	193+160	20	0.5	0.3	20	3.00	
638	30	12	2023		193+160	193+180		193+160	193+180	20	0.5	0.3	20	3.00	
639	31	12	2023		193+180	193+200		193+180	193+200	20	0.5	0.3	20	3.00	
640	1	1	2024		193+200	193+220		193+200	193+220	20	0.5	0.3	20	3.00	
641	2	1	2024		193+220	193+240		193+220	193+240	20	0.5	0.3	20	3.00	

مدير المشروع الهيئة
م / ايمن محمد السيد




الاستشاري المشرف

مكتب قناتين كونسولنج
EnTrans
CONSULTING
مشروع القطر الكهربائي السريع الخط الأول

استشاري المساحة

مكتب XYZ



الفرقة المتابعة

مكتب شركة الأخوة العرب



مشروع القطر الكهربائي السريع الخط الأول (العين المسخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتى كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل) تنفيذ شركة الذهبى للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢ وتم عمل ختامي للعقد

المسافة من الكم ١٩٣+٣٥٠ الى الكم ١٩٥+٠٠٠ عقد رقم ٤٢١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٠٣ / ١١ / ٢٠٢٤ تنفيذ شركة / الأخوة العرب لتقسيم الأراضي والمقاولات

حصر أعمال مستخلص جارى رقم ٢ لشركة الأخوة العرب لتقسيم الأراضي و المقاولات من ٢٠٢٥/٠٢/١٧ حتى ٢٠٢٥/٠٥/١٠

مسمى البند : خرسانة الميول (Slope Protection) (أعمال الحماية الخرسانية) Slope Protection Left Side

رقم الريكوت	يوم	شهر	سنة	اسم المقاول	المحطة الريكوت		رقم الريكوت As Built	المحطة المصبوبة		الطول المنفذ	قيمة سلبية				مسطح المائل Area
					من	إلى		من	إلى		سمك	عرض	طول AS_built	حجم م³	
642	3	1	2024	الذهبي للمقاولات عقد ٨٣٠ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢	193+240	193+280	649	193+240	193+280	40	0.5	0.3	40	6.00	930.16
646	7	1	2024		193+280	193+340		193+280	193+340	60	0.5	0.3	60	9.00	
647	8	1	2024		193+340	193+360		193+340	193+360	20	0.5	0.3	20	3.00	
648	9	1	2024		193+360	193+390		193+360	193+390	30	0.5	0.3	30	4.50	
47A	13	11	2024	الأخوة العرب عقد رقم ٤٢١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥	193+390	193+400	76	193+390	193+400	10	0.5	0.3	10	1.5	29.27
64	14	12	2024		193+440	193+480	77	193+440	193+480	40	0	0	0	0	3200.19
66	17	12	2024		193+480	193+520		193+480	193+520	40	0	0	0	0	
67	1	1	2025		193+520	193+560		193+520	193+560	30	0	0	0	0	
68	5	1	2025		193+560	193+600		193+560	193+600	40	0	0	0	0	
69	6	1	2025		193+600	193+640		193+600	193+640	40	0	0	0	0	
80	4	2	2025		193+540	193+640	جزء علوي 86	193+540	193+640	100	0	0	0	0	670.06
83	9	2	2025		193+640	193+680		193+640	193+680	50	0	0	0	0	
70	8	1	2025		193+640	193+680	81	193+640	193+680	40	0	0	0	0	1695.15
71	12	1	2025		193+680	193+720		193+680	193+720	40	0	0	0	0	
72	14	1	2025		193+720	193+760		193+720	193+760	20	0	0	0	0	

مدير المشروع الهيئة


م / أيمن محمد السيد



المستشاري المشرف
مكتب التراخيص كونسولتج
EnTrans
CONSULTING
مشروع القطر الكهربائي السريع - الخط الأول

استشاري المساحة

مكتب XYZ



الشركة المصنفه
شركة الأخوة العرب
بمصر 466-468
5514
5514

مشروع القطر الكهربائي السريع الخط الأول (العين المسخنة - العاصمة الإدارية - العظمين - مطروح) قطاع المركزية

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتى كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل) تنفيذ شركة الذهبى للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢ وتم عمل ختامي للعقد

المسافة من الكم ١٩٣+٣٥٠ الى الكم ١٩٥+٠٠٠ عقد رقم ٤٢١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٠٣ / ١١ / ٢٠٢٤ تنفيذ شركة / الأخوة العرب لتقسيم الأراضي والمقاولات

حصر أعمال مستخلص جارى رقم ٢ لشركة الأخوة العرب لتقسيم الأراضي و المقاولات من ٢٠٢٥/٠٢/١٧ حتى ٢٠٢٥/٠٥/١٠

مسمى البند : خرسانة الميول (Slope Protection) (أعمال الحماية الخرسانية) Slope Protection Left Side

رقم الريكويست	يوم	شهر	سنة	اسم المقاول	المحطة الريكويست		رقم الريكويست As Built	المحطة المصبوية		الطول المنفذ	قائمة سفلية			مسطح المائل 2D Area
					من	إلى		من	إلى		سمك	عرض	طول AS_built	
73	15	1	2025	الأخوة العرب عقد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٤٢١	193+760	193+800	85	193+740	193+800	60	0	0	0	2458.76
78	19	1	2025		193+800	193+840		193+800	193+840	40	0	0	0	
82	9	2	2025		193+840	193+880		193+840	193+880	40	0	0	0	
65	14	12	2025		193+880	193+920		193+880	193+920	40	0	0	0	
63	11	12	2024		193+920	193+960	79	193+920	193+960	40	0	0	0	465.05
62	11	12	2024	الذهبى عقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٨٣٠	194+000	194+040	74	194+000	194+040	40	0.5	0.3	40	66.1
524	30	7	2023		194+040	194+080	555	194+040	194+080	40	0.5	0.3	40	528.63
530	1	8	2023		194+080	194+140		194+080	194+140	60	0.5	0.3	60	
532	2	8	2023		194+140	194+180		194+140	194+180	40	0.5	0.3	40	
535	2	8	2023		194+180	194+220		194+180	194+220	40	0.5	0.3	40	
547A	20	8	2023		194+220	194+300	601	194+220	194+300	80	0.5	0.3	80	948.19
588A	16	9	2023		194+300	194+340		194+300	194+340	40	0.5	0.3	40	
589	17	9	2023		194+340	194+400		194+340	194+400	60	0.5	0.3	60	
594A	24	9	2023		194+400	194+500		194+400	194+500	100	0.5	0.3	100	
597	26	9	2023	499.22	194+500	194+540	608	194+500	194+540	40	0.5	0.3	40	499.22
603	1	10	2023		194+540	194+600		194+540	194+600	60	0.5	0.3	60	

مدير المشروع الهيئة
م / أيمن محمد السيد



الاستشاري المشرف

مكتب الترانز كونسولنج



استشاري المصممة

مكتب XYZ



شركة البعثة

شركة الأخوة العرب



مشروع القطر الكهربائي السريع الخط الاول (العين السفينة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتى كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل) تنفيذ شركة الذهبى للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢٢-٢٠٢١ وتم عمل ختامي للعقد

المسافة من الكم ١٩٣+٣٥٠ الى الكم ١٩٥+٠٠٠ عقد رقم ٢١١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٠٣ / ١١ / ٢٠٢٤ تنفيذ شركة / الاخوة العرب لتقسيم الاراضي والمقاولات

حصر أعمال مستخلص جارى رقم ٢ لشركة الأخوة العرب لتقسيم الأراضي و المقاولات من ٢٠٢٥/٠٢/١٧ حتى ٢٠٢٥/٠٥/١٠

مسمى البند : خرسانة الميول (Slope Protection) (أعمال الحماية الخرسانية) Slope Protection Left Side

رقم الريكويست	يوم	شهر	سنة	اسم المقاول	المحطة الريكويست		رقم الريكويست As Built	المحطة المصبوبة		الطول المنفذ	قائمة سفلية				مسطح المائل Area
					من	إلى		من	إلى		سمك	عرض	طول AS_built	حجم م³	
54	27	11	2024	الأخوة العرب عقد رقم ٤٢١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥	194+600	194+660	75	194+600	194+660	60	0.5	0.3	6	0.90	
55	30	11	2024		194+660	194+700		194+660	194+700	40	0	0	0	0	
56	1	12	2024		194+700	194+760		194+700	194+760	60	0	0	0	0	
57	3	12	2024		194+760	194+800		194+760	194+800	40	0	0	0	0	
58	4	12	2024		194+800	194+820		194+800	194+820	20	0	0	0	0	
59	7	12	2024		194+820	194+920		194+820	194+920	100	0	0	0	0	
60	8	12	2024		194+920	194+960		194+920	194+960	40	0	0	0	0	
61	9	12	2024		194+960	195+000		194+960	195+000	40	0	0	0	0	
الإجمالي المنفذ في الجانب الأيسر															
38,723.88															
375.45															

مدير المشروع الهيئة
م / أيمن محمد السيد



الاستشاري المشرف

مكتب انترانس كونسولتينج
EnTrains CONSULTING
مشروع قطاع المركزية - الخط الاول

استشاري المساحة

مكتب XYZ



الشركة المنفذة

شركة / الاخوة العرب
لتقسيم الاراضي والمقاولات
بإدارة المهندس / أيمن محمد السيد
تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري
م/٥١٤

مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتي كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل)

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتي كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل) تنفيذ شركة الذهبى للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢٢-٢٠٢١ وتم عمل ختامي للعقد

المسافة من الكم ١٩٣+٣٥٠ الي الكم ١٩٥+٠٠٠ عقد رقم ٤٢١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٠٣ / ١١ / ٢٠٢٤ تنفيذ شركة / الأخوة العرب لتقسيم الأراضي والمقاولات

حصر أعمال مستخلص جارى رقم ٢ لشركة الأخوة العرب لتقسيم الأراضي و المقاولات من ٢٠٢٥/٠٢/١٧ حتى ٢٠٢٥/٠٥/١٠

مسمى البند : خرسانة الميول بالمتر المسطح (أعمال الحماية الخرسانية) الجانب الأيمن Slope Protection Right Side

رقم الريكوتست	يوم	شهر	سنة	اسم المقاول	المحطة الريكوتست		رقم الريكوتست As built	المحطة المصبوبة		الطول المنفذ	قمة سفلية				مساحة المائل 3D Area
					من	إلى		من	إلى		سمك	عرض	طول AS_built	حجم م³	
540	13	8	2023	الذهبي عقد رقم ٨٣٠ لسنة ٢٠٢٢-٢٠٢١	191+740	191+680	551	191+740	191+680	60	0.5	0.3	60	9.00	471.9
543A	15	8	2023		191+800	191+740		191+800	191+740	60	0.5	0.3	60	9.00	
544	16	8	2023		191+840	191+800		191+840	191+800	40	0.5	0.3	40	6.00	
545	17	8	2023		191+880	191+840	583	191+880	191+840	40	0.5	0.3	40	6.00	1543.1
546	19	8	2023		191+920	191+880		191+920	191+880	40	0.5	0.3	40	6.00	
550A	21	8	2023		191+960	191+920		191+960	191+920	40	0.5	0.3	40	6.00	
553	22	8	2023		191+980	191+960		191+980	191+960	20	0.5	0.3	20	3.00	
557A	23	8	2023		192+000	191+980		192+000	191+980	20	0.5	0.3	20	3.00	
560A	26	8	2023		192+040	192+000		192+040	192+000	30	0.5	0.3	30	4.50	
1	6	7	2024	الأخوة العرب عقد رقم ٢٠٢٥ / ١٠ / ٤٢٢	192+140	192+030	7	192+140	192+030	110	0.5	0.3	110	16.50	2982.53
2	8	7	2024		192+200	192+140		192+200	192+140	60	0.5	0.3	60	9.00	
3	10	7	2024		192+260	192+200		192+260	192+200	60	0.5	0.3	60	9.00	
4	14	7	2024		192+320	192+260	9	192+320	192+260	60	0.5	0.3	60	9.00	1474.87
5	15	7	2024		192+360	192+320		192+360	192+320	40	0.5	0.3	40	6.00	

مدير لمشروع الهيئة
م / امين محمد السيد



الاستشاري المشرف

مكتب التراخيص كوستنلنج



استشاري المساحة

مكتب XYZ



الطريق والمنطقة

شركة الأخوة العرب



مشروع القطر الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتي كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل)

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتي كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل) تنفيذ شركة الذهبى للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢ وتم عمل ختامي للعقد

المسافة من الكم ١٩٣+٣٥٠ الي الكم ١٩٥+٠٠٠ عقد رقم ٢٠٢١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٠٣ / ١١ / ٢٠٢٤ تنفيذ شركة / الأخوة العرب لتقسيم الأراضي والمقاولات

حصر أعمال مستخلص جارى رقم ٢ لشركة الأخوة العرب لتقسيم الأراضي و المقاولات من ٢٠٢٥/٠٢/١٧ حتي ٢٠٢٥/٠٥/١٠

مسمى البند : خرسانة الميول بالمعتر المسطح (أعمال الحماية الخرسانية) الجانب الأيمن Slope Protection Right Side

رقم الريكويست	يوم	شهر	سنة	اسم المقاول	المحطة الريكويست		رقم الريكويست As built	المحطة المنسوبة		الطول المنفذ	قمة سفلية				مساحة المائل 3D Area
					من	إلى		من	إلى		سمك	عرض	طول AS_built	حجم م³	
6	17	7	2024	الأخوة العرب عقد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥	192+400	192+360	14	192+400	192+360	40	0.5	0.3	40	6.00	2984.45
	21	7	2024		192+440	192+400		192+440	192+400	40	0.5	0.3	40	6.00	
	23	7	2024		192+480	192+440		192+480	192+440	40	0.5	0.3	40	6.00	
	25	7	2024		192+520	192+480		192+520	192+480	40	0.5	0.3	40	6.00	
	29	7	2024		192+560	192+520		192+560	192+520	40	0.5	0.3	40	6.00	
13	31	7	2024		192+600	192+560	28	192+600	192+560	40	0.5	0.3	40	6.00	4403.35
	4	8	2024		192+640	192+600		192+640	192+600	40	0.5	0.3	40	6.00	
	9	9	2024		192+680	192+640		192+680	192+640	40	0.5	0.3	40	6.00	
	25	9	2024		192+740	192+680		192+740	192+680	60	0.5	0.3	60	9.00	
	1	10	2024		192+780	192+740		192+780	192+740	40	0.5	0.3	40	6.00	
	1	10	2024		192+820	192+780		192+820	192+780	40	0.5	0.3	40	6.00	
	23	10	2024		192+880	192+820		192+880	192+820	60	0.5	0.3	60	9.00	
26	20	10	2024	الأخوة العرب عقد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥	192+900	192+880	40	192+900	192+880	20	0.5	0.3	20	3.00	3424.73
	22	10	2024		192+940	192+900		192+940	192+900	40	0.5	0.3	40	6.00	
	26	10	2024		193+020	192+940		193+020	192+940	80	0.5	0.3	80	12.00	
	32	10	2024												

مدير المشروع الهيئة
د / أيمن محمد السيد



الاستشاري المشرف

مكتب الإنشاءات كونسولتنج



استشاري المساحة

مكتب XYZ



شركة الأخوة العرب

شركة الأخوة العرب



مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتى كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل)

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتى كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل) تنفيذ شركة الذهبي للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢ وتم عمل ختامي للعقد

المسافة من الكم ١٩٣+٣٥٠ الى الكم ١٩٥+٠٠٠ عقد رقم ١٢١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٠٣ / ١١ / ٢٠٢٤ تنفيذ شركة / الأخوة العرب لتقسيم الأراضي والمقاولات

حصر أعمال مستخلص جاري رقم ٢ لشركة الأخوة العرب لتقسيم الأراضي والمقاولات من ٢٠٢٥/٠٢/١٧ حتى ٢٠٢٥/٠٥/١٠

مسمى البند : خرسانة الميول بالمتر المسطح (أعمال الحماية الخرسانية) للجانب الأيمن Slope Protection Right Side

رقم الريكوت	يوم	شهر	سنة	اسم المقاول	المحطة الريكوت		رقم الريكوت As built	المحطة المصبوبة		الطول المنفذ	قائمة سفلية				مسطح المائل ٢D Area
					من	إلى		من	إلى		سمك	عرض	طول AS_built	حجم م٣	
34	29	10	2024	الأخوة العرب عقد رقم ١٢٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥	193+020	193+060	50	193+020	193+060	40	0.5	0.3	40	6.00	3830.41
	30	10	2024		193+060	193+100		193+060	193+100	40	0.5	0.3	40	6.00	
	2	11	2024		193+100	193+140		193+100	193+140	40	0.5	0.3	40	6.00	
	3	11	2024		193+140	193+180		193+140	193+180	40	0.5	0.3	40	6.00	
	5	11	2024		193+180	193+220		193+180	193+220	40	0.5	0.3	40	6.00	
	9	11	2024		193+220	193+300		193+220	193+300	80	0.5	0.3	80	12.00	
	10	11	2024		193+300	193+340		193+300	193+340	40	0.5	0.3	40	6.00	
	11	11	2024		193+340	193+380		193+340	193+380	10	0.5	0.3	10	1.50	
46	12	11	2024	الأخوة العرب عقد رقم ١٢١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥	193+380	193+420	51	193+380	193+420	70	0.5	0.3	70	10.5	242.17
92	20	4	2025		193+440	193+500		193+440	193+500	60	0	0	0	0	4308.2
93	21	4	2025		193+500	193+540		193+500	193+540	40	0	0	0	0	
94A	23	4	2025		193+540	193+580		193+540	193+580	40	0	0	0	0	
95	23	4	2025		193+580	193+620		193+580	193+620	40	0	0	0	0	
96	23	4	2025		193+620	193+680		193+620	193+680	60	0	0	0	0	
97	27	4	2025		193+680	193+720		193+680	193+720	40	0	0	0	0	

مدير المشروع
م / أيمن محمد السيد

الاستشاري المشرف
مكتب إنترافل كونسولنج

استشاري المساحة
مكتب XYZ

مهندس
6-GT7
م. شوقي


مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين المسخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية														
المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتى كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل)														
المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتى كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل) تنفيذ شركة الذهبى للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢ وتم عمل ختامي للعقد														
المسافة من الكم ١٩٣+٣٥٠ الى الكم ١٩٥+٠٠٠ عقد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٠٣ / ١١ / ٢٠٢٤ تنفيذ شركة / الاخوة العرب لتقسيم الاراضي والمقاولات														
حصر أعمال مستخلص جارى رقم ٢ لشركة الأخوة العرب لتقسيم الأرضى و المقاولات من ٢٠٢٥/٠٢/١٧ حتى ٢٠٢٥/٠٥/١٠														
مسمى البند : خرسانة الميول بالتمتر المسطح (أعمال الحماية الخرسانية) (الجانب الأيمن Slope Protection Right Side														
رقم الريكويست	يوم	شهر	سنة	اسم المقاول	المحطة الريكويست		رقم الريكويست As built	المحطة المصبوية		الطول المتخذ	قناة سفلية			مسطح المائل ٢D Area
					من	الى		من	الى		سك	عرض	طول AS_built	
91	19	4	2025	الأخوة العرب عقد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥	193+720	193+760	98	193+720	193+760	40	0	0	0	3107.41
90	17	4	2025		193+760	183+800		193+760	183+800	40	0	0	0	
89	16	4	2025		183+800	193+840		183+800	193+840	40	0	0	0	
88	15	4	2025		193+840	193+880		193+840	193+880	40	0	0	0	
87	14	4	2025		193+880	193+920		193+880	193+920	40	0	0	0	
84	10	2	2025		193+920	193+960		193+920	193+960	40	0	0	0	
526	31	7	2023	الذهبى عقد رقم ٢٠٢١/٢٠٢٢/٨٣٠	194+000	194+020	554	194+000	194+020	20	0.5	0.3	20	498.01
522	25	7	2023		194+020	194+060		194+020	194+060	40	0.5	0.3	40	
517A	24	7	2023		194+060	194+100		194+060	194+100	40	0.5	0.3	40	
514	19	7	2023		194+100	194+160		194+100	194+160	60	0.5	0.3	60	

مدير المشروع الهيئة
م / أيمن محمد السيد



الاستشاري المشرف
مكتب الترانز كونسلتينج
EnTrans
CONSULTING
مشروع القطر الكهربائي السريع - الخط الأول

استشاري المساحة
مكتب XYZ



الفرقة المنفذة
شركة الأخوة العرب
الأخوة العرب
لتقسيم الأراضي والمقاولات
هاتف: 66-577
فاكس: 577-66
ب.ص 51

مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين المسخنة - العاصمة الإدارية - العظمين - مطروح) قطاع المركزية

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتى كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل)

المسافة من كم (١٩٠+٠٠٠) حتى كم (١٩٥+٠٠٠) بطول (٥) كم (قطاع غرب النيل) تنفيذ شركة الذهبى للمقاولات عقد ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢ وتم عمل ختامي للعقد

المسافة من الكم ١٩٣+٣٥٠ الي الكم ١٩٥+٠٠٠ عقد رقم ١٢١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٠٣ / ١١ / ٢٠٢٤ تنفيذ شركة / الأخوة العرب لتقسيم الأراضي والمقاولات

حصر أعمال مستخلص جارى رقم ٢ لشركة الأخوة العرب لتقسيم الأرضى و المقاولات من ٢٠٢٥/٠٢/١٧ حتى ٢٠٢٥/٠٥/١٠

مسمى البند : خرسانة الميول بالمتر المسطح (أعمال الحماية الخرسانية) الجانب الأيمن Slope Protection Right Side

رقم الريكوست	يوم	شهر	سنة	اسم المقاول	المحطة الريكوست		رقم الريكوست As built	المحطة المصبوبة		الطول المنفذ	قائمة سفلية				مسطح المائل ٢D Area
					من	إلى		من	إلى		سمك	عرض	طول AS_built	حجم م٢	
443A	16	4	2023	ش.م											

مدير المشروع الهيئة

م / أيمن محمد السيد

الاستشاري المشرف

مكتب EnTrans Consulting

استشاري المساحة

مكتب XYZ

التوقيع المنفذ

شركة الأخوة العرب

لتقسيم الأرض والمقاولات

بند رقم ٥٧٧

عقد رقم ٥٥١٤



الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)



المنطقة الأولى المركزية

عن عملية استكمال اعمال الجسر الترابي مشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية.
المسافة من كم 193+350 حتى كم 195+000 بطول (1.650) كم عقد 421
(بالأمر المباشر) تنفيذ شركة الاخوة العرب لتقسيم الأراضي والمقاولات

بيان الافراد

م	الاسم	الوظيفة	عدد سنوات الخبرة	ملاحظات
1	عادل احمد الاشعل	مدير عام مشروعات	44	
2	إيهاب عادل أحمد	مدير مشروع	13	
3	احمد عبد الجليل	مكتب فني	4	
4	محمد شبحه	مهندس تنفيذ	6	
5	عبد الله سمير سامح	مساح	8	
6	محمد عبد الفتاح	مساح	5	
7	محمد البشير محمد عثمان	مهندس المعمل	6	
8	منصور محمد منصور	مشرف موقع	15	
9	حسام عبد الحكيم	فني معمل	3	
10	إيهاب عبد الحليم فريد	فني معمل	3	
11	عمر عبد المنعم عبد العال	مساعد مساح	3	
12	السيد محمد القبط	مشرف طرق	5	
13	احمد قاسم العمري	مشرف طرق	2	

الاستشاري المشرف



الشركة المنفذه

شركة الاخوة العرب





الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



المنطقة الأولى المركزية

عن عملية استكمال اعمال الجسر الترابي مشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية.
المسافة من كم 193+350 حتى كم 195+000 بطول (1.650) كم عقد 421
(بالامر المباشر) تنفيذ شركة الاخوة العرب لتقسيم الأراضي والمقاولات

بيان المعدات

المعدة	العدد	ملاحظات
لودر	1	
جريدر	0	
هراس	0	
تنك مياه	1	
بلدوزر	0	
سيارات نقل	1	
خلاطة خرسانة مركزية	1	
سيارات خدمة	2	

الاستشاري المشرف



الشركة المنفذه

شركة الاخوة العرب

