

المشروع القومي



القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

مذكرة عرض

علي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الموضوع

بخصوص طلب شركة الاندلس للمقاولات العامة الموافقة على مد مده المشروع انشاء الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع ضمن اعمال الخط الثاني - القطاع الثاني (بني مزار - منفوط) في المسافة من الكم ٨٥٠+٢٧٤ الى الكم ٣٥٠+٢٧٦ بطول ١.٥ كم (اتجاه- المنيا)

- اسندت الهيئة المشروع عاليه الى الشركة المنفذة بالعقد رقم (١٣٧٧/٢٠٢٢/٢٠٢٣) المؤرخ في ٢٠٢٣/٢/٩ بقيمه اجماليه قدرها ٥.٧٠٠.٠٠٠ (خمسة مليون وسبعمائة الف جنيه) ولمده (٨) شهور .
- بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٩ تم تسليم الموقع للشركة المنفذة ليكون تاريخ النهو طبقا للعقد الاصلى في ٢٠٢٣/١٠/١٨
- وردنا كتاب الشركة المنفذة تطلب اضافته مدة ستة اشهر للعملية لوجود بعض المعوقات التي تسببت في تاخر نهو الاعمال (مرفق)
- الرأي

- التفضل بالاحاطه

- التكرم بالموافقة علي اضافته مده قدرها (٦) شهور فقط من تاريخ انتهاء العقد ٢٠٢٣/١٠/١٨ ليصبح تاريخ النهو في ٢٠٢٤/٤/١٧ وذلك للمبررات الاتيه -

- ١- بناءا على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٥٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ ح
- ٢- بناءا علي المذكرة المعروضة علي السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الاداره بخصوص الموافقة علي مد مدة عقود المشروعات (٦ اشهر) في ضوء كتاب الوزارة رقم (١٣٧٩٣) والمرفق به كتاب نوري السيد اللواء \ امين عام مجلس الوزراء رقم (٣- ٢٧٨١٥) بذات الخصوص (مرفق)

- ٣- تاخير التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف
- ٤- زيادة تكلفه اسعار المواد الخام وارتفاع اسعار نقلها والقوي العاملة
- ٥- ارتفاع اسعار النقل والمعدات
- ٦- ارتفاع اسعار قطع الغيار وندرته توافرها بالاسواق مما يؤثر على كفاءة تشغيل المعدات واحيانا توقفها

والامر مفوض لسانتكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير في ٢٠٢٤/١١/١٦

مرفقت

- مذكرة مد مده العقود
- طلب الشركة

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة السادسة بني سويف

مهندس

طارق يوسف الجزار

مهندس

مهندس



شركة الاندلس للمقاولات العامة

ALanduls contracting

ELDEEB

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى (المنطقة السادسة)

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بخصوص / تنفيذ أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار السريع (أكتوبر / أبو سمبل) القطاع الثاني (بني مزار / منفلوط) عقد رقم (2023/2022/1377) اتجاه المنيا س كم 850 + 274 ، الى 350 + 276

نتشرف بأن نحيط علم سيادتكم بأنه قد صدر قرار مجلس الوزراء (مرفق لسيادتكم) بجلسته رقم 245 بتاريخ 2023/8/30 عن مد مدة المشروع 6 أشهر للمشروعات القومية

وحيث أن المشروع يخضع للقانون رقم 182 لسنة 2018 وحيث أن قرار مجلس الوزراء مد مدة المشاريع القومية 6 أشهر يأتى مراعاة للأسباب الآتية :-

تأخر التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف .

زيادة تكلفة جميع الخامات والقوى العاملة .

ارتفاع أسعار النقل والمعدات .

ارتفاع أسعار قطع الغيار وقلة وجودها مما يؤثر على كفاءة تشغيل المعدات وتوقفها.

وحيث أن قرار مجلس الوزراء تم تأسيسه لمراعاة الظروف الإقتصادية والشركات العاملة فى المشروعات القومية .

لذلك نتقدم لسيادتكم شاكرين بالموافقة على مد مدة المشروع 6 أشهر (ستة أشهر) .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير المشروع

م/ محمد عبدالحليم محمد

محمد عبدالحليم محمد

م/ نور الدين
م/ مصطفى عبد الحميد



التجمع الخامس - غرب اربابلا - شارع ٢١ - عمارة ١٦٩ - ٠١٠٠٨٨٣٨٣٤١ - ٠١٠٣٠٧٢٥٧٥٠

٢٠١٠
١١٦٦
٢٠٢٣/٥/٢٤
٢٠٢٣/٤/١٣
٢٠٢٣/٢/٢٢
٢٠٢٣/١/١١
٢٠٢٣/٨/٣٠
٢٠٢٢/٣/١
٢٠٢٣/٤/١٣
٢٠٢٣/٥/٢٤



هام وعاجل جداً

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية إجلال وتقدير ... وبعد //

إحاطاً بكتابنا السابق مخاطبة سيادتكم به بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٤ - في شأن الكتاب الدوري (رقم) ٣-١١١٧٣ (المؤرخ) ٢٠٢٣/٤/١٣ الصادر عن مجلس الوزراء - والمتضمن أن مجلس الوزراء قد قرّر بجلسته (رقم) ٢٣٠ المعقودة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ الموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية - للنظر في مدّة تنفيذ العقود للمدة التي يجري تحييدها بكل جهة إدارية حسب ظروف كل مشروع - دون إضافة مقابل تأخير (غرامة تأخير سابقاً) لمدة ٦ أشهر كحد أقصى .
وحيث صدر كتاب دوري جديد عن مجلس الوزراء - في ذات الشأن السابق بيّانه (رقم) ٣-٢٧٨١٥ بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١١ - تضمن الآتي : " أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (٢٥٤) المعقودة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ تعديل أحد ضوابط منح مدّة الـ ٦ أشهر ، والمتمثلة في { أن تكون العملية قد بُدِءَ في اتخاذ إجراءاتها التعاقدية قبل تاريخ ٢٠٢٢/٣/١ } - ليصبح على النحو الآتي : # يسري المد على جميع التعاقدات الجارية تنفيذاً والتي أبرمتها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون - شريطة ألا يكون قد تمّ الانتهاء منها (أي لم يتم تسليمها ابتدائياً) " .

لذلك يرجى التفضل بالإحاطة ، والتوجيه نحو منح مدّة الـ ٦ أشهر المقررة عالية - وفقاً للآتي :

١. أن تكون العملية مازالت جارية ولم يتم تسليمها ابتدائياً .
٢. أن يكون هناك تأخير في التنفيذ - لا يشترط أن يكون لكامل مدّة الـ ٦ أشهر .
٣. أن تتقدم الشركة المنفذة بطلب لمدّة تنفيذ المشروع - على أن يكون طلبها بعد تاريخ الكتاب الدوري (الأول) الصادر عن مجلس الوزراء (٢٠٢٣/٤/١٣) ؛ وأن توضّح به مدّة التأخير والأسباب التي تستدّ إليها في طلبها لمدّة .
٤. أن يتم دراسة طلب الشركة عن طريق المنطقة المشرفة على المشروع - في ضوء الموقف التنفيذي للعملية .
٥. أن يكون الحد الأقصى لمدّة المشروع (٦ أشهر) .
٦. أن يتم تعديل البرنامج الزمني للمشروع بناءً على مدّة الموافقة عليه .

وهذا للتفضل بالإحاطة ، والتوجيه على نحو عاجل بالالزام في شأن ما سبق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، وعظيم التقدير //

رئيس الإدارة المركزية
للإدارات القانونية
أ. محمد عامر سيف
المخاطب بالنقض

مدير عام
الإدارة العامة
للحقوق والفتاوى
أ. تامر بدرت محمود نظمي

المخاطب بالنقض ١

١٠١٢١ - ٢٠١٧ - ٢٠٢٣
٢٠٢٣/٥/٢٤ - ٢٠٢٣/٤/١٣ - ٢٠٢٣/٢/٢٢



جمهورية مصر العربية
رئاسة مجلس الوزراء
هيئة مستشاري مجلس الوزراء

كتاب دوري

لجميع السادة الوزراء والمحافظين
ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة

تحية طيبة وبعد...

الحاقاً بالكتاب الدوري رقم (١١٧٣-٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٢ بشأن قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم (٢٣٠) المعقودة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٢ المتضمن الموافقة على توحيد السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بإعمال سلطتها التقديرية المقررة بمقتضى المادة (٤٨) من القانون المذكور والمادة (٩٨) من لائحة التنفيذية، وذلك بالنظر في مدة فترة تنفيذ العقود للمدعم التي يجري تحديدها بكل جهة حسب ظروف كل حالة دون فرض فواصل أو غرامات تأخير لمدة ستة أشهر وذلك وفقاً للأحكام والضوابط المبينة بالكتاب المذكور.

تود التفضل بالإحاطة أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (٣٥٤) المعقودة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣٠ الموافقة على تعديل البند (١) من الكتاب الدوري المشار إليه ليكون على النحو الآتي:-

يسري المدعى على جميع التعاقدات الجاري تنفيذها والتي أبرمتها الجهات الخاطئة لأحكام القانون المذكور وذلك بالنسبة للتعاقدات أو المشروعات أو الأعمال التي تم طرحها أو توجب الدعوة نحو التعاقد بشأنها أو فتح مظاريفها الفنية أو التعاقد بالاتفاق المباشر عليها قبل أو بعد أو في تاريخ ٢٠٢٢/٧/١ واستمر بتجديدها بعد هذا التاريخ دون الانتهاء منه.

يرجي التكرم بالتنبيه باتخاذ اللازم تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه مع التفضل بالتنبيه على الشركات التي تتبع وزاراتكم/ محافظتكم/ هيئتك/ أجهزةكم الموقرة، بإعمال شئونها نحو النظر في إمكانية الاسترشاد بالقواعد الواردة بالكتاب الدوري رقم (١١٧٣-٣) المشار إليه وكذا بهذا الكتاب في التعاقدات التي أبرمتها مع الغير تبعاً لسلطتها التقديرية وحسب ظروف كل حالة على حدة.

ونفضلوا بقبول وأمر الإحترام،،،

أسامة سعد

أمين عام مجلس الوزراء

٢٠٢٢
٢٤

م/ هشام دريسين وول

٢٥٩٨
١٠ ١٤



تيسد : ٢٠٢٣/١١/٤ اعادة الطرق

تاريخ : ٢٠٢٣/١١/٦

**مذكرة للعرض على السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة**

أولاً :- الموضوع :

- بالإحالة الي كتب الوزارة رقم (١٣٧٩٣) الوارد بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٥ والمرفق به صورة كتاب نوري السيد اللواء / أمين عام مجلس الوزراء رقم (٣ - ٢٧٨١٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١١ بشأن ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٥٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بالموافقة علي تعديل البلد (١) ليكون علي النحو الآتي :-
١- يسري المد علي جميع التعاقدات الجاري تنفيذها والتي أبرمتها الجهات الخاضعة لاحكام القانون المذكور وذلك بالنسبة للتعاقدات أو المشروعات أو الأعمال التي تم طرحها أو توجيه الدعوة نحو التعاقد بشأنها أو فتح مظاريفها الفنية أو التعاقد بالاتفاق المباشر عليها قبل أو بعد أو في تاريخ ٢٠٢٢/٣/١ واستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ دون الانتهاء منه .

المطالب

- التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة لمد مدة عقود المشروعات المشار اليها (٦ اشهر) بناء علي ما ورد وفق كتاب الوزارة المذكور عاليه .
- الامر مفوض لسيادتكم .

(التوقيع)
مهندسة / منار عبد الهادي ابراهيم
مدير عام تنفيذ الطرق

راي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رصاد مدير المواصلات

راي السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

(التوقيع)
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

(التوقيع)
لواء مهندس / مسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

امامه



مذكرة ايضاحيه

للعرض على السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الموضوع

بخصوص مشروع اعمال انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعيه للقطار السريع (اكتوبر - ابوسمبل) القطاع الثاني (بني مزار \ منقلاوط) في المساقه من الكم ٨٥٠+٢٧٤ الى الكم ٣٥٠+٢٧٦ بطول ١.٥ كم (اتجاه -المنيا) بالامر المباشر

- الشركه المنفذه : شركه الاندلس للمقاولات (محمد نجيب)
- العقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٧٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٩
- تاريخ بدا العمل : ٢٠٢٣/٢/١٩
- تاريخ النهو المقرر: ٢٠٢٣/١٠/١٨
- قيمه العقد الاصلى ٥.٧٠٠.٠٠٠ (فقط خمسه مليون وسبعمائنه الف جنيها)

مبررات المنطقه بتعديل مقاييسه الاعمال

ورد الينا خطاب استشارى القطاع الثانى (مرفق) بخصوص المشروع عاليه موضح به اسباب تعديل الكميات المدرجه بالمقاييسه المعطله رقم (١) (ردم بأترية صالحة وقطع في تربة متماسكة) وبناء عليه تم تعديل الكميات المدرجة بالمقاييسه المعطله بنفس قيمه امر الاسناد وذلك لاختلاف الاسعار المدرجه بالمفاوضه المعتمده بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٦ وبناء عليه تم تعديل الاسعار

الرأى

ترى المنطقه موافقه على تعديل الكميات طبقا لما ورد من استشارى المشروع

برجاء التكرم بالعلم والاحاطه .

والامر مفوض لسيادتكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة السادسة بني سويف
مهندس
طارق يوسف الجزار

صلى الله عليه وسلم

تحريرا لى ٢٠٢٤/١١/٢٣
مرفقات :
مقاييسه معطله
خطاب الاستشارى

السيد المهندس / رئيس المنطقة السادسة ببني سويف

تحية طيبة وبعد ،،،،،

الموضوع بخصوص مشروع أعمال انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية للقطار السريع (أكتوبر /
أبو سمبل) القطاع الثاني (بني مزار / منفلوط) قطاع من كم ٢٧٤+٨٥٠ الي كم ٢٧٦+٣٥٠ بطول
١,٥ كم (اتجاه ^{المنيا} سفلوط) عقد رقم (١٣٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) تنفيذ شركة الأتكنس للمقاولات (محمد
نجيب) .

نحيط سيادتكم بأنه :

- تم تعديل اسعار البنود بسبب زيادة أسعار البنود المنفذة طبقا للمفاوضة علي اسعار البنود الموجودة
بالمقايمة الاصلية (ردم بأتربة صالحة وقطع في تربة متماسكة) وبناء عليه تم تعديل الكميات المدرجة
بالمقايمة المعدلة .

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير المشروع الاستشاري

م / حاتم سعدالدين مهران

المكتب الفني / مكتب الدكتور حسن مهدي

مشروع القطار السريع

مهندس / حسن محمد القناشر حسن مهدي

م / احمد عزب

أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)

القطاع الثالثي (بني مزار / من محطة ٢٧٤+٨٥٠ حتى محطة ٢٧٦+٣٥٠ بطول ١.٥ كم (اتجاه المنيا)

تنفيذ شركة / الاندلس للمقاولات (محمد نجيب محمد احمد)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
١	أعمال الإنشاء والتشطيب				
١-١	بمقتضى السطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمباني والتي يستلزم لها استخدام قشور ذات الطبيعة الزراعية الكافية بمسح حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقلب السويمة تمهيداً لأعمال الرصف المسمى لكليل حدود المشروع طبقاً للترتيب والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة التلح حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب حلاؤه ١,٣ جنيه لكل ١ كم زرقا	٢م	١,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠
٢	أعمال الحفر				
١-٢	بمقتضى المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة هذا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بعمقها الأسفوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بغير استلام الوصول إلى أقصى كثافة جفله (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمنسب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التنفيذية المتعددة والبند بجميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف حلاؤه ١ جنيه/كم لمسافة نقل تلح الحفر وتصحيح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١	٣م	١,٠٠	٢٣,٠٠	٢٣,٠٠
١-١-٢	حلاؤه زرقا سولار ٠,٦ جنيه /م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١	٣م	١,٠٠	٠,٦٠	٠,٦٠
٢-٢	بمقتضى المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المنبسطة هذا التربة الصخرية (بإستخدام البافوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بعمقها الأسفوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بغير استلام الوصول إلى أقصى كثافة جفله (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمنسب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التنفيذية المتعددة والبند بجميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف حلاؤه ١ جنيه/كم لمسافة نقل تلح الحفر وتصحيح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١	٣م	٤٤٠,٨٢,٠٠	٢٦,٠٠	١١٤٦١٣٢,٠٠
١-٢-٢	حلاؤه زرقا سولار ٠,٧ جنيه /م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١	٣م	٢٩٧٠,٤٢٨,٨٧	٠,٧٠	٢٠٧٩,٣٠
٣-٢	بمقتضى المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل تلح الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- إزالة التربة لاجل استخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتنفيذها باستخدام الآلات التسوية بعمق لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠%) ورشها بعمقها الأسفوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بغير استلام الوصول إلى أقصى كثافة جفله (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمنسب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التنفيذية المتعددة والبند بجميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف حلاؤه ١ جنيه/كم لمسافة نقل تلح الحفر وتصحيح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١	٣م			
١-٣-٢	نات إجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم/سم		١,٠٠	١٢,٠٠	١٢,٠٠
١-٣-٢	حلاؤه ١,٦ جنيه لكل ٣م نظراً لارتفاع السولار و تلك الكميات المضافة بعد توزيع ٢٠٢٣/٥/١		١,٠٠	١,٦٠	١,٦٠
٣-٣-٢	نات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/سم		١,٠٠	٧٥,٠٠	٧٥,٠٠
١-٣-٢	حلاؤه ١,٦ جنيه لكل ٣م نظراً لارتفاع السولار و تلك الكميات المضافة بعد توزيع ٢٠٢٣/٥/١		١,٠٠	١,٦٠	١,٦٠
٥-٣-٢	نات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم		١,٠٠	٨٨,٠٠	٨٨,٠٠
١-٣-٢	حلاؤه ١,٦ جنيه لكل ٣م نظراً لارتفاع السولار و تلك الكميات المضافة بعد توزيع ٢٠٢٣/٥/١		١,٠٠	٢,٢٠	٢,٢٠
٧-٣-١	حلاؤه لكل زيادة في الإجهاد مقدارها ١٠٠ كجم/سم و تلك الكميات المضافة		١,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠
٨-٣-١	حلاؤه لكل زيادة في الإجهاد مقدارها ١٠٠ كجم/سم و تلك الكميات المضافة بعد ٢٠٢٣/٥/١		١,٠٠	٧,٠٠	٧,٠٠

مستشار
مهندس
م. عبد القادر حسن مهدي

م. محمد عبد القادر حسن مهدي
م. محمد عبد القادر حسن مهدي
م. محمد عبد القادر حسن مهدي

أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)

القطاع الثاني (بنى مدار / مناهلط) من محطة ٢٧٤+٨٥٠ حتى محطة ٢٧٦+٣٥٠ بطول ١.٥ كم (اتجاه المنيا)

تنفيذ شركة / الاندلس للمقاولات (محمد نحب محمد احمد)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	مسر الفنة	الإجمالي
٣	أعمال الردم Embankment				
١٠٢	أصل تمهيد وتوريد وفش أرضية مطبقة للمواصلات وتشييدها باستخدام آلات التسوية بسك ٥٠ سم حتى مسوب (2٠ متر) اسفل مسوب التربة و بمسك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من مسوب (2٠ متر) من مسوب التربة لاستكمال المسوب بتصميمي تشييد الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كلفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بدمية الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الحالة القصوى) ويتم تنفيذ طبقاً للمواصفات التصميمية والقطاعات الحرفية للتصنيفية المعتمدة والبيد بجميع مشتقاته طبقاً لأسول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب إيد ١٤٤٢ جنة على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب حلاوة ١.٤ جنة لكل كم بقرية أو النقصان و تصبح ١.٥ جنة لكل كم اعتباراً من ٢٠٢٣/٥/٤ - السمر ينسل عمل تشويكات و تخطيط و اختيارات و نقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم - و البند لا يشمل القيمة المحجوبة	٣م	٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠,٠٠٠
١٠٣	حلاوة زيادة سولار ١.٦ جنة / ٣م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٣م	٢٨٠٢٨٠,٠٠	١,٦٠	٤٤٨٤٠,٠٠٠
٢٠٣	حلاوة مسافة نقل ٤٠ كم	٣م	١,٠٠٠	٥٧,٠٠	٥٧,٠٠٠
٣٠٣	كارتة توريد أدريه	٣م	١,٠٠٠	١٣,٠٠	١٣,٠٠٠
٤٠٣	قيمة المواد المحجوبة لاختريه بالإضافة إلى نسبة الدمك ٩٦% + ١٢% استقطاعات	٣م	١,٠٠٠	٤٤,٨٠	٤٤,٨٠٠
٤	طبقة تلمس Prepared Subgrade				
٤	بالمتر المكعب أصل توريد وفش طبقة تلمس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المترجعة لنح تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ سم وألا يزيد نسبة السار من ملخل ٢٠٠ من ١٢% والترح الفراد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كلفورنيا عن ٢٥% وألا يزيد نسبة الفلك بهيج لوس أنجلوس من ٤٠% وألا يزيد الانضغاط من ١٥% وألا يقل معدل التمرونة (EV2) من تجربة لوج التمهيد عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فرعا على طبقين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد مسك الطبقة بعد تمام الدمك ٢٥ سم ورشها بدمية الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة الصلبة والفنة تشمل إجراء التجارب الصلبة والحقلية ويتم تنفيذ طبقاً لأسول الصناعة والروسومات التصنيفية المعتمدة والبيد بجميع مشتقاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب حلاوة ١.٢ جنة لكل ١ كم بقرية أو النقصان و تصبح ١.٣ جنة لكل كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - و البند لا يشمل القيمة المحجوبة	٣م	١,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠
١٠٤	حلاوة زيادة سولار ١.٨ جنة / ٣م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٣م	١,٠٠٠	١,٨٠	١,٨٠٠
٢٠٤	حلاوة مسافة نقل ١٠٠ كم	٣م	١,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠
٣٠٤	كارتة توريد لاس	٣م	١,٠٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠٠
٤٠٤	قيمة المواد المحجوبة لطبقة subgrade بالإضافة إلى نسبة الدمك ٩٣% + ١٢% استقطاعات	٣م	١,٠٠٠	١١٢,٠٠	١١٢,٠٠٠
٥	طبقات الأسفلت Subballast				
٥	بالمتر المكعب أصل توريد وفش طبقة أسفل من الأحجار الصلبة المترجعة لنح تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ٢٠٠ سم إلى ٤٠ سم وألا يزيد نسبة السار من ملخل ٢٠٠ من ٢٥% والترح الفراد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كلفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معدل التمرونة (EV2) من تجربة لوج التمهيد عن ١٢٠ ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفلك بهيج لوس أنجلوس من ٢٠% وألا يزيد الانضغاط من ١٥% ويتم فرعا على طبقين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد مسك الطبقة بعد تمام الدمك ٢٠ سم ورشها بدمية الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة الصلبة والفنة تشمل إجراء التجارب الصلبة والحقلية ويتم تنفيذ طبقاً لأسول الصناعة والروسومات التصنيفية المعتمدة والبيد بجميع مشتقاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب حلاوة ١.٢ جنة لكل ١ كم بقرية أو النقصان و تصبح ١.٣ جنة لكل كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - و البند لا يشمل القيمة المحجوبة	٣م	١,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠
١٠٥	حلاوة زيادة سولار ١.٨ جنة / ٣م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٣م	١,٠٠٠	١,٨٠	١,٨٠٠
٢٠٥	حلاوة مسافة نقل ١٠٠ كم	٣م	١,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠
٣٠٥	كارتة توريد لاس	٣م	١,٠٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠٠
٤٠٥	قيمة المواد المحجوبة لطبقة subballast بالإضافة إلى نسبة الدمك ٩٣% + ١٢% استقطاعات	٣م	١,٠٠٠	١١٩,٠٠	١١٩,٠٠٠
٦	الطبقات الخرسانية / الرصف الخرساني				
١٠٦	بالمتر المكعب أصل توريد وصب خرسانة حالية مسك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر رأسي لعمق الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣م من نولوميت مترج + ٣م رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (غير حديد) على أن يكون السار لطيف ومضبوط والفرمل على من الشرائب والطبقة والأضلاع والمواد الغريبة مع وضع فوم (فلاسل) بسك ٢ سم (طبقة تعليمات الاستشاري) والبيد يشمل تجهيز وإستبدال طابقي التربة بالطبقة اسفل الطبقة للوصول إلى المتطلبات التصميمية على أن تعاق الدورية اجهاد ١٢٤٠ سم ٢٠٠ سم و تتخطى السطح وعلى الفواصل بالبيوتيين المرمل والتفتيد طبقاً لأسول الصناعة والروسومات التصنيفية المعتمدة والبيد بجميع مشتقاته طبقاً للمواصفات الفنية للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - يتم احتساب حلاوة ٥ جنة بد أول ١٠ متر وليس على أن تنسل لكل مسك ٥ متر	٣م	١,٠٠٠	١٣٣,٠٠٠	١٣٣,٠٠٠

الهندسة العامة
مكتب اديسن مهني
للإستشارات الهندسية

الهندسة العامة
مكتب اديسن مهني
للإستشارات الهندسية

أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)

القطاع الثاني، (بنى، مدار / منفوط) من محطة ٢٧٤+٨٥٠ حتى محطة ٢٧٦+٣٥٠ بطول ١.٥ كم (اتجاه المنيا)

تنفيذ شركة / الإنشاس للمقاولات (محمد نجيب محمد احمد)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفقة	الاجمالى
٢٠٦	بمشر المكعب اسفل فوربد وصب غرسقه عذبه كتنفيذ قلمه سلقه وطويه لشككاف وهبول للمقابله تتكون من ٣م ٠.٨ من فولرميت مخرج ٣٠.٤٠ رحل حرس ٢٨٠٠ كم اسمنت بورتلاندى حذى والإصافلات طبقا لتعليمات الإستشاري (فهر-سوكا) على أن يكون المن نطيف ومنضول والرمل على من الفواطب والمطلة والإصلاح والمواد الفريفة والبنذ بشل تجهيز واستعمال منسوب التربة الطبعية لشل طباطة للوصول الى المنسوب التصميمية على أن تحقل الخرسة اجهاد لا يقل من ٢٥٠ كم/سم ٩ وتكطيب السطح والتكليف طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية الممندة والبنذ بجمع مشكلاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف	٣م	٢,٠٠	٢٦٨٥,٠٠	٥٣٧٠,٠٠
سقم احتساب سعر الاسمنت فى بنود الخرسة طبقا لسعر القائمة الموحدة ٢٠٢٣ على أن يتم احتساب الزيادة حسب سعر السوق كفروق اسعار.					
الاجمالى	خمسة مليون ومجسالة ألف جنيه فقط لا غير				٥,٧٠٠,٠٠٠,٠٠ ج.م.

مهندس الهيئة
المهندس /
التوقيع

مدير عام المشروعات
المهندس /
التوقيع

مهندس الشركة المنفذة
المهندس /
التوقيع

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة
(بنى سويف)
السيد المهندس / طارق البوران
التوقيع

مشروع القطار السريع
مهندس / حسن عبد القادر حسن مهدي

بند ٢٠٦
٢٧٤+٨٥٠ - ٢٧٦+٣٥٠
١.٥ كم



انحراف

مشروع القطار السريع
في تونس

STATION	NATURAL GROUND ELEVATION	SUB GRADE ELEVATION	VERTICAL ALIGNMENT	HORIZONTAL ALIGNMENT	CUT
3.03	140.10	140.10			0.00
2.22	140.10	140.10			0.00
2.41	140.10	140.10			0.00
4.16	140.10	140.10			0.00
5.15	140.10	140.10			0.00
4.02	140.10	140.10			0.00
2.61	140.10	140.10			0.00
2.47	140.10	140.10			0.00
3.98	140.10	140.10			0.00
3.27	140.10	140.10			0.00
1.71	140.10	140.10			0.00
0.39	140.10	140.10			0.00
0.75	140.10	140.10			0.00
2.59	140.10	140.10			0.00
2.80	140.10	140.10			0.00
1.60	140.10	140.10			0.00
0.75	140.10	140.10			0.00
1.73	140.10	140.10			0.00
1.26	140.10	140.10			0.00
0.61	140.10	140.10			0.00
1.60	140.10	140.10			0.00
1.53	140.10	140.10			0.00
2.12	140.10	140.10			0.00
1.44	140.10	140.10			0.00
0.50	140.10	140.10			0.00
0.12	140.10	140.10			0.00
0.83	140.10	140.10			0.00
1.27	140.10	140.10			0.00
0.10	140.10	140.10			0.00
0.68	140.10	140.10			0.00
1.79	140.10	140.10			0.00

Client: Ministry of Transportation		Project: High-Speed Rail	
Contract: No. 123456789		Station: 100+00 to 100+500	
Scale: 1:1000		Date: 2023-10-27	
Drawing: Plan View		Sheet: 1 of 1	
Drawing: Section View		Sheet: 2 of 2	
Drawing: Profile View		Sheet: 3 of 3	
Drawing: Stationing		Sheet: 4 of 4	
Drawing: Elevation		Sheet: 5 of 5	
Drawing: Cross-section		Sheet: 6 of 6	
Drawing: Detail		Sheet: 7 of 7	
Drawing: General Notes		Sheet: 8 of 8	
Drawing: Appendix		Sheet: 9 of 9	
Drawing: Index		Sheet: 10 of 10	



STATION
1400
GROUNDS
132.63
132.62
132.61
132.60
132.59
132.58
132.57
132.56
132.55
132.54
132.53
132.52
132.51
132.50
132.49
132.48
132.47
132.46
132.45
132.44
132.43
132.42
132.41
132.40
132.39
132.38
132.37
132.36
132.35
132.34
132.33
132.32
132.31
132.30
132.29
132.28
132.27
132.26
132.25
132.24
132.23
132.22
132.21
132.20
132.19
132.18
132.17
132.16
132.15
132.14
132.13
132.12
132.11
132.10
132.09
132.08
132.07
132.06
132.05
132.04
132.03
132.02
132.01
132.00
131.99
131.98
131.97
131.96
131.95
131.94
131.93
131.92
131.91
131.90
131.89
131.88
131.87
131.86
131.85
131.84
131.83
131.82
131.81
131.80
131.79
131.78
131.77
131.76
131.75
131.74
131.73
131.72
131.71
131.70
131.69
131.68
131.67
131.66
131.65
131.64
131.63
131.62
131.61
131.60
131.59
131.58
131.57
131.56
131.55
131.54
131.53
131.52
131.51
131.50
131.49
131.48
131.47
131.46
131.45
131.44
131.43
131.42
131.41
131.40
131.39
131.38
131.37
131.36
131.35
131.34
131.33
131.32
131.31
131.30
131.29
131.28
131.27
131.26
131.25
131.24
131.23
131.22
131.21
131.20
131.19
131.18
131.17
131.16
131.15
131.14
131.13
131.12
131.11
131.10
131.09
131.08
131.07
131.06
131.05
131.04
131.03
131.02
131.01
131.00
130.99
130.98
130.97
130.96
130.95
130.94
130.93
130.92
130.91
130.90
130.89
130.88
130.87
130.86
130.85
130.84
130.83
130.82
130.81
130.80
130.79
130.78
130.77
130.76
130.75
130.74
130.73
130.72
130.71
130.70
130.69
130.68
130.67
130.66
130.65
130.64
130.63
130.62
130.61
130.60
130.59
130.58
130.57
130.56
130.55
130.54
130.53
130.52
130.51
130.50
130.49
130.48
130.47
130.46
130.45
130.44
130.43
130.42
130.41
130.40
130.39
130.38
130.37
130.36
130.35
130.34
130.33
130.32
130.31
130.30
130.29
130.28
130.27
130.26
130.25
130.24
130.23
130.22
130.21
130.20
130.19
130.18
130.17
130.16
130.15
130.14
130.13
130.12
130.11
130.10
130.09
130.08
130.07
130.06
130.05
130.04
130.03
130.02
130.01
130.00
129.99
129.98
129.97
129.96
129.95
129.94
129.93
129.92
129.91
129.90
129.89
129.88
129.87
129.86
129.85
129.84
129.83
129.82
129.81
129.80
129.79
129.78
129.77
129.76
129.75
129.74
129.73
129.72
129.71
129.70
129.69
129.68
129.67
129.66
129.65
129.64
129.63
129.62
129.61
129.60
129.59
129.58
129.57
129.56
129.55
129.54
129.53
129.52
129.51
129.50
129.49
129.48
129.47
129.46
129.45
129.44
129.43
129.42
129.41
129.40
129.39
129.38
129.37
129.36
129.35
129.34
129.33
129.32
129.31
129.30
129.29
129.28
129.27
129.26
129.25
129.24
129.23
129.22
129.21
129.20
129.19
129.18
129.17
129.16
129.15
129.14
129.13
129.12
129.11
129.10
129.09
129.08
129.07
129.06
129.05
129.04
129.03
129.02
129.01
129.00
128.99
128.98
128.97
128.96
128.95
128.94
128.93
128.92
128.91
128.90
128.89
128.88
128.87
128.86
128.85
128.84
128.83
128.82
128.81
128.80
128.79
128.78
128.77
128.76
128.75
128.74
128.73
128.72
128.71
128.70
128.69
128.68
128.67
128.66
128.65
128.64
128.63
128.62
128.61
128.60
128.59
128.58
128.57
128.56
128.55
128.54
128.53
128.52
128.51
128.50
128.49
128.48
128.47
128.46
128.45
128.44
128.43
128.42
128.41
128.40
128.39
128.38
128.37
128.36
128.35
128.34
128.33
128.32
128.31
128.30
128.29
128.28
128.27
128.26
128.25
128.24
128.23
128.22
128.21
128.20
128.19
128.18
128.17
128.16
128.15
128.14
128.13
128.12
128.11
128.10
128.09
128.08
128.07
128.06
128.05
128.04
128.03
128.02
128.01
128.00
127.99
127.98
127.97
127.96
127.95
127.94
127.93
127.92
127.91
127.90
127.89
127.88
127.87
127.86
127.85
127.84
127.83
127.82
127.81
127.80
127.79
127.78
127.77
127.76
127.75
127.74
127.73
127.72
127.71
127.70
127.69
127.68
127.67
127.66
127.65
127.64
127.63
127.62
127.61
127.60
127.59
127.58
127.57
127.56
127.55
127.54

[illegible]

Handwritten notes and stamps at the top right of the page, including a date stamp and some illegible text.



Handwritten signature or initials in the center of the page.

Handwritten text in Arabic, possibly a title or description, enclosed in a blue box.

Station	Point	Elevation	Remarks
1+00		136.55	
1+10		136.57	
1+20		136.55	
1+30		136.58	
1+40		136.55	
1+50		136.57	
1+60		136.55	
1+70		136.58	
1+80		136.55	
1+90		136.57	
2+00		136.55	
2+10		136.58	
2+20		136.55	
2+30		136.57	
2+40		136.55	
2+50		136.58	
2+60		136.55	
2+70		136.57	
2+80		136.55	
2+90		136.58	
3+00		136.55	
3+10		136.57	
3+20		136.55	
3+30		136.58	
3+40		136.55	
3+50		136.57	
3+60		136.55	
3+70		136.58	
3+80		136.55	
3+90		136.57	
4+00		136.55	
4+10		136.58	
4+20		136.55	
4+30		136.57	
4+40		136.55	
4+50		136.58	
4+60		136.55	
4+70		136.57	
4+80		136.55	
4+90		136.58	
5+00		136.55	
5+10		136.57	
5+20		136.55	
5+30		136.58	
5+40		136.55	
5+50		136.57	
5+60		136.55	
5+70		136.58	
5+80		136.55	
5+90		136.57	
6+00		136.55	
6+10		136.58	
6+20		136.55	
6+30		136.57	
6+40		136.55	
6+50		136.58	
6+60		136.55	
6+70		136.57	
6+80		136.55	
6+90		136.58	
7+00		136.55	
7+10		136.57	
7+20		136.55	
7+30		136.58	
7+40		136.55	
7+50		136.57	
7+60		136.55	
7+70		136.58	
7+80		136.55	
7+90		136.57	
8+00		136.55	
8+10		136.58	
8+20		136.55	
8+30		136.57	
8+40		136.55	
8+50		136.58	
8+60		136.55	
8+70		136.57	
8+80		136.55	
8+90		136.58	
9+00		136.55	
9+10		136.57	
9+20		136.55	
9+30		136.58	
9+40		136.55	
9+50		136.57	
9+60		136.55	
9+70		136.58	
9+80		136.55	
9+90		136.57	
10+00		136.55	

Project Information: ROAD NO. 1, DISTRICT OF ...

Client: ...

Design: ...

Scale: 1:1000

Sheet: 1 of 1

Drawn: ...

Checked: ...

Approved: ...

Date: ...

بيان أعمال

مستخلص جاري رقم (٣) عن الفترة من بداية العمل حتى ٥/١٢/٢٠١٣

رقم شبه	بين الأسماء	الدرجة	الكلية حسب الطبعية	الكلية المتكاملة العليا	الكلية الإعدادية المتكاملة سابقاً	الكلية الطبية الحديثة	الكلية المتدربة بالمستشفى
2-2	إسماعيل محمد بالمدرسة السبعين اسماء جابر بالمستشفى الحديث الطبيكاريه في القرية المتنامية جدا فتردية تصوره في استخدام الفيزياء) وشوية السطح بالأت التورية والقرى بالبناء الاسوية الموصى في دية الرطوبة لسطحية والذات الجيد بالوريات الموصى في كسي كتلة جاكه (99% من كتلة الجافة الموصى) وسجل على البت كصبل وبناي الأربعة الزكاة لستة ٥٠٠ متر من صغر الطريق وبناي التنازل طباً لتغلب التسمية والقضايا الفرعية التوبعية والرموزات التسمية المتعددة ولابد بمجمع مختلفات طباً الأسوي الصناعة وبمختلفات طبية الجافة للتلوث والتلوث والرموزات التسمية المتعددة حالة ١ حبة ١٠٠٠ لسانة طال قطع الحضر واضح ١,٦ حبة ١٠٠٠ لسانة من ١/١٠/٢٠١٢ حالة ٢ حبة ٢٠٠٠ لسانة من ١/١٠/٢٠١٢	٢٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠
2-3	حالة ١ حبة ١٠٠٠ لسانة من ١/١٠/٢٠١٢	٢٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠
3-1	إسماعيل محمد بالمدرسة السبعين اسماء جابر بالمستشفى الحديث الطبيكاريه في القرية المتنامية جدا فتردية تصوره في استخدام الفيزياء) وشوية السطح بالأت التورية والقرى بالبناء الاسوية الموصى في دية الرطوبة لسطحية والذات الجيد بالوريات الموصى في كسي كتلة جاكه (99% من كتلة الجافة الموصى) وسجل على البت كصبل وبناي الأربعة الزكاة لستة ٥٠٠ متر من صغر الطريق وبناي التنازل طباً لتغلب التسمية والقضايا الفرعية التوبعية والرموزات التسمية المتعددة ولابد بمجمع مختلفات طباً الأسوي الصناعة وبمختلفات طبية الجافة للتلوث والتلوث والرموزات التسمية المتعددة حالة ١ حبة ١٠٠٠ لسانة طال قطع الحضر واضح ١,٦ حبة ١٠٠٠ لسانة من ١/١٠/٢٠١٢ حالة ٢ حبة ٢٠٠٠ لسانة من ١/١٠/٢٠١٢	٢٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠
3-2	حالة ١ حبة ١٠٠٠ لسانة من ١/١٠/٢٠١٢	٢٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠
3-3	حالة ١ حبة ١٠٠٠ لسانة من ١/١٠/٢٠١٢	٢٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠
3-4	حالة ١ حبة ١٠٠٠ لسانة من ١/١٠/٢٠١٢	٢٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠
3-5	حالة ١ حبة ١٠٠٠ لسانة من ١/١٠/٢٠١٢	٢٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠
3-6	حالة ١ حبة ١٠٠٠ لسانة من ١/١٠/٢٠١٢	٢٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠
3-7	حالة ١ حبة ١٠٠٠ لسانة من ١/١٠/٢٠١٢	٢٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠
3-8	حالة ١ حبة ١٠٠٠ لسانة من ١/١٠/٢٠١٢	٢٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠
3-9	حالة ١ حبة ١٠٠٠ لسانة من ١/١٠/٢٠١٢	٢٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠
3-10	حالة ١ حبة ١٠٠٠ لسانة من ١/١٠/٢٠١٢	٢٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠
3-11	حالة ١ حبة ١٠٠٠ لسانة من ١/١٠/٢٠١٢	٢٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠
3-12	حالة ١ حبة ١٠٠٠ لسانة من ١/١٠/٢٠١٢	٢٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠
3-13	حالة ١ حبة ١٠٠٠ لسانة من ١/١٠/٢٠١٢	٢٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠
3-14	حالة ١ حبة ١٠٠٠ لسانة من ١/١٠/٢٠١٢	٢٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠
3-15	حالة ١ حبة ١٠٠٠ لسانة من ١/١٠/٢٠١٢	٢٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠
3-16	حالة ١ حبة ١٠٠٠ لسانة من ١/١٠/٢٠١٢	٢٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠
3-17	حالة ١ حبة ١٠٠٠ لسانة من ١/١٠/٢٠١٢	٢٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠
3-18	حالة ١ حبة ١٠٠٠ لسانة من ١/١٠/٢٠١٢	٢٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠
3-19	حالة ١ حبة ١٠٠٠ لسانة من ١/١٠/٢٠١٢	٢٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠
3-20	حالة ١ حبة ١٠٠٠ لسانة من ١/١٠/٢٠١٢	٢٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠
3-21	حالة ١ حبة ١٠٠٠ لسانة من ١/١٠/٢٠١٢	٢٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠
3-22	حالة ١ حبة ١٠٠٠ لسانة من ١/١٠/٢٠١٢	٢٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠

المكتب القلي
د. احمد عازم
المكتب القلي
د. احمد عازم

بیشتری از یکصد و هشتاد و پنج نفر
محمد حسن علی

مسجد ائمه اثنی عشریه

مستوع التقطار السريع
جند عيلة القاطم جند فلهي

[illegible][illegible]

تربية العامة للطرق والكباري

تاريخ استلام الموقع 2023.2.19

[illegible]

مهندسي الشركة المفتوحة

مهندس الشركة المصنفة



بيان المعدات

التاريخ : ٢٠٢٣-١١-٢٦

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر-أبوسمبل)

المسافة من كم ٢٧٤+٨٥٠ وحتى كم ٢٧٦+٣٥٠ بطول ١,٥ كم

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة الأندلس للمقاولات (محمد نجيب محمد احمد)

رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٧٧) بتاريخ ٢٠٢٣-٢-٩

لتنفيذ المشروع عاليه بالمعدات الآتية :

المعدة	سنة التصنيع	" عدد
لودر	1998	1
عربية قلاب	1992-1995-2001-1994	6
بلدوزر	1999-1997	1
جريدر	2004-2001	1
تانك مياه	1996	1
سيارات خدمة	2013-2022	2
هراس	2005-2002	1

اللجنة :

الاسم :

الاسم :

الاسم :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

الشركة المقفلة

م/ محمد عبد الحليم

م/ احمد عزب

م/ م/ محمد الدين مهران

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ مصطفى عبد الحميد



هيكـل تنظيمي للعاملين بمشروع القطار السريع
شركة الأندلس للمقاولات (محمد نجيب محمد احمد)

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر-أوسمبل)
رقم العقد: (٢٠٢٢/٢٠٢٢/١٣٧٧)

ملاحظات	عدد سنوات الخبرة	الوظيفة	رقم البطاقة	رقم التليفون	الاسم	مستسل
	9	مدير المشروع	29202011311432	01011036055	محمد عبدالحليم محمد	1
	9	مدير المكتب الفني	29204051600634	01025251586	احمد محمد ابراهيم	2
	3	مدير ضبط الجودة	29604172601636	01004431609	محمود ابو الحسن عبدالعزيز	3
	2	مشرف موقع	29208052401916	01007336629	محمود مصطفى كامل	4
	3	مشرف موقع	30111062401894	01026252664	صنيد محمد عبد الظاهر	5
	5	مساح	28811112601019	01011864364	امين شلبي شلبي	6
	7	مساح	29306122401694	01032871861	منحت محمد عبد الظاهر	7
	4	محاسب	29509142401591	01014146280	احمد مصطفى كامل	8


استشارى المشروع

مدير المشروع
م/ حاتم مهران


المكتب الفني
م/ احمد عزب

مدير الشركة المنفذة

م/ محمد عبدالحليم محمد



Handwritten signature and date in blue ink.



مكتب الدكتور ممدوح
للإستشارات الهندسية



بول، باجملي الاعين من بداية العمل حتى تاريخه، منقضي (٣) عقد رقم (١٣٧٧/٢٠٢٤/٢٠٢٤) اتجاء العليا

رقم البند	نوع الأصل	حزب ١	حزب ٢	حزب ٣	حزب ٤	القيمة طبقاً للمقايضة	القيمة عند درجة باستئصال المالح
٢	أصول						
2-2	بالستر المكعب لصال جتر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتساهلة حذا التربة الصخرية (استخدام التلويذ) وتروية السطح بالآلات التروية والرش بالمياه الأسيوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وانسك الجيد بالبرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومعدل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم قنتنيز طبقاً للمناسيب التصميحية والشاغات العرضية التوجيهية والبرسات للتصميحية للمحتمة والبند بجميع مشتلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصلات القهبة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٠٨٢,٠٠	٤١٥٢٣,٠٠
2-2-1	حلاوة زيادة السولار ٧. جنبه/م ٣ لبتاه من ٢٠٢٣/٥/٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٧٠,٤٣	٠,٠٠٠
٣	إستثمار						
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التروية بمسك ٧ يارد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) لصل منسوب الترمه وبمسك ١٥ يارد عن ٢٥ سم لطى من منسوب (2- متر) من منسوب الترمه لاستكمال المنسوب التصميحي لتشكل الجسر والاكتاف إنسية لعمل كافيرويا حتى ٢٠% ريشا بالمياه الأسيوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وانسك الجيد بالبرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم القنتنيز طبقاً للمناسيب التصميحية وقطاعات العرضية للتوجيهية والبرسات للتصميحية المعتمدة ولبند بجميع مشتلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصلات القهبة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٣٣١٤,٢٤٢	٠,٠٠٠	٧٥٠٠٠,٠٠٠	٦٦٠٢٦,٠٠٠
3-1-1	في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة انسك عن ٩٥% بسبب زيادة ١ جاره على زيادة نسبة انسك لكل ١% مسافة قنتل على ٩ كم و يتم انساب حلاوة ١,٤ جنبه لكل كم بالزيادة أو النقصان وتصبح ١,٥ جاره / كم لبتاه من ٢٠٢٣-٥-٤.	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١١٦٧,٧٧٨	٠,٠٠٠	٧٨٠٣٥,٠٠٠	١٩٠٥٩,٠٠٠

مهندسين الاشراف بالهيئة

م/ مصطفى عبد الحليم

التوقيع:

استشاری الاثرات (مکتب ا.د. حسن عہدی)

عشر المشرق

م. ابراهيم مهديان

هتورق

المستطب الثاني

م/ک احمد عزیز

الفتوح

پیشگیری از بیماری های عفونی

محمد علي رحمن

توضیحات

مجلس الشورى

د. محمد عبد الحکیم

الحروف

محضر استلام موقع

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) من الكم 274+850 حتي الكم 276+350 بطول 1.5 كم
تنفيذ شركة الأندلس للمقاولات العامة .

انه في يوم الأحد الموافق 2023 / 2 / 19 وبناء علي عقد العملية رقم 1377 / 2022 / 2023 اتجاه المنيا
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مهندس الإشراف بالمنطقة السادسة
مدير المشروع الاستشاري (مكتب أ.د/حسن مهدي)
المدير التنفيذي لمكتب أ.د حسن مهدي
استشاري المساحة مكتب XYZ

1-السيد المهندس / مصطفى محمد عبدالحميد

2- السيد المهندس / جمال مهدي ابوالهدي

3- السيد المهندس / محمد عبدالعاطي

4- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن

عن الشركة المنفذه (طرف ثاني)


1-السيد المهندس / محمد عبدالحليم محمد

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني
الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 2023 / 2 / 19 هو تاريخ
استلام الموقع .

وقفل المحضر علي ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف اول)
1- السيد المهندس / مصطفى محمد عبدالحميد
2- السيد المهندس / جمال مهدي ابوالهدي
3- السيد المهندس / محمد عبدالعاطي
4- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن
عن الشركة المنفذه (طرف ثاني)
1- السيد المهندس / محمد عبدالحليم محمد
2- السيد المهندس / محمد عبدالحليم محمد
3- السيد المهندس / محمد عبدالحليم محمد
4- السيد المهندس / محمد عبدالحليم محمد
مشروع القطار السريع
محضر استلام موقع
مجلس الاعلى للطرق والجسور
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف
تاريخ 2023 / 2 / 19

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
السادسة ببني سويف
مهندس / طارق الجزار



رقم البند	بيان الأعمال	جاري ١	جاري ٢	جاري ٣	جاري ٤	جاري ٥	الإجمالي
٢	إصلاح الطرق						
2-2	بالتر المكعب أصل خفر باستخدام المعدات الميكانيكية في اقتره المتباسبه عدا اقتره الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والقرش بالدمية الأسولية للوصول إلى تسبة الوطنية المطلوبة والدمك الجيد بالهزات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثالة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الإثربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية واقتطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والقيد بجميع مستندات طبقاً لأسول المتابعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -حلاوة ١ جنيه /كم لمسافة نقل للتج خفر وتصحيح ١,١ جنيه /كم لهداش من ٢٠٢٣/٥/٤ -حلاوة زيادة السولار ٧. جنيه/كم ٣ لهداش من ٢٠٢٣/٥/٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠
2-2-1	حلاوة زيادة السولار ٧. جنيه/كم ٣ لهداش من ٢٠٢٣/٥/٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣	أعمال الدلم Embankment						
3-1	أصل تحميل وترديد ونقل إثربة مطابقة للمواصفات وتنفيذها باستخدام آلات التسوية بمسك ٧ يزيد عن ٥٠ سم حتى مسوب (2- متر) أسفل مسوب لقرمه و مسك لأزيد عن ٢٥سم اعلى من مسوب (2- متر) من مسوب لقرمه لاستكمال المسوب التصميمي لتشكل القعر والاكتلاف بنسبة تحمل كافايرها حتى 1٠% ورشها بالدمية الأسولية للوصول إلى اسبة الوطنية المطلوبة والدمك الجيد بالهزات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم تنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية واقتطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والقيد بجميع مستندات طبقاً لأسول المتابعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -كم حالة طلب جهاز الإرتفاع زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بسبب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% -مسألة تقال حتى ٦ كم و يتم احصاء حلاوة ١,١ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان وتصحيح ١,٥ جنيه / كم لهداش من ٢٠٢٣-٥-٤ -القعر يشمل عمل ترميمات و تظلم و اغصارات ونقل امواع العمل حتى مسألة ٢ كم و البلد لا يشمل القيمة المحجوزة. -حلاوة زيادة السولار ١,٦ جنيه /كم ٣ لهداش من ٢٠٢٣-٥-٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١٤٣٠٧٥,٤٨٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٦١٥٦,٠٠٠
3-1-1	حلاوة زيادة السولار ١,٦ جنيه /كم ٣ لهداش من ٢٠٢٣-٥-٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٤٨٢,٠١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٤٨١,٦٠٠
	الإجمالي						٥٠٧١٩٣٩,١٠٠

المكتب القس
م/ احمد حزب
التوقيع
أحمد

مشروع القضاة السريع
حسن عبد الظاهر حسن مهدي

مجلس الشورى البلديات

للمقاولات

٢٧٤ - ١٠٥١

١٠٥١ - ٢٧٤



محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ : 2023/12/5

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر - أسوان)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى) بأعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة الأنديس للمقاولات العمومية (محمد نجيب)

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر	ملاحظات
1	275+200	275+320	اعمال الردم	11188.26	
2	275+480	275+860	اعمال الردم	45724.22	
3	275+780	275+460	اعمال الردم	16451.15	

ملاحظات :-

الكمية المدرجة بالمستخلص الاعمال حتى تاريخه

أ.د حسن مهدى

مدير المشروع

م / حاتم مهران

التوقيع

المكتب الفنى

م / احمد عزب

التوقيع

دس استشارى المحطة XYZ

محمد عبدالرحمن سالم

قيع / محمد خمار

مشروع القطار السريع
أ.د حسن مهدى / محمد عبدالقادر حسن مهدى

مجلس الشركة الممنعة
عبدالمجيد عبدالحليم

٢٧٤ - ٥١ - ١٩٦٠

للمقاومات

م	التاريخ	القطاع		الطول (م)	المحطة	الوصف	العينة	النتيجة	حدود القبول
		من	إلى						
12	17/01/2023	275+360	275+460	100	275+440	-5.5	Sand cone	96.0%	Compaction \geq 95%
					275+380		Sand cone	98.0%	Compaction \geq 95%
					275+400		PLT	90.0	Ev2 \geq 30
13	18/01/2023	275+460	275+520	60	275+480		Sand cone	97.0%	Compaction \geq 95%
					275+500		Sand cone	98.0%	Compaction \geq 95%
					275+500		PLT	150	Ev2 \geq 30
14	02/01/2023	275+520	275+580	60	275+520		Sand Replacement	96.1%	Compaction \geq 95%
					275+560		Sand Replacement	98.1%	Compaction \geq 95%
					275+540		PLT	150	Ev2 \geq 30
15	26/09/2023	275+240	275+320	80	275+320		Sand cone	97	Compaction \geq 95%
					275+260		Sand cone	96%	Compaction \geq 95%
16	11/02/2023	275+360	275+460	100	275+420	-5	Sand Replacement	95.14%	Compaction \geq 95%
					275+380		Sand Replacement	96.01%	Compaction \geq 95%
17	16/01/2023	275+440	275+520	80	295+850		Sand cone	97.0%	Compaction \geq 95%
					275+350		Sand cone	98.0%	Compaction \geq 95%
18	08/01/2023	275+520	275+580	60	275+520		Sand Replacement	97.0%	Compaction \geq 95%
					275+560		Sand Replacement	98.1%	Compaction \geq 95%
					275+540		PLT	150	Ev2 \geq 30
19	27/12/2022	275+580	275+640	60	275+640		Sand Replacement	96.4%	Compaction \geq 95%
					275+600		Sand Replacement	95.5%	Compaction \geq 95%
20	24/10/2023	275+220	275+320	100	275+300		Sand cone	97.50%	Compaction \geq 95%
					275+240		Sand cone	97.30%	Compaction \geq 95%
21	21/02/2023	275+380	275+480	100	275+390	-4.5	Sand cone	97.6%	Compaction \geq 95%
					275+460		Sand cone	95.37%	Compaction \geq 95%
22	05/02/2023	275+460	275+600	140	275+490		Sand Replacement	97.15%	Compaction \geq 95%
					275+530		Sand Replacement	97.58%	Compaction \geq 95%
					275+580		Sand Replacement	96.3%	Compaction \geq 95%
23	08/01/2023	275+580	275+660	80	275+600		Sand cone	97.9%	Compaction \geq 95%
					275+640		Sand cone	96.2%	Compaction \geq 95%
24	08/11/2023	275+200	275+320	120	275+220		Sand cone	96.7%	Compaction \geq 95%
					275+280		Sand cone	97.0%	Compaction \geq 95%
					275+320		Sand cone	95.6%	Compaction \geq 95%
25	05/02/2023	275+640	275+700	60	275+670	-4	Sand cone	96.0%	Compaction \geq 95%
					275+440		Sand Replacement	95.79%	Compaction \geq 95%
					275+400		Sand Replacement	96.31%	Compaction \geq 95%
27	22/11/2022	275+200	275+320	120	275+220		Sand cone	95.60%	Compaction \geq 95%
					275+280		Sand cone	96.70%	Compaction \geq 95%
					275+320		Sand cone	97.0%	Compaction \geq 95%
28	12/03/2023	275+380	275+460	80	275+400	-3.5	Sand Replacement	95.15%	Compaction \geq 95%
					275+440		Sand Replacement	96.70%	Compaction \geq 95%
					275+520		Sand Replacement	95.04%	Compaction \geq 95%
29	25/02/2023	275+480	275+620	140	275+580		Sand Replacement	95.0%	Compaction \geq 95%

مدير المشروع
م / أحمد مهران

مشروع إنشاء القطار الكهربائي
م / أحمد مهران
م / أحمد مهران
م / أحمد مهران

مهندس الشركة المنفذة
م / محمد عبد الحليم

شركة الأندلس للمقاولات
٢٧٤ - ٢٧٦
٢٧٤ - ٢٧٦

م	التاريخ	القطاع		الطول (م)	المحطة	الوصف	المينة	النتيجة	حدود القبول
		من	الى						
30	02/01/2023	275+720	275+780	60	275+740	-3	Sand Replacement	98.3%	Compaction \geq 95%
					275+780		Sand Replacement	97.7%	Compaction \geq 95%
31	04/09/2023	275+380	275+460	80	275+400		Sand cone	96.3%	Compaction \geq 95%
					275+460		Sand cone	98.0%	Compaction \geq 95%
32	06/03/2023	275+620	275+740	120	275+640	-2.5	Sand Replacement	96.72%	Compaction \geq 95%
					275+680		Sand Replacement	97.40%	Compaction \geq 95%
					275+720		Sand Replacement	96.63%	Compaction \geq 95%
33	14/01/2023	275+720	275+820	100	275+780		Sand Replacement	97.60%	Compaction \geq 95%
					275+800		Sand Replacement	98.90%	Compaction \geq 95%
34	22/10/2023	275+380	275+480	100	275+400		Sand cone	96.50%	Compaction \geq 95%
					275+460	-2	Sand cone	96.80%	Compaction \geq 95%
35	20/03/2023	275+620	275+740	120	275+660		Sand cone	95.79%	Compaction \geq 95%
					275+720		Sand cone	95.31%	Compaction \geq 95%
36	20/03/2023	275+740	275+860	120	275+780		Sand cone	96.30%	Compaction \geq 95%
					275+840		Sand cone	98.74%	Compaction \geq 95%
37	04/04/2023	275+480	275+600	120	275+500		Sand cone	95.80%	Compaction \geq 95%
					275+560		Sand cone	95.30%	Compaction \geq 95%
					275+600		Sand cone	95.70%	Compaction \geq 95%
38	11/11/2023	275+380	275+460	80	275+400		Sand cone	99.40%	Compaction \geq 95%
					275+460		Sand cone	97.50%	Compaction \geq 95%
39	24/09/2023	275+720	275+860	140	275+740	-1.75	Sand cone	97.00%	Compaction \geq 95%
					275+765		Sand cone	96.60%	Compaction \geq 95%
					275+790		Sand cone	97.90%	Compaction \geq 95%
					275+815		Sand cone	96.20%	Compaction \geq 95%
					275+840		Sand cone	97.10%	Compaction \geq 95%
					275+865		Sand cone	97.60%	Compaction \geq 95%
					275+500		Sand cone	96.20%	Compaction \geq 95%
					275+525		Sand cone	95.90%	Compaction \geq 95%
					275+550		Sand cone	96.10%	Compaction \geq 95%
					275+575		Sand cone	95.20%	Compaction \geq 95%
40	20/09/2023	275+480	275+720	240	275+600		Sand cone	97.40%	Compaction \geq 95%
					275+625		Sand cone	97.70%	Compaction \geq 95%
					275+650		Sand cone	95.90%	Compaction \geq 95%
					275+675		Sand cone	98.10%	Compaction \geq 95%
					275+700		Sand cone	96.50%	Compaction \geq 95%
					275+715		Sand cone	96.90%	Compaction \geq 95%

مدير المشروع
م / حاتم مهران

مكتب ا.د/حسن مهدي
مشروع إنشاء القطار الكهربائي
م / احمد عزب

مهندس الشركة المنفذة
م / احمد عبد الحليم



شركة الاتحاد لخدمات الهندسة
بمصر
٢٧٤ - ٨٥٠
١١٣

م	التاريخ	القطاع		الطول (م)	المحطة	الوصف	العينة	النتيجة	حدود القبول
		من	الى						
41	23/10/2023	275+480	275+680	200	275+500	-1.5	Sand cone	95.90%	Compaction \geq 95%
					275+525		Sand cone	96.10%	Compaction \geq 95%
					275+550		Sand cone	96.10%	Compaction \geq 95%
					275+575		Sand cone	95.20%	Compaction \geq 95%
					275+600		Sand cone	97.40%	Compaction \geq 95%
					275+625		Sand cone	97.70%	Compaction \geq 95%
					275+650		Sand cone	95.90%	Compaction \geq 95%
					275+675		Sand cone	97.50%	Compaction \geq 95%
42	23/10/2023	275+680	275+860	180	275+700	-1.5	Sand cone	96.20%	Compaction \geq 95%
					275+725		Sand cone	95.90%	Compaction \geq 95%
					275+750		Sand cone	96.10%	Compaction \geq 95%
					275+775		Sand cone	95.20%	Compaction \geq 95%
					275+800		Sand cone	97.40%	Compaction \geq 95%
					275+825		Sand cone	97.70%	Compaction \geq 95%
					275+835		Sand cone	95.90%	Compaction \geq 95%
					275+860		Sand cone	97.10%	Compaction \geq 95%
43	19/11/2023	275+700	275+860	160	275+720	-1.25	Sand cone	96.20%	Compaction \geq 95%
					275+745		Sand cone	95.90%	Compaction \geq 95%
					275+770		Sand cone	96.10%	Compaction \geq 95%
					275+795		Sand cone	95.20%	Compaction \geq 95%
					275+820		Sand cone	97.40%	Compaction \geq 95%
					275+845		Sand cone	97.70%	Compaction \geq 95%
					275+858		Sand cone	95.90%	Compaction \geq 95%
					275+480		Sand cone	96.85%	Compaction \geq 95%
44	13/11/2023	275+460	275+700	240	275+500	-1.25	Sand cone	96.28%	Compaction \geq 95%
					275+520		Sand cone	96.89%	Compaction \geq 95%
					275+540		Sand cone	97.76%	Compaction \geq 95%
					275+560		Sand cone	97.37%	Compaction \geq 95%
					275+580		Sand cone	96.88%	Compaction \geq 95%
					275+635		Sand cone	96.70%	Compaction \geq 95%
					275+650		Sand cone	96.30%	Compaction \geq 95%
					275+675		Sand cone	95.36%	Compaction \geq 95%
					275+695		Sand cone	97.74%	Compaction \geq 95%

مدير مشروع
م. احمد مهران

مشروع القطار السريع
المكتب الهندسي
م. احمد مهران
م. محمد نجيب

مهندس الشركة
م. محمد عبد الحليم

	مشروع القطار الكهربائي السريع	 الهيئة العامة للمقاولات مكتب أحمد/حسن مهدي للمستشارات الهندسية			
	إستكمال إنشاء أعمال الجسر القناري والأعمال المصاحبة بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع				
	(التوريد - ماوسمبل) تجهيز مكتب المتكفلين للمقاولات مستقل (٣) جاري				
بند رقم (١-٣) : أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات الترسوية بسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2-0 متر) أسفل منسوب الترمه و بسك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2-0 متر) من منسوب الترمهالخ					
Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Bulk vol FILL		
			LAYER & NO. OF REC	QTY (M3)	Total Qty
276+200.00	21.81	0.00	-4	0.00	11,188.26
276+220.00	62.73	745.37		745.37	
276+240.00	81.53	2,087.94		1,342.67	
276+260.00	100.27	3,905.94		1,818.00	
276+280.00	123.68	6,145.26		2,239.30	
276+300.00	123.42	6,616.04		2,470.79	
276+320.00	133.90	11,188.26		2,672.23	
276+380.00	185.30	13,141.30	-2	1,963.04	18,451.15
276+400.00	185.24	16,946.76		3,806.45	
276+420.00	182.01	20,619.30		3,672.66	
276+440.00	177.87	24,218.16		3,598.86	
276+460.00	184.25	27,639.40		3,421.26	
276+480.00	170.55	30,987.46	-1.25	3,348.06	45,724.22
276+500.00	166.68	34,359.74		3,372.28	
276+520.00	181.66	37,843.15		3,483.41	
276+540.00	177.83	41,430.05		3,586.90	
276+560.00	186.91	44,869.39		3,439.34	
276+580.00	165.69	48,095.35		3,225.96	
276+600.00	146.16	51,103.81		3,008.46	
276+620.00	136.04	53,906.78		2,801.97	
276+640.00	129.80	56,551.20		2,645.42	
276+660.00	123.66	59,082.85		2,531.65	
276+680.00	112.83	61,447.78		2,384.93	
276+700.00	98.16	63,567.56		2,109.77	
276+720.00	83.40	65,373.02		1,816.46	
276+740.00	71.65	66,923.57		1,550.55	
276+760.00	64.31	68,283.23		1,389.86	
276+780.00	60.39	69,530.19		1,246.97	
276+800.00	54.72	70,681.28		1,151.07	
276+820.00	48.91	71,727.68		1,048.32	
276+840.00	41.58	72,642.43		914.86	
276+860.00	30.54	73,383.62		721.19	
73,363.620			اجمالي كمية الردم (م3)		
66,027.258			اجمالي (١٠%) من كمية الردم (م3)		
46,976.00			كمية الردم المنصرفة الى جاري ٢ (م3)		
19,051.258			كمية الردم المستقطعة لجاري ٢ (م3)		

عن الاستشاري المهندس احمد مهدي

مدير المشروع
د.م. هاشم سويل




عن الشركة (XYZ)

د.م. محمد عبدالرحمن



عن الشركة

م.م. محمد عبدالرحمن




مكتب المهندس
د. هسان ماضي
مدرس هندسة الطرق
وهندسة المرور
رقم الترخيص 00201227483663

22/9

Total Volume at Station 275+200.00	
CUT AREA	0.00
CUT VOL	0.00
FILL AREA	21.81
FILL VOL	0.00

FAST TRAIN C.L.
SEC.(275+200.00)




D STANCE FROM C.L	44.00	135.29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
-------------------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTE: all cross sections are based on the typical cross section with all details (side slopes, berm width, service road, etc.)

DWG. NO.	الهيئة العامة للطرق والمواصلات وزارة النقل	مكتب المهندس د. هسان ماضي مدرس هندسة الطرق وهندسة المرور رقم الترخيص 00201227483663	CROSS SECTIONS FROM 274+850 TO 278+350	ELECTRIC EXPRESS TRAIN From October to Aswan OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION TWO (BART MAZAR - MANTALUT)	
----------	---	---	---	---	--

FAST TRAIN C.L
SEC. (275+220.00)




NOTE: all cross sections are based on the typical cross section with all details (side slopes, berm width, service road, etc.)

DWG. NO.	 <p>الهيئة العامة للنقل Ministry of Transport & Public Works</p>
مكتب المهندس مهنى	
الإشراف الهندسي	
DR. HASSAN MAHDY PROFESSOR OF HIGHWAY & TRAFFIC ENGINEERING MOBILE NO. 00201227483583	
CROSS SECTIONS	
FRC' 74+850 TO 278+350	
ELECTRIC EXPRESS TRAIN From October to Aswan OCTOVER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL.) SECTION TWO (BANK MIZAN - KAMPALOT)	

[Handwritten signature]

FAST TRAIN C.L
SEC. (275+240.00)

 th, service road, etc.) |

ELECTRIC EXPRESS TRAIN
From October to Aswan
OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)




مستودع التفاتار المسربح
 حسن عبدالمجيد حسن مهدي
 ١٢٢٢



١٢٢٢
 مستودع التفاتار المسربح
 حسن عبدالمجيد حسن مهدي

Total Volume of Station 275+260.00	
CUT AREA	0.00
CUT VOL	0.00
FILL AREA	100.27
FILL VOL	1818.00

FAST TRAIN C.L
SEC. (275+260.00)



NOTE: all cross sections are based on the typical cross section with all details (side slopes, berm)

DWG. NO.



مكتب التصميم
 للإسكان والتنمية

DR. HASSAN MAHDY
 PROFESSOR OF HIGHWAY
 & TRAFFIC ENGINEERING
 MOBILE NO. 00201227483683

PROJ

th.service road, etc.)

1055 SECTIONS
 74+850 TO 278+350

ELECTRIC EXPRESS TRAIN
 From October to Aswan
 OCTUBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
 (HIGH SPEED RAIL)
 SECTION TWO (BART MALAR - BARTALOT)



15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



FAST TRAIN C.L
SEC. (275+280.00)

Total Volume at Station 275+280.00	
CUT AREA	0.00
CUT VOL	0.00
FILL AREA	123.66
FILL VOL	2239.30

142
140
138
136
134
132
130
128

142
140
138
136
134
132
130
128

142
140
138
136
134
132
130
128

142
140
138
136
134
132
130
128

D STANCE FROM C.L	131.94	-44.00	131.91	-42.00	131.90	-40.00	131.84	-38.00	131.75	-36.00	131.67	-34.00	131.61	-32.00	131.55	-30.00	131.43	-28.00	131.35	-26.00	131.25	-24.00	131.16	-22.00	131.07	-20.00	130.99	-18.00	130.95	-16.00	130.91	-14.00	130.86	-12.00	130.82	-10.00	130.77	-8.00	130.73	-6.00	130.71	-4.00	130.76	-2.00	130.69	0	2.00	130.67	4.00	130.66	6.00	130.50	8.00	130.72	10.00	130.78	12.00	130.84	14.00	130.90	16.00	130.96	18.00	132.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	---	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTE: all cross sections are based on the typical cross section with all details (side slopes, berm, etc.)

DWG. NO.



مكتب المصمم
للإستشارات الهندسية

DR. HASSAN MAHDY
PROFESSOR OF HIGHWAY
& TRAFFIC ENGINEERING
MOBILE NO. 00201227485683


10SS SECTIONS
74+850 TO 276+350

ELECTRIC EXPRESS TRAIN
From october to Aswan
OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (BANI MAZAR - BANAFLOT)



Total Volume at Station 275+300.00			
CUT AREA	0.00		
CUT VOL	0.00		
FILL AREA	123.42		
FILL VOL	2470.79		

FAST TRAIN C.L
SEC. (275+300.00)



NOTE: all cross sections are based on the typical cross section with all details (side slopes, berm width, service road, etc.)

DWG. NO.



مكتب المصمم
الإستشارية الهندسية

DR. HASSAN MANDY
PROFESSOR OF HIGHWAY
& TRAFFIC ENGINEERING
MOBILE NO. 002012274835683

CROSS SECTIONS
FROM 74+850 TO 276+350




ELECTRIC EXPRESS TRAIN
From October to Aswad
OUTSIDE ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (BANI NASAR - MANAFOT)



Total Volume at Station 275+320.00			
CUT AREA	0.00		
CUT VOL	0.00		
FILL AREA	133.80		
FILL VOL	2572.23		

FAST TRAIN C.L
SEC. (275+320.00)



NOTE: all cross sections are based on the typical cross section with all details (side slopes, berm width, service road, etc.)

DRG. NO.

الهيئة العامة للطرق والمواصلات

مديرية الطرق

DR. HASSAN MAADY
PROFESSOR OF HIGHWAY
& TRAFFIC ENGINEERING
MOBILE NO. 00201227483563

مكتب المهندس مادي
الإشراف الهندسي

CROSS SECTIONS
FROM 274+650 TO 278+350

ELECTRIC EXPRESS TRAIN
From October to Aswan
OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)


SECTION TPO (BANI MAZAR - MANALUT)

مكتب المهندس
م. هادي
275+340.00



FAST TRAIN C.L
SEC.(275+340.00)

Total Volume at Station 275+340.00			
CUT AREA	0.00		
CUT VOL	0.00		
FILL AREA	0.00		
FILL VOL	0.00		




NOTE: all cross sections are based on the typical cross section with all details (side slopes, berm w. l.h. service road, etc.)

DWG. NO.	 <p>الهيئة العامة للنقل مكتب المهندس هادي</p>	<p>DR. HASSAN MAHDI PROFESSOR OF HIGHWAY & TRAFFIC ENGINEERING MOBILE NO. 0020122749563</p>	<p>CROSS SECTIONS FROM 274+850 TO 276+350</p>	<p>ELECTRIC EXPRESS TRAIN From October to Aswan OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION TWO (BAHY MALLS - VANDALOT)</p>	 <p>الهيئة العامة للنقل</p>
----------	--	---	---	--	--

Total Volume at Station 275+360.00			
CUT AREA	0.00		
CUT VOL	0.00		
FILL AREA	0.00		
FILL VOL	0.00		

FAST TRAIN C.L
SEC. (275+360.00)



DISTANCE FROM C.L

GROUND LEVEL

SUBBALLAST LEVEL

EMBANKMENT LEVEL

NOTE: all cross sections are based on the typical cross section with all details (side slopes, berm width, service road, etc.)

DWG. NO.



المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للنقل

DR. HASSAN MAHDY
PROFESSOR OF HIGHWAY
& TRAFFIC ENGINEERING
MOBILE NO. 00201227483583

CROSS SECTIONS

FROM 275+650 TO 278+350

ELECTRIC EXPRESS TRAIN
From October to Aswan
OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (BAHIG MARIUT - MARIUT)



etc.)


etc.)

مجلس إدارة
الهيئة العامة
للتنظيم والإدارة
بمحافظة القاهرة
الرقم ١٢٧٠
تاريخ ١٢/١٠/٢٠١٩

مجلس إدارة
الهيئة العامة
للتنظيم والإدارة
بمحافظة القاهرة
الرقم ١٢٧٠
تاريخ ١٢/١٠/٢٠١٩

FAST TRAIN C.L
SEC.(275+380.00)

Total Volume at Station 275+380.00	
CUT AREA	0.00
CUT VOL	0.00
FILL AREA	195.30
FILL VOL	1953.04



DISTANCE FROM C.L	GROUND LEVEL	SUBBALLAST LEVEL	EMBANKMENT LEVEL
131.15	131.16	131.16	131.16
131.16	131.16	131.16	131.16
131.17	131.17	131.17	131.17
131.19	131.19	131.19	131.19
131.16	131.16	131.16	131.16
131.12	131.12	131.12	131.12
131.10	131.10	131.10	131.10
131.05	131.05	131.05	131.05
130.94	130.94	130.94	130.94
130.80	130.80	130.80	130.80
130.73	130.73	130.73	130.73
130.68	130.68	130.68	130.68
130.65	130.65	130.65	130.65
130.63	130.63	130.63	130.63
130.61	130.61	130.61	130.61
130.60	130.60	130.60	130.60
130.59	130.59	130.59	130.59
130.56	130.56	130.56	130.56
130.53	130.53	130.53	130.53
130.50	130.50	130.50	130.50
130.46	130.46	130.46	130.46
130.43	130.43	130.43	130.43
130.39	130.39	130.39	130.39
130.34	130.34	130.34	130.34
130.30	130.30	130.30	130.30
130.25	130.25	130.25	130.25
130.24	130.24	130.24	130.24
130.20	130.20	130.20	130.20
130.19	130.19	130.19	130.19
130.18	130.18	130.18	130.18
130.16	130.16	130.16	130.16

NOTE: all cross sections are based on the typical cross section with all details (side slopes, berm width, service road, etc.)

المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الاقتصادية

الهيئة العامة للنقل


DR. HASSAN MAHDY
PROFESSOR OF HIGHWAY
& TRAFFIC ENGINEERING
MOBILE NO. 00201227483563

مكتب المهندس مهابي
للإستشارات الهندسية

المدينة القومية للإستثمار
SARAFDHA, SARAFDHA AND SARAFDHA

ELECTRIC EXPRESS TRAIN
From October to Arwan
OCTOBER ARWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)
SECTION TTD (BARI MAZAR - MAUFALOT)


FAST TRAIN C.L
SEC. (275+400.00)



<p>DWG. NO.</p>	<p>مكتب المهندس للإستشارات الهندسية</p>	<p>DR. HASSAN MAHDY PROFESSOR OF HIGHWAY & TRAFFIC ENGINEERING MOBILE NO. 00201227483563</p>	<p>CROSS SECTIONS FROM 274+850 TO 276+350</p>	<p>ELECTRIC EXPRESS TRAIN From October to Aswan OCTOBER ARIAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION TWO (BANI MAZAR - MANTAUT)</p>	 
-----------------	---	--	---	---	--

Total Volume at Station 275+420.00			
CUT AREA	0.00		
CUT VOL	0.00		
FILL AREA	182.01		
FILL VOL	3672.56		

FAST TRAIN C.L
SEC. (275+420.00)




NOTE: all cross sections are based on the typical cross section with all details (side slopes, berm width, service road, etc.)

DWG. NO.	الهيئة العامة للإستشارات المملكة العربية السعودية	مكتب الاستشارات الهندسية للإستشارات الهندسية	DR. HASSAN MAHDI PROFESSOR OF HIGHWAY & TRAFFIC ENGINEERING MOBILE NO. 00201227483663	CROSS SECTIONS FROM 274+850 TO 276+350	ELECTRIC EXPRESS TRAIN From October to Aswan OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION TWO (BAKI MUZAR - MARIUT)	
----------	--	---	--	---	---	--

Total Volume at Station 275+440.00			
CUT AREA	0.00		
CUT VOL	0.00		
FILL AREA	177.87		
FILL VOL	3598.85		

FAST TRAIN C.L
SEC.(275+440.00)



DISTANCE FROM C.L

GROUND LEVEL

SUBBALLAST LEVEL

EMBANKMENT LEVEL

NOTE: all cross sections are based on the typical cross section with all details (side slopes, berm width, service road, etc.)

DWG. NO.



مكتب التصميم
للإستشارات الهندسية

DR. HASSAN MAHDY
PROFESSOR OF HIGHWAY
& TRAFFIC ENGINEERING
MOBILE NO. 00201227483563

CROSS SECTIONS
FROM 27+1+850 TO 276+350

ELECTRIC EXPRESS TRAIN
From October to Aswan
OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (BAHY MIZIAH - MARSA MATRUH)




$$\frac{1}{2} \frac{1}{2}$$

142 138 136 134 132 130




FAST TRAIN C.L
SEC. (275+480.00)



Total Volume at Station 275+500.00			
CUT AREA	0.00		
CUT VOL	0.00		
FILL AREA	166.68		
FILL VOL	3372.28		

FAST TRAIN C.L
SEC. (275+500.00)



DISTANCE FROM C.L

GROUND LEVEL

SUBBALLAST LEVEL

EMBANKMENT LEVEL

NOTE: all cross sections are based on the typical cross section with all details (side slopes, berm width, service road, etc.)

DWG. NO.

الهيئة العامة للإستشارات
المهنة العامة للإستشارات

مكتب المهندس مكي
الإستشارات الهندسية

DR. HASSAN MAHDY
PROFESSOR OF HIGHWAY
& TRAFFIC ENGINEERING
MOBILE NO. 00201227483683


CROSS SECTIONS
FROM 27+00 TO 276+500

ELECTRIC EXPRESS TRAIN
From October to Aswan
OCTUBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (BART MALEH - MANTALOT)



Total Volume at Station 275+520.00			
CUT AREA	0.00		
CUT VOL.	0.00		
FILL AREA	181.66		
FILL VOL.	3483.41		

FAST TRAIN C.L
SEC. (275+520.00)




NOTE: all cross sections are based on the typical cross section with all details (side slopes, berm width, service road, etc.)

DWG. NO.	الهيئة العامة للإستشارات المكتب الهندسي للإستشارات الهندسية	DR. HASSAN MAHDY PROFESSOR OF HIGHWAY & TRAFFIC ENGINEERING MOBILE NO. 00201227483563	CROSS SECTIONS FROM 274+650 TO 278+350	ELECTRIC EXPRESS TRAIN From October to Aswad OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION TWO (BAN MIZEL - MANAFUT)	
----------	---	--	---	---	--

Total Volume at Station 275+540.00	
CUT AREA	0.00
CUT VOL	0.00
FILL AREA	177.03
FILL VOL	3586.90

FAST TRAIN C.L
SEC.(275+540.00)



المشروع : خط السكك الحديدية السريع
 المرحلة : تصميم الجسور
 المقياس : 1:1000
 التاريخ : 2023/05/10



FAST TRAIN C.L
SEC.(275+560.00)


Total Volume at Station 275+560.00			
CUT AREA	0.00		
CUT VOL	0.00		
FILL AREA	166.91		
FILL VOL	3439.34		




DISTANCE FROM C.L	131.65	131.62	131.60	131.57	131.54	131.51	131.48	131.46	131.54	131.54	131.39	131.33	131.32	131.28	131.24	131.19	131.17	17	131.17	131.14	131.11	0	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	16.00	18.00	20.00	22.00	24.00	26.00	28.00	30.00	32.00		
GROUND LEVEL																																								
SUBBALLAST LEVEL																																								
EMBANKMENT LEVEL																																								

[illegible]

FAST TRAIN C.L
SEC. (275+580.00)




<p>مكتب المهندس مهدي الاحمد الهنيدي للإستشارات الهندسية</p>	<p>DR. HASSAN MAHDY PROFESSOR OF HIGHWAY & TRAFFIC ENGINEERING MOBILE NO. 00201227483563</p>	<p>FR</p>	<p>70SS SECTIONS 74+850 TO 276+350</p>	<p>ELECTRIC EXPRESS TRAIN From October to Aswad OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION TWO (BANY MIZEL - MANSALUT)</p>	
---	--	-----------	--	--	---

X

CUT AREA	0.00
CUT VOL	0.00
FILL AREA	145.16
FILL VOL	3008.46
Total Volume at Station 275+600.00	

FAST TRAIN C.L
SEC.(275+600.00)



... from. All cross sections are based on the typical cross section with all details (side slopes, berm width, service road, etc.)

DRG. NO.

الهيئة القومية للإنفاق
14 -
الرياض
الهاتف: 011 46000000
الفاكس: 011 46000001
البريد الإلكتروني: info@nafaq.gov.sa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DR. HASSAN MAHDY
PROFESSOR OF HIGHWAY
& TRAFFIC ENGINEERING
MOBILE NO. 00201227483583

CRC'S SECTIONS

**CRC'S SECTIONS
FROM 271+850 TO 278+350**

ELECTRIC EXPRESS TRAIN
From October to Aswan
OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)



CUT AREA	0.00
CUT VOL	0.00
FILL AREA	135.04
FILL VOL	2801.97

Hand-drawn cross-section diagram of a road embankment on grid paper. The diagram shows a road surface with a 10% slope, a 10% shoulder, and a 10% ditch. The vertical axis is labeled "FILL VOL" and "2801.97". The horizontal axis is labeled "142", "140", "138", "136", "134", "132", "130", and "128". A blue line indicates the ground profile, and a red line indicates the proposed road profile. A green hatched area represents the fill volume. A blue stamp is visible in the bottom right corner.

EM3 BANKMENT LEVEL

... are based on the typical cross section with all details (side slopes, berm width, service road, etc.)

الهيئة القومية للإنتاج
والتجارة
مكتب المحسن مهدي

**CROSS SECTIONS
FROM 27. +850 TO 276+350**

ELECTRIC EXPRESS TRAIN
From October to Astana
OCTOBER ASTAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (BAHU MAZAR - KANAWAT)



CUT AREA	0.00
CUT VOL	0.00
FILL AREA	129.50
FILL VOL	2645.42

The diagram is a hand-drawn cross-section of a dam on a grid. The vertical axis is labeled 'FILL VOL' and has a value of 2645.42. The horizontal axis has values 132, 140, 138, 136, 134, 132, 130, 128. The dam structure is shown with a hatched area representing the fill volume. The hatched area is bounded by a blue line on the left, a red line on the right, and a green line at the top. The green line starts at a height of 132 on the left, rises to 136 in the middle, and then falls to 132 on the right. The red line is a horizontal line at a height of 132. The blue line is a vertical line at a height of 132. The hatched area is filled with diagonal lines.

EM3 BANKMENT LEVEL

3



ELECTRIC EXPRESS TRAIN
From October to Aswan
OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO 4 BANI MATAZ - MANSALUT)



FAST TRAIN C.L
SEC. (275+660.00)



CROSS SECTIONS
FROM 27,4850 TO 276+350

DR. HASSAN MAHDY
PROFESSOR OF HIGHWAY
& TRAFFIC ENGINEERING
MOBILE NO. 00201227483583

للإستشارات الهندسية
مكتب المهندس مهدي

DTFG. NO.

الهيئة القومية للإنفلاق



ELECTRIC EXPRESS TRAIN
From October to Ashwan
OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)

140
138
136
134
132
130

140
138
136
134
132
130

Total Volume at Station 275+700.00	
CUT AREA	0.00
CUT VOL	0.00
FILL AREA	98.15
FILL VOL	2109.77

FAST TRAIN C.L
SEC.(275+700.00)

140	132.87	132.84	132.81	132.76	132.70	132.65	132.62	132.58	132.55	132.55	132.55	132.50	132.49	132.47	132.52	132.57	132.58	132.56	132.55	132.54	132.53	132.52	132.51	132.50	132.48	132.46	132.48	132.52	132.57	132.61	132.65	132.69	132.67	132.69	32.00		
138																																					
136																																					
134																																					
132																																					
130																																					

D STANCE FROM C.L

GROUND LEVEL

SUBBALLAST EVEL

EMBANKMENT LEVEL

NOTE: all cross sections are based on the typical cross section with all details (side slopes, berm width, service road, etc.)

DWG. NO.

الهيئة القومية للإسكان
القاهرة، جمهورية مصر العربية

كتاب الإسكان
للإسكان والتنمية

DR. HASSAN MAHDI
PROFESSOR OF HIGHWAY
& TRAFFIC ENGINEERING
MOBILE NO. 00201227483563

CROSS SECTIONS
FROM 274+850 TO 276+350

ELECTRIC EXPRESS TRAIN
From October to Aswan
OCTOBER ATAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (DANI MAZAR - MARFAJOT)



140
138
136
134
132
130

12/12/11

Handwritten signature and date: 12/12/2011

(c)

DWG. NO.

الهيئة القومية للإنفاق

وَسَيُجَنَّبُهَا الَّذِينَ هُمْ يُرِيدُونَ
فَكَيْفَ إِذَا جَاءَ مِنْكُمْ فَتَاهُ


DR. HASSAN MAHDY
PROFESSOR OF HIGHWAY
& TRAFFIC ENGINEERING
MOBILE NO. 00201227483583

JHJ

CROSS SECTIONS
74+850 TO 276

ELECTRIC EXPRESS TRAIN
From October to Aswan
OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)





DISTANCE FROM C.L.
GROUND LEVEL
SUBBALLAST EVEL
EMBANKMENT LEVEL

DTG. NO.

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء

للإستشارات الهندسية
مكتب المهندس مهدي

**DR. HASSAN MAHDY
PROFESSOR OF HIGHWAY
& TRAFFIC ENGINEERING
MOBILE NO. 00201227483563**

**CROSS SECTIONS
FROM 271+850 TO 276+350**

ELECTRIC EXPRESS TRAIN
From October to Aswan
OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (BANI MAZAR - MINFALUT)





أحمد

مستودع
مستودع
مستودع

Total Volume at Station 275+780.00	
CUT AREA	0.00
CUT VOL	0.00
FILL AREA	60.39
FILL VOL	1246.97

FAST TRAIN C.L
SEC. (275+780.00)

130	130.00	133.16	133.15	133.11	133.08	133.05	133.13	133.21	133.27	133.29	133.30	133.32	133.34	133.37	133.39	133.43	133.47	133.50	133.54	133.56	133.57	133.59	133.60	133.62	133.63	133.64	133.67	133.70	133.77	133.84	133.90	133.98	134.06	134.10	134.14	134.17	134.20	134.24	134.26	134.28	134.28	
132	132.00	133.27	133.29	133.30	133.32	133.34	133.37	133.39	133.43	133.47	133.50	133.54	133.56	133.57	133.59	133.60	133.62	133.63	133.64	133.67	133.70	133.77	133.84	133.90	133.98	134.06	134.10	134.14	134.17	134.20	134.24	134.26	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	
134	134.00	133.27	133.29	133.30	133.32	133.34	133.37	133.39	133.43	133.47	133.50	133.54	133.56	133.57	133.59	133.60	133.62	133.63	133.64	133.67	133.70	133.77	133.84	133.90	133.98	134.06	134.10	134.14	134.17	134.20	134.24	134.26	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28
136	136.00	133.27	133.29	133.30	133.32	133.34	133.37	133.39	133.43	133.47	133.50	133.54	133.56	133.57	133.59	133.60	133.62	133.63	133.64	133.67	133.70	133.77	133.84	133.90	133.98	134.06	134.10	134.14	134.17	134.20	134.24	134.26	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28
138	138.00	133.27	133.29	133.30	133.32	133.34	133.37	133.39	133.43	133.47	133.50	133.54	133.56	133.57	133.59	133.60	133.62	133.63	133.64	133.67	133.70	133.77	133.84	133.90	133.98	134.06	134.10	134.14	134.17	134.20	134.24	134.26	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28
140	140.00	133.27	133.29	133.30	133.32	133.34	133.37	133.39	133.43	133.47	133.50	133.54	133.56	133.57	133.59	133.60	133.62	133.63	133.64	133.67	133.70	133.77	133.84	133.90	133.98	134.06	134.10	134.14	134.17	134.20	134.24	134.26	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28

1246.97

FILL VOL

140

138

136

134

132

130

134.28

134.26

134.24

134.20

134.17

134.14

134.10

134.06

133.98

133.90

133.84

133.77

133.70

133.67

133.64

133.63

133.62

133.60

133.59

133.57

133.56

133.54

133.50

0

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

22.00

24.00

26.00

28.00

30.00

32.00

134.28

134.26

134.24

134.20

134.17

134.14

134.10

134.06

133.98

133.90

133.84

133.77

133.70

133.67

133.64

133.63

133.62

133.60

133.59

133.57

133.56

133.54

133.50

133.74

137.66

137.58

137.50

137.50

136.80

136.52

136.40

135.07

133.74

134.28

134.26

134.24

134.20

134.17

134.14

134.10

134.06

133.98

133.90

133.84

133.77

133.70

133.67

133.64

133.63

133.62

133.60

133.59

133.57

133.56

133.54

133.50

133.74

137.66

137.58

137.50

137.50

136.80

136.52

136.40

135.07

133.74

134.28

134.26

134.24

134.20

134.17

134.14

134.10

134.06

133.98

133.90

133.84

133.77

133.70

133.67

133.64

133.63

133.62

133.60

133.59

133.57

133.56

133.54

133.50

133.74

137.66

137.58

137.50

137.50

136.80

136.52

136.40

135.07

133.74

134.28

134.26

134.24

134.20

134.17

134.14

134.10

134.06

133.98

133.90

133.84

133.77

133.70

133.67

133.64

133.63

133.62

133.60

133.59

133.57

133.56

133.54

133.50

133.74

137.66

137.58

137.50

137.50

136.80

136.52

136.40

135.07

133.74

134.28

134.26

134.24

134.20

134.17

134.14

134.10

134.06

133.98

133.90

133.84

133.77

133.70

133.67

133.64

133.63

133.62

133.60

133.59

133.57

133.56

133.54

133.50

133.74

137.66

137.58

137.50

137.50

136.80

136.52

136.40

135.07

133.74

134.28

134.26

134.24

134.20

134.17

134.14

134.10

134.06

133.98

133.90

133.84

133.77

133.70

133.67

133.64

133.63

133.62

133.60

133.59

133.57

133.56

133.54

133.50

133.74

137.66

137.58

137.50

137.50

136.80

136.52

136.40

135.07

133.74

134.28

134.26

134.24

134.20

134.17

134.14

134.10

134.06

133.98

133.90

133.84

133.77

133.70

133.67

133.64

133.63

133.62

133.60

133.59

133.57

133.56

133.54

133.50

133.74

137.66

137.58

137.50

137.50

136.80

136.52

136.40

135.07

133.74

134.28

134.26

134.24

134.20

134.17

134.14

134.10

134.06

133.98

133.90

133.84

133.77

133.70

133.67

133.64

133.63

133.62

133.60

133.59

133.57

133.56

133.54

133.50

133.74

137.66

137.58

137.50

137.50

136.80

136.52

136.40

135.07

133.74

134.28

134.26

134.24

134.20

134.17

134.14

134.10

134.06

133.98

133.90

133.84

133.77

133.70

133.67

133.64

133.63

133.62

133.60

133.59

133.57

133.56

133.54

133.50

133.74

137.66

137.58

137.50

137.50

136.80

136.52

136.40

135.07

133.74

134.28

134.26

134.24

134.20

134.17

134.14

134.10

134.06

133.98

133.90

133.84

133.77

133.70

133.67

133.64

133.63

133.62

133.60

133.59

133.57

133.56

133.54

133.50

133.74

137.66

137.58

137.50

137.50

136.80

136.52

136.40

135.07

133.74

134.28

134.26

134.24

134.20

134.17

134.14

134.10

134.06

133.98

133.90

133.84

133.77

133.70

133.67

133.64

133.63

133.62

133.60

133.59

133.57

133.56

133.54

133.50

133.74

137.66

137.58

137.50

137.50

136.80

136.52

136.40

135.07

133.74

134.28

134.26

134.24

134.20

134.17

134.14

134.10

134.06

133.98

133.90

133.84

133.77

133.70

133.67

133.64

133.63

133.62

133.60

133.59

133.57

133.56

133.54

133.50

133.74

137.66

137.58

137.50

137.50

136.80

136.52

136.40

135.07

133.74

134.28

134.26

134.24

134.20

134.17

134.14

134.10

134.06

133.98

133.90

133.84

133.77

133.70

133.67

133.64

133.63

133.62

133.60

133.59

133.57

133.56

133.54

133.50

133.74

137.66

137.58

137.50

137.50

136.80

136.52

136.40

135.07

133.74

134.28

134.26

134.24

134.20

134.17

134.14

134.10

134.06

133.98

133.90

133.84

133.77

133.70

133.67

133.64

133.63

133.62

133.60

133.59

133.57

133.56

133.54

133.50

133.74

137.66

137.58

137.50

137.50

136.80

136.52

136.40

135.07

133.74

134.28

134.26

134.24

134.20

134.17

134.14

134.10

134.06

133.98

133.90

133.84

133.77

133.70

133.67

133.64

133.63

133.62

133.60

133.59

133.57

133.56

133.54

133.50

133.74

137.66

137.58

137.50

137.50

136.80

136.52

136.40

135.07

133.74

134.28

134.26

134.24

134.20

134.17

134.14

134.10

134.06

133.98

133.90

133.84

133.77

133.70

133.67

133.64

133.63

133.62

133.60

133.59

133.57

133.56

133.54

133.50

133.74

137.66

137.58

137.50

137.50

136.80

136.52

136.40

135.07

133.74

134.28

134.26

134.24

134.20

134.17

134.14

134.10

134.06

133.98

133.90

133.84

133.77

133.70

133.67

133.64

133.63

133.62

133.60

133.59

133.57

133.56

133.54

133.50

133.74

137.66

137.58

137.50

137.50

136.80

136.52

136.40

135.07

133.74

134.28

134.26

134.24

134.20

134.17

134.14

134.10

134.06

133.98

133.90

133.84

133.77

133.70

133.67

133.64

133.63

133.62

133.60

133.59

133.57

133.56

133.54

133.50

133.74

137.66

137.58

137.50

137.50

136.80

136.52

136.40

135.07

133.74

134.28

134.26

134.24

134.20

134.17

134.14

134.10

134.06

133.98

133.90

133.84

133.77

133.70

133.67

133.64

133.63

133.62

133.60

133.59

133.57

133.56

133.54

133.50

133.74

137.66

137.58

137.50

137.50

136.80

136.52

136.40

135.07

133.74

134.28

134.26

134.24

134.20

134.17

134.14

134.10

134.06

133.98

133.90

133.84

133.77

133.70

133.67

133.64

133.63

133.62

133.60

133.59

133.57

133.56

133.54

133.50

133.74

137.66

137.58

137.50

137.50

136.80

136.52

136.40

135.07

133.74

134.28

134.26

134.24

134.20

134.17

134.14

134.10

134.06

133.98

133.90

133.84

133.77

133.70

133.67

133.64

133.63

133.62

133.60

133.59

133.57

133.56

133.54

133.50

133.74

137.66

137.58

137.50

137.50

136.80

136.52

136.40

135.07

133.74

134.28

134.26

134.24

134.20

134.17

134.14

134.10

134.06

133.98

133.90

133.84

133.77

133.70

133.67

133.64

133.63

133.62

133.60

133.59

133.57

133.56

133.54

133.50

133.74

137.66

137.58

137.50

137.50

136.80

136.52

136.40

135.07

133.74

134.28

134.26

134.24

134.20

134.17

134.14

134.10

134.06

133.98

133.90

133.84

133.77

133.70

133.67

133.64

133.63

133.62

133.60

133.59

133.57

133.56

133.54

133.50

133.74

137.66

137.58

137.50

137.50

136.80

136.52

136.40

135.07

133.74

134.28

134.26

134.24

134.20

134.17

134.14

134.10

134.06

133.98

133.90

133.84

133.77

133.70

133.67

133.64

133.63

133.62

133.60

133.59

133.57

133.56

133.54

133.50

133.74

137.66

137.58

137.50

137.50

136.80

136.52

136.40

135.07

133.74

134.28

134.26

134.24

134.20

134.17

134.14

134.10

134.06

133.98

133.90

133.84

133.77

133.70

133.67

133.64

133.63

133.62

133.60

133.59

133.57

133.56

133.54

133.50

133

DISTANCE FROM C.L

GROUND LEVEL

SUBBALLAST LEVEL

EMBANKMENT LEVEL

NOTE: all cross sections are based on the typical cross section with all details (side slopes, berm, etc.)

DWG. NO.

المهنة القومية للإنفاق
الهيئة العامة للطرق
الهندسة المدنية

DR. HASSAN MAHDY
PROFESSOR OF HIGHWAY
& TRAFFIC ENGINEERING
MOBILE NO. 00201227483583

PROJ

10SS SECTIONS
74+850 TO 276+350

ELECTRIC EXPRESS TRAIN
From October to Awan
OCTOBER ASIAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (BANU MAZAR - MANALOT)





Total Volume at Station 275+800.00	
CUT AREA	0.00
CUT VOL	0.00
FILL AREA	54.72
FILL VOL	1151.07

FAST TRAIN C.L
SEC.(275+800.00)

DISTANCE FROM C.L	GROUND LEVEL	SUBBALLAST LEVEL	EMBANKMENT LEVEL
134.32	134.21	134.05	134.01
134.13	134.11	134.09	134.05
134.00	134.13	134.09	134.01
133.85	133.97	133.91	133.85
133.77	133.75	133.77	133.77
133.74	133.74	133.74	133.74
133.65	133.65	133.65	133.65
133.64	133.64	133.64	133.64
133.62	133.62	133.62	133.62
133.54	133.54	133.54	133.54
133.60	133.60	133.60	133.60
133.57	133.57	133.57	133.57
133.48	133.48	133.48	133.48
133.46	133.46	133.46	133.46
133.43	133.43	133.43	133.43
133.40	133.40	133.40	133.40
133.41	133.41	133.41	133.41
133.41	133.41	133.41	133.41
133.31	133.31	133.31	133.31
133.27	133.27	133.27	133.27

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.

NOTE: all cross sections are based on the typical cross section with all details (side slopes, berm width, service road, etc.)

DWG. NO.



مكتب المصمم
الإستشار الهندسية

DR. HASSAN MAHDY
PROFESSOR OF HIGHWAY
& TRAFFIC ENGINEERING
MOBILE NO. 00201227483583

PRO' 74+850 TO 276+350




ELECTRIC EXPRESS TRAIN
From October to Aswad
OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (BANI MAZAR - KANPAGOT)





FAST TRAIN C.L
SEC. (275+840.00)

Total Volume at Station 275+840.00	
CUT AREA	0.00
CUT VOL	0.00
FILL AREA	41.58
FILL VOL	914.85



...all cross sections are based on the typical cross section with all details (side slopes, berm to the service road, etc.)

DEG. NO.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

پیشہ پڑھا جاگرتا ہے

**DR. HASSAN MAHDY
PROFESSOR OF HIGHWAY
& TRAFFIC ENGINEERING
MOBILE NO. 00201227453563**


FROM 274+050 TO 278+350

ELECTRIC EXPRESS TRAIN
From October to Anwar
BETWEEN ANWAR ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (HANT KAZAR - HANTALOT)



11/11/11

FAST TRAIN C.L
SEC. (275+860.00)



_____ sections are based on the typical cross section with all details (side slopes, berm width, service road, etc.)

الهيئة القومية للإنفاق
Makmalul-Hisab, Makmalul-Hisab, Makmalul-Hisab
معمل الحساب

دستگاه های تهویه مطبوع

DR. HASSAN MAHDY
PROFESSOR OF HIGHWAY
& TRAFFIC ENGINEERING
MOBILE NO. 00201237483563

CROSS SECTIONS
FROM 27.1+850 TO 27.1+900

ELECTRIC EXPRESS TRAIN
From October to Aswan
OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (MANT MAZAR - MARGALOT)



بيان بتقارير اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس
اسم المشروع: مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر-أسوان)
القطاع الثاني (بنى مزار-منفلوط)

مكتب أ.د.حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

م	التاريخ	المحطة	المعمل
1	2022-09-11	274+800	الهيئة العامة للطرق والكباري ببني سويف
2	2022-09-11	276+300	الهيئة العامة للطرق والكباري ببني سويف
3	2022-12-07	275+360	الهيئة العامة للطرق والكباري ببني سويف
4	2022-12-07	275+720	الهيئة العامة للطرق والكباري ببني سويف
5	2023-12-13	مشون ٢٧٤+٨٥٠	معمل كلية هندسة المنيا
6	2022-12-26	قطاع ٢٧٥+٤٨٠	معمل كلية هندسة المنيا
7	2022-12-26	مشون ٢٧٦+١٠٠	معمل كلية هندسة المنيا
8	2023-01-25	قطاع ٢٧٥+٧٨٦	معمل كلية هندسة المنيا
9	2023-01-25	مشون ٢٧٥+١٤٦	معمل كلية هندسة المنيا
10	2023-01-30	مشون ٢٧٥+١٤٦	مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي
11	2023-02-14	مشون ٢٧٢+٢٠٠	مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي
12	2023-02-14	مشون ٢٧٤+٩٢٠	مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي
13	2023-02-27	مشون ٢٧٥+٩٨٠	مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي
14	2023-03-11	مشون ٢٧٦+٠٤٠	مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي
15	2023-08-29	قطاع ٢٧٥+٤٢٠	مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي
16	2023-08-29	قطاع ٢٧٥+٩٤٠	مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي
17	2023-12-03	مشون ٢٧٦+٨٤٠	مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي
18	2023-12-03	مشون ٢٧٧+٨٦٠	مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي

الإستشاري المشروع
مدير المشروع
م/ حاتم مهران
التوقيع

مهندس ضبط الجودة
م/ مروان راتب
التوقيع

مهندس الشركة
م/ مظهر عبد الحليم
التوقيع

م/ حسن مهدي
مدير المشروع
م/ حاتم مهران
م/ مروان راتب
م/ مظهر عبد الحليم

مهندس الشركة
م/ مظهر عبد الحليم
التوقيع

م/ حسن مهدي
مدير المشروع
م/ حاتم مهران
م/ مروان راتب
م/ مظهر عبد الحليم



تقرير رقم (٧١)
تحريرا فى ٢٠٢٢/٩/١١

المشروع : انشاء القطار السريع (اكتوبر - اسوان)
(من ١٦٧.٧٠٠ - ٣٣٤.٧٦٠)
شركة : الاندلس حمادة تجيبت

السيد المهندس / مدير شركة الاندلس حمادة تجيبت
تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

نتشرف بان نرفق طيه نتائج الاختبارات التي اجريت بمعمل المنطقة على عدد ٢ عينة اترية
المأخوذة من العملية عاليه بمعرفة م / مصطفى عبد الحميد
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا فى ٢٠٢٢/٩/١١

مرفقات

عدد

(١)

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

طارق يوسف الجزار

المشروع : انشاء القطار السريع (اكتوبر - اسوان)
 للطرق و الكبارى و العمل البرى

تقرير رقم (٧١)
 تحرير فى ٢٠٢٢/٩/١١

المشروع : انشاء القطار السريع (اكتوبر - اسوان) (من ١٦٧.٧٠٠ - ٣٣٤.٧٦٠)
 شركة : احمد عبد المنصور الاندلس للمقاولات (مخبر فني)
 نوع العينة : عدد ٢ عينة اترية رملية حصوية (اعتماد محجر)
 الاختبار : التدرج اللدونة / نسبة تحمل كاليفورنيا
 حضرت العينة بمعرفة م / مصطفى عبد الحميد
 تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة	ك ٢٧٤.٨٠٠	ك ٢٧٦.٣٠٠
سعة المنخل		
"٢	٩٨	٨٦
"١ ٢/١	٩٠	٧٨
"١	٧٤	٦٢
"٤/٣	٦١	٥١
"٨/٣	٤٤	٣
رقم ٤	٣٨	٣٢
رقم ١٠	٣٣	٢٩
رقم ٤٠	٢٥	٢٢
رقم ٢٠٠	٩.٥	١٠
حد السيولة	----	----
حد اللدونة	عديمه	عديمه
مجال اللدونة	----	----
تصنيف التربة	١-١١	١-١١
اقصى كثافة جافة طن / م ^٣	(١.٩٢)	(١.٨٨)
نسبة المياه الملائمة %	٧	٨
نسبة تحمل كاليفورنيا %	٢٩	٢٠
نسبة الانتفاخ %	صفر	صفر

٩/١١

١/٨



تقرير رقم (٣٣١)
تحريرا الى ٢٠٢٢/١٢/٧

المشروع : انشاء القطار السريع (اكتوبر - اسوان)

شركة : الاندلس محمد نجيب

السيد المهندس / مدير شركة الاندلس محمد نجيب

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

نشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ٢ عينة اتربة
المأخوذة من العملية عاليه بمعرفة م / مصطفى عبدالحمد
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا الى ٢٠٢٢/١٢/٧

مرفقات

عدد

(١)

١٠ / ١٧ / ٢٠٢٢

بسمه

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

المهبة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROAD, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GATHILT)



تقرير رقم (٣١)
تحريرا الى ٢٢/١٢/٧

المشروع : انشاء القطار السريع (اكتوبر - اسوان) (من ١٦٧.٧٠٠ - ٣٣٤.٧٦٠)
شركة : الاندلس محمد لجيب
نوع العينة : عدد ٢ عينة اترية رملية حصوية (ارض طبيعية)
الاختبار : التدرج اللدونة / نسبة تحمل كاليفورنيا
احضرت العينة بمعرفة م / مصطفى عبدالحاميد
تنبه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة	ك. ٢٧٥.٣٦٠	ك. ٢٧٥.٧٢٠
سعة المنخل		
"٢	٨٥	٧٨
"١ ٢/١	٧٠	٦٨
"١	٥٥	٦٠
"٤/٣	٤٩	٥٧
"٨/٣	٤٢	٥١
رقم ٤	٣٥	٤١
رقم ١٠	٢٤	٣٠
رقم ٤٠	١٤	١٧
رقم ٢٠٠	٦	٩.٤
حد السيولة	----	----
حد اللدونة	عديمه	عديمه
مجال اللدونة	----	----
تصنيف التربة	١ - ١	١ - ١
المس كفاة	٢.٠٢	٢.٠٣
نسبة المياه المثاليه	٦	٦
نسبة تحمل كاليفورنيا	٣٠	٣٩
الانتفاخ	٠	٠

١٥ / ٧
٠٠

رؤية الكلية : تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثة عالية الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتعديلها

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية تربة زلطية

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب / الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عدد واحد عينة تربة زلطية للاستخدام فى طبقات الردم .

مصدر العينة : ٢٧٤+٨٥٠ الى ٢٧٦+٣٥٠

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائى السريع (بنى مزار - منفلووط) .

المندوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ اسلام الشبراوى الى معمل هندسة الطرق بكلية الهندسة - جامعة المنيا

توصيف العينات : العينات عبارة عن تربة زلطية ... تم التوريد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٣

وقد تم عمل الاختبارات الاتية : ١- التدرج الحبيبي ٢- حد السيولة واللدونة ٣- التصنيف ٤- اختبار بروكتور المعدل و ال C. B. R .

مقابلة : شركة الاندلس

الرقم المرجعي : ٩٢١١٩٠٤٧٢٥ :::

١- التدرج الحبيبي :

حجم المنخل	٢.٥ بوصة	٢	١.٥	٤/٣	رقم ٤	رقم ١٠	رقم ٤٠	رقم ٢٠٠
المار %	١٠٠	٩٢	٨٨	٧١	٤٤	٣١	٢٣	٨

٢- حد السيولة وحد اللدونة

م	نوع الاختبار	النتائج
١	حد السيولة	٢٣ %
٢	حد اللدونة	عديمة اللدونة
٣	مجال اللدونة	٠.٠
٤	المواد العضوية	لا يوجد

٣- التصنيف : تم تصنيف التربة طبقا لنظام الأشتو (AASHTO) وقد وجدت التربة تقع فى المجموعه A-1-a وهى عبارة عن تربة حبيبية ولا تحتوى على مواد عضوية.

٤- اختبار الدمك (بروكتور المعدل) و اختبار ال CBR

الاختبار	النتائج
أقصى كثافته جافه yd max	٢,١٢ جم / سم ٣
نسبة المياه الاصوليه OMC	٥.٢٠ %
قيمة CBR المغموره	٤٢ %
نسبة الانتفاش	٠.٠

• تقارن النتائج بالشروط الخاصة بالعملية

مشرف المعمل

محمد عبد
د/ حمدى بديع

فنى المعمل

محمد حمدى

مركز الاستشارات الهندسية

رسالة الكلية : نلتزم كلية الهندسة جامعة المنيا بتقديم برامج تعليمية وفقا للمعيار القومية لإعداد خريج متميز وقادر على المنافسة فى اسواق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما نلتزم بالتشجيع والتطوير فى البحث العلمى بما يقدمه البيئة والتطور التكنولوجى .

رؤية الكلية : تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثة عالية الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتعميرها

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية تربة زلطية (العينة ٢)

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب / الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عدد واحد عينة تربة زلطية (توريد قطاع) .

مصدر العينة : محطة ٢٧٥+٤٨٠ .

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (بنى مزار - منفوط) .

المنسوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ اسلام الشبراوى الى معمل هندسة الطرق بكلية الهندسة - جامعة المنيا ، **توصيف العينات :** العينات عبارة عن تربة حبيبية... تم توريد العينات ٢٦/١٢/٢٠٢٢
وقد تم عمل الاختبارات الآتية : ١- التدرج الحبيبي ٢- حد السيولة واللدونة ٣- التصنيف ٤- اختبار بروكتور المعدل و ال C. B. R .

الرقم المرجعي : ٩٢١٣٤٦٩٤٢٣

مقابلة : شركة الاندلس

١- التدرج الحبيبي :

حجم المنخل	٢.٥ بوصة	٢	١.٥	٤/٣	رقم ٤	رقم ١٠	رقم ٤٠	رقم ٢٠٠
المار %	١٠٠	٩٥	٧٩	٥٣	٢٣	١٤	١١	٥

٢- حد السيولة وحد اللدونة

م	نوع الاختبار	النتائج
١	حد السيولة	٢١ %
٢	حد اللدونة	١٦ %
٣	مجال اللدونة	٥ %
٤	المواد العضوية	لا يوجد

٣- التصنيف : تم تصنيف التربة طبقا لنظام الأشتو (AASHTO) وقد وجدت التربة تقع في المجموعه A-1-a وهى عبارة عن تربة حبيبية ولا تحتوى على مواد عضوية.

٤- اختبار الدمك (بروكتور المعدل) و اختبار ال CBR

الاختبار	النتائج
اقصى كثافته جافه γ_d max	٢,١٥ جم / سم ^٣
نسبة المياه الاصوليه OMC	٥٠.٥ %
قيمة CBR المغموره	٥١ %
نسبة الانتفاش	٠.٠

تقارن النتائج بالشروط الخاصة بالعملية

مشرف المعمل

فنى المعمل

د/ حمدى بديع

أ/ محمد حمدى

يعتمد ،،،

مركز الإستشارات الهندسية



رؤية الكلية : تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثة عالية الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتعيرها

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية تربة زلطية (العينة ١)

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب / الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عدد واحد عينة تربة زلطية للاستخدام في طبقات الردم (محجر جديد) .
مصدر العينة : محطة ٢٧٦+١٠٠ .

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (بنى مزار - منفوط) .

المندوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ اسلام الشبراوى الى معمل هندسة الطرق بكلية الهندسة - جامعة المنيا ، **توصيف العينات :** العينات عبارة عن تربة حبيبية... تم توريد العينات ٢٠٢٢/١٢/٢٦
وقد تم عمل الاختبارات الاتية : ١- التدرج الحبيبي ٢- حد السيولة واللدونة ٣- التصنيف ٤- اختبار بروكتور المعدل و ال C. B. R .

مقولة : شركة الاندلس

الرقم المرجعي : ٩٢١٣٤٦٩٤٢٣

١- التدرج الحبيبي :

حجم المنخل	٢.٥ بوصة	٢	١.٥	٤/٣	رقم ٤	رقم ١٠	رقم ٤٠	رقم ٢٠٠
المار %	١٠٠	٩٦	٩٢	٦٠	٣٠	٢٣	١٣	٥.٥

٢- حد السيولة وحد اللدونة

م	نوع الاختبار	النتائج
١	حد السيولة	٢١ %
٢	حد اللدونة	١٧ %
٣	مجال اللدونة	٤ %
٤	المواد العضوية	لا يوجد

٣- **التصنيف :** تم تصنيف التربة طبقا لنظام الأستو (AASHTO) وقد وجدت التربة تقع في المجموعه A-1-a وهي عبارة عن تربة حبيبية ولا تحتوى على مواد عضوية.

٤- **اختبار الدمك (بروكتور المعدل) و اختبار ال CBR**

الاختبار	النتائج
أقصى كثافته جافه $\gamma_d \max$	٢,١٦ جم / سم ^٣
نسبة المياه الاصوليه OMC	٥.٢٠ %
قيمة CBR المغموره	٣٥ %
نسبة الانتفاش	٠.٠

• **تقارن النتائج بالشروط الخاصة بالعملية**

مشراف المعمل

فنى المعمل

حمدي بديع

أ/ محمد حمدي

يعتمد ،،،

مركز الاستشارات الهندسية

رسالة الكلية : تلتزم كلية الهندسة جامعة المنيا بتقديم برامج تعليمية وفقا للمعايير القومية لإعداد خريج متميز وقادر على المنافسة في اسواق العمل محليا وإقليميا وعالميا، كما تلتزم بالتشجيع والتطوير في البحث العلمي بما يخدم البيئة والتطور التكنولوجي .



رؤية الكلية : تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثة عالية الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتعميرها

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية تربة زلطية (العينة ١)

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب / الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وذلك لتحديد خصائص وصلاحية عدد واحد عينة تربة زلطية للاستخدام في طبقات الردم (عينة من المورد على القطاع).
مصدر العينة : محطة ٢٧٥+٧٨٦

Page |
٢١٠٣

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (بنى مزار - منفوط) .
المندوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ اسلام الشبراوى الى معمل هندسة الطرق بكلية الهندسة - جامعة المنيا ، **توصيف العينات :** العينات عبارة عن تربة حبيبية... تم توريد العينات ٢٥/١/٢٠٢٣
وقد تم عمل الاختبارات الاتية : ١- التدرج الحبيبي ٢- حد السيولة واللدونة ٣- التصنيف ٤- اختبار بروكتور المعدل و ال C. B. R .

مقولة : شركة الانلس :::: الرقم المرجعي : ٨٢٢٢٨٧٧٠٨٦

١- التدرج الحبيبي :

حجم المنخل	٥ بوصة	٢.٥	٢	١.٥	٤/٣	رقم ٤	رقم ١٠	رقم ٤٠	رقم ٢٠٠
%	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٨٥	٦٢	٤٧	٤٠	١٣	٢.٠

٢- حد السيولة وحد اللدونة

م	نوع الاختبار	النتائج	مواصفات المشروع
١	حد السيولة	٢٠%	لا تزيد عن ٢٥%
٢	مجال اللدونة	٠.٠%	لا تزيد عن ٦%
٣	المواد العضوية	لا يوجد	غير مسموح

٣- التصنيف : تم تصنيف التربة طبقا لنظام الأشتر (AASHTO) وقد وجدت التربة تقع في المجموعه A-1-a وهي عبارة عن تربة حبيبية ولا تحتوى على مواد عضوية.

٤- اختبار الدمك (بروكتور المعدل) و اختبار ال CBR

الاختبار	النتائج	مواصفات المشروع
اقصى كثافة جافه γd max	٢.١٨ جم / سم ^٣	لا تقل عن ١.٨٥ جم / سم ^٣
نسبة المياه الاصوليه OMC	٥.٦٠ %	--
قيمة CBR المغموره	٣٠ %	لا تقل عن ١٥ % L-EMB او ٢٠ % U-EMB
نسبة الانتفاش	٠.٠	٠.٠

• تقارن النتائج بالشروط الخاصة بالعملية

• التربة تصلح للاستخدام في ال Uper Embankment & Lower Embankment

... يعتمد ...

مشرف المعمل

فنى المعمل

محمد عبد

محمد حمدي

د/ حمدي بديع

د/ محمد حمدي

مركز الاستشارات الهندسية

رسالة الكلية : تلتزم كلية الهندسة جامعة المنيا بتقديم برامج تعليمية وفقاً للمعايير القومية لإعداد خريج متميز وقادر على المنافسة في أسواق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما تلتزم بالتشجيع والتطوير في البحث العلمي بما يخدم البيئة والتطور التكنولوجي .

رؤية الكلية: تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية عالية الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتعسيها

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية تربة زلطية (العينة ٢)

مقدمة: تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب / الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وذلك لتحديد خصائص وصلاحية عدد واحد عينة تربة زلطية للاستخدام في طبقات الردم (مشون).
مصدر العينة: محطة ٢٧٥+١٤٦.

Page |
٢١٠٤

اسم المشروع: مشروع القطار الكهربائي السريع (بنى مزار - منفلووط) .
المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة مهندس الاشراف الى معمل هندسة الطرق بكلية الهندسة - جامعة المنيا ،
توصيف العينات: العينات عبارة عن تربة حبيبية... تم توريد العينات ٢٥/١/٢٣ .
وقد تم عمل الاختبارات الاتية: ١- التدرج الحبيبي ٢- حد السيولة واللدونة ٣- التصنيف ٤- اختبار بروكتور المعدل و ال C. B. R .

مقولة: شركة الاندلس :::: الرقم المرجعي: ٩٢٢٢٨٧٧٠٨٦

١- التدرج الحبيبي:

حجم المنخل	٥ بوصة	٢.٥	٢	١.٥	٤/٣	رقم ٤	رقم ١٠	رقم ٤٠	رقم ٢٠٠
المار %	١٠٠	٩١	٨٧	٧٩	٤٩	٣٠	٢٥	١٧	٥.٠

٢- حد السيولة وحد اللدونة

م	نوع الاختبار	النتائج	مواصفات المشروع
١	حد السيولة	٢٣%	لا تزيد عن ٢٥%
٢	مجال اللدونة	٥.٠%	لا تزيد عن ٦%
٣	المواد العضوية	لا يوجد	غير مسموح

٣- التصنيف: تم تصنيف التربة طبقا لنظام الأشتو (AASHTO) وقد وجدت التربة تقع في المجموعه A-1-a وهي عبارة عن تربة حبيبية ولا تحتوى على مواد عضوية.

٤- اختبار الدمك (بروكتور المعدل) و اختبار ال CBR

الاختبار	النتائج	مواصفات المشروع
اقصى كثافة جافه γ_d max	٢,٢١ جم / سم ^٣	لا تقل عن ١.٨٥ جم/سم ^٣
نسبة المياه الاصوليه OMC	٥.٠٠%	--
قيمة CBR المغموره	٥٤%	لا تقل عن ١٥ % M-Emb. او ٢٠ % U-Emb.
نسبة الانتفاش	٠.٠	٠.٠

• تقارن النتائج بالشروط الخاصة بالعملية

• التربة تصلح للاستخدام في ال Uper Embankement & Middle Embankement

يعتمد ،،،

مركز الاستشارات الهندسية

مشرف المعمل

د/ محمد بديع

فنى المعمل

أ/ محمد حمدى

رسالة الكلية: تلتزم كلية الهندسة جامعة المنيا بتقديم برامج تعليمية وفق التطوير القوي، بالإضافة خريج متميز وقادر على المنافسة في اسواق العمل محليا وإقليميا وعالميا، كما تلتزم بالتشجيع والتطوير في البحث العلمي بما يقدمه البيئة والتطور التكنولوجي .

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير بنتائج إختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا علي طلب شركة / الاندلس (محمد نجيب)

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في / طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / ١٤٦ + ٢٧٥ (مشون)

- المنذوبين : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ عمرو المتولي . بتاريخ : ٢٠٢٣/١/٣٠

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الإختبارات الآتية :

- ١-الترج الحبيبي
- ٢-محد السيولة واللدونة
- ٣-إختبار البروكتور
- ٤-إختبار CBR
- ٥-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة المار من منخل 200	13.6%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	عديمة اللدونة	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.202 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياة الأصولية	5.7 %	—
6	قيمة CBR المغمورة	58 %	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



مهندس المعمل
م/ أحمد محمد
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	04/02/2023	الموقع : مشون تراب ١٤٦+٢٧٥
-----------	------------	----------------------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (Inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	411	411	2.59%	97.41%
76.2	3"	439	850	5.36%	94.64%
63.5	2.5"	494	1344	8.47%	91.53%
50.8	2"	948	2292	14.45%	85.55%
37.5	1.5"	2570	4862	30.65%	69.35%
25	1"	2408	7270	45.83%	54.17%
19	3/4"	720	7990	50.37%	49.63%
12.7	1/2"	610	8600	54.21%	45.79%
9.5	3/8"	640	9240	58.25%	41.75%
4.75	# 4	1190	10430	65.75%	34.25%
	المر من منخل # 4	5434		34.25%	
	وزن العينة الكلي	15864			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	83	83	71.4%	28.6%
0.425	# 40	91	174	77.7%	22.3%
0.075	# 200	127	301	86.4%	13.6%
السوية و اللدونة		N.P			
التصنيف		A-1-a			

ملاحظات : العينة

بمعد ٢٢٢

مهندس المعمل
أحمد عبد القادر
التوقيع


Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-a
نتائج الاختبار:-	
وزن القالب	5731
حجم القالب	2140
القصي كثافة جافه	2.202
المياه الاصليه	5.74

رقم الاختبار	1	2	3
وزن القالب + العينه رطبه	10501.0	10715	10681
وزن التربه الرطبه	4770.0	4984	4950
الكثافه الرطبه	2.229	2.329	2.313

رقم الجفنه	1	2	3	4	5	6
وزن الجفنه	53.46	55.24	53.81	55.26	25.15	53.5
وزن الجفنه + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنه + العينه جافه	146.2	146.44	144.86	144.77	140.3	142.7
وزن المياه	3.8	3.6	5.1	5.2	9.7	7.3
وزن للعينه جافه	92.74	91.2	91.05	89.51	115.15	89.2
المحتوى للمائي %	4.1	3.9	5.6	5.8	8.4	8.2
متوسط المحتوى المائي %	4.0	5.7	8.3			
الكثافه الجافه	2.143	2.202	2.136			

Modified Proctor Chart



ملاحظات:




مهندس المعمول
د. احمد بن قاسم
التوقيع /

اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا (C . B . R) ASTM D1883

A-1-a		تصنيف العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
2	رقم الجفلة	2131	حجم القالب (سم ³)
35	وزن الجفلة	5289	وزن القالب (جم)
150	وزن الجفلة +العينة رطبه جم	10245	وزن القالب +وزن العينة رطبه (جم)
143.6	وزن الجفلة +العينة جافة جم	4956	وزن العينة رطبه (جم)
6.2	وزن قشاة جم	2.326	الكثافة الرطبة (جم/سم ³)
108.8	وزن العينة جافة جم	2.200	الكثافة الجافة (جم/سم ³)
5.7%	المحتوى المائي %	2.202	كثافة هيرونكور (جم/سم ³)
		99.9%	نسبة تفكك
نسبة الإنكماش		0.00%	غير قابلة للإنكماش

حساب نسبة تحميل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالمسم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالبوصه
1531.0	1183	978.0	767.0	649.0	471.0	166.0	kg للقراءة
3374.324	2607.332	2155.512	1690.468	1430.396	1038.08	365.864	القراده بالبارند
1125.285	869.505	718.83	563.745	477.015	346.185	122.01	IB/IN2 التحمل



58.0%	قيمة " C . B . R "
-------	--------------------

ملاحظات : تم فحص القالب في الماء لمدة ٩٦ ساعة طبقا لمواصفة المشروع



مهندس العمل
أ. م. أحمد عبد القادر
مهندس القياس

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا علي طلب شركة / احمد عبد الناصر

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في / طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / ٢٧٢ + ٢٠٠ (مشون يسار المسار ب ٥٠٠ متر)

- المنسوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ عمرو المتولي . بتاريخ : ٢٠٢٣/٢/١٤

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١- التدرج الحبيبي
- ٢- حد السيولة واللدونة
- ٣- اختبار البروكتور
- ٤- اختبار CBR
- ٥- اختبار المواد العضوية

وكلت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة المار من منخل 200	13.8%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	عديمة اللدونة	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.16 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأموية	6.4 %	--
6	قيمة CBR المغمورة	55.4%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



مهندس المعمل
م/ هشام محمد حلمي
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	19/02/2023	الموقع : مشون يسار المصار ٢٧٢+٢٠٠
-----------	------------	-----------------------------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المار %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	696	696	10.63%	89.37%
37.5	1.5"	202	898	13.72%	86.28%
25	1"	534	1432	21.88%	78.12%
19	3/4"	410	1842	28.14%	71.86%
12.7	1/2"	278	2120	32.39%	67.61%
9.5	3/8"	634	2754	42.07%	57.93%
4.75	# 4	1198	3952	60.37%	39.63%
	المار من منخل # 1	2594		39.63%	39.63%
	وزن العينة الكلية	6546			
	وزن عينة التاعم	500			
2.36	# 10	88	88	67.3%	32.7%
0.425	# 40	61	149	72.2%	27.8%
0.075	# 200	177	326	86.2%	13.8%
		N.P			
		السيولة و اللدونة			
		A-1-a			
		التصنيف			

ملاحظات : العينة

بمعدن

مهندس المعمل
التوقيع /

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-a

نتائج الاختبار:-


أقصى كثافته جافه	2.162
المياه الاصوليه	6.38

وزن القالب	5731
حجم القالب	2140

رقم الاختبار	1	2	3
وزن القالب + العينه رطبه	10402.0	10652	10642
وزن التربه الرطبه	4671.0	4921	4911
الكثافه الرطبه	2.183	2.300	2.295

رقم الجفنه	1	2	3	4	5	6
وزن الجفنه	53.66	54.89	54.37	54.17	25.1	53.45
وزن الجفنه + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنه + العينه جافه	145.66	145.9	143.62	144.91	140.9	141.1
وزن المياه	4.3	4.1	6.4	5.1	9.1	8.9
وزن العينه جافه	92	91.01	89.25	90.74	115.8	87.65
المحتوى المائى %	4.7	4.5	7.1	5.8	7.9	10.2
متوسط المحتوى المائى %	4.6	6.4	9.0			
الكثافه الجافه	2.086	2.162	2.105			

Modified Proctor Chart



ملاحظات:

يتمد ١٣٣٣

مهندس المعمل
م / محمد قمر
التوقيع /


اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا (C . B . R) ASTM D1883

A-1-a		تصنيف العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
1	رقم الجبله	2131	حجم القالب (سم ³)
30	وزن الجبله	5289	وزن القالب (جم)
150	وزن الجبله +العينة رطبه جم	10174	وزن القالب +وزن العينة رطبه (جم)
142.8	وزن الجبله +العينة جافه جم	4885	وزن العينة رطبه (جم)
7.2	وزن الماء جم	2.292	الكتلة الرطبة (جم/ سم ³)
112.8	وزن العينة جافه جم	2.155	الكثافه جافه (جم/ سم ³)
6.4%	المحتوى المائى %	2.162	كثاله البروفتور (جم/ سم ³)
		99.7%	نسبة الدمك

نسبة الانتفاش	0.00%	غير قابله للانتفاش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحميل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالملم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالبلو صه
1349.0	1131	787.0	433.0	275.5	143.0	51.0	القراءه kg
2973.196	2492.724	1734.548	954.332	607.202	315.172	112.404	القراءه بالبلوند
991.515	831.285	578.445	318.255	202.4925	105.105	37.485	العمل IB/IN2



55.4%	قيمة C . B . R
-------	----------------

ملاحظات: تم غمر القالب في الماء لمدة ١٦ ساعة طبقا لمواصفة المشروع

مهندس المعمل
التوقيع: [Signature]

مهندس المعمل
التوقيع: [Signature]

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير نتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا علي طلب شركة / الاندلس

وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للإستخدام في / طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / مشون منتصف المسار ٢٧٤+٩٢٠

- المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ عمرو متولي . بتاريخ : ٢٠٢٣/٢/١٤

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١- التدرج الحبيبي
- ٢- حد السيولة واللدونة
- ٣- إختبار البروكتور
- ٤- إختبار CBR
- ٥- إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة العار من منخل 200	12.4 %	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	عديمة اللدونة	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.20 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولية	6.2%	--
6	قيمة CBR المغمورة	50.9%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .

بمعد

مهندس المعمل

م/م

التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

الموقع : مشون منتصف المسار ٢٧٤+٩٢٠	27/02/2023	التاريخ :
------------------------------------	------------	-----------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (Inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	240	240	1.98%	98.02%
37.5	1.5"	1172	1412	11.64%	88.36%
25	1"	2559	3971	32.75%	67.25%
19	3/4"	745	4716	38.89%	61.11%
12.7	1/2"	494	5210	42.97%	57.03%
9.5	3/8"	1370	6580	54.28%	45.74%
4.75	# 4	1575	8155	67.25%	32.75%
	المر من منخل # 1	3971		32.75%	
	وزن العينة الكلية	12125			
	وزن عينة للتأعيم	500			
2.36	# 10	79	79	72.4%	27.6%
0.425	# 40	68	147	76.9%	23.1%
0.075	# 200	164	311	87.6%	12.4%
		N.P		السيولة و اللدونة	
		A-1-a		التصنيف	

ملاحظات :

يتمتع

مهندس المعمل
التوقيع /

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-a

نتائج الاختبار :-


أقصى كثاله جافه	2.206
المياه الاصصاليه	6.24

وزن القالب	5731
حجم القالب	2140


رقم الاختبار	1	2	3
وزن القالب + العينة رطبه	10502.0	10747	10730
وزن التربه الرطبه	4771.0	5016	4999
الكثافه الرطبه	2.229	2.344	2.336

رقم الجفنه	1	2	3	4	5	6
وزن الجفنه	25.15	25.43	55.27	54.95	52.24	53.3
وزن الجفنه + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنه + العينه جافه	143.96	143.8	144.29	144.56	142.8	142.6
وزن المياه	6.0	6.2	5.7	5.4	7.2	7.4
وزن العينه جافه	118.81	118.37	89.02	89.61	90.56	89.3
المحتوى المائى %	5.1	5.2	6.4	6.1	8.0	8.3
متوسط المحتوى المائى %	5.2	6.2	8.1			
الكثافه الجافه	2.120	2.206	2.161			

Modified Proctor Chart



ملاحظات :



مهندس المعمل

الموقع / التوقيع


اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا (C . B . R) ASTM D1883

A-1-a		تصنيف العينة	
55	عدد الضربات	56	عدد الضربات
1	رقم الجفنة	2131	حجم القالب (سم ³)
54.4	وزن الجفنة	5289	وزن القالب (جم)
150	وزن الجفنة +العينة رطبة جم	10257	وزن القالب +وزن العينة رطبة (جم)
144.44	وزن الجفنة +العينة جافة جم	4968	وزن العينة رطبة (جم)
5.56	وزن الماء جم	2.331	الكتلة الرطبة (جم/سم ³)
98.8	وزن العينة جافة جم	2.198	القيمة كثافة جافة (جم/سم ³)
6.2%	المحتوى المائي %	2.206	كثافة البرونكتور (جم/سم ³)
		99.5%	نسبة الدمك

نسبة الانتفاش	0.00%	غير قابلة للانتفاش
---------------	-------	--------------------


حساب نسبة تحميل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالمم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالبرونكتور
1348.0	1038	812.0	554.0	405.0	243.0	62.0	القراءة kg
2970.992	2287.752	1789.648	1221.016	892.62	535.572	136.648	القراءة بالبرونكتور
990.78	762.93	596.82	407.19	297.675	178.605	45.57	الحمل lb/in2



50.9%	قيمة " C . B . R "
-------	--------------------

ملاحظات: تم غمر القالب في الماء لمدة ٩٦ ساعة طبقاً لمواصفة المشروع



مهندس المعمل
الدكتور / محمد
الدين



تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا علي طلب شركة / الاندلس

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في / طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / محجر بجانب الممار ٢٧٥+٩٨٠ الي ٢٧٦+٠٠٠

- المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ عمرو متولي . بتاريخ : ٢٠٢٣/٢/٢٧

إسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الإختبارات الآتية :

- ١-التدرج الحبيبي
- ٢-حد السيولة واللدونة
- ٣-إختبار البروكتور
- ٤-إختبار CBR
- ٥-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة المار من مغل 200	10.3 %	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	عديمة اللدونة	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.16 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	6.6%	--
6	قيمة CBR المغمورة	66.1%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .

بمعد
أ.د.م. هشام محمد حلمي

مهندس المعمل
م/ محمد محمد
التوقيع/ محمد

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

الموقع : محجر بجانب المسار ٢٧٥+٩٨٠ الى ٢٧٦+٠٠٠

04/03/2023

التاريخ :

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (Inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	477	477	5.81%	94.19%
50.8	2"	264	741	9.03%	90.97%
37.5	1.5"	630	1371	16.71%	83.29%
25	1"	2140	3511	42.80%	57.20%
19	3/4"	607	4118	50.20%	49.80%
12.7	1/2"	442	4560	55.58%	44.42%
9.5	3/8"	560	5120	62.41%	37.59%
4.75	# 4	832	5952	72.55%	27.45%
	المر من منخل # 4	2252	27.45%		
	وزن العينة الكلى	8204			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	72	72	76.5%	23.5%
0.425	# 40	51	123	79.3%	20.7%
0.075	# 200	189	312	69.7%	10.3%
		N.P		السيولة و اللدونة	
		A-1-a		التصنيف	

ملاحظات :

بمعد

مهندس المعمل
م/ محمد شمس
التوقيع / م/ محمد

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-a

نتائج الاختبار:


2.161	أقصى كثافة جافة
6.64	المياه الاصوليه

5731	وزن القالب
2140	أحجم القالب


رقم الاختبار	1	2	3
وزن القالب + العينة رطبه	10472.0	10663	10642
وزن التربه الرطبه	4741.0	4932	4911
الكثافه الرطبه	2.215	2.305	2.295

رقم الجفنه	1	2	3	4	5	6
وزن الجفنه	25.15	25.43	54.45	52.69	52.24	53.3
وزن الجفنه + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنه + العينه جافه	143.96	143.8	143.6	144.4	142.8	142.6
وزن المياه	6.0	6.2	6.4	5.6	7.2	7.4
وزن العينه جافه	118.81	118.37	89.15	91.71	90.56	89.3
المستوى المائى %	5.1	5.2	7.2	6.1	8.0	8.3
متوسط المحتوى المائى %	5.2	6.6	8.1			
الكثافه الجافه	2.107	2.161	2.123			

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعمول
التوقيع /


اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا (C.B.R) ASTM D1883

A-1-a		تصنيف العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
1	رقم الجبله	2131	حجم القالب (سم ³)
54.4	وزن الجبله	5289	وزن القالب (جم)
150	وزن الجبله + العينة رطبه جم	10187	وزن القالب + وزن العينة رطبه (جم)
144.1	وزن الجبله + العينة جافه جم	4898	وزن العينة رطبه (جم)
5.9	وزن الماء جم	2.298	الكثافه الرطبه (جم/سم ³)
89.7	وزن العينة جافه جم	2.157	الكثافه الجافه (جم/سم ³)
6.6%	المحتوى المائى %	2.160	كثافه البرونز (جم/سم ³)
		99.8%	نسبة الدمك

نسبة الإختلاش	0.00%	غير قابل للإختلاش
---------------	-------	-------------------


حساب نسبة تحميل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالملم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالبروصه
1752.0	1349	1055.0	720.0	526.0	316.0	80.0	القراءه kg
3861.408	2973.196	2325.22	1586.88	1159.304	696.464	176.32	القراءه بالباوند
1287.72	991.515	775.425	529.2	386.61	232.26	58.8	الحمل IB/IN ²



68.1%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظات: تم غمر القالب في الماء لمدة ٩٦ ساعة طبقا لمواصفة المشروع



مهندس المعمر
م. احمد محمد
التوقيع / م. احمد محمد

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا علي طلب شركة / الإندلس (محمد نجيب)

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في / طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / ٢٧٦+٠٤٠ (مشون تراب) (علي بعد ٢٠٠ متر شرق المسار)

- المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمد عبد العاطي رمضان. بتاريخ : ٢٠٢٣/٣/١١

- بيانات المندوب: رقم الهاتف = ٠١١٢٣٥٥٠٢١٠

- اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الإختبارات الآتية :

- ١-التدرج الحبيبي
- ٢-حد السيولة واللدونة
- ٣-إختبار البروكتور
- ٤-إختبار CBR
- ٥-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة المار من منخل 200	13.70%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	5.8%	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.202 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولية	5.80 %	--
6	قيمة CBR المغمورة	48.80%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم

يعتمد

مهندس المعمل

م/ أحمد عبد الله

التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	14/03/2023	الموقع : مشون تراب ST = 276+040	عطي بعد ٢٠٠ متر
-----------	------------	---------------------------------	-----------------

نتائج الاختبار :-

المار %	المحجوز %	وزن المحجوز التراكمي	وزن المحجوز على كل منخل	رقم المنخل (Inch)	رقم المنخل (mm)
100%	0%	0	0	5"	127
100.00%	0.00%	0	0	4"	101.6
94.38%	5.62%	609	609	3"	76.2
91.03%	8.97%	971	362	2.5"	63.5
87.38%	12.62%	1367	396	2"	50.8
75.47%	24.53%	2657	1290	1.5"	37.5
57.46%	42.54%	4607	1950	1"	25
52.06%	47.94%	5192	585	3/4"	19
46.75%	53.25%	5768	576	1/2"	12.7
40.71%	59.29%	6422	654	3/8"	9.5
30.50%	69.50%	7528	1106	# 4	4.75
30.50%			3303	المار من منخل # 4	
			10831	وزن للعينة الكلي	
			500	وزن عينة الناعم	
27.7%	72.3%	46	46	# 10	2.36
25.5%	74.5%	82	36	# 40	0.425
13.7%	86.3%	276	194	# 200	0.075

PL= 14.00%	السيولة و اللدونة
LL= 19.80%	
PI = 5.8%	

A-1-a	التصنيف
-------	---------

ملاحظات :

بمعد 177

مهندس المعمل
أ. أحمد
التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-a

نتائج الاختبار :-


2.202	القيمة كثافته جافه
5.80	المياه الاصويه

5731	وزن القالب
2140	حجم القالب


رقم الاختبار	1	2	3
وزن القالب + العينة رطبه	10461.0	10716	10678
وزن التربه الرطبه	4730.0	4985	4947
الكثافه الرطبه	2.210	2.329	2.312

رقم الجفنه	1	2	3	4	5	6
وزن الجفنه	54.45	52.69	53.82	55.28	53.4	54.49
وزن الجفنه + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنه + العينه جافه	146.9	145.58	144.94	144.6	142.96	143.01
وزن المياه	3.1	3.4	5.1	5.4	7.0	7.0
وزن العينه جافه	92.45	93.89	91.12	89.32	89.58	88.52
المحتوى المائى %	3.4	3.6	5.6	6.0	7.9	7.9
متوسط المحتوى المائى %	3.5	5.8	7.9			
الكثافه الجافه	2.136	2.202	2.143			

Modified Proctor Chart



ملاحظات :



مهندسين المعم
م / احمد عبد الله
التوقيع / احمد عبد الله


اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا (C . B . R) ASTM D1883

تصنيف العينة		A-1-a	
عدد الضربات	56	عدد الضربات	56
حجم القلب (سم ³)	2131	رقم الجفتة	1
وزن القلب (جم)	5289	وزن الجفتة	54.3
وزن القلب + وزن العينة رطبة (جم)	10240	وزن الجفتة + العينة رطبة (جم)	150
وزن العينة رطبة (جم)	4951	وزن الجفتة + طعونه جافة (جم)	144.75
الكثافة لوطية (جم/سم ³)	2.323	وزن الماء (جم)	5.25
المس كثافة جافة (جم/سم ³)	2.196	وزن العينة جافة (جم)	50.5
كثافة البرونكتور (جم/سم ³)	2.202	المحتوى المائي %	5.8%
نسبة فلتك	99.7%		

نسبة الانكماش	0.00%	غير قابلة للانكماش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالمم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالبيرو صه
1413.0	996	709.0	441.0	315.0	194.0	91.0	القراءة kg
3114.252	2195.184	1562.636	971.964	694.26	427.576	200.564	القراءة بالباوند
1038.555	732.06	521.115	324.135	231.525	142.59	66.885	الحمل 18/IN2



48.8%	قيمة " C . B . R "
-------	--------------------

ملاحظات : تم غير قلب في تمام لمدة ٩٦ ساعة طبقا للمواصفة للمشروع

بمعد

مهندس العمل
الاحمد محمد احمد
الفرحان

استشاري أبحاث التربة والإنشاءات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير نتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / الأندلس

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في / طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / (٢٧٥+٤٢٠) (عينة ٢ توريد من القطاع)

- المندوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة ١- م/ عمرو متولي (مهندس الاشراف مكتب د/ حسن مهدي) رقم الهاتف = ١٠٢٠٦٤٣٣٧٣

تتبعه هام : العينة مسلووية من أحضرها

تاريخ توريد العينة : ٢٠٢٣/٨/٢٩

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١-التدرج الحبيبي
- ٢-حد السيولة واللونة
- ٣-إختبار البروكتور
- ٤-إختبار CBR
- ٥-إختبار المواد العضوية

وكلفت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة المار من منخل 200	14.40%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللونة	--	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.164 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	6.04%	--
6	قيمة CBR المغمورة	39.10%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للإستخدام في طبقات الردم .



مهندس المعمل
م/ محمد مبرور
التوقيع

فني المعمل
أ/ محمد مبرور
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

الموقع: توريد من القطاع ST = 275+420

04/08/2023

التاريخ :

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (Inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	541	541	6.66%	93.34%
37.5	1.5"	512	1053	12.96%	87.04%
25	1"	1668	2741	33.74%	66.26%
19	3/4"	899	3640	44.80%	55.20%
12.7	1/2"	385	4025	49.54%	50.46%
9.5	3/8"	228	4253	52.34%	47.66%
4.75	# 4	770	5023	61.82%	38.18%
	المر من منخل # 4	3102			38.18%
	وزن العينة الكلى	8125			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	66	66	66.9%	33.1%
0.425	# 40	84	150	73.3%	26.7%
0.075	# 200	162	312	85.6%	14.4%
السوية و اللدونة		N.P			
التصنيف		A-1-a			

ملاحظات :



يتم

مهندس المعمل

التوقيع

فني المعمل

التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-a

نتائج الاختبار :-


2.164	افصى كثافه جافه
6.04	المياه الاصوليه

5731	وزن القالب
2140	حجم القالب

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	10330.0	10520	10642	10710
وزن التربه الرطبه	4599.0	4789	4911	4979
الكثافه الرطبه	2.149	2.238	2.295	2.327

رقم الجفنه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجفنه	54.1	53.12	52.33	52.3	52.4	53.6	55.3	54.5
وزن الجفنه + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنه + العينه جافه	147.7	147.9	145.8	145.9	144.51	144.44	142.8	142.6
وزن المياه	2.3	2.1	4.2	4.1	5.5	5.6	7.2	7.4
وزن العينه جافه	93.6	94.78	93.47	93.6	92.11	90.84	87.5	88.1
المحتوى المائى %	2.5	2.2	4.5	4.4	6.0	6.1	8.2	8.4
متوسط المحتوى المائى %	2.3	4.4	6.0	8.3				
الكثافه الجافه	2.100	2.143	2.164	2.148				

Modified Proctor Chart



ملاحظات



مهندس المعمل
د/ محمد علي حيد
التوقيع

مهندس المعمل
د/ محمد علي حيد
التوقيع


اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا (C . B . R) ASTM D1883

تصنيف العينة		A-1-a	
عدد الضربات	56	عدد الضربات	56
حجم القالب (سم ³)	2131	رقم الجبله	5
وزن القالب (جم)	5289	وزن الجبله	53.6
وزن القالب + وزن العينة رطبه (جم)	10160	وزن الجبله + العينة رطبه (جم)	150
وزن العينة رطبه (جم)	4871	وزن الجبله + العينة جافه (جم)	144.53
الكثاله الرطبه (جم / سم ³)	2.286	وزن الماء (جم)	5.45
القصي كثاله جافه (جم / سم ³)	2.157	وزن العينة جافه (جم)	91.0
كثاله البرونكتور (جم / سم ³)	2.164	المحتوى المائى %	6.0%
نسبة الدمك	98.7%		

نسبة الانتفاش	0.00%	غير قابله للانتفاش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحميل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالملم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالبوصه
1032.0	798	625.0	422.0	309.0	195.0	70.0	kg القراءه
2274.528	1758.792	1377.5	930.088	681.036	429.78	154.28	القراءه بالبارند
758.52	586.53	459.375	310.17	227.115	143.325	51.45	الحمل IB/IN2



39.1%	قيمة C . B . R
-------	----------------

ملاحظات: تم اختبار القالب في الماء لمدة ٩٦ ساعة طبقا لمواصفة المشروع



مهندس المعمل
م. محمد علي
م. هادي
م. هادي

فني المعمل
م. محمد علي
م. هادي
م. هادي



تقرير نتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / الاندلس

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في / طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / (٢٧٥+٩٤٠) (عينة ١ من مشون تراب بجانب المسار)

- المندوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة ١ - م/ عمرو متولي (مهندس الاشراف مكتب د/ حسن مهدي) رقم الهاتف = ٠١٠٢٠٦٤٣٢٧٣

تتبعه هام : العينة مسنولية من أحضرها

تاريخ توريد العينة : ٢٠٢٣/٨/٢٩

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١-التدرج الحبيبي
- ٢-حد السيولة واللدونة
- ٣-إختبار البروكتور
- ٤-إختبار CBR
- ٥-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة المار من منخل 200	13.37%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	--	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.170 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	5.90%	--
6	قيمة CBR المغمورة	48.90%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للإستخدام في طبقات الردم .

يعتمد
مهندس التربة

مهندس المعمل
م/ محمد
التوقيع/ محمد

فني المعمل
أ/ محمد علي
التوقيع/ محمد



Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

الموقع: مشون تراب يسار المسار ST = 275+940

04/08/2023

التاريخ :

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المار %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	984	984	11.63%	88.37%
37.5	1.5"	1181	2165	25.58%	74.42%
25	1"	1555	3720	43.96%	56.04%
19	3/4"	513	4233	50.02%	49.98%
12.7	1/2"	399	4632	54.73%	45.27%
9.5	3/8"	380	5012	59.22%	40.78%
4.75	# 4	891	5903	69.75%	30.25%
	المار من منخل # 1	2560			30.25%
	وزن العينة الكلي	8463			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	54	54	73.0%	27.0%
0.425	# 40	76	130	77.6%	22.4%
0.075	# 200	149	279	86.6%	13.4%
السيولة و اللدونة		N.P			

التصنيف A-1-a

ملاحظات :



مهندس المعمل
التوقيع /

لني المعمل
التوقيع /

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-a

نتائج الاختبار :-


2.170	القيمة المثالية جافة
5.92	المياه الاصليه

5731	وزن القالب
2140	حجم القالب

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	10265.0	10490	10650	10670
وزن التربه الرطبه	4534.0	4759	4919	4939
الكثافه الرطبه	2.119	2.224	2.299	2.308

رقم الجفنه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجفنه	55.2	55.3	53.2	54.66	54.1	54.5	52.3	53.64
وزن الجفنه + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنه + الميعه جافه	148.1	148.3	146.22	146.35	144.8	144.5	143.22	142.88
وزن المياه	1.9	1.7	3.8	3.7	5.2	5.5	6.8	7.1
وزن العينه جافه	92.9	93	93.02	91.69	90.7	90	90.92	89.24
المحتوى المائى %	2.0	1.8	4.1	4.0	5.7	6.1	7.5	8.0
متوسط المحتوى المائى %	1.9	4.0	5.9	7.7				
الكثافه الجافه	2.078	2.138	2.170	2.143				

Modified Proctor Chart



ملاحظات :



مهندس المعمل
م/ محمد
التوقيع /


فنى المعمل
م/ محمد
التوقيع /

اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا (C . B . R) ASTM D1883

A-1-a		تصنيف العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
3	رقم الجفتة	2131	حجم القالب (سم ³)
25.6	وزن الجفتة	5289	وزن القالب (جم)
150	وزن الجفتة +العينة رطبه جم	10150	وزن القالب +وزن العينة رطبه (جم)
143.1	وزن الجفتة +العينة جافة جم	4881	وزن العينة رطبه (جم)
6.9	وزن الماء جم	2.281	الكمية الرطبة (جم/ سم ³)
117.5	وزن العينة جافة جم	2.155	المس كثافه جافه (جم/ سم ³)
5.9%	المحتوى المائي %	2 170	كثافة البروشور (جم/ سم ³)
		99.3%	نسبة الدمك
	غير قابلة للتفتش	0.00%	نسبة الإفتش

جسب نسبة تحميل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالملم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالفيوسه
1291.0	998	782.0	528.0	387.0	244.0	81.0	القراءة kg
2845.364	2199.592	1723.528	1163.712	852.948	537.776	178.524	القراءة بـالجولند
948.885	733.53	574.77	388.08	284.445	179.34	59.535	الحمل lb/in2



48.9%	قيمة "C . B . R"
-------	------------------

ملاحظات : تم غمر القالب في الماء لمدة ٩٦ ساعة طبقا لمواصفة المشروع



مهندس المعمل
د. محمد علي محمد
التوقيع

لني المعمل
د. محمد علي محمد
التوقيع

مشروع :

قطار اسوان الكهربائي السريع – القطاع الثاني

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا علي طلب شركة / الاندلس

وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة /275+860 (عينة من المشون)

- المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/أحمد عثمان . (مهندس الاشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2023/12/3

- بيانات المندوب: رقم الهاتف = 01091723577

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) – (بني مزار - منفلوط)

- نتيجه هام : العينة مسئوليه من احضرها

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-التدرج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	11.7%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	-----	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.161 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولية	6.4 %	--
6	قيمة CBR المغمورة	53.4%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم

فني المعمل
أ/ أحمد حسنه
التوقيع/

مهندس المعمل
م/ أحمد محمد البنا
التوقيع/



Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	07-12-23	الموقع : ST =275+860	عينه من المشون
-----------	----------	----------------------	----------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	938	938	9.45%	90.55%
50.8	2"	548	1486	14.96%	85.04%
37.5	1.5"	1732	3218	32.41%	67.59%
25	1"	1982	5200	52.37%	47.63%
19	3/4"	742	5942	59.84%	40.16%
12.7	1/2"	409	6351	63.96%	36.04%
9.5	3/8"	577	6928	69.77%	30.23%
4.75	# 4	614	7542	75.95%	24.05%
	المر من منخل # 4	2368			24.05%
	وزن العينة الكلي				
	وزن عينة الناعم				
2.36	# 10	42	42	78.0%	22.0%
0.425	# 40	64	106	81.0%	19.0%
0.075	# 200	151	257	88.3%	11.7%

التصنيف	A-1-a
---------	-------

ملاحظات :



فني المختبر
أحمد حسنة
مختبر

مهندس المختبر
أحمد مصطفى محمد البنا
التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة من المشون
تصنيف العينة:	A-1-a

نتائج الاختبار:


2.161	القياس كج/كجم جافه
6.4	الماء الاصولي

5731	وزن القالب
2140	حجم القالب

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	9987.0	10368	10650	10510
وزن التربه الرطبه	4256.0	4637	4919	4779
الكثافه الرطبه	1.969	2.167	2.299	2.233

رقم الجنيه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجنيه	25.2	25.9	52.1	55	53.9	55.4	54.1	53.3
وزن الجنيه + العينة رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجنيه + العينة جافه	147.1	148.9	145.8	145.9	144.3	144.3	142.3	142.6
وزن الماء	2.9	3.1	4.2	4.1	5.7	5.7	7.7	7.4
وزن العينة جافه	121.9	121	93.7	90.9	90.4	88.9	88.2	89.3
المحتوى المائى %	2.4	2.6	4.5	4.5	6.3	6.4	8.7	8.3
متوسط المحتوى المائى %	2.5	4.5	6.4	8.5				
الكثافه الجافه	1.941	2.074	2.161	2.058				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس قاسم
أحمد بن محمد
التوقيع


لني المعمل
أحمد
التوقيع

اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا | C.B.R | ASTM D1883

نسبة الإنقراض	0.30%	غير قابلة للإنقراض
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا


7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الأخترق بالسطح	
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأخترق، بالنبوصه	
1365.0	1090	822.0	575.0	408.0	266.0	73.0	kg القتراده	بعد القمر
3008.46	2402.36	1811.688	1267.3	899.232	586.264	160.892	القتراده بالقرود	
1003.275	801.15	604.17	422.625	299.88	195.51	53.655	lB/IN2 الحمل	



53.4%	قيمة "C.B.R"
-------	--------------

ملاحظات: تم بحر القلبي في تمام اعداد 98 ساعة طبقا للمرحلة المشروع

مفتیس الممل
التوقيع /
محمد عبد الجبار



مشروع :

قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



تقرير بنتائج إختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا علي طلب شركة / الاندلس

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة /275+840 (عينة من المشون)

- المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/احمد عثمان . (مهندس الاشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2023/12/3

- بيانات المندوب: رقم الهاتف = 01091723577

إسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفوط)

-تنبيه هام : العينة مسنوليها من احضرها

وقد تم عمل الإختبارات الآتية :

1-النترج الحبيبي

2-حد السيولة واللدونة

3-إختبار البروكتور

4-إختبار CBR

5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	9.2%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	-----	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.17 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأمولية	6 %	-
6	قيمة CBR المغمورة	49.1%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم

فني المعمل
أ/ احمد حسني
التوقيع/

مهندس المعمل
أ/ محمد البنا
التوقيع/

أ/ محمد البنا



Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27


التاريخ :	07-12-23	الموقع : ST =274+840	عينة من المشون
-----------	----------	----------------------	----------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	1200	1200	9.49%	90.51%
63.5	2.5"	539	1739	13.75%	86.25%
50.8	2"	1528	3267	25.84%	74.16%
37.5	1.5"	1268	4535	35.87%	64.13%
25	1"	2000	6535	51.68%	48.32%
19	3/4"	815	7350	58.13%	41.87%
12.7	1/2"	816	8166	64.58%	35.42%
9.5	3/8"	806	8972	70.96%	29.04%
4.75	# 4	612	9584	75.80%	24.20%
	المر من منخل # 4	3060			24.20%
	وزن العينة الكلية	12644			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	39	39	77.7%	22.3%
0.425	# 40	82	121	81.7%	18.3%
0.075	# 200	188	309	90.8%	9.2%

التصنيف	A-1-a
---------	-------

ملاحظات :



في المعمل
أحمد حمدي
مهندس


مهندس المعمل
أحمد حمدي
التوقيع

الختبار نسبة تحميل كاليفورنيا (C.B.R) ASTM D1883

نسبة الإحتشاق	0.25%	غير قابلة للإحتشاق
---------------	-------	--------------------

عماد نسبة تحمل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الأختر لقي بالمس
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأختر لقي بالمس
1325.0	1002	782.0	504.0	353.0	190.0	52.0	kg القرامة
2920.3	2208.408	1723.528	1110.816	778.012	418.76	114.608	القرامة بالبولند
973.875	736.47	574.77	370.44	259.455	139.65	38.22	للحمل 18/IN2



49.1%	قيمة "C.B.R"
-------	--------------


ملاحظات: تم فتح القلب في الماء لمدة 96 ساعة بالآلة لموسيلة التشريح

مجلس العدل
١٢
توفي /
أحمد محمد البنا
١٩٩٩

Handwritten signature: Handwritten signature



الموقف
للمشروع القطار السريع




مشروع القطار السريع (اكتوبر / اسوان)
القطاع الاول
قطاع بطول ١,٥ كم من كم ٨٧٦+٢٧٤ الى كم ٣٧٦+٢٧٦

قطاع بطول ١,٥ كم من ٢٧٦+٣٧٦ الى ٢٧٦+٨٧٦

الافتتاحية



مشروع القطار الكهربائي السريع
(اكتوبر / اسوان)
مقاولو شركة الاندلس للمقاولات
الحامة
في المسافة من كم ٢٧٦+٨٧٦ وحتى كم ٣٧٦+٢٧٦



بيان الطاقم الفني

الطاقم الفني

عدد سنوات الخبرة	الوظيفة	مسلسل
9	مدير المشروع	1
9	مدير المكتب الفني	2
3	مدير ضبط الجودة	3
2	مشرف موقع	4
3	مشرف موقع	5
5	مساح	6
7	مساح	7
4	محاسب	8

الخضوع لمقاولات
٢٧٤ - ٥١ - ٢٧٤
١٧٤ - ٥١ - ٢٧٤

توقيع مدير المشروع
٢٧٤ - ٥١ - ٢٧٤
١٧٤ - ٥١ - ٢٧٤

بيان الطاقم الفني

الهيكـل النـظـمـي للشـركـة

مجلس التعليم العالي
الجامعة الأردنية
عمان
٢٠٠٨

فان المعونات

المعدات

العدد	Equipment	اسم المعدة
١		نودر
١		بلدوزر
١		جرير
١		هراس
٢		قلابات توريد
١		تاك مياه
١		سيارة خدمة

RECEIVED
JAN 10 1968

[illegible]




مكتب آدم / صر بني الاسفونك الهندية




وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT

الموقف التنفيذي

ملاحظات	الطول (م)	المحطة		الوصف
		الى	من	
قطع في تربة متماسكة ميل جانبي ٣:٢	٧٠٠ م	275+120	274+876	قطاعات القطع
		276+376	275+920	قطاعات الردم
بريخ بالك ٢٧٥+٣٦٠	٢٠ م	٢٧٥+٣٦٠	٢٧٥+٣٤٠	اماكن متوقفة



مشروع القطار الكهربائي السريع






مكتب آدم / حسن بن علي الاستاذات الرئيسة



الموقف التنفيذي

كمية القطع الاجمالية	كمية الردم الاجمالية	كمية القطع المنفذة	كمية الردم المنفذة	نسبة المنفذ للقطع	نسبة المنفذ للردم
١٣٣٥١٥	١٢٠٩٢٢	٦٥٠٠٠	٨٦٠٠٠	٤٩%	٧١%

٢٠٢١



مشروع القطار الكهربائي السريع





የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ



وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT

۱۲۸۱

የጥያቄው ዓላማ	የጥያቄው ዓላማ
የጥያቄው ዓላማ	የጥያቄው ዓላማ

التوزيع لهذه العمل	
التوزيع الفعلي للمنطق	١.٦٤/١٦٣٠

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۵	صفحه: ۱
موضوع:

የጥሬ የብርቱካን ምርት	220000	የጥሬ የብርቱካን ምርት	600000	የጥሬ የብርቱካን ምርት	55%
የጥሬ የብርቱካን ምርት	510000	የጥሬ የብርቱካን ምርት	600000	የጥሬ የብርቱካን ምርት	55%

[illegible]

16/11/2011

Handwritten signature and date: 10/10/10



THE 2000-2001 FISCAL YEAR

[illegible]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

11/23/12



المقاومات


1/2



صور من الموقع

١٥ /

٢٧٥+٦٨٠





صور من الموقع


/ ١٦





صور من الموقع

/ ٧٧



ملاحظات: ٢٧٥٤٦٠
تاريخ: ٢٧٥٤٦٠
ملاحظات: ٢٧٥٤٦٠

ملاحظات: ٢٧٥٤٦٠
تاريخ: ٢٧٥٤٦٠
ملاحظات: ٢٧٥٤٦٠

UNIVERSAL INSPECTION REQUEST



مكتب المهندس
للإستشارات الهندسية



الهيئة العامة للتأهيل



RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	الأندلس للمقاولات		Designer Company*	DR .Hassan Mahdy (H.M.C)						
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time						
			6 / 3 / 2023	3:30 PM						
Received by Employers Representative		UIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
			KP	EW	QT	6	3	23		

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED			
Area	Element	Item	
طبقة ردم	275+620 TO 275+740	-2.5	
	E=262327.0916		E=262387.206
	N=3064252.822		N=3064148.965
Inspection description Inspect materials from st (275+620) to st (275+740) FILL LAYER (-2.5)			

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time	
Planned Inspection Date	Planned Inspection Time
2023/3/6	

COMPLIANCE EVIDENCE Must be Included as appropriate			
Checklist Attached <input type="checkbox"/>	Test Results Attached <input type="checkbox"/>	Calibration Attached <input type="checkbox"/>	Other as indicated <input type="checkbox"/>
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by: (GARBS SURVEY CONSATANT. (xyz))	Comments by: General consultant (systra)
Subgrade was inspected and found to be in good condition and no need for any work.	

INSPECTION RESULT						Approval Status	Please Tick if Not Attend
Organisation	Name	Sign	Date	Time	A-AWC-R		
Contractor Engineer	أحمد						
Contractor QA/QC*	XYZ	Donal Rabie	6-3-2023	16:43	A		
	H.M.C	عزالدين	6/3	15:30	A		
GARB**							
Employers Representative							

* Designer

** Alignment: Bridges: Culvert Only

				
---	---	---	--	---

Standard Test Method For Density of Soil and Rock in place By the Sand Replacement Method in a Test Pit " ASTM D4914 M-16 "

Request no.:		From	275+620	to	275+740	Company	الجنس
Station :				Level	-2.5	DATE	16/03/2023
Description :	EMBANKMENT Materials						


1-Mass Of Materials			
station		275+640	275+680
Wt of Total Wet Materials	gm	70,221	73,012
Wt of Wet Oversize Fraction	gm	33,642	32,135
Wt of Wet Control Fraction	gm	36,579	40,877
Wt of Dry Oversize Fraction	gm	33,306	31,814
Wt of Dry Control Fraction	gm	34,384	38,424
2.Determination of moist material			
Moisture Content of Control Fraction	%	6.0%	6.0%
Moisture Content of Oversize Fraction	%	1.00%	1.00%
3-Volume Of the Test Pit			
Wt Calibrated sand in Pit and template	gm	71,231	73,001
Wt of Calibrated sand in template	gm	28,150	28,150
Wt of Calibrated sand in test Pit	gm	43,081	44,851
Density of Calibrated sand	gm/cm3	1.45	1.45
Specific Gravity of Oversize Fraction	gm/cm3	2.550	2.550
Volume of the Test Pit	cm3	29,711	30,932
Volume of Wet Oversize Fraction	cm3	13,193	12,602
Volume of Wet Control Fraction	cm3	16,518	18,330
4-Relative Density Calculation			
Wet Density of Control Fraction Gm/cm3		2.21	2.23
Dry Density of Control Fraction Gm/cm3		2.09	2.10
Qt 4	maximum dry density	2.16	2.16
	O.M.C	6.40%	6.40%
Relative Compaction		96.72%	97.40%
remarks		96%	97%
Pass / Fail		Pass	Pass

Approved:



Not Approved:




QC Engineer
 ٧٢٠٠٣١

Consult. Engineer



 UNIVERSAL INSPECTION REQUEST	 مكتب المهندسين الإشراف الهندسية	 وزارة النقل المصلحة العامة للطرق والمواصلات	 الهيئة القومية للإنفاق <small>Not For Publicity - Representing the Ministry of Transport and Infrastructure, E. (2007)</small>	 SYSTEMS ENGINEERING
--	---	---	---	--

Standard Test Method For Density of Soil and Rock in place By the Sand Replacement Method in a Test Pit " ASTM D4914 M-16 "

Request no.:		From	275+620	to	275+740	ompar	الاتنلس
Station :		275+720		Level	2.5	DATE	16/02/2023
Description :	EMBANKMENT Materials						

1-Mass Of Materials

Wt of Total Wet Materials	gm	72,000	
Wt of Wet Oversize Fraction	gm	32,023	
Wt of Wet Control Fraction	gm	39,977	
Wt of Dry Oversize Fraction	gm	31,703	
Wt of Dry Control Fraction	gm	37,578	

2.Determination of moist material

Moisutue Content of Control Fraction	%	6.0%	
Moisutue Content of Oversize Fraction	%	1.00%	

3-Volume Of the Test Pit

Wt Calibrated sand in Pit and template	gm	72,560	
Wt of Calibrated sand in template	gm	28,150	
Wt of Calibrated sand in test Pit	gm	44,410	
Density of Calibrated sand	gm/cm3	1.45	
Specfic Gravity of Oversize Fraction	gm/cm3	2.550	
Volume of the Test Pit	cm3	30,628	
Volume of Wet Oversize Fraction	cm3	12,558	
Volume of Wet Control Fraction	cm3	18,070	

4-Relative Density Calculation

Wet Density of Control Fraction Gm/cm3	2.21	
Dry Density of Control Fraction Gm/cm3	2.09	
Qt 4	maximum dry denisty	2.16
	O.M.C	6.40%
Relative Compacion	96.63%	
remarks	96%	
Pass / Fail	Pass	

Approved:



Not Approved:



QC Engineer



Consult. Engineer



استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



شروع :
لحار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

أتمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا علي طلب شركة / الاتدلس (محمد نجيب)

لك لتأيند خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في / طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

صدر العينة : عند المحطة / ١٤٦ + ٢٧٥ (مشون)

المتدوين : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ عمرو المتولي . بتاريخ : ٢٠٢٣/١/٢٠

سم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

قد تم عمل الإختبارات الآتية :

- ١-التدرج الحبيبي
- ٢-حد السيولة واللدونة
- ٣-إختبار البروكتور
- ٤-إختبار CBR
- ٥-إختبار المواد العضوية

كانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة العار من منخل 200	13.6%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	عديمة اللدونة	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.202 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولية	5.7 %	--
6	قيمة CBR المغسورة	58 %	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم

يعتمد

مهندس المعمل

م/ التوقيع

WIDTH OF FAST TRAIN LAYERS			
LAYER	LEFT	RIGHT	thick
FERMA	13.44	9.94	0.25
0.25	13.82	10.32	0.25
0.5	14.19	10.69	0.25
0.75	14.57	11.07	0.25
1	14.94	11.44	0.25
1.25	15.32	11.82	0.25
1.5	15.69	12.19	0.25
1.75	16.07	12.57	0.25
2	16.44	12.94	0.5
2.5	17.19	13.69	0.5
3	17.94	14.44	0.5
3.5	18.69	15.19	0.5
4	19.44	15.94	0.5
4.5	20.19	16.69	0.5
5	20.94	17.44	0.5
5.5	23.69	20.19	0.5
6	24.44	20.94	0.5
6.5	25.19	21.69	0.5
7	25.94	22.44	0.5
7.5	26.69	23.19	0.5
8	27.44	23.94	0.5
8.5	28.19	24.69	0.5
9	28.94	25.44	0.5
9.5	29.69	26.19	0.5
10	30.44	26.94	0.5
10.5	33.19	29.69	0.5
11	33.94	30.44	0.5

UNIVERSAL INSPECTION REQUEST



مكتب ادمين مهدي
للهندسات الهندسية




المهنة الهندسية للإنشاءات



RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours


The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown



Contractor Company		Designer Company*	DR .Hassan Mahdy (H.M.C)																	
Issued by Contractor		Date	Time																	
Received by Employers Representative	UIR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td>KP</td> <td>SU</td> <td>OT</td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM	KP	SU	OT			23				
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													
KP	SU	OT			23															

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED		
LENGTH	Element	Item
120 m	275+200 TO 275+320 E=262121.4521 E=262178.4311 N=3064618.998 N=3064513.39	ردم - 4.5
Inspection description/ Inspect materials from st (275+200) to st (275+320) Fill layer (4.5-)		

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time	
Planned Inspection Date	Planned Inspection Time
/ / 2023	1

COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate			
Checklist Attached <input type="checkbox"/>	Test Results Attached <input type="checkbox"/>	Calibration Attached <input type="checkbox"/>	Other as indicated <input type="checkbox"/>
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by: (GARB SURVEY CONSULTANT (xyz))	Comments by: General consultant (systra)
	

INSPECTION RESULT					Approval Status	Please Tick if Not Attend
Organisation	Name	Sign	Date	Time	A-AWC-R	
Contractor Engineer	محمد سليم					
Contractor QA/QC*	XYZ H.M.C		9/11/2023	12:00	(A)	
GARB**			8/11/2023	12:00	(A)	
Employers Representative						

* Designer

** Alignment: Bridges: Culvert Only



OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (OCTOBER - ASWAN)

مكتب الدراسات والبحوث
الهندسة المدنية




STATION	
FROM	TO
275+200	275+240

مستوي طبقة : ٤.٠ م

مستوي سطح الطريق

Station	TOP OF SUB GRADE (CENTRE)		Left								Right				TOTAL WIDTH
	EAST	WORTH	19.38	20	16	12	8	4	P.O.C.L	4	6	12	16	15.09	
275+200 2621121.45 3064459.00 137.20	EXIST LEVEL		133.50	133.50	133.50	133.50	133.50	133.50	133.50	133.50	133.50	133.50	133.50	133.50	1.00
	DES. READ														
	ACT. READ														
	DEF		+2	+2	-1	+1	+1	-1	+2	+1	+1	+1	+1	+2	
275+220 2621160.83 3064501.33 137.96	EXIST LEVEL		133.66	133.66	133.66	133.66	133.66	133.66	133.66	133.66	133.66	133.66	133.66	133.66	1.00
	DES. READ														
	ACT. READ														
	DEF		+2	+2	+1	+2	+1	-1	+2	+1	-	-	+1	+1	
275+240 2621160.26 3064503.49 137.92	EXIST LEVEL		133.42	133.42	133.42	133.42	133.42	133.42	133.42	133.42	133.42	133.42	133.42	133.42	1.00
	DES. READ														
	ACT. READ														
	DEF		+2	+2	+1	+2	+1	-1	+2	+1	-	-	+1	+1	
275+260 2621169.73 3064566.08 137.88	EXIST LEVEL		133.38	133.38	133.38	133.38	133.38	133.38	133.38	133.38	133.38	133.38	133.38	133.38	1.00
	DES. READ														
	ACT. READ														
	DEF		-1	+1	-	-	+1	-	-	+1	-	-	+1	+1	
275+280 2621193.15 3064548.49 137.84	EXIST LEVEL		133.34	133.34	133.34	133.34	133.34	133.34	133.34	133.34	133.34	133.34	133.34	133.34	1.00
	DES. READ														
	ACT. READ														
	DEF		+2	+2	-	+1	-	+1	+1	+2	+2	+1	-	+1	
275+300 2621168.12 3064500.95 137.80	EXIST LEVEL		133.30	133.30	133.30	133.30	133.30	133.30	133.30	133.30	133.30	133.30	133.30	133.30	1.00
	DES. READ														
	ACT. READ														
	DEF		+2	+2	-	+1	-	+1	-	+2	+2	+1	+2	+2	
275+320 2621178.43 3064513.39 137.76	EXIST LEVEL		133.26	133.26	133.26	133.26	133.26	133.26	133.26	133.26	133.26	133.26	133.26	133.26	1.00
	DES. READ														
	ACT. READ														
	DEF		+2	+2	+1	+1	+1	-1	-	+1	-1	-1	-1	-1	



مجلس الشركة



مشروع:

قطار أسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

Determination of field density - ASTM D 1556

Request no.:		From	275+200	to	275+320	Company	الانديس
Station :		Level			- 4.50	DATE	11/11/2023
Description :	EMBANKMENT Matrials						

Ptoctor Modified Testing Results:-

Max. dry density gm/cm ³	O.M.C %	Degree of Compaction Required, %	Bulk Density of Specified sand, gm/cm ³	Sand Weight of Cone (gm)
2.160	5.0	95	1.480	1440

Test No.	1	2	3			
Station of sample	275+220	275+280	275+320			
Wt. Of Sand befor test, gm	9850	9630	9252			
Wt. Of Sand after test, gm	6190	5980	5580			
Wt. Of Sand fill hole&cone, gm	3660	3650	3672			
Wt. Of Sand hole, gm	2220	2210	2232			
Volume of hole, cm ³	1500	1493	1508			
Wt of sample from hole, gm	3280	3270	3260			
Wet density of soil, gm/cm ³	2.187	2.190	2.162			
No. of container	1	2	3	4	5	6
Wt. of container, gm	55	54.3	52.1	53.2	55	54.3
Wt. Of sample& container befor drying, gm	250	250	250	250	250	250
wt. of container& dried sample, gm	241.5	241	241.3	241.6	241.5	241.1
Water wt.	8.5	9.0	8.7	8.4	8.5	8.9
Wt. of dried sample, gm	186.5	186.7	189.2	188.4	186.5	186.8
Moisture content, %	4.5576	4.8206	4.5983	4.4586	4.5576	4.7645
Average moisture content%	4.7		4.5		4.7	
Dry density, gm/cm ³	2.089		2.095		2.065	
Compaction (%)	96.7		97.0		95.6	
Acceptance	Y		Y		Y	

M.E/ CONTRACTOR

EGSCO

M.E/ CONSULTANT

UNIVERSAL INSPECTION REQUEST



مكتب المهندس مهدي
للإستشارات الهندسية



الهيئة العامة للمواصلات



RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	شركة الأندلس للمقاولات العامة		Designer Company*	DR .Hassan Mahdy (H.M.C)	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time	
	19/11/2023				
Received by Employers Representative	UIR		C1	C2	C3
			KP	SU	OT
			DD	MM	YY
					23
			HH	MM	
CODE-1	CODE-2	CODE-3	CODE-4	CODE-5	

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

LENGTH	Element		Item
180 m	275+700 TO 275+860		رقم 1.25-
	E=262367.1678	E=262447.3204	
	N=3064183.584	N=3064045.108	
Inspection description/			
Inspect materials from st (275+700) to st (275+860) Fill layer (1.25-)			

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date	Planned Inspection Time
1 / 2023	1

COMPLIANCE EVIDENCE Must be Included as appropriate

Checklist Attached <input type="checkbox"/>	Test Results Attached <input type="checkbox"/>	Calibration Attached <input type="checkbox"/>	Other as indicated <input type="checkbox"/>
Drawing Reference	ITP Reference	M5 Reference	

Comments by: (GARB SURVEY CONSULTANT: (xyz))

Comments by: General consultant (systra)

--	--	--	--

INSPECTION RESULT

INSPECTION RESULT					Approval Status	Please Tick if Not Attend
Organisation	Name	Sign	Date	Time	A-AWC-R	
Contractor Engineer						
Contractor	XYZ		19-11-2023	11:00		
QA/QC*	H.M.C		19/11/2023	12:00		
GARB**						
Employers Representative						

* Designer

** Alignment: Bridges: Culvert Only



OCTOBER ASWAM ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (OCTOBER - ASWAM)

مكتب دراسات
الهندسة المدنية



STATION	
FROM 275+700	TO 275+800

ارتفاع
المنسوب

منسوب سطح الطريق

ملاحظات: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

Station	TOP OF SUB GRADE (Elevations)				Left				P.G.C.L	Right				TOTAL WIDTH	مساحة القوس المثلية	مساحة القوس المثلية	مساحة القوس المثلية
	EAST	SOUTH	WEST	NORTH	25.19	20	16	12		4	0	12	16				
275+700	262367.17	3064183.58	137.00		EXIST LEVEL	135.75	135.75	135.75	135.75	135.75	135.75	135.75	135.75	135.75	0	0	0
					DEL HEAD												
					ACT HEAD												
275+720	262377.19	3064186.27	136.96		EXIST LEVEL	135.71	135.71	135.71	135.71	135.71	135.71	135.71	135.71	135.71	0	0	0
					DEL HEAD												
					ACT HEAD												
275+740	262387.21	3064188.96	136.92		EXIST LEVEL	135.67	135.67	135.67	135.67	135.67	135.67	135.67	135.67	135.67	0	0	0
					DEL HEAD												
					ACT HEAD												
275+760	262397.23	3064191.66	136.88		EXIST LEVEL	135.63	135.63	135.63	135.63	135.63	135.63	135.63	135.63	135.63	0	0	0
					DEL HEAD												
					ACT HEAD												
275+780	262407.24	3064194.35	136.84		EXIST LEVEL	135.59	135.59	135.59	135.59	135.59	135.59	135.59	135.59	135.59	0	0	0
					DEL HEAD												
					ACT HEAD												
275+800	262417.26	3064197.04	136.80		EXIST LEVEL	135.55	135.55	135.55	135.55	135.55	135.55	135.55	135.55	135.55	0	0	0
					DEL HEAD												
					ACT HEAD												
275+820	262427.28	3064200.73	136.76		EXIST LEVEL	135.51	135.51	135.51	135.51	135.51	135.51	135.51	135.51	135.51	0	0	0
					DEL HEAD												
					ACT HEAD												
275+840	262437.30	3064203.42	136.72		EXIST LEVEL	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	0	0	0
					DEL HEAD												
					ACT HEAD												
275+860	262447.31	3064206.11	136.68		EXIST LEVEL	135.43	135.43	135.43	135.43	135.43	135.43	135.43	135.43	135.43	0	0	0
					DEL HEAD												
					ACT HEAD												
275+880	262457.34	3064208.80	136.64		EXIST LEVEL	135.39	135.39	135.39	135.39	135.39	135.39	135.39	135.39	135.39	0	0	0
					DEL HEAD												
					ACT HEAD												



مشروع:

قطار أسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

Determination of field density - ASTM D 1556

Request no.:		From	275+700	to	275+860	Company	الاندلس
Station :			Level		- 1.25	DATE	19/11/2023
Description :	EMBANKMENT Materials						

Pictor Modified Testing Results:-

Max. dry density gm/cm ³	O.M.C %	Degree of Compaction Required, %	Bulk Density of Specified sand, gm/cm ³	Sand Weight of Cone (gm)
2.160	5.0	95	1.480	1440

[illegible]**M.E./CONTRACTOR**

M.E/ CONSULTANT



UNIVERSAL
INSPECTION
REQUEST



مكتب أ.إ.حسن مهدي
للإستشارات الهندسية



الهيئة العامة للإستشارات



RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	DR .Hassan Mahdy (H.M.C)	Designer Company*								
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time						
Received by Employers Representative	UIR		C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
			KP	SU	OT	13	11	23		
CODE-1	CODE-2	CODE-3	CODE-4	CODE-5						

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

LENGTH	Element	Item
240 m	275+460 TO 275+700	
	E=262247.0269 N=3064391.348	E=262367.1678 N=3064183.584
Inspection description/		
Inspect materials from st (275+460) to st (275+700) Fill layer (1.25-)		

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date	Planned Inspection Time
/ / 2023	1

COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate

Checklist Attached <input type="checkbox"/>	Test Results Attached <input type="checkbox"/>	Calibration Attached <input type="checkbox"/>	Other as indicated <input type="checkbox"/>
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by: (GARB SURVEY CONSULTANT (H.M.C))

Comments by: General consultant (systra)

INSPECTION RESULT

Organisation	Name	Sign	Date	Time	Approval Status	Please Tick if Not Attend
Contractor Engineer					A-AWC-R	
Contractor	XYZ		13-11-23	4:00	A	
QA/QC*	H.M.C		13/11/2023	1400	(A)	
GARB**						
Employers Representative						

* Designer

** Alignment: Bridges: Culvert Only



OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (OCTOBER - ASWAN)

مكتب التخطيط
تحت إشراف وزارة النقل

مكتب التخطيط
تحت إشراف وزارة النقل

مكتب التخطيط
تحت إشراف وزارة النقل


لوحه المسار
مخطط مسارات القطارات

FROM	STATION	TO
273+460		275+700

ملاحظات: طبقه 1/10

Station	TOP OF RAIL GRADE (CENTRE)			Left												Right						Slope		Width of base		Height of embankment		TOTAL WIDTH
	LAFT	RIGHT	PROBA LEVEL	15.59	20	26	32	8	4	P.R-C/L	4	8	12	16	11.74	ELV.1	ELV.2	1	2	0	0	0	0	1	2	0	0	
273+500	262307.65	2604387.44	137.24	DER. L/TRA DEL. R/AD	135.99	135.99	135.99	135.99	135.99	135.99	135.99	135.99	135.99	135.99	135.99	0.000	0.000	15.19	11.74	0	0	0	0	15.19	11.74	0	0	26.93
273+600	262317.07	2604370.13	137.20	DER. L/TRA DEL. R/AD	135.95	135.95	135.95	135.95	135.95	135.95	135.95	135.95	135.95	135.95	135.95	0.000	0.000	15.19	11.74	0	0	0	0	15.19	11.74	0	0	26.93
273+700	262317.08	2604352.82	137.16	DER. L/TRA DEL. R/AD	135.91	135.91	135.91	135.91	135.91	135.91	135.91	135.91	135.91	135.91	135.91	0.000	0.000	15.19	11.74	0	0	0	0	15.19	11.74	0	0	26.93
273+800	262317.11	2604335.51	137.12	DER. L/TRA DEL. R/AD	135.87	135.87	135.87	135.87	135.87	135.87	135.87	135.87	135.87	135.87	135.87	0.000	0.000	15.19	11.74	0	0	0	0	15.19	11.74	0	0	26.93
273+900	262317.15	2604318.20	137.08	DER. L/TRA DEL. R/AD	135.83	135.83	135.83	135.83	135.83	135.83	135.83	135.83	135.83	135.83	135.83	0.000	0.000	15.19	11.74	0	0	0	0	15.19	11.74	0	0	26.93
273+940	262317.15	2604300.89	137.04	DER. L/TRA DEL. R/AD	135.79	135.79	135.79	135.79	135.79	135.79	135.79	135.79	135.79	135.79	135.79	0.000	0.000	15.19	11.74	0	0	0	0	15.19	11.74	0	0	26.93
273+980	262317.17	2604283.58	137.00	DER. L/TRA DEL. R/AD	135.75	135.75	135.75	135.75	135.75	135.75	135.75	135.75	135.75	135.75	135.75	0.000	0.000	15.19	11.74	0	0	0	0	15.19	11.74	0	0	26.93

مهندس التخطيط
أ. حليم





مشروع:

قطار أسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

Determination of field density - ASTM D 1556

Request no.:		From	275+460	to	275+700	Company	الاندلس
Station :		Level	- 1.85	DATE	13/11/2023		
Description :	EMBANKMENT Materials						

Pactor Modified Testing Results:-

Max. dry density gm/cm ³	O.M.C %	Degree of Compaction Required, %	Bulk Density of Specified sand, gm/cm ³	Sand Weight of Cone (gm)
2.164	5.0	95	1.480	1440

Test No.	1		2		3		4		5		6	
Station of sample	275+480		275+500		275+520		275+540		275+560		275+580	
Wt. Of Sand befor test,gm	10150		9840		9760		9670		9420		8700	
Wt. Of Sand after test,gm	6580		6040		5980		5900		5680		5000	
Wt. Of Sand fill hole&cone,gm	3570		3800		3780		3770		3740		3700	
Wt. Of Sand fill cone,gm	1440		1440		1440		1440		1440		1440	
Wt. Of Sand fill core,gm	2130		2360		2340		2330		2300		2260	
Volume of hole,cm3	1439		1595		1581		1574		1554		1527	
Wt of sample from hole,gm	3165		3485		3480		3490		3420		3350	
Wet density of soil,gm/cm ³	2.199		2.186		2.201		2.217		2.201		2.194	
No. of container	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wt. of container,gm	54.5	53.4	55.2	54.7	55.2	54.7	54.5	53.4	55.2	54.7	55.2	54.7
Wt. Of sample& container befor drying,gm	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
wt. of container& dried sample,gm	240.1	241.5	240.5	241.3	240.2	241.3	240.3	241.8	241.5	241.9	240.8	241.9
Water wt.	9.9	8.5	9.5	8.7	9.8	8.7	9.7	8.2	8.5	8.1	9.2	8.1
Wt. of dried sample,gm	185.6	188.1	185.3	186.6	185	186.6	185.8	188.4	186.3	187.2	185.6	187.2
Moisture content,%	5.3341	4.5189	5.1268	4.6624	5.2973	4.6624	5.2207	4.3524	4.5625	4.3269	4.9569	4.3269
Average moisture content%	4.9		4.9		5.0		4.8		4.4		4.6	
Dry density,gm/cm ³	2.096		2.084		2.097		2.116		2.107		2.096	
Compaction (%)	96.85		96.28		96.89		97.76		97.37		96.88	
Acceptance	Y		Y		Y		Y		Y		Y	





مشروع:

قطار أسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

Determination of field density - ASTM D 1556

Request no.:		From	275+460	to	275+700	Company	الاندلس
Station :		Level	- 1.25	DATE	13/11/2023		
Description :	EMBANKMENT Materials						

Ptoctor Modified Testing Results:-

Max. dry density gm/cm ³	O.M.C %	Degree of Compaction Required, %	Bulk Density of Specified sand, gm/cm ³	Sand Weight of Cone (gm)
2.164	5.0	95	1.480	1440




Test No.	7		8		9		10					
Station of sample	275+625		275+650		275+675		275+695					
Wt. Of Sand befor test,gm	9698		9336		8989		9523					
Wt. Of Sand after test,gm	5989		5563		5325		5789					
Wt. Of Sand fill hole&cone gm	3709		3773		3664		3734					
Wt. Of Sand fill cone,gm	1440		1440		1440		1440					
Wt. Of Sand fill hole,gm	2269		2333		2224		2294					
Volume of hole,cm3	1533		1576		1503		1550					
Wt of sample from hole,gm	3358		3450		3250		3365					
Wet density of soil,gm/cm ³	2.190		2.189		2.163		2.171					
No. of container	13	14	15	16	17	18	3	4				
Wt. of container,gm	54.5	53.4	55.2	54.7	54.5	53.4	55.2	54.7				
Wt. Of sample& container befor drying,gm	250	250	250	250	250	250	250	250				
wt. of container& dried sample,gm	241	241.5	240.5	241	241.2	240.8	240.6	241.6				
Water wt.	9.0	8.5	9.5	9.0	8.8	9.2	9.4	8.4				
Wt. of dried sample,gm	186.5	188.1	185.3	186.3	186.7	187.4	185.4	186.9				
Moisture content,%	4.8257	4.5189	5.1268	4.8309	4.7134	4.9093	5.0701	4.4944				
Average moisture content%	4.7		5.0		4.8		4.8					
Dry density,gm/cm ³	2.093		2.085		2.063		2.072					
Compaction (%)	96.70		96.34		95.36		95.74					
Acceptance	Y		Y		Y		Y					

M.E./CONTRACTOR



M.E./CONSULTANT



UNIVERSAL INSPECTION REQUEST	 مكتب الدراسات الهندسية للإستشارات الهندسية			 الهيئة العامة للإستشارات والدراسات الهندسية	 شركة الدراسات الهندسية للإستشارات الهندسية

RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours										
The Work described below will be complete and ready for inspection by planned time shown										
Contractor Company	شركة الدراسات الهندسية للإستشارات الهندسية				Designer Company*	DR .Hassan Mahdy (H.M.C)				
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time						
Received by Employers Representative			UIR	C1 KP	C2 SU	C3 OT	DD 11	MM 11	YY 23	HH MM
CODE-1	CODE-2	CODE-3	CODE-4	CODE-5						

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED		
LENGTH	Element	Item
80 m	275+380 TO 275+450 E= 262207.5523 E= 262247.0269 N= 3064460.931 N= 3064391.348	رم - 2
<u>Inspection description/</u> Inspect materials from st (275+380) to st (275+460) Fill layer (2-)		

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time	
Planned Inspection Date	Planned Inspection Time
/ / 2023	1

COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate			
Checklist Attached <input type="checkbox"/>	Test Results Attached <input type="checkbox"/>	Calibration Attached <input type="checkbox"/>	Other as Indicated <input type="checkbox"/>
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by: (GARBSURVEYCONSANT.(xyz))	Comments by: General consultant (systra)
	

INSPECTION RESULT					Approval Status	Please Tick If Not Attend
Organisation	Name	Sign	Date	Time	A-AWC-R	
Contractor Engineer						
Contractor	XYZ		13-11-23	4:15	A	
QA\QC*	H.M.C		11-11-23	1:30	A	
GARB**						
Employers Representative						

* Designer
** Alignment: Bridges: Culvert Only



OCTOBER ASYMAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (OCTOBER - ASYMAN)

م.ت.إ.س.م
م.ت.إ.س.م

م.ت.إ.س.م

م.ت.إ.س.م

م.ت.إ.س.م
م.ت.إ.س.م
م.ت.إ.س.م

STATION
FROM
TO
275+300
275+440

م.ت.إ.س.م

Station	TOP OF RAIL GRADE (CENTER)			Left										Right						SUPER ELEV.	SUPER ELEV.	Width of Type		Width of Type	Width of Type	TOTAL WIDTH
	EAST	MONTH	RESIDUAL LEVEL	15.63	20	28	12	8	4	P.G.C.I	4	8	12	16	22.34	1	2									
275+300	282327.55	304440.53	137.44	DIST LEVEL	135.64	135.64	135.64	135.64	135.64	135.64	135.64	135.64	135.64	135.64	135.64	0.000	0.000	15.63	12.34	1.00	135.64	28.87				
				OS.M READ																						
				DEF	42																					
				ACT. READ																						
275+400	282327.35	304440.50	137.44	DIST LEVEL	135.64	135.64	135.64	135.64	135.64	135.64	135.64	135.64	135.64	135.64	0.000	0.000	15.63	12.34	1.00	135.60	28.87					
				OS.M READ																						
				DEF	41																					
				ACT. READ																						
275+420	282327.28	304440.09	137.54	DIST LEVEL	135.56	135.56	135.56	135.56	135.56	135.56	135.56	135.56	135.56	135.56	0.000	0.000	15.63	12.34	1.00	135.56	28.87					
				OS.M READ																						
				DEF	42																					
				ACT. READ																						
275+440	282327.09	304440.71	137.53	DIST LEVEL	135.52	135.52	135.52	135.52	135.52	135.52	135.52	135.52	135.52	135.52	0.000	0.000	15.63	12.34	1.00	135.52	28.87					
				OS.M READ																						
				DEF	42																					
				ACT. READ																						
275+460	282327.83	304439.35	137.46	DIST LEVEL	135.48	135.48	135.48	135.48	135.48	135.48	135.48	135.48	135.48	135.48	0.000	0.000	15.63	12.34	1.00	135.48	28.87					
				OS.M READ																						
				DEF	42																					
				ACT. READ																						



م.ت.إ.س.م



میشروع:

قطار أسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

Determination of field density - ASTM D 1556

Request no.:		From	275+380	to	275+460	Company	الاندلس
Station :		Level	- 2.00	DATE	11/11/2023		
Description :	EMBANKMENT Matrials						

Pictor Modified Testing Results:-

Max. dry density gm/cm ³	O.M.C %	Degree of Compaction Required,%	Bulk Density of Specified sand, gm/cm ³	Sand Weight of Cone (gm)
2.160	5.0	95	1.480	1440

[illegible]

M.E. CONTRACTOR

W.E. CONSULTANT

محمد بن عبد الله

UNIVERSAL INSPECTION REQUEST



مكتب أ.د. حسن مهدي
للإستشارات الهندسية



الهيئة العامة للمواصلات



RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	شركة المواصلات العامة	Designer Company*	DR .Hassan Mahdy (H.M.C)															
Issued by Contractor	Name:  Sign: 	Date	Time															
Received by Employers Representative	UIR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td>KP</td> <td>SU</td> <td>OT</td> <td>22</td> <td>11</td> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM	KP	SU	OT	22	11	23		
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM											
KP	SU	OT	22	11	23													

CODE-1	CODE-2	CODE-3	CODE-4	CODE-5
--------	--------	--------	--------	--------

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

LENGTH	Element	Item
120 m	275+200 TO 275+320	
	E=262121.4521 N=3064618.998	E=262178.4311 N=3064513.39
		رسم - 4
<u>Inspection description/</u>		
Inspect materials from st (275+200) to st (275+320) Fill layer (4-)		

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date	Planned Inspection Time
1 / / 2023	1




COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate

Checklist Attached	Test Results Attached	Calibration Attached	Other as indicated
Drawing Reference	ITP Reference		MS Reference

Comments by: GARB SURVEY CONSATAN (xyz) Comments by: General consultant (systra)



INSPECTION RESULT

INSPECTION RESULT					Approval Status	Please Tick if Not Attend
Organisation	Name	Sign	Date	Time	A-AWC-R	
Contractor Engineer	م.د. حسن مهدي					
Contractor	XYZ		22-11-2023	12:00	A	
QA/QC*	H.M.C		21/11/2023	11:50	(A)	
GARB**						
Employers Representative						

* Designer

** Alignment: Bridges: Culvert Only



OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (OCTOBER - ASWAN)

مكتب المهندسين
الهندسة المدنية



STATION	
FROM 275+200	TO 275+320

نقطة الصلة
نقطة الصلة

مسار خط السكك الحديدية

م 10 - مسارات

Station	TOP OF SLAB GRADE [METERS]		Left								Right				Width of Right		TOTAL WIDTH					
	EAST	WORTH	PERMAN LEVEL	18.53	20	16	12	8	4	P.C+1	4	8	12	16	20	18.53						
275+200	262121.85	30646615.00	134.00	EXIST LEVEL	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	0.000	0.000	18.63	15.34	134.00	34.97
				DES. READ																		
				ACT. READ																		
275+220	262130.83	30646021.31	133.96	EXIST LEVEL	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	0.000	0.000	18.63	15.34	133.96	34.97
				DES. READ																		
				ACT. READ																		
275+240	262140.26	30645814.49	133.92	EXIST LEVEL	133.92	133.92	133.92	133.92	133.92	133.92	133.92	133.92	133.92	133.92	133.92	133.92	0.000	0.000	18.63	15.34	133.92	34.97
				DES. READ																		
				ACT. READ																		
275+260	262148.72	3064566.08	133.88	EXIST LEVEL	133.88	133.88	133.88	133.88	133.88	133.88	133.88	133.88	133.88	133.88	133.88	133.88	0.000	0.000	18.63	15.34	133.88	34.97
				DES. READ																		
				ACT. READ																		
275+280	262159.25	3064544.49	133.84	EXIST LEVEL	133.84	133.84	133.84	133.84	133.84	133.84	133.84	133.84	133.84	133.84	133.84	133.84	0.000	0.000	18.63	15.34	133.84	34.97
				DES. READ																		
				ACT. READ																		
275+300	262168.82	3064530.43	133.80	EXIST LEVEL	133.80	133.80	133.80	133.80	133.80	133.80	133.80	133.80	133.80	133.80	133.80	133.80	0.000	0.000	18.63	15.34	133.80	34.97
				DES. READ																		
				ACT. READ																		
275+320	262178.03	3064513.28	133.76	EXIST LEVEL	133.76	133.76	133.76	133.76	133.76	133.76	133.76	133.76	133.76	133.76	133.76	133.76	0.000	0.000	18.63	15.34	133.76	34.97
				DES. READ																		
				ACT. READ																		



أحضر

الإفدلس للمقاولات
٢٧٤ - ٥٥١ - ٢٧٤
٢٧٤ - ٥٥١ - ٢٧٤

مهندس الشركة



مشروع:

قطار أسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

Determination of field density - ASTM D 1556

Request no.:	From	275+200	to	275+320	Company	الاندلس
Station :		Level		- 4.00	DATE	22/11/2023
Description :	EMBANKMENT Matrials					

Ptoctor Modified Testing Results:-

Max. dry density gm/cm ³	O.M.C %	Degree of Compaction Required, %	Bulk Density of Specified sand, gm/cm ³	Sand Weight of Cone (gm)
2.160	5.0	95	1.480	1440

Test No.	1	2	3			
Station of sample	275+220	275+280	275+320			
Wt. Of Sand befor test, gm	9936	9652	9456			
Wt. Of Sand after test, gm	6310	5986	5850			
Wt. Of Sand fill hole&cone, gm	3626	3666	3606			
		1440	1440			
Wt. Of Sa.	2186	2226	2166			
Volume of hole, cm ³	1477	1504	1464			
Wt of sample from hole, gm	3190	3285	3210			
Wet density of soil, gm/cm ³	2.160	2.184	2.193			
No. of container	1	2	3	4	5	6
Wt. of container, gm	55	54.3	52.1	53.2	55	54.3
Wt. Of sample& container befor drying, gm	250	250	250	250	250	250
wt. of container& dried sample, gm	241.6	241.1	241.6	241.3	241.6	241
Water wt.	8.4	8.9	8.4	8.7	8.4	9.0
Wt. of dried sample, gm	186.6	186.8	189.5	188.1	186.6	186.7
Moisture content, %	4.5016	4.7645	4.4327	4.6252	4.5016	4.8206
Average moisture content%	4.6	4.5	4.7			
Dry density, gm/cm ³	2.064	2.089	2.096			
Compaction (%)	95.6	96.7	97.0			
Acceptance	Y	Y	Y			



UNIVERSAL INSPECTION REQUEST



مكتب المهندس مهدي
للإشارات الهندسية



الهيئة العامة للطرق



RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	الأشغال العامة		Designer Company*	DR .Hassan Mahdy (H.M.C)	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time	
Received by Employers Representative	UIR		C1 KP	C2 SU	C3 OT
			DD 24	MM 10	YY 23
			HH 6	MM 30	
CODE-1	CODE-2	CODE-3	CODE-4	CODE-5	

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

LENGTH	Element		Item
100 m	275+220 TO 275+320		رقم - 5
	E=262130.8312 N=3064601.333	E=262178.4311 N=3064513.39	
Inspection description/			
Inspect materials from st (275+220) to st (275+320) Fill layer (5-)			

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date	Planned Inspection Time
/ / 2023	1

COMPLIANCE EVIDENCE Must be Included as appropriate

Checklist Attached <input type="checkbox"/>	Test Results Attached <input type="checkbox"/>	Calibration Attached <input type="checkbox"/>	Other as indicated <input type="checkbox"/>
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by: (GARB SURVEY CONSATANT.(xyz))

Comments by: General consultant (systra)

INSPECTION RESULT

Organisation	Name	Sign	Date	Time	Approval Status A-AWC-R	Please Tick if Not Attend
Contractor Engineer						
Contractor	XYZ		24-10-23	4:30	A	
QA/QC*	H.M.C		24-10-23	6:30	(A)	
GARB**						
Employers Representative						

* Designer

** Alignment: Bridges: Culvert Only



OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (OCTOBER - ASWAN)

مكتب الدراسات
للمواصلات



STATION	
FROM	TO
275+220	275+320

نقطة التماس

التيه

منسوب سطح البرزخ

منسوب طبقة د م

Station	TOP OF SUB GRADE (CENTER)		Left						L	Right				SUPER ELEV.	Width of Layer		R	TYPICAL SECTION	TOTAL WIDTH
	EAST	NORTH	20.13	16	12	8	4	0		4	8	12	16		L	R			
275+220	262130.83 3064501.33		137.96	132.96	132.96	132.96	132.96	132.96	132.96	132.96	132.96	132.96	132.96	0.000	0.000	20.13	16.84	1.00	131.96
	EXIST. LEVEL		137.96	132.96	132.96	132.96	132.96	132.96	132.96	132.96	132.96	132.96	132.96	0.000	0.000	20.13	16.84	1.00	131.96
	DES. READ																		37.97
	ACT. READ																		
275+240	262140.26 3064583.68		137.92	132.92	132.92	132.92	132.92	132.92	132.92	132.92	132.92	132.92	132.92	0.000	0.000	20.13	16.84	1.00	132.92
	EXIST. LEVEL		137.92	132.92	132.92	132.92	132.92	132.92	132.92	132.92	132.92	132.92	132.92	0.000	0.000	20.13	16.84	1.00	132.92
	DES. READ																		37.97
	ACT. READ																		
275+260	262149.73 3064566.08		137.88	132.88	132.88	132.88	132.88	132.88	132.88	132.88	132.88	132.88	132.88	0.000	0.000	20.13	16.84	1.00	132.88
	EXIST. LEVEL		137.88	132.88	132.88	132.88	132.88	132.88	132.88	132.88	132.88	132.88	132.88	0.000	0.000	20.13	16.84	1.00	132.88
	DES. READ																		37.97
	ACT. READ																		
275+280	262159.25 3064548.49		137.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	0.000	0.000	20.13	16.84	1.00	132.84
	EXIST. LEVEL		137.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	0.000	0.000	20.13	16.84	1.00	132.84
	DES. READ																		37.97
	ACT. READ																		
275+300	262168.82 3064530.93		137.80	132.80	132.80	132.80	132.80	132.80	132.80	132.80	132.80	132.80	132.80	0.000	0.000	20.13	16.84	1.00	132.80
	EXIST. LEVEL		137.80	132.80	132.80	132.80	132.80	132.80	132.80	132.80	132.80	132.80	132.80	0.000	0.000	20.13	16.84	1.00	132.80
	DES. READ																		37.97
	ACT. READ																		
275+320	262178.43 3064513.39		137.76	132.76	132.76	132.76	132.76	132.76	132.76	132.76	132.76	132.76	132.76	0.000	0.000	20.13	16.84	1.00	132.76
	EXIST. LEVEL		137.76	132.76	132.76	132.76	132.76	132.76	132.76	132.76	132.76	132.76	132.76	0.000	0.000	20.13	16.84	1.00	132.76
	DES. READ																		37.97
	ACT. READ																		



مهندس الشركة

مشروع:

قطار أسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

Determination of field density - ASTM D 1556

Request no.:		From	275+220	to	275+320	Company	الأنلس
Station :		Level	- 5.00		DATE	24/10/2023	
Description :	EMBANKMENT Materials						

Proctor Modified Testing Results:-

Max. dry density gm/cm ³	O.M.C %	Degree of Compaction Required, %	Bulk Density of Specified sand, gm/cm ³	Sand Weight of Cone (gm)
2.160	5.0	95	1.490	1550

Test No.	1		2	
Station of sample	275+240		275+300	
Wt. Of Sand before test,gm	9850		9150	
Wt. Of Sand after test,gm	6090		5390	
Wt. Of Sand fill hole&cone,gm	3760		3760	
Wt. Of Sand fill	1550		1550	
Wt. Of Sand fill hole,gm	2210		2210	
Volume of hole,cm ³	1483		1483	
Wt of sample from hole,gm	3265		3270	
Wet density of soil,gm/cm ³	2.201		2.205	
No. of container	11	16	21	26
Wt. of container,gm	55	54.3	52.1	53.2
Wt. Of sample& container before drying,gm	250	250	250	250
wt. of container& dried sample,gm	241.5	241	241.3	241
Water wt.	8.5	9.0	8.7	9.0
Wt. of dried sample,gm	186.5	186.7	189.2	187.8
Moisture content,%	4.5576	4.8206	4.5983	4.7923
Average moisture content%	4.7		4.7	
Dry density,gm/cm ³	2.103		2.106	
Compaction (%)	97.3		97.5	
Acceptance	Y		Y	



UNIVERSAL INSPECTION REQUEST



مكتب المدققين
للإستشارات الهندسية



الهيئة العامة للإستشارات



RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	DR. Hassan Mahdy (H.M.C)	Designer Company*	
Issued by Contractor	Name: Sign:	Date	Time
Received by Employers Representative	UIR	C1 KP	C2 SU
		C3 OT	DD 26
		MM 9	YY 23
		HH	MM
CODE -1	CODE -2	CODE -3	CODE -4
			CODE -5

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

LENGTH	Element	Item
120 m	275+200 TO 275+320 E=262121.4521 N=3064618.998	5.5- ريم
	E=262178.4311 N=3064513.39	
Inspection description/ Inspect materials from st (275+200) to st (275+320) Fill layer (5.5-)		

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date	Planned Inspection Time
/ / 2023	1

COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate

Checklist Attached <input type="checkbox"/>	Test Results Attached <input type="checkbox"/>	Calibration Attached <input type="checkbox"/>	Other as indicated <input type="checkbox"/>
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by: (GARB SURVEY CONSULTANT (XYZ))	Comments by: General consultant (systra)

INSPECTION RESULT						Approval Status	Please Tick if Not Attend
Organisation	Name	Sign	Date	Time	A-AWC-R		
Contractor Engineer							
Contractor	XYZ		26-9-2023	4:10			
QA/QC*	H.M.C		26/9/2023	3:00			
GARB**							
Employers Representative							

* Designer
** Alignment: Bridges: Culvert Only



OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (OCTOBER - ASWAN)

محطة اديس مينا
للبناتون الحديدية




STATION	
FROM	TO
275+200	275+320

قوة الخط
التيه
مستوي سطح البرزخ

مستوي طبقة ٥٠٠ م

Station	TOP OF SUB GRADE (CENTER)			Left								Right				WIDE of layer	Super Elev	Gravel	TOTAL WIDTH
	EAST	NORTH	PERMAN LEVEL	22.88	20	16	12	8	4	P.C.C.L	4	8	12	16	19.59	1	2	3	
275+200	262121.45	3064619.00	138.00	132.50	132.50	132.50	132.50	132.50	132.50	132.50	132.50	132.50	132.50	132.50	19.59	1	2	3	132.50
275+220	262130.83	3064601.33	137.94	132.46	132.46	132.46	132.46	132.46	132.46	132.46	132.46	132.46	132.46	132.46	19.59	1	2	3	132.46
275+240	262140.26	3064581.60	137.82	132.42	132.42	132.42	132.42	132.42	132.42	132.42	132.42	132.42	132.42	132.42	19.59	1	2	3	132.42
275+260	262149.73	3064566.08	137.68	132.38	132.38	132.38	132.38	132.38	132.38	132.38	132.38	132.38	132.38	132.38	19.59	1	2	3	132.38
275+280	262159.25	3064544.49	137.54	132.34	132.34	132.34	132.34	132.34	132.34	132.34	132.34	132.34	132.34	132.34	19.59	1	2	3	132.34
275+300	262168.82	3064530.93	137.40	132.30	132.30	132.30	132.30	132.30	132.30	132.30	132.30	132.30	132.30	132.30	19.59	1	2	3	132.30
275+320	262178.43	3064511.39	137.26	132.26	132.26	132.26	132.26	132.26	132.26	132.26	132.26	132.26	132.26	132.26	19.59	1	2	3	132.26



مهندس البرزخ

احسان



UNIVERSAL INSPECTION REQUEST



مكتب المهندس
للإشراف الهندسية




الهيئة العامة للمشروعات



RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company			Designer Company*	DR. Hassan Mahdy (H.M.C)																
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time																
Received by Employers Representative			UIR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td>KP</td> <td>SU</td> <td>OT</td> <td>4</td> <td>9</td> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM	KP	SU	OT	4	9	23		
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													
KP	SU	OT	4	9	23															

CODE-1	CODE-2	CODE-3	CODE-4	CODE-5
--------	--------	--------	--------	--------

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

LENGTH	Element		Item
80 m	275+380 TO 275+460		
	E=262207.5523 N=3064460.931	E=262247.0269 N=3064391.348	رسم-3
Inspection description/			
Inspect materials from st (275+380) to st (275+460) Fill layer (3-)			

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date	Planned Inspection Time
1 / 1 / 2023	1




COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate

Checklist Attached <input type="checkbox"/>	Test Results Attached <input type="checkbox"/>	Calibration Attached <input type="checkbox"/>	Other as indicated <input type="checkbox"/>
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by: (GARB SURVEY CONSULTANT (xyz))

Comments by: General consultant (systra)

INSPECTION RESULT

Organisation	Name	Sign	Date	Time	Approval Status	Please Tick if Not Attend
Contractor Engineer	أحمد محمد				A-AWC-R	
Contractor	XYZ		4-9-23	4:30	A	
QA\QC*	H.M.C		4/9/2023	4:00	AWC	
GARB**						
Employers Representative						

* Designer

** Alignment: Bridges: Culvert Only



OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (OCTOBER - ASWAN)

مكتب الدراسات والبحوث
للمواصلات الهندسية

قائمة طبقات الجدران



STATION	
FROM	TO
275+380	275+460

قرية طائفة
التابعة

منسوب سطح البحر

م
مستويات طبقة ٣٠ م

Station	TOP OF SUB GRADE (CENTER)		Left								Right				SUPER ELEV.1	SUPER ELEV.2		Width of Super L	R	Elev. of Super Elev.2	TOTAL WIDTH
	EAST	NORTH	PERMANENT LEVEL	17.13	20	26	12	12	8	4	PGCL	4	8	12	16	13.84	13.84				
275+380	262207.55	3064460.93	137.64	134.64	134.64	134.64	134.64	134.64	134.64	134.64	134.64	134.64	134.64	134.64	134.64	134.64	134.64	1.00	17.13	13.84	134.64
			EXIST LEVEL	134.64	134.64	134.64	134.64	134.64	134.64	134.64	134.64	134.64	134.64	134.64	134.64	134.64	134.64				
			DES. READ	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60				
275+400	262217.35	3064441.50	137.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	1.00	17.13	13.84	134.60
			EXIST LEVEL	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60				
			DES. READ	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60	134.60				
275+420	262227.20	3064426.09	137.56	134.56	134.56	134.56	134.56	134.56	134.56	134.56	134.56	134.56	134.56	134.56	134.56	134.56	134.56	1.00	17.13	13.84	134.56
			EXIST LEVEL	134.56	134.56	134.56	134.56	134.56	134.56	134.56	134.56	134.56	134.56	134.56	134.56	134.56	134.56				
			DES. READ	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52				
275+440	262237.09	3064408.71	137.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	1.00	17.13	13.84	134.52
			EXIST LEVEL	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52				
			DES. READ	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52				
275+460	262247.03	3064391.75	137.48	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48	1.00	17.13	13.84	134.48
			EXIST LEVEL	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48				
			DES. READ	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48				



مهندس الاستشاري

احمد



مهندس الشركة

مشروع:

قطار أسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

Determination of field density - ASTM D 1556

Request no.:		From	275+380	to	275+460	Company	الاندلس
Station :		Level	- 3.00		DATE	4/9/2023	
Description :	EMBANKMENT Matrials						

Ptoctor Modified Testing Results:-

Max. dry density gm/cm ³	O.M.C %	Degree of Compaction Required,%	Bulk Density of Specified sand, gm/cm ³	Sand Weight of Cone (gm)
2.160	5.0	95	1.490	1450

[illegible]

M.E./CONTRACTOR



UNIVERSAL INSPECTION REQUEST



مكتب أدريس مهدي
للإشراف الهندسية



الهيئة العامة للمقاولات العامة



RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	شركة الأندلس للمقاولات العامة		Designer Company*	DR .Hassan Mahdy (H.M.C)							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time							
Received by Employers Representative			UIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
				KP	SU	OT	22	10	23		
CODE 1		CODE 2		CODE 3		CODE 4		CODE 5			

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

LENGTH	Element		Item
100 m	275+380 TO 275+480		رسم - 2.5
	E=262207.5523	E=262256.9949	
	N=3064460.931	N=3064374.009	
<u>Inspection description</u>			
Inspect materials from st (275+380) to st (275+480) Fill layer (2.5-)			

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection time

Planned Inspection Date	Planned Inspection Time
/ / 2023	1

COMPLIANCE EVIDENCE Must be Included as appropriate

Checklist Attached <input type="checkbox"/>	Test Results Attached <input type="checkbox"/>	Calibration Attached <input type="checkbox"/>	Other as indicated <input type="checkbox"/>
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by: (GARB SURVEY CONSATANT. (xyz))	Comments by: General consultant (systra)

INSPECTION RESULT						Approval Status	Please Tick if Not Attend
Organisation	Name	Sign	Date	Time	A-AWC-R		
Contractor Engineer	م. الحبيب طليم						
Contractor QA/QC*	XYZ H.M.C		23/6/23	11:00 PM	A		
GARB**			22/10/2023	12:00	(A)		
Employers Representative							

* Designer

** Alignment: Bridges: Culvert Only



OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (OCTOBER - ASWAN)

مكتب الدراسات
والتصميم الهندسي

شركة تطوير
البنية التحتية



قرية الدمام
المنطقة
مستوطنة خليج الدمام

STATION

FROM

275+350

TO

275+460

مستطبة طلبة - ٧٠٠ م

Station	TOP OF SUB GRADE (CENTER)			Left								Right				SUPER ELEV.	SUPER ELEV.	Width of layer		ارتفاع الطبقة سم	الارتفاع العملي سم	TOTAL WIDTH
	EAST	MONTH	PERMANENT LEVEL	16.38	20	16	12	8	4	P.G.C.	4	8	12	16	13.09			1	8			
275+350	262207.35	3054460.93	137.54	EXIST. LEVEL	135.14	135.14	135.14	135.14	135.14	135.14	135.14	135.14	135.14	135.14	135.14	0.000	0.000	16.38	13.09	1.00	135.14	30.47
				DES. READ																		
				ACT. READ																		
				DEF	-	-1	+1	-	+2	-2	+2	+1	+1	+1	-							
275+400	262217.35	3054443.50	137.60	EXIST. LEVEL	135.10	135.10	135.10	135.10	135.10	135.10	135.10	135.10	135.10	135.10	135.10	0.000	0.000	16.38	13.09	1.00	135.10	30.47
				DES. READ																		
				ACT. READ																		
				DEF	+2	+2	-	+1	-2	+1	-	+1	-	-	-							
275+420	262227.20	3054425.09	137.56	EXIST. LEVEL	135.06	135.06	135.06	135.06	135.06	135.06	135.06	135.06	135.06	135.06	135.06	0.000	0.000	16.38	13.09	1.00	135.06	30.47
				DES. READ																		
				ACT. READ																		
				DEF	+1	-1	+1	+2	+1	-	+2	+1	+1	-	+1							
275+440	262237.09	3054408.71	137.52	EXIST. LEVEL	135.02	135.02	135.02	135.02	135.02	135.02	135.02	135.02	135.02	135.02	135.02	0.000	0.000	16.38	13.09	1.00	135.02	30.47
				DES. READ																		
				ACT. READ																		
				DEF	-	-1	-	-	+1	-	+1	+2	+1	-	+1							
275+460	262247.03	3054391.35	137.48	EXIST. LEVEL	134.98	134.98	134.98	134.98	134.98	134.98	134.98	134.98	134.98	134.98	134.98	0.000	0.000	16.38	13.09	1.00	134.98	30.47
				DES. READ																		
				ACT. READ																		
				DEF	-1	-1	-1	-	+1	-	+1	+2	+2	+1	+1							
275+480	262256.99	3054374.01	137.44	EXIST. LEVEL	134.94	134.94	134.94	134.94	134.94	134.94	134.94	134.94	134.94	134.94	134.94	0.000	0.000	16.38	13.09	1.00	134.94	30.47
				DES. READ																		
				ACT. READ																		
				DEF																		



4-1-73

4-1-73



مكتب الدراسات والتصميم الهندسي

مكتب الدراسات والتصميم الهندسي

مَشْرُوع:

قطار أسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

Determination of field density - ASTM D 1556

Request no.:		From	275+380	to	275+480	Company	الانليس
Station :			Level		- 2.50	DATE	22/10/2023
Description :	EMBANKMENT Materials						

Pictor Modified Testing Results:-

Max. dry density gm/cm ³	O.M.C %	Degree of Compaction Required,%	Bulk Density of Specified sand, gm/cm ³	Sand Weight of Cone (gm)
2.160	5.0	95	1.480	1440

[illegible]

M.E CONTRACTOR

M.E./CONSULTANT

UNIVERSAL INSPECTION REQUEST



مكتب المدققين مهنيي
للمهندسين المدنيين



الهيئة العامة للمقاولات العامة



RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	شركة الانشاءات العامة	Designer Company*	DR .Hassan Mahdy (H.M.C)															
Issued by Contractor	Name Sign	Date	Time															
Received by Employers Representative	UIR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td>KP</td> <td>SU</td> <td>OT</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM	KP	SU	OT	4	4	23		
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM											
KP	SU	OT	4	4	23													

CODE -1

CODE -2

CODE -3

CODE -4

CODE -5

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

LENGTH	Element	Item
120 m	275+480 TO 275+600	
	E=262255.9949 N=3064374.009	E=262317.0725 N=3064270.131
<u>Inspection description/</u> Inspect materials from st (275+480) to st (275+600) Fill layer (2-)		

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date	Planned Inspection Time
/ / 2023	1

COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate

Checklist Attached <input type="checkbox"/>	Test Results Attached <input type="checkbox"/>	Calibration Attached <input type="checkbox"/>	Other as indicated <input type="checkbox"/>
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by: GARB SURVEY CONSULTANT (xyz)

Comments by: General consultant (systra)

INSPECTION RESULT

Organisation	Name	Sign	Date	Time	Approval Status	Please Tick if Not Attend
Contractor Engineer					A-AWC-R	
Contractor	XYZ		4-4-23	4:00	A	
QA\QC*	H.M.C		4/4/2023	3:15	AWC	
GARB**						
Employers Representative						

* Designer

** Alignment: Bridges: Culvert Only



OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (OCTOBER - ASWAN)

مكتب الدراسات
للمواصلات



STATION	
FROM 275+400	TO 275+600

قرية الدقه
التجه
مستوطنة حط الحديدي

م
مستويات طبقة ٢

Station	TOP OF SUB GRADE (CENTER)		PERMAN LEVEL	Left										P.G.C.I	Right					Width of layer		عرض قوسه حاصل	مستوي قوسه حاصل	TOTAL WIDTH			
	EAST	MONTH		15.63	20	16	12	8	4	4	8	12	16		12.34	L	R										
275+400	262256.99	3064374.01	137.44	EXIST LEVEL	135.44	135.44	135.44	135.44	135.44	135.44	135.44	135.44	135.44	135.44	135.44	135.44	135.44	135.44	135.44	135.44	135.44	135.44	135.44	135.44	135.44	28.97	
				DES READ																							
				ACT HEAD DEF																							
275+500	262266.99	3064355.68	137.40	EXIST LEVEL	135.40	135.40	135.40	135.40	135.40	135.40	135.40	135.40	135.40	135.40	135.40	135.40	135.40	135.40	135.40	135.40	135.40	135.40	135.40	135.40	135.40	28.97	
				DES READ																							
				ACT HEAD DEF																							
275+520	262277.00	3064339.37	137.36	EXIST LEVEL	135.36	135.36	135.36	135.36	135.36	135.36	135.36	135.36	135.36	135.36	135.36	135.36	135.36	135.36	135.36	135.36	135.36	135.36	135.36	135.36	28.97		
				DES READ																							
				ACT HEAD DEF																							
275+540	262287.02	3064322.06	137.32	EXIST LEVEL	135.32	135.32	135.32	135.32	135.32	135.32	135.32	135.32	135.32	135.32	135.32	135.32	135.32	135.32	135.32	135.32	135.32	135.32	135.32	135.32	27.97		
				DES READ																							
				ACT HEAD DEF																							
275+560	262297.03	3064304.75	137.28	EXIST LEVEL	135.28	135.28	135.28	135.28	135.28	135.28	135.28	135.28	135.28	135.28	135.28	135.28	135.28	135.28	135.28	135.28	135.28	135.28	135.28	135.28	27.97		
				DES READ																							
				ACT HEAD DEF																							
275+580	262307.05	3064287.44	137.24	EXIST LEVEL	135.24	135.24	135.24	135.24	135.24	135.24	135.24	135.24	135.24	135.24	135.24	135.24	135.24	135.24	135.24	135.24	135.24	135.24	135.24	135.24	27.97		
				DES READ																							
				ACT HEAD DEF																							
275+600	262317.07	3064270.13	137.20	EXIST LEVEL	135.20	135.20	135.20	135.20	135.20	135.20	135.20	135.20	135.20	135.20	135.20	135.20	135.20	135.20	135.20	135.20	135.20	135.20	135.20	135.20	27.97		
				DES READ																							
				ACT HEAD DEF																							



أحمد



مشروع:

قطار أسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

Determination of field density - ASTM D 1556

Request no.:	From	275+480	to	275+600	Company	الاندلس
Station :		Level		- 2.00	DATE	4/4/2023
Description :	EMBANKMENT Materials					

Ptoctor Modified Testing Results:-

Max. dry density gm/cm ³	O.M.C %	Degree of Compaction Required, %	Bulk Density of Specified sand, gm/cm ³	Sand Weight of Cone (gm)
2.160	5.0	95	1.480	1440

Test No.	1	2	3			
Station of sample	275+500	275+560	275+600			
Wt. Of Sand befor test, gm	10000	9500	9252			
Wt. Of Sand after test, gm	6400	5810	5580			
Wt. Of Sand fill hole&cone, gm	3600	3690	3672			
Wt. Of Sand fill hole, gm	1440	1440	1440			
Wt. Of Sand fill hole, gm	2160	2250	2232			
Volume of hole, cm ³	1459	1520	1508			
Wt of sample from hole, gm	3160	3270	3260			
Wet density of soil, gm/cm ³	2.165	2.151	2.162			
No. of container	1	2	3	4	5	6
Wt. of container, gm	55	54.3	52.1	53.2	55	54.3
Wt. Of sample& container befor drying, gm	250	250	250	250	250	250
wt. of container& dried sample, gm	241.6	240.9	241.3	241.6	241	241.9
Water wt.	8.4	9.1	8.7	8.4	9.0	8.1
Wt. of dried sample, gm	186.6	186.6	189.2	188.4	186	187.6
Moisture content, %	4.5016	4.8767	4.5983	4.4586	4.8387	4.3177
Average moisture content%	4.7	4.5	4.6			
Dry density, gm/cm ³	2.068	2.058	2.067			
Compaction (%)	95.8	95.3	95.7			
Acceptance	Y	Y	Y			

M.E./CONTRACTOR

M.E./CONSULTANT

UNIVERSAL INSPECTION REQUEST



مكتب أحمد/حسن مهدي
الإستشارات الهندسية




الهيئة العامة للإستشارات



RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company			Designer Company*	DR .Hassan Mahdy (H.M.C)																		
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time																		
Received by Employers Representative			UIR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td>KP</td> <td>SU</td> <td>OT</td> <td>20</td> <td>9</td> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM	KP	SU	OT	20	9	23				
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM															
KP	SU	OT	20	9	23																	
CODE-1		CODE-2		CODE-3		CODE-4		CODE-5														

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

LENGTH	Element		Item
240 m	275+480 TO 275+720		- 1.75 M
	E=262256.9949	E=262377.1869	
	N=3064374.009	N=3064166.274	

Inspection description

Inspect materials from st (275+480) to st (275+720) Fill layer (- 1.75 M)




INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date	Planned Inspection Time
/ / 2023	1

COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate

Checklist Attached <input type="checkbox"/>	Test Results Attached <input type="checkbox"/>	Calibration Attached <input type="checkbox"/>	Other as indicated <input type="checkbox"/>
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by: (GARB SURVEY CONSATANT.(xyz))	Comments by: General consultant (systra)
	

INSPECTION RESULT						Approval Status	Please Tick if Not Attend
Organisation	Name	Sign	Date	Time	A-AWC-R		
Contractor Engineer	أحمد شحات						
Contractor QA/QC*	XYZ		20/9/23	12:43	A		
	H.M.C		20/9/23	7:55	A/C		
GARB**							
Employers Representative							

* Designer

** Alignment: Bridges: Culvert Only



OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (OCTOBER - ASWAN)

مكتب الدراسات
للبنية التحتية



STATION
FROM 275+480
TO 275+720

قائمة الارتفاعات
مستويات سطح البرزخ

م ١٧٥- مناسيب طبقة ١٧٥

Station	TOP OF SUB GRADE (CENTERS)		Left								P.O.C.I		Right				SUPER ELEV.		Width of layer		مستوى القوسه الاسفل	TOTAL WIDTH
	EAST	WORTH	15.49	20	16	12	8	4			P.O.C.I		4	8	12	16	12.15		L	n		
275+480 262256.98 3064374.01 137.44	EXIST LEVEL		135.69	135.69	135.69	135.69	135.69	135.69	135.69	135.69	135.69	135.69	135.69	135.69	135.69	135.69	135.69				1.00	135.69 28.63
	DES.READ																					
	ACT.READ																					
	DEF																					
275+500 262266.99 3064356.68 137.40	EXIST LEVEL		135.65	135.65	135.65	135.65	135.65	135.65	135.65	135.65	135.65	135.65	135.65	135.65	135.65	135.65	135.65				1.00	135.65 28.63
	DES.READ																					
	ACT.READ																					
	DEF																					
275+520 262277.00 3064339.37 137.36	EXIST LEVEL		135.61	135.61	135.61	135.61	135.61	135.61	135.61	135.61	135.61	135.61	135.61	135.61	135.61	135.61	135.61				1.00	135.61 28.63
	DES.READ																					
	ACT.READ																					
	DEF																					
275+540 262287.02 3064322.06 137.32	EXIST LEVEL		135.57	135.57	135.57	135.57	135.57	135.57	135.57	135.57	135.57	135.57	135.57	135.57	135.57	135.57	135.57				0	27.63
	DES.READ																					
	ACT.READ																					
	DEF																					
275+560 262297.03 3064304.75 137.28	EXIST LEVEL		135.53	135.53	135.53	135.53	135.53	135.53	135.53	135.53	135.53	135.53	135.53	135.53	135.53	135.53	135.53				0	27.63
	DES.READ																					
	ACT.READ																					
	DEF																					
275+580 262307.05 3064287.44 137.24	EXIST LEVEL		135.49	135.49	135.49	135.49	135.49	135.49	135.49	135.49	135.49	135.49	135.49	135.49	135.49	135.49	135.49				0	27.63
	DES.READ																					
	ACT.READ																					
	DEF																					



مهندس الشركة



مشروع:

قطار أسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

Determination of field density - ASTM D 1556

Request no.:	From	275+480	to	275+720	Company	الأنجلس
Station :		Level		- 1.75	DATE	20/9/2023
Description :	EMBANKMENT Materials					

Pictor Modified Testing Results:-

Max. dry density gm/cm ³	O.M.C %	Degree of Compaction Required, %	Bulk Density of Specified sand, gm/cm ³	Sand Weight of Cone (gm)
2.160	5.0	95	1.480	1440

Test No.	1		2		3		4		5		6	
Station of sample	275+500		275+525		275+550		275+575		275+600		275+625	
Wt. Of Sand befor test,gm	10300		9865		9350		8985		8569		8325	
Wt. Of Sand after test,gm	6632		6200		5689		5322		4958		4698	
Wt. Of Sand fill hole&cone,gm	3668		3665		3661		3663		3611		3627	
Wt. Of Sand cone,gm	1440		1440		1440		1440		1440		1440	
Wt. Of Sand fill hole,gm	2228		2225		2221		2223		2171		2187	
Volume of hole,cm3	1505		1503		1501		1502		1467		1478	
Wt of sample from hole,gm	3275		3265		3265		3245		3240		3270	
Wat density of soil,gm/cm ³	2.175		2.172		2.176		2.160		2.209		2.213	
No. of container	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wt. of container,gm	55	54.3	52.1	53.2	52.1	53	50.6	53.6	54.2	51.9	54.3	53.2
Wt. Of sample& container befor drying,gm	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
wt. of container& dried sample,gm	241.6	240.8	241.1	240.8	241.3	240.7	240.1	240.9	240.3	241	240.5	241.4
Water wt.	8.4	9.2	8.9	9.2	8.7	9.3	9.9	9.1	9.7	9.0	9.5	8.6
Wt. of dried sample,gm	186.6	186.5	189	187.6	189.2	187.7	189.5	187.3	186.1	189.1	186.2	188.2
Moisture content,%	4.5016	4.933	4.709	4.9041	4.5983	4.9547	5.2243	4.8585	5.2123	4.7594	5.10204	4.5696
Average moisture content%	4.7		4.8		4.8		5.0		5.0		4.8	
Dry density,gm/cm ³	2.077		2.072		2.077		2.057		2.104		2.111	
Compaction (%)	96.2		95.9		96.1		95.2		97.4		97.7	
Acceptance	Y		Y		Y		Y		Y		Y	





مشروع:

قطار أسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

Determination of field density - ASTM D 1556

Request no.:	From	275+480	to	275+720	Company	الاندلس
Station :		Level		- 1.75	DATE	20/9/2023
Description :	EMBANKMENT Matrials					

Pictor Modified Testing Results:-

Max. dry density gm/cm ³	O.M.C %	Degree of Compaction Required, %	Bulk Density of Specified sand, gm/cm ³	Sand Weight of Cone (gm)
2.160	5.0	95	1.480	1440

Test No.	7		8		9		10			
Station of sample	275+650		275+675		275+700		275+715			
Wt. Of Sand befor test, gm	8000		7880		7580		7350			
Wt. Of Sand after test, gm	4150		4123		3856		3600			
Wt. Of Sand fill hole & cone, gm	3850		3757		3724		3750			
Wt. Of Sand fill con. gm	1440		1440		1440		1440			
Wt. Of Sand fill hole, gm	2410		2317		2284		2310			
Volume of hole, cm ³	1628		1566		1543		1561			
Wt of sample from hole, gm	3530		3468		3360		3420			
Wet density of soil, gm/cm ³	2.168		2.215		2.177		2.191			
No. of container	13	14	15	16	17	18	19	20		
Wt. of container, gm	61.9	77.9	78.9	77.9	61.9	77.9	78.9	77.9		
Wt. Of sample & container befor drying, gm	250	250	250	250	250	250	250	250		
wt. of container & dried sample, gm	242.3	241.9	242.1	242.9	242.6	242	242.5	242		
Water wt.	7.7	8.1	7.9	7.1	7.4	8.0	7.5	8.0		
Wt. of dried sample, gm	180.4	164	163.2	165	180.7	164.1	163.6	164.1		
Moisture content, %	4.2683	4.939	4.8407	4.303	4.0952	4.8751	4.5844	4.8751		
Average moisture content %	4.6		4.6		4.5		4.7			
Dry density, gm/cm ³	2.072		2.118		2.084		2.092			
Compaction (%)	95.9		98.1		96.5		96.9			
Acceptance	Y		Y		Y		Y			

M.E./CONTRACTOR



M.E./CONSULTANT



UNIVERSAL INSPECTION REQUEST



مكتب المهندس
للإستشارات الهندسية



الهيئة العامة للإستشارات



RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	شركة الإنشائات العامة		Designer Company*	DR .Hassan Mahdy (H.M.C)						
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time						
Received by Employers Representative		UIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
			KP	SU	OT	8	9	23		
CODE-1		CODE-2	CODE-3	CODE-4	CODE-5					

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

LENGTH	Element	Item
140 m	275+720 TO 275+860	
	E=262377.1869 N=3064166.274	E=262447.3204 N=3064045.108
		رم- 1.75
Inspection description		
Inspect materials from st (275+720) to st (275+860) Fill layer (1.75-)		

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date	Planned Inspection Time
/ / 2023	1

COMPLIANCE EVIDENCE Must be Included as appropriate

Checklist Attached <input type="checkbox"/>	Test Results Attached <input type="checkbox"/>	Calibration Attached <input type="checkbox"/>	Other as indicated <input type="checkbox"/>
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by: (GARB SURVEY CONSULTANT (xyz))



Comments by: General consultant (systra)

INSPECTION RESULT

Organisation	Name	Sign	Date	Time	Approval Status	Please Tick If Not Attend
Contractor Engineer	م. المهندس				A-AWC-R	
Contractor QA/QC*	XYZ H.M.C		25-9-23	3:00	A	
GARB**			26/9/2023	5:00	AWC	
Employers Representative						

* Designer

** Alignment: Bridges: Culvert Only



OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (OCTOBER - ASWAN)

مجلس الوزراء
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء

STATION
FROM
TO
275+720
275+600


STATION
FROM
TO
275+720
275+600

ملاحظات: ١٠٧٠ م

Station	TOP OF SUB GRADE (KBR721)			Left												Right				SUPER ELEV. A	SUPER ELEV. B	Width of Lower		مقطع مائل معدل	مقطع مائل معدل	TOTAL WIDTH
	ELEV	NORTH	FINISH LEVEL	15.49	20	16	12	8	4	P.G.C.L	4	8	12	16	12.15	12.15	L	R								
275+720	26237.19	3064166.27	116.94	EXIST LEVEL DIS. HEAD ACT. HEAD	135.21	135.21	135.21	135.21	135.21	135.21	135.21	135.21	135.21	135.21	135.21	135.21	0.000	0.000	15.49	12.15	0		27.63			
275+740	26239.21	3064168.95	116.92	EXIST LEVEL DIS. HEAD ACT. HEAD	135.17	135.17	135.17	135.17	135.17	135.17	135.17	135.17	135.17	135.17	135.17	135.17	0.000	0.000	15.49	12.15	B		27.63			
275+760	26239.23	3064131.66	116.88	EXIST LEVEL DIS. HEAD ACT. HEAD	135.13	135.13	135.13	135.13	135.13	135.13	135.13	135.13	135.13	135.13	135.13	135.13	0.000	0.000	15.49	12.15	0		27.63			
275+780	26240.24	3064114.35	116.84	EXIST LEVEL DIS. HEAD ACT. HEAD	135.09	135.09	135.09	135.09	135.09	135.09	135.09	135.09	135.09	135.09	135.09	135.09	0.000	0.000	15.49	12.15	0		27.63			
275+800	26241.25	3064097.04	116.80	EXIST LEVEL DIS. HEAD ACT. HEAD	135.05	135.05	135.05	135.05	135.05	135.05	135.05	135.05	135.05	135.05	135.05	135.05	0.000	0.000	15.49	12.15	0		27.63			
275+820	26242.26	3064079.73	116.76	EXIST LEVEL DIS. HEAD ACT. HEAD	135.01	135.01	135.01	135.01	135.01	135.01	135.01	135.01	135.01	135.01	135.01	135.01	0.000	0.000	15.49	12.15	0		27.63			
275+840	26243.27	3064062.42	116.72	EXIST LEVEL DIS. HEAD ACT. HEAD	134.97	134.97	134.97	134.97	134.97	134.97	134.97	134.97	134.97	134.97	134.97	134.97	0.000	0.000	15.49	12.15	0		27.63			
275+860	26244.28	3064045.11	116.68	EXIST LEVEL DIS. HEAD ACT. HEAD	134.93	134.93	134.93	134.93	134.93	134.93	134.93	134.93	134.93	134.93	134.93	134.93	0.000	0.000	15.49	12.15	0		27.63			



مجلس الوزراء
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء





مشروع:

قطار أسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

Determination of field density - ASTM D 1556

Request no.:	From	275+720	to	275+860	Company	الانجلىس
Station :		Level	- 1.75	DATE	24/9/2023	
Description :	EMBANKMENT Materials					

Ptoctor Modified Testing Results:-

Max. dry density gm/cm ³	O.M.C %	Degree of Compaction Required,%	Bulk Density of Specified sand, gm/cm ³	Sand Weight of Cone (gm)
2.160	5.0	95	1.480	1440

Test No.	1		2		3		4		5		6	
Station of sample	275+740		275+765		275+790		275+815		275+840		275+865	
Wt. Of Sand befor test,gm	10250		9830		9310		8963		8540		8150	
Wt. Of Sand after test,gm	6600		6180		5689		5322		4923		4520	
Wt. Of Sand fill hole&cone,gm	3650		3650		3621		3641		3617		3630	
Wt. Of Sand fill cone,gm	1440		1440		1440		1440		1440		1440	
Wt. Of Sand fill hole,gm	2210		2210		2181		2201		2177		2190	
Volume of hole,cm3	1493		1493		1474		1487		1471		1480	
Wt of sample from hole,gm	3275		3265		3265		3245		3240		3270	
Wet density of soil,gm/cm ³	2.193		2.187		2.216		2.182		2.203		2.210	
No. of container	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wt. of container,gm	55	54.3	52.1	53.2	52.1	53	50.6	53.6	54.2	51.9	54.3	53.2
Wt. Of sample& container befor drying,gm	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
wt. of container& dried sample,gm	241.6	240.8	241.1	240.8	241.3	240.7	240.1	240.9	240.3	241	240.5	241.4
Water wt.	8.4	9.2	8.9	9.2	8.7	9.3	9.9	9.1	9.7	9.0	9.5	8.6
Wt. of dried sample,gm	186.6	186.5	189	187.6	189.2	187.7	189.5	187.3	186.1	189.1	186.2	188.2
Moisture content,%	4.5016	4.933	4.709	4.9041	4.5983	4.9547	5.2243	4.8585	5.2123	4.7594	5.10204	4.5696
Average moisture content%	4.7		4.8		4.8		5.0		5.0		4.8	
Dry density,gm/cm ³	2.094		2.086		2.115		2.077		2.098		2.108	
Compaction (%)	97.0		96.6		97.9		96.2		97.1		97.6	
Acceptance	Y		Y		Y		Y		Y		Y	





مناسبت ۱،۵ = ۲

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847



OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (OCTOBER - ASWAN)

مكتب الدراسات
للبنية التحتية

مكتب الدراسات
للبنية التحتية



اسم المشروع:
اسم العميل:
اسم المصمم:
اسم المراجع:
اسم المهندس:
اسم المهندس المساعد:
اسم المهندس الفني:
اسم المهندس المقيم:
اسم المهندس المتابع:
اسم المهندس المشرف:
اسم المهندس المراقب:
اسم المهندس الممثل:
اسم المهندس الممثل الثاني:
اسم المهندس الممثل الثالث:
اسم المهندس الممثل الرابع:
اسم المهندس الممثل الخامس:
اسم المهندس الممثل السادس:
اسم المهندس الممثل السابع:
اسم المهندس الممثل الثامن:
اسم المهندس الممثل التاسع:
اسم المهندس الممثل العاشر:
اسم المهندس الممثل الحادي عشر:
اسم المهندس الممثل الثاني عشر:
اسم المهندس الممثل الثالث عشر:
اسم المهندس الممثل الرابع عشر:
اسم المهندس الممثل الخامس عشر:
اسم المهندس الممثل السادس عشر:
اسم المهندس الممثل السابع عشر:
اسم المهندس الممثل الثامن عشر:
اسم المهندس الممثل التاسع عشر:
اسم المهندس الممثل العشرون:

STATION
FROM 275+430
TO 275+830

مقياس: 1:100

| Section | TOP OF SUB GRADE (CENTRE) | | | Left | | | | | | | | | | Right | | | | | | SUPER
ELEV. | SUPER
ELEV. | Width of layer | | موتة
الطريق
سم | موتة
الطريق
سم | TOTAL
WIDTH | |
|---------|---------------------------|-----------|-------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------|-------|
| | EAST | NORTH | PERMA LEVEL | 15.34 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | P.G.C.L | 4 | 8 | 12 | 16 | 11.95 | L | R | | | | | | | | | | |
| 275+700 | 262357.23 | 306411.66 | 136.86 | EXIST/PAV | 135.38 | 135.38 | 135.38 | 135.38 | 135.38 | 135.38 | 135.38 | 135.38 | 135.38 | 135.38 | 135.38 | 0.000 | 0.000 | 15.34 | 11.95 | 0 | | | | | | 27.29 | |
| | | | | EXIST/ASD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | REV | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | EXIST/PAV | 135.34 | 135.34 | 135.34 | 135.34 | 135.34 | 135.34 | 135.34 | 135.34 | 135.34 | 135.34 | 135.34 | 135.34 | 0.000 | 0.000 | 15.34 | 11.95 | 0 | | | | | | 27.29 |
| | | | | EXIST/ASD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275+750 | 262407.24 | 306411.38 | 136.84 | EXIST/PAV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.29 |
| | | | | EXIST/ASD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | REV | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | EXIST/PAV | 135.30 | 135.30 | 135.30 | 135.30 | 135.30 | 135.30 | 135.30 | 135.30 | 135.30 | 135.30 | 135.30 | 135.30 | 0.000 | 0.000 | 15.34 | 11.95 | 0 | | | | | | 27.29 |
| | | | | EXIST/ASD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275+800 | 262417.26 | 306407.04 | 136.80 | EXIST/PAV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.29 |
| | | | | EXIST/ASD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | REV | -2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | EXIST/PAV | 135.26 | 135.26 | 135.26 | 135.26 | 135.26 | 135.26 | 135.26 | 135.26 | 135.26 | 135.26 | 135.26 | 135.26 | 0.000 | 0.000 | 15.34 | 11.95 | 0 | | | | | | 27.29 |
| | | | | EXIST/ASD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275+850 | 262427.28 | 306407.79 | 136.76 | EXIST/PAV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.29 |
| | | | | EXIST/ASD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | REV | -2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | EXIST/PAV | 135.22 | 135.22 | 135.22 | 135.22 | 135.22 | 135.22 | 135.22 | 135.22 | 135.22 | 135.22 | 135.22 | 135.22 | 0.000 | 0.000 | 15.34 | 11.95 | 0 | | | | | | 27.29 |
| | | | | EXIST/ASD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275+900 | 262437.30 | 306405.42 | 136.72 | EXIST/PAV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.29 |
| | | | | EXIST/ASD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | REV | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | EXIST/PAV | 135.18 | 135.18 | 135.18 | 135.18 | 135.18 | 135.18 | 135.18 | 135.18 | 135.18 | 135.18 | 135.18 | 135.18 | 0.000 | 0.000 | 15.34 | 11.95 | 0 | | | | | | 27.29 |
| | | | | EXIST/ASD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275+950 | 262447.32 | 306404.11 | 136.68 | EXIST/PAV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.29 |
| | | | | EXIST/ASD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | REV | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | EXIST/PAV | 135.14 | 135.14 | 135.14 | 135.14 | 135.14 | 135.14 | 135.14 | 135.14 | 135.14 | 135.14 | 135.14 | 135.14 | 0.000 | 0.000 | 15.34 | 11.95 | 0 | | | | | | 27.29 |
| | | | | EXIST/ASD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275+980 | 262457.34 | 306403.80 | 136.64 | EXIST/PAV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.29 |
| | | | | EXIST/ASD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | REV | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | EXIST/PAV | 135.10 | 135.10 | 135.10 | 135.10 | 135.10 | 135.10 | 135.10 | 135.10 | 135.10 | 135.10 | 135.10 | 135.10 | 0.000 | 0.000 | 15.34 | 11.95 | 0 | | | | | | 27.29 |
| | | | | EXIST/ASD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ملاحظات:
1- تم استخدام المقاييس التالية:
2- تم استخدام المقاييس التالية:
3- تم استخدام المقاييس التالية:
4- تم استخدام المقاييس التالية:
5- تم استخدام المقاييس التالية:
6- تم استخدام المقاييس التالية:
7- تم استخدام المقاييس التالية:
8- تم استخدام المقاييس التالية:
9- تم استخدام المقاييس التالية:
10- تم استخدام المقاييس التالية:

ملاحظات:
1- تم استخدام المقاييس التالية:
2- تم استخدام المقاييس التالية:
3- تم استخدام المقاييس التالية:
4- تم استخدام المقاييس التالية:
5- تم استخدام المقاييس التالية:
6- تم استخدام المقاييس التالية:
7- تم استخدام المقاييس التالية:
8- تم استخدام المقاييس التالية:
9- تم استخدام المقاييس التالية:
10- تم استخدام المقاييس التالية:



مشروع:

قطار أسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني


Determination of field density - ASTM D 1556

| | | | | | | |
|---------------|----------------------|---------|----|---------|---------|------------|
| Request no.: | From | 275+680 | to | 275+860 | Company | الإندكس |
| Station : | | Level | | - 1.50 | DATE | 23/10/2023 |
| Description : | EMBANKMENT Materials | | | | | |

Pictor Modified Testing Results:-

| Max. dry density gm/cm ³ | O.M.C % | Degree of Compaction Required, % | Bulk Density of Specified sand, gm/cm ³ | Sand Weight of Cone (gm) |
|-------------------------------------|---------|----------------------------------|--|---------------------------|
| 2.160 | 5.0 | 95 | 1.480 | 1440 |

| Test No. | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|--|---------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| Station of sample | 275+700 | | 275+725 | | 275+750 | | 275+775 | | 275+800 | | 275+825 | |
| Wt. Of Sand befor test,gm | 10300 | | 9865 | | 9350 | | 8985 | | 8569 | | 8325 | |
| Wt. Of Sand after test,gm | 6632 | | 6200 | | 5689 | | 5322 | | 4958 | | 4698 | |
| Wt. Of Sand fill hole cone,gm | 3668 | | 3665 | | 3661 | | 3663 | | 3611 | | 3627 | |
| V of sand fill cone,cm ³ | 1440 | | 1440 | | 1440 | | 1440 | | 1440 | | 1440 | |
| Wt. Of Sand fill hole,gm | 2228 | | 2225 | | 2221 | | 2223 | | 2171 | | 2187 | |
| Volume of hole,cm3 | 1505 | | 1503 | | 1501 | | 1502 | | 1467 | | 1478 | |
| Wt of sample from hole,gm | 3275 | | 3265 | | 3265 | | 3245 | | 3240 | | 3270 | |
| Wet density of soil,gm/cm ³ | 2.175 | | 2.172 | | 2.176 | | 2.160 | | 2.209 | | 2.213 | |
| No. of container | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Wt. of container,gm | 55 | 54.3 | 52.1 | 53.2 | 52.1 | 53 | 50.6 | 53.6 | 54.2 | 51.9 | 54.3 | 53.2 |
| Wt. Of sample& container befor drying,gm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| wt. of container& dried sample,gm | 241.6 | 240.8 | 241.1 | 240.8 | 241.3 | 240.7 | 240.1 | 240.9 | 240.3 | 241 | 240.5 | 241.4 |
| Water wt. | 8.4 | 9.2 | 8.9 | 9.2 | 8.7 | 9.3 | 9.9 | 9.1 | 9.7 | 9.0 | 9.5 | 8.6 |
| Wt. of dried sample,gm | 186.6 | 186.5 | 189 | 187.6 | 189.2 | 187.7 | 189.5 | 187.3 | 186.1 | 189.1 | 186.2 | 188.2 |
| Moisture content,% | 4.5016 | 4.933 | 4.709 | 4.9041 | 4.5983 | 4.9547 | 5.2243 | 4.8585 | 5.2123 | 4.7594 | 5.10204 | 4.5696 |
| Average moisture content% | 4.7 | | 4.8 | | 4.8 | | 5.0 | | 5.0 | | 4.8 | |
| Dry density,gm/cm ³ | 2.077 | | 2.072 | | 2.077 | | 2.057 | | 2.104 | | 2.111 | |
| Compaction (%) | 96.2 | | 95.9 | | 96.1 | | 95.2 | | 97.4 | | 97.7 | |
| Acceptance | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | |





UNIVERSAL INSPECTION REQUEST



مكتب ادمان مهدي
للإستشارات الهندسية



الهيئة العامة للإستشارات



RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------|-------------------|--------------------------|----------|
| Contractor Company | شركة الاندلس للتقنيات والبناء العامة | | Designer Company* | DR .Hassan Mahdy (H.M.C) | |
| Issued by Contractor | Name | Sign | Date | Time | |
| Received by Employers Representative | | | UIR | C1
KP | C2
SU |
| | | | | C3
OT | DD
23 |
| | | | | MM
10 | YY
23 |
| | | | | HH | MM |

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| CODE -1 | CODE -2 | CODE -3 | CODE -4 | CODE -5 |
|---------|---------|---------|---------|---------|

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

| LENGTH | Element | | Item |
|--------|--------------------|-------------|----------|
| 120 m | 275+480 TO 275+680 | | رم - 1.5 |
| | E= | E= | |
| | 262256.9949 | 262357.1488 | |
| | N= | N= | |
| | 3064374.009 | 3064200.893 | |

Inspection description/

Inspect materials from st (275+480) to st (275+680) Fill layer (1.5-)

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time

| Planned Inspection Date | Planned Inspection Time |
|-------------------------|-------------------------|
| 1 / 1 / 2023 | 1 |

COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate

| | | | |
|---|--|---|---|
| Checklist Attached <input type="checkbox"/> | Test Results Attached <input type="checkbox"/> | Calibration Attached <input type="checkbox"/> | Other as indicated <input type="checkbox"/> |
| Drawing Reference | ITP Reference | MS Reference | |

| | |
|--|--|
| Comments by: GARB SURVEY CONSALTANT- (xyz) | Comments by: General consultant (systra) |
| | |

| INSPECTION RESULT | | | | | Approval Status | Please Tick if Not Attend |
|--------------------------|-------|------|------------|-------|-----------------|---------------------------|
| Organisation | Name | Sign | Date | Time | A-AWC-R | |
| Contractor Engineer | | | | | | |
| Contractor QA/QC* | XYZ | | 23-10-2023 | 12:30 | A | |
| | H.M.C | | 23/10/2023 | 12:00 | A | |
| GARB** | | | | | | |
| Employers Representative | | | | | | |

* Designer

File Name : -3



OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN
(HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (OCTOBER - ASWAN)


مكتب الدراسات
للهندسة المدنية

رقم المخطط
مخطط سطح قديم

STATION
FROM
275+480
TO
275+530

ملاحظات: طبقة ١٠.٥ م

| Section | TOP OF SUB GRADE (CENTER) | | | Left | | | | | | | | | | | | Right | | | | | | SUPER
ELEV. | SUPER
ELEV. | Width of Layer | | ملاحظات
في
الطبقة | ملاحظات
في
الطبقة | TOTAL
WIDTH |
|---------|---------------------------|------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | EAST | MONTH | PERMA LEVEL | 15.34 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | P.G.-C.I | 4 | 8 | 12 | 16 | 11.95 | L | R | | | | | | | | | | | |
| 275+480 | 263276.59 | 3064374.02 | 137.44 | EXIST LEVEL | 135.94 | 135.94 | 135.94 | 135.94 | 135.94 | 135.94 | 135.94 | 135.94 | 135.94 | 135.94 | 135.94 | 0.000 | 0.000 | 15.34 | 11.95 | 1.00 | 135.94 | 28.29 | | | | | | |
| | | | | DES READ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ACT READ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DIF | 2 | | | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 275+500 | 262284.59 | 3064356.08 | 137.40 | EXIST LEVEL | 135.90 | 135.90 | 135.90 | 135.90 | 135.90 | 135.90 | 135.90 | 135.90 | 135.90 | 135.90 | 135.90 | 0.000 | 0.000 | 15.34 | 11.95 | 1.00 | 135.90 | 28.29 | | | | | | |
| | | | | DES READ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ACT READ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DIF | 2 | | | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| 275+530 | 263277.00 | 3064383.57 | 137.36 | EXIST LEVEL | 135.86 | 135.86 | 135.86 | 135.86 | 135.86 | 135.86 | 135.86 | 135.86 | 135.86 | 135.86 | 0.000 | 0.000 | 15.34 | 11.95 | 1.00 | 135.86 | 28.29 | | | | | | | |
| | | | | DES READ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ACT READ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DIF | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | |





Handwritten signature and a blue rectangular stamp with illegible text.



مشروع:

قطار أسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

Determination of field density - ASTM D 1556

| | | | | | | |
|---------------|---------------------|---------|------|------------|---------|----------|
| Request no.: | From | 275+480 | to | 275+680 | Company | الاتدليس |
| Station : | Level | - 1.50 | DATE | 20/09/2023 | | |
| Description : | EMBANKMENT Matrlals | | | | | |

Ptoctor Modified Testing Results:-

| Max. dry density
gm/cm ³ | O.M.C % | Degree of
Compaction
Required, % | Bulk Density of
Specified
sand, gm/cm ³ | Sand Weight
of Cone (gm) |
|--|---------|--|--|------------------------------|
| 2.160 | 5.0 | 95 | 1.480 | 1440 |

| Test No. | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|--|---------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| Station of sample | 275+500 | | 275+525 | | 275+550 | | 275+575 | | 275+600 | | 275+625 | |
| Wt. Of Sand befor test,gm | 10200 | | 9750 | | 9350 | | 8985 | | 8569 | | 8325 | |
| Wt. Of Sand after test,gm | 6632 | | 6200 | | 5689 | | 5322 | | 4958 | | 4698 | |
| Wt. Of Sand fill hole&cone,gm | 3568 | | 3550 | | 3661 | | 3663 | | 3611 | | 3627 | |
| Wt. Of Sand fill cone,gm | 1440 | | 1440 | | 1440 | | 1440 | | 1440 | | 1440 | |
| Wt. fill hole | 2128 | | 2110 | | 2221 | | 2222 | | 2171 | | 2187 | |
| Volume of hole,cm3 | 1438 | | 1426 | | 1501 | | 1502 | | 1467 | | 1478 | |
| Wt of sample from hole,gm | 3120 | | 3100 | | 3265 | | 3245 | | 3240 | | 3270 | |
| Wet density of soil,gm/cm ³ | 2.170 | | 2.174 | | 2.176 | | 2.160 | | 2.209 | | 2.213 | |
| No. of container | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Wt. of container,gm | 55 | 54.3 | 52.1 | 53.2 | 52.1 | 53 | 50.6 | 53.6 | 54.2 | 51.9 | 54.3 | 53.2 |
| Wt. Of sample& container befor drying,gm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| wt. of container& dried sample,gm | 241.6 | 240.8 | 241.1 | 240.8 | 241.3 | 240.7 | 240.1 | 240.9 | 240.3 | 241 | 240.5 | 241.4 |
| Water wt. | 8.4 | 9.2 | 8.9 | 9.2 | 8.7 | 9.3 | 9.9 | 9.1 | 9.7 | 9.0 | 9.5 | 8.6 |
| Wt. of dried sample,gm | 186.6 | 186.5 | 189 | 187.6 | 189.2 | 187.7 | 189.5 | 187.3 | 186.1 | 189.1 | 186.2 | 188.2 |
| Moisture content,% | 4.5016 | 4.933 | 4.709 | 4.9041 | 4.5983 | 4.9547 | 5.2243 | 4.8585 | 5.2123 | 4.7594 | 5.10204 | 4.5696 |
| Average moisture content% | 4.7 | | 4.8 | | 4.8 | | 5.0 | | 5.0 | | 4.8 | |
| Dry density,gm/cm ³ | 2.072 | | 2.075 | | 2.077 | | 2.057 | | 2.104 | | 2.111 | |
| Compaction (%) | 95.9 | | 96.1 | | 96.1 | | 95.2 | | 97.4 | | 97.7 | |
| Acceptance | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | |

M.E./CONTRACTOR

م.ع. / مقاول





مشروع:

قطار أسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

Determination of field density - ASTM D 1556

| | | | | | | |
|---------------|---------------------|---------|--------|---------|-----------|---------|
| Request no.: | From | 275+480 | to | 275+680 | Company | الاندلس |
| Station : | | Level | - 1.50 | DATE | 20/9/2023 | |
| Description : | EMBANKMENT Matrials | | | | | |

Ptoctor Modified Testing Results:-

| Max. dry density gm/cm ³ | O.M.C % | Degree of Compaction Required,% | Bulk Density of Specified sand, gm/cm ³ | Sand Weight of Cone (gm) |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------|--|---------------------------|
| 2.160 | 5.0 | 95 | 1.480 | 1440 |

| Test No. | 7 | 8 | | | | |
|---|---------|---------|--------|-------|--|--|
| Station of sample | 275+650 | 275+675 | | | | |
| Wt. Of Sand befor test, gm | 8000 | 7880 | | | | |
| Wt. Of Sand after test, gm | 4150 | 4110 | | | | |
| Wt. Of Sand fill hole&cone, gm | 3850 | 3770 | | | | |
| Wt. Of Sand fill hole | 2410 | 2330 | | | | |
| Volume of hole, cm ³ | 1628 | 1574 | | | | |
| Wt of sample from hole, gm | 3530 | 3468 | | | | |
| Wet density of soil, gm/cm ³ | 2.168 | 2.203 | | | | |
| No. of container | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| Wt. of container, gm | 61.9 | 77.9 | 78.9 | 77.9 | | |
| Wt. Of sample& container befor drying, gm | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| wt. of container& dried sample, gm | 242.3 | 241.9 | 242.1 | 242.9 | | |
| Water wt. | 7.7 | 8.1 | 7.9 | 7.1 | | |
| Wt. of dried sample, gm | 180.4 | 164 | 163.2 | 165 | | |
| Moisture content, % | 4.2683 | 4.939 | 4.8407 | 4.303 | | |
| Average moisture content% | 4.6 | 4.6 | | | | |
| Dry density, gm/cm ³ | 2.072 | 2.107 | | | | |
| Compaction (%) | 95.9 | 97.5 | | | | |
| Acceptance | Y | Y | | | | |

M.E./CONTRACTOR

مهندس محمد عبد الحليم
ب فني ١٧٤ - ٤٠٠ - ٤٠١
١٧٤ - ٤٠٠ - ٤٠١

M.E.J CONSULTANT



| STATION | 275+140 | 275+160 | 275+180 | 275+200 | 275+220 | 275+240 | 275+260 | 275+280 | 275+300 | 275+320 | 275+340 | 275+360 | 275+380 | 275+400 | 275+420 | 275+440 | 275+460 | 275+480 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Sub Ballast | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 |
| Sub GRADE | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 |
| forma | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 |
| NGL | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 136.620 |
| DIFF | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| Forma | 136.12 | 136.08 | 136.04 | 136.00 | 137.06 | 137.22 | 137.38 | 137.54 | 137.70 | 137.86 | 138.02 | 138.18 | 138.34 | 138.50 | 138.66 | 138.82 | 138.98 | 139.14 |
| 0.25 | 137.87 | 137.83 | 137.79 | 137.75 | 137.71 | 137.67 | 137.63 | 137.59 | 137.55 | 137.51 | 137.47 | 137.43 | 137.39 | 137.35 | 137.31 | 137.27 | 137.23 | 137.19 |
| 0.5 | 137.62 | 137.58 | 137.54 | 137.50 | 137.46 | 137.42 | 137.38 | 137.34 | 137.30 | 137.26 | 137.22 | 137.18 | 137.14 | 137.10 | 137.06 | 137.02 | 136.98 | 136.94 |
| 0.75 | 137.37 | 137.33 | 137.29 | 137.25 | 137.21 | 137.17 | 137.13 | 137.09 | 137.05 | 137.01 | 136.97 | 136.93 | 136.89 | 136.85 | 136.81 | 136.77 | 136.73 | 136.69 |
| 1 | 137.12 | 137.08 | 137.04 | 137.00 | 136.96 | 136.92 | 136.88 | 136.84 | 136.80 | 136.76 | 136.72 | 136.68 | 136.64 | 136.60 | 136.56 | 136.52 | 136.48 | 136.44 |
| 1.25 | 136.87 | 136.83 | 136.79 | 136.75 | 136.71 | 136.67 | 136.63 | 136.59 | 136.55 | 136.51 | 136.47 | 136.43 | 136.39 | 136.35 | 136.31 | 136.27 | 136.23 | 136.19 |
| 1.5 | 136.58 | 136.54 | 136.50 | 136.46 | 136.42 | 136.38 | 136.34 | 136.30 | 136.26 | 136.22 | 136.18 | 136.14 | 136.10 | 136.06 | 136.02 | 135.98 | 135.94 | 135.90 |
| 1.75 | 136.33 | 136.29 | 136.25 | 136.21 | 136.17 | 136.13 | 136.09 | 136.05 | 136.01 | 135.97 | 135.93 | 135.89 | 135.85 | 135.81 | 135.77 | 135.73 | 135.69 | 135.65 |
| 2 | 136.08 | 136.04 | 136.00 | 135.96 | 135.92 | 135.88 | 135.84 | 135.80 | 135.76 | 135.72 | 135.68 | 135.64 | 135.60 | 135.56 | 135.52 | 135.48 | 135.44 | 135.40 |
| 2.5 | 135.58 | 135.54 | 135.50 | 135.46 | 135.42 | 135.38 | 135.34 | 135.30 | 135.26 | 135.22 | 135.18 | 135.14 | 135.10 | 135.06 | 135.02 | 134.98 | 134.94 | 134.90 |
| 3 | 135.04 | 135.00 | 134.96 | 134.92 | 134.88 | 134.84 | 134.80 | 134.76 | 134.72 | 134.68 | 134.64 | 134.60 | 134.56 | 134.52 | 134.48 | 134.44 | 134.40 | 134.36 |
| 3.5 | 134.54 | 134.50 | 134.46 | 134.42 | 134.38 | 134.34 | 134.30 | 134.26 | 134.22 | 134.18 | 134.14 | 134.10 | 134.06 | 134.02 | 133.98 | 133.94 | 133.90 | 133.86 |
| 4 | 134.00 | 133.96 | 133.92 | 133.88 | 133.84 | 133.80 | 133.76 | 133.72 | 133.68 | 133.64 | 133.60 | 133.56 | 133.52 | 133.48 | 133.44 | 133.40 | 133.36 | 133.32 |
| 4.5 | 133.50 | 133.46 | 133.42 | 133.38 | 133.34 | 133.30 | 133.26 | 133.22 | 133.18 | 133.14 | 133.10 | 133.06 | 133.02 | 132.98 | 132.94 | 132.90 | 132.86 | 132.82 |
| 5 | 132.96 | 132.92 | 132.88 | 132.84 | 132.80 | 132.76 | 132.72 | 132.68 | 132.64 | 132.60 | 132.56 | 132.52 | 132.48 | 132.44 | 132.40 | 132.36 | 132.32 | 132.28 |
| 5.5 | 132.42 | 132.38 | 132.34 | 132.30 | 132.26 | 132.22 | 132.18 | 132.14 | 132.10 | 132.06 | 132.02 | 131.98 | 131.94 | 131.90 | 131.86 | 131.82 | 131.78 | 131.74 |
| 6 | 131.92 | 131.88 | 131.84 | 131.80 | 131.76 | 131.72 | 131.68 | 131.64 | 131.60 | 131.56 | 131.52 | 131.48 | 131.44 | 131.40 | 131.36 | 131.32 | 131.28 | 131.24 |
| 6.5 | 131.38 | 131.34 | 131.30 | 131.26 | 131.22 | 131.18 | 131.14 | 131.10 | 131.06 | 131.02 | 130.98 | 130.94 | 130.90 | 130.86 | 130.82 | 130.78 | 130.74 | 130.70 |
| 7 | 130.84 | 130.80 | 130.76 | 130.72 | 130.68 | 130.64 | 130.60 | 130.56 | 130.52 | 130.48 | 130.44 | 130.40 | 130.36 | 130.32 | 130.28 | 130.24 | 130.20 | 130.16 |
| 7.5 | 130.30 | 130.26 | 130.22 | 130.18 | 130.14 | 130.10 | 130.06 | 130.02 | 129.98 | 129.94 | 129.90 | 129.86 | 129.82 | 129.78 | 129.74 | 129.70 | 129.66 | 129.62 |
| 8 | 129.76 | 129.72 | 129.68 | 129.64 | 129.60 | 129.56 | 129.52 | 129.48 | 129.44 | 129.40 | 129.36 | 129.32 | 129.28 | 129.24 | 129.20 | 129.16 | 129.12 | 129.08 |

مشروع القطار السريع

المهندس / جود عبد القادر حسن مهدي

Approved ab last session (8-1-2023)
18-1-2023

مهندس الاد

مهندس الشركة
ر/ محمد عبد الجبار محمد