

محضر استلام موقع

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبو سمبل)

من الكم 472+500 إلى الكم 474+500 وذلك بطول 2 كم

تنفيذ شركة أبوخروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات

انه في يوم الخميس الموافق 2024 / 1 / 4 وبناء علي عقد العملية رقم 942 / 2023 / 2024

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الأتي اسماؤهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1- السيد المهندس / محمد عبد العاطي | مهندس الاشراف بالمنطقة الثامنة |
| 2- السيد المهندس / رجب سمير سعد | مدير المشروع الاستشاري (مكتب أ.د. خالد قنديل) |
| 3- السيد المهندس / بسام عبد المعطي | استشاري المساحة (مكتب اسمارت ديزاين) |

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1- السيد المهندس / احمد محمد ابراهيم | مدير المشروع للشركة المنفذة |
|--------------------------------------|-----------------------------|

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع الموضح أعلاه بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة وقام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولأمان من استلام الموقع والبدا في الاعمال ويعتبر التاريخ 2024/1/4 هو تاريخ استلام الموقع.

وقفل المحضر علي ذلك .

اللجنة عن الهيئة (طرف اول)

- | |
|--|
| 1-  |
| 2-  |
| 3-  |

الشركة المنفذة (طرف ثاني)

- | |
|--|
| 1-  |
|--|

المكتب الاستشاري الهندسي
KK
(أ.د. / خالد قنديل)
مدير المشروع : م / رجب سمير
مشروع القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع - المرحلة الثانية
جرجا / قوص

SMART DESIGN
HSR
Eng ()

يعتمد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة (قنا)

السيد المهندس / عماد حسين







سمارت ديزاين
استشاري المساحة للهيئة العامة للطرق والكباري

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية الثامنة - قنا

محضر تسليم ارض طبيعية

ايماء الي قيام الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثامنة - قنا) بتنفيذ مشروع القطر السريع الكهربائي بالقطاع الرابع (جرجا - قوص) تم تسليم (الرفع المساحي للأرض الطبيعية) المرفقة مع المحضر من المحطة 472+500 إلى المحطة 474+500 وتم استلامها علي أرض الواقع والتأكد من الاحداثيات والمناسيب المرفقة مع المحضر
وتم استلام البيانات الخاصة بالرفع المساحي المذكور سابقا علي إسطوانة (CD) مرفقة مع المحضر
وتم تسليم الرفع المساحي للأرض الطبيعية يوم الأحد الموافق 2023/12/10
من مكتب / سمارت ديزاين استشاري المساحة للهيئة العامة للطرق والكباري بالقطاع الرابع
إلى شركة / أبوخروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات
علما بأن نظام الإحداثيات المستخدم كالتالي :-

Project Coord. System	
Projection Type	UTM
Zone	36 N
Datum	WGS 84
Geoid	EGM 2008

احداثيات بداية ونهاية القطاع للشركة

نقطة النهاية		نقطة البداية	
EASTING	NORTHING	EASTING	NORTHING
369536.1878	2907966.297	368976.9453	2909886.512



الاسم /
التوقيع /
شركة / أبوخروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات



يعتمد،،،



فريق العمل

التاريخ: 2024/01/04

اسم المشروع : مشروع القطار السريع - القطاع الرابع (جرجا - قوص)

المسافة من محطة 472+500 إلى محطة 474+500 بطول 2 كم

بالإشارة إلى العقد بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة أبو خروف للإستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات رقم (2024/2023/942)

الملاحظات	التخصص	الاسم	المسلسل
	مدير المشروع	م / أحمد محمد إبراهيم	1
	مهندس مكتب فني	م / محمد ثروت حمدي	2
	مهندس موقع	رامي محسد إبراهيم	3
	مهندس معمل	م / أحمد محمد العاصي	4
	فني معمل	أحمد ثروت حمدي	5
	مشرف	أحمد محمد أحمد	6
	مساح	عبدالحليم مصطفى عبدالرحيم	7
	مساح	باهي محمود عبدالعال	8

المكتب الإستشاري الهندسي KK
(أ.أ. / خالد قنديل)
مدير المشروع : م / رجب سمير
مشروع القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع - المرحلة الثانية
مكتب إستشاري أ.أ. خالد قنديل

الاسم : م / رجب سمير سعد

التوقيع

الشركة المنفذة

الاسم

التوقيع



بيان المعدات

التاريخ: 2024/01/04

اسم المشروع : مشروع القطار السريع - القطاع الرابع (جرجا - قوص)

المسافة من محطة 472+500 إلى محطة 474+500 بطول 2 كم


بالإشارة إلى العقد بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة أبو خروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات رقم (2024/2023/942) لتنفيذ المشروع عالية بالمعدات الآتية :

المعدة	العدد
عربيات نقل	16
لودر	6
جليدر	4
حفار	3
بلدوزر	2
هراس	6
تانك مياه	5
عربيات خدمة موقع	5

مكتب إستشاري أ.د خالد قنديل

الأسم : م / رجب سمير سعد

التوقيع :



الشركة المنفذة

الأسم :

التوقيع :





مشروع القطار الكهربائي السريع
إستناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي
السريع (أكتوبر -أبو سميل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) من الكم 472+500 الى
500+474

تنفيذ شركة أبو خروف للإستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات
مستخلص (1) جاري



الهيئة العامة للإستشارات
ENGINEERING CONSULTING OFFICE
المكتب الإستشاري الهندسي
أ.د. خالد قنديل



بند رقم (1-3) أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك ...الخ

Station	As Built vol.fill			Total As Built (m3)
	As Built Fill Area (Sq.M.)	As Built Fill Volume (Cu.M.)	Layer	
473+080	0.00	0.00	From Layer -17 to Layer -15	174,500.00
473+100	20.38	203.81		
473+120	55.52	759.00		
473+140	59.35	1148.71		
473+160	84.73	1440.85		
473+180	103.86	1885.91		
473+200	84.92	1887.79	layer -17	
473+220	55.20	1401.25		
473+240	0.00	552.04		
473+260	0.00	0.00		
473+280	0.00	0.00		
473+300	0.00	0.00		
473+320	0.00	0.00	From Layer -17 to Layer -15	
473+340	0.00	0.00		
473+360	154.10	1540.96		
473+380	116.31	2704.10		
473+400	101.23	2175.43		
473+420	101.76	2029.84		
473+440	102.81	2045.70		
473+460	99.20	2020.11		
473+480	128.35	2275.41		
473+500	162.07	2904.16		
473+520	162.07	3241.39		
473+540	162.07	3241.35		
473+560	162.07	3241.41		
473+580	162.07	3241.47	From Layer -16.5 to Layer -15	
473+600	162.07	3241.43		
473+620	162.07	3241.39		
473+640	162.07	3241.35		
473+660	162.07	3241.41		
473+680	162.07	3241.47		
473+700	162.07	3241.43		
473+720	119.96	2820.29		
473+740	119.96	2399.16		
473+760	119.96	2399.21	From Layer -16.5 to Layer -14.5	
473+780	119.96	2399.26		
473+800	119.96	2399.23		
473+820	119.96	2399.19		
473+840	119.96	2399.16		
473+860	119.96	2399.21		
473+880	119.96	2399.26		
473+900	157.07	2770.33		
473+920	157.07	3141.39		
473+940	157.07	3141.35		
473+960	157.07	3141.41		
473+980	157.07	3141.47		
474+000	157.07	3141.43		
474+020	157.07	3141.39		
474+040	157.07	3141.35		
474+060	157.07	3141.41		
474+080	157.07	3141.47		
474+100	157.07	3141.43		
474+120	157.07	3141.39		
474+140	157.00	3140.71		
474+160	157.07	3140.77		
474+180	157.07	3141.47		
474+200	157.07	3141.43		
474+220	157.07	3141.39		
474+240	157.07	3141.35		
474+260	157.07	3141.41		
474+280	156.54	3136.18		
474+300	155.65	3121.94		
474+320	156.58	3122.35		
474+340	155.45	3120.33		
474+360	154.48	3099.25		
474+380	150.20	3046.73		
474+400	152.45	3026.46		
474+420	155.04	3074.90		
474+440	156.69	3117.31		
474+460	157.06	3137.46		
474+480	157.01	2639.76		
474+500	156.97	239.84		

المكتب الإستشاري الهندسي
مكتب أ.د. خالد قنديل
مدير المشروع / م. / د. محمد سمير
مشروع القطار الكهربائي السريع
م. / د. محمد سمير
القطاع الرابع - المرحلة الثانية
التوقيع / م. / د. محمد سمير

Smart Design
استشاري المساحة
م. / د. يسام عبد المعطي
التوقيع / م. / د. يسام عبد المعطي

المكتب الإستشاري الهندسي
م. / د. محمد سمير
م. / د. محمد سمير
التوقيع / م. / د. محمد سمير

قائمة الكميات بالمستخلص : جارى (1)

عملية: إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر-أسوان - أبو سمبل)
القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم 472.500 إلى الكم 474.500 بطول 2 كم لعقد (2024/2023/942)

رقم البند وبيانه: (3-1) أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة متطابقة للموصفات وتشغيلها ... إلخ

تنفيذ شركة أبو خروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات

مقدار العمل السابق	0
--------------------	---

اجمالى الكميات بعد 2023/5/4

بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الطول م	3م	الاجمالى 3م
	من	الى			
أعمال الردم	473+100	474+500	1400	174500	174500.00
الاجمالى					
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص جاري 1					

مدير المشروع (الهيئة)

م/م
التوقيع/

مكتب أ.د. خالد قنديل (KK)

المكتب الاستشاري
م/م رجب سمير
التوقيع/

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع/

قائمة الكميات بالمستخلص : جارى (1)

عملية: إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر-أسوان - أبو سمبل)
القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم 472.500 إلي الكم 474.500 بطول 2 كم لعقد (2024/2023/942)

رقم البند وبيانه: (3-1-1) علاوة زيادة سولار 1.9 جنيه /م 3 ابتداء من 2023/5/4

تنفيذ شركة أبو خروف للإستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات

مقدار العمل السابق	0
--------------------	---

اجمالي الكميات بعد 2023/5/4

بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الطول م	م 3	الاجمالي م 3
	من	إلى			
أعمال الردم	473+100	474+500	1400	174500	174500.00
الاجمالي					
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه					
174500.00					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
0.00					
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					
174500.00					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص جاري 1					
174500.00					

مدير المشروع (الهيئة)
م/ /
التوقيع/

المكتب الاستشاري الهندسي (KK)
م/ رجب سمير محمد قنديل
التوقيع/ م/ رجب سمير محمد قنديل
مدير المشروع
الكم 472.500 إلى الكم 474.500
القطاع الرابع (جرجا - قوص)

مهندس الشركة المنفذه
التوقيع/ م/ رجب سمير محمد قنديل
مدير المشروع
الكم 472.500 إلى الكم 474.500
القطاع الرابع (جرجا - قوص)

كشف بالركويزات و نتائج المعمل

شركة أبو خروف - مستخلص جاري - عقد 942

حالة الاستلام				الكمية 3م	التاريخ	المنسوب	كود الصلاحية	الوصف	الكود	الطول م	القطاع		رقم المسلسل
ضبط جودة (معمل)		مساحة	فحص بصري								إلى	من	
بلاط لود	سائد كون												
	✓	✓	✓	357.94	14/10/2023	-16.5	KH-S-27	Fill Layer lower Empankmen (-16.5)	KH-LE 62	40	473+200	473+160	62
	✓	✓	✓	1277.52	15/10/2023	-16.0	KH-S-30	Fill Layer lower Empankmen (-16)	KH-LE 66	100	473+220	473+120	66
	✓	✓	✓	2679.05	16/10/2023	-15.5	KH-S-32	Fill Layer lower Empankmen (-15.5)	KH-LE 68	120	473+220	473+100	68
	✓	✓	✓	1880.6	17/10/2023	-15.0	KH-S-34	Fill Layer lower Empankmen (-15)	KH-LE 72	60	473+160	473+100	72
	✓	✓	✓	2255.63	28/10/2023	-15.0	KH-S-49	Fill Layer lower Empankmen (-15)	KH-LE 93	60	473+220	473+160	93
	✓	✓	✓	5613	22/11/2023	-16.0	KH-S-81	Fill Layer lower Empankmen (-16)	KH-LE 132	120	474+500	474+380	132
	✓	✓	✓	5053.2	11/12/2023	-16.5	KH-S-100	Fill Layer lower Empankmen (-16.5)	KH-LE 153	120	473+720	473+600	153
	✓	✓	✓	3369.6	12/12/2023	-16.5	KH-S-101	Fill Layer lower Empankmen (-16.5)	KH-LE 154	80	473+600	473+520	154
	✓	✓	✓	4661.6	12/12/2023	-16.5	KH-S-102	Fill Layer lower Empankmen (-16.5)	KH-LE 155	160	473+520	473+360	155
	✓	✓	✓	4851	13/12/2023	-16.0	KH-S-103	Fill Layer lower Empankmen (-16)	KH-LE 156	120	474+380	474+260	156
	✓	✓	✓	1655	13/12/2023	-16.0	KH-S-101	Fill Layer lower Empankmen (-16)	KH-LE 157	40	474+260	474+220	157
	✓	✓	✓	5582.2	16/12/2023	-15.5	KH-S-104	Fill Layer lower Empankmen (-15.5)	KH-LE 158	120	474+500	474+380	158
	✓	✓	✓	4845.2	16/12/2023	-15.5	KH-S-105	Fill Layer lower Empankmen (-15.5)	KH-LE 159	120	474+380	474+260	159
	✓	✓	✓	1631.2	17/12/2023	-15.5	KH-S-106	Fill Layer lower Empankmen (-15.5)	KH-LE 160	40	474+260	474+220	160
	✓	✓	✓	1653.2	18/12/2023	-16.0	KH-S-106	Fill Layer lower Empankmen (-16)	KH-LE 161	40	474+220	474+180	161
	✓	✓	✓	4136.2	18/12/2023	-16.0	KH-S-107	Fill Layer lower Empankmen (-16)	KH-LE 162	100	474+180	474+080	162
	✓	✓	✓	4962.2	19/12/2023	-16.0	KH-S-108	Fill Layer lower Empankmen (-16)	KH-LE 163	120	474+080	473+960	163
	✓	✓	✓	4964.2	20/12/2023	-16.0	KH-S-109	Fill Layer lower Empankmen (-16)	KH-LE 164	120	473+960	473+840	164
	✓	✓	✓	4961.2	21/12/2023	-16.0	KH-S-110	Fill Layer lower Empankmen (-16)	KH-LE 165	120	473+840	473+720	165
	✓	✓	✓	4963.8	23/12/2023	-16.0	KH-S-111	Fill Layer lower Empankmen (-16)	KH-LE 166	120	473+720	473+600	166
	✓	✓	✓	3308.4	24/12/2023	-16.0	KH-S-112	Fill Layer lower Empankmen (-16)	KH-LE 167	80	473+600	473+520	167
	✓	✓	✓	4760.4	24/12/2023	-16.0	KH-S-113	Fill Layer lower Empankmen (-16)	KH-LE 168	160	473+520	473+360	168
	✓	✓	✓	4862.4	25/12/2023	-15.5	KH-S-114	Fill Layer lower Empankmen (-15.5)	KH-LE 169	120	474+220	474+100	169
	✓	✓	✓	4871.2	27/12/2023	-15.5	KH-S-115	Fill Layer lower Empankmen (-15.5)	KH-LE 170	120	474+100	473+980	170
	✓	✓	✓	4868.2	28/12/2023	-15.5	KH-S-116	Fill Layer lower Empankmen (-15.5)	KH-LE 171	120	473+980	473+860	171
	✓	✓	✓	5314.8	30/12/2023	-15.0	KH-S-117	Fill Layer lower Empankmen (-15)	KH-LE 172	120	474+500	474+380	172
	✓	✓	✓	4857.4	30/12/2023	-15.5	KH-S-118	Fill Layer lower Empankmen (-15.5)	KH-LE 173	120	473+860	473+740	173
	✓	✓	✓	4876.2	31/12/2023	-15.5	KH-S-119	Fill Layer lower Empankmen (-15.5)	KH-LE 174	120	473+740	473+620	174
	✓	✓	✓	4855.4	1/1/2024	-15.5	KH-S-120	Fill Layer lower Empankmen (-15.5)	KH-LE 175	120	473+620	473+500	175
	✓	✓	✓	3206.6	2/1/2024	-15.5	KH-S-121	Fill Layer lower Empankmen (-15.5)	KH-LE 176	120	473+500	473+380	176
	✓	✓	✓	5195.8	3/1/2024	-14.5	KH-S-122	Fill Layer lower Empankmen (-14.5)	KH-LE 177	120	474+500	474+380	177
	✓	✓	✓	4645.2	4/1/2024	-15.0	KH-S-123	Fill Layer lower Empankmen (-15)	KH-LE 178	120	474+380	474+260	178
	✓	✓	✓	4560.2	6/1/2024	-15.0	KH-S-124	Fill Layer lower Empankmen (-15)	KH-LE 179	120	474+260	474+140	179
	✓	✓	✓	4567.2	7/1/2024	-15.0	KH-S-125	Fill Layer lower Empankmen (-15)	KH-LE 180	120	474+140	474+020	180
	✓	✓	✓	4565.4	8/1/2024	-15.0	KH-S-126	Fill Layer lower Empankmen (-15)	KH-LE 181	120	474+020	473+900	181
	✓	✓	✓	4375	10/1/2024	-14.5	KH-S-128	Fill Layer lower Empankmen (-14.5)	KH-LE 183	120	474+380	474+260	183
	✓	✓	✓	4454.4	13/1/2024	-14.5	KH-S-129	Fill Layer lower Empankmen (-14.5)	KH-LE 184	120	474+260	474+140	184
	✓	✓	✓	4455.8	13/1/2024	-14.5	KH-S-130	Fill Layer lower Empankmen (-14.5)	KH-LE 185	120	474+140	474+020	185

كشف بالركويستات و نتائج المعمل

شركة أبو خروف - مستخلص جاري - عقد 942

حالة الاستلام				الكمية 3م	التاريخ	المنسوب	كود الصلاحية	الوصف	الكود	الطول م	القطاع		رقم المسلسل
ضبط جودة (معمل)		مساحة	فحص بصري								إلى	من	
بلاط لود	ساند كون												
	✓	✓	✓	4452.4	14/1/2024	-14.5	KH-S-131	Fill Layer lower Empankmen (-14.5)	KH-LE 186	120	474+020	473+900	186
	✓	✓	✓	4559.2	15/1/2024	-15.0	KH-S-132	Fill Layer lower Empankmen (-15)	KH-LE 187	120	473+900	473+780	187
	✓	✓	✓	4569.8	16/1/2024	-15.0	KH-S-133	Fill Layer lower Empankmen (-15)	KH-LE 188	120	473+780	473+660	188
	✓	✓	✓	4532.8	17/1/2024	-15.0	KH-S-134	Fill Layer lower Empankmen (-15)	KH-LE 189	120	473+660	473+540	189
	✓	✓	✓	5053.2	18/1/2024	-15.0	KH-S-135	Fill Layer lower Empankmen (-15)	KH-LE 190	160	473+540	473+380	190



جدول وثيقة تأمين حوادث شخصية

رقم الوثيقة : P-24-2024-GA-PAMS-3784

تليفون : 0

تاريخ الميلاد اكبر من 16 سنة و اقل من 65 سنة

اسم المؤمن له / المتعاقد : شركة ابو خروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات
عنوان المؤمن له : شارع الغورى - شقه بالدور الارضى - الاربعين - السويس
النشاط / المهنة : مهندس
المؤمن عليه : وفقا للكشف المرفق
المستفيد : المؤمن عليهم
عنوان المستفيد : N/A
مدة التامين : اعتبارا من يوم : 2024/01/11 الى يوم : 2024/09/10
مبلغ التامين : 130,000.00 (فقط مائة و ثلاثون ألف جنيه مصري لا غير)
التغطية الجغرافية : جمهورية مصر العربية

التغطيات الاساسية للوثيقة :

اولا	الوفاء بحادث: إذا توفي المؤمن عليه خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الحادث يؤدي للمستفيدين مبلغ التأمين الموضح بالجدول وذلك وفقا لما جاء بالشروط العامة لهذه الوثيقة.
ثانيا	العجز الكلى المستديم: إذا أصيب المؤمن عليه بعجز كلى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث يؤدي له مبلغ التأمين الموضح بالجدول وذلك وفقا لما جاء بالشروط العامة لهذه الوثيقة
ثالثا	العجز الجزئى المستديم: إذا أصيب المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث يؤدي له مبلغا يحدد وفقا لما جاء بالشروط العامة لهذه الوثيقة.

الاسم	الوظيفة	تاريخ الميلاد	مبلغ التأمين
عدد 1 مهندس (75000 جم)	مهندس	01-JAN-00	75,000.00
عدد 1 مساعد مهندس (30000 جم)	مساعد مهندس	01-JAN-00	30,000.00
عدد 1 سائق معدة (15000 جم)	سائق معدة	01-JAN-00	15,000.00
عدد 1 عامل (10000 جم)	عامل	01-JAN-00	10,000.00

حساب القسط : نوع العملة: جنيه مصري



كود الوسيط : 42730
نسبة العمولة الأساسية المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة قبل الإستقطاعات 0%
القسط يتضمن قيمة العمولات الأساسية المستحقة لوسيط التأمين و المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة قبل الإستقطاعات

صافي القسط	:	626.60
نصف الدمغة النسبية	:	6.27
الدمغة النوعية	:	5.80
رسوم الاشراف والرقابة	:	3.76
مصاريف الاصدار	:	55.69
مقابل خدمات اعتماد و تعديل وثائق التأمين	:	0.63
صندوق ضمان حملة الوثائق	:	1.25

اجمالي القسط : 700.00 (فقط سبع مائة جنيه مصري لا غير)

تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب
على الدفوعات المستحقة على هذا الاستند.

الشروط و الاشتراطات الخاصة:

من المعلوم والمتفق عليه
التغطية الممنوحة تسرى داخل جمهورية مصر العربية
مرفق طيه الشروط العامة لوثيقة الحوادث الشخصية
لا تسرى هذه الوثيقة في حالة عدم وجود الاستيكر الامنى
تغطى هذه الوثيقة الحوادث التى تحدث بسبب و اثناء العمل
تأميننا على الساده المذكور اسمائهم ضد اخطار الحوادث الشخصية (الوفاء و عزز كلى و جزئى مستديم) نتيجة حادث مغطي بالوثيقة وطبقا لشروط
الوثيقة والجدول المبين و ذلك اثناء تواجد المؤمن عليهم داخل نطاق تنفيذ اعمال الجسر الترابى و الاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائى السريع للخط
الثانى (الفيوم - بنى سويف - الأقصر - أسوان - أبوسمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم 472,500 الى الكم 474,500 بطول 2
(كم - 17,5 م من المنسوب الفرما الى -16 م من منسوب الفرما) بالامر المباشر
إن هذا التأمين لا يغطى أحداث العنف السياسى والطائفى والأرهاب والتخريب وأعمال الاعتصامات والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية سواء سلمية أو
مسلحة
يسقط حق المؤمن له بالمطالبة باي تعويضات اذا زاد العدد الفعلى للعمال فى الموقع وقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه المذكور بجدول الوثيقة
المستفيدون في حالة الوفاة الورثة الشرعيين

نهاية الوثيقة

جى اى جى للتأمين - مصر



الفرع : سوهاج
الحالة الانتاجية : شيما يوسف عبد المنصف عبدالله
تحريرا في : 2024/01/11

كود الوسيط : 42730
نسبة العمولة الأساسية المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة قبل الإستقطاعات 0%
القسط يتضمن قيمة العمولات الأساسية المستحقة لوسيط التأمين و المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة قبل الإستقطاعات

ايصال - DN-GPD-4-23-07-008413

وثيقة رقم P-24-2024-GA-PAMS-3784

مدة التأمين من: 11-01-2024 الى: 10-09-2024

العملة : جنيه مصري : حادثة متنوعة : حادثة شخصية-الاطار الخاصة : نوع التأمين

المؤمن له : شركه ابو خروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات

لصالح : الهيئه العامه للطرق والكبارى

المبلغ	البيان
626.60	صافي القسط
6.27	نصف الدفعة النسبية
5.80	الضريبة النوعية
3.76	رسم الاشراف و الرقابة
55.69	مصاريف الاصدار
1.25	اشترارك صندوق ضمان حملة الوثائق
0.63	مقابل خدمات مراجعة واعتماد وثائق
700.00	اجمالي القسط
	فقط سبعمائة جنيه مصري لا غير

فى حالة السداد الالكتروني يجب الاشاره الى كود العميل : 1347875

جي اى جى للتأمين - مصر



الفرع : سوهاج

تحريرا في : 11/1/2024

الحالة الانتاجية : شيماء يوسف عبدالمنصف عبدالله

رقم القيد بالهيئه : 42730

نسبة العمولة الأساسية المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة قبل الإستقطاعات
القسط يتضمن قيمة العمولات الأساسية المستحقة لوسيط التأمين و المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة قبل الإستقطاعات

تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب
على الدفاتر المستحقة على هذا المستند